Счет-фактура № 00000000047 от 23.09.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003757 от 09.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ604322203398T00245 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г.Кызылорда,Казахстан, БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 109 от 23.05.2013г. "Поликлиника на 250 посещений" (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Кызылординское областное управление строительства БИН 060140001844 **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работы "Поликлиника на 250 посещении в смену"в кенте Теренозек за сентябрь м-ц 2013г.	тг.	1	56 172 772,32	56 172 772,32	12%	6 740 732,68	62 913 505,00		
Всего по счету:					**56 172 772,32**		**6 740 732,68**	**62 913 505,00**		

Директор: Камербаев А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Маханбетова А. У.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Материальный бухгалтер 1

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

24.09.13г

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№109 от 23.05.2013 г
Наименование строительства:Строительство"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь(2) месяц 2013 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2012г	1 452 824,6	626 728,62							
2	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2013г			648 244,000	371 453,786	154 824,683	371 453,786	154 824,683	62 913,505	26 378,450
3	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2014г			804 580,606						
	ИТОГО:	**1 452 824,6**	**626 728,62**	**1 452 824,61**	**371 453,786**	**154 824,683**	**371 453,786**	**154 824,683**	**62 913,505**	**26 378,450**

Заказчик: _____ Тайманов Б.
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской области

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области: _____ Мсыров М.

Директор _____ Примбетова Ш.
АО НЦ "Курылысконсалтинг"

Технадзор по объекту _____

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"
за сентябрь (2) месяц 2013 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Поликлиника на 250 мест	**25 209 135**	**9 821**		**25 218 956**
		ИТОГО:	**25 209 135**	**9 821**		**25 218 956**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	453 764			453 764
		ИТОГО:	**25 662 899**	**9 821**	**-**	**25 672 720**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	346 449			346 449
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			256 629	256 629
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			102 652	102 652
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**26 009 349**	**9 821**	**359 281**	**26 378 450**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,08774	54 300 757	20 504	750 084	55 071 346
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			1 101 427	1 101 427
		ИТОГО:	54 300 757	20 504	1 851 511	**56 172 772**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			6 740 733	6 740 733
		ИТОГО:	**54 300 757**	**20 504**	**8 592 244**	**62 913 505**

Заказчик: **Тайманов Б.**

Ответ.исп.отдела: **Мсыров М.**

АО НЦ "Курылысконсалтинг"
Директор: **Примбетова Ш.**

10 АО «НЦ Курылысконсалтинг» Технический надзор

Технадзор по объекту:

Подрядчик: **Камербаев А.**

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Кызылординской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ (2) МЕСЯЦ 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подземная часть								
		Колонны на отм.Блок А								
1	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м**	15,78	13954,12	990,15	220196	15625	33449	10,40	164
				1644,75	374,04	25954	5902	105	1,83	29
		м3								
2	C12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**								
			2,27	45800,00	--	103966	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
3	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	15,78	131,00	--	2067	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
4	C12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	3,87	40200,00	--	155574	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		КМ2-10шт								
5	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м**	7,52	13954,12	990,15	104935	7446	15940	10,40	78
				1644,75	374,04	12369	2813	105	1,83	14
		м3								
6	C12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**								
			0,848	45800,00	--	38838	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,52	131,00	–	985	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
8	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,1	40200,00	–	44140	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
		КМ3-7шт								
9	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	5,27	13954,12	990,15	73538	5218	11171	10,40	55
				1644,75	374,04	8668	1971	105	1,83	10
		м3								
10	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			0,371	45800,00	–	16992	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,27	131,00	–	690	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
12	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,551	40200,00	–	22150	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
		Стены и перегородки цокольного этажа								
13	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	13,64	2535,06	337,41	34578	4602	12820	4,38	60
				670,50	126,00	9146	1719	118	0,62	8
		м3								
14	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100								
			5,19	13800,00	–	71685	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		1000шт								
15	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			470,93	455,21	34,73	214372	16355	132262	1,43	673
				225,00	13,01	105959	6127	118	0,06	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
16	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100								
			18,55	13800,00	--	255990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
		Компрессорная(шумопоглощение)								
17	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	31	104,86	66,43	3251	2059	2070	0,15	5
				23,85	23,85	739	739	140	0,11	3
		шт								
18	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)								
			0,4525	27500,00	--	12444	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Двери								
		Двери металлические внутренние								
19	Е0120-28-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема до 3 м2								
			11	854,11	121,73	9395	1339	5924	2,00	22
				375,75	45,00	4133	495	128	0,22	2
		шт								
20	С12022-1	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами металлические огрунтованные и окрашенные	8	25100,00	--	200800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
21	С12022-2	Блоки дверные металлические утепленные	3	37400,00	--	112200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Венткамеры								
22	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных								
			55,35	7635,65	378,22	422633	20934	205238	20,04	1109
				3566,25	141,75	197392	7846	100	0,69	38
		м3								
23	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,002	175710,10	1826,10	351	4	25	42,70	--
				8100,00	690,75	16	1	140	3,37	--
		т								
24	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	553,46	133,23	1,19	73737	659	22228	0,22	123
				37,80	0,45	20921	249	105	--	1
		м2								
25	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	553,46	952,48	4,92	527160	2723	113274	1,15	636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				193,05	1,87	106845	1035	105	0,01	5
		м2								
26	Е0109-24-1	Металлическое обрамление	0,213	13864,97	4022,39	2953	857	1948	56,50	12
				9090,00	1071,86	1936	228	90	3,81	1
		т								
27	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,213	147100,00	--	31332	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Надземная часть								
		Ригели блока А на отм.6,5								
		РМ1-8шт								
28	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	17,76	16351,19	407,30	290397	7234	47345	14,40	256
				2385,00	153,86	42358	2733	105	0,75	13
		м3								
29	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			1,15	48300,00	--	55545	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
30	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,525	50900,00	--	26723	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
31	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,635	93997,62	304,24	59688	193	22129	198,00	126
				33075,00	114,75	21003	73	105	0,56	--
		1т								
32	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,32	40200,00	--	93264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ2-4шт								
33	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	8,88	16351,19	407,30	145199	3617	23672	14,40	128
				2385,00	153,86	21179	1366	105	0,75	7
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,515	48300,00	--	24875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
35	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,263	50900,00	--	13387	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
36	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,263	93997,62	304,24	24721	80	9165	198,00	52
				33075,00	114,75	8699	30	105	0,56	--
		1т								
37	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,1	40200,00	--	44220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ3-2шт								
38	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,84	16351,19	407,30	13735	342	2239	14,40	12
				2385,00	153,86	2003	129	105	0,75	1
		м3								
39	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,058	48300,00	--	2801	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
40	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,029	50900,00	--	1476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
41	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,034	93997,62	304,24	3196	10	1185	198,00	7
				33075,00	114,75	1125	4	105	0,56	--
		1т								
42	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,121	40200,00	--	4864	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ4-6шт								
43	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	12	16351,19	407,30	196214	4888	31990	14,40	173
				2385,00	153,86	28620	1846	105	0,75	9
		м3								
44	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,805	48300,00	--	38882	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
45	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,359	50900,00	--	18273	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
46	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,43	93997,62	304,24	40419	131	14985	198,00	85
				33075,00	114,75	14222	49	105	0,56	--
		1т								
47	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,59	40200,00	--	63918	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ5-2шт								
48	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	4	16351,19	407,30	65405	1629	10663	14,40	58
				2385,00	153,86	9540	615	105	0,75	3
		м3								
49	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2705	48300,00	--	13065	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,1195	50900,00	--	6083	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
51	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,141	93997,62	304,24	13254	43	4914	198,00	28
				33075,00	114,75	4664	16	105	0,56	--
		1т								
52	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,53	40200,00	--	21306	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ6-2шт								
53	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	4	16351,19	407,30	65405	1629	10663	14,40	58
				2385,00	153,86	9540	615	105	0,75	3
		м3								
54	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,2745	48300,00	--	13258	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
55	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,12	50900,00	--	6108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
56	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,14	93997,62	304,24	13160	43	4879	198,00	28
				33075,00	114,75	4631	16	105	0,56	--
		1т								
57	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,535	40200,00	--	21507	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ7-2шт								
58	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,74	16351,19	407,30	28451	709	4638	14,40	25
				2385,00	153,86	4150	268	105	0,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
59	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,113	48300,00	--	5458	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
60	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,058	50900,00	--	2952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
61	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,065	93997,62	304,24	6110	20	2265	198,00	13
				33075,00	114,75	2150	7	105	0,56	--
		1т								
62	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,236	40200,00	--	9487	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ8-2шт								
63	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,86	16351,19	407,30	30413	758	4958	14,40	27
				2385,00	153,86	4436	286	105	0,75	1
		м3								
64	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,115	48300,00	--	5555	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
65	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,056	50900,00	--	2850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
66	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,065	93997,62	304,24	6110	20	2265	198,00	13
				33075,00	114,75	2150	7	105	0,56	--
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,236	40200,00	--	9487	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Ригели блока А на отм,9,8м								
		РМ2-6шт								
68	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	26,64	16351,19	407,30	435596	10850	71017	14,40	384
				2385,00	153,86	63536	4099	105	0,75	20
		м3								
69	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			1,55	48300,00	--	74672	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
70	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,789	50900,00	--	40160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
71	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,952	93997,62	304,24	89486	290	33176	198,00	188
				33075,00	114,75	31487	109	105	0,56	1
		1т								
72	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	3,29	40200,00	--	132137	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ3-1шт								
73	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,84	16351,19	407,30	13735	342	2239	14,40	12
				2385,00	153,86	2003	129	105	0,75	1
		м3								
74	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,058	48300,00	--	2801	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,029	50900,00	--	1476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
76	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,034	93997,62	304,24	3196	10	1185	198,00	7
				33075,00	114,75	1125	4	105	0,56	--
		1т								
77	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,154	40200,00	--	6191	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ5-2шт								
78	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	8	16351,19	407,30	130810	3258	21326	14,40	115
				2385,00	153,86	19080	1231	105	0,75	6
		м3								
79	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,541	48300,00	--	26130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
80	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,239	50900,00	--	12165	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
81	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,288	93997,62	304,24	27071	88	10037	198,00	57
				33075,00	114,75	9526	33	105	0,56	--
		1т								
82	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,07	40200,00	--	42934	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ6-4шт								
83	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	16	16351,19	407,30	261619	6517	42653	14,40	230
				2385,00	153,86	38160	2462	105	0,75	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
84	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			1,16	48300,00	--	55883	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
85	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,48	50900,00	--	24432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
86	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,572	93997,62	304,24	53767	174	19934	198,00	113
				33075,00	114,75	18919	66	105	0,56	--
		1т								
87	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,21	40200,00	--	88802	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Стены								
88	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			1200	455,21	34,73	546252	41676	337022	1,43	1716
				225,00	13,01	270000	15612	118	0,06	76
		м2								
89	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100								
			60,09	13800,00	--	829270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
		Санузлы								
90	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,24	72779,65	422,15	17467	101	2383	56,40	14
				8257,50	157,50	1982	38	118	0,77	--
		т								
91	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	115	104,86	66,43	12059	7640	7680	0,15	17
				23,85	23,85	2743	2743	140	0,11	12
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)								
			3,45	27500,00	--	94875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Лестница Лк-2-2шт								
93	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	15	15775,25	379,21	236629	5688	35603	13,00	195
				2117,25	143,26	31759	2149	105	0,70	10
		м3								
94	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,4525	50900,00	--	23032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
95	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,755	52400,00	--	39562	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
96	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,102	50600,00	--	5161	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
97	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,014	93997,62	304,24	1316	4	488	198,00	3
				33075,00	114,75	463	2	105	0,56	--
		1т								
		Лифтовые шахты(монолитные)Блок А								
98	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	11,31	14685,36	442,42	166091	5004	30041	14,00	158
				2362,50	167,13	26720	1890	105	0,82	9
		м3								
99	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			0,0178	45800,00	--	815	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			1,58	48300,00	--	76314	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
101	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,2855	50900,00	--	14532	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
102	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,669	52400,00	--	35056	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
103	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,0028	53000,00	--	148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
104	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,0475	47400,00	--	2252	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
105	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1868	93997,62	304,24	17559	57	6510	198,00	37
				33075,00	114,75	6178	21	105	0,56	--
		1т								
		Лифтовые шахты блок Б								
106	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	25,36	14685,36	442,42	372421	11220	67359	14,00	355
				2362,50	167,13	59913	4238	105	0,82	21
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			0,0079	45800,00	--	362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
108	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			3,2	48300,00	--	154560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
109	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,3707	50900,00	--	18869	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
110	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			1,49	52400,00	--	78076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
111	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,0012	53000,00	--	64	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
112	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,0517	47400,00	--	2451	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
113	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1955	93997,62	304,24	18377	59	6813	198,00	39
				33075,00	114,75	6466	22	105	0,56	--
		1т								
		Лифтовая шахта блок В								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	17,63	14685,36	442,42	258903	7800	46827	14,00	247
				2362,50	167,13	41651	2947	105	0,82	14
		м3								
115	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0178	45800,00	--	815	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
116	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,59	48300,00	--	125097	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
117	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2463	50900,00	--	12537	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
118	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,685	52400,00	--	35894	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
119	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0028	53000,00	--	148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
120	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,026	47400,00	--	1232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
121	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1975	93997,62	304,24	18565	60	6883	198,00	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				33075,00	114,75	6532	23	105	0,56	--
		1т								
		Перекрытия на отм.6,5м								
		Блок А								
122	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	169	14110,20	241,10	2384624	40746	243742	8,06	1362
				1282,50	91,08	216743	15393	105	0,44	75
		м3								
123	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			18,69	52400,00	--	979304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
124	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,124	47400,00	--	5878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
125	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,071	70437,87	304,24	5001	22	730	58,00	4
				9675,00	114,75	687	8	105	0,56	--
		1т								
		Покрытие на отм.9,8м								
		Блок А								
126	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	167	14110,20	241,10	2356404	40264	240857	8,06	1346
				1282,50	91,08	214178	15210	105	0,44	74
		м3								
127	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			37,47	52400,00	--	1963344	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
128	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,124	47400,00	--	5878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
129	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,071	70437,87	304,24	5001	22	730	58,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9675,00	114,75	687	8	105	0,56	--
		1т								
		Пристройка для кислородных баллонов								
130	Е0106-20-1	Засыпка фундаментных балок песком	7,1	2037,12	273,87	14464	1944	2566	1,77	13
				240,75	103,46	1709	735	105	0,51	4
		м3								
131	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,1	21,55	4,52	153	32	117	0,11	1
				17,03	--	121	--	97	--	--
		м3								
132	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,18	9225,45	66,01	38562	276	969	1,35	6
				195,75	24,93	818	104	105	0,12	1
		м3								
133	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	6,49	10599,32	353,46	68790	2294	4896	3,60	23
				585,00	133,52	3797	867	105	0,65	4
		м3								
		Крыльца,пандусы,входы,наружные лестницы								
		Главный вход, крыльцо №1								
134	Е0106-20-1	Засыпка фундаментных балок песком	145,8	2037,12	273,87	297012	39930	52695	1,77	258
				240,75	103,46	35101	15084	105	0,51	74
		м3								
135	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	145,8	21,55	4,52	3141	658	2408	0,11	16
				17,03	--	2483	--	97	--	--
		м3								
		МФ1-4ШТ,МФ2								
136	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	5,36	10168,40	98,32	54503	527	4122	4,41	24
				695,25	37,15	3727	199	105	0,18	1
		м3								
137	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,36	131,00	--	702	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
138	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,6	10168,40	98,32	16310	158	1233	4,41	7
				695,25	37,15	1115	60	105	0,18	--
		м3								
		МС1,МС2,МС3,МС4								
139	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	24,62	12098,78	360,48	297872	8875	40746	8,99	221
				1440,00	136,17	35453	3353	105	0,67	16
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,0616	52400,00	--	3228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Тамбур и крыльцо №8								
141	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20	21,55	4,52	431	90	330	0,11	2
				17,03	--	341	--	97	--	--
		м3								
142	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	11	183,02	2,62	2013	29	156	0,07	1
				10,51	0,99	116	11	123	--	--
		м2								
143	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,6	8674,57	66,01	5205	40	139	1,35	1
				195,75	24,93	117	15	105	0,12	--
		м3								
144	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,78	10599,32	353,46	40065	1336	2852	3,60	14
				585,00	133,52	2211	505	105	0,65	2
		м3								
145	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,38	131,00	--	574	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
146	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,006	41200,00	--	247	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Хоз.бытовая и производственная канализация К1								
		Трубопроводы и фасонные части								
147	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм								
			327	748,88	1,43	244884	468	43078	0,56	183
				102,38	0,54	33478	177	128	--	1
		м								
148	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
			85	620,54	0,64	52746	54	11582	0,58	50
				106,20	0,25	9027	21	128	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Система отопления ниже отм.0.000								
149	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм								
			80	268,16	4,08	21453	326	5663	--	--
				53,77	1,53	4302	122	128	0,01	1
		м								
150	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм								
			480	266,16	4,08	127757	1958	33977	--	--
				53,77	1,53	25810	734	128	0,01	4
		м								
151	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов 20 отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.26х2,2 мм								
			320	251,13	14,54	80362	4653	44570	--	--
				103,36	5,45	33075	1744	128	0,03	10
		м								
152	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм								
			180	295,13	14,54	53123	2617	25071	--	--
				103,36	5,45	18605	981	128	0,03	6
		м								
153	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.40х2,5 мм								
			180	429,13	14,54	77243	2617	25071	--	--
				103,36	5,45	18605	981	128	0,03	6
		м								
154	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.до 50 мм								
			60	627,13	14,54	37628	872	8357	--	--
				103,36	5,45	6202	327	128	0,03	2
		м								
155	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.65 мм								
			450	805,72	16,47	362574	7412	72434	--	--
				119,58	6,17	53811	2777	128	0,04	16
		м								
		Противопожарный водопровод В2								
		Трубопровод, запорная арматура								
156	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм								
			153	935,75	20,80	143170	3182	27083	0,73	111
				130,50	7,79	19967	1192	128	0,04	6
		м								
157	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм								
			154,4	801,76	15,99	123792	2469	24129	0,66	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				116,10	5,99	17926	925	128	0,03	5
		м								
158	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм								
			47	623,70	14,12	29314	664	6355	0,55	26
				100,35	5,29	4716	249	128	0,03	1
		м								
		Холодное водоснабжение								
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
159	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм								
			171	1550,07	19,03	265062	3254	27170	0,69	118
				117,00	7,13	20007	1219	128	0,03	6
		м								
160	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм								
			4	965,42	12,21	3862	49	499	0,56	2
				92,93	4,57	372	18	128	0,02	--
		м								
161	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм								
			25	693,07	10,34	17327	259	2586	0,43	11
				76,95	3,87	1924	97	128	0,02	--
		м								
162	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм								
			35	596,67	4,19	20883	147	2752	0,34	12
				59,85	1,58	2095	55	128	0,01	--
		м								
163	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм								
			65	471,67	4,19	30659	272	5111	0,34	22
				59,85	1,58	3890	103	128	0,01	--
		м								
164	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм								
			85	362,67	4,19	30827	356	6684	0,34	29
				59,85	1,58	5087	134	128	0,01	1
		м								
165	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм								
			78	364,67	4,19	28444	327	6133	0,34	26
				59,85	1,58	4668	123	128	0,01	1
		м								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм									
				140	329,67	4,19	46154	587	11008	0,34	47
					59,85	1,58	8379	221	128	0,01	1
			м								
		Насосная установка В1									
167	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных 25 м3		2,58	17314,61	6991,53	44758	18073	12459	19,00	49
					3600,00	1755,49	9306	4538	90	6,13	16
			т								
168	С12021-200	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий свыше 1,0 до 3,0 т									
				2,58	138600,00	--	358281	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
		Горячее водоснабжение									
		Водопровод горячего водоснабжения Т3, Т4									
		Трубопровод									
169	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм									
				98	1082,42	12,21	106077	1197	12230	0,56	54
					92,93	4,57	9107	448	128	0,02	2
			м								
170	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм									
				18	1082,42	12,21	19484	220	2246	0,56	10
					92,93	4,57	1673	82	128	0,02	--
			м								
171	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм									
				64	965,42	12,21	61787	781	7987	0,56	36
					92,93	4,57	5948	292	128	0,02	1
			м								
172	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм									
				10	693,07	10,34	6931	103	1034	0,43	4
					76,95	3,87	770	39	128	0,02	--
			м								
173	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм									
				63	596,67	4,19	37590	264	4954	0,34	21
					59,85	1,58	3771	100	128	0,01	--
			м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			22							200
174	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм								
			35	471,67	4,19	16508	147	2752	0,34	12
				59,85	1,58	2095	55	128	0,01	--
		м								
175	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм								
			62	362,67	4,19	22486	260	4875	0,34	21
				59,85	1,58	3711	98	128	0,01	--
		м								
176	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм								
			58	364,67	4,19	21151	243	4561	0,34	20
				59,85	1,58	3471	92	128	0,01	--
		м								
177	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм								
			214	329,67	4,19	70549	897	16827	0,34	72
				59,85	1,58	12808	338	128	0,01	2
		м								
		Вентиляция								
		Воздуховоды								
178	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			111,78	1797,88	13,16	200974	1471	36119	1,54	172
				247,50	4,93	27667	551	128	0,02	3
		м2								
179	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм								
			47,1	1657,88	13,16	78086	620	15218	1,54	73
				247,50	4,93	11657	232	128	0,02	1
		м2								
180	Е0120-1-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм								
			9,89	1593,62	10,58	15762	105	2927	1,41	14
				227,25	3,96	2248	39	128	0,02	--
		м2								
181	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			210	1843,62	10,58	387160	2222	62149	1,41	296
				227,25	3,96	47723	832	128	0,02	4
		м2								
182	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			36	1963,62	10,58	70690	381	10654	1,41	51
				227,25	3,96	8181	143	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
183	E0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	130,1	1879,43	9,15	244514	1190	33356	1,22	159
				196,88	3,42	25614	445	128	0,02	2
		м2								
184	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	98	1929,43	9,15	189084	897	25126	1,22	120
				196,88	3,42	19294	335	128	0,02	2
		м2								
185	E0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	42	1843,15	8,78	77412	369	6588	0,74	31
				119,25	3,29	5009	138	128	0,02	1
		м2								
186	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	67,5	1929,43	9,15	130237	618	17306	1,22	82
				196,88	3,42	13289	231	128	0,02	1
		м2								
		Теплоснабжение калорифера								
187	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	10	266,48	3,96	2665	40	687	0,30	3
				52,20	1,49	522	15	128	0,01	--
		м								
188	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	10	264,48	3,96	2645	40	687	0,30	3
				52,20	1,49	522	15	128	0,01	--
		м								
189	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	10	343,48	3,96	3435	40	687	0,30	3
				52,20	1,49	522	15	128	0,01	--
		м								
190	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	365	422,48	3,96	154205	1445	25084	0,30	108
				52,20	1,49	19053	544	128	0,01	3
		м								
191	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	120	472,48	3,96	56698	475	8247	0,30	36
				52,20	1,49	6264	179	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
192	Е0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**								
			35	623,70	14,12	21830	494	4733	0,55	19
				100,35	5,29	3512	185	128	0,03	1
		м								
193	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**								
			165	801,76	15,99	132290	2638	25785	0,66	108
				116,10	5,99	19157	988	128	0,03	5
		м								
194	Е0116-10-4	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**								
			45	935,75	20,80	42109	936	7966	0,73	33
				130,50	7,79	5873	351	128	0,04	2
		м								
195	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	1100	200,00	--	220000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**22145359**	**405954**			**13600**
			Тенге			**2392900**	**150076**			**731**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**17196019**				
		Материалы -	Тенге			**2863824**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1951956,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4979641**				
		Местные материалы -	Тенге			**7191380**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2094898**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1047**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**314235,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1157455**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**20448372**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12879**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2266191,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**750324**				
		Материалы -	Тенге			**17030**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**16008,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**702613**				
		Местные материалы -	Тенге			**509**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14407**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2161,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**45884**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**810616**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				18169,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4199016				
	Материалы -		Тенге			3371507				
	Всего заработная плата -		Тенге				575012,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220000				
		Накладные расходы -	Тенге			736022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							368
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110403,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			296102				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5231140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2790
		Сметная заработная плата -	Тенге				685415,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26490128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15754
		Сметная заработная плата -	Тенге				2969775,00			

РАЗДЕЛ 2.Трансформаторная подстанция

		Стены								
196	**С143015-64**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**								
			0,531	**27500,00**	**--**	**14603**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3								
		Кровля								
197	**Е0110-49-1**	**Укладка по фермам прогонов из досок**	**0,29**	**19395,78**	**311,18**	**5625**	**90**	**847**	**13,20**	**4**
				2317,50	**117,00**	**672**	**34**	**120**	**0,57**	**--**
		м3								
198	**Е0109-25-1**	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	**0,4835**	**5030,50**	**2020,02**	**2432**	**977**	**1208**	**14,10**	**7**
				2272,50	**502,43**	**1099**	**243**	**90**	**1,79**	**1**
		т								
199	**С12021-260**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**0,4835**	**114900,00**	**--**	**55554**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т								
200	**Е0109-48-2**	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**0,4835**	**542,84**	**144,52**	**262**	**70**	**127**	**1,34**	**1**
				292,50	**--**	**141**	**--**	**90**	**--**	**--**
		т								
201	**Е0112-14-2**	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	**0,0287**	**5510,42**	**245,72**	**158**	**7**	**16**	**2,71**	**--**
				382,50	**92,25**	**11**	**3**	**119**	**0,45**	**--**
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	31,89	182,78	15,94	5829	508	1541	0,24	8
				34,65	5,96	1105	190	119	0,03	1
		м2								
203	Е0112-17-2 к=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	31,89	29,56	0,70	943	22	30	–	–
				0,55	0,25	18	8	119	–	–
		м2								
204	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	31,89	1108,69	9,15	35356	292	1855	0,26	8
				45,45	3,42	1449	109	119	0,02	1
		м2								
		Проемы								
205	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,4	398,56	102,53	957	246	539	0,90	2
				151,65	35,67	364	86	120	0,14	–
		м2								
206	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	8,16	323,86	83,13	2643	678	1645	0,80	7
				138,83	29,17	1133	238	120	0,12	1
		м2								
207	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	2,4	5380,00	–	12912	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м2								
208	С12063-7	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19НЩ; ДН 24-19НЩ	4,56	6010,00	–	27406	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м2								
209	С12063-13	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15БН; ДН 24-15БН; ДН 21-15ВН; ДН 24-15ВН	3,6	6130,00	–	22068	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м2								
210	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	4	900,48	28,48	3602	114	1233	1,39	6
				229,50	11,25	918	45	128	0,05	–
		шт								
211	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	–	5960	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
212	**С11011-790**	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**	**2**	**1960,00**	**--**	**3920**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект								
213	**Е0120-11-1**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**3**	**789,15**	**16,15**	**2367**	**48**	**708**	**1,07**	**3**
				177,75	**6,75**	**533**	**20**	**128**	**0,03**	**--**
		шт								
214	**Е0120-11-3**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2**	**2**	**1004,17**	**35,42**	**2008**	**71**	**737**	**1,66**	**3**
				274,50	**13,50**	**549**	**27**	**128**	**0,07**	**--**
		шт								
215	**Е0120-11-4**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2**	**2**	**1158,94**	**46,19**	**2318**	**92**	**939**	**2,12**	**4**
				348,75	**18,00**	**698**	**36**	**128**	**0,08**	**--**
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**206922**	**3216**			**53**
			Тенге			**8690**	**1038**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**138377**				
	Материалы -		Тенге			**39014**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5419,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**72266**				
	Местные материалы -		Тенге			**20501**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6474**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**971,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8691**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**153542**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6390,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**58249**				
	Материалы -		Тенге			**408**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1483,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**55554**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1335**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**200,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3575**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**63159**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1683,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**10296**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			7272				
	Всего заработная плата -		Тенге				2826,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3617				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				543,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			835				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3369,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			231449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11442,00			

РАЗДЕЛ 3.Котельная

Отопление

216	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	20	346,29	4,16	6926	83	1443	–	–
				54,81	1,56	1096	31	128	0,01	–
		м								
217	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	80	267,29	4,16	21383	333	5772	–	–
				54,81	1,56	4385	125	128	0,01	1
		м								
218	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	63	962,69	8,24	60649	519	3432	–	–
				39,46	3,10	2486	195	128	0,02	1
		м								
219	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	15	367,00	–	5505	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
220	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	437,00	–	1748	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
221	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	502,00	–	1004	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
222	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200,00	–	10000	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепломеханическое оборудование								
		Топливоснабжение								
223	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм								
			0,0053	146183,00	4850,00	781	26	667	846,00	5
				138380,00	347,02	739	2	90	2,01	–
		т								
224	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм								
			6	112,00	–	672	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
225	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм								
			0,0146	96902,00	3153,00	1413	46	1208	550,00	8
				91800,00	225,00	1339	3	90	1,30	–
		т								
226	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм								
			9	126,00	–	1134	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
227	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм								
			0,059	45827,00	2448,00	2706	145	2249	242,00	14
				42080,00	248,01	2485	15	90	1,44	–
		т								
228	С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм								
			8	515,00	–	4120	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
229	Ц0112-795-1	Вентили стальные фланцевые на условное давление 20-32 МПа, диаметр условного прохода 10-25 мм								
			4	581,40	15,50	2326	62	2032	3,00	12
				560,00	4,50	2240	18	90	0,03	–
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	С130901-108	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	3520,00	--	14080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
231	Ц0112-792-3	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 65-80 мм	2	900,30	120,00	1801	240	1442	5,00	10
				772,00	29,30	1544	59	90	0,17	--
		шт								
232	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
233	Ц0112-1352- 11	Клапан дыхательный, Dy 50 мм	2	401,46	11,87	803	24	693	2,00	4
				382,50	2,25	765	5	90	0,01	--
		шт								
234	2307-50012	КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КД2-50 ДУ50	2	5175,00	--	10350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
235	Ц0112-792-3	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 65-80 мм	3	900,30	120,00	2701	360	2164	5,00	15
				772,00	29,30	2316	88	90	0,17	1
		шт								
236	2307-10772	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9Н,ДУ80,РУ25	1	1805,50	--	1806	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
237	2307-10856	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С47НЖ2 ДУ200;РУ40	2	26450,00	--	52900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
		Силовое электрооборудование и электроосвещение								
238	Ц0108-530-1 1	Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий,устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	7	796,50	19,50	5576	137	2143	2,00	14
				320,00	2,30	2240	16	95	0,01	--
		пускател								
239	1504-4549 ДОП.12	Пускатель электромагнитный нереверсивный,с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-1230	7	1403,00	--	9821	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
240	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
				205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	–	4720	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
242	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1135,10	42,10	1135	42	532	3,00	3
				556,00	4,50	556	5	95	0,03	–
		шт								
243	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960,00	–	6960	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
244	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	2	444,10	182,00	888	364	485	1,27	3
				204,00	51,10	408	102	95	0,30	1
		шт								
245	С151702-27	Светильники тип ЛПО02-2Х40/П-01-УХЛ4	2	2480,00	–	4960	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
246	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	4	101,00	–	404	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
247	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	4	14,00	–	56	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
248	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	12	216,30	120,00	2596	1440	1133	0,41	5
				65,00	34,40	780	413	95	0,20	2
		шт								
249	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	6	757,00	–	4542	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
250	С151701-22	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-434-У3	5	894,00	–	4470	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
251	С151701-22	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-434-У3	1	894,00	–	894	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
252	С151706-7	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б125-135-60	6	24,00	–	144	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
253	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	6	39,00	–	234	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
254	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,18	52100,00	--	9378	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
255	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	4	55,00	0,90	220	4	190	0,33	1
				49,70	0,20	199	1	95	--	--
		шт								
256	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	47,00	0,20	188	1	173	0,29	1
				45,50	0,10	182	--	95	--	--
		шт								
257	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156,00	--	624	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
258	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215,00	--	860	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
259	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	1	46,00	--	46	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
260	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,70	0,20	63	--	55	0,34	--
				57,80	0,10	58	--	95	--	--
		шт								
261	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	5	688,60	22,60	3443	113	1659	2,00	10
				347,00	2,30	1735	12	95	0,01	--
		шт								
262	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20	5	1750,00	--	8750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
263	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	4	509,00	--	2036	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
264	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	365	61,90	3,30	22594	1205	8114	0,14	51
				23,00	0,40	8395	146	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
265	**Е0133-26-1**	**Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м**								
			27	**346,44**	**47,94**	**9354**	**1294**	**2233**	**0,45**	**12**
				72,00	**6,75**	**1944**	**182**	**105**	**0,03**	**1**
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**330790**	**6449**			**169**
			Тенге			**36096**	**1419**			**8**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**9821**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**9821**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**163594**				
		Материалы -	Тенге			**19055**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**27071,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**114134**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25136**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3770,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11324**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**200054**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**175**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30841,00**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9354**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2126,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**6116**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2233**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**335,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**695**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12282**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2461,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**148021**				
		Материалы -	Тенге			**80056**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**8318,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**59063**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10648**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1597,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9520**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**168189**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9915,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**390346**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**196**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43218,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**21380264**	**411403**			**11078**
			Тенге			**1979267**	**150943**			**736**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**9821**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**9821**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**163594**				
		Материалы -	Тенге			**19055**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**27071,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**114134**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25136**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3770,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11324**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**200054**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**175**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30841,00**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**16040943**				
		Материалы -	Тенге			**2062668**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1499491,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5051906**				
		Местные материалы -	Тенге			**7217997**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1620594**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**810**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**243089,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1059692**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**18721230**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9934**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1742580,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**808573**				
		Материалы -	Тенге			**17438**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**17491,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**758167**				
		Местные материалы -	Тенге			**509**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15742**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2361,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**49459**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**873775**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19853,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**4357333**				
		Материалы -	Тенге			**3458836**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**586156,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**279063**				
		Накладные расходы -	Тенге			**750287**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							375
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112543,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306457				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5414077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2816
		Сметная заработная плата -	Тенге				698699,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			25218956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13020
		Сметная заработная плата -	Тенге				2491974,00			

Заказчик: _____ Тайманов Б.
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской области

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____ Мсыров М.

Директор _____ Примбетова Ш.
АО НЦ "Курылысконсалтинг"

Технадзор по объекту _____

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Счет-фактура № 00000000051 от 08.10.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003757 от 09.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ604322203398T00245 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г.Кызылорда,Казахстан, БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 109 от 23.05.2013г. "Поликлиника на 250 посещений" (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Кызылординское областное управление строительства БИН 060140001844 **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работы "Поликлиника на 250 посещении в смену"в кенте Теренозек за октябрь месяц 2013г.	тг.	1	38 308 259,82	38 308 259,82	12%	4 596 991,18	42 905 251,00		
Всего по счету:					**38 308 259,82**		**4 596 991,18**	**42 905 251,00**		

Директор: Камербаев А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Маханбетова А. У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Материальный Бухгалтер 1

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

09.10.13г.

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№109 от 23.05.2013 г
Наименование строительства:Строительство"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2013 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2012г	1 452 824,6	626 728,62							
2	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2013г			648 244,000	414 359,037	172 814,048	414 359,037	172 814,048	42 905,251	17 989,365
3	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2014г			804 580,606						
	ИТОГО:	**1 452 824,6**	**626 728,62**	**1 452 824,61**	**414 359,037**	**172 814,048**	**414 359,037**	**172 814,048**	**42 905,251**	**17 989,365**

Заказчик: _____ Шарипов К.
И.о. нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской области

И.о. директора _____ Мустафаев С.
АО НЦ "Курылысконсалтинг"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____ Мсыров М.

Технадзор по объекту _____

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

10 АО «НЦ Құрылысконсалтинг» Технический надзор

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на выполненные работы по строительству
"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"
за октябрь месяц 2013 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Поликлиника на 250 мест	**17 198 328**			17 198 328
		ИТОГО:	**17 198 328**	-		17 198 328
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	309 570			309 570
		ИТОГО:	**17 507 898**	-	-	**17 507 898**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	236 357			236 357
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			175 079	175 079
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			70 032	70 032
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**17 744 255**	-	**245 111**	17 989 365
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,08774	37 045 390	-	511 727	37 557 117
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			751 142	751 142
		ИТОГО:	37 045 390	-	1 262 869	38 308 259
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			4 596 991	4 596 991
		ИТОГО:	37 045 390	-	5 859 861	42 905 251

Заказчик: Шарипов К.

Ответ.исп.отдела: Исыров М.

АО НЦ "Курылысконсалтинг" И.О.директора Мустафаев С.

Технадзор по объекту: 10 АО «НЦ Құрылысконсалтинг» Технический надзор

Подрядчик: Камербаев А.

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Кызылординской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы.Подземная часть								
		Окна ниже отм 0,00								
1	E0110-16-3	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2**								
			43,2	1186,12	80,10	51240	3460	21409	2,35	102
				384,75	28,24	16621	1220	120	0,11	5
		м2								
2	C12061-35	**Блоки оконные одностворные с тройным остеклением и раздельно-спаренными створками /ГОСТ 16289-86/ ОРС 9-9 для жилья**	43,2	7900,00	--	341280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
3	E0110-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	43,2	231,16	5,58	9986	241	4985	0,59	25
				94,05	2,12	4063	92	120	0,01	--
		м2								
4	C12069-10	**Доски подоконные, марка с ПД19-45 по ПД28-45, толщина 42 мм, ширина 450 мм**	51,52	1510,00	--	77795	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
5	C11011-793	**Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий**	32	3440,00	--	110080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
6	E0115-201-4	**Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом**	43,2	1034,03	3,04	44670	131	3226	0,45	20
				69,98	1,15	3023	50	105	0,01	--
		м2								
		Полы								
		Полы цокольного этажа								
		Тип полов 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1271,96	236,17	9,95	300405	12656	87519	0,36	453
				52,20	3,74	66396	4757	123	0,02	23
		м2								
8	Е0111-11-2К =6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1271,96	200,89	4,02	255519	5113	8261	--	6
				3,78	1,50	4808	1908	123	--	2
		м2								
9	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	1271,96	48,53	5,55	61728	7059	70481	0,26	328
				42,98	2,07	54669	2633	123	0,01	13
		м2								
10	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	91,71	8390,00	--	769433	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Тип полов-2								
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	268,31	235,97	9,95	63313	2670	18461	0,36	96
				52,20	3,74	14006	1003	123	0,02	5
		м2								
12	Е0111-11-2к =6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	268,31	200,58	4,02	53818	1079	1743	--	1
				3,78	1,50	1014	402	123	--	--
		м2								
13	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	268,31	48,53	5,55	13021	1489	14867	0,26	69
				42,98	2,07	11532	555	123	0,01	3
		м2								
14	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	19,35	8390,00	--	162306	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Тип полов-3								
15	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	418,5	48,53	5,55	20310	2323	23190	0,26	108
				42,98	2,07	17987	866	123	0,01	4
		м2								
16	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	30,17	8390,00	--	253159	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	418,5	235,97	9,95	98753	4164	28795	0,36	149
				52,20	3,74	21846	1565	123	0,02	8
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0111-11-2 к=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	418,5	200,58	4,02	83943	1682	2718	–	2
				3,78	1,50	1582	628	123	–	1
		м2								
		Компрессорная (Шумопоглощение)								
19	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	8,9	7635,65	378,22	67957	3366	33001	20,04	178
				3566,25	141,75	31740	1262	100	0,69	6
		м3								
20	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	8,9	5040,00	–	44856	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
		Отделочные работы								
21	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2450	293,18	4,07	718289	9960	351532	0,74	1813
				135,68	0,97	332416	2376	105	0,05	127
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3601862	55394			3349
			Тенге			581703	19318			196
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3601862				
	Материалы -		Тенге			488310				
	Всего заработная плата -		Тенге				601021,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1758909				
	Местные материалы -		Тенге			717157				
		Накладные расходы -	Тенге			670190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100528,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4528374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3881
		Сметная заработная плата -	Тенге				701549,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4528374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3881
		Сметная заработная плата -	Тенге				701549,00			

РАЗДЕЛ 2.Надземная часть

		Стены								
22	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	115	2963,00	355,12	340745	40839	149915	6,04	695
				972,00	132,75	111780	15266	118	0,65	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
23	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100								
			43,7	13800,00	--	603060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
24	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	64,4	8390,00	--	540316	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
25	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			2010	455,21	34,73	914972	69807	564512	1,43	2874
				225,00	13,01	452250	26150	118	0,06	128
		м2								
26	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100								
			100,5	13800,00	--	1386900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
		Лифтовые шахты (монолитные) Блок А Плита П2								
27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,6	8674,57	66,01	5205	40	139	1,35	1
				195,75	24,93	117	15	105	0,12	--
		м3								
28	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских								
			0,64	9644,85	196,62	6173	126	233	1,79	1
				272,25	74,27	174	48	105	0,36	--
		м3								
29	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,2855	50900,00	--	14532	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,009	53600,00	--	482	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Световые фонари								
31	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3542	70437,87	304,24	24949	108	3641	58,00	21
				9675,00	114,75	3427	41	105	0,56	--
		1т								
32	Е0109-26-1	Монтаж каркасов аэрационных и светоаэрационных фонарей в зданиях высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м								
			11,87	13336,18	8543,00	158300	101405	63515	21,50	255
				3847,50	2097,91	45670	24902	90	7,02	83
		т								
33	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т								
			11,87	154400,00	--	1832728	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Отделочные работы								
		1-этаж								
34	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1800	293,18	4,07	527723	7318	258268	0,74	1332
				135,68	0,97	244224	1746	105	0,05	93
		м2								
		Крыльца,Пандусы								
		Главный вход,Крыльцо №1								
		Монолитная лестница МЛ-1,МЛ-2								
35	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	18,1	10030,92	353,46	181560	6398	13655	3,60	65
				585,00	133,52	10589	2417	105	0,65	12
		м3								
36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,071	52400,00	--	3720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,006	41200,00	--	247	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
38	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02	93997,62	304,24	1880	6	697	198,00	4
				33075,00	114,75	662	2	105	0,56	--
		1т								
		Монолитные площадки МП-1,МП-2								
39	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских								
			10,44	9431,70	196,62	98467	2053	3799	1,79	19
				272,25	74,27	2842	775	105	0,36	4
		м3								
40	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,029	52400,00	--	1520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,003	41200,00	--	124	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
42	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198,00	2
				33075,00	114,75	265	1	105	0,56	--
		1т								
		Пандус 2шт								
43	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,68	8674,57	66,01	14573	111	389	1,35	2
				195,75	24,93	329	42	105	0,12	--
		м3								
44	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских								
			14,3	9431,70	196,62	134873	2812	5203	1,79	26
				272,25	74,27	3893	1062	105	0,36	5
		м3								
45	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,006	41200,00	--	247	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
46	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,048	93997,62	304,24	4512	15	1673	198,00	10
				33075,00	114,75	1588	6	105	0,56	--
		1т								
47	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	1,76	4658,59	2861,37	8199	5036	2673	5,88	10
				1067,22	620,10	1878	1091	90	1,98	3
		т								
48	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	1,76	162200,00	--	285472	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Тамбур и крыльцо № 3								
49	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,05	8674,57	66,01	434	3	12	1,35	--
				195,75	24,93	10	1	105	0,12	--
		м3								
50	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,1	10168,40	98,32	1017	10	77	4,41	--
				695,25	37,15	70	4	105	0,18	--
		м3								
51	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,007	41200,00	--	288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
52	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,036	93997,62	304,24	3384	11	1255	198,00	7
				33075,00	114,75	1191	4	105	0,56	--
		1т								
		Ф3								
53	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	8,7	9762,91	311,32	84937	2708	5103	2,82	25
				441,00	117,61	3837	1023	105	0,57	5
		м3								
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,8	131,00	--	1153	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
55	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4	12098,78	360,48	48395	1442	6620	8,99	36
				1440,00	136,17	5760	545	105	0,67	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,007	41200,00	--	288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Крыльцо Кр5								
57	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	5,5	10386,17	353,46	57124	1944	4149	3,60	20
				585,00	133,52	3218	734	105	0,65	4
		м3								
58	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,016	41200,00	--	659	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
59	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,083	53000,00	--	4399	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,5	131,00	--	721	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Тамбур и Крыльцо Кр6								
61	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	23	28,89	27,85	664	640	211	0,01	--
				1,04	8,44	24	194	97	0,03	1
		м3								
62	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	9,1	8674,57	66,01	78939	601	2109	1,35	12
				195,75	24,93	1781	227	105	0,12	1
		м3								
		ФМ1,Ф6								
63	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	20,33	10599,32	353,46	215484	7186	15338	3,60	73
				585,00	133,52	11893	2714	105	0,65	13
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,007	41200,00	–	288	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
65	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,384	93997,62	304,24	36095	117	13382	198,00	76
				33075,00	114,75	12701	44	105	0,56	–
		1т								
66	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	42	245,44	3,82	10308	160	1922	0,21	9
				37,35	1,44	1569	60	118	0,01	–
		м2								
		Вентиляция								
		Воздуховоды								
67	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	394,23	1777,88	13,16	700888	5188	127379	1,54	607
				247,50	4,93	97571	1944	128	0,02	10
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8337698	256085			6181
			Тенге			1019310	81059			440

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5352110	
Материалы -	Тенге	503913	
Всего заработная плата -	Тенге		927313,00
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	567112	
Местные материалы -	Тенге	3265960	
Накладные расходы -	Тенге	1052581	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		526
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		157887,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	384281	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6788972	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		6179
Сметная заработная плата -	Тенге		1085200,00
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2284700	
Материалы -	Тенге	12510	
Всего заработная плата -	Тенге		73542,00
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2118200	
Накладные расходы -	Тенге	66188	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		33
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		9928,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	141053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2491940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							385
		Сметная заработная плата -	Тенге				83470,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			700888				
		Материалы -	Тенге			598129				
		Всего заработная плата -	Тенге				99515,00			
		Накладные расходы -	Тенге			127379				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19107,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49696				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			877963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							680
		Сметная заработная плата -	Тенге				118621,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10158875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7245
		Сметная заработная плата -	Тенге				1287291,00			

РАЗДЕЛ 3.Котельная

		Стены								
68	E0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	2	104,86	66,43	210	133	134	0,15	--
				23,85	23,85	48	48	140	0,11	--
		шт								
69	C143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса B15 /ГОСТ 948-84)**	0,03	27500,00	--	825	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Дымовая труба диам 500 мм высотой								
70	E0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	12	294,75	--	3537	--	3997	1,89	23
				294,75	--	3537	--	113	--	--
		м3								
71	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
				134,10	--	536	--	113	--	--
		м3								
		Фундаменты ФМ-1шт под ствол								
72	E0106-3-1	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	13,47	10141,02	260,48	136600	3509	9953	3,94	53
				614,25	89,46	8274	1205	105	0,35	5
		м3								
73	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм**								
			0,44	52400,00	--	23056	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
74	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,048	93997,62	304,24	4512	15	1673	198,00	10
				33075,00	114,75	1588	6	105	0,56	--
		1т								
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,47	131,00	--	1765	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
76	Е0113-12-1	Кладка кирпичом кислотоупорным на замазке "Арзамит-5"	1,5	81988,59	553,09	122983	830	14866	51,81	78
				10804,50	207,00	16207	311	90	1,01	2
		м3								
77	С12021-225	Переходные мостики, площадки прямоугольные для негабаритных емкостей	0,3	134700,00	--	40410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
78	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	2	13,91	0,07	28	--	15	0,04	--
				8,06	0,02	16	--	90	--	--
		м2								
79	С11011-549	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщиной 20 мм	2,3	1030,00	--	2369	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
80	Е0113-12-1	Кладка кирпичом кислотоупорным на замазке "Арзамит-5"	1,5	81988,59	553,09	122983	830	14866	51,81	78
				10804,50	207,00	16207	311	90	1,01	2
		м3								
81	С11011-221	Кирпич кислотоупорный клиновый марки КТ, КР, класс А	3,04	24900,00	--	75746	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Дымовая труба								
82	С130806-132 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х10 мм	18	11800,00	--	212400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		Оттяжки,площадка								
83	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,2	13864,97	4022,39	2773	804	1829	56,50	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9090,00	1071,86	1818	214	90	3,81	1
		т								
84	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,3	14359,66	5522,03	4308	1657	1997	35,90	11
				6075,00	1322,37	1823	397	90	4,73	1
		т								
85	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0,2	122800,00	--	24560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
86	С12021-225	Переходные мостики, площадки прямоугольные для негабаритных емкостей	0,3	134700,00	--	40410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
87	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	37	44,77	0,09	1656	3	195	0,03	1
				5,81	0,05	215	2	90	--	--
		м2								
88	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	37	69,98	0,09	2589	3	93	0,01	1
				2,75	0,05	102	2	90	--	--
		м2								
		Светоограждение								
89	Ц0108-408-1	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм								
			65	231,70	115,00	15061	7475	8077	0,53	34
				102,00	28,80	6630	1872	95	0,17	11
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			839315	15258			303
			Тенге			56999	4366			21

Стоимость монтажных работ -	Тенге	15061
Материалы -	Тенге	956
Всего заработная плата -	Тенге	8502,00
Накладные расходы -	Тенге	8077
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	1212,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1388
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	24526
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	49
Сметная заработная плата -	Тенге	9713,00
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	499394
Материалы -	Тенге	229929
Всего заработная плата -	Тенге	48612,00
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	101171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			116244				
		Накладные расходы -	Тенге			46396				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6959,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32747				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			578538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата -	Тенге				55571,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			112461				
		Материалы -	Тенге			979				
		Всего заработная плата -	Тенге				4252,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			105380				
		Накладные расходы -	Тенге			3826				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				574,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6977				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			123265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4826,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			212400				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			212400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12744				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			225144				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			951472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							353
		Сметная заработная плата -	Тенге				70110,00			

РАЗДЕЛ 4.Наружные инженерные сети

		На Внеплощадочные сети телефонизации								
90	**Е0101-13-2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**461,29**	**28,89**	**27,85**	**13325**	**12845**	**4240**	**0,01**	**3**
				1,04	**8,44**	**480**	**3891**	**97**	**0,03**	**15**
		м3								
91	**Е0101-164-2 т.ч. п-3.184 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта**	**51,25**	**262,72**	**--**	**13465**	**--**	**15215**	**1,85**	**95**
				262,72	**--**	**13465**	**--**	**113**	**--**	**--**
		м3								
92	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**169,88**	**6,48**	**6,48**	**1101**	**1101**	**347**	**--**	**--**
				--	**2,10**	**--**	**357**	**97**	**0,01**	**1**
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	72,8	134,10	--	9763	--	11032	0,97	71
				134,10	--	9763	--	113	--	--
		м3								
94	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	1,05	621603,38	--	655792	--	24127	133,00	140
				20790,00	--	21933	--	110	--	--
		кан.-км								
95	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	1,05	38387,00	11520,00	40498	12153	23735	114,00	120
				18090,00	2362,98	19085	2493	110	13,71	14
		км								
96	С151604-84	Кабели связи низкочастотные, марка ТПЛЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	2,55	65600,00	--	167280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
97	Е0134-105-8	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2	11	9577,45	575,55	105352	6331	16223	6,91	76
				1194,75	146,03	13142	1606	110	0,59	6
		колодец								
98	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные								
			8,62	25100,00	--	216462	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
99	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	23	736,03	--	16929	--	3643	0,82	19
				144,00	--	3312	--	110	--	--
		шт								
100	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	23	178,80	31,80	4112	731	1083	0,20	5
				36,00	6,80	828	156	110	0,04	1
		шт								
101	С11071-19 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные, длина тяги со сжатой тягой 1700 мм								
			23	4300,00	--	98900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
102	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	17,6	482,00	--	8483	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
				398,00	72,00	398	72	110	0,42	–
		коробка								
104	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	1	526,00	–	526	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1366285**	**33509**			**559**
			Тенге			**87037**	**8592**			**38**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**213158**				
	Материалы -		Тенге			**11852**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**23032,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**167806**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25335**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3800,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14310**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**252803**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26832,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1144247**				
	Материалы -		Тенге			**736798**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**72597,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**98900**				
	Местные материалы -		Тенге			**221504**				
		Накладные расходы -	Тенге			**79706**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11956,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**73437**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1297390**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**494**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84553,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**8880**				
	Материалы -		Тенге			**397**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8483**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**533**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**9413**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1559607**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**649**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111385,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**14145160**	**360247**			**10392**
			Тенге			**1745049**	**113335**			**696**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**228219**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			12807				
	Всего заработная плата -		Тенге				31534,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			167806				
		Накладные расходы -	Тенге			33412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5012,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15698				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			277329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				36546,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10597613				
	Материалы -		Тенге			1958949				
	Всего заработная плата -		Тенге				1649542,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2526091				
	Местные материалы -		Тенге			4320864				
		Накладные расходы -	Тенге			1848872				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							924
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				277331,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			746789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13193274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10831
		Сметная заработная плата -	Тенге				1926873,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2397160				
	Материалы -		Тенге			13489				
	Всего заработная плата -		Тенге				77793,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2223580				
		Накладные расходы -	Тенге			70014				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10502,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148030				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2615205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата -	Тенге				88295,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			922168				
	Материалы -		Тенге			598526				
	Всего заработная плата -		Тенге				99515,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220883				
		Накладные расходы -	Тенге			127379				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19107,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62973				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1112520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							680
		Сметная заработная плата -	Тенге				118622,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			17198328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12128
		Сметная заработная плата -	Тенге				2170336,00			

Заказчик: _____ Шарипов К.
И.о. нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской области

И.о.директора _____ Мустафаев С..
АО НЦ "Курылысконсалтинг"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____ Мсыров М.

Технадзор по объекту _____

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

10 АО «НЦ Құрылысконсалтинг» Технический надзор

Счет-фактура № 00000000052 от 25.10.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003757 от 09.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ604322203398T00245 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г.Кызылорда,Казахстан, БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 109 от 23.05.2013г. "Поликлиника на 250 посещений" (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Кызылординское областное управление строительства БИН 060140001844 **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работы "Поликлиника на 250 посещении в смену"в кенте Теренозек за октябрь м-ц 2013г.	тг.	1	28 266 998,21	28 266 998,21	12%	3 392 039,79	31 659 038,00		
Всего по счету:					**28 266 998,21**		**3 392 039,79**	**31 659 038,00**		

Директор: Камербаев А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Маханбетова А. У.

(Ф.И.О., подпись)

Материальный Бухгалтер 1

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

26.10.13

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№109 от 23.05.2013 г
Наименование строительства:Строительство"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь(2) месяц 2013 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2012г	1 452 824,6	626 728,62							
2	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2013г			648 244,000	446 018,075	186 088,088	446 018,075	186 088,088	31 659,038	13 274,040
3	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2014г			804 580,606						
	ИТОГО:	**1 452 824,6**	**626 728,62**	**1 452 824,61**	**446 018,075**	**186 088,088**	**446 018,075**	**186 088,088**	**31 659,038**	**13 274,040**

Заказчик: _____ Тайманов Б.
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской области

И.о. директора _____ Мустафаев С.
АО НЦ "Курылысконсалтинг"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____ Мсыров М.

Технадзор по объекту _____

10 АО «НЦ Құрылысконсалтинг» Технический надзор

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"
за октябрь(2) месяц 2013 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Поликлиника на 250 мест	**8 784 447**	**4 085 552**		**12 869 999**
		ИТОГО:	**8 784 447**	**4 085 552**		**12 869 999**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	158 120			158 120
		ИТОГО:	**8 942 567**	**4 085 552**	-	**13 028 119**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	120 725			120 725
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			89 426	89 426
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			35 770	35 770
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**9 063 292**	**4 085 552**	**125 196**	**13 274 040**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,08774	18 921 797	8 529 570	261 377	27 712 744
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			554 255	554 255
		ИТОГО:	18 921 797	8 529 570	815 631	**28 266 998**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			3 392 040	3 392 040
		ИТОГО:	**18 921 797**	**8 529 570**	**4 207 671**	**31 659 038**

Заказчик: **Тайманов Б.**

Ответ.исп.отдела: **Мтыров М.**

АО НЦ "Курылысконсалтинг" **Мустафаев С.**
И.о.директора

Технадзор по объекту: АО «НЦ Құрылысконсалтинг» Технический надзор

Подрядчик: **Камербаев А.**

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Кызылординской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ(2) МЕСЯЦ 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы.Подземная часть								
		Подпольные каналы в монолитной плите блоки А и В								
		ПЛТА-ПЗ-5А								
1	Е0107-53-11	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	182	388,44	24,15	70696	4395	46050	1,03	187
				171,90	8,83	31286	1607	140	0,04	7
		шт								
2	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2**	3,64	24100,00	--	87724	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Надземная часть								
		Стены								
3	Е0108-20-7	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м**	12	2963,00	355,12	35556	4261	15643	6,04	72
				972,00	132,75	11664	1593	118	0,65	8
		м3								
4	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100**	43,7	13800,00	--	603060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
5	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	64,4	8390,00	--	540316	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,2	72779,65	422,15	87336	507	11916	56,40	68
				8257,50	157,50	9909	189	118	0,77	1
		т								
7	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			700	455,21	34,73	318647	24311	196596	1,43	1001
				225,00	13,01	157500	9107	118	0,06	44
		м2								
8	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100								
			70	13800,00	--	966000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
		Санузлы								
9	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	115	104,86	66,43	12059	7640	7680	0,15	17
				23,85	23,85	2743	2743	140	0,11	12
		шт								
10	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)								
			3,45	27500,00	--	94875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Лифтовые шахты(монолитные) Блок Б								
		Плита ПМ-1 на отм.12,800								
11	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,59	13826,00	241,10	8157	142	851	8,06	5
				1282,50	91,08	757	54	105	0,44	--
		м3								
12	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,0098	53600,00	--	525	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Плита ПМ-2 на отм.4,950								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,1	8674,57	66,01	9542	73	255	1,35	1
				195,75	24,93	215	27	105	0,12	--
		м3								
14	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских								
			0,59	9644,85	196,62	5690	116	215	1,79	1
				272,25	74,27	161	44	105	0,36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
15	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,3261	50900,00	–	16598	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,0085	53600,00	–	456	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
		Отделочные работы								
		1этаж								
17	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	318	255,28	3,43	81179	1091	25056	0,46	145
				73,73	1,31	23446	417	105	0,01	2
		м2								
		Крыльца Кр1								
18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,464	8674,57	66,01	4025	31	108	1,35	1
				195,75	24,93	91	12	105	0,12	–
		м3								
		Пандус 2шт								
19	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	115,3	3806,80	5,89	438923	679	11947	0,42	48
				71,78	2,23	8276	257	140	0,01	1
		м								
20	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	2,92	5030,50	2020,02	14704	5904	7300	14,10	41
				2272,50	502,43	6642	1469	90	1,79	5
		т								
21	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т								
			2,93	154400,00	–	452392	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
		Тамбур и Крыльцо Кр2								
22	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,05	8674,57	66,01	434	3	12	1,35	–
				195,75	24,93	10	1	105	0,12	–
		м3								
23	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,1	10168,40	98,32	1017	10	77	4,41	–
				695,25	37,15	70	4	105	0,18	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
24	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	4,6	10599,32	353,46	48757	1626	3470	3,60	17
				585,00	133,52	2691	614	105	0,65	3
		м3								
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,6	131,00	–	603	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
26	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,026	41200,00	–	1071	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
27	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02	70437,87	304,24	1409	6	206	58,00	1
				9675,00	114,75	194	2	105	0,56	–
		1т								
28	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,35	9431,70	196,62	12733	265	491	1,79	2
				272,25	74,27	368	100	105	0,36	–
		м3								
		Крыльцо Кр9								
		МП2								
29	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,4	9644,85	196,62	13551	276	511	1,79	3
				272,25	74,27	383	104	105	0,36	1
		м3								
30	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,163	52400,00	–	8541	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
31	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,35	53600,00	–	18760	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
		ФМ1-1шт,ФМ2								
32	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,462	10168,40	98,32	4698	45	355	4,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				695,25	37,15	321	17	105	0,18	--
		м3								
33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,003	41200,00	--	124	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
34	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,011	93997,62	304,24	1034	3	383	198,00	2
				33075,00	114,75	364	1	105	0,56	--
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3961191	51385			1615
			Тенге			257089	18362			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3494095				
	Материалы -		Тенге			554440				
	Всего заработная плата -		Тенге				267340,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			586391				
	Местные материалы -		Тенге			2090387				
		Накладные расходы -	Тенге			321821				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48273,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4044871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1815
		Сметная заработная плата -	Тенге				315613,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			467096				
	Материалы -		Тенге			2157				
	Всего заработная плата -		Тенге				8111,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			452392				
		Накладные расходы -	Тенге			7300				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1095,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28464				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			502859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9206,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4547730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1865
		Сметная заработная плата -	Тенге				324819,00			

РАЗДЕЛ 2.Холодное водоснабжение

Насосная установка В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	СПрайс-лис т	Насосные установки HYdrO MuTi-E 3CRE 10-6 2,2кВт GrundfOs для повышения давления	3	825906,99	--	2477721	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к/т								
36	СПрайс-лис т	Насосы консольно моноблочные GrundfOs NB 32-160/177 5,5кВт	2	107321,25	--	214642	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к/т								
		Вентиляция								
		Воздуховоды								
37	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	49,06	1617,88	13,16	79381	646	15853	1,54	76
				247,50	4,93	12144	242	128	0,02	1
		м2								
38	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	46	1793,62	10,58	82507	487	13614	1,41	65
				227,25	3,96	10454	182	128	0,02	1
		м2								
39	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	178,97	1797,88	13,16	321767	2355	57827	1,54	276
				247,50	4,93	44295	882	128	0,02	4
		м2								
40	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	78,5	1657,88	13,16	130144	1033	25364	1,54	121
				247,50	4,93	19429	387	128	0,02	2
		м2								
41	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	51,74	1963,62	10,58	101598	547	15312	1,41	73
				227,25	3,96	11758	205	128	0,02	1
		м2								
42	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	51,69	1879,43	9,15	97148	473	13252	1,22	63
				196,88	3,42	10177	177	128	0,02	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3504906	5541			673
			Тенге			108256	2075			10

Стоимость оборудования -	Тенге	2692363
Запасные части -	Тенге	40385
Заготов.-складские расходы -	Тенге	32793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплектация -		Тенге			32848				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2798389				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			812543				
	Материалы -		Тенге			698747				
	Всего заработная плата -		Тенге				110331,00			
		Накладные расходы -	Тенге			141223				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21183,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57226				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1010993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							754
		Сметная заработная плата -	Тенге				131514,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3809382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							754
		Сметная заработная плата -	Тенге				131514,00			

РАЗДЕЛ 3.Наружные инженерные сети

Внутриплощадочные сети водоснабжения

Земляные работы

43	**Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**471,9**	**30,83**	**29,14**	**14551**	**13753**	**4132**	**0,01**	**6**
				1,69	**7,34**	**797**	**3462**	**97**	**0,03**	**12**
		м3								
44	**Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**14,6**	**302,12**	**--**	**4411**	**--**	**4984**	**2,13**	**31**
				302,12	**--**	**4411**	**--**	**113**	**--**	**--**
		м3								
		Сухой грунт								
45	**Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	**3416,27**	**28,03**	**26,50**	**95762**	**90514**	**27193**	**0,01**	**36**
				1,54	**6,67**	**5247**	**22787**	**97**	**0,02**	**79**
		м3								
46	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**2242,8**	**6,48**	**6,48**	**14532**	**14532**	**4577**	**--**	**--**
				--	**2,10**	**--**	**4718**	**97**	**0,01**	**18**
		м3								
47	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**961,2**	**134,10**	**--**	**128897**	**--**	**145654**	**0,97**	**934**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				134,10	–	128897	–	113	–	–
		м3								
		Укладка трубопроводов								
48	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,408	78245,00	36133,62	31924	14743	27296	247,00	101
				41850,00	9612,90	17075	3922	130	37,30	15
		км								
49	С130804-237 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм								
			412,26	1510,00	–	622513	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
50	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0169	58881,69	25695,31	995	434	876	194,00	3
				33075,00	6813,45	559	115	130	26,38	–
		км								
51	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм								
			17,08	726,00	–	12400	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
52	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0072	51202,26	20326,01	369	146	339	179,00	1
				30825,00	5353,43	222	39	130	20,64	–
		км								
53	С130804-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм								
			7,34	380,00	–	2789	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
54	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0486	247994,13	49389,75	12053	2400	5145	312,70	15
				62775,00	18657,00	3051	907	130	91,12	4
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	5	585,99	36,99	2930	185	2150	1,93	10
				317,25	13,50	1586	67	130	0,07	–
		шт								
56	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	5	11500,00	–	57500	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
57	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
		шт								
58	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480,00	–	12960	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
59	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
				227,25	6,75	227	7	130	0,03	–
		шт								
60	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190,00	–	5190	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
61	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	30	231,52	33,52	6946	1006	7108	0,90	27
				180,00	2,25	5400	67	130	0,01	–
		фланец								
62	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	30	757,00	–	22710	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
63	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
				126,00	–	504	–	130	–	–
		фланец								
64	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	–	1968	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
65	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
				96,75	–	194	–	130	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец								
66	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	2	377,00	–	754	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
67	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	3	391,37	57,24	1174	172	1185	1,43	4
				301,50	2,25	905	7	130	0,01	–
		фланец								
68	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 200 мм	3	1140,00	–	3420	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
69	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	8,74	38531,41	2104,76	336765	18396	33927	13,90	121
				2362,50	623,48	20648	5449	130	2,48	22
		м3								
70	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	4	1558,26	318,13	6233	1273	3545	2,81	11
				562,50	119,25	2250	477	130	0,59	2
		врезка								
		Внутриплощадочные сети канализации								
		Земляные работы								
71	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	186,34	30,83	29,14	5746	5431	1632	0,01	2
				1,69	7,34	315	1367	97	0,03	5
		м3								
72	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,76	302,12	–	1741	–	1967	2,13	12
				302,12	–	1741	–	113	–	–
		м3								
		Сухой грунт								
73	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	193,93	28,03	26,50	5436	5138	1544	0,01	2
				1,54	6,67	298	1294	97	0,02	4
		м3								
74	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	76,46	6,48	6,48	495	495	156	–	–
				–	2,10	–	161	97	0,01	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	32,77	134,10	–	4394	–	4966	0,97	32
				134,10	–	4394	–	113	–	–
		м3								
		Канализация бытовая								
76	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,183	78245,00	36133,62	14319	6612	12243	247,00	45
				41850,00	9612,90	7659	1759	130	37,30	7
		км								
77	С130804-332 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 151,5 мм								
			184,83	522,00	–	96481	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
78	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	11,28	28075,54	2538,55	316692	28635	52731	15,87	179
				2645,33	950,63	29839	10723	130	4,64	52
		м3								
79	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,98	28075,54	2538,55	27514	2488	4581	15,87	16
				2645,33	950,63	2592	932	130	4,64	5
		м3								
		Резервуар емк 10м3								
80	Ц12-1172-39	Хлопушка диам.80 мм	4	639,43	68,84	2558	275	266	–	–
				545,63	7,97	2183	32	12	0,05	–
		шт								
81	2307-50006	Хлопушка электроприводная ЭХ-700 ДУ700;РУ1,5	4	99705,00	–	398820	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
82	2307-50009	МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ХЛОПУШКОЙ МУВ-100 ДУ50,80,100	4	2990,00	–	11960	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ШТ								
83	Ц12-1137-1	Дыхательное устройство	2	160,38	47,97	321	96	49	–	–
				157,50	44,85	315	90	12	0,26	1
		шт								
84	2307-50001	ХЛОПУШКА ХП-80А ДУ 80; РУ 6	2	1253,50	–	2507	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ШТ								
		Трубы приемно-раздаточные и дыхательные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм								
			0,026	45827,00	2448,00	1192	64	990	242,00	6
				42080,00	248,01	1094	6	90	1,44	–
		т								
86	С130806-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х3 мм								
			4	360,00	–	1440	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
87	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т								
			0,0072	17355,77	2191,29	125	16	82	73,60	1
				12555,00	101,25	90	1	90	0,49	–
		т								
88	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке								
			0,0072	162700,00	–	1171	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
89	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377,00	–	1508	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
		Общестроительные работы								
90	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	0,92	16919,89	1731,70	15566	1593	5140	24,40	22
				4727,25	593,87	4349	546	105	2,22	2
		м3								
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,92	131,00	–	121	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
92	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,2	21,80	0,05	680	2	164	0,03	1
				5,81	0,02	181	1	90	–	–
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2312622	208568			1627
			Тенге			247487	58949			231.

Стоимость оборудования -	Тенге	398820
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	398820
Стоимость монтажных работ -	Тенге	18537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			134				
		Всего заработная плата -	Тенге				3720,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14467				
		Накладные расходы -	Тенге			1305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				196,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1191				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			21032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				3915,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1786519				
		Материалы -	Тенге			223636				
		Всего заработная плата -	Тенге				302626,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			734183				
		Местные материалы -	Тенге			376776				
		Накладные расходы -	Тенге			355064				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53260,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128495				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2270078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2028
		Сметная заработная плата -	Тенге				355885,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1296				
		Материалы -	Тенге			19				
		Всего заработная плата -	Тенге				91,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1171				
		Накладные расходы -	Тенге			82				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				103,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			107450				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107450				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6447				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			113897				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2805288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2036
		Сметная заработная плата -	Тенге				359904,00			

РАЗДЕЛ 4.Котельная

		Каналы								
93	**Е0107-3-4**	**Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**26**	**2279,08**	**310,26**	**59256**	**8067**	**12768**	**1,53**	**40**
				256,50	**94,27**	**6669**	**2451**	**140**	**0,39**	**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
94	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	10,41	2390,00	–	24880	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м2								
		Кровля								
95	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	70,5	859,12	4,29	60568	302	6005	0,42	30
				69,98	1,60	4934	113	119	0,01	1
		м								
96	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	16,85	715,87	1,24	12062	21	3082	0,97	16
				153,23	0,47	2582	8	119	–	–
		м2								
		Внутренняя отделка								
97	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	153,3	119,58	1,42	18332	218	11569	0,45	69
				71,33	0,54	10935	83	105	–	–
		м2								
98	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	10,2	587,21	6,33	5990	65	3375	1,79	18
				312,75	2,39	3190	24	105	0,01	–
		м2								
99	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	153,3	348,75	1,65	53463	253	4050	0,15	24
				24,53	0,63	3760	97	105	–	–
		м2								
100	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	405,35	17,63	0,12	7147	49	5865	0,09	37
				13,73	0,05	5565	20	105	–	–
		м2								
		Наружная отделка								
101	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	346,56	10,93	0,90	3787	312	2565	0,04	14
				6,71	0,34	2325	118	105	–	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			245485	9286			248
			Тенге			39961	2914			12

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	245485
Материалы -	Тенге	123304
Всего заработная плата -	Тенге	42874,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			72934				
		Накладные расходы -	Тенге			49279				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7392,00			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			312450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							285
		Сметная заработная плата -	Тенге				50266,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			312450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							285
		Сметная заработная плата -	Тенге				50266,00			

РАЗДЕЛ 5.Тепломеханическое оборудование

102	С131002-1	**Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин**	1	18600,00	–	18600	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
103	С131002-16	**Насосы конденсатные консольные центробежные моноблочные, тип КМ 50-32-125, подача 12,5 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин**	2	34300,00	–	68600	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
104	С131002-19	**Насосы конденсатные консольные центробежные моноблочные, тип КМ 80-65-160, подача 50 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин**	3	53300,00	–	159900	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
105	1905-10002	**Фильтры нонитные 1 ступени ФИПА1-1,5-0,6-А**	2	76475,00	–	152950	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		к-т								
106	СПрайс-лис т	**Солерастворитель**	2	24003,71	–	48007	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
107	1905-4087-1	**Подогреватели водоводяные за первую секцию 0,2**	2	5290,00	–	10580	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
108	СПрайс-лис т	**Расширительный бак REПEX N800**	2	216286,86	–	432574	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			891211	–			–
			Тенге			–	–			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			644111				
		Транспортные расходы -	Тенге			16090				
		Комплектация -	Тенге			7742				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			667943				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			247100				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			247100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14826				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			261926				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			929869				

РАЗДЕЛ 6.Трансформаторная подстанция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подпольные каналы								
109	Е0106-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	7,3	13687,16	1343,81	99916	9810	24954	16,06	117
				2792,25	463,29	20383	3382	105	1,77	13
		м3								
110	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,41	131,00	--	971	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
111	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм								
			0,0157	45300,00	--	711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
112	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0108	93997,62	304,24	1015	3	376	198,00	2
				33075,00	114,75	357	1	105	0,56	--
		1т								
113	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,069	70437,87	304,24	4860	21	709	58,00	4
				9675,00	114,75	668	8	105	0,56	--
		1т								
114	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,883	64092,87	304,24	56594	269	3194	20,00	18
				3330,00	114,75	2940	101	105	0,56	--
		1т								
115	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	8	112,77	37,48	902	300	847	0,41	3
				64,80	10,81	518	86	140	0,04	--
		шт								
116	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные								
			0,12	23400,00	--	2808	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
		Электрооборудование								
117	**Ц0108-571-1**	**Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, открытого исполнения**								
			2,1	**12291,00**	**1016,00**	**25811**	**2134**	**7350**	**19,00**	**40**
				3443,00	**241,00**	**7230**	**506**	**95**	**1,40**	**3**
		м								
118	**75-6-89**	**Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-03, номинальное напряжение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей- 220 В, габаритные размеры линейных панелей- 800-1000х600х2200 мм**								
			2	**110200,00**	**–**	**220400**	**–**	**–**	**–**	**–**
				–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**413989**	**12536**			**184**
			Тенге			**32097**	**4085**			**17**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**220400**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**220400**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**25811**				
	Материалы -		Тенге			**16447**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7736,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7350**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1102,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1990**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**35150**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8839,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**167778**				
	Материалы -		Тенге			**66658**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28446,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**711**				
	Местные материалы -		Тенге			**65139**				
		Накладные расходы -	Тенге			**30080**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4512,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11871**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**209729**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				32958,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			465280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				41797,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**11329404**	**287317**			**4347**
			Тенге			**684889**	**86385**			**356**
	Стоимость оборудования -		Тенге			3955694				
	Запасные части -		Тенге			40385				
	Транспортные расходы -		Тенге			16090				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			32793				
	Комплектация -		Тенге			40590				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4085552				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			44348				
	Материалы -		Тенге			16581				
	Всего заработная плата -		Тенге				11456,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14467				
		Накладные расходы -	Тенге			8654				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1298,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3180				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			56183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				12754,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5693877				
	Материалы -		Тенге			968038				
	Всего заработная плата -		Тенге				641286,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1321286				
	Местные материалы -		Тенге			2605237				
		Накладные расходы -	Тенге			756244				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							378
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113437,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			387007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6837128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4301
		Сметная заработная плата -	Тенге				754722,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			468392				
	Материалы -		Тенге			2176				
	Всего заработная плата -		Тенге				8202,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			453563				
		Накладные расходы -	Тенге			7382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1107,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			504320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9309,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1167093				
	Материалы -		Тенге			698747				
	Всего заработная плата -		Тенге				110331,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			354550				
		Накладные расходы -	Тенге			141223				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21183,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78499				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1386816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							754
		Сметная заработная плата -	Тенге				131514,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12869999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5160
		Сметная заработная плата -	Тенге				908300,00			

Заказчик: _____ Гайманов Б.
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской области

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области
_____ Мсыров М.

И.о.директора _____ Мустафаев С.
АО НЦ "Курылысконсалтинг"

Технадзор по объекту _____

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

10 АО «НЦ Құрылысконсалтинг» Технический надзор