Счет-фактура № 00000000064 от 10.12.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003757 от 09.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ604322203398T00245 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г.Кызылорда,Казахстан, БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 109 от 23.05.2013г. "Поликлиника на 250 посещений" (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Кызылординское областное управление строительства БИН 060140001844 **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работы "Поликлиника на 250 посещении в смену"в кенте Теренозек за декабрь м-ц 2013г.	тг.	1	50 015 974,11	50 015 974,11	12%	6 001 916,89	56 017 891,00		
Всего по счету:					**50 015 974,11**		**6 001 916,89**	**56 017 891,00**		

Директор: Камербаев А. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Зам.дир.по экон. вопр./ Главный бухгалтер: Маханбетова А. Зам. главного бухгалтера

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

11.12.13 г.

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№109 от 23.05.2013 г
Наименование строительства:Строительство"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2013 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2012г	1 452 824,6	626 728,62							
2	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2013г			648 244,000	611 994,040	256 281,699	611 994,040	256 281,699	56 017,891	23 487,249
3	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2014г			804 580,606						
	ИТОГО:	**1 452 824,6**	**626 728,62**	**1 452 824,61**	**611 994,040**	**256 281,699**	**611 994,040**	**256 281,699**	**56 017,891**	**23 487,249**

Заказчик: _____ Тынымбаев Н.
И.о.нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской области

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____ Тынымбаев Н.

Директор _____ Примбетова Ш.
АО НЦ "Курылысконсалтинг"

Технадзор по объекту _____

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

10 АО «НЦ Құрылысконсалтинг» Технический надзор

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"
за декабрь месяц 2013 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Поликлиника на 250 мест	**7 960 906**	**15 160 181**		**23 121 087**
		ИТОГО:	**7 960 906**	**15 160 181**		**23 121 087**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	143 296			143 296
		ИТОГО:	**8 104 202**	**15 160 181**	**-**	**23 264 383**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	109 407			109 407
	ЛОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			81 042	81 042
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			32 417	32 417
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**8 213 609**	**15 160 181**	**113 459**	**23 487 249**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,08774	17 147 880	31 650 516	236 873	49 035 269
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			980 705	980 705
		ИТОГО:	17 147 880	31 650 516	1 217 578	**50 015 974**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			6 001 917	6 001 917
		ИТОГО:	**17 147 880**	**31 650 516**	**7 219 495**	**56 017 891**

Заказчик: **Тынымбаев Н.**

Ответ.исп.отдела: **Тынымбаев Н.**

АО НЦ "Курылысконсалтинг"
Директор **Примбетова Ш.**

Технадзор по объекту: АО «НЦ Құрылысконсалтинг» Технический надзор

Подрядчик: **Камербаев А.**

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Кызылординской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Здание.Подземная часть								
		Земляные работы								
1	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	114	6,48	6,48	739	739	233	--	--
		м3		--	2,10	--	240	97	0,01	1
2	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	49	134,10	--	6571	--	7425	0,97	48
		м3		134,10	--	6571	--	113	--	--
3	E0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	114	14,01	14,01	1597	1597	530	--	--
		м3		--	4,80	--	547	97	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**8906**	**2335**			**48**
			Тенге			**6571**	**786**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8906**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7357,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8188**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1228,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1026**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18120**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8586,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**18120**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8586,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Надземная часть								
		Кладка стен								
4	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	200	2963,00	355,12	592600	71024	260721	6,04	1208
		м3		972,00	132,75	194400	26550	118	0,65	130
5	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	24,54	13800,00	--	338652	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	17,45	8390,00	--	146406	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2,27	72779,65	422,15	165210	958	22540	56,40	128
		т		8257,50	157,50	18745	358	118	0,77	2
8	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	108,65	455,21	34,73	49459	3773	30515	1,43	155
		м2		225,00	13,01	24446	1414	118	0,06	7
9	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	20,35	13800,00	--	280830	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								
10	Е0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	162	828,03	65,84	134141	10666	55731	1,60	259
				263,25	23,43	42647	3796	120	0,10	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Надземная часть								
		Кладка стен								
4	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	200	2963,00	355,12	592600	71024	260721	6,04	1208
		м3		972,00	132,75	194400	26550	118	0,65	130
5	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	24,54	13800,00	--	338652	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	17,45	8390,00	--	146406	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2,27	72779,65	422,15	165210	958	22540	56,40	128
		т		8257,50	157,50	18745	358	118	0,77	2
8	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	108,65	455,21	34,73	49459	3773	30515	1,43	155
		м2		225,00	13,01	24446	1414	118	0,06	7
9	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	20,35	13800,00	--	280830	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								
10	Е0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	162	828,03	65,84	134141	10666	55731	1,60	259
				263,25	23,43	42647	3796	120	0,10	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
11	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	30	231,16	5,58	6935	167	3462	0,59	18
				94,05	2,12	2822	64	120	0,01	--
		м2								
12	С12069-23	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	95	1330,00	--	126350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		Отделочные работы								
		1этаж								
13	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	302,66	293,18	4,07	88734	1230	43426	0,74	224
				135,68	0,97	41065	294	105	0,05	16
		м2								
14	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	160,11	255,28	3,43	40873	549	12615	0,46	73
				73,73	1,31	11805	210	105	0,01	1
		м2								
		2-этаж								
15	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	212,52	293,18	4,07	62306	864	30493	0,74	157
				135,68	0,97	28835	206	105	0,05	11
		м2								
16	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	115,89	255,28	3,43	29584	398	9131	0,46	53
				73,73	1,31	8545	152	105	0,01	1
		м2								
		3-этаж								
17	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	526,92	293,18	4,07	154482	2142	75604	0,74	390
				135,68	0,97	71493	511	105	0,05	27
		м2								
18	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	55,06	255,28	3,43	14056	189	4338	0,46	25
				73,73	1,31	4060	72	105	0,01	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пристройка для кислородных баллонов								
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	3,04	223,75	4,19	680	13	214	0,38	1
				58,05	1,58	176	5	118	0,01	–
		м2								
20	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	4,45	2535,06	337,41	11281	1501	4182	4,38	19
				670,50	126,00	2984	561	118	0,62	3
		м3								
21	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125								
			1,69	15800,00	--	26718	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
22	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,079	72779,65	422,15	5750	33	784	56,40	4
				8257,50	157,50	652	12	118	0,77	--
		т								
23	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
			0,079	50800,00	--	4013	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
24	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	104,86	66,43	629	399	401	0,15	1
				23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
		шт								
25	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,48	27500,00	--	13200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
26	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	2,6	7635,65	378,22	19853	983	9641	20,04	52
				3566,25	141,75	9272	369	100	0,69	2
		м3								
27	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	2,65	10700,00	--	28355	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Лестница ЛК-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛК-1								
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,95	21,80	0,05	435	1	105	0,03	1
		м2		5,81	0,02	116	--	90	--	--
		ЛК-2-2шт								
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	38,76	21,80	0,05	845	2	203	0,03	1
		м2		5,81	0,02	225	1	90	--	--
		Стремянка 3шт								
30	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2574	13711,47	5475,87	3529	1409	1527	28,90	7
		т		5040,00	1552,87	1297	400	90	5,46	1
31	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,2574	146000,00	--	37580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,01	21,80	0,05	196	--	47	0,03	--
		м2		5,81	0,02	52	--	90	--	--
		Пожарная лестница								
33	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2443	13711,47	5475,87	3350	1338	1450	28,90	7
		т		5040,00	1552,87	1231	379	90	5,46	1
34	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,2443	146000,00	--	35668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,01	21,80	0,05	196	--	47	0,03	--
		м2		5,81	0,02	52	--	90	--	--
		Лифтовые шахты блока "Б"								
		Ж/бетонные тумбы								
36	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,02	11098,87	112,36	222	2	22	6,34	--
		м3		1021,50	42,44	20	1	105	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0159	50900,00	--	809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0022	53000,00	--	117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лифтовая шахта блока "В"								
		Плита П-1								
39	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,4	13826,00	241,10	19356	338	2019	8,06	11
		м3		1282,50	91,08	1796	128	105	0,44	1
40	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2426	50900,00	--	12348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0037	53600,00	--	198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Плита П-2								
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,84	8674,57	66,01	7287	55	195	1,35	1
		м3		195,75	24,93	164	21	105	0,12	--
43	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,19	9644,85	196,62	21122	431	797	1,79	4
				272,25	74,27	596	163	105	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
44	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1213	50900,00	--	6174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0038	53600,00	--	204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ж/бетонные тумбы								
46	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,02	11098,87	112,36	222	2	22	6,34	--
		м3		1021,50	42,44	20	1	105	0,21	--
47	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0178	50900,00	--	906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0042	53000,00	--	223	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундамент ФМ-1								
49	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,8	10168,40	98,32	8135	79	615	4,41	4
		м3		695,25	37,15	556	30	105	0,18	--
		Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	104	7779,06	337,41	809022	35091	97746	4,38	456
		м3		670,50	126,00	69732	13104	118	0,62	64
		Световые фонари								
51	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	166,62	42,39	0,02	7063	3	624	0,02	4
		м2		4,16	--	693	--	90	--	--
		Крыльцо КР-3								
		Плита ПТ2								
52	Е0106-22-11	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	1,1	13186,32	243,44	14505	268	1645	8,42	9
		м3		1332,00	91,96	1465	101	105	0,45	--
53	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,14	52400,00	--	7336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,004	47400,00	--	190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тамбур и крыльцо №4								
		Ф3								
55	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2	9762,91	311,32	19526	623	1173	2,82	6
		м3		441,00	117,61	882	235	105	0,57	1
		ПТ3								
56	Е0106-22-11	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	1,3	13186,32	243,44	17142	316	1944	8,42	11
		м3		1332,00	91,96	1732	120	105	0,45	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,154	52400,00	--	8070	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,042	47400,00	--	1991	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	12,5	2535,06	337,41	31688	4218	11748	4,38	55
		м3		670,50	126,00	8381	1575	118	0,62	8
60	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75								
		1000шт	4,75	9750,00	--	46313	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных								
		м3	3,8	7635,65	378,22	29015	1437	14090	20,04	76
				3566,25	141,75	13552	539	100	0,69	3
62	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175								
		м3	3,91	5040,00	--	19727	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо КР5								
63	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	29,7	245,44	3,82	7290	113	1359	0,21	6
				37,35	1,44	1109	43	118	0,01	--
		Тамбур и крыльцо №6								
		ФМ1,Ф6								
64	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	52,4	133,23	1,19	6981	62	2105	0,22	12
				37,80	0,45	1981	24	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
65	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	52,4	952,48	4,92	49910	258	10724	1,15	60
				193,05	1,87	10116	98	105	0,01	--
		м2								
		ПТ4								
66	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,23	12037,99	210,67	26845	470	2320	5,75	13
				911,25	79,58	2032	177	105	0,39	1
		м3								
67	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,502	52400,00	--	26305	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
68	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,013	50600,00	--	658	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Тамбур и крыльцо №8								
69	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,21	5
				37,35	1,44	896	35	118	0,01	--
		м2								
70	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,52	21,80	0,05	186	--	45	0,03	--
				5,81	0,02	50	--	90	--	--
		м2								
		Противопожарный водопровод В2								
71	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
		1шт								
72	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377,00	--	1508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	15	473,47	39,24	7102	589	5184	1,47	22
		1шт		254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1
75	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	15	3500,00	--	52500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	30	342,00	--	10260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Холодное водоснабжение								
		Водомерный узел								
77	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	2	6225,92	288,09	12452	576	5892	13,10	26
		1узел		2193,75	108,00	4388	216	128	0,53	1
78	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	6480,00	--	38880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	2	15600,00	--	31200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С130801-22	Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, с обводной линией, d ввода 100 мм, d водомера 50 мм	2	16000,00	--	32000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3833936	142844			3571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			589933	52407			302
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3555743				
		Материалы -	Тенге			517456				
		Всего заработная плата -	Тенге				629416,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			390378				
		Местные материалы -	Тенге			1419671				
		Накладные расходы -	Тенге			714494				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							357
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107174,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4526451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4157
		Сметная заработная плата -	Тенге				736590,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			80127				
		Материалы -	Тенге			1603				
		Всего заработная плата -	Тенге				3308,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73248				
		Накладные расходы -	Тенге			2977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				447,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4986				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			88090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3754,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			198066				
		Материалы -	Тенге			10896				
		Всего заработная плата -	Тенге				9616,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			176728				
		Накладные расходы -	Тенге			12309				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1846,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12622				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			222997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11463,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4837539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4237
		Сметная заработная плата -	Тенге				751807,00			
		РАЗДЕЛ 3.Лифтовое оборудование								
	Лифты-1,2									
81	**СПрайс-лист**	**Лифт грузоподъемностью 250 кг**	**2**	**937714,91**	--	**1875430**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лифт								
		Лифты-3								
82	СПрайс-лис т	Лифт грузоподъемностью 630 кг	1	2665084,49	--	2665084	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		лифт								
		Лифты-4								
83	СПрайс-лис т	Лифт грузоподъемностью 1000 кг	1	2097520,20	--	2097520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		лифт								
		Лифты-5								
84	СПрайс-лис т	Лифт грузоподъемностью 400 кг	1	1638533,42	--	1638533	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		лифт								
		Системы приточной вентиляции								
85	СПрайс ТОО Бриз-Серви с А	Агрегаты вентиляционно-приточные системы O/N-5D П1,П5,П7,П10,П11,П14	6	497502,63	--	2985016	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
86	СПрайс ТОО Бриз-Серви с А	Агрегаты вентиляционно-приточные системы O/N-5D П2	1	501338,73	--	501339	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
87	СПрайс	Агрегаты вентиляционно-приточные системы 1/N-5D П3	1	539266,83	--	539267	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
88	СПрайс ТОО Бриз-Серви с А	Агрегаты вентиляционно-приточные системы 1/N-5D П6	1	538800,22	--	538800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
89	СПрайс ТОО Бриз-Серви с А	Агрегаты вентиляционно-приточные системы 1/N-5D П8	1	545328,33	--	545328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
90	СПрайс ТОО Бриз-Серви с А	Агрегаты вентиляционно-приточные системы 1/N-5D П4	1	550457,95	--	550458	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
91	СПрайс ТОО Бриз-Серви с А	Агрегаты вентиляционно-приточные системы 1/N-5D П12	1	550481,28	--	550481	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Воздуховоды								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	12,27	1617,88	13,16	19843	161	3963	1,54	19
		м2		247,50	4,93	3036	60	128	0,02	--
93	Е0120-1-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	4,95	1593,62	10,58	7880	52	1463	1,41	7
		м2		227,25	3,96	1124	20	128	0,02	--
94	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	11,5	1793,62	10,58	20627	122	3403	1,41	16
		м2		227,25	3,96	2613	46	128	0,02	--
95	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	44,74	1797,88	13,16	80446	589	14458	1,54	69
		м2		247,50	4,93	11074	221	128	0,02	1
96	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	19,63	1657,88	13,16	32536	258	6341	1,54	30
		м2		247,50	4,93	4857	97	128	0,02	--
97	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	17,5	1843,62	10,58	32263	185	5179	1,41	25
		м2		227,25	3,96	3977	69	128	0,02	--
98	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,94	1963,62	10,58	25409	137	3830	1,41	18
		м2		227,25	3,96	2941	51	128	0,02	--
99	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	12,93	1879,43	9,15	24292	118	3314	1,22	16
		м2		196,88	3,42	2545	44	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14730554	1623			200
			Тенге			32166	608			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			14487257				
	Запасные части -		Тенге			165531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Тара и упаковка -		Тенге			84421				
	Транспортные расходы -		Тенге			255796				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			105388				
	Комплектация -		Тенге			59095				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			15157487				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			243297				
	Материалы -		Тенге			209507				
	Всего заработная плата -		Тенге				32774,00			
		Накладные расходы -	Тенге			41951				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6293,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17115				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			302362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				39067,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15459849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				39067,00			
		РАЗДЕЛ 4.Трансформаторная подстанция								
		Электрооборудование								
100	**Ц0108-64-1**	**Сушка трансформаторного масла**	**2**	**3730,00**	**791,00**	**7460**	**1582**	**5502**	**15,00**	**30**
				2700,00	**196,00**	**5400**	**392**	**95**	**1,14**	**2**
		т								
101	**Ц0108-65-1**	**Заливка маслом трансформаторов**	**2**	**1776,90**	**1256,00**	**3554**	**2512**	**1505**	**3,00**	**6**
				515,00	**277,00**	**1030**	**554**	**95**	**1,61**	**3**
		т								
102	**Ц0108-52-5**	**Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ**	**6**	**177,80**	**7,00**	**1067**	**42**	**845**	**1,00**	**6**
				146,00	**2,30**	**876**	**14**	**95**	**0,01**	**--**
		шт								
103	**15102-3002**	**Изолятор проходной ИП-10/630-750УХЛТ2**	**6**	**586,50**	**--**	**3519**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
104	**15102-4001**	**Изолятор опорный ИО-1-250УТ3**	**16**	**86,25**	**--**	**1380**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
105	**Ц0108-66-1**	**Разрядник, напряжение до 10 кВ**	**6**	**655,50**	**60,50**	**3933**	**363**	**2733**	**3,00**	**18**
				466,00	**13,50**	**2796**	**81**	**95**	**0,08**	**--**
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	75-6-А13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Разрядники полимерные РВП-0,5	6	449,00	--	2694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	66	102,60	14,40	6772	950	5198	0,44	29
		м		80,10	2,80	5287	185	95	0,02	1
108	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	0,04	336000,00	--	13440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	2405-1919	ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШП-1-375У1 ТУ36-2220-79	18	74,75	--	1346	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
110	2405-1597	НАКОНЕ4НИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ТА-13 ГОСТ 9581-68	0,072	10350,00	--	745	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			45909	5449			89
			Тенге			15389	1226			7
	Стоимость оборудования -		Тенге			2694				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2694				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			43215				
	Материалы -		Тенге			1947				
	Всего заработная плата -		Тенге				16614,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20430				
		Накладные расходы -	Тенге			15783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2368,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3540				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			62538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				18982,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			65232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				18982,00			
			РАЗДЕЛ 5.Котельная							
	Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип2								
111	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	58,5	323,65	18,42	18933	1078	6682	0,42	24
		м2		85,95	6,91	5028	404	123	0,03	2
112	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	58,5	215,39	9,05	12600	529	3904	0,25	15
		м2		50,85	3,40	2975	199	123	0,02	1
113	Е0111-28-3	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	58,5	1455,46	9,70	85144	567	15447	1,16	68
		м2		211,05	3,62	12346	212	123	0,02	1
		Дымовая труба								
		Фундаменты под оттяжки ФМ1-3шт								
114	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	10,2	10141,02	260,48	103438	2657	7537	3,94	40
		м3		614,25	89,46	6265	912	105	0,35	4
115	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,015	93997,62	304,24	1410	5	523	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	496	2	105	0,56	--
116	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,2	131,00	--	1336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отопление								
117	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	100	11,52	--	1152	--	1437	0,05	5
		м		11,22	--	1122	--	128	--	--
118	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	63	11,66	--	734	--	905	0,05	3
		м		11,22	--	707	--	128	--	--
119	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	33	183,55	0,07	6057	2	3930	0,65	21
				113,40	0,02	3742	1	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Вентиляция								
120	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100	200,00	--	20000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	8,5	302,36	5,63	2570	48	1730	1,07	9
		м		201,40	2,09	1712	18	100	0,01	--
122	Е0126-1-19	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	12	384,64	5,63	4616	68	2472	1,08	13
		м		203,94	2,09	2447	25	100	0,01	--
123	С11031-61	Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов с наружным диам. 159 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с защитным покрытием /оболочкой/ из рубероида, толщиной 60 мм	2	10000,00	--	20000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод В1								
124	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	7	329,67	4,19	2308	29	550	0,34	2
		м		59,85	1,58	419	11	128	0,01	--
125	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	3	364,67	4,19	1094	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
126	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	16	362,67	4,19	5803	67	1258	0,34	5
		м		59,85	1,58	958	25	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,15	9762,91	311,32	1464	47	88	2,82	--
				441,00	117,61	66	18	105	0,57	--
		м3								
128	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	350,00	--	350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
129	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	331,00	--	662	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
130	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	3	13802,57	1,57	41408	5	207	0,30	1
				54,00	--	162	--	128	--	--
		1кран								
131	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	30645,47	23,09	61291	46	426	0,90	2
				157,50	9,00	315	18	128	0,04	--
		1кран								
		Горячее водоснабжение Т3, Т4								
132	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	13	165,44	5,31	2151	69	1378	0,57	7
				103,95	2,03	1351	26	100	0,01	--
		м								
133	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	13	114,31	6,39	1486	83	421	0,19	2
				29,93	2,48	389	32	100	0,01	--
		м								
134	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0052	185900,00	--	969	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
		Канализация К1								
135	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	7	1218,62	10,58	8530	74	1326	0,77	5
				144,00	3,96	1008	28	128	0,02	--
		м								
136	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	2	781,79	7,07	1564	14	341	0,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				130,50	2,66	261	5	128	0,01	--
		м								
137	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	2	1240,75	20,80	2482	42	354	0,73	1
				130,50	7,79	261	16	128	0,04	--
		м								
138	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,5	200,00	--	500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
139	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,15	9762,91	311,32	1464	47	88	2,82	--
				441,00	117,61	66	18	105	0,57	--
		м3								
140	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,70	6,95	1413	7	107	0,46	--
				81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
		комплект								
141	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,20	2898	9	184	0,79	1
				139,50	4,50	140	4	128	0,02	--
		комплект								
142	С130810-179	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100х50 мм	1	345,00	--	345	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
143	С130810-178	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, диаметр 50х50 мм	2	198,00	--	396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
144	С130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100х100 мм	3	399,00	--	1197	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
145	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	2	523,00	--	1046	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
146	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
147	С130808-29	Муфты к чугунным канализационным трубам, d-100 мм	2	232,00	--	464	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С130808-28	Муфты к чугунным канализационным трубам, d-50 мм	3	98,00	--	294	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
149	С130810-179	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100х50 мм	1	345,00	--	345	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Силовое электрооборудование и электроосвещение								
		Монтажные работы								
150	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2849,00	178,00	5698	356	1000	3,00	6
				486,00	40,50	972	81	95	0,23	--
		шт								
151	Спрайс-лист	Пункт/шкаф распределительный типа ПР 11-8503-2053, габаритные размеры 1200х650х250 мм	2	72310,74	--	144621	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
152	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,01	60500,00	--	605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
153	С151601-190	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	0,006	471300,00	--	2828	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
154	С151601-189	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,01	335800,00	--	3358	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
155	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,03	159700,00	--	4791	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2								
		1000м	0,02	248700,00	--	4974	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
157	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
		м	134	125,60	64,10	16830	8589	7282	0,26	35
				41,40	15,80	5548	2117	95	0,09	12
158	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм								
		м	69	63,00	--	4347	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
159	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм								
		м	65	112,00	--	7280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
160	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм								
		м	26	114,40	7,80	2974	203	1218	0,29	8
				48,80	0,50	1269	13	95	--	--
161	517-415	РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ С МЕТАЛЛИ4ЕСКИМИ СПИРАЛЯМИ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ,РАБО4ЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10КГС/СМ2,ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ ТИП Б								
		М	26	235,75	--	6130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
162	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18,9	218,93	--	4138	--	4676	1,54	29
				218,93	--	4138	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
163	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,9	134,10	--	2534	--	2864	0,97	18
				134,10	--	2534	--	113	--	--
		м3								
164	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	30	51,70	2,80	1551	84	792	0,16	5
				27,50	0,30	825	9	95	--	--
		м								
165	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	30	19,53	3,19	586	96	509	0,10	3
				15,17	0,99	455	30	105	--	--
		1м								
		Тепломеханическое оборудование								
		Газоходы								
166	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,5766	4646,85	2285,57	2679	1318	1140	9,35	5
				1579,50	617,13	911	356	90	2,34	1
		т								
167	С130806-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х4 мм	3,32	2630,00	--	8732	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
168	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	5,25	8330,00	--	43733	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
169	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	0,2245	9632,76	905,18	2163	203	1512	45,40	10
				7380,00	101,25	1657	23	90	0,49	--
		т								
170	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,2245	154400,00	--	34663	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е0109-34-4	**Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений** т	0,1372	21562,67 16627,50	927,19 101,25	2958 2281	127 14	2066 90	99,90 0,49	14 --
172	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** т кг	143,7	200,00 --	-- --	28740 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге** **Тенге**			757055 63088	16481 4623			366 23
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			194361				
		Материалы -	Тенге			9208				
		Всего заработная плата -	Тенге				10834,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			167307				
		Накладные расходы -	Тенге			10292				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1544,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12279				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			216932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				12377,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			270898				
		Материалы -	Тенге			110930				
		Всего заработная плата -	Тенге				45908,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20969				
		Местные материалы -	Тенге			89895				
		Накладные расходы -	Тенге			52247				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7837,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19389				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			342534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				53746,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42463				
		Материалы -	Тенге			1303				
		Всего заработная плата -	Тенге				5241,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34663				
		Накладные расходы -	Тенге			4717				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				708,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2831				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5949,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			249333				
	Материалы -		Тенге			64689				
	Всего заработная плата -		Тенге				5728,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118657				
	Местные материалы -		Тенге			10908				
		Накладные расходы -	Тенге			7331				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1100,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15400				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			272064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6827,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			881541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата -	Тенге				78899,00			
		РАЗДЕЛ 6.Наружные инженерные сети								
		Внутриплощадочные сети теплоснабжения								
		Дренажный колодец д-1000 мм=1шт								
173	E0101-13-1	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	43,49	22,38	21,57	973	938	310	0,01	--
		м3		0,81	6,53	35	284	97	0,02	1
174	E0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	3,04	200,88	--	611	--	690	1,42	4
		м3		200,88	--	611	--	113	--	--
175	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,45	8674,57	66,01	3904	30	104	1,35	1
		м3		195,75	24,93	88	11	105	0,12	--
176	E0111-19-3	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	5	385,45	25,04	1927	125	195	0,14	1
		м2		22,25	9,38	111	47	123	0,05	--
177	E0111-19-4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	5	-71,74	-3,11	-359	-16	-25	-0,02	--
		м2		-2,97	-1,17	-15	-6	123	-0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	2,19	23119,44	2308,84	50632	5056	8970	13,87	30
				2286,00	864,68	5006	1894	130	4,22	9
		м3								
179	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	3,44	4980,00	--	17131	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
180	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36,92	245,44	3,82	9062	141	1690	0,21	8
				37,35	1,44	1379	53	118	0,01	--
		м2								
181	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	9,8	713,66	11,21	6994	110	413	0,20	2
				31,50	4,21	309	41	118	0,02	--
		м2								
182	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	1	91,62	43,92	92	44	64	0,27	--
				47,70	16,58	48	17	100	0,08	--
		отверст.								
183	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,05	19968,00	203,35	998	10	335	44,66	2
				6633,00	76,50	332	4	100	0,38	--
		м3								
184	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	0,45	280,88	248,35	126	112	66	0,22	--
				32,18	78,59	14	35	133	0,27	--
		м3								
185	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	0,05	3155,72	274,19	158	14	65	6,93	--
				994,50	103,50	50	5	118	0,50	--
		м3								
186	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	31,39	432,86	0,86	13587	27	13163	2,81	88
				432,00	0,32	13560	10	97	--	--
		м3								
187	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12,1	122,18	--	1478	--	1671	0,89	11
				122,18	--	1478	--	113	--	--
		м3								
		Тепловая и Антикоррозийная изоляция								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Е0122-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,008	54599,62	23407,87	437	187	382	159,00	1
		км		27900,00	8842,50	223	71	130	43,19	--
189	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,069	55545,64	23876,89	3833	1648	3312	161,00	11
		км		27900,00	9020,25	1925	622	130	44,05	3
190	Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,048	84811,70	48453,95	4071	2326	3150	185,00	9
		км		32175,00	18303,75	1544	879	130	89,40	4
191	С11011-169	Изол	123,62	126,00	--	15576	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
192	С11011-402	Мастика "Изол"	74,13	79,00	--	5856	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
193	С11011-407	Мастика битумно-резиновая	14,81	53,00	--	785	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
194	С11011-64	Бумага оберточная листовая	0,0741	6310,00	--	468	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Внутриплощадочные сети канализации								
		Демонтажные работы								
195	Е0166-6-3	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм	75	294,48	0,20	22086	15	25831	1,77	133
		м		294,28	0,09	22071	7	117	--	--
196	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0685	28546,26	10726,26	1955	735	1838	173,00	12
		км		17820,00	2819,21	1221	193	130	18,10	1
197	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,72	2680,36	1262,86	7291	3435	6335	13,90	38
		м3		1417,50	374,09	3856	1018	130	2,48	7
		Резервуар 150м3-2шт								
		Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	68	9,24	9,24	629	629	198	--	--
		м3		--	3,00	--	204	97	0,01	1
199	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	81,6	30,00	--	2448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	С010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	81,6	21,58	--	1761	--	352	0,09	7
		т		4,32	--	352	--	100	--	--
201	С01031-А7-2	Разгрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	81,6	22,90	--	1869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	430	31,12	4,62	13381	1985	611	0,01	4
		м3		0,21	1,25	92	538	97	0,03	12
203	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	430	3,45	0,49	1483	209	100	--	1
		м3		0,07	0,17	31	72	97	--	2
204	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	374	34,23	4,92	12803	1841	567	0,01	4
		м3		0,23	1,34	85	499	97	0,03	11
205	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12	36,12	--	433	--	490	1,54	18
		м3		36,12	--	433	--	113	--	--
206	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	849,2	3,45	0,49	2929	413	198	--	3
		м3		0,07	0,17	61	143	97	--	3
		Водопонижение								
207	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	53	1019,24	11,36	54020	602	2471	2,55	135
		шт		63,45	3,16	3363	167	70	0,11	6
208	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	53	207,09	28,79	10976	1526	813	0,65	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15,19	6,72	805	356	70	0,16	8
		шт								
209	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	70	115,64	15,14	8095	1060	546	0,34	24
				6,95	4,20	487	294	70	0,11	7
		м								
210	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	70	67,76	9,50	4743	665	355	0,23	16
				4,42	2,83	310	198	70	0,08	5
		м								
211	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 32 мм	10	623,00	--	6230	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
212	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	306,9	85,53	85,53	26249	26249	2403	--	--
				--	65,25	--	20025	12	0,38	116
		маш-ч								
		Общестроительные работы								
213	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	12,04	8661,18	9,90	104281	119	418	1,35	16
				29,36	3,74	354	45	105	0,12	1
		м3								
214	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	54	366,54	3,76	19793	203	315	0,14	8
				3,34	1,41	180	76	123	0,05	2
		м2								
215	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	54	1038,17	7,00	56061	378	619	0,02	1
				6,68	2,63	361	142	123	0,01	--
		м2								
216	СПрайс-лис т	Гидроизоляция BASF	271,5	190,47	--	51713	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		л								
217	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей	40,6	10312,29	100,89	418679	4096	7427	5,83	237
				139,05	35,16	5645	1427	105	0,93	38
		м3								
218	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	54	131,00	--	7074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
219	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,4478	58600,00	--	26241	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
220	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,7344	53600,00	--	39364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
221	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,324	53000,00	--	17172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,82	52400,00	--	95441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,4928	51000,00	--	25133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
224	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,164	29400,00	--	4822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,52	6172,38	9,90	3210	5	18	1,35	1
		м3		29,36	3,74	15	2	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2	34,68	4066,45	162,79	141025	5646	10259	6,00	208
		м3		154,24	57,06	5349	1979	140	1,70	59
227	Е0106-35-4	Устройство угловых участков стен в емкостных сооружениях	16,8	15782,89	179,63	265153	3018	6773	12,75	214
		м3		323,33	60,66	5432	1019	105	1,58	27
228	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,8	131,00	--	2201	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
229	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	50600,00	--	1012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
230	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,6616	45800,00	--	30301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
231	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1344	45300,00	--	6088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,2224	44700,00	--	9941	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,1504	44300,00	--	6663	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0168	60300,00	--	1013	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1650098	63580			1284
			Тенге			77201	32373			326
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1621782				
	Материалы -		Тенге			45219				
	Всего заработная плата -		Тенге				87496,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			337588				
	Местные материалы -		Тенге			185052				
	Транспортные расходы -		Тенге			1761				
		Накладные расходы -	Тенге			77661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11649,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1801410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1516
		Сметная заработная плата -	Тенге				99145,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28316				
	Всего заработная плата -		Тенге				22078,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6230				
		Накладные расходы -	Тенге			25831				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3875,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3249				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				25952,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1858805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1662
		Сметная заработная плата -	Тенге				125098,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			21026457	232313			5557
			Тенге			784348	92023			664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			14489951				
	Запасные части -		Тенге			165531				
	Тара и упаковка -		Тенге			84421				
	Транспортные расходы -		Тенге			255796				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			105388				
	Комплектация -		Тенге			59095				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			15160181				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			237575				
	Материалы -		Тенге			11155				
	Всего заработная плата -		Тенге				27448,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			187736				
		Накладные расходы -	Тенге			26075				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3911,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15819				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			279470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				31359,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5457329				
	Материалы -		Тенге			673605				
	Всего заработная плата -		Тенге				770178,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			748936				
	Местные материалы -		Тенге			1694619				
	Транспортные расходы -		Тенге			1761				
		Накладные расходы -	Тенге			852590				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127889,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			378595				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6688515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6016
		Сметная заработная плата -	Тенге				898067,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			122590				
	Материалы -		Тенге			2906				
	Всего заработная плата -		Тенге				8549,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			107911				
		Накладные расходы -	Тенге			7694				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1154,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7817				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			138101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				9703,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			719011				
	Материалы -		Тенге			285092				
	Всего заработная плата -		Тенге				70196,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			301615				
	Местные материалы -		Тенге			10908				
		Накладные расходы -	Тенге			87422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13113,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48386				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			854819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							465
		Сметная заработная плата -	Тенге				83309,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			23121087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6708
		Сметная заработная плата -	Тенге				1022438,00			

Заказчик: _____ Тынымбаев Н.
И.о.нач. отд. строительства Управления
строительства Кызылординской области

Ответственный исполнитель отдела
строительства Управления строительства
Кызылординской области:

_____ Тынымбаев Н.

Директор _____ Примбетова Ш.
АО НЦ "Курылысконсалтинг"

Технадзор по объекту _____

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

10 АО «НЦ Курылысконсалтинг»
Технический надзор