Счет-фактура № 00000000065 от 23.12.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003757 от 09.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ604322203398T00245 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г.Кызылорда,Казахстан, БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение № 245 от 09.12.13г. к дог № 109 от 23.05.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Кызылординское областное управление строительства БИН 060140001844 **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работы "Поликлиника на 250 посещении в смену"в кенте Теренозек за декабрь м-ц 2013г. облагаемые НДС	тг.	1	39 241 266,66	39 241 266,66	12%	4 708 952,00	43 950 218,66		
2	За выполнение работы "Поликлиника на 250 посещении в смену"в кенте Теренозек за декабрь м-ц 2013г. не облагаемые НДС	тг.	1	117 775 426,34	117 775 426,34	Без НДС		117 775 426,34		
Всего по счету:					**157 016 693,00**		**4 708 952,00**	**161 725 645,00**		

Директор: Камербаев А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Зам.дир.по экон. вопр./глав.бухг.: Маханбетова А. У.

(Ф.И.О., подпись)

Зам. главного бухгалтера

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№109 от 23.05.2013 г и доп.соглашение №245 от 09.12.2013 г
Наименование строительства:Строительство"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь(2) месяц 2013 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2012г	1 452 824,6	626 728,62							
2	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2013г			773 719,221	773 719,685	330 015,945	773 719,685	330 015,945	161 725,645	73 734,246
3	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2014г			679 105,385						
	ИТОГО:	**1 452 824,6**	**626 728,62**	**1 452 824,61**	**773 719,685**	**330 015,945**	**773 719,685**	**330 015,945**	**161 725,645**	**73 734,246**

Заказчик: _____ Шарипов К.
И.о.нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской области

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____ Тынымбаев Н.

Директор _____ Примбетова Ш.
АО НЦ"Курылысконсалтинг"

АО «НЦ Құрылысконсалтинг» Технический надзор

Технадзор по объекту _____

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"
за декабрь(2) месяц 2013 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Поликлиника на 250мест	**12 007 363**	**61 174 604**		**73 181 967**
		ИТОГО:	**12 007 363**	**61 174 604**		**73 181 967**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	216 133			216 133
		ИТОГО:	**12 223 496**	**61 174 604**	-	**73 398 100**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	165 017			165 017
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			122 235	122 235
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			48 894	48 894
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**12 388 513**	**61 174 604**	**171 129**	**73 734 246**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,08774	25 863 994	127 716 668	357 273	153 937 934
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			3 078 759	3 078 759
		ИТОГО:	25 863 994	127 716 668	3 436 031	**157 016 693**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			4 708 952	4 708 952
		ИТОГО:	**25 863 994**	**127 716 668**	**8 144 983**	**161 725 645**

Заказчик: **Шарипов К.**

Ответ.исп.отдела: **Тынымбаев Н.**

АО НЦ "Курылысконсалтинг"
Директор **Примбетова Ш.**

Технадзор по объекту:

Подрядчик: **Камербаев А.**

АО «НЦ Құрылысконсалтинг»
Технический надзор

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Кызылординской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ (2) МЕСЯЦ 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Здание.Подземная часть								
1	**Е0126-30-1**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных**	**10,91**	**7635,65**	**378,22**	**83305**	**4126**	**40454**	**20,04**	**219**
		м3		**3566,25**	**141,75**	**38908**	**1546**	**100**	**0,69**	**8**
		Отделочные работы ниже отм.0,000								
2	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**103,32**	**293,18**	**4,07**	**30291**	**420**	**14825**	**0,74**	**76**
		м2		**135,68**	**0,97**	**14018**	**100**	**105**	**0,05**	**5**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**113596**	**4546**			**295**
			Тенге			**52926**	**1647**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**113596**				
	Материалы -		Тенге			**43198**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**54573,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**12926**				
		Накладные расходы -	Тенге			**55279**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8292,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10133**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**179008**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**336**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62865,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**179008**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**336**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62865,00**			
		РАЗДЕЛ 2.Надземная часть								
		Стены								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
3	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	609,7	2963,00	355,12	1806542	216517	794808	6,04	3683
		м3		972,00	132,75	592628	80938	118	0,65	396
4	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	24,54	13800,00	--	338652	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	17,45	8390,00	--	146406	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2,27	72779,65	422,15	165210	958	22540	56,40	128
		т		8257,50	157,50	18745	358	118	0,77	2
		Санузлы								
7	Е0110-83-2	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм	191,45	1330,87	12,01	254796	2299	63075	1,75	335
		м2		270,00	4,55	51692	871	120	0,02	4
8	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2	72779,65	422,15	145559	844	19859	56,40	113
		т		8257,50	157,50	16515	315	118	0,77	2
9	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	289	104,86	66,43	30304	19199	19299	0,15	43
		шт		23,85	23,85	6893	6893	140	0,11	30
10	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	4,62	27500,00	--	127050	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,03	13864,97	4022,39	416	121	274	56,50	2
		т		9090,00	1071,86	273	32	90	3,81	--
12	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,03	64200,00	--	1926	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,04	175710,10	1826,10	182739	1899	12799	42,70	44
		т		8100,00	690,75	8424	718	140	3,37	4
14	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,203	72779,65	422,15	14774	86	2016	56,40	11
		т		8257,50	157,50	1676	32	118	0,77	--
		Кровля								
15	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	3,33	8484,92	365,89	28255	1218	5075	6,66	22
		м3		1154,25	137,25	3844	457	118	0,67	2
		Деревянный каркас кровли								
16	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	1,62	13938,00	--	22635	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	1,78	13332,00	--	23731	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								
18	Е0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	453,06	828,03	65,84	375147	29828	155860	1,60	725
		м2		263,25	23,43	119268	10615	120	0,10	44
19	С12061-48	Блоки оконные двустворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 18-13,5; ОРС 18-15 для жилья	19,08	7170,00	--	136804	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С12061-38	Блоки оконные одностворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 12-9 для жилья	8,4	9230,00	--	77532	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С12061-46	Блоки оконные двустворные с раздельно-спаренными створками под тройное остекление ОРС 12-15; ОРС 15-12 для жилья	16,2	8480,00	--	137376	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
22	С12061-37	Блоки оконные одностворные с тройным остеклением и раздельно-спаренными створками /ГОСТ 16289-86/ ОРС 18-9А для жилья	3,6	6000,00	--	21600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
23	С12061-49	Блоки оконные трехстворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 15-18; ОРС 15-21 для жилья	8,1	7930,00	--	64233	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
24	С12061-48	Блоки оконные двустворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 18-13,5; ОРС 18-15 для жилья	28,08	7170,00	--	201334	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
25	С12069-23	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	289	1330,00	--	384370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
26	С11011-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	4	3440,00	--	13760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
27	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	205	763,00	--	156415	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
28	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	322,1	1034,03	3,04	333061	979	24057	0,45	146
				69,98	1,15	22541	370	105	0,01	2
		м2								
		Отделочные работы								
		1-этаж								
29	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	302,66	293,18	4,07	88734	1230	43426	0,74	224
				135,68	0,97	41065	294	105	0,05	16
		м2								
30	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	160,11	255,28	3,43	40873	549	12615	0,46	73
				73,73	1,31	11805	210	105	0,01	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-этаж								
31	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	212,52	293,18	4,07	62306	864	30493	0,74	157
				135,68	0,97	28835	206	105	0,05	11
32	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	115,89	255,28	3,43	29584	398	9131	0,46	53
				73,73	1,31	8545	152	105	0,01	1
		3-этаж								
33	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	263,46	293,18	4,07	77241	1071	37802	0,74	195
				135,68	0,97	35746	256	105	0,05	14
34	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	27,53	255,28	3,43	7028	94	2169	0,46	13
				73,73	1,31	2030	36	105	0,01	--
		Облицовка коммуникаций								
35	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	297,53	880,54	4,85	261986	1442	70063	1,29	383
				222,86	1,41	66308	420	105	0,01	2
		Пристройка для кислородных баллонов								
36	Е0106-22-11	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм м3	0,99	12902,12	243,44	12773	241	1480	8,42	8
				1332,00	91,96	1319	91	105	0,45	--
37	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1744	52400,00	--	9139	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0042	50600,00	--	213	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Рампа								
39	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,766	14359,66	5522,03	10999	4230	5100	35,90	27
		т		6075,00	1322,37	4653	1013	90	4,73	4
40	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,845	154200,00	--	130299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тамбур и крыльцо №2								
		Плита ПТ1								
41	Е0106-22-11	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	1,18	13186,32	243,44	15560	287	1764	8,42	10
		м3		1332,00	91,96	1572	109	105	0,45	1
42	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,149	52400,00	--	7808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,004	47400,00	--	190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	28,8	133,23	1,19	3837	34	1157	0,22	6
		м2		37,80	0,45	1089	13	105	--	--
45	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	28,8	952,48	4,92	27431	142	5894	1,15	33
		м2		193,05	1,87	5560	54	105	0,01	--
		Крыльцо КР-3								
		Ф3								
46	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	30,2	952,48	4,92	28765	149	6181	1,15	35
		м2		193,05	1,87	5830	56	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
47	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	30,2	133,23	1,19	4024	36	1213	0,22	7
				37,80	0,45	1142	14	105	--	--
		м2								
		Тамбур и крыльцо №4								
		Ф3								
48	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,1	10168,40	98,32	1017	10	77	4,41	--
				695,25	37,15	70	4	105	0,18	--
		м3								
49	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02	70437,87	304,24	1409	6	206	58,00	1
				9675,00	114,75	194	2	105	0,56	--
		1т								
		ПТ3								
50	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	31,7	133,23	1,19	4223	38	1273	0,22	7
				37,80	0,45	1198	14	105	--	--
		м2								
51	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	31,7	952,48	4,92	30194	156	6488	1,15	36
				193,05	1,87	6120	59	105	0,01	--
		м2								
		Крыльцо №9								
		СТ1-8шт								
52	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	13,2	205,41	12,56	2711	166	3414	1,08	14
				180,00	4,75	2376	63	140	0,02	--
		м								
53	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	13,2	1250,00	--	16500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		Канализация К1,К3								
		Трубопроводы и фасонные части								
54	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	85	610,24	11,17	51870	949	6121	0,40	34
				67,73	4,28	5757	364	100	0,02	2
		м								
		Противопожарный водопровод В2								
55	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	143	623,70	14,12	89189	2019	19336	0,55	79
				100,35	5,29	14350	756	128	0,03	4
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6206527	288060			6648
			Тенге			1088058	105783			542

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5975623				
	Материалы -		Тенге			1678625				
	Всего заработная плата -		Тенге				1172764,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1405469				
	Местные материалы -		Тенге			1554626				
		Накладные расходы -	Тенге			1360357				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							680
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				204054,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			440159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7776139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7755
		Сметная заработная плата -	Тенге				1376817,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			141714				
	Материалы -		Тенге			2139				
	Всего заработная плата -		Тенге				5971,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			130299				
		Накладные расходы -	Тенге			5374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				806,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8825				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			155914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6777,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			89189				
	Материалы -		Тенге			72820				
	Всего заработная плата -		Тенге				15107,00			
		Накладные расходы -	Тенге			19336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2900,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6512				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			115037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				18007,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8047090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7883
		Сметная заработная плата -	Тенге				1401602,00			
		РАЗДЕЛ 3.Холодное водоснабжение								
		Насосная установка В1								
56	**Е0118-14-5**	**Установка виброизолирующих вставок диаметром 80 мм к насосам давлением 1,6 МПа**	**6**	**776,64**	**50,89**	**4660**	**305**	**2074**	**1,46**	**9**
		1вставка		**252,00**	**18,00**	**1512**	**108**	**128**	**0,09**	**1**
57	**Е0118-14-6**	**Установка виброизолирующих вставок диаметром 100 мм к насосам давлением 1,6 МПа**	**2**	**6599,78**	**61,65**	**13200**	**123**	**812**	**1,72**	**3**

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		1вставка		294,75	22,50	590	45	128	0,11	--
58	Спрайс-лис т	Гибкая вибровставка GrundfOs d-80мм	6	9904,11	--	59425	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	Спрайс-лис т	Гибкая вибровставка GrundfOs d-100мм	2	12239,98	--	24480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
		1шт								
61	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
62	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285,00	--	1710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
63	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	5	634,00	--	3170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
64	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	9	891,93	90,13	8027	811	5547	2,60	23
				447,75	33,75	4030	304	128	0,16	1
		1шт								
65	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	6480,00	--	38880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
66	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	12	492,00	--	5904	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
67	С130903-32	Клапаны обратные поворотные фланцевые 16Б4бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	35200,00	--	35200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
68	2307-10079	КРАН ШАРОВОЙ ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч38П,ДУ32,РУ10	5	609,50	--	3048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		шт								
69	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	1250,00	--	5000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
70	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	280,00	--	2800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
71	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	10	858,70	1,57	8587	16	518	0,22	2
				40,50	--	405	--	128	--	--
		комплект								
		Система отопления								
72	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	404	200,00	--	80800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
73	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	27	1442,78	7,85	38955	212	1401	0,24	6
				37,58	2,95	1015	80	128	0,01	--
		м								
		Тепловой узел								
74	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	2	2040,05	155,59	4080	311	2748	6,05	12
				1014,75	58,50	2030	117	128	0,28	1
		1шт								
75	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	22100,00	--	44200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
76	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	757,00	--	3028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
77	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	482,27	39,24	2894	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
		1шт								
78	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	682,00	--	4092	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
79	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	181,00	--	2172	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
80	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	482,27	39,24	3858	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
		1шт								
81	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	3500,00	--	28000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
82	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	16	285,00	--	4560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
83	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	90,13	1816	180	1233	2,60	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
		1шт								
84	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
85	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377,00	--	1508	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
86	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	20	1571,81	27,87	31436	557	4881	1,04	21
				180,23	10,44	3605	209	128	0,05	1
		м								
87	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	345,16	3,96	690	8	137	0,30	1
				52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
		м								
88	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	8	805,72	15,99	6446	128	1250	0,66	5
				116,10	5,99	929	48	128	0,03	--
		м								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
89	Е0116-10-4	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**	2	940,29	20,80	1881	42	354	0,73	1
		м		130,50	7,79	261	16	128	0,04	--
90	Е0118-15-3	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм**	2	20227,65	137,88	40455	276	4101	8,84	18
		1шт		1550,25	51,75	3101	103	128	0,25	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**537262**	**3637**			**132**
			Тенге			**22797**	**1367**			**7**
	Стоимость оборудования -		Тенге			83905				
	Запасные части -		Тенге			1259				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			1022				
	Комплектация -		Тенге			1024				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			87209				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3048				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3048				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3230				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			450310				
	Материалы -		Тенге			101431				
	Всего заработная плата -		Тенге				24165,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			281904				
	Местные материалы -		Тенге			37260				
		Накладные расходы -	Тенге			30931				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4640,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28874				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			510115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата -	Тенге				28805,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			600554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата -	Тенге				28805,00			
		РАЗДЕЛ 4.Вентиляция								
		Система приточной вентиляции								
91	Е0120-42-1	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	7	8959,03	1007,53	62713	7053	63867	40,10	281
		шт		6750,00	378,00	47250	2646	128	1,84	13
92	Е0120-42-1	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	3	8959,03	1007,53	26877	3023	27372	40,10	120
				6750,00	378,00	20250	1134	128	1,84	6

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		шт								
93	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	3	8959,03	1007,53	26877	3023	27372	40,10	120
				6750,00	378,00	20250	1134	128	1,84	6
		шт								
		Воздуховоды								
94	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	12,26	1617,88	13,16	19835	161	3961	1,54	19
				247,50	4,93	3034	60	128	0,02	--
		м2								
95	Е0120-1-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	4,94	1593,62	10,58	7872	52	1462	1,41	7
				227,25	3,96	1123	20	128	0,02	--
		м2								
96	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	11,5	1793,62	10,58	20627	122	3403	1,41	16
				227,25	3,96	2613	46	128	0,02	--
		м2								
97	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	44,75	1797,88	13,16	80455	589	14459	1,54	69
				247,50	4,93	11076	221	128	0,02	1
		м2								
98	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	19,62	1657,88	13,16	32528	258	6339	1,54	30
				247,50	4,93	4856	97	128	0,02	--
		м2								
99	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	17,5	1843,62	10,58	32263	185	5179	1,41	25
				227,25	3,96	3977	69	128	0,02	--
		м2								
100	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,94	1963,62	10,58	25409	137	3830	1,41	18
				227,25	3,96	2941	51	128	0,02	--
		м2								
101	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	12,92	1879,43	9,15	24282	118	3312	1,22	16
				196,88	3,42	2544	44	128	0,02	--
		м2								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
102	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1065	178,14	0,07	189724	75	120793	0,65	688
		м2		108,00	0,02	115020	21	105	--	--
		Теплоснабжение калорифера								
103	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	12	3223,67	120,17	38684	1442	34767	13,00	156
		1насос		2218,50	45,00	26622	540	128	0,22	3
104	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
105	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
106	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	60	473,47	39,24	28408	2354	20736	1,47	88
		1шт		254,25	15,75	15255	945	128	0,07	4
107	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	54	3580,00	--	193320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	6	3850,00	--	23100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
		1шт		254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
110	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	18	4130,00	--	74340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С130904-83 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	6	5690,00	--	34140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
113	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	225,00	--	225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	296,00	--	296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	11	743,00	--	8173	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	6	8146,35	68,60	48878	412	9504	6,86	41
		1шт		1212,75	24,75	7277	148	128	0,13	1
		Электроосвещение и электрооборудование								
117	75-6-43	Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	7	122300,00	--	856100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
118	75-6-46	**Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ППН2 2х60+ПН2 4х100**								
		шт	3	106400,00	--	319200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2189952**	**20298**			**1743**
			Тенге			**292477**	**7696**			**37**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1175300**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1175300**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**189724**				
	Материалы -		Тенге			**74630**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**115041,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**120793**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**60**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**18119,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18631**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**329149**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**748**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**133160,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**824928**				
	Материалы -		Тенге			**293654**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**185132,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**333594**				
		Накладные расходы -	Тенге			**236969**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**118**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**35545,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**63714**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1125611**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1210**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**220677,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2630059**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1959**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**353837,00**			
		РАЗДЕЛ 5.Котельная								
		Внутренняя отделка								
119	Е0115-17-1	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**								
		м2	17,05	1857,61	2,10	31672	36	5976	2,00	34
				333,00	0,79	5678	13	105	--	--
		Дымовая труба								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
120	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	2	4646,85	2285,57	9294	4571	3954	9,35	19
		т		1579,50	617,13	3159	1234	90	2,34	5
		Вентиляция								
121	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1543,52	265,79	1544	266	1302	5,03	5
		шт		917,73	99,65	918	100	128	0,47	--
122	Спрайс-лис т	Канальный вентилятор	1	15872,67	--	15873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	316,97	16,63	634	33	486	1,07	2
		шт		183,08	6,95	366	14	128	0,03	--
124	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	898,86	5,54	1798	11	166	0,36	1
		шт		62,57	2,32	125	5	128	0,01	--
125	Е0120-23-4	Установка дефлекторов диаметром патрубка 630 мм	3	7837,18	36,48	23512	109	4298	6,80	20
		шт		1105,45	13,91	3316	42	128	0,07	--
126	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,7	1805,70	13,55	4875	37	899	1,54	4
		м2		254,93	5,08	688	14	128	0,02	--
127	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,21	1640,75	10,90	345	2	64	1,41	--
		м2		234,07	4,08	49	1	128	0,02	--
128	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,59	1545,61	9,42	912	6	156	1,22	1
		м2		202,79	3,52	120	2	128	0,02	--
129	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,85	1487,80	8,65	1265	7	169	0,92	1
		м2		152,26	3,24	129	3	128	0,02	--
130	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,04	1875,70	13,55	1951	14	346	1,54	2
				254,93	5,08	265	5	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м2								
131	Е0120-24-4	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм	3	877,42	87,28	2632	262	2696	4,24	13
				669,76	32,44	2009	97	128	0,15	--
		шт								
132	С131305-38	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-7-111, d патрубка 630 мм	3	10100,00	--	30300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
133	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	3	187,00	--	561	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
134	Е0120-14-3	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 560 мм	4	435,20	9,48	1741	38	1293	1,47	6
				247,97	4,63	992	19	128	0,02	--
		шт								
135	Е0120-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм	1	298,36	5,54	298	6	264	1,18	1
				203,94	2,32	204	2	128	0,01	--
		шт								
136	С131306-4	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-315 мм	1	3970,00	--	3970	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
137	С131306-6	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-500 мм	4	4730,00	--	18920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Тепломеханическое оборудование								
138	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	6	456,20	24,20	2737	145	1375	1,00	6
				239,00	2,30	1434	14	95	0,01	--
		шт								
139	Ц0112-628-5	Компенсаторы стальные линзовые до 3 волн на сварке на условное давление 0,6 МПа, диаметр условного прохода 600 мм	1	4059,00	622,00	4059	622	2612	15,00	15
				2835,00	67,50	2835	67	90	0,39	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
140	1905-14156	Компенсаторы круглые:двухлинзовые	0,0269	135700,00	--	3650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопроводы								
141	E0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	24	550,39	10,09	13209	242	1761	0,41	10
		м		69,53	3,83	1669	92	100	0,02	--
142	E0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	24	143,38	9,39	3441	225	783	0,18	4
		м		29,03	3,60	697	86	100	0,02	--
143	C11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0232	185900,00	--	4313	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
144	E0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	5	142,95	33,05	715	165	461	0,44	2
		м		79,88	12,38	399	62	100	0,06	--
145	C11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	0,09	4590,00	--	413	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
146	E0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	5	143,38	9,39	717	47	163	0,18	1
		м		29,03	3,60	145	18	100	0,02	--
147	C11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0017	185900,00	--	307	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
148	E0126-1-15	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	45	297,19	5,47	13374	246	8394	1,00	45
		м		184,50	2,03	8303	91	100	0,01	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
149	С11031-60	Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов с наружным диам. 133 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с защитным покрытием /оболочкой/ из руберонда, толщиной 60 мм	0,9779	10300,00	--	10072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	11	296,33	5,47	3260	60	2173	1,07	12
		м		195,53	2,03	2151	22	100	0,01	--
151	С11031-59	Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов с наружным диам. 108 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с защитным покрытием /оболочкой/ из руберонда, толщиной 60 мм	0,2046	10900,00	--	2230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	56	275,21	5,31	15412	297	10610	1,02	57
		м		187,43	2,03	10496	114	100	0,01	1
153	С11031-58	Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов с наружным диам. 89 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с защитным покрытием /оболочкой/ из руберонда, толщиной 60 мм	0,9072	11500,00	--	10433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	22	209,45	5,31	4608	117	3030	0,74	16
		м		135,68	2,03	2985	45	100	0,01	--
155	С11031-56	Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов с наружным диам. 57 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с защитным покрытием /оболочкой/ из руберонда, толщиной 60 мм	0,2684	12300,00	--	3301	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
156	Е0126-13-4	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 80-200 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов толщиной изоляционного слоя 40 мм	26	1803,97	59,16	46903	1538	19001	3,85	100
				708,75	22,05	18428	573	100	0,11	3
		комп1								
157	Е0113-44-7	Очистка щетками	16,5	60,75	--	1002	--	902	0,34	6
				60,75	--	1002	--	90	--	--
		м2								
158	Е0113-44-9	Обеспыливание	16,5	59,00	47,75	974	788	434	0,07	1
				11,25	18,00	186	297	90	0,09	1
		м2								
159	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	16,5	288,49	0,07	4760	1	41	0,01	--
				2,72	0,02	45	--	90	--	--
		м2								
160	Е0113-44-7	Очистка щетками	18,5	60,75	--	1124	--	1011	0,34	6
				60,75	--	1124	--	90	--	--
		м2								
161	Е0113-44-9	Обеспыливание	18,5	59,00	47,75	1092	883	487	0,07	1
				11,25	18,00	208	333	90	0,09	2
		м2								
162	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	18,5	288,49	0,07	5337	1	46	0,01	--
				2,72	0,02	50	--	90	--	--
		м2								
163	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	8,57	377,73	101,45	3237	869	2115	1,15	10
				208,80	38,03	1789	326	100	0,19	2
		м								
164	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	0,9	4590,00	--	4131	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
165	Е0126-17-17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	8,57	534,18	42,91	4578	368	3415	2,12	18
				382,50	15,98	3278	137	100	0,08	1
		м								
166	Е0113-44-7	Очистка щетками	35,2	60,75	--	2138	--	1925	0,34	12
				60,75	--	2138	--	90	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
167	Е0113-44-9	Обеспыливание	35,2	59,00	47,75	2077	1681	927	0,07	2
				11,25	18,00	396	634	90	0,09	3
		м2								
168	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	35,2	288,49	0,07	10155	2	87	0,01	--
				2,72	0,02	96	1	90	--	--
		м2								
169	Е0113-44-7	Очистка щетками	38,7	60,75	--	2351	--	2116	0,34	13
				60,75	--	2351	--	90	--	--
		м2								
170	Е0113-44-9	Обеспыливание	38,7	59,00	47,75	2283	1848	1019	0,07	3
				11,25	18,00	435	697	90	0,09	3
		м2								
171	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	38,7	288,49	0,07	11165	3	95	0,01	1
				2,72	0,02	105	1	90	--	--
		м2								
172	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	21,3	377,73	101,45	8046	2161	5257	1,15	24
				208,80	38,03	4447	810	100	0,19	4
		м								
173	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	0,9	4590,00	--	4131	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
174	Е0126-17-17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	21,3	534,18	42,91	11378	914	8488	2,12	45
				382,50	15,98	8147	340	100	0,08	2
		м								
175	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,02	89308,57	2434,57	1786	49	920	170,00	3
				31950,00	920,25	639	18	140	4,49	--
		т								
176	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	12,88	731,08	271,94	9416	3503	2426	0,53	7
				108,00	101,25	1391	1304	90	0,50	6
		м2								
177	Е0113-44-9	Обеспыливание	12,88	59,00	47,75	760	615	339	0,07	1
				11,25	18,00	145	232	90	0,09	1
		м2								
178	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	12,88	24,95	0,11	321	1	170	0,09	1
				14,65	0,05	189	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
179	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	12,88	748,50	0,94	9641	12	959	0,47	6
				82,35	0,36	1061	5	90	--	--
		м2								
180	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	64,4	748,50	0,94	48204	61	4794	0,47	30
				82,35	0,36	5303	23	90	--	--
		м2								
181	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,075	4209,27	100,89	316	8	14	0,85	--
				123,75	38,25	9	3	118	0,18	--
		м3								
182	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битумниоль II-2"	0,075	5652,57	462,96	424	35	142	11,00	1
				1935,00	173,25	145	13	90	0,85	--
		м3								
		Силовое электрооборудование и электроосвещение								
		Монтажные работы								
183	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	611	108,60	48,90	66355	29878	30067	0,22	134
				39,60	12,20	24196	7454	95	0,07	43
		м								
184	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	611	14,60	0,20	8921	122	6907	0,07	43
				11,80	0,10	7210	61	95	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			521350	52906			748
			Тенге			133646	15425			81
Стоимость оборудования -			Тенге			3650				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			3650				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			82071				
Материалы -			Тенге			15630				
Всего заработная плата -			Тенге				43271,00			
		Накладные расходы -	Тенге			40962				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6144,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7382				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			130416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				49415,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			315767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			171447				
	Всего заработная плата -		Тенге				91922,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39893				
	Местные материалы -		Тенге			2020				
		Накладные расходы -	Тенге			90481				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13572,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			430622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							551
		Сметная заработная плата -	Тенге				105494,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9294				
	Материалы -		Тенге			1564				
	Всего заработная плата -		Тенге				4393,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3954				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				593,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			795				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4986,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			110568				
	Материалы -		Тенге			32478				
	Всего заработная плата -		Тенге				9485,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69063				
		Накладные расходы -	Тенге			12141				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1821,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7363				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			130071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11306,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			708802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							903
		Сметная заработная плата -	Тенге				171202,00			
		РАЗДЕЛ 6.Трансформаторная подстанция								
		Подпольные каналы								
185	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**12**	**245,44**	**3,82**	**2945**	**46**	**549**	**0,21**	**3**
				37,35	**1,44**	**448**	**17**	**118**	**0,01**	**–**
		м2								
186	**Ц0108-408-3**	**Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм**	**3,6**	**349,20**	**179,00**	**1257**	**644**	**678**	**0,81**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		155,00	43,20	558	156	95	0,25	1
187	С130806-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм	3,6	205,00	--	738	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	0,6	13,91	0,07	8	--	4	0,04	--
		м2		8,06	0,02	5	--	90	--	--
		Электрооборудование								
189	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	Ц0108-744-1 7	Кабель контрольный с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	46	76,30	1,20	3510	55	2355	0,33	15
		м		53,60	0,30	2466	14	95	--	--
191	С151603-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,023	93800,00	--	2157	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
192	С151603-33	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,023	149500,00	--	3439	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
193	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
194	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	2405-1884	УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 42Х25У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.ПР3-79	1	20,70	--	21	--	--	--	--
		1М		--	--	--	--	--	--	--
196	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	14	71,50	5,70	1001	80	595	0,24	3
		шт		43,70	1,00	612	14	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,014	70800,00	--	991	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
198	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	8	3,80	0,40	30	3	26	0,02	--
		шт		3,20	0,20	26	2	95	--	--
199	Ц0108-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	20	4,80	1,00	96	20	74	0,02	--
		шт		3,40	0,50	68	10	95	--	--
200	С151803-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	0,008	43600,00	--	349	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
201	1503-11023	Штанги изолирующие оперативные ШО-10У1 ТУ16-528.231-74,извещение АА3362-77	1	253,00	--	253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	2402-3006	Огнетушитель углекислотный ручной /настенное исполнение/ ОУ-8	4	1753,75	--	7015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	С151803-80	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 445х46х76,5 мм, тип К1163 У3	0,02	73000,00	--	1460	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
204	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,01	18664,00	7302,00	187	73	110	57,00	1
		т		9720,00	1850,03	97	19	95	10,73	--
205	Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	0,05	15590,00	6127,00	780	306	466	49,00	2
		т		8258,00	1553,01	413	78	95	9,01	--
206	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, ПЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	2	509,00	--	1018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	С151803-63	**Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, ЛЛ40-ПЛ.87 У3, габаритные размеры 2000х400х70 мм**	8	583,00	–	4664	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
208	2405-1088	**ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБНЫЙ К939У3 ТУ36-1459-77**	8	34,50	–	276	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**37704**	**1241**			**29**
			Тенге			**4897**	**311**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**7268**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**7268**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**26745**				
	Материалы -		Тенге			**1450**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4737,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**19656**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4501**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**675,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1875**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**33120**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5413,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2954**				
	Материалы -		Тенге			**2455**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**470,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**554**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**83,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**210**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3718**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**553,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**738**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**738**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**782**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**44888**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5966,00**			
		РАЗДЕЛ 7.Наружные инженерные сети								
		Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-0,4кВ								
209	Ц0108-160-1	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2**	10	603,80	–	6038	–	5007	3,00	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		527,00	--	5270	--	95	--	--
210	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,10	24,10	3301	241	1126	0,70	7
		шт		116,00	2,50	1160	25	95	0,01	--
		Внутриплощадочные сети водоснабжения								
211	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2467,08	21,55	4,52	53156	11141	40754	0,11	266
		м3		17,03	--	42014	--	97	--	--
		Резервуар 150м3-2шт								
		Земляные работы								
212	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	600	6,48	6,48	3888	3888	1224	--	--
		м3		--	2,10	--	1262	97	0,01	5
213	Е0101-73-11	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы	226	37,39	5,57	8449	1260	288	0,01	2
		м3		0,23	1,08	53	244	97	0,02	5
214	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	226	7,07	0,68	1598	153	560	0,11	24
		м3		2,55	--	577	--	97	--	--
215	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	139	17,98	2,68	2499	372	86	0,01	1
		м2		0,12	0,52	16	72	97	0,01	2
216	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	58	31,11	4,62	1804	268	82	0,01	1
		м3		0,21	1,25	12	73	97	0,03	2
217	С010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	58	21,58	--	1252	--	250	0,09	5
		т		4,32	--	250	--	100	--	--
218	Е0101-104-1	Уплотнение откосов каналов экскаваторами 1 м3, оборудованными вальцовыми трамбовками	340	41,69	41,69	14175	14175	3935	--	--
		м2		--	11,93	--	4056	97	0,04	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Е0106-31-1	Устройство стен толщиной до 150 мм и перегородок прямоугольных сооружений в горизонтально-скользящей опалубке	1,9	11451,90	385,88	21759	733	464	5,39	10
				132,30	100,15	251	190	105	2,54	5
		м3								
220	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	2061,05	46,54	16488	372	589	1,53	12
				38,48	14,14	308	113	140	0,39	3
		шт								
221	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	2900,02	62,25	11600	249	393	2,01	8
				50,96	19,30	204	77	140	0,54	2
		шт								
222	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	3,74	10328,99	42,49	38630	159	488	4,15	16
				108,34	16,05	405	60	105	0,52	2
		м3								
223	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,102	3632,58	49,10	371	5	32	11,60	1
				283,50	18,56	29	2	105	0,60	--
		1т								
224	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0336	53000,00	--	1781	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
225	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0365	51000,00	--	1862	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
226	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0317	50900,00	--	1614	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
227	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки пнр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0035	24693,74	2458,30	86	9	15	161,00	1
				4347,00	521,97	15	2	90	13,02	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0035	87100,00	--	305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
229	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,8	10230,59	16,85	8184	13	134	6,34	5
		м3		153,23	6,37	123	5	105	0,21	--
230	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0036	53600,00	--	193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,004	364313,93	--	1457	--	18	175,00	1
		кан.-км		4117,50	--	16	--	110	--	--
232	Е0120-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм	2	996,85	1,04	1994	2	32	0,49	1
		шт		12,15	0,34	24	1	128	0,01	--
233	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,28	1460,17	187,10	1869	239	248	3,00	4
		м3		75,53	62,84	97	80	140	1,76	2
234	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	10,42	8000,00	--	83360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	1,6	9669,24	42,49	15471	68	209	4,15	7
		м3		108,34	16,05	173	26	105	0,52	1
236	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0066	50900,00	--	336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
237	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0006	29400,00	--	18	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
238	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0172	59200,00	--	1018	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
239	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,004	364291,88	--	1457	--	18	175,00	1
				4117,50	--	16	--	110	--	--
		кан.-км								
240	Е0120-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм	2	996,85	1,04	1994	2	32	0,49	1
				12,15	0,34	24	1	128	0,01	--
		шт								
241	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,188	9427,47	821,38	1772	154	167	28,90	5
				756,00	232,93	142	44	90	5,46	1
		т								
242	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,188	133700,00	--	25136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
243	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,356	3847,39	169,97	1370	61	639	82,10	29
				1933,88	59,74	688	21	90	1,95	1
		т								
244	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800,00	--	88217	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
245	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0078	9427,47	821,38	74	6	7	28,90	--
				756,00	232,93	6	2	90	5,46	--
		т								
246	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0078	133700,00	--	1040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		Изоляционные работы								
247	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	348	213,69	0,57	74363	199	2389	0,21	74
		м2		5,60	0,22	1950	75	118	0,01	2
248	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз	4	39,89	0,01	160	–	2	0,02	–
		м2		0,66	0,01	3	–	90	–	–
		Выгреб 150м3-1шт								
		Камера лаза КЛ								
249	Е0107-55-6	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т	1	770,97	399,58	771	400	641	1,92	2
		шт		319,50	138,19	320	138	140	0,56	1
250	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	0,648	21500,00	–	13932	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
251	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоконтилок и пароварочных камер	0,178	14806,01	1133,15	2635	202	2129	82,10	15
		т		12892,50	398,25	2295	71	90	1,95	–
252	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,178	247800,00	–	44108	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
253	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,183	13711,47	5475,87	2509	1002	1086	28,90	5
		т		5040,00	1552,87	922	284	90	5,46	1
254	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,183	133700,00	–	24467	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
255	Е0106-30-1	Бетонирование стен шахтных башенных копров высотой до 70 м	0,3	16912,61	2055,03	5074	617	1119	15,70	5
		м3		2835,00	716,16	851	215	105	1,72	1
256	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,3	432,00	–	130	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
257	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,3	864,00	–	259	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
258	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3	131,00	--	39	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
259	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0007	45800,00	--	32	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0034	44300,00	--	151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	18,25	31,99	0,05	584	1	73	0,02	--
		м2		4,41	0,02	80	--	90	--	--
		Гидроизоляция								
262	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	130	15,17	5,88	1973	765	1499	0,05	6
		м2		7,02	1,65	913	214	133	0,01	1
263	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	130	0,87	0,06	113	8	104	--	--
		м2		0,57	0,03	74	4	133	--	--
264	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	13,9	5420,00	--	75322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	48,4	612,02	1,57	29622	76	5685	0,67	32
		м2		130,50	--	6316	--	90	--	--
266	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	48,4	529,82	1,57	25643	76	3724	0,47	23
		м2		85,50	--	4138	--	90	--	--
267	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54	235,97	9,95	12742	537	3716	0,36	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	2819	202	123	0,02	1
268	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,5	13201,35	1327,03	19802	1991	4085	12,49	19
		м3		2137,50	456,24	3206	684	105	1,72	3
269	Е0120-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм	1	1310,45	9,20	1310	9	124	0,57	1
		шт		92,25	4,50	92	4	128	0,02	--
270	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,001	87100,00	--	87	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
271	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,001	47400,00	--	47	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
272	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	2	540,00	--	1080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Уборная на 2 очко								
		Земляные работы								
273	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	37	33,67	32,10	1246	1188	499	0,01	--
		м3		1,57	12,33	58	456	97	0,05	2
274	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	218,93	--	438	--	495	1,54	3
		м3		218,93	--	438	--	113	--	--
275	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	10,9	122,18	--	1332	--	1505	0,89	10
		м3		122,18	--	1332	--	113	--	--
276	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	5,1	2224,22	274,19	11344	1398	6608	6,93	35

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м3		994,50	103,50	5072	528	118	0,50	3
		Бетонные работы								
277	Е0111-2-6	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных с маслянистыми добавками	1,15	5958,68	--	6864	--	1492	6,80	8
		м3		1053,00	--	1213	--	123	--	--
278	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,62	20758,25	1538,85	33732	2501	4631	9,66	16
		м3		1615,95	576,23	2626	936	130	2,81	5
279	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,63	131,00	--	214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
280	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,95	245,44	3,82	2197	34	410	0,21	2
		м2		37,35	1,44	334	13	118	0,01	--
281	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,015	8133,97	66,01	122	1	3	1,35	--
		м3		195,75	24,93	3	--	105	0,12	--
282	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,0153	131,00	--	2	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
283	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	2,15	2224,22	274,19	4777	589	2783	6,93	15
		м3		994,50	103,50	2136	222	118	0,50	1
		Ограждение								
284	У1-34-16	Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высотой 1,2 м, типа ВМ5А, монтаж металлоконструкций	2	37650,02	63,70	75300	127	8069	26,00	52
		ворота		4463,92	18,70	8928	37	90	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			900135	45291			780
			Тенге			97994	10442			65
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9339				
	Материалы -		Тенге			2668				
	Всего заработная плата -		Тенге				6455,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6132				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				920,00			

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			928				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7375,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			617704				
	Материалы -		Тенге			67355				
	Всего заработная плата -		Тенге				88376,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7443				
	Местные материалы -		Тенге			247650				
	Транспортные расходы -		Тенге			1252				
		Накладные расходы -	Тенге			91234				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13685,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			751475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							740
		Сметная заработная плата -	Тенге				102062,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			266714				
	Материалы -		Тенге			67106				
	Всего заработная плата -		Тенге				13458,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			182968				
		Накладные расходы -	Тенге			12112				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1817,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16730				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			295556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				15275,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6378				
	Материалы -		Тенге			1796				
	Всего заработная плата -		Тенге				147,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1080				
		Накладные расходы -	Тенге			188				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			394				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				175,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1070390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							899
		Сметная заработная плата -	Тенге				124886,00			

РАЗДЕЛ 8.Медицинское оборудование и мебель (необлагаемое налогами)

Кабинет врача-общей практики,эксперта,эпидемиолога-12шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	12	4522,57 --	-- --	54271 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Перевязочная-4шт								
286	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	4	4522,57 --	-- --	18090 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Гипсовая перевязочная-1шт								
287	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	1	4522,57 --	-- --	4523 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Процедурная-6шт								
288	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	6	4522,57 --	-- --	27135 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Лаборатория(биохим.-2,сан.бактер.-3,клинич.-2микрос копия-1,центрофузная-1)								
289	СПрайсТООК азмедприбо р	Термостат ТС-1/80 СПУ комп.л	2	52763,29 --	-- --	105527 --	-- --	-- --	-- --	-- --
290	СПрайсТООК азмедприбо р	Счетчик лейкоформулы шт	2	17587,76 --	-- --	35176 --	-- --	-- --	-- --	-- --
291	СПрайсТООК азмедприбо р	Стерилизатор суховоздушный ШС-80 шт	9	36431,79 --	-- --	327886 --	-- --	-- --	-- --	-- --
292	Прайс	Прибор для определения глюкозы крови шт	1	7043,05 --	-- --	7043 --	-- --	-- --	-- --	-- --
293	СПрайсТООК азмедприбо р	Дистиллятор шт	2	87938,81 --	-- --	175878 --	-- --	-- --	-- --	-- --
294	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	18	4522,57 --	-- --	81406 --	-- --	-- --	-- --	-- --
295	С61.8т.25п .68	Фотометр шт	3	237650,00 --	-- --	712950 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	Прайс	Глюкомер шт	1	8451,66 --	-- --	8452 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кабинет подросткового приема-1шт								
297	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	1	4522,57 --	-- --	4523 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кабинет гинеколога с процедурным-2шт								
298	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	2	4522,57 --	-- --	9045 --	-- --	-- --	-- --	-- --
299	Прайс	Кресло гинекологическое шт	2	57133,20 --	-- --	114266 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кабинет уролога с процедурным-1шт								
300	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	1	4522,57 --	-- --	4523 --	-- --	-- --	-- --	-- --
301	Прайс	Кресло урологический компл	1	171568,63 --	-- --	171569 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Мануальная терапия-1шт								
302	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	1	4522,57 --	-- --	4523 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Стерилизационная-3шт								
303	СПрайсТООК азмедприбо р	Стерилизатор суховоздушный ШС-80 шт	3	36431,79 --	-- --	109295 --	-- --	-- --	-- --	-- --
304	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	3	4522,57 --	-- --	13568 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кабинет сестры хозяйки-3шт								
305	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	3	4522,57 --	-- --	13568 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кабинет хирурга-2шт								
306	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный	2	4522,57 --	-- --	9045 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Травмо-ортопедический кабинет с перевязочной-1шт								
307	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	1	4522,57 --	-- --	4523 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кабинет отоларинголога-2шт								
308	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	2	4522,57 --	-- --	9045 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кабинет эндокринолога-1шт								
309	Прайс	Глюкомер шт	1	8451,66 --	-- --	8452 --	-- --	-- --	-- --	-- --
310	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	1	4522,57 --	-- --	4523 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кабинет аллерголога-1шт								
311	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	1	4522,57 --	-- --	4523 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кабинет психотерапевта-1шт								
312	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	1	4522,57 --	-- --	4523 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кабинет психолога-1шт								
313	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	1	4522,57 --	-- --	4523 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кабинет физиотерапевта-4шт								
314	Прайс	Аппарат для местной дарсонвализации шт	4	101419,88 --	-- --	405680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
315	СПрайсТООК азмедприбо р	Ингалятор кислородный (Кокчетав-4П) шт	4	213967,70 --	-- --	855871 --	-- --	-- --	-- --	-- --
316	Прайс	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии комп	4	371872,89 --	-- --	1487492 --	-- --	-- --	-- --	-- --
317	Прайс	Аппарат для УВЧ терапии	4	123957,63	--	495831	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к/т		--	--	--	--	--	--	--
318	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный	4	4522,57	--	18090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
319	Прайс	Небулайзер	4	28172,19	--	112689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
320	Спрайс-лис т	Лампа Соллюкс (BIOPTRON COMPACT III MEDICAL)	4	63315,95	--	253264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
321	Прайс	Аппарат для гальванизации и электрофореза	4	33806,63	--	135227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
322	Прайс	Аппарат для ультразвуковой терапии	4	183119,22	--	732477	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
323	Прайс	Аппарат лазерный терапевтический	2	104237,10	--	208474	--	--	--	--
		к/т		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет стоматолога-4шт								
324	Спрайс-лис т	Дефибриллятор	4	422582,83	--	1690331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
325	СПрайсТООК азмедприбо р	Шкаф сухожаровой ШС-80	4	36431,79	--	145727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
326	Прайс	Мешок Амбу	4	9015,10	--	36060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
327	Прайс	Ларингоскоп	4	35496,96	--	141988	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
328	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный	4	4522,57	--	18090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
329	Прайс	Набор инструментов стоматолога	8	2817,22	--	22538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет офтальмолога (с темной комнатой)-1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	СПрайсТООК азмедприбо р	Компьютезированный периметр шт	1	2567813,39 --	-- --	2567813 --	-- --	-- --	-- --	-- --
331	Сб.1.8т.32 п.21	Щелевая лампа шт	1	210000,00 --	-- --	210000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
332	Прайс	Синоптофор шт	1	628465,18 --	-- --	628465 --	-- --	-- --	-- --	-- --
333	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	1	4522,57 --	-- --	4523 --	-- --	-- --	-- --	-- --
334	Прайс	Офтальмоскоп шт	1	16339,87 --	-- --	16340 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кабинет отоларинголога-2шт								
335	Прайс	Отоскоп шт	2	10401,17 --	-- --	20802 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кабинет маммографического обследования-1шт								
336	Прайс	Аппарат маммографический стационарный шт	1	9064401,62 --	-- --	9064402 --	-- --	-- --	-- --	-- --
337	Прайс	Оцифровщик снимков рентгеновских (для маммографии) шт	1	6211967,55 --	-- --	6211968 --	-- --	-- --	-- --	-- --
338	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	1	4522,57 --	-- --	4523 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кабинет здорового ребенка-1шт								
339	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	1	4522,57 --	-- --	4523 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Палата общего пребывания-10шт								
340	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный шт	10	4522,57 --	-- --	45226 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кабинет отделения эндоскопии (колоноскопия,ЭГДС,бронхоскопия)-1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	Прайс	Видеобронхофиброскоп ("РЕпТАХ Япония")	1	1919578,70	--	1919579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
342	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный	1	4522,57	--	4523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет рентгенодиагностики-1шт								
343	Прайс	Оцифровщик снимков рентгеновских	1	4437119,68	--	4437120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
344	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный	1	4522,57	--	4523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет кардиолога-1шт								
345	Прайс	Электрокардиограф	1	219743,07	--	219743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
346	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный	1	4522,57	--	4523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет инфекциониста-1шт								
347	Прайс	Ректоскоп с волоконным световодом	1	326797,39	--	326797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
348	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный	1	4522,57	--	4523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет гастроэнтеролога-1шт								
349	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный	1	4522,57	--	4523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ультразвуковая диагностика-1шт								
350	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный	1	4522,57	--	4523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
351	Прайс	Аппарат для ультразвуковой диагностики	1	3422920,89	--	3422921	--	--	--	--
		к/т		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет массажиста-1шт								
352	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный	1	4522,57	--	4523	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет врача функциональной диагностики-1шт								
353	Сб.1.8т25. п38	Спирометр	1	108000,00	--	108000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
354	Прайс	Реограф	1	858338,50	--	858339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
355	СПрайсТООК азмедприбо р	Электрокардиограф (CARDIPIA 800-812N)	1	216078,23	--	216078	--	--	--	--
		к/т		--	--	--	--	--	--	--
356	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный	1	4522,57	--	4523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет невропатолога-1шт								
357	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный	1	4522,57	--	4523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет флюорографического обследования-1шт								
358	СПрайсТООК азмедприбо р	Облучатель бактерицидный стационарный	1	4522,57	--	4523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительное оборудование								
359	сб.1.8т25. п80	Центрифуга лабораторная ОПН-3,02	1	42100,00	--	42100	--	--	--	--
		к/т		--	--	--	--	--	--	--
360	СПрайсТООК азмедприбо р	Насос инфузорный автоматический	1	108039,12	--	108039	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
361	СПрайсТООК азмедприбо р	Аппарат наркозно-дыхательный типа "ACOMA MEDICAL"	1	2472336,96	--	2472337	--	--	--	--
		к/т		--	--	--	--	--	--	--
362	СПрайсТООК азмедприбо р	Установка стоматологическая "FAsHiOn FJ-24"(КНР)	4	386930,78	--	1547723	--	--	--	--
		к/т		--	--	--	--	--	--	--
363	СПрайсТООК азмедприбо р	Аппарат рентгеновский стоматологический портативный REXTAR (Корея)	1	628134,39	--	628134	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к/т		--	--	--	--	--	--	--
364	Прайс	Облучатель бактерицидный 2-х ламповый	24	4394,86	--	105477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
365	СПрайсТОО Казмедприб ор	Аппарат рентгеновский диагностический стационарный (Радиографическая рентген.система RFM-525HF MEdOniCA CO.,LTd.Корея)	1	10141987,80	--	10141988	--	--	--	--
		к/т		--	--	--	--	--	--	--
366	ССтрум ЗАО Беларусь	Набор инструментов стоматолога	8	2817,22	--	22538	--	--	--	--
		к/т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			54212918	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			54212918				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			54212918				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			54212918				
		РАЗДЕЛ 9.Медицинское оборудование и мебель (облагаемое налогами)								
367	СПрайсТООК азмедприбо р	Холодильник медицинский ХФ-250	2	67300,11	--	134600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
368	СПрайсТООК азмедприбо р	Холодильник с морозильной камерой ММ-180 "Позис" РОССИЯ	2	166006,95	--	332014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Процедурная-6шт								
369	Сб1.8т.25п .85	Холодильник медицинский	6	34000,00	--	204000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительное оборудование								
370	СПрайсТООК азмедприбо р	Холодильник с морозильной камерой MPR-414 F(414) (SAniO.Япония)	1	1596065,15	--	1596065	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
371	Прайс	Гладильная машина PM1318 (MiEIE CiE.RG.,Германия)	1	675193,45	--	675193	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
372	Прайс	Стирально-отжимная машина PW 6201(MiEIE CiE.RG.,Германия)	1	1449459,09	--	1449459	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
373	Прайс ТОО "Миле"	Сушильная машина	2	201229,92	--	402460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
374	Прайс ТОО "Миле"	Сушильная машина PT 8503 с отводом воздуха (MiEIE CiE.RG.,Германия)	1	894466,98	--	894467	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**5688259**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**5688259**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**5688259**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**5688259**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**70407703**	**415979**			**10375**
			Тенге			**1692796**	**142671**			**746**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**61171300**				
	Запасные части -		Тенге			**1259**				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**1022**				
	Комплектация -		Тенге			**1024**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**61174604**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**121203**				
	Материалы -		Тенге			**19748**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**54464,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**22703**				
		Накладные расходы -	Тенге			**51595**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7739,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10368**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**183166**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**333**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62203,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7215368**				
	Материалы -		Тенге			**2037710**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1523147,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1452804**				
	Местные материалы -		Тенге			**1817221**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1252**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1718698**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**859**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**257805,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**536044**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9470110**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10133**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1780951,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			417722				
	Материалы -		Тенге			70808				
	Всего заработная плата -		Тенге				23822,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			313267				
		Накладные расходы -	Тенге			21440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3216,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26350				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			465512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата -	Тенге				27038,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1482111				
	Материалы -		Тенге			502178				
	Всего заработная плата -		Тенге				234035,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			686379				
	Местные материалы -		Тенге			37260				
		Накладные расходы -	Тенге			299564				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44935,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106901				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1888576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1523
		Сметная заработная плата -	Тенге				278969,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			73181967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12166
		Сметная заработная плата -	Тенге				2149162,00			

Заказчик: _____ Шарипов К.
И.о.нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской области

Директор _____ Примбетова Ш.
АО НЦ "Курылысконсалтинг"

Технадзор по объекту _____ Технический надзор

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:

_____ Тынымбаев Н.