Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 3 от 01.03.2021г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области	576 162 584,00	333 947 900,34	279 306 079,82	35 780 132,16	18 861 688,36	235 437,33	28 252,48		263 689,81
	в т.ч. НДС	61 731 705,43	35 780 132,18							28 252,48
	Удержание 5% гарантии качества	28 808 129,20	16 697 395,02							13 184,49
	Итого к оплате	**547 354 454,80**	**317 250 505,32**							**250 505,32**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель

Мекебаев Н.А.

м.п.

Подрядчик:

ТОО "СК-АВС"

Директор

Кабдражитов Е.Д.

м.п.

Заказчик: : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор:Допсоглашение № 3 от 01.03.2021г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»

за октябрь 2021г.

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Основные объекты строительства															
02-01	**Здание насосной станции 1 подъема п.1**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**94%**	**7 793 290,30**	**1 106 308,00**	-	**8 899 598,30**	**1%**	**107 601,00**	-	-	**107 601,00**
02-01-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	**100%**	2 999 017,00	-	-	2 999 017,00	**4%**	107 601,00			107 601,00
02-01-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	**95%**	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00	**0%**	-	-	-	-
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	**100%**	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00	**0%**				-
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-01-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	**90%**	315 704,00	319 754,00	-	635 458,00	**0%**				-
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	**90%**	2 264 812,30	52 804,00	-	2 317 616,30	**0%**				-
02-02	**Надземная насосная станция п.2**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**94%**	**7 778 081,72**	**1 106 308,00**	-	**8 884 389,72**	**1%**	**127 048,79**	-	-	**127 048,79**
02-02-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	**99%**	2 983 808,42	-	-	2 983 808,42	**4%**	127 048,79			127 048,79
02-02-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	**95%**	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00	**0%**	-	-	-	-
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	**100%**	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00	**0%**			-	-
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
02-02-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	**90%**	315 704,00	319 754,00	-	635 458,00	**0%**				-
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	**90%**	2 264 812,30	52 804,00	-	2 317 616,30	**0%**				-
02-03	**Насосная станция II-ого подъема п.5**	**28 177 896,00**	**12 485 993,00**	-	**40 663 889,00**	**82%**	**22 562 860,00**	**10 749 490,00**	-	**33 312 350,00**	**0%**	-	-	-	-
02-03-01	Общестроительные работы	19 722 495,00			19 722 495,00	**96%**	18 984 311,00			18 984 311,00	**0%**				-
02-03-02	Технологическое оборудование	3 578 549,00	10 749 490,00		14 328 039,00	**100%**	3 578 549,00	10 749 490,00	-	14 328 039,00	**0%**				-
02-03-03	Электроосвещение	871 475,00			871 475,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
02-03-04	Электрооборудование	1 683 978,00	193 896,00		1 877 874,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
02-03-05	Технологический контроль	2 321 399,00	1 542 607,00		3 864 006,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-04	**Здание с бактерицидными установками п.7**	**4 520 229,00**	**5 421 130,00**	-	**9 941 359,00**	**91%**	**3 877 484,11**	**5 161 196,00**	-	**9 038 680,11**	**0%**	-	-	-	-
02-04-01	Общестроительные работы	2 977 271,00			2 977 271,00	**95%**	2 840 299,11			2 840 299,11	**0%**				-
02-04-02	Технологическое оборудование	1 037 185,00	5 161 196,00		6 198 381,00	**100%**	1 037 185,00	5 161 196,00	-	6 198 381,00	**0%**				-
02-04-03	Электроосвещение, эл оборудование и автоматика	505 773,00	259 934,00		,765 707,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
02-05	**Резервуар на 500 м3 п.3**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	-	**22 785 707,00**	**89%**	**20 365 382,00**	-	-	**20 365 382,00**	**0%**	-	-	-	-
02-05-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	**100%**	20 365 382,00			20 365 382,00	**0%**				-
02-05-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
02-05-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-06	**Резервуар на 500 м3 п.4**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	-	**22 785 707,00**	**89%**	**20 365 382,00**	-	-	**20 365 382,00**	**0%**	-	-	-	-
02-06-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	**100%**	20 365 382,00			20 365 382,00	**0%**				-
02-06-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
02-06-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
	Итого по главе 2	**94 671 835,00**	**20 440 923,00**	-	**115 112 758,00**	**0,85**	**82 742 480,13**	**18 123 302,00**	-	**100 865 782,13**	**2%**	**234 649,79**	-	-	**234 649,79**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения															
03-01	**Проходная п.8**	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**81%**	**3 079 315,11**	-	-	**3 079 315,11**	**0%**	-	-	-	-
03-01-01	Общестроительные работы	3 215 212,00			**3 215 212,00**	**96%**	3 079 315,11	-	-	3 079 315,11	**0%**				-
03-01-02	Электроосвещение	61 764,00			**61 764,00**	**0%**		-		-	**0%**				-
03-01-03	Электрооборудование	209 802,00	145 096,00		**354 898,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
03-01-04	Пожарную сигнализацию	150 540,00			**150 540,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
	Итого по главе 3	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**81%**	3 079 315,11	-	-	3 079 315,11	**0%**	-	-	-	-
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
04-01	Комплектная трансформаторная подстанция п 9	4 635 748,00	1 633 760,00		6 269 508,00	**100,00%**	4 635 748,00	1 633 760,00	-	6 269 508,00	**0%**				-
04-02	ВЛЗ-10 кВ	22 973 376,00	204 416,00		23 177 792,00	**89%**	20 478 543,00	204 416,00	-	20 682 959,00	**0%**				-
04-04	Внутриплощадочные кабельные сети	2 056 825,00			2 056 825,00	**88%**	1 812 819,50		-	1 812 819,50	**0%**		-		-
	Итого по главе 4	**29 665 949,00**	**1 838 176,00**	**0,00**	**31 504 125,00**	**91%**	**26 927 110,50**	**1 838 176,00**	-	**28 765 286,50**	**0%**	-	-	-	-
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
05-01	Тревожная сигнализация	1 240 005,00			1 240 005,00	**81%**	1 005 744,00	-	-	1 005 744,00	**0%**				-
	Итого по главе 5	**1 240 005,00**	**0,00**	**0,00**	**1 240 005,00**	**81%**	**1 005 744,00**	-	-	**1 005 744,00**	**0%**	-	-	-	-
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
06-01	**Внутриплощадочные сети водозаборных сооружений**	9 067 658,00			9 067 658,00	100%	9 067 658,00			9 067 658,00	0%				-
06-02	**Поселковые сети**	394 494 058,00			394 494 058,00	81%	318 419 257,90			318 419 257,90	0%				-
06-03	**Водонепроницаемый выгреб емк.5м3 п.11**	516 528,00			516 528,00	0%		-	-	-	0%				-
06-04	**Бурение скважины п.1**	17 736 628,00			17 736 628,00	100%	17 736 628,47	-	-	17 736 628,47	0%				-
06-05	**Бурение скважины п.2**	15 638 638,00			15 638 638,00	100%	15 637 638,87	-	-	15 637 638,87	0%				-
06-06	**Надворный туалет на 1 очко п.10**	486 655,00			486 655,00	69%	335 677,00	-	-	335 677,00	0%				-
06-07	**Электрохимзащита**	353 785,00			353 785,00	0%		-	-	-	0%				
	Итого по главе 6	438 293 950,00	0,00	0,00	438 293 950,00	82%	361 196 860,24	-	-	361 196 860,24	0%	-	-	-	-
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01	**Благоустройство**	36 134 640,00	0,00	0,00	36 134 640,00	52%	18 959 976,17	-	-	18 959 976,17	0%	-	-	-	-
Раздел 1	Вертикальная планировка	6 713 521,00			6 713 521,00	100%	6 713 521,00	-	-	6 713 521,00	0%				-
Раздел 2	Озеленение	1 379 339,00			1 379 339,00	0%		-	-	-	0%				-
Раздел 3	МАФ	12 563 194,00			12 563 194,00	97%	12 246 455,17	-	-	12 246 455,17	0%				-
Раздел 4	Покрытия	15 478 586,00			15 478 586,00	0%		-	-	-	0%				
07-02	**Наружное освещение**	5 173 506,00			5 173 506,00	0%	-	-	-	-	0%				-
	Итого по главе 7	41 308 146,00	0,00	0,00	41 308 146,00	46%	18 959 976,17	-	-	18 959 976,17	0%	-	-	-	-
	Итого по главам 1-7	608 817 203,00	22 424 195,00	0,00	631 241 398,00	81%	493 911 492,08	19 961 478,00	-	513 872 964,14	0%	234 649,79	-	-	234 649,79
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	17 655 698,89			17 655 698,89	81%	14 323 433,27			14 323 433,27	0%	6 804,84			6 804,84
	Итого по главе 8	17 655 698,89	0,00	0,00	17 655 698,89	81%	14 323 433,27	-	-	14 323 433,27	0%	6 804,84	-	-	6 804,84
	Итого по главам 1-8	626 472 901,89	22 424 195,00	0,00	648 897 096,89	81%	508 234 925,35	19 961 478,00	-	528 196 397,41	0%	241 454,63	-	-	241 454,63
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету 1,17%	7 329 732,95			7 329 732,95	81%	5 946 348,63			5 946 348,63	0%	2 825,02			2 825,02
	Итого по главе 9	7 329 732,95	0,00	0,00	7 329 732,95	81%	5 946 348,63	-	-	5 946 348,63	0%	2 825,02	-	-	2 825,02
	Итого по главам 1-9	633 802 634,84	22 424 195,00	0,00	656 226 829,84	81%	514 181 273,98	19 961 478,00	-	534 142 751,98	0%	244 279,65	-	-	244 279,65
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты - 2%**	12 676 052,70			12 676 052,70	81%	10 283 625,48			10 283 625,48	0%	4 885,59			4 885,59
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	646 478 687,54	22 424 195,00	0,00	668 902 882,54	81%	524 464 899,46	19 961 478,00	-	544 426 377,46	0%	249 165,24	-	-	249 165,24
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К = 1,0498961	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	81%	550 633 652,53	20 957 477,90	-	571 591 130,43	0%	261 597,62	-	-	261 597,62
	ИТОГО	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	81%	550 633 652,53	20 957 477,90	-	571 591 130,43	0%	261 597,62	-	-	261 597,62
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%				84 273 423,32	81%				68 590 935,65	0%				31 391,71
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	678 735 452,78	23 543 074,88	84 273 423,32	786 551 950,97	81%	550 633 652,53	20 957 477,90	68 590 935,65	640 182 066,08	0%	261 597,62	-	31 391,71	292 989,33
	Понижающий коэффициент	0,90	0,90	0,90	0,90	100%	0,90	0,90	0,90	0,90	100%	0,90	0,90	0,90	0,90
	Стоимость по договору с пониж.коэффициентом	610 860 555,21	21 188 720,48	75 845 913,08	707 895 188,78	81%	495 569 190,22	18 861 688,36	61 731 705,43	576 162 584,00	0%	235 437,33	-	28 252,48	263 689,81

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель

Мергебаев Н.А.

м.п.

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

Алимжанов Р.С.

м.п.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Табыс Жоба»

Директор

Махатов Н.С.

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-АВС»

Директор

Кабдражитов Е.Д.

м.п.