Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Кўрылыс Монтаж НС", ИИН (БИН) 111 040 008 278,, Юр.адрес : РК.г.Астана,пр.Орынбор, д22, Телефоны : , KZ04 998B TB00 0018 1113, БИК TSES KZ KA, в Столичный филиал АО "Цеснабанк",	ИИН (БИН)	111 040 008 278
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № АКМ/Под/СТ-2-/742 от 25.09.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
48	20.10.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг)

тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Устройство наружных сетей временного водопровода и канализации на объекте ЖК "Comfort Town"		усл	1	1892822,00	1892822,00
			Итого :	1	x	1892822,00
					в т.ч. НДС :	202802,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации

ВСЕГО к оплате : Один миллион восемьсот девяносто две тысячи восемьсот двадцать два тенге	1892822,00
в т.ч. НДС : Двести две тысячи восемьсот два тенге 36 тиын	202802,36

Сдал (исполнитель) :

М. П.

должность подпись расшифровка подписи

«КазИнженерСтрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ГОРОД АСТАНА

Принял (заказчик) :

М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

ик: ТОО "Астана Құрылыс Монтаж НС"
дчик: ТОО "КазИнженерСтрой"
нование объекта: Наружные сети временного водопровода и канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№ АКМ/Под/СТ-2-/742	25.09.2014				

енование пусковых лексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о объекту	1 892 822	1 690 020							202 802	1 892 822

ик: _____

Подрядчик: _____

Цены региона г. Астана

Форма 2В

ик: ТОО "Астана Курылыс Монтаж НС"

чик: ТОО "КазИнженерСтрой"

ование объекта: Наружные сети временного водопровода и канализации

о № АКМ/Под/СТ-2-/742 от 25 сентября 2014 года

Акт №1
выполненных работ за октябрь 2014 год
(локальная смета 2-1-1)

Водлопровод В1 и Канализация К1

лен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Водопровод В1									
1.1 Земляные работа									
Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал	1029,6	59,6	57,92	61364	59634	3766	0,01019	10
	м3 грунта		1,68	2,09	1730	2152	97	0,02881	30
! Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	34,32	218,93	–	7514	–	8491	1,54	53
	м3 грунта		218,93	–	7514	–	113	–	–
3 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	257,4	134,1	–	34517	–	39004	0,972	250
	м3 грунта		134,1	–	34517	–	113	–	–
4 Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	772,2	11,19	11,19	8641	8641	2292	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	2363	97	0,01	8

5	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	772,2	9,4	9,4	7259	7259	1925	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	1985	97	0,0084	6
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	772,2	21,55	4,52	16641	3490	12756	0,108	83
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	13151	–	97	–	–
7	Е1-166-4	Чистка камеры	3	190,58	–	572	–	646	1,38	4
		м3 грунта		190,58	–	572	–	113	–	–
	1.2 Прокладка трубопроводов									
8	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,263	47577,09	17877,09	12513	4702	11761	173	45
		км трубопровода		29700	4698,68	7811	1236	130	18,1	5
9	99-1-1(пл)	Труба белая диам 40ммК=1,010;	265,63	77		20454				
		м								
	1.3 Устройство колодцев									
	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,58	6920,88	2104,76	4014	1221	2252	13,9	8
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	1370	362	130	2,475	1
	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	8534,44		8534				
		шт								
	99-2-1(пл)	КЦД-10	1	2930		2930				
		шт								
	99-2-2(пл)	КЦ-10-9	3	2930		8790				
		шт								
	99-2-3(пл)	КЦП-1-10-1	1	2893		2893				
		шт								
	99-2-8(пл)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	87,6	74		6482				
		кг								
	1.4 Деталировка колодцев									
	99-2-4(пл)	Компресорная муфта диам 40х32мм	13	518		6734				
		шт								
	99-2-5(пл)	Вентиль диам 32мм	11	6312		69432				

		шт								
3	Е22-40-9	Установка заглушек диаметром до 350 мм	1	674,82	105,57	675	106	746	2,7	3
		фланец		569,25	4,5	569	5	130	0,02	–
9	99-2-6(пл)	Заглушка диам. 350	1	3393		3393				
		шт								
0	Е22-40-7	Установка заглушек диаметром до 250 мм	1	438,84	69,84	439	70	482	1,73	2
		фланец		369	2,25	369	2	130	0,01	–
	99-2-7(пл)	Заглушка под пожарный гидрант диам 250мм	1	2768		2768				
		шт								

Раздел 2 Канализация К1

2.1 Земляные работы

2	Е1-17-32								
		Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал	494,64	59,05	57,37	29208	28377	1809	0,01019	5
		м3 грунта		1,68	2,09	831	1034	97	0,02881	14
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	16,49	218,93	–	3610	–	4079	1,54	25
		м3 грунта		218,93	–	3610	–	113	–	–
	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	123,66	134,1	–	16583	–	18739	0,972	120
		м3 грунта		134,1	–	16583	–	113	–	–
	Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	370,98	11,19	11,19	4151	4151	1101	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	1135	97	0,01	4
	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	370,98	9,4	9,4	3487	3487	924	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	953	97	0,0084	3
	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	370,98	21,55	4,52	7995	1677	6128	0,108	40
		м3 уплотненного грунта								

			17,03	–	6318	–	97	–	–
2.2 Прокладка трубопроводов									
3 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,047	77983,62	36133,62	3665	1698	3145	247	12
	км трубопровода								
			41850	9612,9	1967	452	130	37,3	2
9 30-19-29	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 160 мм, прочность труб третьяК=1,010;	47,47	393,9		18698				
	м								
) Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,0472	58770,31	25695,31	2774	1213	2448	194	9
	км трубопровода								
			33075	6813,45	1561	322	130	26,38	1
30-19-28	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 100 мм, прочность труб третьяК=1,010;	47,672	196,6		9372				
	м								
2.3 Устройство колодцев									
Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,04	6920,88	2104,76	21039	6398	11800	13,9	42
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			2362,5	623,48	7182	1895	130	2,475	8
99-2-4(пл)	Люк полимерно-песчанный	4	3801		15204				
	шт								
99-3-2(пл)	КЦ-20-9	4	9614		38456				
	шт								
99-3-3(пл)	КЦП-1-20-21	1	7986		7986				
	шт								
99-2-1(пл)	КЦД-10	3	2930		8790				
	шт								
99-2-2(пл)	КЦ-10-9	5	2930		14650				
	шт								
99-2-3(пл)	КЦП-1-10-1	3	2893		8679				
	шт								
99-2-8(пл)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	81,84	74		6056				
	кг								

0 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) /устройство лотков	м3	1,14	5286,52		6027				
1 99-2-4(пл)	Муфта для труб диам 110мм	шт	4	90		360				
2 99-2-5(пл)	Уплотнительное кольцо диам 110мм	шт	7	29		203				
3 Е22-34-1	Установка отводов	шт	4	295,16	225,63	1181	903	668	0,414	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
4 99-2-6(пл)	Отвод 90* диам 100	шт	4	1080		4320				
	Всего прямые затраты					**519053**	**133027**			**713**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**105933** 280093	**14132**			**83**
	Накладные расходы, тенге					134962				
	- заработная плата, тенге					20244				
	- трудоемкость, чел-ч					67				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					39241				
	Всего					**693256**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**693256**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге					**1656882**				
	- материалы, тенге					669422				
	- сметная заработная плата, тенге					335339				
	Налог (2 %)					33138				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**1690020**				
	НДС (12 %)					202802				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**1892822**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Рамазанов К