Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Кўрылыс Монтаж НС", ИИН (БИН) 111 040 008 278,, Юр.адрес : РК.г.Астана,пр.Орынбор, д22, Телефоны : , KZ47 998B TB00 0018 1115, БИК TSES KZ KA, в Столичный филиал АО "Цеснабанк"	ИИН (БИН)	111 040 008 278
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № АКМ/Под/СТ-3/827 от 01.11.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
55	21.11.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг) — тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Наружные сети ливневой канализации на объекте ЖК "Comfort Town 1"		усл	1	7612204,00	7612204,00
			Итого :	1	x	7612204,00
					в т.ч. НДС :	815593,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации

ВСЕГО к оплате : Семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч двести четыре тенге 0 тиын	7612204,00
в т.ч. НДС : Восемьсот пятнадцать тысяч пятьсот девяносто три тенге 29 тиын	815593,29

Сдал (исполнитель) : М. П. _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П. _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

ик: **ТОО "Астана Курылыс Монтаж НС"**
чик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**
ование объекта: Наружные сети ливневой канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		АКМ/Под/ СТ-3/827	01.11.2014				

нование пусковых лексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудовани я		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о объекту	7 612 204	6 796 611							815 593	7 612 204

рядчик:

Подрядчик:

Цены региона г. Астана

Форма 2В

ик: ТОО "Астана Курылыс Монтаж НС"

дчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

нование объекта: Наружные сети ливневой канализации К2

р № АКМ/Под/СТ-3/827

Акт №1

выполненных работ за ноябрь 2014 год

(локальная смета 2-1-1)

Ливневая канализация К2

лен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы									
Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал / *м3 грунта*	4957,886	59,6	57,92	295490	287161	18130	0,01019	51
			1,68	2,09	8329	10362	97	0,02881	143
П8-5-1	Вывоз грунта на 5 км, 1 класс груза (на свалку) / *т*	6394,395	49,5	49,5	316523	316523	63305	–	–
			–	9,9	–	63305	100	0,02079	133
П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал) / *т*	2281,9055	21,67	21,67	49449	49449	9881	–	–
			–	4,33	–	9881	100	0,00909	21
Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы / *м3 грунта*	1303,946	3,72	3,24	4851	4225	2023	0,00332	4
			0,48	1,12	626	1460	97	0,00371	5

5	Е1-164-2 (	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	149,928	218,93 218,93	– –	32824 32824	– –	37091 113	1,54 –	231 –
6	Е1-173-1	Водоотлив из траншей kмат1=0; *м3 мокрого грунта*	684,04	289,15 –	289,15 186,62	197790 –	197790 127656	123826 97	– 0,858	– 587
7	П9-7-1	Грунт - погрузка *т*	2281,9055	30 –	30 21	68457 –	68457 47920	47920 100	– 0,0441	– 101
8	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	2281,9055	21,67 –	21,67 4,33	49449 –	49449 9881	9881 100	– 0,00909	– 21
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	325,9865	134,1 134,1	– –	43715 43715	– –	49398 113	0,972 –	317 –
0	П9-32-1	Песок - погрузка *т*	119,9424	20 –	20 14	2399 –	2399 1679	1679 100	– 0,0294	– 4
	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	74,964	306,2 153,68	152,52 57,15	22954 11520	11434 4284	20545 130	1,02 0,279	76 21
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком *м3*	913,485	134,1 134,1	– –	122498 122498	– –	138423 113	0,972 –	888 –
3	Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	977,9595	11,19 –	11,19 3,06	10943 –	10943 2993	2903 97	– 0,01	– 10
	Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3*	2668,491	11,19 –	11,19 3,06	29860 –	29860 8166	7921 97	– 0,01	– 27

5	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	977,9595	9,4	9,4	9193	9193	2438	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	2513	97	0,0084	8
6	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	2668,491	9,4	9,4	25084	25084	6652	–	–
		м3		–	2,57	–	6858	97	0,0084	22
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	977,9595	21,55	4,52	21075	4420	16155	0,108	106
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	16655	–	97	–	–
8	Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	3653,94	21,55	4,52	78742	16516	60360	0,108	395
		м3		17,03	–	62227	–	97	–	–

Раздел 2 Прокладка трубопроводов

9	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,56485	216129,57	140427,57	122081	79321	79034	444	251
		км трубопровода		75702	31929,48	42760	18035	130	134,61	76
0	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,01821	147184,98	97234,98	2680	1771	1690	296	5
		км трубопровода		49950	21436,6	910	390	130	91,71	2
1	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,04164	77983,62	36133,62	3247	1505	2786	247	10
		км трубопровода		41850	9612,9	1743	400	130	37,3	2

Раздел 3 Устройство колодцев

2	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	15,11	3554,02	1686,97	53701	25490	49084	11,16	169
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	28211	9546	130	3,085	47

3	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах *м3 конструкций колодцев*	10,32	5183,88	2538,55	53498	26198	48244	15,868	164
				2645,33	950,63	27300	9811	130	4,643	48
4	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами kмат1=0; *м2 поверхности*	120	89,91	8,23	10789	988	12003	0,468	56
				81,68	3,08	9802	370	118	0,0151	2
Раздел 4 Выпуска										
5	Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал *м3 грунта*	415,8	59,6	57,92	24782	24083	1521	0,01019	4
				1,68	2,09	699	869	97	0,02881	12
6	П8-5-1	Вывоз грунта на 5 км, 1 класс груза (на свалку) *т*	208,075	49,5	49,5	10300	10300	2060	–	–
				–	9,9	–	2060	100	0,02079	4
7	П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал) *т*	519,575	21,67	21,67	11259	11259	2250	–	–
				–	4,33	–	2250	100	0,00909	5
8	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	296,9	3,72	3,24	1104	962	462	0,00332	1
				0,48	1,12	143	333	97	0,00371	1
9	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	28,536	218,93	–	6247	–	7059	1,54	44
				218,93	–	6247	–	113	–	–
	П9-7-1	Грунт - погрузка *т*	519,575	30	30	15587	15587	10911	–	–
				–	21	–	10911	100	0,0441	23
	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	519,575	21,67	21,67	11259	11259	2250	–	–
				–	4,33	–	2250	100	0,00909	5
	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	74,225	134,1	–	9954	–	11248	0,972	72

3	П9-32-1	Песок - погрузка *т*	356,28	134,1 20	– 20	9954 7126	– 7126	113 4988	– –	– –
4	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	14,268	– 306,2	14 152,52	– 4369	4988 2176	100 3910	0,0294 1,02	10 15
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком *м3 грунта*	29,725	153,68 134,1	57,15 –	2193 3986	815 –	130 4504	0,279 0,972	4 29
6	Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	222,675	134,1 11,19	– 11,19	3986 2492	– 2492	113 661	– –	– –
7	Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3*	74,907	– 11,19	3,06 11,19	– 838	681 838	97 222	0,01 –	2 –
8	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	222,675	– 9,4	3,06 9,4	– 2093	229 2093	97 555	0,01 –	1 –
9	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3*	74,907	– 9,4	2,57 9,4	– 704	572 704	97 187	0,0084 –	2 –
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	222,675	– 21,55	2,57 4,52	– 4799	193 1006	97 3678	0,0084 0,108	1 24
	Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками *м3*	118,9	17,03 21,55	– 4,52	3792 2562	– 537	97 1964	– 0,108	– 13
				17,03	–	2025	–	97	–	–

Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,0256	77983,62	36133,62	1996	925	1712	247	6
	км трубопровода		41850	9612,9	1071	246	130	37,3	1
Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,0898	58770,31	25695,31	5278	2307	4657	194	17
	км трубопровода		33075	6813,45	2970	612	130	26,38	2
	Всего прямые затраты				**1754027**	**1311830**			**2948**
					442200	**362519**			**1353**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				876171				
	- заработная плата, тенге				131426				
	- трудоемкость, чел-ч				438				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				157812				
	Всего				**2788010**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2788010**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**6663344**				
	- материалы, тенге				–				
	- сметная заработная плата, тенге				2237387				
	Налог (2 %)				133267				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6796611**				
	НДС (12 %)				815593				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**7612204**				

Заказчик _____ Подрядчик _____