Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Кўрылыс Монтаж НС", ИИН (БИН) 111 040 008 278,, Юр.адрес : РК.г.Астана,пр.Орынбор, д22, Телефоны : , KZ47 998B TB00 0018 1115, БИК TSES KZ KA, в Столичный филиал АО "Цеснабанк",	ИИН (БИН)	111 040 008 278
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № АКМ/Под/СТ-3/831 от 01.11.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
6	22.01.2015

Выполнено работ (оказано услуг)

тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
	Наружные сети водопровода на объекте ЖК "Comfort Town 1" пятно 2	22.01.2015		усл	1	2575499,00	2575499,00
				Итого :	**1**	**x**	**2575499,00**
						в т.ч. НДС :	**275946,32**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

ВСЕГО к оплате : Два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч четыреста девяносто девять тенге	**2575499,00**
в т.ч. НДС : Двести семьдесят пять тысяч девятьсот сорок шесть тенге 32 тиын	**275946,32**

Сдал (исполнитель) : М. П.

директор Оспанов Асхат Сеилбекович
должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

ик: ТОО "Астана Курылыс Монтаж НС"
дчик: ТОО "КазИнженерСтрой"
ование объекта: Наружные сети водопровода

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за январь 2015 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		АКМ/Под/СТ-3/831	01.11.2014				

ование пусковых ексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
объекту	8 626 338	2 299 553							275 946	2 575 499

рядчик:

Подрядчик:

Цены региона г. Астана

Форма 2В

ік: ТОО "Астана Курылыс Монтаж НС"
чик: ТОО "КазИнженерСтрой"
ование объекта: Наружные сети водопровода В1
› № АКМ/Под/СТ-3/831 от 01.11.2014г.

Акт №2
выполненных работ за январь 2015 год
(локальная смета 2-1-1)
Водопровод В1

лен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы									
Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал	1839,18	59,6	57,92	109615	106525	6726	0,01019	19
	м3 грунта		1,68	2,09	3090	3844	97	0,02881	53
П8-5-1	Вывоз грунта на 5 км, 1 класс груза (на свалку)	2437,155	49,5	49,5	120639	120639	24128	–	–
	т		–	9,9	–	24128	100	0,02079	51
П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал)	781,43	21,67	21,67	16934	16934	3384	–	–
	т		–	4,33	–	3384	100	0,00909	7
Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	446,52	3,72	3,24	1661	1447	693	0,00332	1
	м3 грунта		0,48	1,12	214	500	97	0,00371	2

5 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	43,4854	218,93	–	9520	–	10758	1,54	67
			218,93	–	9520	–	113	–	–
5 Е1-173-1	Водоотлив из траншей *м3 мокрого грунта*	44	289,15	289,15	12723	12723	7965	–	–
			–	186,62	–	8211	97	0,858	38
7 П9-7-1	Грунт - погрузка *т*	781,43	30	30	23443	23443	16410	–	–
			–	21	–	16410	100	0,0441	34
П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	781,43	21,67	21,67	16934	16934	3384	–	–
			–	4,33	–	3384	100	0,00909	7
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	111,625	134,1	–	14969	–	16915	0,972	109
			134,1	–	14969	–	113	–	–
П9-32-1	Песок - погрузка *т*	4200,78	20	20	84016	84016	58811	–	–
			–	14	–	58811	100	0,0294	124
Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	21,744	306,2	152,52	6658	3316	5961	1,02	22
			153,68	57,15	3342	1243	130	0,279	6
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком *м3*	348,165	134,1	–	46689	–	52759	0,972	338
			134,1	–	46689	–	113	–	–
Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	334,895	11,19	11,19	3747	3747	994	–	–
			–	3,06	–	1025	97	0,01	3
Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3*	1022,751	11,19	11,19	11445	11445	3036	–	–
			–	3,06	–	3130	97	0,01	10

Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	334,895	9,4	9,4	3148	3148	835	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	861	97	0,0084	3
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1022,751	9,4	9,4	9614	9614	2549	–	–
	м3		–	2,57	–	2628	97	0,0084	9
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	334,895	21,55	4,52	7217	1514	5532	0,108	36
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	5703	–	97	–	–
Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	1392,66	21,55	4,52	30012	6295	23005	0,108	150
	м3		17,03	–	23717	–	97	–	–
Раздел 2 Прокладка трубопроводов									
Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,16792	139169,12	90794,12	23369	15246	14834	286	48
	км трубопровода		48375	19582,83	8123	3288	130	84,07	14
Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,021	77983,62	36133,62	1638	759	1405	247	5
	км трубопровода		41850	9612,9	879	202	130	37,3	1
Раздел 3 Устройство колодцев									
Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	4,05	3554,02	1686,97	14394	6832	13157	11,16	45
	м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	7562	2559	130	3,085	12
Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	2,78	2818,42	1265,69	7835	3519	7326	9,16	25
	м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08	4317	1318	130	2,315	6

3 Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	19,5	89,91	8,23	1753	160	1951	0,468	9
	м2 поверхности		81,68	3,08	1593	60	118	0,0151	–
Раздел 4 Деталировка колодцев									
Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	4	354,24	36,99	1417	148	1720	1,93	8
	задвижка или клапан		317,25	13,5	1269	54	130	0,07	–
Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	7	249,46	17,71	1746	124	2170	1,4	10
	задвижка или клапан		231,75	6,75	1622	47	130	0,03	–
Е22-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 350 мм	4	674,82	105,57	2699	422	2984	2,7	11
	фланец		569,25	4,5	2277	18	130	0,02	–
Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	4	324,99	36,99	1300	148	1568	1,82	7
	шт		288	13,5	1152	54	130	0,07	–
Е22-40-7	Приварка пожарного фланца диаметром 250 мм	4	438,84	69,84	1755	279	1931	1,73	7
	фланец		369	2,25	1476	9	130	0,01	–
Е22-34-2	Установка тройников	14	434,81	332,43	6087	4654	3444	0,611	9
	шт		102,38	86,87	1433	1216	130	0,333	5
Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм	0,002	154886,81	71861,81	310	144	286	441	1
	км трубопровода		83025	27146,25	166	54	130	132,58	–
	Всего прямые затраты				**593287**	**454175**			**927**
					139113	**136438**			**385**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				296621				
	- заработная плата, тенге				44493				

- трудоемкость, чел-ч	148
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	48981
Всего	**943290**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**943290**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**2254464**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	764905
Налог (2 %)	45089
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2299553**
НДС (12 %)	275946
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2575499**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Гл. гл. специалист ОПС Омаров Т.Б.

Технадзор по ИНН. Сейдалиев

ТЕХНАДЗОР ТОО "DH Holding" №38

22.01.15 Мукушев А.Д.

Нач. уч. Ташмухамбетов К.Б.