Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Кўрылыс Монтаж НС", ИИН (БИН) 111 040 008 278,, Юр.адрес : РК.г.Астана,пр.Орынбор, д22, Телефоны : , KZ47 998B TB00 0018 1115, БИК TSES KZ KA, в Столичный филиал АО "Цеснабанк",	ИИН (БИН)	111 040 008 278
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № АКМ/Под/СТ-3/826 от 01.11.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
57	21.11.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг)

тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Наружные сети канализации на объекте ЖК "Comfort Town 1"		усл	1	8481406,00	8481406,00
			Итого :	1	x	8481406,00
					в т.ч. НДС :	908722,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации

ВСЕГО к оплате : Восемь миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста шесть тенге	8481406,00
в т.ч. НДС : Девятьсот восемь тысяч семьсот двадцать два тенге 07 тиын	908722,07

Сдал (исполнитель) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

ик: ТОО "Астана Курылыс Монтаж НС"
дчик: ТОО "КазИнженерСтрой"
нование объекта: Наружные сети канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		АКМ/Под/ СТ-3/826	01.11.2014				

нование пусковых лексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудовани я		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о объекту	8 481 406	7 572 684							908 722	8 481 406

рядчик:

Подрядчик:

Цены региона г. Астана

Форма 2В

ик: ТОО "Астана Курылыс Монтаж НС"
дчик: ТОО "КазИнженерСтрой"
нование объекта: Наружные сети канализации
р № АКМ/Под/СТ-3/826 от 01 ноября 2014 года

Акт №1
выполненных работ за ноябрь 2014 год
(локальная смета 2-1-1)
Канализация К1

лен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы									
Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал *м3 грунта*	4895,154	59,6	57,92	291751	283527	17901	0,01019	50
			1,68	2,09	8224	10231	97	0,02881	141
П8-5-1	Вывоз грунта на 5 км, 1 класс груза (на свалку) *т*	4860,8455	49,5	49,5	240612	240612	48122	–	–
			–	9,9	–	48122	100	0,02079	101
П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал) *т*	3705,674	21,67	21,67	80302	80302	16046	–	–
			–	4,33	–	16046	100	0,00909	34
Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	2117,528	3,72	3,24	7877	6861	3286	0,00332	7
			0,48	1,12	1016	2372	97	0,00371	8

5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	143,2728	218,93	–	31367	–	35445	1,54	221
		м3 грунта		218,93	–	31367	–	113	–	–
6	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	348,74	289,15	289,15	100838	100838	63130	–	–
		м3 мокрого грунта		–	186,62	–	65082	97	0,858	299
7	П9-7-1	Грунт - погрузка	3705,674	30	30	111170	111170	77819	–	–
		т		–	21	–	77819	100	0,0441	163
8	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	3705,674	21,67	21,67	80302	80302	16046	–	–
		т		–	4,33	–	16046	100	0,00909	34
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	529,382	134,1	–	70990	–	80219	0,972	515
		м3 грунта		134,1	–	70990	–	113	–	–
0	П9-32-1	Песок - погрузка	9532,3325	20	20	190647	190647	133453	–	–
		т		–	14	–	133453	100	0,0294	280
	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	77,00913	306,2	152,52	23580	11745	21107	1,02	79
		м3 основания		153,68	57,15	11835	4401	130	0,279	21
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	694,4065	134,1	–	93120	–	105226	0,972	675
		м3		134,1	–	93120	–	113	–	–
3	Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1588,146	11,19	11,19	17771	17771	4714	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	4860	97	0,01	16
	Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2006,21037	11,19	11,19	22449	22449	5955	–	–
		м3		–	3,06	–	6139	97	0,01	20

5	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1588,146	9,4	9,4	14929	14929	3960	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	4082	97	0,0084	13
6	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	2006,21037	9,4	9,4	18858	18858	5001	–	–
		м3		–	2,57	–	5156	97	0,0084	17
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1588,146	21,55	4,52	34225	7178	26235	0,108	172
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	27046	–	97	–	–
8	Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	2777,626	21,55	4,52	59858	12555	45884	0,108	300
		м3		17,03	–	47303	–	97	–	–
Раздел 2 Прокладка трубопроводов										
9	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,12926	154771,23	103471,23	20006	13375	12515	306	40
		км трубопровода		51300	23175,85	6631	2996	130	98,72	13
10	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,18044	147184,98	97234,98	26558	17545	16745	296	53
		км трубопровода		49950	21436,6	9013	3868	130	91,71	17
11	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,28827	139169,12	90794,12	40118	26173	25467	286	82
		км трубопровода		48375	19582,83	13945	5645	130	84,07	24
Раздел 3 Устройство колодцев										
12	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	31,395	3554,02	1686,97	111578	52962	101986	11,16	350
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	58616	19835	130	3,085	97

3	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	19,78	5183,88	2538,55	102537	50213	92466	15,868	314
		м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	52325	18803	130	4,643	92
4	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	210,2	89,91	8,23	18899	1730	21023	0,468	98
		м2 поверхности		81,68	3,08	17169	647	118	0,0151	3

Раздел 4 Ввода в дом

5	Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал	258,01	59,6	57,92	15377	14944	943	0,01019	3
		м3 грунта		1,68	2,09	433	539	97	0,02881	7
6	П8-5-1	Вывоз грунта на 5 км, 1 класс груза (на свалку)	241,1675	49,5	49,5	11938	11938	2388	–	–
		т		–	9,9	–	2388	100	0,02079	5
7	П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал)	210,35	21,67	21,67	4558	4558	911	–	–
		т		–	4,33	–	911	100	0,00909	2
8	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	137,81	3,72	3,24	513	447	213	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	66	154	97	0,00371	1
9	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	30,24	218,93	–	6620	–	7481	1,54	47
		м3 грунта		218,93	–	6620	–	113	–	–
10	П9-7-1	Грунт - погрузка	241,1675	30	30	7235	7235	5065	–	–
		т		–	21	–	5065	100	0,0441	11
11	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	241,1675	21,67	21,67	5226	5226	1044	–	–
		т		–	4,33	–	1044	100	0,00909	2
12	П9-32-1	Песок - погрузка	210,35	20	20	4207	4207	2945	–	–

	т		–	14	–	2945	100	0,0294	6
3 E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	15,12	306,2	152,52	4630	2306	4144	1,02	15
			153,68	57,15	2324	864	130	0,279	4
4 E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком *м3*	30,05	134,1	–	4030	–	4554	0,972	29
			134,1	–	4030	–	113	–	–
5 E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	34,46	134,1	–	4621	–	5222	0,972	33
			134,1	–	4621	–	113	–	–
6 E1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3*	75,03	11,19	11,19	840	840	223	–	–
			–	3,06	–	230	97	0,01	1
7 E1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	103,35	11,19	11,19	1156	1156	307	–	–
			–	3,06	–	316	97	0,01	1
8 E1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	75,03	9,4	9,4	705	705	187	–	–
			–	2,57	–	193	97	0,0084	1
9 E1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	103,35	9,4	9,4	971	971	258	–	–
			–	2,57	–	266	97	0,0084	1
E1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками *м3*	120,2	21,55	4,52	2590	543	1986	0,108	13
			17,03	–	2047	–	97	–	–
E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	103,35	21,55	4,52	2227	467	1707	0,108	11

			17,03	–	1760	–	97	–	–
Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,21163	58770,31	25695,31	12438	5438	10975	194	41
	км трубопровода								
			33075	6813,45	7000	1442	130	26,38	6
	Всего прямые затраты				**1900224**	**1422723**			**3148**
					477501	**461960**			**1441**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				1030304				
	- заработная плата, тенге				154546				
	- трудоемкость, чел-ч				515				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				175832				
	Всего				**3106360**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3106360**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**7424200**				
	- материалы, тенге				–				
	- сметная заработная плата, тенге				2614677				
	Налог (2 %)				148484				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**7572684**				
	НДС (12 %)				908722				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**8481406**				

Заказчик _____ Подрядчик _____