Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Кўрылыс Монтаж НС", ИИН (БИН) 111 040 008 278,, Юр.адрес : РК.г.Астана,пр.Орынбор, д22, Телефоны : , KZ47 998B TB00 0018 1115, БИК TSES KZ KA, в Столичный филиал АО "Цеснабанк",	ИИН (БИН)	111 040 008 278
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № АКМ/Под/СТ-3/826 от 01.11.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
7	22.01.2015

Выполнено работ (оказано услуг)

тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Наружные сети канализации на объекте ЖК "Comfort Town 1" пятно 2	22.01.2015		усл	1	6518298,00	6518298,00
				Итого :	**1**	**x**	**6518298,00**
						в т.ч. НДС :	**698389,07**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

ВСЕГО к оплате : Шесть миллионов пятьсот восемнадцать тысяч двести девяносто восемь тенге	**6518298,00**
в т.ч. НДС : Шестьсот девяносто восемь тысяч триста восемьдесят девять тенге 07 тиын	**698389,07**

Сдал (исполнитель) : М. П.

директор Оспанов Асхат Сеилбекович

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и жил щно-

коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

: ТОО "Астана Курылыс Монтаж НС"

ик: ТОО "КазИнженерСтрой"

вание объекта: Наружные сети канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за январь 2015 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		АКМ/Под/ СТ-3/826	01.11.2014				

вание пусковых ксов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудовани я		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
объекту	14 999 704	5 819 909							698 389	6 518 298

ядчик:

Подрядчик:

: ТОО "Астана Курылыс Монтаж НС"
ик: ТОО "КазИнженерСтрой"
вание объекта: Наружные сети канализации
№ АКМ/Под/СТ-3/826 от 01.11.2014г.

Акт №2
выполненных работ за январь 2015 год
(локальная смета 2-1-1)
Канализация

ен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы									
Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал	4706,472	59,6	57,92	280506	272599	17212	0,01019	48
	м3 грунта		1,68	2,09	7907	9837	97	0,02881	136
П8-5-1	Вывоз грунта на 5 км, 1 класс груза (на свалку)	4673,487	49,5	49,5	231338	231338	46268	–	–
	т		–	9,9	–	46268	100	0,02079	97
П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал)	3562,839	21,67	21,67	77207	77207	15427	–	–
	т		–	4,33	–	15427	100	0,00909	32
Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2035,908	3,72	3,24	7574	6596	3159	0,00332	7
	м3 грунта		0,48	1,12	977	2280	97	0,00371	8

Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	137,7512	218,93	–	30158	–	34079	1,54	212
	м3 грунта		218,93	–	30158	–	113	–	–
Е1-173-1	Водоотлив из траншей	335,3	289,15	289,15	96952	96952	60697	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	62574	97	0,858	288
П9-7-1	Грунт - погрузка	3562,839	30	30	106885	106885	74820	–	–
	т		–	21	–	74820	100	0,0441	157
П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	3562,839	21,67	21,67	77207	77207	15427	–	–
	т		–	4,33	–	15427	100	0,00909	32
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	508,977	134,1	–	68254	–	77127	0,972	495
	м3 грунта		134,1	–	68254	–	113	–	–
Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	62,77887	306,2	152,52	19223	9575	17207	1,02	64
	м3 основания		153,68	57,15	9648	3588	130	0,279	18
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	667,641	134,1	–	89531	–	101170	0,972	649
	м3		134,1	–	89531	–	113	–	–
Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1526,931	11,19	11,19	17086	17086	4532	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	4672	97	0,01	15
Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1940,1441	11,19	11,19	21710	21710	5759	–	–
	м3		–	3,06	–	5937	97	0,01	19
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1526,931	9,4	9,4	14353	14353	3806	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	3924	97	0,0084	13

Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1940,1441	9,4	9,4	18237	18237	4836	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	4986	97	0,0084	16
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1526,931	21,55	4,52	32905	6902	25224	0,108	165
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	26004	–	97	–	–
Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	2670,564	21,55	4,52	57551	12071	44116	0,108	288
	м3		17,03	–	45480	–	97	–	–
Раздел 2 Прокладка тубопроводов									
Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,19751	154771,23	103471,23	30569	20437	19122	306	60
	км трубопровода		51300	23175,85	10132	4577	130	98,72	19
Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,24527	147184,98	97234,98	36100	23849	22762	296	73
	км трубопровода		49950	21436,6	12251	5258	130	91,71	22
Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,13018	139169,12	90794,12	18117	11820	11500	286	37
	км трубопровода		48375	19582,83	6297	2549	130	84,07	11
Раздел 3 Устройство колодцев									
Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	4,485	3554,02	1686,97	15940	7566	14570	11,16	50
	м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	8374	2834	130	3,085	14
Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	3,44	5183,88	2538,55	17833	8733	16081	15,868	55
	м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	9100	3270	130	4,643	16

Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	34,1	89,91	8,23	3066	281	3410	0,468	16
	м2 поверхности		81,68	3,08	2785	105	118	0,0151	1
Раздел 4 Ввода в дом									
Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,10106	58770,31	25695,31	5939	2597	5242	194	20
	км трубопровода		33075	6813,45	3343	689	130	26,38	3
Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	29,2	147,21	0,28	4299	8	5581	0,844	25
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	4290	3	130	0,0005	–
Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм (футляр)	0,0987	136209,8	66009,8	13444	6515	12207	376	37
	км трубопровода		70200	24936,75	6929	2461	130	121,79	12
Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм	98,7	156,8	0,42	15476	41	20086	0,898	89
	м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,16	15435	16	130	0,0008	–
Е22-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,0987	129387,26	80944,76	12771	7989	10139	278,5	27
	км трубопровода		48442,5	30577,5	4781	3018	130	149,34	15
Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	46	1329,95	9,2	61178	423	79251	7,99	368
	футляр		1320,75	4,5	60755	207	130	0,02	1
	Всего прямые затраты				**1481409**	**1058977**			**2785**
					422431	**274727**			**945**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				770817				

- заработная плата, тенге	115623
- трудоемкость, чел-ч	385
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	135135
Всего	**2387361**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2387361**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**5705793**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	1942547
Налог (2 %)	114116
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5819909**
НДС (12 %)	698389
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6518298**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Сл: 1л. специалист ОВС Д. Дорофеев

Технадзор по ИНН: Абдрахманов Мукушев А.Д.

Нач. ОВС Дорофеев К.Г.

ТЕХНАДЗОР ТОО "BI-Holding" 22.01.15