Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Кўрылыс Монтаж НС", ИИН (БИН) 111 040 008 278,, Юр.адрес : РК.г.Астана,пр.Орынбор, д22, Телефоны : , KZ47 998B TB00 0018 1115, БИК TSES KZ KA, в Столичный филиал АО "Цеснабанк",	ИИН (БИН)	111 040 008 278
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № АКМ/Под/СТ-3/827 от 01.11.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
8	22.01.2015

Выполнено работ (оказано услуг) **тенге**

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Наружные сети ливневой канализации на объекте ЖК "Comfort Town 1" пятно 2	22.01.2015		усл	1	6721194,00	6721194,00
				Итого :	**1**	**x**	**6721194,00**
						в т.ч. НДС :	**720127,93**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

ВСЕГО к оплате : Шесть миллионов семьсот двадцать одна тысяча сто девяносто четыре тенге	**6721194,00**
в т.ч. НДС : Семьсот двадцать тысяч сто двадцать семь тенге 93 тиын	**720127,93**

Сдал (исполнитель) : М. П.

директор Оспанов Асхат Сеилбекович

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

ТОО "Астана Курылыс Монтаж НС"

ик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**

вание объекта: Наружные сети ливневой канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за январь 2015 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		АКМ/Под/ СТ-3/827	01.11.2014				

ование пусковых ексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудовани я		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
объекту	14 333 398	6 001 066							720 128	6 721 194

рядчик:

Подрядчик:

Цены региона г. Астана

Форма 2В

: ТОО "Астана Курылыс Монтаж НС"

ик: ТОО "КазИнженерСтрой"

вание объекта: Наружные сети ливневой канализации

№ АКМ/Под/СТ-3/827 от 01.11.2014г.

Акт №2

выполненных работ за январь 2015 год

(локальная смета 2-1-1)

Ливневая канализация К2

ен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы									
Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал	5705,814	59,6	57,92	340067	330481	20866	0,01019	58
	м3 грунта		1,68	2,09	9586	11925	97	0,02881	164
П8-5-1	Вывоз грунта на 5 км, 1 класс груза (на свалку)	6468,105	49,5	49,5	320171	320171	64034	–	–
	т		–	9,9	–	64034	100	0,02079	134
П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал)	3517,0695	21,67	21,67	76215	76215	15229	–	–
	т		–	4,33	–	15229	100	0,00909	32
Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2009,754	3,72	3,24	7476	6512	3120	0,00332	7
	м3 грунта		0,48	1,12	965	2251	97	0,00371	7

Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	172,546	218,93	–	37775	–	42686	1,54	266
	м3 грунта								
			218,93	–	37775	–	113	–	–
П9-7-1	Грунт - погрузка	538,307	30	30	16149	16149	11304	–	–
	т								
			–	21	–	11304	100	0,0441	24
П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	538,307	21,67	21,67	11665	11665	2331	–	–
	т								
			–	4,33	–	2331	100	0,00909	5
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	502,4385	134,1	–	67377	–	76136	0,972	488
	м3 грунта								
			134,1	–	67377	–	113	–	–
П9-32-1	Песок - погрузка	138,0376	20	20	2761	2761	1933	–	–
	т								
			–	14	–	1933	100	0,0294	4
Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	86,273	306,2	152,52	26417	13158	23646	1,02	88
	м3 основания								
			153,68	57,15	13258	4931	130	0,279	24
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	1051,285	134,1	–	140977	–	159304	0,972	1022
	м3								
			134,1	–	140977	–	113	–	–
Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1507,3155	11,19	11,19	16867	16867	4474	–	–
	м3 грунта								
			–	3,06	–	4612	97	0,01	15
Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	3064,582	11,19	11,19	34293	34293	9097	–	–
	м3								
			–	3,06	–	9378	97	0,01	31
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1507,3155	9,4	9,4	14169	14169	3758	–	–
	м3 грунта								
			–	2,57	–	3874	97	0,0084	13

Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	3064,582	9,4	9,4	28807	28807	7640	–	–
	м3		–	2,57	–	7876	97	0,0084	26
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1507,3155	21,55	4,52	32483	6813	24900	0,108	163
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	25670	–	97	–	–
Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	4205,14	21,55	4,52	90621	19007	69466	0,108	454
	м3		17,03	–	71614	–	97	–	–
Раздел 2 Прокладка трубопроводов									
Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,24222	270653,65	172616,15	65558	41811	43099	575	139
	км трубопровода		98037,5	38831,51	23747	9406	130	163,82	40
Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,44475	147184,98	97234,98	65461	43245	41274	296	132
	км трубопровода		49950	21436,6	22215	9534	130	91,71	41
Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,03197	77983,62	36133,62	2493	1155	2139	247	8
	км трубопровода		41850	9612,9	1338	307	130	37,3	1
Раздел 3 Устройство колодцев									
Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	20,77	3554,02	1686,97	73817	35038	67471	11,16	232
	м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	38779	13122	130	3,085	64
Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	12,9	5183,88	2538,55	66872	32747	60304	15,868	205
	м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	34125	12263	130	4,643	60

Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	156	89,91	8,23	14026	1284	15602	0,468	73
	м2 поверхности		81,68	3,08	12742	480	118	0,0151	2
	Всего прямые затраты				**1552517**	**1052348**			**3335**
					500168	**184790**			**687**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				769813				
	- заработная плата, тенге				115472				
	- трудоемкость, чел-ч				385				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				139343				
	Всего				**2461673**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2461673**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**5883398**				
	- материалы, тенге				–				
	- сметная заработная плата, тенге				1913028				
	Налог (2 %)				117668				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6001066**				
	НДС (12 %)				720128				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**6721194**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

гл. инженер Омаров Е.Т.

начальник по ИНН-сметы Мукушев Т.Д.

инж. ПТО

22.05.15