Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Құрылыс Монтаж НС", ИИН (БИН) 111 040 008 278,, Юр.адрес : РК.г.Астана,пр.Орынбор, д22, Телефоны : , KZ47 998B TB00 0018 1115, БИК TSES KZ KA, в Столичный филиал АО "Цеснабанк",	ИИН (БИН)	111 040 008 278
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № АКМ/Под/СТ-3/830 от 01.11.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
17	04.05.2015

Выполнено работ (оказано услуг) **тенге**

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Наружные сети водопровода на объекте ЖК "Comfort Town 1" (Пятно 2)	04.05.2015		усл	1	20954275,00	20954275,00
				Итого :	**1**	**x**	**20954275,00**
						в т.ч. НДС :	**2245100,89**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

ВСЕГО к оплате : Двадцать миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи двести семьдесят пять тенге	**20954275,00**
в т.ч. НДС : Два миллиона двести сорок пять тысяч сто тенге 89 тиын	**2245100,89**

Сдал (исполнитель) : М. П.

директор Оспанов Асхат Сеилбекович

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 141

к: ТОО "Астана Курылыс Монтаж НС"
чик: ТОО "КазИнженерСтрой"
ование объекта: Наружные сети водопровода

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май 2015 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		АКМ/Под/ СТ-3/830	01.11.2014				

ование пусковых ексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудовани я		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
объекту	20 954 275	18 709 174							2 245 101	20 954 275

ик: Подрядчик:

А-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

зчик: ТОО "Астана Курылыс Монтаж НС"

ядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

енование объекта: Наружные сети водопровода

вор № АКМ/Под/СТ-3/830 от 01 ноября 2014 года

Акт №1

приемки выполненных работ за май 2015 г.

Водопровод В1

авлен в ценах 2001 г. (цены до 01.07.05)

п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал / *м3 грунта*	3668,413	59,6 / 1,68	57,92 / 2,09	218637 / 6163	212474 / 7667	13415 / 97	0,01019 / 0,02881	37 / 106
2	П8-5-1	Вывоз грунта на 5 км, 1 класс груза (на свалку) / *т*	1557,5	49,5 / –	49,5 / 9,9	77096 / –	77096 / 15419	15419 / 100	– / 0,02079	– / 32
3	П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал) / *т*	4862,223	21,67 / –	21,67 / 4,33	105364 / –	105364 / 21053	21053 / 100	– / 0,00909	– / 44
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы / *м3 грунта*	2778,413	3,72	3,24	10336	9002	4313	0,00332	9

5 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы		0,48	1,12	1334	3112	97	0,00371	10
	м3 грунта	86,7408	218,93	–	18990	–	21459	1,54	134
6 Е1-173-1	Водоотлив из траншей		218,93	–	18990	–	113	–	–
	м3 мокрого грунта	98	289,15	289,15	28337	28337	17740	–	–
7 П9-7-1	Грунт - погрузка		–	186,62	–	18289	97	0,858	84
	т	4862,223	30	30	145867	145867	102107	–	–
8 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза		–	21	–	102107	100	0,0441	214
	т	4862,223	21,67	21,67	105364	105364	21053	–	–
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		–	4,33	–	21053	100	0,00909	44
	м3 грунта	694,61	134,1	–	93147	–	105256	0,972	675
10 П9-32-1	Песок - погрузка		134,1	–	93147	–	113	–	–
	т	1424	20	20	28480	28480	19936	–	–
11 Е23-1-1			–	14	–	19936	100	0,0294	42
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	43,3704	306,2	152,52	13280	6615	11887	1,02	44
	м3 основания								
12 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком		153,68	57,15	6665	2479	130	0,279	12
	м3 грунта	222,5	134,1	–	29837	–	33716	0,972	216
13 30-8-92	Песок мелкийК=1,100;		134,1	–	29837	–	113	–	–
	м3	678,92	691		469134				
14 Е1-25-2									
	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2083,803	11,19	11,19	23318	23318	6185	–	–
	м3 грунта								
			–	3,06	–	6376	97	0,01	21

15	Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	624,1296	11,19	11,19	6984	6984	1853	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	1910	97	0,01	6
16	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	2083,803	9,4	9,4	19588	19588	5194	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	5355	97	0,0084	18
17	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	624,1296	9,4	9,4	5867	5867	1556	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	1604	97	0,0084	5
18	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2083,803	21,55	4,52	44906	9419	34422	0,108	225
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	35487	–	97	–	–
19	Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	890	21,55	4,52	19180	4023	14702	0,108	96
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	15157	–	97	–	–
	Раздел 2 Прокладка трубопроводов									
20	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,35971	270964,88	172616,15	97469	62092	64003	575	207
		км трубопровода		98037,5	38831,51	35265	13968	130	163,82	59
21	99-1-1(пл)	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 SDR17 диаметром 450 мм	359,71	2065		742801				
		м								
22	Е22-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 800 мм (футляр)	0,044	537621,84	240633,09	23655	10588	20129	1369	60
		км трубопровода		261000	90900	11484	4000	130	443,96	20

23	8-6-146	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 820х9 мм (футляр)К=1,010; *м*	44,44	16979		754547				
24	Е22-47-12	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 800 мм *м трубы, уложенной в футляре*	44	943,69	2,1	41522	92	13044	1,24	55
				227,25	0,79	9999	35	130	0,0039	–
25	Е22-20-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 800 мм *км трубопровода*	0,044	1581375,65	271531,87	69581	11947	11951	625,2	28
				106357,5	102573	4680	4513	130	500,97	22
26	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм *футляр*	4	4714,75	343,97	18859	1376	6891	7,99	32
				1320,75	4,5	5283	18	130	0,02	–
Раздел 3 Устройство колодцев										
27	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах *м3 конструкций колодцев*	8,95	8097,67	1265,69	72474	11328	23582	9,16	82
				1552,73	474,08	13897	4243	130	2,315	21
28	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *шт*	2	5148		10296				
29	99-3-1(пл)	КЦД- 20 *шт*	2	11153		22306				
30	99-3-2(пл)	КС 20-9 *шт*	8	10804		86432				
31	99-3-3(пл)	КЦП 1-20-1 *шт*	2	12768		25536				
32	99-1-4(пл)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 *кг*	176,64	74		13071				

33	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	13	605,18	8,23	7867	107	1300	0,468	6
		м2 поверхности		81,68	3,08	1062	40	118	0,0151	–
	Раздел 4 Деталировка колодцев									
34	Е22-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 400 мм	5	4159,33	2209,7	20797	11049	14348	8,1	41
		задвижка или клапан		1372,5	834,75	6863	4174	130	4,08	20
35	99-2-1(пл)	Задвижка диамтром 400 мм со штурвалом	5	273213		1366065				
		шт								
36	Е22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 300 мм	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1889	5,29	5
		задвижка или клапан		902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
37	99-2-2(пл)	Задвижка диамтром 300 мм со штурвалом	1	133150		133150				
		шт								
38	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	6	1230,66	466,78	7384	2801	5370	3,04	18
		задвижка или клапан		513	175,5	3078	1053	130	0,86	5
39	99-2-3(пл)	Задвижка диамтром 200 мм со штурвалом	6	61144		366864				
		шт								
40	Е22-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 400 мм	13	867,45	117,07	11277	1522	10496	2,89	38
		фланец		616,5	4,5	8015	59	130	0,03	–
41	8-9-63	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 400 мм	23	4696		108008				
		шт								
42	Е22-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 350 мм	2	795,2	105,57	1590	211	1492	2,7	5
		фланец		569,25	4,5	1139	9	130	0,02	–

43 8-9-62	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 350 мм	2	3652		7304				
	шт								
44 E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	6	391,37	57,24	2348	343	2370	1,43	9
	фланец		301,5	2,25	1809	14	130	0,01	–
45 8-9-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 200 мм	6	1472		8832				
	шт								
46 E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	299,69	224,76	2997	2248	1667	0,414	4
	шт		69,53	58,69	695	587	130	0,226	2
47 99-2-4(пл)	Втулка под фланец диаметром 450	10	27225		272250				
	шт								
48 E22-34-2	Установка тройников	6	440,21	332,43	2641	1995	1476	0,611	4
	шт		102,38	86,87	614	521	130	0,333	2
49 99-2-5(пл)	Тройник диаметром 400x200	6	13932		83592				
	шт								
50 99-2-6(пл)	Крестовина стальная диаметром 300x400	1	5805		5805				
	шт								
51 9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	5	3310		16550				
	шт								

Раздел 5 Камера 2500x2000 (2шт)

52 E7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	21,266	9654,94	789,92	205322	16798	49854	8,27	176
	м3 конструкций		1401,75	272,75	29810	5800	140	1,0406	22
53 99-4-1(пл)	Плита Д25-5с	4	29890		119560				
	шт								
54 99-4-2(пл)	Плита П23	2	21978		43956				
	шт								
55 99-4-3(пл)	Плита П32	4	30769		123076				

56	99-4-4(пл)	ФБС 24.4.6т	шт	12	5563		66756				
57	99-4-5(пл)	ФБС 12.4.6т	шт	24	2758		66192				
58	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	шт	0,36	7410,75	2104,76	2668	758	1398	13,9	5
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			2362,5	623,48	851	224	130	2,475	1
59	99-4-8(пл)	КО-6	шт	2	2320		4640				
60	99-4-9(пл)	КС 7-3	шт	4	3333		13332				
61	1-1-773	Скобы ходовые	шт	24	221		5304				
62	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	шт	2	5148		10296				
63	99-1-4(пл)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	355,2	74		26285				
		Всего прямые затраты					6557676	924513			2211
		В том числе стоимость: материалов, тенге					342226 5290941	266169			815
		Накладные расходы, тенге					682526				
		- заработная плата, тенге					102379				
		- трудоемкость, чел-ч					341				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					434412				
		Всего					7674614				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					7674614				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,39)					18342327				

- материалы, тенге	12645349
- сметная заработная плата, тенге	1698750
Налог (2 %)	366847
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	18709174
НДС (12 %)	2245101
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	20954275

Заказчик _____ Подрядчик _____

нач. уч-ка Т. Маханбет

Согл: гл. инженер ОИС Омаров Б.Т.

технадзор Батыршаев М.С.

Начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда
Айтжанов Ш.Б.

ОИС: Галибаева Г.