Наименование стройки гТемиртау,9 микрорайон.Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к стоящим жилым домам для молодых семей и очередников. Форма 2В

Наименование объекта гТемиртау,9 микрорайон.Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к стоящим жилым домам для молодых семей и очередников.

Не удается создать рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное размещение.

АКТ № 2 от "30" мая 2018 года
Выполненных работ за май 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-АС

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ						
1	**Е11-010101-0309 11-010101-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**163,1630**		**150,30**	**24523**	**59,1 3506**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0112	1,827	702,54	1284	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	3,997	1162,92	4649	
		Итого оплата труда:				**36,36**	**5933**	
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0245	3,997	4252,95	17001	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0245	3,997	1162,92	4648	
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**17001**	
		Итого прямые затраты:				**112,07**	**18285**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				133,55	21791	
		НР второго уровня	%	4,2		5,61	915	
		Накладные расходы	%	--		27,10	4421	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,13	1817	
2	**Е11-010205-0109 11-010205-0109**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**5,0000**		**5150,24**	**25751**	**59,1 8500**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,81	19,05	754,99	14383	
		Итого оплата труда:				**2876,51**	**14383**	
		Итого прямые затраты:				**2876,51**	**14383**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4576,53	22883	
		НР второго уровня	%	4,2		192,21	961	
		Накладные расходы	%	--		1892,23	9461	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,50	1907	
3	**Е11-010104-0103 11-010104-0103**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/засыпка/**	**м3 грунта**	**120,6630**		**51,49**	**6213**	**59,1 968**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	1,641	998,46	1638	
		Итого оплата труда:				**13,58**	**1638**	
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,641	2774,09	4552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,641	998,46	1638	
		Итого эксплуатация машин:				**37,73**	**4552**	
		Итого прямые затраты:				**37,73**	**4552**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				45,75	5521	
		НР второго уровня	%	4,2		1,92	232	
		Накладные расходы	%	--		9,95	1200	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,81	460	
4	**Е11-010104-0111 11-010104-0111**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/засыпка/**	**м3 грунта**	**120,6630**		**38,99**	**4705**	**59,1 733**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	1,243	998,46	1241	
		Итого оплата труда:				**10,28**	**1241**	
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0103	1,243	2774,09	3448	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	1,243	998,46	1241	
		Итого эксплуатация машин:				**28,57**	**3448**	
		Итого прямые затраты:				**28,57**	**3448**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34,65	4181	
		НР второго уровня	%	4,2		1,46	176	
		Накладные расходы	%	--		7,53	909	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	349	
5	**Е11-010201-0502 11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**120,6630**		**236,73**	**28564**	**59,1 7889**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,129	15,566	647,51	10079	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	3,771	867,01	3269	
		Итого оплата труда:				**110,62**	**13348**	
5. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	3,771	1920,48	7242	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	3,771	867,01	3269	
5. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	15,083	11,48	173	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**7415**	
		Итого прямые затраты:				**144,98**	**17494**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				210,36	25382	
		НР второго уровня	%	4,2		8,83	1066	
		Накладные расходы	%	--		74,21	8955	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,54	2116	
6	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**92,6250**		**467,46**	**43299**	
		Итого прямые затраты:				**415,39**	**38475**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,2		17,45	1616	
		Накладные расходы	%	--		17,45	1616	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,63	3207	
7	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**47,5000**		**22,02**	**1046**	**59,1 185**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	0,1577	702,54	111	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,175275	1156,50	203	
		Итого оплата труда:				**6,60**	**313**	
7. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,0038	1978,77	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0038	867,01	3	
7. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,171475	3617,94	620	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,171475	1162,92	199	
		Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**628**	
7. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0019	2963,85	6	
		Итого материалов:				**0,12**	**6**	
		Итого прямые затраты:				**15,67**	**744**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19,57	930	
		НР второго уровня	%	4,2		0,82	39	
		Накладные расходы	%	--		4,72	224	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,63	77	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**97381**	**21781**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**97381**	
	Материалы -		Тенге				**6**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**36856**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**38475**	
		Накладные расходы -	Тенге				**26787**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**21782**	**21782**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5005**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**9933**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**134101**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36856**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**134101**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36856**	
РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
			МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА					
8	**Е11-080101-0202 11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**5,7000**		**6802,11**	**38772**	**50,8 3197**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	4,845	735,57	3564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	3,078	886,48	2729	
		Итого оплата труда:				**1103,94**	**6292**	
8. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,622	1920,48	5035	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,622	867,01	2273	
8. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	5,244	11,48	60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,456	3439,18	1568	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,456	998,46	455	
		Итого эксплуатация машин:				**1169,12**	**6664**	
8. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	6,555	3204,42	21005	
8. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,855	27,67	24	
		Итого материалов:				**3689,23**	**21029**	
		Итого прямые затраты:				**5483,58**	**31256**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6044,38	34453	
		НР второго уровня	%	4,2		253,86	1447	
		Накладные расходы	%	--		814,66	4644	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		503,86	2872	
9	**Е11-060101-0120 11-060101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**12,6400**		**25602,13**	**323611**	**48,5 19257**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	3,6	45,504	797,73	36300	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	3,873	879,08	3405	
		Итого оплата труда:				**3141,18**	**39704**	
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,034128	3432,54	117	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,034128	867,01	30	
9. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	2,707	42,97	116	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	3,444	3638,50	12532	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	3,444	867,01	2986	
9. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,158	3189,12	504	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,158	1162,92	184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,102384	65,91	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	15,643	187,20	2928	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,236368	1812,38	428	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,236368	867,01	205	
		Итого эксплуатация машин:				**1315,93**	**16633**	
9.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	3,83	66,30	254	
9.11	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,017696	26042,38	461	
9.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,059408	26042,38	1547	
9.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00316	26165,60	83	
9.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,643	196,56	323	
9.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,115	6598,38	7356	
9.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,016432	200244,36	3290	
9.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,035771	27,67	1	
9.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	4,955	609,78	3021	
9.19	279219 С (21-020101-0603)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,83	15513,78	199036	
		Итого материалов:				**17038,94**	**215372**	
		Итого прямые затраты:				**21226,69**	**268305**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22750,17	287562	
		НР второго уровня	%	4,2		955,51	12078	
		Накладные расходы	%	--		2478,98	31334	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1896,45	23971	
				ФБС				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	**Е11-070501-0104 11-070501-0104**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**40,0000**		**5157,80**	**206312**	**62,1 40683**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,18	47,2	807,44	38111	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	27,64	991,34	27401	
		Итого оплата труда:				**1637,79**	**65512**	
10. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	6,016	3189,12	19186	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	6,016	1162,92	6996	
10. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	12,6	2907,45	36634	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	12,6	998,46	12581	
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	9,024	1812,38	16355	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	9,024	867,01	7824	
		Итого эксплуатация машин:				**1804,36**	**72175**	
10. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,284	14204,00	4034	
10. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	1,668	16982,73	28327	
		Итого материалов:				**809,03**	**32361**	
		Итого прямые затраты:				**3566,17**	**142647**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4583,24	183330	
		НР второго уровня	%	4,2		192,50	7700	
		Накладные расходы	%	--		1209,57	48383	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		382,06	15282	
11	**Е11-070501-0102 11-070501-0102**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**17,0000**		**2439,94**	**41479**	**62,1 8496**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,668	11,356	788,02	8949	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	4,762	993,83	4732	
		Итого оплата труда:				**804,77**	**13681**	
11. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,6664	3189,12	2125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,6664	1162,92	775	
11. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	3,094	2907,45	8996	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	3,094	998,46	3089	
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	1,001	1812,38	1815	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	1,001	867,01	868	
		Итого эксплуатация машин:				**760,92**	**12936**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,1207	14204,00	1714	
11. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,2805	16982,73	4764	
		Итого материалов:				**381,06**	**6478**	
		Итого прямые затраты:				**1668,38**	**28362**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2168,14	36858	
		НР второго уровня	%	4,2		91,06	1548	
		Накладные расходы	%	--		590,82	10044	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,74	3073	
12	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**5,6270**		**21544,75**	**121232**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19144,76**	**107728**	
		НР второго уровня	%	4,2		804,08	4525	
		Накладные расходы	%	--		804,08	4525	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1595,91	8980	
13	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона кл асса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**27,1600**		**19257,94**	**523046**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17112,69**	**464781**	
		НР второго уровня	%	4,2		718,73	19521	
		Накладные расходы	%	--		718,73	19521	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,51	38744	
14	**Е11-060401-0101 11-060401-0101**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**1,6300**		**23700,99**	**38633**	**48,5 / 2067**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	3,06	4,988	788,02	3930	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,372781	886,81	331	
		Итого оплата труда:				**2614,15**	**4261**	
14. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004401	3432,54	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004401	867,01	4	
14. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,296823	42,97	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,30644	3638,50	1115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,30644	867,01	266	
14. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,024939	3189,12	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,024939	1162,92	29	
14. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,01304	65,91	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,037001	1812,38	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,037001	867,01	32	
		Итого эксплуатация машин:				**791,59**	**1290**	
14. 9	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,001141	22601,92	26	
14.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,014018	26042,38	365	
14.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000424	26165,60	11	
14.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,000815	381819,66	311	
14.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,7009	196,56	138	
14.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00077	0,001255	27,67	0	
14.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,652	609,78	398	
14.16	279219 С (21-020101-0603)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,663	15513,78	25793	
		Итого материалов:				**16590,01**	**27042**	
		Итого прямые затраты:				**19792,94**	**32262**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21060,81	34329	
		НР второго уровня	%	4,2		884,55	1442	
		Накладные расходы	%	--		2152,42	3508	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1755,63	2862	
15	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,2023**		**337333,61**	**68249**	**50,8 4672**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	11,411	797,73	9103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,109253	867,01	95	
		Итого оплата труда:				**45460,16**	**9197**	
15. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,046534	3638,50	169	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,046534	867,01	40	
15. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,062719	1812,38	114	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,062719	867,01	54	
		Итого эксплуатация машин:				**1398,69**	**283**	
15. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,20232	230271,75	46589	
		Итого материалов:				**230271,75**	**46589**	
		Итого прямые затраты:				**276662,41**	**55974**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				299756,17	60647	
		НР второго уровня	%	4,2		12589,76	2547	
		Накладные расходы	%	--		35683,52	7219	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24987,67	5056	
16	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2023**		**22875,02**	**4628**	**48,5 1291**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	3,415	767,94	2623	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,034394	1162,92	40	
		Итого оплата труда:				**13160,52**	**2663**	
16. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,034394	3189,12	110	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,034394	1162,92	40	
16. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008093	27,73	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,149717	219,60	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**705,76**	**143**	
16. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,60696	91,80	56	
		Итого материалов:				**275,40**	**56**	
		Итого прямые затраты:				**13943,99**	**2821**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20326,84	4113	
		НР второго уровня	%	4,2		853,73	173	
		Накладные расходы	%	--		7236,58	1464	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1694,45	343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2023**		**165431,95**	**33470**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**147003,58**	**29742**	
		НР второго уровня	%	4,2		6174,15	1249	
		Накладные расходы	%	--		6174,15	1249	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12254,22	2479	
				ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОПм1				
18	**Е11-080101-0303 11-080101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**19,7500**		**2182,40**	**43102**	**50,8 1610**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,201	3,97	767,94	3049	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,13825	867,01	120	
		Итого оплата труда:				**160,43**	**3168**	
18. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,673475	547,00	368	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,13825	1812,38	251	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,13825	867,01	120	
		Итого эксплуатация машин:				**31,34**	**619**	
18. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,49375	11033,33	5448	
18. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	43,45	215,22	9351	
18. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	82,95	212,16	17599	
18. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00316	121447,95	384	
18. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00474	51147,90	242	
		Итого материалов:				**1672,10**	**33024**	
		Итого прямые затраты:				**1857,79**	**36691**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1939,29	38301	
		НР второго уровня	%	4,2		81,45	1609	
		Накладные расходы	%	--		162,95	3218	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,66	3193	
19	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**111,7200**		**934,20**	**104369**	**50,8 10413**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	23,685	857,30	20305	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,22344	867,01	194	
		Итого оплата труда:				**183,48**	**20499**	
19. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,179	547,00	1192	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,22344	1812,38	405	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,22344	867,01	194	
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**1597**	
19. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	268,128	212,16	56886	
19. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,017875	121447,95	2171	
19. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,026813	51147,90	1371	
		Итого материалов:				**540,89**	**60428**	
		Итого прямые затраты:				**736,93**	**82330**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				830,14	92743	
		НР второго уровня	%	4,2		34,87	3895	
		Накладные расходы	%	--		128,07	14308	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,20	7731	
				ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
20	**Е11-110101-1501 11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,9000**		**1133,84**	**20296**	**60,9 / 3075**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	6,462	715,49	4623	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,50836	838,06	426	
		Итого оплата труда:				**282,09**	**5049**	
20. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,2148	3432,54	737	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,2148	867,01	186	
20. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,70884	12,87	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,14499	1920,48	278	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,14499	867,01	126	
20. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,14857	1434,32	213	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,14857	767,94	114	
		Итого эксплуатация машин:				**69,16**	**1238**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,54774	1410,38	773	
20. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,54774	15168,82	8309	
20. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,6265	27,67	17	
		Итого материалов:				**508,29**	**9098**	
		Итого прямые затраты:				**835,74**	**14960**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1007,54	18035	
		НР второго уровня	%	4,2		42,32	757	
		Накладные расходы	%	--		214,11	3833	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,99	1503	
21	**Е11-110101-1502 11-110101-1502**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до общей толщины 50мм**	**м2 покрытия**	**71,6000**		**104,72**	**7498**	**60,9 388**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0104	0,74464	715,49	533	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,13604	767,94	104	
		Итого оплата труда:				**8,90**	**637**	
21. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0081	0,57996	12,87	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,13604	1434,32	195	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,13604	767,94	104	
		Итого эксплуатация машин:				**2,83**	**203**	
21. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	0,36516	15168,82	5539	
		Итого материалов:				**77,36**	**5539**	
		Итого прямые затраты:				**87,63**	**6274**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				93,05	6663	
		НР второго уровня	%	4,2		3,91	280	
		Накладные расходы	%	--		9,33	668	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,76	555	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1304135**	**95149**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1304135**	
Материалы -			Тенге				**457016**	
Всего заработная плата -			Тенге				**170665**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**29742**	
Местные материалы -			Тенге				**572508**	
Накладные расходы -			Тенге				**153918**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**95148**	**95148**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**58770**	
Сметная прибыль -			Тенге				**116644**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1574697**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**204**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**170665**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1574697**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**204**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**170665**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1401516**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**156945**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**146824**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**50576**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1059271**	
		- перевозка грузов	Тенге				**38475**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**116930**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1518446**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**63775**	
	ИТОГО:		Тенге				**1582221**	
	Сметная прибыль		Тенге				**126578**	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				**1708798**	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	15379,18
ИТОГО	1724177,18
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,4%	24138,48
ИТОГО	1748315,66
ИТОГО В ЦЕНАХ 2017Г.	1748315,66
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г.К=1,0599383	1853106,73
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	207547,95
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	1645558,78
НДС 12%	197467,0533
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	1843025,83

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жидищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "ServicePro & Co" — Абдуллаев И.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж