Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
Единая форма

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта
в эксплуатацию

От "29" октября 2015 года _село Запорожье___
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением акимата Жаксынского района Акмолинской области от «8» октября 2015 г. №37____

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Жапаров А. Т. Заместитель акима Жаксынского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Трофимов Ю.Г. главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика:
Садыров Н.А.- . руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:
Ахметов К.М.- и.о. директора ГКП на ПХВ «Жаксы Су Арнасы»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Касенов Б.Ж.- руководитель КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Жаксынского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Абжанов О.А.-.аким села Запорожье
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения):
Митрофанов А.А. Директор ТОО«Кокшетау горсельпроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения:

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов управления по защите прав потребителей :

Мустафин М. К. руководитель Жаксынского районного управления по защите прав потребителей

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы:

Доскожин Д. М. руководитель ОЧС по Жаксынскому району

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком):

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района» и ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС».

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Разводящие водопроводные сети в селе Запорожье Жаксынского района Акмолинской облости

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район, с. Запорожье,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "31" декабря 2010 г. №01, 22 октября 2014г. №2 ГУ «Аппарат акима села Жаксы»

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ (талон) от "17" июля 2015 г №KZ55PEA00003371. ГУ «Департамент государственного архитектурно строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС»

(наименование организации)

выполнившим: строительно-монтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями выполнивший:

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО « Кокшетау горсельпроект»

(наименование организации)

выполнившим всю проектно-сметную документацию.

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

_____

_____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы:

ГУ «Отдел строительства Жаксынского района».

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальный проект

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом и.о. руководителя ГУ «Отдел строительства Жаксынского района».

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от "16" октября 2012 г. № 37/1

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 29 марта 2010 года;

(месяц, год)

окончание работ: 1октября 2015 года;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: 25 месяцев

по норме или по проекту организации строительства 11,4 месяцев;

фактически 25 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: акты выполненных работ, акты скрытых работ, сертификаты на материалы, журналы производства работ, исполнительная схема, акты дизенфекции

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество скважин	штук	2		2	
Общая протяженность водопроводных сетей,в том числе:	метр	34254	34254	34254	34254
-водовод	метр	1774	1774	1774	1774
-Внутриплощадочные сети	метр	128	128	128	128
-Разводящие сети	метр	32352	32352	32352	32352
Из них:					
-Подводы к границам участков потребителей	метр	19022	19022	19022	19022
Строительная длина линии ВЛ-10кВ	метр	330	330	330	330

Строительная длина линии ВЛ-0,22кВ	метр	275	275	275	275
Резервуары	штук	2	2	2	2
Насосная станция 2-подьема	ед.	1	1	1	1
Водонапорная башня	ед.	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям,

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 272546,950 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 217404,860тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря- 7320,512 тыс. тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 271015,372 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 217404,860 тыс. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7320512 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

Работы выполненный согласно проектно- сметной документации

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций): *работы по проекту завершены, применяемые материалы соответствуют установленным требованиям.*

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Разводящие водопроводные сети в селе Запорожье»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии

_____ А. Т. Жапаров

«____» _____ 20 15 г.

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ Ю.Г. Трофимов

«____» _____ 10 20 15 г.

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Н.А. Садыров

«25» 10 20 15 г.

_____ О.А. Абжанов

«25» 10 20 15 г.

_____ А.Ф. Митрофанов

«____» _____ 20 15 г.

_____ Д.М. Доскожин

«29» 10 20 15 г.

Е.Мещенко

_____ /М.К.Мустафин/
«29» 10 2015 г.

_____ Б.Ж. Касенов
«29» 10 2015 г.

_____ С.К. Каражанов
«29» 10 2015 г.

_____ К.М. Ахметов
«29» 10 2015 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района" **Форма КС-3**

ПОСТАВЩИК: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки - С.ЗАПОРОЖЬЕ

Наименование объекта - РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЗВОДЯЩИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С.ЗАПОРОЖЬЕ ЖАКСЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮЛЬ** 2015г
представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		24	29.06.2015г				

№ сметы	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налоги	
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	Из графы 4					НДС	НДС в отчетном месяце
				Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 1991г	Дополнительные затраты			
				СМР в базисных ценах 1991г с начала года	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	С начала года	В отчетном месяце
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЗВОДЯЩИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С.ЗАПОРОЖЬЕ ЖАКСЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ	13 035 005	13 035 005						1396608	1396608
	Всего по объекту	**13 035 005**	**13 035 005**						**1 396 608**	**1 396 608**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Жаксынского района"

Руководитель _____ Н.Садыров

ПОСТАВЩИК:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ С.Каражанов

Наименование стройки - С.ЗАПОРОЖЬЕ

Форма 4

Наименование объекта - РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЗВОДЯЩИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С.ЗАПОРОЖЬЕ ЖАКСЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1
(Локальный сметный расчет)

на ЗАВЕРШЕНИЕ НЕЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА ВОДОПРОВОДНУЮ СЕТЬ

Основание: НВ

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г на 1.01.2015г.

Сметная стоимость	5073,869	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1721	чел.-ч
Сметная заработная плата	329,255	тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	E0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**								
		м3	490	4,85	4,85	2377	2377	800	--	--
				--	1,68	--	825	97	0,01	3
2	E0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**								
		м3	279,3	33,67	32,10	9404	8966	3765	0,01	3
				1,57	12,33	439	3443	97	0,05	14
3	E0101-13-5 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**								
		м3	87	37,04	35,31	3222	3072	1290	0,01	1
				1,73	13,56	150	1180	97	0,05	5
4	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
		м3	14,7	262,72	--	3862	--	4364	1,85	27
				262,72	--	3862	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	2,61	251,77	--	657	--	743	1,77	5
		м3		251,77	--	657	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,23	134,10	--	1104	--	1247	0,97	8
		м3		134,10	--	1104	--	113	--	--
7	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	274,59	2,80	2,80	770	770	259	--	--
		м3		--	0,97	--	267	97	--	1
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ -49шт								
8	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	70,052	18263,52	1879,87	1279396	131689	179761	8,86	621
		м3		1435,50	538,43	100560	37718	130	2,06	144
9	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	16,112	26353,56	2104,76	424609	33912	62543	13,90	224
		м3		2362,50	623,48	38065	10046	130	2,48	40
10	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	38,904	26000,00	--	1011504	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	11,168	5175,00	--	57794	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	5,58	4554,00	--	25411	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	47,212	7271,00	--	343278	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	44,332	6610,00	--	293035	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	4,488	9130,00	--	40975	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	4,72	8300,00	--	39176	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	49	8060,00	--	394940	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
18	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,988	133700,00	--	132096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	2,904	9014,85	296,60	26179	861	3516	5,95	17
		м3		915,75	110,25	2659	320	118	0,54	2
20	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	11,18	1274,32	274,19	14247	3065	14485	6,93	77
		м3		994,50	103,50	11119	1157	118	0,50	6
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка труб								
21	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,62	58881,69	25695,31	36507	15931	32150	194,00	120
		км		33075,00	6813,45	20507	4224	130	26,38	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	620	302,00	--	187240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,5	47611,09	17877,09	23806	8939	22359	173,00	87
		км		29700,00	4698,68	14850	2349	130	18,10	9
24	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	500	76,00	--	38000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,6	47611,09	17877,09	28567	10726	26831	173,00	104
		км		29700,00	4698,68	17820	2819	130	18,10	11
26	С130804-1219 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 20x2,1 СТ РК ИСО 4437-2004	600	24,00	--	14400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			328519	35596			311
			Тенге			53177	9393			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88879				
	Материалы -		Тенге			23				
	Всего заработная плата -		Тенге				62569			
	Местные материалы -		Тенге			83				
		Накладные расходы -	Тенге			81340				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12201			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180432				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				74770			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			239640				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			239640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14378				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			254018				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			434451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				74770			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4432556**	**220308**			**1294**
			Тенге			**211790**	**64348**			**250**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3665880**				
	Материалы -		Тенге			**387887**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**276138**			
	Местные материалы -		Тенге			**2845895**				
		Накладные расходы -	Тенге			**354113**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**177**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**53117**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**241200**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4261193**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1721**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**329255**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**132096**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**132096**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7926**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**140021**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**634580**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**634580**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**38075**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**672655**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5073869**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1721**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**329255**			
		Временные здания и сооружения (2,72%)	тенге			138009				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465%)	тенге			180592				
		Единовременная выплата за выслугу лет (1%)	тенге			52119				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге			20848				
		Итого в базовых ценах 2001г. МРП= 775 тенге	**тенге**			**5465437**				
		Итого в текущих ценах 2012г.МРП=1618тенгеК=2,0877	**тенге**			**11410193**				
		Итого с налогами и обязательными платежами 2%	**тенге**			**11638397**				
			тенге							
		НДС 12%	**тенге**			**1396608**				
		Итого с НДС	**тенге**			**13035005**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

_____ Садыров Н.А.

ПОСТАВЩИК:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____ Каражанов С.К.

технадзор: Есимов Е.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района" **Форма КС-3**

ПОСТАВЩИК: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки - **С.ЗАПОРОЖЬЕ**

Наименование объекта - **РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЗВОДЯЩИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С.ЗАПОРОЖЬЕ ЖАКСЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** 2015г

представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику

Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					24	**29.06.2015г**				
		Стоимость выполненных работ и затрат								
				Из графы 4					Налоги	
				Из них			Дополнительные затраты			
№ сметы	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в базисных ценах 1991г с начала года	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 1991г	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС С начала года	НДС в отчетном месяце В отчетном месяце
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЗВОДЯЩИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С.ЗАПОРОЖЬЕ ЖАКСЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ	30 603 593	17 568 588						3278956	1882349
	Всего по объекту	**30 603 593**	**17 568 588**						**3 278 956**	**1 882 349**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Жаксынского района"
Руководитель _____ Н.Садыров

ПОСТАВЩИК:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Директор _____ С.Каражанов

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Форма 2В

ПОСТАВЩИК: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки - С.ЗАПОРОЖЬЕ

Наименование объекта - РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЗВОДЯЩИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.ЗАПОРОЖЬЕ ЖАКСЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ N 2 от 31 июля 2015г.

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за ~~АВГУСТ~~ июль 2015г.

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г на 1.01.2012г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	4828	4,85	4,85	23421	23421	7882	–	–
		м3		–	1,68	–	8126	97	0,01	27
2	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	763,7	35,46	33,85	27081	25849	7957	0,01	8
		м3		1,56	9,18	1193	7010	97	0,03	24
3	Е0101-18-5 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	958,3	61,88	57,60	59296	55196	23779	0,03	28
		м3		4,28	21,30	4101	20414	97	0,09	82
4	С010333-А1-1к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1384,6	21,67	–	30004	–	6001	0,09	126
		т		4,33	–	6001	–	100	–	–
5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	11162,9	23,36	22,08	260756	246468	74046	0,01	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,28	5,56	14289	62048	97	0,02	215
6	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	607,11	25,70	24,29	15600	14745	4430	0,01	6
		м3		1,41	6,11	855	3712	97	0,02	13
7	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	3269	33,67	32,10	110071	104938	44062	0,01	36
		м3		1,57	12,33	5132	40292	97	0,05	163
8	Е0101-13-5 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	280	37,04	35,31	10371	9887	4151	0,01	3
		м3		1,73	13,56	484	3796	97	0,05	15
9	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	143,1003	262,72	--	37595	--	42482	1,85	264
		м3		262,72	--	37595	--	113	--	--
10	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	352,8	251,77	--	88824	--	100371	1,77	625
		м3		251,77	--	88824	--	113	--	--
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	462,35	134,10	--	62001	--	70061	0,97	449
		м3		134,10	--	62001	--	113	--	--
12	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	12874,4	3,35	3,35	43150	43150	14521	--	--
		м3		--	1,16	--	14970	97	--	49
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			768170	523654			1645
			Тенге			220474	160368			588
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			768170				
	Всего заработная плата -		Тенге				380842			
	Местные материалы -		Тенге			39				
	Транспортные расходы -		Тенге			30004				
		Накладные расходы -	Тенге			399744				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59962			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1237989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				440804			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1237989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2433
		Сметная заработная плата -	Тенге				440804			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка труб								
13	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,08	58881,69	25695,31	63592	27751	56003	194,00	210
		км		33075,00	6813,45	35721	7359	130	26,38	28
14	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1096	302,00	--	330992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,8	47611,09	17877,09	38089	14302	35775	173,00	138
		км		29700,00	4698,68	23760	3759	130	18,10	14
16	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	808	76,00	--	61408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 20 мм	1,787	47611,09	17877,09	85081	31946	79912	173,00	309
		км		29700,00	4698,68	53074	8397	130	18,10	32
18	С130804-1219 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 20x2,1 СТ РК ИСО 4437-2004	1787	24,00	--	42888	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Гидрант. Колонка.								
19	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	35	18075,87	36,99	632655	1295	13718	1,82	64
		шт		288,00	13,50	10080	472	130	0,07	2
20	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	20	411,46	17,71	8229	354	6201	1,40	28
		шт		231,75	6,75	4635	135	130	0,03	1
21	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	242,08	6,95	1937	56	1521	0,88	7
		шт		144,00	2,25	1152	18	130	0,01	--
22	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	20	6480,00	--	129600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	8	3500,00	–	28000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	540	156,43	21,43	84473	11573	88452	0,60	324
		фланец		126,00	–	68040	–	130	–	–
25	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	58	74,06	9,93	4296	576	4750	0,32	19
		фланец		63,00	–	3654	–	130	–	–
26	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	804	384,00	–	308736	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
27	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	86	202,00	–	17372	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	102	300,57	225,64	30658	23015	17040	0,41	42
		шт		69,53	58,98	7092	6016	130	0,23	23
29	СПрайс лист	Втулка ПНД Ду.110мм	102	898,19	–	91615	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	1,188	247994,13	49389,75	294617	58675	125764	312,70	371
		т		62775,00	18657,00	74577	22165	130	91,12	108
31	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	115	300,57	225,64	34565	25948	19212	0,41	48
		шт		69,53	58,98	7996	6783	130	0,23	26
32	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	77	302,00	–	23254	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
				Укладка футляра						
33	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,013	155788,86	103471,23	2025	1345	1259	306,00	4
		км		51300,00	23175,85	667	301	130	98,72	1
34	С130804-867 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	13,332	2489,00	–	33183	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,096	139706,75	90794,12	13412	8716	8481	286,00	27
		км		48375,00	19582,83	4644	1880	130	84,07	8
36	С130804-863 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	96,556	1002,00	–	96749	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,039	78245,00	36133,62	3052	1409	2609	247,00	10
		км		41850,00	9612,90	1632	375	130	37,30	1
38	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	38,986	650,00	–	25341	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0106-3-1прим.	Устройство бетонных упоров	0,72	8474,05	260,48	6101	188	532	3,94	3
		м3		614,25	89,46	442	64	105	0,35	–
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,72	133,00	–	96	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2492017	207149			1604
			Тенге			297166	57723			247
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1302878				
	Материалы -		Тенге			793375				
	Всего заработная плата -		Тенге				354889			
	Местные материалы -		Тенге			5188				
		Накладные расходы -	Тенге			461229				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1869953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2081
		Сметная заработная плата -	Тенге				424074			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1189139				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1189139				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71348				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1260487				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3130441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2081
		Сметная заработная плата -	Тенге				424074			

РАЗДЕЛ 3.Переход через автодорогу тип1(асфальт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0122-46-4	Продавливание грунта стальными трубами диам. 250 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	216	1269,99	652,07	274317	140846	239418	2,42	523
		м		447,75	404,88	96714	87454	130	1,31	282
42	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	210,84	2690,00	–	567160	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,216	554510,04	94029,64	119774	20310	25719	323,10	70
		км		56070,00	35520,75	12111	7672	130	173,48	37
44	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	216	244,98	0,28	52915	60	41289	0,84	182
		м		146,93	0,11	31737	24	130	–	–
45	Е0122-48-1прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	20	4618,68	559,80	92374	11196	34581	7,99	160
		футляр		1320,75	9,29	26415	186	130	0,02	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1106539	172413			935
			Тенге			166977	95336			320
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			539380				
	Материалы -		Тенге			199989				
	Всего заработная плата -		Тенге				262313			
		Накладные расходы -	Тенге			341007				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			933209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1425
		Сметная заработная плата -	Тенге				313464			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			567160				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			567160				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34030				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			601189				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1534399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1425
		Сметная заработная плата -	Тенге				313464			
		РАЗДЕЛ 4.УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ -12шт								
46	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	13,02	18263,52	1879,87	237791	24476	33411	8,86	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1435,50	538,43	18690	7010	130	2,06	27
47	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,38	26353,56	2104,76	115429	9219	17002	13,90	61
		м3		2362,50	623,48	10348	2731	130	2,48	11
48	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	7,15	26000,00	–	185900	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
49	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	3,05	5175,00	–	15784	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
50	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,02	4554,00	–	4645	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
51	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	10,67	7271,00	–	77582	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
52	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	9,14	6610,00	–	60415	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
53	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004К=1,1	Вычитается позиция: Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	4,488	-9130,00	–	-40975	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
54	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Вычитается позиция: Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	4,72	-8300,00	–	-39176	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	12	8060,00	--	96720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
56	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,18	133700,00	--	24066	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,602	9014,85	296,60	5427	179	729	5,95	4
		м3		915,75	110,25	551	66	118	0,54	--
58	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	34,2	1274,32	274,19	43582	9377	44311	6,93	237
		м3		994,50	103,50	34012	3540	118	0,50	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			787189	43251			417
			Тенге			63601	13347			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			666403				
	Материалы -		Тенге			84302				
	Всего заработная плата -		Тенге				76948			
	Местные материалы -		Тенге			475249				
		Накладные расходы -	Тенге			95453				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14318			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			807567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							520
		Сметная заработная плата -	Тенге				91266			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24066				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24066				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1444				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25510				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			96720				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			96720				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5803				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			102523				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			935600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							520
		Сметная заработная плата -	Тенге				91266			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5153914	946466			4600
			Тенге			748218	326775			1209
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3276830				
	Материалы -		Тенге			1077666				
	Всего заработная плата -		Тенге				1074993			
	Местные материалы -		Тенге			480476				
	Транспортные расходы -		Тенге			30004				
		Накладные расходы -	Тенге			1297433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				194615			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			274456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4848718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6459
		Сметная заработная плата -	Тенге				1269608			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24066				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24066				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1444				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25510				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1853018				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1853018				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111181				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1964199				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6838428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6459
		Сметная заработная плата -	Тенге				1269608			
	Временные здания и сооружения (2,72%)		**Тенге**			186005				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465%)		**Тенге**			243397				
	Единовременная выплата за выслугу лет (1%)		**Тенге**			70244				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)		**Тенге**			28098				
	Итого в базовых ценах 2001 года , МРП=775тенге		**Тенге**			7366172				
	Итого в текущих ценах 2012 года, МРП=1618 тенге		**Тенге**			15378666				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		**Тенге**			307573				
	Итого с налогами и обязательными платежами		**Тенге**			15686239				
	НДС 12%		**Тенге**			1882349				
	Всего с НДС:					17 568 588				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

_____Садыров Н.А.

Технический надзор:

_____Е.Есимов

ПОСТАВЩИК:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____Каражанов С.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района" **Форма КС-3**

ПОСТАВЩИК: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки - С.ЗАПОРОЖЬЕ

Наименование объекта - "РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЗВОДЯЩИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С.ЗАПОРОЖЬЕ ЖАКСЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" (завершение незаконченного объекта).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 17 августа 2015г
представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					24	29.06.2015г				
		Стоимость выполненных работ и затрат								
				Из графы 4					Налоги	
				Из них			Дополнительные затраты			
№ сметы	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в базисных ценах 1991г с начала года	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 1991г	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС С начала года	НДС в отчетном месяце В отчетном месяце
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водопроводная сеть НВ	35 388 283	4 784 690						3791602	512645
2	Водопроводная насосная станция произ.36,54м3/час	1 386 164	1 386 164						148518	148518
	Всего по объекту	**36 774 447**	**6 170 854**						**3 940 119**	**661 163**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Жаксынского района"
Руководитель _____ Н.Садыров

ПОСТАВЩИК:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Директор _____ С.Каражанов

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Форма 2В

ПОСТАВЩИК: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки - С.ЗАПОРОЖЬЕ

Наименование объекта - "РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ЗАПОРОЖЬЕ ЖАКСЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" Водопроводная насосная станция произ.36,54м3/час (завершение незаконченного объекта)

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ на 17 августа 2015г.

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г на 1.01.2012г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
		шт		239,00	2,30	478	5	95	0,01	--
2	Ц0103-140-1	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м	1	796,40	64,30	796	64	667	5,00	5
		шт		725,00	15,80	725	16	90	0,09	--
3	СПрайс лист ЭАО "Самсон"/1р.=4,8тг/	Кран мостовой ручной однобалочный подвесной г/п 1.0, пролет 6,0	1	131153,27	--	131153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0118-11-1прим.	Установка воздушного-напорного колпака	1	11334,48	192,23	11334	192	2393	11,23	11
		1бак		1797,75	72,00	1798	72	128	0,36	--
5	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	0,14	251,20	11,70	35	2	30	1,00	--
		м		236,00	2,30	33	--	90	0,01	--
6	Ц0112-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм	0,16	342,60	24,90	55	4	46	2,00	--
		м		313,00	4,50	50	1	90	0,03	--
7	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,16	284,00	--	45	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		313,00	4,50	50	1	90	0,03	--
7	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,16	284,00	--	45	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	0,14	112,00	--	16	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	463,00	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	330,00	--	330	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С130905-4	Указатели уровня 12С17БК /запорные устройства вентильного типа, цапковые/ давлением 3,9 МПа /40 кгс/см2/ с рамкой указателя уровня 12КЧ11БК и водоуказательным стеклом, N2	1	5200,00	--	5200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,71	1,62	1717	3	104	0,23	--
		комплект		40,46	--	81	--	128	1,57	3
13	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	2	1705,10	68,60	3410	137	939	1,98	4
		1счетчик		342,00	24,75	684	49	128	0,13	--
14	С131102-8	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-100	2	13700,00	--	27400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0112-1-6	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 150 мм	6	639,00	53,50	3834	321	3171	3,00	18
		м		576,00	11,30	3456	68	90	0,07	--
16	Ц0112-1-4	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм	35,9	486,20	34,90	17455	1253	14533	2,00	72
		м		443,00	6,80	15904	244	90	0,04	1
17	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	6	1200,00	--	7200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	35,9	756,00	--	27140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	501,70	24,00	502	24	432	3,00	3
		шт		473,00	6,80	473	7	90	0,04	--
20	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	13	688,90	55,80	8956	725	7482	4,00	52
		шт		626,00	13,50	8138	176	90	0,08	1
21	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	4	645,80	58,90	2583	236	2140	4,00	16
		шт		581,00	13,50	2324	54	90	0,08	--
22	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	13	6480,00	--	84240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПр-нт 5,1 прил.1	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара,Ру1,6 МПа, Dy100мм	4	3783,87	--	15135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	285,00	--	570	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	342,00	--	1368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	30	492,00	--	14760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	757,00	--	3028	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1609	247994,13	49389,75	39902	7947	17033	312,70	50
		т		62775,00	18657,00	10100	3002	130	91,12	15
30	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров	1,17	9843,91	260,48	11517	305	865	3,94	5
		м3		614,25	89,46	719	105	105	0,35	--
31	СПр-нт 5,1 прил.1	Шкаф для хранения хозинвентаря	2	20855,00	--	41710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С131103-10	Рукава поливочные, d 32 мм	5	447,00	--	2235	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			468504	11261			239
			Тенге			44963	3798			22
	Стоимость оборудования -		Тенге			172863				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			172863				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			35128				
	Материалы -		Тенге			870				
	Всего заработная плата -		Тенге				32150			
		Накладные расходы -	Тенге			28960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4344			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3845				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			67933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				36494			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51420				
	Материалы -		Тенге			24428				
	Всего заработная плата -		Тенге				13926			
	Местные материалы -		Тенге			7921				
		Накладные расходы -	Тенге			17898				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2685			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				16610			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			209093				
	Материалы -		Тенге			13567				
	Всего заработная плата -		Тенге				2684			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			192631				
	Сдача и испытание -		Тенге			60				
		Накладные расходы -	Тенге			3436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				515			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12752				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			225281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3200			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	*Тенге*			539553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата -	Тенге				56304			
	Временные здания и сооружения (2,72%)		**Тенге**			14676				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465%)		**Тенге**			19204				
	Единовременная выплата за выслугу лет (1%)		**Тенге**			5542				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)		**Тенге**			2217				
	Итого в базовых ценах 2001 года , МРП=775тенге		**Тенге**			581192				
	Итого в текущих ценах 2012 года, МРП=1618 тенге		**Тенге**			1213379				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		**Тенге**			24268				
	Итого с налогами и обязательными платежами		**Тенге**			1237647				
	НДС 12%		**Тенге**			148518				
	Всего с НДС:					1 386 164				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

_____Садыров Н.А.

Технический надзор:

_____Е.Есимов

ПОСТАВЩИК:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____Каражанов С.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

ПОСТАВЩИК: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Форма 2В

Наименование стройки - С.ЗАПОРОЖЬЕ

Наименование объекта - "РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЗВОДЯЩИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С.ЗАПОРОЖЬЕ ЖАКСЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" Водопроводная сеть НВ. (завершение незаконченного объекта).

А К Т

Приемки выполненных строительно-монтажных работ на 17 августа 2015г.

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г на 1.01.2012г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1536	4,85	4,85	7451	7451	2508	--	--		
		м3		--	1,68	--	2585	97	0,01	8		
2	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	6579,41	2,80	2,80	18454	18454	6210	--	--		
		м3		--	0,97	--	6402	97	--	21		
3	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	327,3	35,46	33,85	11606	11078	3410	0,01	4		
		м3		1,56	9,18	511	3004	97	0,03	10		
4	Е0101-18-5 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	410,7	61,88	57,60	25413	23655	10191	0,03	12		
		м3		4,28	21,30	1757	8749	97	0,09	35		
5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	4784,1	23,36	22,08	111753	105629	31734	0,01	42		
		м3		1,28	5,56	6124	26592	97	0,02	92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,28	5,56	6124	26592	97	0,02	92
6	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	260,19	25,70	24,29	6686	6319	1898	0,01	3
		м3		1,41	6,11	366	1591	97	0,02	6
7	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1121,7	33,67	32,10	37769	36008	15119	0,01	12
		м3		1,57	12,33	1761	13826	97	0,05	56
8	Е0101-13-5 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	33	37,04	35,31	1222	1165	489	0,01	--
		м3		1,73	13,56	57	447	97	0,05	2
9	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	46,6287	262,72	--	12250	--	13843	1,85	86
		м3		262,72	--	12250	--	113	--	--
10	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	148,59	251,77	--	37410	--	42274	1,77	263
		м3		251,77	--	37410	--	113	--	--
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	189,92	134,10	--	25468	--	28779	0,97	185
		м3		134,10	--	25468	--	113	--	--
12	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	5517,6	3,35	3,35	18493	18493	6223	--	--
		м3		--	1,16	--	6416	97	--	21
13	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	14488	0,20	0,20	2939	2939	989	--	--
		м2		--	0,07	--	1020	97	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			316914	231191			607
			Тенге			85705	70632			254
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			316914				
	Всего заработная плата -		Тенге				156337			
	Местные материалы -		Тенге			17				
		Накладные расходы -	Тенге			163668				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24550			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			509417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							944
		Сметная заработная плата -	Тенге				180888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			509417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							944
		Сметная заработная плата -	Тенге				180888			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка труб								
14	Е0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,0151	58881,69	25695,31	889	388	783	194,00	3
		км		33075,00	6813,45	499	103	130	26,38	--
15	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	20,19	302,00	--	6097	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-11-1	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм**	0,05	47611,09	17877,09	2381	894	2236	173,00	9
		км		29700,00	4698,68	1485	235	130	18,10	1
17	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	55,5	76,00	--	4218	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Гидрант. Колонка.						
18	Е0122-37-3	**Установка гидрантов пожарных**	17	18075,87	36,99	307290	629	6663	1,82	31
		шт		288,00	13,50	4896	229	130	0,07	1
19	Е0122-37-4	**Установка колонок водоразборных**	2	10020,81	83,18	20042	166	3048	6,57	13
		шт		1140,75	31,50	2282	63	130	0,15	--
20	С130901-25	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм**	2	371,00	--	742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-35-5	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм**	6	585,99	36,99	3516	222	2580	1,93	12
		шт		317,25	13,50	1904	81	130	0,07	--
22	Е0122-35-1	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм**	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144,00	2,25	432	7	130	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130902-51	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм**	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	0,132	247994,13	49389,75	32735	6519	13974	312,70	41
		т		62775,00	18657,00	8286	2463	130	91,12	12
25	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	49	300,57	225,64	14728	11056	8186	0,41	20
		шт		69,53	58,98	3407	2890	130	0,23	11
26	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	33	302,00	--	9966	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			413830	19896			131
			Тенге			23191	6071			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			382306				
	Материалы -		Тенге			339217				
	Всего заработная плата -		Тенге				29262			
	Местные материалы -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			38040				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5706			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			445567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				34968			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31523				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31523				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1891				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			478982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				34968			

РАЗДЕЛ 3.УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ -37шт

27	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	1,9486	18263,52	1879,87	35588	3663	5000	8,86	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1435,50	538,43	2797	1049	130	2,06	4
28	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,514	26353,56	2104,76	13546	1082	1995	13,90	7
		м3		2362,50	623,48	1214	320	130	2,48	1
29	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	4,559	26000,00	--	118534	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,311	5175,00	--	1609	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,657	4554,00	--	2992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	3,537	7271,00	--	25718	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	4,2	6610,00	--	27762	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	24	8060,00	--	193440	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1172	133700,00	--	15670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,7548713	9014,85	296,60	6805	224	914	5,95	4
		м3		915,75	110,25	691	83	118	0,54	--
37	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,1	1274,32	274,19	3950	850	4016	6,93	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		994,50	103,50	3083	321	118	0,50	2
38	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см**	1112,8	273,37	12,52	304206	13932	62786	0,24	270
		м2		38,03	4,39	42320	4887	133	0,02	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			749820	19751			321
			Тенге			50106	6661			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			540710				
	Материалы -		Тенге			11536				
	Всего заработная плата -		Тенге				56767			
	Местные материалы -		Тенге			459317				
		Накладные расходы -	Тенге			74712				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11207			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			652347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							385
		Сметная заработная плата -	Тенге				67973			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15670				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15670				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			940				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16610				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			193440				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			193440				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11606				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			205046				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			874003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							385
		Сметная заработная плата -	Тенге				67973			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1480563	270838			1060
			Тенге			159002	83364			308
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1239930				
	Материалы -		Тенге			350754				
	Всего заработная плата -		Тенге				242366			
	Местные материалы -		Тенге			459337				
		Накладные расходы -	Тенге			276419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41463			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1607330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1505
		Сметная заработная плата -	Тенге				283829			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15670				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15670				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			940				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16610				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			224963				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			224963				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13498				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			238461				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1862401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1505
		Сметная заработная плата -	Тенге				283829			
	Временные здания и сооружения (2,72%)		Тенге			50657				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465%)		Тенге			66287				
	Единовременная выплата за выслугу лет (1%)		Тенге			19131				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)		Тенге			7652				
	Итого в базовых ценах 2001 года , МРП=775тенге		Тенге			2006129				
	Итого в текущих ценах 2012 года, МРП=1618 тенге		Тенге			4188279				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		Тенге			83766				
	Итого с налогами и обязательными платежами		Тенге			4272044				
	НДС 12%		Тенге			512645				
	Всего с НДС:					4 784 690				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

_____Садыров Н.А.

Технический надзор:

_____ Е.Есимов

ПОСТАВЩИК:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____Каражанов С.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района" **Форма КС-3**

ПОСТАВЩИК: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки - С.ЗАПОРОЖЬЕ

Наименование объекта - "РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЗВОДЯЩИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С.ЗАПОРОЖЬЕ ЖАКСЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" (завершение незаконченного объекта).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на **25 АВГУСТА 2015г**
представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

№ сметы	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в базисных ценах 1991г с начала года	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 1991г	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС С начала года	НДС в отчетном месяце В отчетном месяце
			Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
					Доп.согл. № 1 от 19.08.2015 г., к Договору №24	**Договор № 24 от 29.06.2015г**				
		Стоимость выполненных работ и затрат								
				Из графы 4					Налоги	
				Из них			Дополнительные затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СКВАЖИНЫ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.БЛАГОУТРОЙСТВО ЗОНЫ САНОХРАНЫ.	46 972 873	10 198 426						5032808	1092689
	Всего по объекту	**46 972 873**	**10 198 426**						**5 032 808**	**1 092 689**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Жаксынского района"

Руководитель _____ Н.Садыров

ПОСТАВЩИК:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ С.Каражанов

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района" **Форма 2В**

ПОСТАВЩИК: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки - С.ЗАПОРОЖЬЕ

Наименование объекта - "РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЗВОДЯЩИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С.ЗАПОРОЖЬЕ ЖАКСЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" (завершение незаконченного объекта).

А К Т №4

Приемки выполненных строительно-монтажных работ на 25 АВГУСТА 2015г.

Составлен(а) В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г на 1.01.2009г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС2-1-3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
12	Спрайс-лист "WILO"	Скважинный насос TWU4-1626 расход 17,3м3/ч, напор 52,3м/с	3	235899,54	--	707699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С0107-247-4прил.2	Стоимость э/энергии для испытания насосов	250	3,84	--	960	--	--	--	--
		кВт.ч		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0122-115-1	Оголовок герметизированный	0,18	39457,62	28725,57	7102	5171	2114	50,00	9
		т		9607,50	3442,50	1729	620	90	19,97	4
15	С12021-245	Оголовок герметизированный	0,18	172800,00	--	31104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	501,70	24,00	1003	48	864	3,00	6
		шт		473,00	6,80	946	14	90	0,04	--
18	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	4	688,90	55,80	2756	223	2302	4,00	16
		шт		626,00	13,50	2504	54	90	0,08	--
20	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	4	5190,00	--	20760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	645,80	58,90	1292	118	1070	4,00	8
		шт		581,00	13,50	1162	27	90	0,08	--
22	С130903-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	2	7590,00	--	15180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0112-3-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,3794	32421,00	1664,00	12301	631	10312	172,00	65
		т		29930,00	270,00	11355	102	90	1,57	1
24	С130806-318	Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами, длиной 3 м из стали группы Д /ГОСТ 7909-56/, 64х6 мм	56,0232	513,00	--	28740	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С11061-219 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Муфты к трубам бурильным из стали группы Д, Dн-73 мм	12	330,00	--	3960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0112-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм	8	426,20	27,10	3410	217	2871	2,00	16
		м		392,00	6,80	3136	54	90	0,04	--
27	С130806-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	8,032	449,00	--	3606	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0224	247994,13	49389,75	5555	1106	2371	312,70	7
		т		62775,00	18657,00	1406	418	130	91,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--
30	С130804-283	Трубопроводы из полиэтиленовых труб , диаметр наружный 101 мм	4,04	371,00	--	1499	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	342,00	--	1368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	18	377,00	--	6786	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
36	Спрайс лист	Втулка ПНД Ду.110мм	2	1122,57	--	2245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-11-6	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0003	139336,75	90794,12	42	27	27	286,00	--
		км		48375,00	19582,83	15	6	130	84,07	--
38	С130804-289	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 206,8 мм	0,303	1560,00	--	473	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЛС2-2-3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
39	СПрайс лист	Насосы центробежные 36,54м3/ч	2	208084,27	--	416169	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс лист	Насосы центробежные 72,54м3/ч	1	429132,24	--	429132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс лист	Насосы дренажные 4м3/ч	1	52661,95	--	52662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЛС2-1-1 СКВАЖИНА								
1	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	3600,00	--	14400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
2	С11011-774	*Скобы ходовые*	32,4	129,00	--	4180	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0110-55-1	Крышка деревянная	1,2	1292,59	29,74	1551	36	63	0,23	--
		м2		32,85	11,23	39	13	120	0,05	--
		ЛС2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИ								
4	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	4	2247,08	7,23	8988	29	2288	2,78	11
		шт		444,58	2,34	1778	9	128	0,01	--
5	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	4	246,13	5,45	985	22	922	1,11	4
		шт		177,75	2,28	711	9	128	0,01	--
6	С131306-1	Заслонки унифицированные или клапаны	4	3600,00	--	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,88	1777,88	24,33	5120	70	1720	1,62	5
		м2		457,49	9,11	1318	26	128	0,03	--
8	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,012	511141,41	19866,96	6134	238	1104	375,00	5
		км		63306,00	7440,75	760	89	130	36,34	--
9	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	0,2	257,00	--	51	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	21,80	0,05	87	--	21	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	23	--	90	--	--
11	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4	25,65	0,03	103	--	19	0,02	--
		м2		5,24	--	21	--	90	--	--
		ЛС7-3Благоустройство зоны санохраны. Скважина 691Э, 691р								
42	У1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы	594,27	1978,06	133,70	1175502	79454	109588	0,53	315
		м		87,45	44,27	51969	26308	140	0,22	128
43	У1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций	594,27	1326,14	2,31	788085	1373	84109	0,91	541
		м		156,55	0,71	93033	422	90	--	2
44	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	1	50365,75	2042,41	50366	2042	6731	26,00	26
		ворота		4207,50	600,66	4207	601	140	2,90	3
45	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	1	21116,68	36,22	21117	36	2276	15,00	15
		ворота		2517,56	11,22	2518	11	90	0,04	--
46	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	600	31,27	--	18762	--	10189	0,07	44
		м ограды		12,13	--	7278	--	140	--	--
47	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	600	56,90	0,09	34140	54	3564	0,04	23
		м ограды		6,56	0,04	3936	24	90	--	--
48	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	697	583,42	20,10	406643	14009	13544	0,06	42
		м2		9,20	5,41	6412	3771	133	0,02	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4318654	105387			1163
			Тенге			197224	32697			155
	Стоимость оборудования -		Тенге			1606621				
	Тара и упаковка -		Тенге			24099				
	Транспортные расходы -		Тенге			48922				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			20156				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1699798				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			28736				
	Материалы -		Тенге			637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				22532			
		Накладные расходы -	Тенге			20279				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3042			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2941				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			51956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				25574			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1673536				
	Материалы -		Тенге			1376015				
	Всего заработная плата -		Тенге				103594			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8191				
	Местные материалы -		Тенге			119697				
		Накладные расходы -	Тенге			143991				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21599			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109052				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1926579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата -	Тенге				125193			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			874446				
	Материалы -		Тенге			742392				
	Всего заработная плата -		Тенге				99944			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31104				
		Накладные расходы -	Тенге			89949				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57864				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1022259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							626
		Сметная заработная плата -	Тенге				113436			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			135314				
	Материалы -		Тенге			11166				
	Всего заработная плата -		Тенге				3852			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120221				
	Сдача и испытание -		Тенге			187				
		Накладные расходы -	Тенге			4930				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				740			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8415				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			148659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4591			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5138319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1657
		Сметная заработная плата -	Тенге				306664			
	Временные здания и сооружения (2,72%)		**Тенге**			139762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465%)		Тенге			182886				
	Единовременная выплата за выслугу лет (1%)		Тенге			52781				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)		Тенге			21112				
	Итого в базовых ценах 2001 года , МРП=775тенге		Тенге			5534860				
	Итого в текущих ценах 2009 года, МРП=1250 тенге		Тенге			8927193				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		Тенге			178544				
	Итого с налогами и обязательными платежами		Тенге			9105737				
	НДС 12%		Тенге			1092688				
	Всего с НДС:					10 198 426				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

_____ Садыров Н.А.

Технический надзор:

_____ Е.Есимов

ПОСТАВЩИК:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____ Каражанов С.К.