Заказчик: КГУ "Медико-социальное учреждение для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт трех пристроек (пищеблока, спортзала и производственных мастерских) КГУ"Медико-социальное учреждение для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области"

СПРАВКА №2

о стоимости оказанных услуг и выполненных работ

на 26 августа 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		138	11 июля 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт трех пристроек (пищеблока, спортзала и производственных мастерских) КГУ"Медико-социальное учреждение для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области"	22 736 000	19 391 964							2 327 036	21 719 000

в том числе НДС 2 327 036,00 (два миллиона триста двадцать семь тысяч тридцать шесть тенге 00 тиын)

Заказчик:

Руководитель КГУ "Медико-социальное учреждение для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области"

_____ Курумбаев О.С.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____ Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Медико-социальное учреждение для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт трех пристроек (пищеблока, спортзала и производственных мастерских) КГУ"Медико-социальное учреждение для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области"

Договор о государственных закупках работ № 138 от 11 июля 2016 г.

А К Т № 2

выполненных работ

на 26 августа 2016 года

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 3 Внутреняя отделка спортзала							
48	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		192,98	44,01	8493	50,7
								4305
49	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		243,3	203,37	49479	50,7
								24446
50	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		46	455,91	20972	59,1
								12158
51	12-070101-0205	Полы из линолеума . Разборка покрытия	м2		7,2	67,08	483	59,1

						282
52 12-070101-0301	Плинтусы деревянные . Разборка	м	117,5	21,63	2542	50,7
						1289
53 12-070101-0302	Плинтусы цементные . Разборка	м	103,76	81,93	8501	59,1
						5024
	Итого прямые затраты по разделу 3		90 470			
	Накладные расходы I уровня, тенге		47 504			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		137 974			
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге		4 967			
	Итого, тенге		142 941			
	Сметная прибыль (8 %), тенге		11 435			
	Итого по разделу на подряд, тенге		**154 376**			

Раздел 4 проемы

4

72 11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 проемов	166,5	1773,33	295259	59,8
						74329
73 11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 проемов	36	1754,25	63153	59,8
						14216
74 21-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	13,5	10946	147771	–

75 21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	72	12172	876384	–
76 21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	81	14519	1176039	–
77 21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	36	14965	538740	–
78 11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	п/м	95,4	918,98	87671	59,8
						8980
79 21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	95,4	1515	144531	–
92 11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	202,5	1079,19	218535	50,8
						106210
93 11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	57,9	637,53	36913	50,8
						17378
94 11-100402-0502	Проемы дверные . Демонтаж коробок металлических с навеской полотен ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	м2 проемов	16,47	757,38	12474	59,8

Итого прямые затраты по разделу 4		3 597 470
Накладные расходы I уровня, тенге		227 743
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		3 825 213
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге		137 708
Итого, тенге		3 962 921
Сметная прибыль (8 %), тенге		317 034
Итого по разделу на подряд, тенге		**4 279 954**

Раздел 5 Кровля производственных мастерских

5.1 демонтажные работы

95 12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	382,12	101,09	38627	50,7
						17793
96 12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	382,12	166,28	63539	50,7
						31958
97 12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	382,12	172,52	65922	50,7
						31787
98 12-080101-0301	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	1	1996	1996	50,7
						1011
99 41-020101-1003	Перевозка строительных грузо(шлакового утеплителя) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	енге за 1 тонну	6,26	134,35	841	–

100 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	енге за 1 тонну	6,26	339,94	2128	–
101 12-030101-0201	. Разборка каменной кладки парапета	м3 кладки	17,955	14432,69	259139	50,7
						119450
102 12-030101-1901	Участки стен отдельные кладка парапета.	м3 кладки	17,35	19662,48	341144	50,7
						32965
103 11-080201-0102	Фронтон из кирпича керамического М100 на р-ре М50 простые при высоте этажа свыше 4 м. Кладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м3 кладки	5,1	19258,04	98216	50,8
						8853
5.2 монтаж кровли						
104 11-100105-0101	Стропила. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	зесины в конструкции	7,964	64043,45	510042	59,8
						75766
105 11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м ходов	61,28	77,24	4733	59,8
						955
106 21-030101-0302	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт.	0,042	23369	981	–
107 11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 кровли	385	3310,16	1274411	56,4
						275129

108 21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,684	33707	90470	–
109 21-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,067	34845	106870	–
110 11-100102-0205	Устройство подшивной и лобовой доски ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	той поверхности карнизов	41,376	2450,67	101399	59,8
						25716
111 11-150403-0102	Окраска простая колером масляным разбеленным по деревуК=2,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	ливаемой поверхности	82,752	350,67	29019	54,8
						9958
112 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	зесины в конструкции	7,964	5684,96	45275	59,8
						2792
113 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	ботанной поверхности	405,126	198,02	80225	59,8
						5386
114 11-100115-0201	ветровой и подшивной доски. Огнезащита ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	ботанной поверхности	111,684	198,01	22115	59,8
						1484
115 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная по периметру здания 1м. Устройство в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	ируемой поверхности	71,3	256,89	18316	56,4

						2145
116 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	ируемой поверхности	324,4	256,89	83335	56,4
						9766
117 12-080101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	324,4	1698,27	550919	59,1
						22132
118 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 стяжки	324,4	482,98	156678	56,4
						32477
119 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 стяжки	4866	15,39	74876	56,4
						2367
5.3 слуховые окна						
120 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	ірных конструкций	3	311	933	62,1
						275
121 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,05022	62566	3142	–
122 11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	слуховое окно	1	11330	11330	59,8

						2759
123 21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	787	1574	–
124 11-150501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	ıов по наружному обводу кор	0,5	482	241	54,8
						44
125 11-150403-0105	Заполнения проемов оконных. Окраска простая колером масляным разбеленным по деревуК=1,200; ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	ıиваемой поверхности	1,14	389,47	444	54,8
						187
5.4 решетки продуха						
126 11-090601-0102	решетки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	т конструкций	0,03328	37049,28	1233	60,9
						688
127 21-050101-0112	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00936	105576	988	–
128 21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00416	98469	410	–
129 21-050201-9901	Прокат угловой равнополочный, толщина 3- 5 мм, ширина полки 35- 56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01976	125476	2479	–

130 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2	0,9	45,56	41	54,2
						8

5.5 водосточная система

131 11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м труб	30	1503,5	45105	56,4
						14612
132 11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м ограждения	62,24	67,8	4220	56,4
						1697
133 21-060510-0101	ограждения	т	0,4307	453683	195401	–

Итого прямые затраты по разделу 5	4 288 757
Накладные расходы I уровня, тенге	730 160
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 018 917
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	180 681
Итого, тенге	5 199 598
Сметная прибыль (8 %), тенге	415 968
Итого по разделу на подряд, тенге	**5 615 566**

Раздел 6 Кровля пищеблока

6.1 демонтажные работы

134 12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	465,71	101,09	47077	50,7
						21685
135 12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	465,71	166,28	77439	50,7

						38949
136 12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	465,71	172,52	80343	50,7
						38741
137 12-080101-0301	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	1	1996	1996	50,7
						1011
138 41-020101-1003	Перевозка строительных грузо(шлакового утеплителя) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	енге за 1 тонну	7,67	134,42	1031	–
139 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	енге за 1 тонну	7,67	340,03	2608	–
140 12-030101-0201	. Разборка каменной кладки парапета	м3 кладки	16,188	14432,79	233638	50,7
						107695
141 12-030101-1901	Участки стен отдельные кладка парапета.	м3 кладки	15,93	19662,4	313222	50,7
						30267
142 11-080201-0102	Фронтон из кирпича керамического М100 на р-ре М50 простые при высоте этажа свыше 4 м. Кладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м3 кладки	15,5	19258,06	298500	50,8
						26906
6.2 монтаж кровли						
143 11-100105-0101	Стропила. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	зесины в конструкции	7,627	64043,66	488461	59,8

						72560
144 11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м ходов	45,28	77,25	3498	59,8
						706
145 21-030101-0302	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт.	0,036	23369	841	–
146 11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 кровли	460	3310,16	1522674	56,4
						328726
147 21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,461	33707	82953	–
148 21-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,837	34845	133700	–
149 11-100102-0205	Устройство подшивной и лобовой доски ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	той поверхности карнизов	36,92	2450,68	90479	59,8
						22947
150 11-150403-0102	Окраска простая колером масляным разбеленным по деревуК=2,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	ливаемой поверхности	73,84	350,66	25893	54,8
						8886

151 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	зесины в конструкции	7,627	5684,94	43359	59,8
						2674
152 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	ботанной поверхности	456,06	198,02	90311	59,8
						6063
153 11-100115-0201	ветровой и подшивной доски. Огнезащита ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	ботанной поверхности	128,43	198,01	25431	59,8
						1707
154 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная по периметру здания 1м . Устройство в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	ируемой поверхности	82,4	256,88	21167	56,4
						2480
155 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	ируемой поверхности	364,4	256,89	93612	56,4
						10969
156 12-080101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	364,4	1698,27	618850	59,1
						24861
157 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 стяжки	364,4	482,98	175997	56,4
						36482

158 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 стяжки	5466	15,39	84109	56,4
						2659

6.3 слуховые окна

159 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	ıорных конструкций	3	311	933	62,1
						275
160 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,05022	62566	3142	–
161 11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	слуховое окно	1	11330	11330	59,8
						2759
162 21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	787	1574	–
163 11-150501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	ıов по наружному обводу кор	0,5	482	241	54,8
						44
164 11-150403-0105	Заполнения проемов оконных. Окраска простая колером масляным разбеленным по деревуК=1,200; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	ıиваемой поверхности	1,14	389,47	444	54,8
						187

6.4 решетки продуха

165 11-090601-0102	решетки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	т конструкций	0,02304	37065,97	854	60,9
						476
166 21-050101-0112	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00648	105576	684	–
167 21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00288	98469	284	–
168 21-050201-9901	Прокат угловой равнополочный, толщина 3- 5 мм, ширина полки 35- 56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01368	125476	1717	–
169 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2	0,576	45,14	26	54,2
						5

6.5 водосточная система

170 11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м труб	29	1503,45	43600	56,4
						14125
171 11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м ограждения	55,28	67,8	3748	56,4
						1507
172 21-060510-0101	ограждения	т	0,3838	453683	174124	–

Итого прямые затраты по разделу 6	4 799 890	
Накладные расходы I уровня, тенге	806 352	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 606 242	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	201 825	
Итого, тенге	5 808 067	
Сметная прибыль (8 %), тенге	464 645	
Итого по разделу на подряд, тенге	**6 272 712**	

Раздел 7 Кровля спортзала

7.1 демонтажные работы

173 12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	425	101,09	42962	50,7
						19790
174 12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	425	166,28	70669	50,7
						35544
175 12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	425	172,52	73319	50,7
						35354
176 12-080101-0301	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	1	1996	1996	50,7
						1011
177 41-020101-1003	Перевозка строительных грузо(шлакового утеплителя) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	енге за 1 тонну	7,67	134,42	1031	–
178 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	енге за 1 тонну	7,67	340,03	2608	–

179	12-030101-0201	. Разборка каменной кладки парапета	м3 кладки	19,437	14432,73	280529	50,7
							129310
180	12-030101-1901	Участки стен отдельные кладка парапета.	м3 кладки	19,02	19662,46	373980	50,7
							36138
181	11-080201-0102	Фронтон из кирпича керамического М100 на р-ре М50 простые при высоте этажа свыше 4 м. Кладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м3 кладки	5,12	19258,2	98602	50,8
							8887
	7.2 монтаж кровли						
182	11-100105-0101	Стропила. Установка	зесины в конструкции	7,385	61829,79	456613	59,8
							60979
183	11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	м ходов	66,4	73,34	4870	59,8
							896
184	21-030101-0302	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт.	0,133	23369	3108	–
185	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 кровли	425	3310,16	1406819	56,4
							303715
186	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,902	33707	97818	–

187 21-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,317	34845	115581	–
188 11-100102-0205	Устройство подшивной и лобовой доски ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	той поверхности карнизов	33,2	2450,66	81362	59,8
						20635
189 11-150403-0102	Окраска простая колером масляным разбеленным по деревуК=2,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	ливаемой поверхности	66,4	350,68	23285	54,8
						7990
190 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	зесины в конструкции	7,385	5684,9	41983	59,8
						2589
191 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	ботанной поверхности	418,75	198,03	82924	59,8
						5567
192 11-100115-0201	ветровой и подшивной доски. Огнезащита ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	ботанной поверхности	117,902	198,03	23348	59,8
						1567
193 11-120101-1503	Пароизоляция прокладнаяпо периметру здания шир1м. Устройство в один слой	ируемой поверхности	76,6	248,45	19031	56,4
						1998
194 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	ируемой поверхности	325,1	248,44	80769	56,4

						8484
195 12-080101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	325,1	1698,27	552107	59,1
						22180
196 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 стяжки	325,1	482,98	157018	56,4
						32548
197 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 стяжки	4876,5	15,39	75036	56,4
						2372
7.3 слуховые окна						
198 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	орных конструкций	3	311	933	62,1
						275
199 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,05022	62566	3142	–
200 11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	слуховое окно	1	11330	11330	59,8
						2759
201 21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	787	1574	–

202 11-150501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	ıов по наружному обводу кор	0,5	482	241	54,8
						44
203 11-150403-0105	Заполнения проемов оконных. Окраска простая колером масляным разбеленным по деревуК=1,200; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	ıиваемой поверхности	1,14	389,47	444	54,8
						187
7.4 решетки продуха						
204 11-090601-0102	решетки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	т конструкций	0,03584	37053,57	1328	60,9
						741
205 21-050101-0112	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	0,01008	105576	1064	–
206 21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00448	98469	441	–
207 21-050201-9901	Прокат угловой равнополочный, толщина 3- 5 мм, ширина полки 35- 56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,02128	125476	2670	–
208 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2	0,9	45,56	41	54,2
						8

7.5 водосточная система

209	11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м труб	30	1503,5	45105	56,4
							14612
210	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м ограждения	68,2	67,82	4625	56,4
							1860
211	21-060510-0101	ограждения	т	0,4718	453683	214048	–

Итого прямые затраты по разделу 7	4 454 354
Накладные расходы I уровня, тенге	758 040
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 212 394
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	187 646
Итого, тенге	5 400 040
Сметная прибыль (8 %), тенге	432 003
Итого по разделу на подряд, тенге	**5 832 043**

Раздел 8 Наружная отделка

8.1 фасад

212	11-150108-1701	Стены ,откосы фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 поверхности облицовки	470,928525	5193,02	2445543	54,8
							569711
213	22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 ммК=1,050;	м2	494,4749513	1571	776820	–
214	12-080101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	32,904	570,44	18770	59,1

Итого прямые затраты по разделу 8			3 241 133
Накладные расходы I уровня, тенге			574 777
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			3 815 910
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			137 373
Итого, тенге			3 953 282
Сметная прибыль (8 %), тенге			316 263
Итого по разделу на подряд, тенге			**4 269 545**
ИТОГО ПО АКТУ			**26 424 196**
Итого с понижающим коэффициентом	к=	0,7338715	19 391 964
НДС 12%			2 327 036
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС			**21 719 000**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Медико-социальное учреждение для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области"

Руководитель _____ Курумбаев О.С.

Технический надзор:

ТОО "ЫҚЫЛАС" _____ Абдраимов С.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» 10 2016 г.

Заказчик **КГУ "Медико-социальное учреждение для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области"**
на основании:

Декларации о соответствии **18 октября 2016г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Консалтинг ЕС», директор- Каражанов Сагадат Касымович, 010008, Республика Казахстан г.Астана район Алматы ул. Жубанова 21 кв. 59,**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«18» октября 2016 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Ыкылас», руководитель Абдраимов Егенберды Сарыкулы, аттестат № 01147 от 26.04.2012 года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **«16» октября 2016 года, индивидуальный предприниматель "Попова И.А." директор – Попова И.А., Гос. лицензия № 00096-2 от 28.12.2009 года .**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт трех пристроек (пищеблока, спортзала и производственных мастерских) КГУ "Медико-социальное учреждение для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области»,**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Акмолинская область, Шортандинский район, п.Жолымбет,Глинина, 1..**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурного-строительного контроля Акмолинской области» от 15.07.2016 года, № KZ08REA00031280**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Индивидуальный предприниматель "Попова И.А." №92/1-П**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **от 01.10.2015г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2016г;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2016г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 (три) месяца**;

фактически, месяц: **3 (три) месяца**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	Метр в квадрате (далее м2)				
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)				
Вместимость	мест				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	1102,56	1102,56
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	4453,92	4453,92
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 83 016 078 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря---тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
51 428 214,88 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ---- тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ----- тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных
нормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ **«Капитальный ремонт трех пристроек (пищеблока, спортзала и производственных мастерских) КГУ "Медико-социальное учреждение для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: КГУ "Медико-социальное учреждение для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области"
Курумбаев О.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ТОО «Ыкылас»
Абдраимов Е.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ИП "Попова И.А.".
Попова И.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик: «Бизнес-Консалтинг ЕС»
Каражанов С.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.