Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствaот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по объектам: главный корпус, административное здание, гараж, прачечная, склад, пожарный водоем, благоустройство КГУ «МСУ для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район»

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг и выполненных работ

на 27 июня 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		73	13 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт главного корпуса	31 507 000	28 131 250							3 375 750	31 507 000

Заказчик:

Директор КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Джекебаев С. А.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания по объектам: главный корпус, административное здание, гараж, прачечная, склад, пожарный водоем, благоустройство КГУ «МСУ для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район»

Договор о государственных закупках работ № 73 от 13 июня 2016 г.

А К Т № 1

выполненных работ

на 27 июня 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАВНЫЙ КОРПУС								
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОЛЫ								
8	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток/лист6/**	203,3	116,63	10,56	23711	2147	24247	0,70	142
		1м2		106,07	1,67	21564	340	110,7	0,01	3
9	Е0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина/лист6/**	1045	17,38	0,93	18162	972	19192	0,11	119
		1м2		16,45	0,14	17190	146	110,7	--	1
10	Е0157-2-1	**Разборка дощатого покрытия полов/лист6/**	1045	51,33	4,89	53640	5110	54683	0,34	351
		1м2		46,44	0,83	48530	867	110,7	0,01	9
11	Е0157-1-2	**Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков/лист6/**	1045	11,07	0,04	11568	42	12783	0,08	80
		1м2		11,03	0,02	11526	21	110,7	--	--
12	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов/лист6/**	1948	5,64	0,19	10987	370	11796	0,04	73
		1м		5,45	0,02	10617	39	110,7	--	1
13	ИП 1		--	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	237,7	258,98	14,01	61560	3330	26840	0,67	160
		1м2		99,79	2,21	23720	525	110,7	0,01	3
15	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	280,2	244,98	14,01	68645	3926	27296	0,58	163
		1м2		85,79	2,21	24038	619	110,7	0,01	3
19	Е0157-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью до 10 м2	53,4	629,21	8,95	33600	478	7425	0,82	44
		1м2		124,18	1,42	6631	76	110,7	0,02	1
20	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	825,7	619,76	8,95	511738	7390	106167	0,76	631
		1м2		114,73	1,42	94733	1172	110,7	0,02	12
21	Е0157-17-3	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью до 10 м2	26,7	1941,68	5,23	51843	140	4195	0,90	24
		1м2		141,10	0,83	3767	22	110,7	0,01	0
22	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	50	1920,69	5,23	96035	262	6694	0,75	38
		1м2		120,11	0,83	6006	42	110,7	0,01	1
		СТЕНЫ								
25	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток/лист6/	644	133,16	23,58	85755	15186	62298	0,74	478
		м2		109,58	4,16	70570	2679	85,05	0,02	15
26	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/толщ.1мм/	100	124,00	4,29	12400	429	8168	0,52	52
		м2		84,79	1,64	8479	164	94,5	0,01	1
28	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	100	271,84	4,23	27184	423	12800	0,75	75
		м2		134,55	0,90	13455	90	94,5	0,06	6
29	Е0163-7-1	Смена обоев обыкновенного качества	50	144,97	1,31	7249	66	3577	0,53	27
		м2		83,70	0,41	4185	21	85,05		0
30	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	160	271,84	4,23	43494	677	20480	0,75	120
		м2		134,55	0,90	21528	144	94,5	0,06	10
		ПОТОЛОК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/ толщ.1 мм	150	157,30	4,93	23595	740	16909	0,64	96
		м2		117,43	1,86	17615	279	94,5	0,01	2
		ДВЕРИ И ОКНА								
35	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	219,24	158,38	23,78	34723	5214	28331	0,91	200
		м2		134,60	8,98	29510	1969	90	0,04	10
36	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	378	270,90	23,78	102400	8989	87125	1,65	625
		м2		247,12	8,98	93411	3394	90	0,04	17
46	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	113,4	379,30	23,60	43013	2676	25092	1,18	134
		м2		196,66	8,22	22301	932	108	0,04	5
47	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	113,4	5781,00	--	655565	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов/ширина 500 мм/	80,64	28,28	0,47	2280	38	1974	0,16	13
		м		25,09	0,09	2023	7	97,2	--	--
49	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	82,2528	4100,00	--	337236	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков,баллончик емкостью 750 мл	1	530,00	--	530	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	прайс-лист стр.20 ИП"Жаркынтаев" 2014г	Москитные сетки	30,24	1068,32	--	32306	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
57	Е0108-8-3	Кладка кирпичных столбиков/чердак/лист 6/	0,2	9678,53	457,36	1936	91	318	7,66	2
		м3		1327,39	171,56	265	34	106,2	0,84	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2351165				
		Накладные расходы -	Тенге			568400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175174				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3094738				
		РАЗДЕЛ 3. ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОЛЫ								
62	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток/лист6/	196,7	116,63	10,56	22941	2077	21114	0,70	137
		1м2		106,07	1,67	20864	328	99,63	0,01	3
63	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина/лист6/	1843	17,38	0,93	32031	1714	30462	0,11	210
		1м2		16,45	0,14	30317	258	99,63	--	2
64	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов/лист6/	1843	51,33	4,89	94601	9012	86796	0,34	619
		1м2		46,44	0,83	85589	1530	99,63	0,01	16
65	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1843	11,07	0,04	20402	74	20290	0,08	141
		1м2		11,03	0,02	20328	37	99,63	--	--
66	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов/лист6/	1948	5,64	0,19	10987	370	10616	0,04	73
		1м		5,45	0,02	10617	39	99,63	--	1
		ТИП 1								
67	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	115	258,98	14,01	29783	1611	11687	0,67	78
		1м2		99,79	2,21	11476	254	99,63	0,01	1
68	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	140,2	244,98	14,01	34347	1964	12292	0,58	82
		1м2		85,79	2,21	12028	310	99,63	0,01	2
		ТИП 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0157-12-5	Укладка лаг по перекрытию из брускг	11,7	394,20	1,86	4612	22	729	0,39	5
		шт		62,26	0,29	728	3	99,63	--	--
72	Е0157-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	1119,5	382,50	1,86	428209	2082	56716	0,33	374
		1м2		50,56	0,29	56602	325	99,63	--	4
73	Е0157-17-3	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью до 10 м2	11,7	1941,68	5,23	22718	61	1654	0,90	11
		1м2		141,10	0,83	1651	10	99,63	0,01	--
74	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1119,5	1920,69	5,23	2150212	5855	134891	0,75	841
		1м2		120,11	0,83	134463	929	99,63	0,01	12
		СТЕНЫ								
77	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток/лист6/	420	133,16	23,58	55927	9904	40629	0,74	312
		м2		109,58	4,16	46024	1747	85,05	0,02	10
78	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/толщ.1мм	50	124,00	4,29	6200	215	4084	0,52	26
		м2		84,79	1,64	4240	82	94,5	0,01	1
80	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	50	271,84	4,23	13592	212	6400	0,75	38
		м2		134,55	0,90	6728	45	94,5	0,06	3
		ПОТОЛОК								
83	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/толщ.1 мм	1156,85	157,30	4,93	181973	5703	130411	0,64	740
		м2		117,43	1,86	135849	2152	94,5	0,01	12
		ДВЕРИ И ОКНА								
85	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	105,84	158,38	23,78	16763	2517	13677	0,91	96
		м2		134,60	8,98	14246	950	90	0,04	5
86	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	189	270,90	23,78	51200	4494	43563	1,65	313
		м2		247,12	8,98	46706	1697	90	0,04	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3176508				
		Накладные расходы -	Тенге			626020				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228152				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4030680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ								
87	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	326	197,20	15,96	64287	5203	62110	1,21	393
		шт		181,24	2,52	59084	822	103,68	0,02	7
88	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	572	116,90	1,81	66867	1035	68426	0,75	431
		м		115,09	0,29	65831	166	103,68	--	1
89	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	342	88,41	1,24	30236	424	30980	0,57	195
		м		87,17	0,20	29812	68	103,68	--	1
90	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	432	51,07	0,69	22062	298	22614	0,33	143
		м		50,38	0,11	21764	48	103,68	--	--
91	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 К=0,4	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	240	134,55	--	32292	--	37200	0,75	181
		м		134,55	--	32292	--	115,2	0,01	3
92	С130903-284 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	3	4460,00	--	13380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	С130903-285 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	16	6111,00	--	97776	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	С130903-286 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	8509,00	--	8509	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	С130903-344 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорный ручной MSV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	3	3060,00	--	9180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	С130903-345 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорный ручной MSV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	16	3973,00	--	63568	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С130903-346 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	6967,00	--	6967	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	С130903-219 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	201	2106,00	--	423306	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18 прим.	Воздухоотводчик автоматический, DN 15	6	496,00	--	2976	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	208	66,28	--	13787	--	6386	0,14	30
		комплект		26,65	--	5543	--	115,2	--	--
101	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	195,44	4357,14	44,71	851559	8739	32693	0,81	158
		1кВт		128,46	16,75	25106	3274	115,2	0,08	16
102	Е0118-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	3	425,88	5,52	1278	17	109	0,18	1
		м		29,42	2,06	88	6	115,2	0,01	--
103	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам.15 мм	232	275,30	4,95	63870	1148	16542	0,34	79
		м		60,03	1,86	13927	432	115,2	0,01	2
104	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам.20 мм	112	273,30	4,95	30610	554	7986	0,34	38
		м		60,03	1,86	6723	209	115,2	0,01	1
105	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам.25 мм	630	352,30	4,95	221949	3119	44919	0,34	215
		м		60,03	1,86	37819	1173	115,2	0,01	6
106	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам.32 мм	115	431,30	4,95	49600	569	8200	0,34	39
		м		60,03	1,86	6903	214	115,2	0,01	1
107	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам.40 мм	50	481,30	4,95	24065	248	3565	0,34	17
		м		60,03	1,86	3002	93	115,2	0,01	--
108	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам.50 мм	90	618,12	9,94	55631	894	8192	0,43	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		75,30	3,71	6777	334	115,2	0,02	2
109	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	105	823,17	19,99	86433	2099	17056	0,75	79
		м		133,52	7,49	14019	786	115,2	0,04	4
110	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	16	960,53	26,00	15368	416	2946	0,83	13
		м		150,08	9,74	2401	156	115,2	0,05	1
111	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	101,25	200,00	--	20250	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2275816				
		Накладные расходы -	Тенге			369934				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158745				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2804495				
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
120	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15 К=0,4	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	420	99,26	--	41689	--	48025	0,56	236
		м		99,26	--	41689	--	115,2	0,01	4
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
121	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	284	118,01	1,59	33515	452	34354	0,69	195
		м		116,42	0,25	33063	71	103,68	--	1
122	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	175	145,63	3,27	25485	572	25924	0,85	149
		м		142,36	0,52	24913	91	103,68	--	1
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
123	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	153	486,70	15,24	74465	2331	60295	1,89	289
		м		336,38	5,71	51465	874	115,2	0,03	4
124	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	137,547	30,00	--	4126	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	161	373,69	9,88	60163	1590	50115	1,48	239
		м		266,51	3,69	42909	594	115,2	0,02	3
126	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	149,569	44,00	--	6581	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	58	339,92	6,60	19715	383	14653	1,21	70
		м		216,83	2,48	12576	144	115,2	0,01	1
128	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	54,404	66,00	--	3591	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	12	451,48	8,31	5418	100	4049	1,61	19
		м		289,80	3,13	3478	38	115,2	0,02	--
130	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	11,244	98,00	--	1102	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	10	436,80	12,04	4368	120	2910	1,40	14
		м		248,15	4,50	2481	45	115,2	0,02	--
132	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9,46	151,00	--	1428	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	2	500,15	12,04	1000	24	582	1,40	3
		м		248,15	4,50	496	9	115,2	0,02	--
134	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,892	237,00	--	448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	26	707,20	12,92	18387	336	2795	0,50	13
		м		88,49	4,84	2301	126	115,2	0,02	1
136	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	74	982,41	15,26	72698	1129	9597	0,64	47
		м		106,87	5,71	7908	423	115,2	0,03	2
137	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" стр.21,22 2014г	Кран шаровый полиэтиленовый диам.15мм	13	326,91	--	4250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" стр.21,22 2014г	Кран шаровый полиэтиленовый диам.20мм	30	326,91	--	9807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" стр.21,22 2014г	Кран шаровый полиэтиленовый диам.25мм	16	433,74	--	6940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" стр.21,22 2014г	Кран шаровый полиэтиленовый диам.32мм	8	452,97	--	3624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	7	521,42	49,05	3650	343	2517	1,69	12
		1шт		292,39	19,69	2047	138	115,2	0,09	1
142	С130901-70	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	7	1600,00	--	11200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	14	305,00	--	4270	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	981,63	112,66	2945	338	1925	2,99	9
		1шт		514,91	42,19	1545	127	115,2	0,20	1
145	С130901-70	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	3	1600,00	--	4800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С130809-34 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	6	364,00	--	2184	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			427849				
		Накладные расходы -	Тенге			257741				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41135				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			726725				
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1,К3								
172	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	172	653,35	0,37	112377	64	25011	0,73	126
		м		140,18	0,07	24111	12	103,68	--	--
173	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	123	774,85	0,48	95307	59	17228	0,71	87
		м		135,00	0,09	16605	11	103,68	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			207684				
		Накладные расходы -	Тенге			42239				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14995				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			264918				
		РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	50	29,35	2,80	1468	140	1181	0,18	9
		шт		26,55	0,45	1328	22	87,48	--	--
194	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	168	9,32	0,23	1566	39	1343	0,06	11
		шт		9,09	0,05	1527	8	87,48	--	--
195	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	672	8,42	--	5658	--	4950	0,06	39
		шт		8,42	--	5658	--	87,48	--	--
196	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	2750	3,69	--	10148	--	8877	0,03	70
		м		3,69	--	10148	--	87,48	--	--
197	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	710	13,94	0,06	9897	43	8621	0,10	68
		м		13,88	--	9855	--	87,48	--	--
198	Е0121-24-2 К=0,3	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	156,80	--	627	--	610	0,91	4
		шт		156,80	--	627	--	97,2	0,03	--
199	Е0121-24-4 К=0,3	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	222,78	--	223	--	217	1,28	1
		шт		222,78	--	223	--	97,2	0,04	--
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
200	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене/Шкаф навесной ЩРН-1-12-1 УХЛ4 на 12 модулей 375х320х120 ИЭК/	3	666,89	45,21	2001	136	1576	3,04	9
		шт		522,68	17,92	1568	54	97,2	0,09	--
201	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт" стр.1 2014г	Шкаф навесной ЩРВ-1-12-1 УХЛ4 на 12 модулей 375х320х120 ИЭК	3	1182,27	--	3547	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	27	533,14	3,83	14395	103	7168	1,61	43
		шт		271,69	1,44	7336	39	97,2	0,01	--
203	прайс-лист АО"Кентауский трансформаторный завод" стр.13,14 2014г	Выключатель автоматический ВА96-29 3Р 63/20А	3	194,32	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	прайс-лист АО"Кентауский трансформаторный завод" стр.13,14 2014г	Выключатель автоматический ВА96-29 1Р 63/16А	24	70,66	--	1696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	2	533,14	3,83	1066	8	531	1,61	3
		шт		271,69	1,44	543	3	97,2	0,01	--
206	прайс-лист ТОО"КазПромСвет" стр.2,3 2014г	Выключатель автоматический АП50Б3МТ	2	914,02	--	1828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
224	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	4920	24,84	--	122213	--	106912	0,15	734
		м		24,84	--	122213	--	87,48	--	--
225	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	93270,00	--	1903	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
226	С151601-1244 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,02	78043,00	--	79604	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
227	С151601-1227 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	3,57	54398,00	--	194201	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
228	С151601-1190 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,408	36702,00	--	14974	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			467598				
		Оборудование				4107				
		Накладные расходы -	Тенге			141986				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36329				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			645913				
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
240	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	209,56	33,88	33,88	7099	7099	4472	--	--
		т		--	23,71	--	4969	90	0,50	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е010333-А5-1 К=1,1 табл.7	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	209,56	61,88	61,88	12967	12967	2334	--	--
			т	--	12,38	--	2593	90	0,26	54
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			20065				
		Накладные расходы -	Тенге			6806				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1612				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			28484				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			11 595 953				
	Стоимость оборудования -		Тенге			4 107				
	Временные здания и сооружения 2,72%		Тенге			315 298				
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		Тенге			11 911 252				
	Доп. Затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		Тенге			275 055				
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге			119 071				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		Тенге			47 629				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года		Тенге			12 353 007				
	ИТОГО в текущих ценах 2015 г. МРП=1982		тенге			31 591 818				
	Налоги, сборы, обязат. Платежи 2%		Тенге			631 836				
	ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами		Тенге			32 223 654				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,873 (12,7%)		тенге			28 131 250				
	НДС 12%		тенге			3 375 750				
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС		тенге			31 507 000				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Директор _____ Джекебаев С. А.

Технический надзор:

ТОО "ЫҚЫЛАС" _____ Абдраимов С.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» октября 2016 г.

Заказчик **КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области**
на основании:

Декларации о соответствии **«28» октября 2016г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Консалтинг ЕС», директор- Каражанов Сагадат Касымович, 010008, Республика Казахстан г.Астана район Алматы ул. Жубанова 21 кв. 59,**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«28» октября 2016 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Ықылас», руководитель -Абдраимов Егенберды Сарыкулулы, аттестат № 01147 от 26.04.2012 года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **«28» октября 2016 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Караганда Строй Проект» директор – Слатова М.А., Гос. лицензия № 14002214 от 21.02.2014 года .**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт здания по объектам: главный корпус, административное здание, гараж, прачечная, склад, пожарный водоем, благоустройство КГУ «МСУ для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район» ,**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Акмолинская область, село Малотимофеевка, ул.Мира,26.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации -
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего
права на землю от **«21» ноября 2014 г. № АН №0225227, РГП на ПХВ «НПЦзем» комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК Целиноградского района Акмолинской области ;**
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурного-строительного контроля Акмолинской области» от 17.06.2016 года, № KZ85REA00028051**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Караганда Строй Проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" от 09.10.2014г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2016г;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2016г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (пять) месяцев**;
фактически, месяц: **5 (пять) месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	Метр в квадрате (далее м2)				
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)				
Вместимость	мест	150			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	3406,4	3406,4
Число этажей	этаж	I, II	I, II
Общий строительный объем	$м^3$	14210,2	14210,2
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **191 646 880** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря---тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **167 307 730,24** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ---- тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ----- тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ **«Капитальный ремонт здания по объектам: главный корпус, административное здание, гараж, прачечная, склад, пожарный водоем, благоустройство КГУ «МСУ для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: КГУ «Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район» управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области

Джекебаев С.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ТОО «Ыкылас»
Абдраимов Е.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «Караганда Строй Проект»
Слатова М.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик: «Бизнес-Консалтинг ЕС»
Каражанов С.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.