Составлена в ценах I квартала 2016 года

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **по специфике 040--431 Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе**

Договор подряда	номер	№19
	дата	21.08.2017

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Дизельная электростанция № 4-1-2					
1	**13-080301-0921 РСНБ РК 2015**	**Агрегат, поступающий в собранном виде, масса до 10 т. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**132435,37**	**132435**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=950,01)	чел-ч	54	54	950,01	51301
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,44	26,44	1074,51	28410
		Итого оплата труда:				**79710,67**	**79711**
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	9,78	9,78	3123,66	30549
1. 4	31-050201-0106	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 50 т	маш.-ч	6,88	6,88	2932,48	20175
1. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	9,78	9,78	2144,82	20976
		Итого эксплуатация машин:				**71701,20**	**71701**
1. 6	21-070204-0305	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,06	16004,64	960
1. 7	21-130814-2202	Скобы металлические	кг	2,38	2,38	145,86	347

	Итого материалов:				**9433,63**	**9434**
	Накладные расходы	%	--		41177,95	41178
	Сметная прибыль	%	8		13889,07	13889
	Сметная стоимость:				**187502,38**	**187502**
Итого прямые затраты:		Тенге				**132435**
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
	- перевозка грузов	Тенге				**0**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня		Тенге				**132435**
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**55067**
Накладные расходы II уровня		Тенге				**187502**
ИТОГО:		Тенге				**0**
Сметная прибыль		Тенге				**187 502**
ИТОГО по смете с учетом накладных расходов:		Тенге				**2 813**
Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге				**190 315**
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**1 099**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%		Тенге				**191 414**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2016Г.		Тенге				**191 165**
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА СУММУ СКИДКИ: К=0,995842622		Тенге				**22 940**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%		Тенге				**214 105**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%		Тенге				**10 705**
УДЕРЖИВАЕТСЯ 5% ПО ДОГОВОРУ		Тенге				**203 400**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ						

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жанбуршиев Н. К.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Б.К. Әуезханов**

ТЕХНАДЗОР _____

Составлена в ценах I квартала 2016 года

Заказчик: **Государственное учреждение ангистауский районный отдел строительства'**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **по специфике 040--431 Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе**

Договор подряда		
	номер	№19
	дата	21.08.2017

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		электроснабжение, № 4-1-1					
1	**24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**7,0000**		**86,76**	**607**
		Накладные расходы	%	--		3,68	26
		Сметная прибыль	%	8		7,24	51
		Сметная стоимость:				**97,67**	**684**
2	**24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**7,0000**		**201,15**	**1408**
		Накладные расходы	%	--		8,53	60
		Сметная прибыль	%	8		16,77	117
		Сметная стоимость:				**226,45**	**1585**

3	24-040204-1304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000	359,28	1437
		Накладные расходы	%	--	15,23	61
		Сметная прибыль	%	8	29,96	120
		Сметная стоимость:			404,47	1618
4	24-040206-0612 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000	617,15	2469
		Накладные расходы	%	--	26,17	105
		Сметная прибыль	%	8	51,47	206
		Сметная стоимость:			694,78	2779
5	13-080201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	16282,78	16283
		Итого оплата труда:			8908,45	8908
		Итого эксплуатация машин:			10426,47	10426
		Итого материалов:			325,63	326
		Накладные расходы	%	--	4664,87	4665
		Сметная прибыль	%	8	1675,81	1676
		Сметная стоимость:			22623,46	22623
6	24-040205-1701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Муфты защитные типа МЗ-24-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000	38367,72	38368
		Накладные расходы	%	--	1626,79	1627
		Сметная прибыль	%	8	3199,56	3200
		Сметная стоимость:			43194,07	43194
7	13-080103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3,0000	3606,24	10819
		Итого оплата труда:			3002,74	9008
		Итого эксплуатация машин:			579,53	1739
		Итого материалов:			261,37	784
		Накладные расходы	%	--	1492,57	4478
		Сметная прибыль	%	8	407,90	1224
		Сметная стоимость:			5506,72	16520

8	51-080401-1303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**3,0000**	**5107,00**	**15321**
		Накладные расходы	%	--	216,54	650
		Сметная прибыль	%	8	425,88	1278
		Сметная стоимость:			**5749,42**	**17248**
9	13-080208-0210 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**0,5000**	**1089,07**	**545**
		Итого оплата труда:			**351,82**	**176**
		Итого эксплуатация машин:			**2,54**	**1**
		Итого материалов:			**735,35**	**368**
		Накладные расходы	%	--	203,14	102
		Сметная прибыль	%	8	103,38	52
		Сметная стоимость:			**1395,58**	**698**
10	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,2030**	**366320,11**	**74363**
		Накладные расходы	%	--	15531,97	3153
		Сметная прибыль	%	8	30548,17	6201
		Сметная стоимость:			**412400,25**	**83717**
11	13-080206-1501 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	**м трассы**	**1,0000**	**464,23**	**464**
		Итого оплата труда:			**293,54**	**294**
		Итого эксплуатация машин:			**21,13**	**21**
		Итого материалов:			**154,96**	**155**
		Накладные расходы	%	--	150,64	151
		Сметная прибыль	%	8	49,19	49
		Сметная стоимость:			**664,06**	**664**
12	23-060901-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0286**	**70988,63**	**2027**
		Накладные расходы	%	--	3009,92	86
		Сметная прибыль	%	8	5919,88	169
		Сметная стоимость:			**79918,43**	**2282**

13	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**2829,74**	**5659**
		Итого оплата труда:			**2253,88**	**4508**
		Итого эксплуатация машин:			**859,17**	**1718**
		Итого материалов:			**70,55**	**141**
		Накладные расходы	%	--	1125,54	2251
		Сметная прибыль	%	8	316,42	633
		Сметная стоимость:			**4271,70**	**8543**
14	23-070203-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2016 года	**Ящик Я1**	**шт.**	**1,0000**	**53745,74**	**53746**
		Накладные расходы	%	--	2278,82	2279
		Сметная прибыль	%	8	4481,96	4482
		Сметная стоимость:			**60506,52**	**60507**
15	23-070203-0807 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2016 года	**Ящик вводной ЯВШ-3-25**	**шт.**	**1,0000**	**16947,57**	**16948**
		Накладные расходы	%	--	718,58	719
		Сметная прибыль	%	8	1413,29	1413
		Сметная стоимость:			**19079,44**	**19079**
16	24-040207-0208 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2016 года	**Труба Я2**	**шт.**	**1,0000**	**7543,92**	**7544**
		Накладные расходы	%	--	319,86	320
		Сметная прибыль	%	8	629,10	629
		Сметная стоимость:			**8492,88**	**8493**
17	24-040207-0718 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения**	**кг**	**9,6000**	**176,46**	**1694**
		Накладные расходы	%	--	7,48	72
		Сметная прибыль	%	8	14,72	141
		Сметная стоимость:			**198,66**	**1907**

18	ОО"SKALA GROUP"г.Павлодар 13.11.15	**Заземляющий проводник ЗП1**	м	17,5000	1026,79	17969
		Накладные расходы	%	--	43,54	762
		Сметная прибыль	%	8	85,63	1498
		Сметная стоимость:			1155,95	20229
19	ОО"SKALA GROUP"г.Павлодар 13.11.15	**Кронштейн КМ6**	шт	1,0000	3419,64	3420
		Накладные расходы	%	--	144,99	145
		Сметная прибыль	%	8	285,17	285
		Сметная стоимость:			3849,81	3850
20	ОО"SKALA GROUP"г.Павлодар 13.11.15	**Кронштейн Р3**	шт	1,0000	2196,43	2196
		Накладные расходы	%	--	93,13	93
		Сметная прибыль	%	8	183,16	183
		Сметная стоимость:			2472,72	2473
21	21-050201-9919 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь угловая 75х75 мм ГОСТ 535-2005 /2,3м/**	т	0,0133	132665,09	1764
		Накладные расходы	%	--	5625,00	75
		Сметная прибыль	%	8	11063,21	147
		Сметная стоимость:			149353,30	1986
22	21-050304-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0007	108986,51	72
		Накладные расходы	%	--	4621,03	3
		Сметная прибыль	%	8	9088,60	6
		Сметная стоимость:			122696,14	81
23	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0000	381819,66	10

		Накладные расходы	%	--	16189,15	0
		Сметная прибыль	%	8	31840,70	1
		Сметная стоимость:			**429849,52**	**12**
24	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2016 года**	**Замок навесной**	**шт.**	**1,0000**	**283,15**	**283**
		Накладные расходы	%	--	12,01	12
		Сметная прибыль	%	8	23,61	24
		Сметная стоимость:			**318,77**	**319**
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ				
25	**11-010101-0404 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**84,0000**	**88,51**	**7435**
		Итого оплата труда:			**47,39**	**3981**
		Итого эксплуатация машин:			**82,20**	**6905**
		Накладные расходы	%	--	32,95	2768
		Сметная прибыль	%	8	9,72	816
		Сметная стоимость:			**131,18**	**11019**
26	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**84,0000**	**9,40**	**790**
		Итого оплата труда:			**3,93**	**330**
		Итого эксплуатация машин:			**9,40**	**790**
		Накладные расходы	%	--	2,82	237
		Сметная прибыль	%	8	0,98	82
		Сметная стоимость:			**13,20**	**1109**
27	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0060**	**877590,75**	**5266**
		Итого оплата труда:			**141674,75**	**850**
		Итого материалов:			**735916,00**	**4415**
		Накладные расходы	%	--	128920,22	774
		Сметная прибыль	%	8	80520,88	483
		Сметная стоимость:			**1087031,85**	**6522**
28	**13-080201-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**114,0000**	**229,91**	**26210**
		Итого оплата труда:			**148,99**	**16985**
		Итого эксплуатация машин:			**100,48**	**11455**
		Итого материалов:			**18,82**	**2145**
		Накладные расходы	%	--	76,22	8689

		Сметная прибыль	%	8	24,49	2792
		Сметная стоимость:			**330,62**	**37691**
29	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**6,0000**	**201,74**	**1210**
		Итого оплата труда:			**125,09**	**751**
		Итого эксплуатация машин:			**86,68**	**520**
		Итого материалов:			**22,88**	**137**
		Накладные расходы	%	--	64,36	386
		Сметная прибыль	%	8	21,29	128
		Сметная стоимость:			**287,39**	**1724**
30	23-060147-1809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1224**	**1175515,51**	**143883**
		Накладные расходы	%	--	49841,86	6101
		Сметная прибыль	%	8	98028,59	11999
		Сметная стоимость:			**1323385,96**	**161982**
31	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Лента сигнальная**	**м кабеля**	**25,0000**	**211,74**	**5294**
		Итого оплата труда:			**136,10**	**3403**
		Итого эксплуатация машин:			**91,53**	**2288**
		Итого материалов:			**18,82**	**470**
		Накладные расходы	%	--	69,70	1742
		Сметная прибыль	%	8	22,52	563
		Сметная стоимость:			**303,96**	**7599**
32	ТТОО"АКТАУ ЭНЕРГОКАБЕЛЬ" 19.11.15	**Лента сигнальная "Осторожно! Кабель!**	**м**	**25,5000**	**71,43**	**1821**
		Накладные расходы	%	--	3,03	77
		Сметная прибыль	%	8	5,96	152
		Сметная стоимость:			**80,41**	**2051**
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				
33	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**70,0000**	**88,51**	**6196**
		Итого оплата труда:			**47,39**	**3317**
		Итого эксплуатация машин:			**82,20**	**5754**
		Накладные расходы	%	--	32,95	2306
		Сметная прибыль	%	8	9,72	680
		Сметная стоимость:			**131,18**	**9182**

34	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 руппа грунтов 1	м3 грунта	70,0000	9,40	658
		Итого оплата труда:			3,93	275
		Итого эксплуатация машин:			9,40	658
		Накладные расходы	%	--	2,82	197
		Сметная прибыль	%	8	0,98	68
		Сметная стоимость:			13,20	924
35	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0120	877590,75	10531
		Итого оплата труда:			141674,75	1700
		Итого материалов:			735916,00	8831
		Накладные расходы	%	--	128920,22	1547
		Сметная прибыль	%	8	80520,88	966
		Сметная стоимость:			1087031,85	13044
36	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12,0000	284,56	3415
		Итого оплата труда:			185,13	2222
		Итого эксплуатация машин:			123,41	1481
		Итого материалов:			22,88	275
		Накладные расходы	%	--	94,66	1136
		Сметная прибыль	%	8	30,34	364
		Сметная стоимость:			409,56	4915
37	13-080201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	88,0000	229,91	20233
		Итого оплата труда:			148,99	13111
		Итого эксплуатация машин:			100,48	8843
		Итого материалов:			18,82	1656
		Накладные расходы	%	--	76,22	6707
		Сметная прибыль	%	8	24,49	2155
		Сметная стоимость:			330,62	29095
38	23-060147-1903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1020	319796,64	32619
		Накладные расходы	%	--	13559,38	1383
		Сметная прибыль	%	8	26668,48	2720
		Сметная стоимость:			360024,50	36722

39	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Лента сигнальная	м кабеля	80,0000	211,74	16939
		Итого оплата труда:			136,10	10888
		Итого эксплуатация машин:			91,53	7322
		Итого материалов:			18,82	1505
		Накладные расходы	%	--	69,70	5576
		Сметная прибыль	%	8	22,52	1801
		Сметная стоимость:			303,96	24316
40	ТТОО"АКТАУ ЭНЕРГОКАБЕЛЬ" 19.11.15	Лента сигнальная "Осторожно! Кабель!	м	81,6000	71,43	5829
		Накладные расходы	%	--	3,03	247
		Сметная прибыль	%	8	5,96	486
		Сметная стоимость:			80,41	6562
41	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1,0000	4698,20	4698
		Итого оплата труда:			2115,84	2116
		Итого эксплуатация машин:			620,25	620
		Итого материалов:			2177,93	2178
		Накладные расходы	%	--	1143,18	1143
		Сметная прибыль	%	8	467,31	467
		Сметная стоимость:			6308,69	6309
42	ТТОО"ВЕНТКОМПЛЕКТ"	Ящик управления ЯУО 9602-74-У31	шт	1,0000	19724,11	19724
		Накладные расходы	%	--	836,30	836
		Сметная прибыль	%	8	1644,83	1645
		Сметная стоимость:			22205,24	22205
		ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ОПОРА ПАРКОВОГО ТИПА /6 к-тов/				
43	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,8400	1679,62	6450
		Итого оплата труда:			241,74	928
		Итого эксплуатация машин:			94,78	364
		Итого материалов:			1377,35	5289
		Накладные расходы	%	--	224,68	863
		Сметная прибыль	%	8	152,34	585
		Сметная стоимость:			2056,64	7898
44	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,9800	25391,26	50275
		Итого оплата труда:			4184,52	8285
		Итого эксплуатация машин:			638,37	1264

		Итого материалов:			**20752,28**	**41090**
		Накладные расходы	%	--	3192,13	6320
		Сметная прибыль	%	8	2286,67	4528
		Сметная стоимость:			**30870,06**	**61123**
45	**11-060201-0107 РСНБ РК 2015**	**Колодцы для анкерных болтов на устройство. Дополнительные затраты**	**м3**	**0,4800**	**598,78**	**287**
		Итого оплата труда:			**507,13**	**243**
		Итого эксплуатация машин:			**9,43**	**5**
		Итого материалов:			**85,02**	**41**
		Накладные расходы	%	--	281,78	135
		Сметная прибыль	%	8	70,44	34
		Сметная стоимость:			**951,01**	**456**
46	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0432**	**425008,35**	**18360**
		Итого оплата труда:			**245756,83**	**10617**
		Итого эксплуатация машин:			**1395,55**	**60**
		Итого материалов:			**178506,12**	**7711**
		Накладные расходы	%	--	142266,16	6146
		Сметная прибыль	%	8	45381,96	1961
		Сметная стоимость:			**612656,47**	**26467**
47	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**15,0000**	**742,95**	**11144**
		Итого оплата труда:			**195,07**	**2926**
		Итого эксплуатация машин:			**10,66**	**160**
		Итого материалов:			**539,06**	**8086**
		Накладные расходы	%	--	134,80	2022
		Сметная прибыль	%	8	70,22	1053
		Сметная стоимость:			**947,97**	**14220**
48	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Стойка. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3239**	**16488,87**	**5341**
		Итого оплата труда:			**10372,59**	**3360**
		Итого эксплуатация машин:			**7099,72**	**2300**
		Итого материалов:			**1163,11**	**377**
		Накладные расходы	%	--	7283,87	2360
		Сметная прибыль	%	8	1901,82	616
		Сметная стоимость:			**25674,56**	**8317**

49	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3239**	**387514,24**	**125531**
		Накладные расходы	%	--	16430,60	5323
		Сметная прибыль	%	8	32315,59	10468
		Сметная стоимость:			**436260,43**	**141322**
50	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,7464**	**401,08**	**3508**
		Итого оплата труда:			**313,31**	**2740**
		Итого эксплуатация машин:			**0,67**	**6**
		Итого материалов:			**87,45**	**765**
		Накладные расходы	%	--	195,98	1714
		Сметная прибыль	%	8	47,77	418
		Сметная стоимость:			**644,83**	**5640**
51	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**6,0000**	**3725,99**	**22356**
		Итого оплата труда:			**2451,36**	**14708**
		Итого эксплуатация машин:			**2004,59**	**12028**
		Итого материалов:			**16,68**	**100**
		Накладные расходы	%	--	1734,60	10408
		Сметная прибыль	%	8	436,85	2621
		Сметная стоимость:			**5897,44**	**35385**
52	**23-070103-0505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Светильники, тип РТУ 02С-125-002 У1 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**6,0000**	**12294,37**	**73766**
		Накладные расходы	%	--	521,28	3128
		Сметная прибыль	%	8	1025,25	6152
		Сметная стоимость:			**13840,90**	**83045**
53	**23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Лампы натриевая, тип ДРЛ125/10/**	**шт.**	**6,1200**	**645,71**	**3952**
		Накладные расходы	%	--	27,38	168

		Сметная прибыль	%	8	53,85	330
		Сметная стоимость:			**726,94**	**4449**
54	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0245**	**149401,94**	**3657**
		Накладные расходы	%	--	6334,64	155
		Сметная прибыль	%	8	12458,93	305
		Сметная стоимость:			**168195,51**	**4117**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЭС				
55	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**8,4000**	**947,17**	**7956**
		Итого оплата труда:			**947,17**	**7956**
		Накладные расходы	%	--	623,67	5239
		Сметная прибыль	%	8	125,67	1056
		Сметная стоимость:			**1696,52**	**14251**
56	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,4000**	**645,79**	**5425**
		Итого оплата труда:			**645,79**	**5425**
		Накладные расходы	%	--	425,23	3572
		Сметная прибыль	%	8	85,68	720
		Сметная стоимость:			**1156,70**	**9716**
57	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**40,0000**	**377,76**	**15110**
		Итого оплата труда:			**130,81**	**5232**
		Итого эксплуатация машин:			**15,39**	**615**
		Итого материалов:			**236,31**	**9452**
		Накладные расходы	%	--	74,38	2975
		Сметная прибыль	%	8	36,17	1447
		Сметная стоимость:			**488,31**	**19532**
58	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**	**1695,17**	**15257**
		Итого оплата труда:			**660,52**	**5945**
		Итого эксплуатация машин:			**104,57**	**941**
		Итого материалов:			**960,29**	**8643**
		Накладные расходы	%	--	366,57	3299
		Сметная прибыль	%	8	164,94	1484
		Сметная стоимость:			**2226,67**	**20040**
		МОЛНИЕЗАЩИТА				

59	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыт из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основ ям	м	80,0000	264,21	21137
		Итого оплата труда:			155,45	12436
		Итого эксплуатация машин:			9,87	790
		Итого материалов:			101,26	8101
		Накладные расходы	%	--	80,56	6444
		Сметная прибыль	%	8	27,58	2206
		Сметная стоимость:			372,35	29788

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	977679
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	133135
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	79074
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	30490
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	750150
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	15321
Накладные расходы I уровня	Тенге	79203
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	1056883
Накладные расходы II уровня	Тенге	44812
ИТОГО:	Тенге	1101694
Сметная прибыль	Тенге	88136
ИТОГО по смете с учетом накладных расходов:	Тенге	1 189 830
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	17 847
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге	1 207 677
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге	6 974
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2016Г.	Тенге	1 214 652
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА СУММУ СКИДКИ: К=0,995842622	Тенге	1 213 073
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге	145 569
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	Тенге	1 358 642
УДЕРЖИВАЕТСЯ 5% ПО ДОГОВОРУ	Тенге	67 932
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге	1 290 710

ЗАКАЗЧИК: _____ Жанбуршиев Н. К.

ПОДРЯДЧИК: _____ Б.Қ. Әуезханов

ТЕХНАДЗОР _____

Составлена в ценах I квартала 2016 года

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **по специфике 040--431 Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе**

Договор подряда номер №19
дата 21.08.2017

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		МАФ, № 7-1-3					
1	ТУ1-43-23	**Скамья типа IV, строительные работы**	**скамья**	**6,0000**		**22795,80**	**136775**
		Накладные расходы	%	--		966,54	5799
		Сметная прибыль	%	8		1900,99	11406
		Сметная стоимость:				**25663,33**	**153980**
2	ТУ1-49-7	**Урна металическая вариант II, строительные работы**	**урна**	**6,0000**		**13153,76**	**78923**
		Накладные расходы	%	--		557,72	3346
		Сметная прибыль	%	8		1096,92	6582
		Сметная стоимость:				**14808,40**	**88850**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**215697**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**215697**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**215697**

Накладные расходы II уровня	Тенге				9146
ИТОГО:	Тенге				224843
Сметная прибыль	Тенге				17987
ИТОГО по смете с учетом накладных расходов:	Тенге				242 830
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				3 642
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге				246 472
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				1 423
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2016Г.	Тенге				247 896
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА СУММУ СКИДКИ: К=0,995842622	Тенге				247 574
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге				29 709
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	Тенге				277 283
УДЕРЖИВАЕТСЯ 5% ПО ДОГОВОРУ	Тенге				13 864
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				263 419

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жанбуршиев Н. К.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Б.Қ. Әуезханов**

ТЕХНАДЗОР _____

Составлена в ценах I квартала 2016 года

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **по специфике 040--431 Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе**

Договор подряда		
	номер	№19
	дата	21.08.2017

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		озеленение, № 7-1-2					
		ДЕРЕВЬЯ /26 ШТ/					
1	11-470104-0101 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**26,0000**		**278,52**	**7242**
		Итого оплата труда:				**257,85**	**6704**
		Итого эксплуатация машин:				**37,27**	**969**
		Накладные расходы	%	--		163,40	4248
		Сметная прибыль	%	8		35,35	919
		Сметная стоимость:				**477,28**	**12409**
2	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**26,0000**		**964,39**	**25074**
		Итого оплата труда:				**781,67**	**20323**
		Итого эксплуатация машин:				**85,80**	**2231**

		Итого материалов:			**121,80**	**3167**
		Накладные расходы	%	--	500,44	13012
		Сметная прибыль	%	8	117,19	3047
		Сметная стоимость:			**1582,02**	**41133**
3	**25-010202-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**26,0000**	**932,00**	**24232**
		Накладные расходы	%	--	39,52	1027
		Сметная прибыль	%	8	77,72	2021
		Сметная стоимость:			**1049,24**	**27280**
		КУСТАРНИК ГРУППАМИ /3шт/пм/				
4	**11-470108-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**м траншеи**	**28,0000**	**117,02**	**3277**
		Итого оплата труда:			**100,37**	**2810**
		Итого эксплуатация машин:			**28,14**	**788**
		Накладные расходы	%	--	63,97	1791
		Сметная прибыль	%	8	14,48	405
		Сметная стоимость:			**195,47**	**5473**
5	**11-470109-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	**м изгороди**	**28,0000**	**403,63**	**11302**
		Итого оплата труда:			**362,48**	**10150**
		Итого эксплуатация машин:			**54,02**	**1513**
		Итого материалов:			**2,79**	**78**
		Накладные расходы	%	--	230,22	6446
		Сметная прибыль	%	8	50,71	1420
		Сметная стоимость:			**684,56**	**19168**
6	**25-010302-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**9,3333**	**391,00**	**3649**

		Накладные расходы	%	--		16,58	155
		Сметная прибыль	%	8		32,61	304
		Сметная стоимость:				**440,18**	**4108**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**74775**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**38148**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**5500**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1839**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**31126**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**22553**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**97328**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**4127**
ИТОГО:			Тенге				**101455**
Сметная прибыль			Тенге				**8116**
ИТОГО по смете с учетом накладных расходов:			Тенге				**109 571**
Временные здания и сооружения 1,5%			Тенге				**1 644**
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями			Тенге				**111 215**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%			Тенге				**642**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2016Г.			Тенге				**111 857**
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА СУММУ СКИДКИ: К=0,995842622			Тенге				**111 711**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%			Тенге				**13 405**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%			Тенге				**125 116**
УДЕРЖИВАЕТСЯ 5% ПО ДОГОВОРУ			Тенге				**6 256**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ			Тенге				**118 860**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жанбуршиев Н. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Б.К. Әуезханов**

ТЕХНАДЗОР _____

Составлена в ценах I квартала 2016 года

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **по специфике 040--431 Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе**

Договор подряда номер №19
дата 21.08.2017

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

А К Т
о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		покрытие дорог и тротуаров, № 7-1-1					
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1/S=353 м2/					
1	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка грунта б-150мм. Группа грунтов 2**	м3 грунта	52,9500		544,56	28835
		Итого оплата труда:				434,37	23000
		Итого эксплуатация машин:				167,86	8888
		Итого материалов:				0,55	29
		Накладные расходы	%	--		290,68	15392
		Сметная прибыль	%	8		66,82	3538
		Сметная стоимость:				902,07	47764
2	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	88,2500		37,92	3346
		Итого оплата труда:				16,06	1417
		Итого эксплуатация машин:				37,92	3346
		Накладные расходы	%	--		11,50	1015
		Сметная прибыль	%	8		3,95	349
		Сметная стоимость:				53,38	4711

3	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство б-150мм	м3 материала основания в плотном теле	353,0000	970,88	342721
		Итого оплата труда:			269,50	95132
		Итого эксплуатация машин:			635,66	224387
		Итого материалов:			224,69	79316
		Накладные расходы	%	--	210,56	74328
		Сметная прибыль	%	8	94,52	33364
		Сметная стоимость:			1275,96	450413
4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2467	99467,62	24543
		Итого оплата труда:			615,69	152
		Итого эксплуатация машин:			1209,09	298
		Итого материалов:			98258,53	24245
		Накладные расходы	%	--	4604,43	1136
		Сметная прибыль	%	8	8325,76	2054
		Сметная стоимость:			112397,81	27734
5	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа А, марки I СТ РК 1225-2013, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	353,0000	1584,37	559284
		Итого оплата труда:			51,04	18016
		Итого эксплуатация машин:			63,21	22313
		Итого материалов:			1490,19	526038
		Накладные расходы	%	--	99,26	35038
		Сметная прибыль	%	8	134,69	47546
		Сметная стоимость:			1818,32	641868
6	11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 до 50мм	м2 покрытия	353,0000	372,57	131518
		Итого оплата труда:			0,17	59
		Итого эксплуатация машин:			0,02	8
		Итого материалов:			372,38	131452
		Накладные расходы	%	--	15,90	5613
		Сметная прибыль	%	8	31,08	10970
		Сметная стоимость:			419,55	148102
7	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, марки I СТ РК 1225-2013, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	353,0000	1596,78	563662
		Итого оплата труда:			51,04	18016
		Итого эксплуатация машин:			63,21	22313
		Итого материалов:			1502,60	530416
		Накладные расходы	%	--	99,78	35224

		Сметная прибыль	%	8	135,72	47911
		Сметная стоимость:			**1832,29**	**646797**
8	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до 30мм**	**м2 покрытия**	**353,0000**	**-375,84**	**-132672**
		Итого оплата труда:			**-0,33**	**-117**
		Итого эксплуатация машин:			**-0,02**	**-8**
		Итого материалов:			**-375,49**	**-132547**
		Накладные расходы	%	--	-16,14	-5699
		Сметная прибыль	%	8	-31,36	-11070
		Сметная стоимость:			**-423,34**	**-149440**
		Бортовые камни				
9	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**15,0750**	**947,17**	**14279**
		Итого оплата труда:			**947,17**	**14279**
		Накладные расходы	%	--	623,67	9402
		Сметная прибыль	%	8	125,67	1894
		Сметная стоимость:			**1696,52**	**25575**
10	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**5,6950**	**645,79**	**3678**
		Итого оплата труда:			**645,79**	**3678**
		Накладные расходы	%	--	425,23	2422
		Сметная прибыль	%	8	85,68	488
		Сметная стоимость:			**1156,70**	**6587**
11	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-50. Устройство**	**м2 покрытия**	**60,3000**	**1679,62**	**101281**
		Итого оплата труда:			**241,74**	**14577**
		Итого эксплуатация машин:			**94,78**	**5715**
		Итого материалов:			**1377,35**	**83054**
		Накладные расходы	%	--	224,68	13548
		Сметная прибыль	%	8	152,34	9186
		Сметная стоимость:			**2056,64**	**124016**
12	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**134,0000**	**1741,52**	**233364**
		Итого оплата труда:			**572,99**	**76781**
		Итого эксплуатация машин:			**18,74**	**2512**
		Итого материалов:			**1157,70**	**155132**
		Накладные расходы	%	--	434,00	58156
		Сметная прибыль	%	8	174,04	23322
		Сметная стоимость:			**2349,57**	**314842**

13	21-040508-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые БР [illegible]30.18 ГОСТ 6665-91	шт.	134,0000	2999,96	401995
		Накладные расходы	%	--	127,20	17045
		Сметная прибыль	%	8	250,17	33523
		Сметная стоимость:			3377,33	452562
		БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2 /S=171 м2				
14	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17,1000	5017,07	85792
		Итого оплата труда:			2614,80	44713
		Итого эксплуатация машин:			654,24	11187
		Итого материалов:			2024,56	34620
		Накладные расходы	%	--	1872,66	32022
		Сметная прибыль	%	8	551,18	9425
		Сметная стоимость:			7440,90	127239
15	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	171,0000	914,46	156373
		Итого оплата труда:			839,90	143622
		Итого эксплуатация машин:			91,79	15697
		Итого материалов:			8,85	1514
		Накладные расходы	%	--	571,96	97805
		Сметная прибыль	%	8	118,91	20334
		Сметная стоимость:			1605,33	274512
16	21-040509-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	171,0000	2303,13	393835
		Накладные расходы	%	--	97,65	16699
		Сметная прибыль	%	8	192,06	32843
		Сметная стоимость:			2592,85	443377
		Бортовые камни				
17	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,5520	947,17	10942
		Итого оплата труда:			947,17	10942
		Накладные расходы	%	--	623,67	7205
		Сметная прибыль	%	8	125,67	1452
		Сметная стоимость:			1696,52	19598

18	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,1680	645,79	3337
		Итого оплата труда:			645,79	3337
		Накладные расходы	%	--	425,23	2198
		Сметная прибыль	%	8	85,68	443
		Сметная стоимость:			1156,70	5978
19	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-50. Устройство	м2 покрытия	57,7600	1679,62	97015
		Итого оплата труда:			241,74	13963
		Итого эксплуатация машин:			94,78	5475
		Итого материалов:			1377,35	79556
		Накладные расходы	%	--	224,68	12977
		Сметная прибыль	%	8	152,34	8799
		Сметная стоимость:			2056,64	118792
20	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	152,0000	1741,52	264711
		Итого оплата труда:			572,99	87095
		Итого эксплуатация машин:			18,74	2849
		Итого материалов:			1157,70	175970
		Накладные расходы	%	--	434,00	65969
		Сметная прибыль	%	8	174,04	26454
		Сметная стоимость:			2349,57	357134
21	21-040508-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	152,0000	932,26	141704
		Накладные расходы	%	--	39,53	6008
		Сметная прибыль	%	8	77,74	11817
		Сметная стоимость:			1049,53	159529
		ГАЗОН /S=542м2/				
22	11-470101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	542,0000	76,19	41293
		Итого оплата труда:			76,19	41293
		Накладные расходы	%	--	48,02	26027
		Сметная прибыль	%	8	9,94	5386
		Сметная стоимость:			134,14	72706
23	11-470112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	542,0000	30,82	16702
		Итого оплата труда:			30,31	16428

		Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**523**
		Накладные расходы	%	--		19,13	10367
		Сметная прибыль	%	8		4,00	2165
		Сметная стоимость:				**53,94**	**29234**
24	**11-470112-0106 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**542,0000**		**171,45**	**92923**
		Итого оплата труда:				**67,76**	**36725**
		Итого эксплуатация машин:				**87,08**	**47195**
		Итого материалов:				**41,87**	**22692**
		Накладные расходы	%	--		47,11	25531
		Сметная прибыль	%	8		17,48	9476
		Сметная стоимость:				**236,04**	**127931**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**3580461**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**558741**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**372699**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**104368**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**2649021**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**396793**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**3977253**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**168636**
ИТОГО:	Тенге	**4145889**
Сметная прибыль	Тенге	**331671**
ИТОГО по смете с учетом накладных расходов:	Тенге	**4 477 560**
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	**67 163**
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**4 544 723**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге	**26 246**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2016Г.	Тенге	**4 570 969**
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА СУММУ СКИДКИ: К=0,995842622	Тенге	**4 565 029**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге	**547 803**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	Тенге	**5 112 832**
УДЕРЖИВАЕТСЯ 5% ПО ДОГОВОРУ	Тенге	**255 642**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге	**4 857 191**

ЗАКАЗЧИК: _____ Жанбуршиев Н. К.

ПОДРЯДЧИК: _____ Б.Қ. Әуезханов

ТЕХНАДЗОР _____

Составлена в ценах I квартала 2016 года

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **по специфике 040--431 Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе**

Договор подряда	номер	№19
	дата	21.08.2017

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

А К Т
о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		площадка для мусорного контейнера, № 7-1-4					
1	11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм.Устройство**	м2	11,3900		3359,24	38262
		Итого оплата труда:				483,49	5507
		Итого эксплуатация машин:				189,57	2159
		Итого материалов:				2754,70	31376
		Накладные расходы	%	--		449,36	5118
		Сметная прибыль	%	8		304,69	3470
		Сметная стоимость:				4113,29	46850
2	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,9500		23086,84	45019
		Итого оплата труда:				1729,82	3373
		Итого эксплуатация машин:				930,35	1814
		Итого материалов:				20695,04	40355
		Накладные расходы	%	--		1853,41	3614
		Сметная прибыль	%	8		1995,22	3891
		Сметная стоимость:				26935,47	52524

3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0900	14693,40	1322
		Итого оплата труда:			13991,86	1259
		Итого эксплуатация машин:			636,32	57
		Итого материалов:			275,40	25
		Накладные расходы	%	--	7696,78	693
		Сметная прибыль	%	8	1791,21	161
		Сметная стоимость:			24181,39	2176
4	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0900	99424,01	8948
		Накладные расходы	%	--	4215,58	379
		Сметная прибыль	%	8	8291,17	746
		Сметная стоимость:			111930,76	10074
5	11-080301-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая	м3 кладки	2,5000	5601,45	14004
		Итого оплата труда:			3469,11	8673
		Итого эксплуатация машин:			1251,47	3129
		Итого материалов:			1231,15	3078
		Накладные расходы	%	--	2074,53	5186
		Сметная прибыль	%	8	614,08	1535
		Сметная стоимость:			8290,06	20725
6	ТЦЕНА	Камень ракушечник	м3	2,4500	9578,71	23468
		Накладные расходы	%	--	406,14	995
		Сметная прибыль	%	8	798,79	1957
		Сметная стоимость:			10783,63	26420
7	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	26,3158	201,87	5312
		Итого оплата труда:			201,87	5312
		Накладные расходы	%	--	115,46	3038

	Сметная прибыль	%	8	25,39	668
	Сметная стоимость:			**342,71**	**9019**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:		Тенге			**136335**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей		Тенге			**21926**
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге			**7159**
- в том числе зарплата машинистов		Тенге			**2198**
- материалов, изделий и конструкций		Тенге			**107250**
- перевозка грузов		Тенге			**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге			**0**
Накладные расходы I уровня		Тенге			**12705**
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			**149040**
Накладные расходы II уровня		Тенге			**6319**
ИТОГО:		Тенге			**155360**
Сметная прибыль		Тенге			**12429**
ИТОГО по смете с учетом накладных расходов:		Тенге			**167 789**
Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге			**2 517**
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		Тенге			**170 306**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%		Тенге			**984**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2016Г.		Тенге			**171 289**
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА СУММУ СКИДКИ: К=0,995842622		Тенге			**171 067**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%		Тенге			**20 528**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%		Тенге			**191 595**
УДЕРЖИВАЕТСЯ 5% ПО ДОГОВОРУ		Тенге			**9 580**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ		Тенге			**182 015**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жанбуршиев Н. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Б.Қ. Әуезханов**

ТЕХНАДЗОР _____

Составлена в ценах I квартала 2016 года

Заказчик: **Государственное учреждение Мангистауский районный отдел строительства**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **по специфике 040--431 Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе**

Договор подряда номер №19
дата 21.08.2017

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ограждение, № 7-1-5					
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	11-070111-0108 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Разборка**	м оград	140,0000		1479,81	207173
		Итого оплата труда:				1235,85	173019
		Итого эксплуатация машин:				406,34	56887
		Накладные расходы	%	--		782,75	109585
		Сметная прибыль	%	8		181,00	25341
		Сметная стоимость:				2443,56	342099
2	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные.Демонтаж**	шт.	1,0000		18729,49	18729
		Итого оплата труда:				17524,40	17524
		Итого эксплуатация машин:				2076,70	2077
		Накладные расходы	%	--		9982,83	9983
		Сметная прибыль	%	8		2296,99	2297
		Сметная стоимость:				31009,31	31009
3	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Демонтаж**	шт.	1,0000		7505,99	7506
		Итого оплата труда:				7477,14	7477

		Итого эксплуатация машин:			**48,41**	**48**
		Накладные расходы	%	--	4238,80	4239
		Сметная прибыль	%	8	939,58	940
		Сметная стоимость:			**12684,38**	**12684**
4	**12-180101-1401 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**92,0000**	**730,22**	**67180**
		Итого оплата труда:			**651,01**	**59893**
		Итого эксплуатация машин:			**165,86**	**15259**
		Накладные расходы	%	--	432,02	39746
		Сметная прибыль	%	8	92,98	8554
		Сметная стоимость:			**1255,22**	**115480**
5	**12-180101-2001 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж брусчатки.Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	**м2 основания**	**80,8500**	**136,31**	**11021**
		Итого оплата труда:			**136,31**	**11021**
		Накладные расходы	%	--	89,75	7257
		Сметная прибыль	%	8	18,09	1462
		Сметная стоимость:			**244,15**	**19739**
		ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ L-176м				
6	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**66,0000**	**760,66**	**50204**
		Итого оплата труда:			**372,50**	**24585**
		Итого эксплуатация машин:			**614,26**	**40541**
		Накладные расходы	%	--	261,74	17275
		Сметная прибыль	%	8	81,79	5398
		Сметная стоимость:			**1104,19**	**72876**
7	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,5600**	**1679,62**	**17737**
		Итого оплата труда:			**241,74**	**2553**
		Итого эксплуатация машин:			**94,78**	**1001**
		Итого материалов:			**1377,35**	**14545**
		Накладные расходы	%	--	224,68	2373
		Сметная прибыль	%	8	152,34	1609
		Сметная стоимость:			**2056,64**	**21718**
8	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**13,2000**	**25391,26**	**335165**
		Итого оплата труда:			**4184,52**	**55236**
		Итого эксплуатация машин:			**638,37**	**8426**
		Итого материалов:			**20752,28**	**273930**
		Накладные расходы	%	--	3192,13	42136

		Сметная прибыль	%	8	2286,67	30184
		Сметная стоимость:			**30870,06**	**407485**
9	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**126,7200**	**742,95**	**94147**
		Итого оплата труда:			**195,07**	**24719**
		Итого эксплуатация машин:			**10,66**	**1351**
		Итого материалов:			**539,06**	**68310**
		Накладные расходы	%	--	134,80	17082
		Сметная прибыль	%	8	70,22	8898
		Сметная стоимость:			**947,97**	**120127**
10	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Стойки. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	**т конструкций**	**2,2592**	**91072,28**	**205749**
		Итого оплата труда:			**88297,64**	**199480**
		Итого эксплуатация машин:			**1607,95**	**3633**
		Итого материалов:			**1585,74**	**3582**
		Накладные расходы	%	--	59914,72	135358
		Сметная прибыль	%	8	12078,96	27289
		Сметная стоимость:			**163065,96**	**368395**
11	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Ограда металлическая сварная решетчатая. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	**т конструкций**	**4,0057**	**83083,32**	**332810**
		Итого оплата труда:			**80308,68**	**321696**
		Итого эксплуатация машин:			**1607,95**	**6441**
		Итого материалов:			**1585,74**	**6352**
		Накладные расходы	%	--	54504,42	218331
		Сметная прибыль	%	8	11007,02	44091
		Сметная стоимость:			**148594,75**	**595232**
12	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**4,0057**	**304484,48**	**1219686**
		Накладные расходы	%	--	12910,14	51715
		Сметная прибыль	%	8	25391,57	101712
		Сметная стоимость:			**342786,19**	**1373112**

13	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Стойки**	т	2,2592	387514,24	875464
		Накладные расходы	%	--	16430,60	37120
		Сметная прибыль	%	8	32315,59	73007
		Сметная стоимость:			436260,43	985591
14	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	169,1528	57,48	9723
		Итого оплата труда:			30,26	5119
		Итого эксплуатация машин:			1,06	179
		Итого материалов:			26,35	4457
		Накладные расходы	%	--	19,53	3304
		Сметная прибыль	%	8	6,16	1042
		Сметная стоимость:			83,17	14069
15	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	169,1528	122,26	20680
		Итого оплата труда:			74,45	12593
		Итого эксплуатация машин:			1,65	279
		Итого материалов:			46,53	7871
		Накладные расходы	%	--	47,24	7992
		Сметная прибыль	%	8	13,56	2294
		Сметная стоимость:			183,06	30966
		ВОРОТА				
16	11-090601-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Ограда металлическая сварная решетчатая. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	т конструкций	0,1226	83083,32	10186
		Итого оплата труда:			80308,68	9846
		Итого эксплуатация машин:			1607,95	197
		Итого материалов:			1585,74	194
		Накладные расходы	%	--	54504,42	6682
		Сметная прибыль	%	8	11007,02	1349
		Сметная стоимость:			148594,75	18218

17	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения	т	0,1226	304484,48	37330
		Накладные расходы	%	--	12910,14	1583
		Сметная прибыль	%	8	25391,57	3113
		Сметная стоимость:			342786,19	42026
18	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,3102	57,48	190
		Итого оплата труда:			30,26	100
		Итого эксплуатация машин:			1,06	3
		Итого материалов:			26,35	87
		Накладные расходы	%	--	19,53	65
		Сметная прибыль	%	8	6,16	20
		Сметная стоимость:			83,17	275
19	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,3102	122,26	405
		Итого оплата труда:			74,45	246
		Итого эксплуатация машин:			1,65	5
		Итого материалов:			46,53	154
		Накладные расходы	%	--	47,24	156
		Сметная прибыль	%	8	13,56	45
		Сметная стоимость:			183,06	606
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЭС 3х3м				
20	11-090701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Конструкции сетчатые панельные (стойки, сетчатые панели). Изготовление и сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2123	65627,90	13934
		Итого оплата труда:			54922,64	11661
		Итого эксплуатация машин:			11831,48	2512
		Итого материалов:			3190,69	677
		Накладные расходы	%	--	37648,70	7994
		Сметная прибыль	%	8	8262,13	1754
		Сметная стоимость:			111538,72	23682
21	23-010201-0174 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,3933	1297,23	12185

		Накладные расходы					
		Сметная прибыль	%	--		55,00	517
		Сметная стоимость:	%	8		108,18	1016
22	21-050201-0119 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,0966		1460,41	13718
						120218,75	11613
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль	%	--		5097,28	492
		Сметная стоимость:	%	8		10025,28	968
23	21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,0033		135341,31	13073
						127428,48	418
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль	%	--		5402,97	18
		Сметная стоимость:	%	8		10626,52	35
24	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0007		143457,96	471
						101245,44	75
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль	%	--		4292,81	3
		Сметная стоимость:	%	8		8443,06	6
25	21-050308-0131 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 /вес 1м2 - 2,42кг/**	м2	20,4336		113981,31	85
						282,53	5773
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль	%	--		11,98	245
		Сметная стоимость:	%	8		23,56	481
						318,07	6499

26	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Петля накладная	шт.	4,0000	338,70	1355
		Накладные расходы	%	--	14,36	57
		Сметная прибыль	%	8	28,24	113
		Сметная стоимость:			381,31	1525
27	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,1054	57,48	753
		Итого оплата труда:			30,26	397
		Итого эксплуатация машин:			1,06	14
		Итого материалов:			26,35	345
		Накладные расходы	%	--	19,53	256
		Сметная прибыль	%	8	6,16	81
		Сметная стоимость:			83,17	1090
28	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	13,1054	122,26	1602
		Итого оплата труда:			74,45	976
		Итого эксплуатация машин:			1,65	22
		Итого материалов:			46,53	610
		Накладные расходы	%	--	47,24	619
		Сметная прибыль	%	8	13,56	178
		Сметная стоимость:			183,06	2399
29	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,8400	1679,62	6450
		Итого оплата труда:			241,74	928
		Итого эксплуатация машин:			94,78	364
		Итого материалов:			1377,35	5289
		Накладные расходы	%	--	224,68	863
		Сметная прибыль	%	8	152,34	585
		Сметная стоимость:			2056,64	7898
30	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	8,0000	4819,99	38560
		Итого оплата труда:			1621,18	12969
		Итого эксплуатация машин:			657,02	5256
		Итого материалов:			2804,91	22439
		Накладные расходы	%	--	1253,81	10030
		Сметная прибыль	%	8	485,90	3887

		Сметная стоимость:				6559,71	52478
31	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установ. столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**		**1,0000**	**639,22**	**639**
		Итого оплата труда:				**582,81**	**583**
		Итого эксплуатация машин:				**20,10**	**20**
		Итого материалов:				**39,44**	**39**
		Накладные расходы	%		--	404,38	404
		Сметная прибыль	%		8	83,49	83
		Сметная стоимость:				**1127,08**	**1127**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**3614442**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**3614442**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**897144**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**144516**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**55478**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**2572782**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**556624**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**4171066**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**176853**
ИТОГО:	Тенге	**4347919**
Сметная прибыль	Тенге	**347834**
ИТОГО по смете с учетом накладных расходов:	Тенге	**4 695 753**
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	**70 436**
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**4 766 189**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге	**27 525**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2016Г.	Тенге	**4 793 714**
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА СУММУ СКИДКИ: К=0,995842622	Тенге	**4 658 150**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге	**558 978**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	Тенге	**5 217 128**
УДЕРЖИВАЕТСЯ 5% ПО ДОГОВОРУ	Тенге	**260 856**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге	**4 956 272**

ЗАКАЗЧИК _____ **Жанбуршиев Н. К.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Б.Қ. Әуезханов**

ТЕХНАДЗОР _____