Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 05 мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по объектам: главный корпус, административное здание, гараж, прачечная, склад, пожарный водоем, благоустройство КГУ «МСУ для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район»

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг и выполненных работ

на 09 сентября 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		73	13 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт	143 484 807	17 862 605							2 143 513	20 006 118

Заказчик:
Директор КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ

_____ Джекебаев С. А.

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____ Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Медико-социальное учреждени[illegible]я престарелых и инвалидов, село Малотимофеевк[illegible] Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания по объектам: главный корпус, административное здание, гараж, прачечная, склад, пожарный водоем, благоустройство КГУ «МСУ для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район»

Договор о государственных закупках работ № 73 от 13 июня 2016 г.

А К Т № 4

выполненных работ

на 09 сентября 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАВНЫЙ КОРПУС								
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
29	Е0163-7-1	**Смена обоев обыкновенного качества**	2530	144,97	1,31	366774	3314	180985	0,53	1341
		м2		83,70	0,41	211761	1037	85,05	0,00	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			366774				
		Накладные расходы -	Тенге			211761				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34712				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			613 247				
		РАЗДЕЛ 3. ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ								
82	Е0115-17-3	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	60	1631,80	2,63	97908	158	22796	2,39	143
		м2		401,06	0,99	24064	59	94,5	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			97908				
		Накладные расходы -	Тенге			22796				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7242				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			127 946				
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1229	12,59	--	15477	--	17405	0,06	71
		м		12,29	--	15109	--	115,2	--	--
113	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	121	12,73	--	1541	--	1714	0,06	7
		м		12,29	--	1488	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17018				
		Накладные расходы -	Тенге			19119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2168				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			38 305				
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3								
159	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	28	1742,13	121,34	48780	3397	52280	9,05	253
		комплект		1575,79	45,00	44122	1260	115,2	0,23	6
160	Торговая сеть 2014г	Электроводонагреватель накопительный V 80л	12	10473,73	--	125685	--	--	--	--
обор		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	Торговая сеть 2014г	Электроводонагреватель накопительный V 150л	5	15710,59	--	78553	--	--	--	--
обор		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Торговая сеть 2014г	Электроводонагреватель накопительный V 15л	10	5236,86	--	52369	--	--	--	--
обор		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	Торговая сеть 2014г	Электроводонагреватель накопительный V 100л	1	12219,35	--	12219	--	--	--	--
обор		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			317606				
	Стоимость оборудования -		Тенге			268826				
		Накладные расходы -	Тенге			52280				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6064				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			375 950				
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1,К3								
174	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	57	382,72	6,85	21815	390	21340	2,12	121
		компл		360,00	1,10	20520	63	103,68	0,01	1
175	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм	57	5470,00	--	311790	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0165-15-1	Смена смесителя с душем	57	342,73	0,53	19536	30	20084	1,94	111
		компл		339,75	0,09	19366	5	103,68	--	--
177	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	57	1750,00	--	99750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	24	893,11	14,95	21435	359	19325	4,60	110
		компл		774,00	2,61	18576	63	103,68	0,02	1
179	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой,непосредственно устанавливаемые на унитазы	24	3470,00	--	83280	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
180	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитойполочкой	24	5020,00	--	120480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0165-17-2 прим.	Смена мойки чугунной/стальная/	19	643,09	10,72	12219	204	12180	3,35	64
		компл		616,50	1,78	11714	34	103,68	0,02	--
182	С131101-23	Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600 мм	19	3590,00	--	68210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	С131101-99	Смесители для мойки настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	19	1430,00	--	27170	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0165-12-5 прим.	Установка поддонов душевых/Установка душевых кабин/	21	12305,39	2,03	258413	43	11865	3,14	66
		компл		544,50	0,45	11435	9	103,68	--	--
185	Е0165-15-1	Смена смесителя с душем	21	342,73	0,53	7197	11	7399	1,94	41
		компл		339,75	0,09	7135	2	103,68	--	--
186	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	21	1650,00	--	34650	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0165-17-4 прим.	Смена ванны чугунной/стальная/	3	1017,60	51,67	3053	155	2987	5,88	18
		компл		951,75	8,62	2855	26	103,68	0,07	--
188	С131101-14 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	3	5269,00	--	15807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	Е0165-15-1	Смена смесителя с душем	3	342,73	0,53	1028	2	1057	1,94	6
		компл		339,75	0,09	1019	--	103,68	--	--
190	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	3	1650,00	--	4950	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных	11	404,58	3,39	4450	37	4291	2,15	24
		комплх		375,75	0,47	4133	5	103,68	--	--
192	С131101-62	Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой,размером 355х200х142 мм	11	2710,00	--	29810	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1145043				
		Накладные расходы -	Тенге			100528				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74734				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1 320 305				
		РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ								
217	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	24	154,18	--	3700	--	3332	0,89	21
		шт		142,83	--	3428	--	97,2	--	--
218	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР "г.Астана стр.4,11,12 2014г 2014г	Светильник аварийного освещения Mars2233-6 с пиктограммой "ВЫХОД"	24	4644,34	--	111464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
219	С151705-2	Патрон фланцевый под лампу с цоколем Е27	2	17,00	--	34	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
220	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	2	99,00	--	198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 682 /, тип ЛБ18, ЛД18, ЛДЦ18, ЛТБ18, ЛХБ18	1190	82,00	--	97580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
222	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561,00	--	1122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
223	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	1192	17,00	--	20264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
238	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	352,54	25,84	705	52	513	1,45	3
		шт		253,58	10,24	507	20	97,2	0,05	--
239	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			244507				
		Накладные расходы -	Тенге			3845				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14901				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			263 253				
		АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФАСАДЫ								
4	С11031-605 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-96/лист2 прим.5	16,9	11383,00	--	192373	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	162,5	9,64	0,29	1566	47	1409	0,06	10
		м2		9,06	0,11	1473	18	94,5	--	--
6	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ/3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	169	38,09	--	6437	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА								
10	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного/ лист 1, лист 2 прим.3/	54,9	263,23	2,06	14451	113	2650	0,32	18
		1м2		47,99	0,45	2635	25	99,63	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0157-22-2 прим.	Устройство бетонных покрытий площадью св[illegible] 20 м2/отмостка// лист 1, лист 2 прим.3/	54,9	346,36	35,06	19015	1925	5181	0,64	35
		1м2		89,21	5,51	4898	302	99,63	0,03	2
		ПОЛЫ								
		ТИП1								
16	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	103,96	510,74	8,95	53097	930	12030	0,76	79
		1м2		114,73	1,42	11927	148	99,63	0,02	2
17	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	103,96	1920,69	5,23	199675	544	12526	0,75	78
		1м2		120,11	0,83	12487	86	99,63	0,01	1
18	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	103,96	180,18	2,35	18731	244	8935	0,54	56
		м2		90,05	0,90	9361	94	94,5	--	--
19	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	106,54	178,36	0,09	19002	10	1607	0,09	10
		1м		15,12	0,02	1611	2	99,63	--	--
20	ИП 2		--	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	9,36	258,98	14,01	2424	131	951	0,67	6
		1м2		99,79	2,21	934	21	99,63	0,01	--
22	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	9,36	1083,21	14,85	10139	139	2297	1,54	14
		1м2		243,95	2,32	2283	22	99,63	0,02	--
23	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	17,44	166,91	2,26	2911	39	872	0,29	5
		1м		49,84	0,34	869	6	99,63	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			539821				
		Накладные расходы -	Тенге			48458				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35297				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			623 576				
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
70	С130903-284 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	4460,00	--	4460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С130903-285 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	6111,00	--	6111	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	С130903-344 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорный ручной MSV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	3060,00	--	3060	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С130903-345 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорный ручной MSV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	3973,00	--	3973	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	С130903-219 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	12	2106,00	--	25272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18 прим.	Воздухоотводчик автоматический,DN 15	2	496,00	--	992	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	13	66,28	--	862	--	399	0,14	2
		комплект		26,65	--	346	--	115,2	--	--
77	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	14,84	4357,14	44,71	64660	664	2482	0,81	12
		1кВт		128,46	16,75	1906	249	115,2	0,08	1
78	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам.15 мм	15	275,30	4,95	4130	74	1070	0,34	5
		м		60,03	1,86	900	28	115,2	0,01	--
79	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам.20 мм	35	273,30	4,95	9566	173	2496	0,34	12
		м		60,03	1,86	2101	65	115,2	0,01	--
80	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам.25 мм	46	352,30	4,95	16206	228	3280	0,34	16
		м		60,03	1,86	2761	86	115,2	0,01	--
81	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам. 32 мм	8	431,30	4,95	3450	40	570	0,34	3
		м		60,03	1,86	480	15	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38 мм	35	349,28	17,65	12225	618	4920	0,64	22
		м		115,40	6,61	4039	231	115,2	0,03	1
83	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	139	12,59	--	1750	--	1969	0,06	8
		м		12,29	--	1709	--	115,2	--	--
84	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10,43	200,00	--	2086	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
85	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за два раза	30,6	51,77	0,11	1584	3	81	0,02	--
		м2		3,19	0,06	97	2	81	--	--
86	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,6	22,68	0,06	104	--	25	0,03	--
		м2		6,68	0,03	31	--	81	--	--
87	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	9,2	20,12	0,03	185	--	27	0,02	--
		м2		3,60	--	33	--	81	--	--
88	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм фольгированными скорлупами толщиной 30 мм	35	91,58	7,51	3205	263	1621	0,29	10
		м		48,65	2,81	1703	98	90	0,01	--
89	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КК AL фольгированные	0,23	10300,00	--	2369	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**166250**				
		Накладные расходы -	Тенге			18940				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11111				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			196 301				
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
90	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм/холодная вода/	8	88,41	1,24	707	10	725	0,57	5
		м		87,17	0,20	697	2	103,68	--	--
91	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15 К=0,4	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	11	99,26	--	1092	--	1258	0,56	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		99,26	--	1092	--	115,2	0,01	--
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
92	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	5	486,70	15,24	2434	76	1970	1,89	9
		м		336,38	5,71	1682	29	115,2	0,03	--
93	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,495	30,00	--	135	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	14	373,69	9,88	5232	138	4358	1,48	21
		м		266,51	3,69	3731	52	115,2	0,02	--
95	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	13,006	44,00	--	572	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" стр.21,22 2014г	Кран шаровый полиэтиленовый диам.15мм	2	326,91	--	654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" стр.21,22 2014г	Кран шаровый полиэтиленовый диам.20мм	1	326,91	--	327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эргономика" стр.23 2014г	Клапан обратный муфтовый диам.15мм Slovarm	1	252,84	--	253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1	11001,06	1,96	11001	2	72	0,35	--
		1кран		62,10	--	62	--	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" стр.21,22 2014г	Кран шаровый полиэтиленовый диам.15мм	1	326,91	--	327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	2	659,00	--	1318	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3								
102	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	6	486,70	15,24	2920	91	2365	1,89	11
		м		336,38	5,71	2018	34	115,2	0,03	--
103	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,394	30,00	--	162	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" стр.21,22 2014г	Кран шаровый полиэтиленовый диам.15мм	2	326,91	--	654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	2	659,00	--	1318	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1742,13	121,34	1742	121	1867	9,05	9
		комплект		1575,79	45,00	1576	45	115,2	0,23	--
107	Торговая сеть 2014г	Электроводонагреватель накопительный V 50л	1	8728,11	--	8728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,88	200,00	--	376	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39952				
	Стоимость оборудования -		Тенге			8728				
		Накладные расходы -	Тенге			12615				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			55 197				
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
109	Е0165-17-2 прим.	Смена мойки чугунной/стальная/	1	643,09	10,72	643	11	641	3,35	3
		компл		616,50	1,78	617	2	103,68	0,02	0
110	С131101-23	Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600 мм	1	3590,00	--	3590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С131101-99	Смесители для мойки настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430,00	--	2860	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0165-12-5 прим.	Установка поддонов душевых	2	12305,39	2,03	24611	4	1130	3,14	6
		компл		544,50	0,45	1089	1	103,68	--	--
113	Е0165-15-1	Смена смесителя с душем	2	342,73	0,53	685	1	705	1,94	4
		компл		339,75	0,09	680	0	103,68	--	--
114	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	2	1650,00	--	3300	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	9	653,35	0,37	5880	3	1309	0,73	7
		м		140,18	0,07	1262	1	103,68	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			41569				
		Накладные расходы -	Тенге			3785				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2721				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			48 075				
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС(ГАРАЖ, ПРАЧЕЧНАЯ)								
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФАСАДЫ								
5	С11031-605 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-96/лист 4 прим.3/	62,42	11383,00	--	710527	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	557	9,64	0,29	5368	160	4829	0,06	36
		м2		9,06	0,11	5048	63	94,5	--	--
7	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	612,7	38,09	--	23338	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**739233**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4829**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44644**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**788 706**				
			РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ							
75	**С130903-284 Изм. и доп.вып.19**	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**3**	**4460,00**	**--**	**13380**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
76	**С130903-285 Изм. и доп.вып.19**	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**2**	**6111,00**	**--**	**12222**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
77	**С130903-344 Изм. и доп.вып.19**	**Клапан запорный ручной MSV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**3**	**3060,00**	**--**	**9180**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
78	**С130903-345 Изм. и доп.вып.19**	**Клапан запорный ручной MSV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**2**	**3973,00**	**--**	**7946**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
79	**С130901-61**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм**	**22**	**362,00**	**--**	**7964**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
80	**С130901-62**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм**	**10**	**408,00**	**--**	**4080**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
81	**С130901-92**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм**	**18**	**682,00**	**--**	**12276**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
82	**С130904-1080 Изм. и доп.вып.19**	**Кран шаровыйJiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**2**	**11946,00**	**--**	**23892**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
83	**С130809-72**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм**	**4**	**1360,00**	**--**	**5440**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С130904-1088 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровыйJiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	19204,00	--	38408	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	4	1980,00	--	7920	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
86	С130903-219 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, свнутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	11	2106,00	--	23166	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18 прим.	Воздухоотводчик автоматический,DN 15	20	496,00	--	9920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	16	66,28	--	1061	--	491	0,14	2
		комплект		26,65	--	426	--	115,2	--	--
89	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	21,14	4357,14	44,71	92110	945	3536	0,81	17
		1кВт		128,46	16,75	2716	354	115,2	0,08	2
90	Е0118-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	6	425,88	5,52	2555	33	218	0,18	1
		м		29,42	2,06	177	12	115,2	0,01	--
91	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	82,5	969,60	10,11	79992	834	4592	0,28	23
		м		44,51	3,80	3672	313	115,2	0,02	2
92	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм	60	275,30	4,95	16518	297	4278	0,34	20
		м		60,03	1,86	3602	112	115,2	0,01	1
93	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	170	273,30	4,95	46461	842	12121	0,34	58
		м		60,03	1,86	10205	317	115,2	0,01	2
94	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	145	352,30	4,95	51084	718	10339	0,34	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		60,03	1,86	8704	270	115,2	0,01	1
95	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	21	431,30	4,95	9057	104	1497	0,34	7
		м		60,03	1,86	1261	39	115,2	0,01	--
96	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	43	960,53	26,00	41303	1118	7916	0,83	36
		м		150,08	9,74	6453	419	115,2	0,05	2
97	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	20	642,28	17,65	12846	353	2811	0,64	13
		м		115,40	6,61	2308	132	115,2	0,03	1
98	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	439	12,59	--	5529	--	6217	0,06	25
		м		12,29	--	5397	--	115,2	--	--
99	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	20	12,73	--	255	--	283	0,06	1
		м		12,29	--	246	--	115,2	--	--
100	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	34,43	200,00	--	6886	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
101	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	93,8	109,76	0,09	10295	8	6149	0,42	40
		м2		69,35	0,02	6505	2	94,5	--	--
102	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,7	22,68	0,06	356	1	85	0,03	1
		м2		6,68	0,03	105	--	81	--	--
103	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	31,4	20,12	0,03	632	1	92	0,02	1
		м2		3,60	--	113	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			552734				
		Накладные расходы -	Тенге			60625				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36802				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			650 161				

РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	20	486,70	15,24	9734	305	7882	1,89	38
		м		336,38	5,71	6728	114	115,2	0,03	1
109	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	17,98	30,00	--	539	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	37	373,69	9,88	13826	365	11517	1,48	55
		м		266,51	3,69	9861	136	115,2	0,02	1
111	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	34,373	44,00	--	1512	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0116-14-7 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	8	489,41	20,13	3915	161	2693	1,61	13
		м		284,63	7,54	2277	60	115,2	0,04	--
113	С130804-1003 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7,792	331,00	--	2579	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм	4	372,70	5,24	1491	21	326	0,39	2
		м		68,83	1,97	275	8	115,2	0,01	--
115	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	28	823,17	19,99	23049	560	4548	0,75	21
		м		133,52	7,49	3738	210	115,2	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" стр.21,22 2014г	Кран шаровый полиэтиленовый диам.15мм	6	326,91	--	1961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" стр.21,22 2014г	Кран шаровый полиэтиленовый диам.20мм	4	326,91	--	1308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" стр.21,22 2014г	Кран шаровый полиэтиленовый диам.25мм	2	433,74	--	867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	981,63	112,66	1963	225	1284	2,99	6
		1шт		514,91	42,19	1030	84	115,2	0,20	--
120	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 65 мм	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	С130809-34 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65ГОСТ 12816-80	4	364,00	--	1456	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эргономика" стр.23 2014г	Клапан обратный муфтовый диам.15ммSlovarm	3	252,84	--	759	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	2	11001,06	1,96	22002	4	143	0,35	1
		1кран		62,10	--	124	--	115,2	--	--
124	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" стр.21,22 2014г	Кран шаровый полиэтиленовый диам.15мм	2	326,91	--	654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной а[illegible]гуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	8	659,00	--	5272	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4	12,59	--	50	--	57	0,06	--
		м		12,29	--	49	--	115,2	--	--
127	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	28	12,73	--	357	--	397	0,06	2
		м		12,29	--	344	--	115,2	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
128	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,4	41,98	0,05	17	--	3	0,05	--
		м2		9,57	--	4	--	81	--	--
129	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,7	22,68	0,06	152	--	36	0,03	--
		м2		6,68	0,03	45	--	81	--	--
130	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	6,7	40,23	0,05	270	--	39	0,04	--
		м2		7,20	--	48	--	81	--	--
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3								
131	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	14	486,70	15,24	6814	213	5517	1,89	26
		м		336,38	5,71	4709	80	115,2	0,03	--
132	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,586	30,00	--	378	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
133	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" стр.21,22 2014г	Кран шаровый полиэтиленовый диам.15мм	3	326,91	--	981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	4	659,00	--	2636	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	3	1742,13	121,34	5226	364	5601	9,05	27
		комплект		1575,79	45,00	4727	135	115,2	0,23	1
136	Торговая сеть 2014г	Электроводонагреватель накопительный V 50л	3	8728,11	--	26184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Ц0108-602-1	Электрический полотенцесушитель	1	176,90	5,40	177	5	140	1,00	1
		шт		162,00	2,30	162	2	85,5	0,01	--
138	5302-235	Электрический полотенцесушитель П-образный	1	3268,00	--	3268	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
139	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15,98	200,00	--	3196	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			152973				
	Стоимость оборудования -		Тенге			29452				
		Накладные расходы -	Тенге			40183				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9822				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			202 978				
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1,К3								
142	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	24	653,35	0,37	15680	9	3490	0,73	18
		м		140,18	0,07	3364	2	103,68	--	--
143	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	78	774,85	0,48	60439	37	10925	0,71	55
		м		135,00	0,09	10530	7	103,68	--	--
144	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	2	893,11	14,95	1786	30	1610	4,60	9
		компл		774,00	2,61	1548	5	103,68	0,02	--
145	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	2	3470,00	--	6940	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
146	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитойполочкой	2	5020,00	--	10040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	3	382,72	6,85	1148	21	1123	2,12	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		360,00	1,10	1080	3	103,68	0,01	--
148	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	3	5470,00	--	16410	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0165-15-1	Смена смесителя с душем	3	342,73	0,53	1028	2	1057	1,94	6
		компл		339,75	0,09	1019	--	103,68	--	--
150	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	3	1750,00	--	5250	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0165-17-2 прим.	Смена мойки чугунной/стальная/	1	643,09	10,72	643	11	641	3,35	3
		компл		616,50	1,78	617	2	103,68	0,02	--
152	С131101-23	Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600 мм	1	3590,00	--	3590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С131101-99	Смесители для мойки настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1	1430,00	--	1430	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0165-12-5 прим.	Установка поддонов душевых	1	12305,39	2,03	12305	2	565	3,14	3
		компл		544,50	0,45	545	--	103,68	--	--
155	Е0165-15-1	Смена смесителя с душем	1	342,73	0,53	343	1	352	1,94	2
		компл		339,75	0,09	340	--	103,68	--	--
156	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шлс душевой сеткой на гибком шланге	1	1650,00	--	1650	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных	5	404,58	3,39	2023	17	1950	2,15	11
		компл		375,75	0,47	1879	2	103,68	--	--
158	С131101-62	Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой,размером 355х200х142 мм	5	2710,00	--	13550	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			154255				
		Накладные расходы -	Тенге			21713				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10558				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			186 526				

БЛАГОУСТРОЙСТВО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	У1-32-29	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, строительные работы								
			402	619,53	68,72	249051	27625	39048	0,32	129
		м		52,64	24,45	21161	9829	126	0,12	48
16	У1-32-30	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж металлоконструкций								
			402	1918,13	3,34	771088	1343	74039	1,30	523
		м		226,37	1,01	91001	406	81	0,00	1
17	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б,строительные работы								
			3	46653,25	2042,41	139960	6127	17988	25,00	75
		ворота		4158,00	600,66	12474	1802	126	2,90	9
18	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б,монтаж металлоконструкций								
			3	18911,46	33,72	56734	101	5477	13,00	39
		ворота		2242,54	11,22	6728	34	81	0,04	--
19	У1-49-4	Урна типа I, строительные работы								
			12	1718,71	57,07	20625	685	4383	2,20	26
		урна		369,60	16,92	4435	203	94,5	0,08	1
20	У1-43-3	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I,строительные работы								
			12	9155,54	432,17	109866	5186	16319	7,90	95
		скамья		1295,25	143,82	15543	1726	94,5	0,70	8
21	У1-4-1	Беседка тип I, строительные работы								
			3	37206,96	957,42	111621	2872	35153	64,00	192
		беседка		10593,00	256,62	31779	770	108	1,30	4
22	У1-30-3 К=0,8	Демонтаж цветников металлическое высота 0,25 м, типа II-А, строительные работы								
			88	102,04	--	8980	--	8486	0,62	54
		м		102,04	--	8980	--	94,5	--	--
23	У1-30-4 К=0,8	Демонтаж цветников металлическое высота 0,25 м, типа II-А, монтаж металлоконструкций								
			88	30,46	--	2681	--	2171	0,18	16
		м		30,46	--	2681	--	81	--	--
24	У1-30-3	Ограждение цветников металлическое высота 0,25 м, типа II-А, строительные работы								
			88	151,08	--	13295	--	10607	0,77	68
		м		127,55	--	11224	--	94,5	--	--
25	У1-30-4	Ограждение цветников металлическое высота 0,25 м, типа II-А, монтаж металлоконструкций								
			88	953,28	1,45	83889	128	2746	0,22	19
		м		38,08	0,45	3351	40	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1567790				
		Накладные расходы -	Тенге			216417				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107052				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1 891 260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**7 381 787**				
		Стоимость оборудования -	Тенге			**307 006**				
		Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге			**192 434**				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**7 574 221**				
		Доп. Затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**167 873**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**72 672**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**29 069**				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			**7 843 835**				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. МРП=1982	тенге			**20 059 975**				
		Налоги, сборы, обязат. Платежи 2%	Тенге			**401 200**				
		ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			**20 461 175**				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,873 (12,7%)	тенге			**17 862 605**				
		НДС 12%	тенге			**2 143 513**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	тенге			**20 006 118**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Директор _____ Джекебаев С. А.

Технический надзор:

ТОО "ЫҚЫЛАС" _____ Абдрахимов Е.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 05 мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по объектам: главный корпус, административное здание, гараж, прачечная, склад, пожарный водоем, благоустройство КГУ «МСУ для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район»

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
на 28 сентября 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		73	13 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт	167 307 730,24	21 270 467,18							2 552 456,06	23 822 923,24

Заказчик:
Директор КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

_____Джекебаев С. А.

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания по объектам: главный корпус, административное здание, гараж, прачечная, склад, пожарный водоем, благоустройство КГУ «МСУ для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район»

Договор о государственных закупках работ № 73 от 13 июня 2016 г.

А К Т № 5

выполненных работ

на 28 сентября 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		главный корпус								
		ПОДВАЛ								
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОЛЫ								
1	Е0157-14-3	**Устройство подстилающего слоя бетонного из бетона кл.В7,5 толщ.80мм**	51,78	684,70	1,20	35454	62	2272	0,27	14
		1м2		39,40	0,23	2040	12	110,7	--	--
2	Е0157-22-1	**Устройство бетонных покрытий площадью до 20 м2 из бетона кл.В20**	7,6	356,28	35,06	2708	266	839	0,67	5
		1м2		94,23	5,51	716	42	110,7	0,03	--
3	Е0157-22-2	**Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2 из бетона кл.В20**	44,18	351,26	35,06	15519	1549	4632	0,64	28
		1м2		89,21	5,51	3941	243	110,7	0,03	1
		СТЕНЫ								
4	Е0161-1-1	**Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм/до толщ.2мм/**	51,78	66,84	3,78	3461	196	2248	0,30	15
		м2		45,36	0,59	2349	31	94,5	--	--
5	Е0162-1-1	**Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая**	51,78	25,15	0,05	1302	3	1080	0,14	7
		м2		22,05	0,02	1142	1	94,5	--	--
		ПОТОЛОК								
6	Е0161-1-5	**Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм/до толщ.2мм/**	172,56	80,06	4,00	13815	690	9451	0,37	64
		м2		57,35	0,61	9896	105	94,5	--	1

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
7	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	172,56	25,15	0,05	4340	9	3599	0,14	25
		м2		22,05	0,02	3805	3	94,5	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			76599				
		Накладные расходы -	Тенге			24122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6043				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			106764				
		хозяйственный корпус								
25	Е0158-21-1 прим.	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов/ПленкаИзоспан А	368,5	123,35	0,44	45454	162	6980	0,12	44
		м2		19,58	0,07	7215	26	96,39	–	–
26	С11011-507 прим.	Пленка Изоспан А	0,40535	30400,00	–	12323	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			57777				
		Накладные расходы -	Тенге			6980				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3885				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			68642				
		ЗДАНИЯ СКЛАДА И ПВ								
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФАСАДЫ								
1	Е0115-67-1 К=0,8	Разборка поверхностей изоляционным материалом/лист5/	54,74	7,25	–	397	–	375	0,05	3
		м2		7,25	–	397	–	94,5	–	–
2	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах/Усиление конструктивных элементов кирпичных стен арматурой А-I/лист 2, прим.2, лист 1/	4,4	113,54	73,85	500	325	242	0,26	1
		м		39,69	28,10	175	124	81	0,15	1
3	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры/лист 2, прим.2, лист 1/	0,0027148	9537,53	455,40	26	1	32	60,61	–
		т		9082,13	171,56	25	–	126	0,84	–
4	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0027148	50642,00	–	137	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0153-16-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором/лист 2, прим.2, лист 1/	4,4	80,51	1,38	354	6	287	0,41	2
		м		67,95	0,23	299	1	95,58	–	–

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
6	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов/Растворготовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6//лист 2 прим7/	145	780,11	54,76	113116	7940	67896	2,59	376
		м2		456,45	39,06	66185	5663	94,5	0,18	26
7	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6/толщ.30мм/	4,495	7830,00	–	35196	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
8	С11031-605 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-96/лист 2 прим8/	16,588	11383,00	–	188821	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	145	9,64	0,29	1397	42	1257	0,06	9
		м2		9,06	0,11	1314	16	94,5	–	–
10	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	159,5	38,09	–	6075	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	145	140,49	2,06	20371	299	3973	0,15	22
		м2		28,21	0,79	4090	114	94,5	–	1
12	Е0146-33-6 прим.	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках/Ремонт цокольной части, бетоном кл. В12,5/лист 4 прим.3/	1,34	22705,27	332,71	30425	446	11234	60,80	81
		м3		9189,00	126,00	12313	169	90	0,61	1
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/цоколь//лист 1/	33,9	252,00	4,77	8543	162	1611	0,24	8
		м2		42,95	1,80	1456	61	106,2	0,01	–
14	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом отдельными плитками на цементном растворе стен/цоколь//лист 4 прим.4/	11,4	1883,11	3,20	21467	36	5811	3,11	35
		м2		538,20	1,21	6135	14	94,5	0,01	–
		КРЫЛЬЦО №1/лист 2/								
15	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоски из бетона кл.В12,5	0,47	9187,51	245,78	4318	116	180	2,06	1
		м3		313,09	92,84	147	44	94,5	0,45	–

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
16	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00549	68200,00	–	374	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг/МН 553/	0,00533	71965,18	380,30	384	2	57	66,70	–
		1т		11126,25	143,44	59	1	94,5	0,70	–
18	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза к объему	0,3198	20,99	0,03	7	–	1	0,02	–
		м2		4,78	–	2	–	81	–	–
19	Е0157-22-1	Устройство бетонных покрытий площадью до 20 м2 из бетона кл.В20	1,6666667	356,28	35,06	594	58	166	0,67	1
		1м2		94,23	5,51	157	9	99,63	0,03	–
20	Е0106-36-4	Железнение поверхности	1,6666667	65,23	0,29	109	–	93	0,33	1
		м2		59,00	0,11	98	–	94,5	–	–
		КРЫЛЬЦО №2 /лист 2/								
21	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоски из бетона кл.В12,5	0,72	9187,51	245,78	6615	177	276	2,06	1
		м3		313,09	92,84	225	67	94,5	0,45	–
22	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00861	68200,00	–	587	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг/МН 553/	0,0082	71965,18	380,30	590	3	87	66,70	1
		1т		11126,25	143,44	91	1	94,5	0,70	–
24	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза к объему	0,492	20,99	0,03	10	–	2	0,02	–
		м2		4,78	–	2	–	81	–	–
25	Е0157-22-1	Устройство бетонных покрытий площадью до 20 м2 из бетона кл.В20	2,3333333	356,28	35,06	831	82	232	0,67	2
		1м2		94,23	5,51	220	13	99,63	0,03	–
26	Е0106-36-4	Железнение поверхности	2,3333333	65,23	0,29	152	1	130	0,33	1
		м2		59,00	0,11	138	–	94,5	–	–
27	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен/лист 2 прим.3/	1,47	275,67	2,45	405	4	175	0,70	1
		м2		125,24	0,56	184	1	94,5	0,03	–

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		ОТМОСТКА								
28	E0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного/лист 4 прим.6/	53,6	263,23	2,06	14109	110	2587	0,32	17
		1м2		47,99	0,45	2572	24	99,63	–	–
29	E0157-22-2 прим.	Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2/отмостка/	53,6	346,36	35,06	18565	1879	5058	0,64	34
		1м2		89,21	5,51	4782	295	99,63	0,03	2
		КРОВЛЯ, ЧЕРДАК								
30	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов/лист 5/	130	48,37	4,36	6288	567	5600	0,29	37
		м2		44,01	0,68	5721	88	96,39	0,01	1
31	E0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п./лист 5/	24,8	14,39	1,29	357	32	319	0,09	2
		м		13,10	0,23	325	6	96,39	–	–
32	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами/подшивка карниза//лист 5/	12,6	24,15	2,64	304	33	267	0,15	2
		м2		21,51	0,45	271	6	96,39	–	–
33	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами/лист 5/	130	24,15	2,64	3140	343	2752	0,15	20
		м2		21,51	0,45	2796	59	96,39	–	1
35	E0158-21-1	Устройство пароизоляциноклеечнойв один слой из рулонных материалов	130	221,25	0,44	28763	57	2462	0,12	15
		м2		19,58	0,07	2545	9	96,39	–	–
38	E0158-21-1 прим.	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов/Пленка Изоспан А	130	123,35	0,44	16036	57	2462	0,12	15
		м2		19,58	0,07	2545	9	96,39	–	–
39	C11011-507 прим.	Пленка Изоспан А	0,143	30400,00	–	4347	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
40	E0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорамиз досок и брусков под кровлю из листовой стали/лист 2/	130	179,25	2,55	23303	332	3658	0,20	25
		м2		28,78	0,41	3741	53	96,39	0,01	1
41	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	130	21,41	1,14	2783	148	815	0,03	4
		м2		5,38	0,42	700	55	108	–	–

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
42	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа/профилированный настилоцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали0,8 мм ГОСТ 24045-2010/	130	137,88	10,38	17924	1349	15283	0,65	85
		м2		108,31	1,46	14080	190	107,1	0,01	1
43	С11011-3798 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	149,5	706,00	--	105547	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
44	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	63,5	20,76	0,19	1318	12	1303	0,14	9
		1м		20,57	0,02	1306	1	99,63	--	--
45	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	102,2	116,63	10,56	11920	1079	10970	0,70	71
		1м2		106,07	1,67	10840	171	99,63	0,01	1
46	ИП 1		--	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного из бетона кл.В7,5	63,59	860,26	1,20	54704	76	2511	0,27	17
		1м2		39,40	0,23	2505	15	99,63	--	--
48	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	63,59	1083,21	14,85	68881	944	15602	1,54	98
		1м2		243,95	2,32	15513	148	99,63	0,02	2
49	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	30,5	166,91	2,26	5091	69	1525	0,29	9
		1м		49,84	0,34	1520	10	99,63	--	--
		ТИП2								
50	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	38,07	258,98	14,01	9860	533	3869	0,67	26
		1м2		99,79	2,21	3799	84	99,63	0,01	--
51	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе/рифленая/	38,07	1083,21	14,85	41238	565	9341	1,54	58
		1м2		243,95	2,32	9287	88	99,63	0,02	1
52	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	33	166,91	2,26	5508	75	1650	0,29	10
		1м		49,84	0,34	1645	11	99,63	--	--
		СТЕНЫ								
53	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича/оконного, дверного//лист 5/	1,99	2975,47	1238,47	5921	2465	3949	10,60	21
		м3		1737,00	468,00	3457	931	90	2,28	5

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
54	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	161,71	271,84	4,23	43958	684	20699	0,75	121
		м2		134,55	0,90	21758	146	94,5	0,06	10
55	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	161,71	93,58	1,78	15133	287	5442	0,22	36
		м2		34,94	0,68	5650	109	94,5	–	1
56	Е0115-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	3,8	1631,80	2,63	6201	10	1444	2,39	9
		м2		401,06	0,99	1524	4	94,5	–	–
		ПОТОЛОК								
57	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм/до толщ.2мм/	101,66	80,06	4,00	8139	407	5011	0,37	38
		м2		57,35	0,61	5830	62	85,05	–	–
58	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	101,66	25,15	0,05	2557	5	1908	0,14	15
		м2		22,05	0,02	2242	2	85,05	–	–
		ОТКОСЫ								
59	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов/лист3/	2,6	958,09	31,40	2491	82	1278	3,23	8
		м2		572,99	4,86	1490	13	85,05	0,03	–
60	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором/лист3/	5,1	1065,81	67,78	5436	346	2844	3,85	20
		м2		644,33	11,29	3286	58	85,05	0,06	–
61	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/откосы/	5,1	316,78	2,63	1616	13	365	0,45	2
		м2		74,78	0,99	381	5	94,5	–	–
62	Е0115-156-1 прим.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая/откосы/	2,6	140,49	2,06	365	5	71	0,15	–
		м2		28,21	0,79	73	2	94,5	–	–
		ДВЕРИ И ОКНА								
63	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	6,4	158,38	23,78	1014	152	827	0,91	6
		м2		134,60	8,98	861	57	90	0,04	–

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
64	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	6,16	270,90	23,78	1669	146	1420	1,65	10
		м2		247,12	8,98	1522	55	90	0,04	–
		ОКНА								
65	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	3,724	498,09	19,17	1855	71	954	1,38	5
		м2		230,97	6,18	860	23	108	0,03	–
66	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	6,16	378,28	18,53	2330	114	1079	0,93	6
		м2		156,07	6,18	961	38	108	0,03	–
67	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХпрофилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	9,884	4884,00	–	48273	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
68	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	7,46	28,28	0,47	211	4	183	0,16	1
		м		25,09	0,09	187	1	97,2	–	–
69	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВпрофилей, ширина 350 мм	7,6092	2860,00	–	21762	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
70	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	7,5	446,02	2,53	3345	19	527	0,45	3
		м		73,75	0,60	553	4	94,5	–	–

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
71	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	448,56	128,16	807	231	426	1,03	2
		м2		174,40	44,59	314	80	108	0,17	–
72	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	673,27	39,81	1212	72	456	1,32	2
		м2		219,42	15,05	395	27	108	0,07	–
73	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,6	4010,00	–	14436	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
74	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	–	2760	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
75	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен 2,1х0,9м; 2,1х1,6м	5,25	379,71	40,10	1993	211	1861	1,71	9
		м2		313,09	15,16	1644	80	108	0,07	–
76	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные/стоимость 37400:2.0,9 16830тг/	1	16830,00	–	16830	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
77	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные/стоимость 37400:2.1,6 29920тг/	1	29920,00	–	29920	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
78	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844,00	–	3376	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1125397				
		Накладные расходы -	Тенге			232895				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81498				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1439790				
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
79	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	9	197,20	15,96	1775	144	1715	1,21	11
		шт		181,24	2,52	1631	23	103,68	0,02	–
80	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	121,4	88,41	1,24	10733	151	10997	0,57	69
		м		87,17	0,20	10582	24	103,68	–	–
81	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	12	116,90	1,81	1403	22	1436	0,75	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		115,09	0,29	1381	3	103,68	–	–
82	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	–
83	С130901-111	Клапан проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	6380,00	–	12760	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
84	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	171,00	–	684	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
85	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
		1шт		292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	–
86	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	682,00	–	2728	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
87	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25ГОСТ 12816-80	8	139,00	–	1112	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
88	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	6	507,00	–	3042	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
89	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	4	2430,00	–	9720	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
90	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18 *прим.*	Воздухоотводчик автоматический,DN 15	4	496,00	–	1984	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
91	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	8	66,28	–	530	–	246	0,14	1
		комплект		26,65	–	213	–	115,2	–	–
92	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	11,76	4357,14	44,71	51240	526	1967	0,81	10
		1кВт		128,46	16,75	1511	197	115,2	0,08	1
93	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	25	275,30	4,95	6883	124	1783	0,34	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		60,03	1,86	1501	47	115,2	0,01	–
94	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	40	273,30	4,95	10932	198	2852	0,34	14
		м		60,03	1,86	2401	75	115,2	0,01	–
95	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	62	352,30	4,95	21843	307	4421	0,34	21
		м		60,03	1,86	3722	115	115,2	0,01	1
96	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	3	431,30	4,95	1294	15	214	0,34	1
		м		60,03	1,86	180	6	115,2	0,01	–
97	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжениядиам. до 50 мм	130	12,59	–	1637	–	1841	0,06	7
		м		12,29	–	1598	–	115,2	–	–
98	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,86	200,00	–	372	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
99	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	28,1	109,76	0,09	3084	2	1842	0,42	12
		м2		69,35	0,02	1949	1	94,5	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			146884	1782			174
		Накладные расходы -	Тенге			31469				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10702				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			189054				
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
100	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	1	382,72	6,85	383	7	374	2,12	2
		компл		360,00	1,10	360	1	103,68	0,01	–
101	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	1	5470,00	–	5470	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
102	Е0165-15-1	Смена смесителя с душем	1	342,73	0,53	343	1	352	1,94	2
		компл		339,75	0,09	340	–	103,68	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
104	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	8	486,70	15,24	3894	122	3153	1,89	15
		м		336,38	5,71	2691	46	115,2	0,03	--
105	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7,192	30,00	--	216	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	5	373,69	9,88	1868	49	1556	1,48	7
		м		266,51	3,69	1333	18	115,2	0,02	--
107	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,645	44,00	--	204	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	4	339,92	6,60	1360	26	1011	1,21	5
		м		216,83	2,48	867	10	115,2	0,01	--
109	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,752	66,00	--	248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
110	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" стр.21,22 2014г	Кран шаровый полиэтиленовый диам.15мм	3	326,91	--	981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" стр.21,22 2014г	Кран шаровый полиэтиленовый диам.20мм	1	326,91	–	327	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
112	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	2	11001,06	1,96	22002	4	143	0,35	1
		1кран		62,10	–	124	–	115,2	–	–
113	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" стр.21,22 2014г	Кран шаровый полиэтиленовый диам.15мм	2	326,91	–	654	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
114	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эргономика" стр.23 2014г	Клапан обратный муфтовый диам.15мм Slovarm	1	252,84	–	253	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
115	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659,00	–	659	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3								
116	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1742,13	121,34	1742	121	1867	9,05	9
		комплект		1575,79	45,00	1576	45	115,2	0,23	–
117	Торговая сеть 2014г	Электроводонагреватель накопительный V 15л	1	5236,86	–	5237	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
118	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" стр.21,22 2014г	Кран шаровый полиэтиленовый диам.15мм	1	326,91	–	327	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
119	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	3	486,70	15,24	1460	46	1182	1,89	6
		м		336,38	5,71	1009	17	115,2	0,03	–
120	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,697	30,00	–	81	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659,00	--	659	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
122	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,5	200,00	--	300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			50416				
	Стоимость оборудования -		Тенге			5237				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3289				
		Накладные расходы -	Тенге			9639				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			63344				
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
123	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	16	8,42	--	135	--	118	0,06	1
		шт		8,42	--	135	--	87,48	--	--
124	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	10	9,32	0,23	93	2	80	0,06	1
		шт		9,09	0,05	91	--	87,48	--	--
125	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	96	3,69	--	354	--	310	0,03	2
		м		3,69	--	354	--	87,48	--	--
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
126	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене/Шкаф навесной ЩРН-1-12-1 УХЛ4 на 12 модуль ей 375х320х120 ИЭК/	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
		шт		522,68	17,92	523	18	97,2	0,09	--
127	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт" стр.1 2014г	Шкаф навесной ЩРВ-1-12-1 УХЛ4 на 12 модулей 375х320х120 ИЭК	1	1182,27	--	1182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25а	5	533,14	3,83	2666	19	1327	1,61	8
		шт		271,69	1,44	1358	7	97,2	0,01	--
129	прайс-лист АО"Кентауский трансформаторный завод" стр.13,14 2014г	Выключатель автоматический ВА96-29 3Р 63/16А	1	194,32	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	прайс-лист АО"Кентауский трансформаторный завод" стр.13,14 2014г	Выключатель автоматический ВА96-29 1Р 63/10А	4	70,66	–	283	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
131	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене/Шкаф навесной ЩРН-1-12-1 УХЛ4 на 12 модулей 375х320х120 ИЭК/	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
		шт		522,68	17,92	523	18	97,2	0,09	–
132	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт" стр.1 2014г	Шкаф навесной ЩРВ-1-12-1 УХЛ4 на 12 модулей 375х320х120 ИЭК	1	1182,27	–	1182	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
133	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25а	4	533,14	3,83	2133	15	1062	1,61	6
		шт		271,69	1,44	1087	6	97,2	0,01	–
134	прайс-лист АО"Кентауский трансформаторный завод" стр.13,14 2014г	Выключатель автоматический ВА96-29 3Р 63/16А	1	194,32	–	194	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
135	прайс-лист АО"Кентауский трансформаторный завод" стр.13,14 2014г	Выключатель автоматический ВА96-29 1Р 63/10А	3	70,66	–	212	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
136	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	1	533,14	3,83	533	4	265	1,61	2
		шт		271,69	1,44	272	1	97,2	0,01	–
137	прайс-лист ТОО"КазПромСвет" стр.2,3 2014г	Выключатель автоматический АП50Б1МТ	1	914,02	–	914	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ								
138	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесценными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	17	463,23	125,59	7875	2135	5634	1,64	28
		шт		269,10	71,87	4575	1222	97,2	0,32	5

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
139	С151702-104 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ЭПРА ГОСТ 17677-82/Arctic 2х18/	17	1487,00	--	25279	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	2	216,58	1,61	433	3	377	1,25	3
		шт		214,97	0,25	430	1	87,48	--	--
141	С151702-104 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ЭПРА ГОСТ 17677-82/NBT 11 1х18	2	1487,00	--	2974	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ18, ЛД18, ЛДЦ18, ЛТБ18, ЛХБ18	36	82,00	--	2952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ8799-75/, тип 2ОС-127	36	17,00	--	612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
144	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	225	24,84	--	5589	--	4889	0,15	34
		м		24,84	--	5589	--	87,48	--	--
145	С151601-1244 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	78043,00	--	796	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
146	С151601-1227 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространящие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,204	54398,00	--	11097	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
147	С151601-1190 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0153	36702,00	--	562	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
148	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	40,31	--	121	--	91	0,20	1
		шт		31,05	--	93	--	97,2	--	--
149	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип А16-222	3	134,00	--	402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	15	37,55	--	563	--	493	0,24	4
		шт		37,55	--	563	--	87,48	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С16-158	3	156,00	--	468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С56-224, С56-164	2	182,00	--	364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220/РС16-256/	10	68,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип К-201 УХЛ3	0,014	24200,00	--	339	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
155	С151803-52	Коробки для разводки проводов КМ-202,КМ-212	0,02	60400,00	--	1208	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ								
156	Ц0108-410-1 прим.	Гофрорукав	225	34,20	1,20	7695	270	4502	0,14	32
		м		23,20	0,20	5220	45	85,5	--	--
157	СПРАЙС-ЛИСТ стр.18 "220 вольт"2014г	Гофрорукав диам.20мм	225	7,12	--	1602	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			83021				
	Стоимость оборудования -		Тенге			1797				
		Накладные расходы -	Тенге			20198				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6085				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			109304				
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
158	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	12,43	27,10	27,10	337	337	212	--	--
		т		--	18,97	--	236	90	0,40	5
159	Е010333-А5-1 К=1,1 табл.7	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1	12,43	49,50	49,50	615	615	111	--	--
		т		--	9,90	--	123	90	0,21	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			952				--
		Накладные расходы -	Тенге			323				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1352				

Благоустройство

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
7	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2145	383,97	33,28	823619	71389	42331	0,03	71
		м2		5,00	11,49	10725	24639	119,7	0,04	87
8	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя до толщ. 20см	2145	104,58	--	224324	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,716	40097,59	339,59	68807	583	289	0,58	1
		т		--	140,94	--	242	119,7	0,58	1
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /гип, М-I/	2145	634,07	15,35	1360075	32929	28243	0,03	72
		м2		5,94	5,06	12741	10854	119,7	0,02	38
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	970	638,75	6,63	619592	6432	128227	0,70	677
		м		108,68	1,76	105420	1704	119,7	0,01	6
12	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	41,71	27300,00	--	1138683	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-63-12 прим.	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40%, толщиной 12 см/укрепление откосов местным грунтом/	194	14,52	14,52	2817	2817	473	--	--
		м2		--	2,04	--	395	119,7	0,01	1
14	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	19,4	67,00	--	1300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	У1-32-29	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, строительные работы	158	619,53	68,72	97886	10858	15347	0,32	51
		м		52,64	24,45	8317	3863	126	0,12	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	У1-32-30	**Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж металлоконструкций**	158	1918,13	3,34	303065	528	103140	1,30	205
		м		226,37	1,01	35766	160	81	0,00	1
										--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**4640167**				
		Накладные расходы -	Тенге			**318050**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**297493**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**5255710**				

ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ПОЛЫ

1	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	62	6671,85	--	413655	--	44753	4,21	261
		м3		652,05	--	40427	--	110,7	--	--
2	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм /ЭКОПОЛ/	620	449,49	3,26	278685	2023	31890	0,36	224
		м2		53,74	1,21	33318	752	93,6	--	3
3	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	620	935,06	6,13	579737	3797	47761	0,44	272
		м2		67,28	2,31	41711	1434	110,7	0,01	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ГЛ. КОРПУСУ	Тенге			1272077				
		Накладные расходы -	Тенге			124404				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83789				
		ИТОГО ПО ГЛ. КОРПУСУ	**Тенге**			**1 480 270**				

дополнительные работы (2-4)

РАЗДЕЛ 1.ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0117-1-9прим	Установка аквариума	2	12095,38	47,75	24191	96	708	1,55	3
		комплект		258,75	18,00	518	36	128	0,09	--
2	С	Стоимость аквариума	2	132325,95	--	264652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	1852	37,04	--	68598	--	64825	0,26	476
		м2		37,04	--	68598	--	94,5	--	--
4	Е0115-156-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	1852	87,09	2,06	161285	3820	30823	0,10	187
		м2		16,82	0,79	31159	1458	94,5	--	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0113-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 /цоколь/	218	18,57	0,03	4048	5	1279	0,04	8
		м2		7,25	--	1579	--	81	--	--
6	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	120	551,69	15,70	66203	1884	34590	1,74	209
		м2		302,60	2,43	36312	292	94,5	0,01	2
11	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	71,8713	1112,25	36,06	79939	2591	62800	5,73	412
		м2		1066,05	12,69	76618	912	81	0,05	4
12	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Витражи их герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	71,8713	6433,00	--	462348	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ								
16	Е0118-10-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1	10786,82	127,87	10787	128	1985	10,27	10
		1бак		1673,70	49,25	1674	49	115,2	0,23	--
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ								
17	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,72	64161,14	0,29	46196	--	5	70,60	51
		100м		60,00	0,09	43	--	12	0,07	--
18	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	2,4	51824,15	0,22	124378	1	18	73,00	175
		100м		62,30	0,07	150	--	12	0,05	--
19	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	273	466,75	12,19	127422	3328	103808	1,64	448
		м		292,50	4,57	79853	1248	128	0,02	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1440047				
		Накладные расходы -	Тенге			300841				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104453				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1845341				
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
23	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	295	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	85,5	0,03	--
24	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Выключатель автоматический ВА96-29 3Р32А	1	387,49	--	387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Шина нулевая 12/2	1	90,41	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Шина коммутационная 63А	2	1420,78	--	2842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	283	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	85,5	0,08	--
28	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Корпус модульный пластиковый КМП-16	1	1259,33	--	1259	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Губка для вставок	15	232,49	--	3487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	442	27,70	2,10	12243	928	7634	0,10	44
		м		19,70	0,50	8707	221	85,5	--	1
31	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,25	33644,00	--	8411	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
32	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15	53341,00	--	8001	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
33	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,042	200060,00	--	8403	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	13	47,00	0,20	611	3	507	0,29	4
		шт		45,50	0,10	592	1	85,5	--	--
35	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	20	133,40	3,60	2668	72	1972	0,68	14
		шт		115,00	0,30	2300	6	85,5	--	--
36	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Выключатель ВС16-133	7	145,31	--	1017	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Выключатель ВА56-232	6	145,31	--	872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Коробка распаячная КМ41005 накладная 20х20	11	125,93	--	1385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Розетка РСб10-3	19	122,70	--	2331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Розетка РС20-3-ББ	1	387,49	--	387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	380	108,60	48,90	41268	18582	16830	0,22	84
		м		39,60	12,20	15048	4636	85,5	0,07	27
42	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Кабель канал 20х20	200	45,21	--	9041	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Кабель канал 25х25	180	119,47	--	21505	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			128372	19681			149
			Тенге			27304	4882			28
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			128372				
	Материалы -		Тенге			11967				
	Всего заработная плата -		Тенге				32186			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69421				
		Накладные расходы -	Тенге			27519				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4128			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9353				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			165245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				36314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			165245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				36314			
		РАЗДЕЛ 4.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
44	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	2	4487,60	1,60	8975	3	7695	23,00	46
		шт		4275,00	--	8550	--	90	--	--
45	С	Пульт приемно-контрольный "Рубеж-2АМ"	2	18675,00	--	37350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	2	1526,20	--	3052	--	2592	9,00	18
		шт		1440,00	--	2880	--	90	--	--
47	С	Блок резервного питания	2	2772,36	--	5545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	60	457,50	1,60	27450	96	23598	2,00	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		437,00	--	26220	--	90	--	--
49	С	Извещатель пожарный дымовой ИП212-64	40	1544,84	--	61794	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С	Извещатель пожарный тепловой ИП101-29-А3	20	1135,13	--	22703	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	4	135,55	--	542	--	537	0,78	3
		шт		124,20	--	497	--	108	--	--
52	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	4	462,00	--	1848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0110-671-1	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по деревянным основаниям	250	27,50	--	6875	--	4163	0,11	28
		м		18,50	--	4625	--	90	--	--
54	С151606-48 Изм. и доп. вып.17	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 3х2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	0,25	47511,00	--	11878	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			188011	99			215
			Тенге			42772	--			--
Стоимость монтажных работ -			Тенге			188011				
Материалы -			Тенге			4024				
Всего заработная плата -			Тенге				42772			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			141117				
		Накладные расходы -	Тенге			38584				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5788			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13596				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			240191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата -	Тенге				48559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			240191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата -	Тенге				48559			

РАЗДЕЛ 5.СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Ц0110-938-2 Изм. и доп. вып. 3	Монтаж видеокамеры	1	3428,20	936,53	3428	937	2873	12,00	12
		камера		2491,67	119,88	2492	120	110	0,70	1
56	С	Камера видеонаблюдения	1	15000,00	--	15000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0111-91-3	Монтаж пульта оператора видеонаблюдения	1	2162,48	842,69	2162	843	1328	8,00	8
		шт		1269,00	207,00	1269	207	90	1,20	1
58	С	Пульт оператора видеонаблюдения	1	40715,00	--	40715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	50	18,80	--	940	--	833	0,11	6
		м		18,50	--	925	--	90	--	--
60	С151605-1	Кабели телевизионные камерные для передвижных и стационарных телевизионных устройств /ГОСТ 17246-71/, марка ТКПВ-24	0,05	353900,00	--	17695	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			79941	1779			26
			Тенге			4686	327			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			79941				
	Материалы -		Тенге			66				
	Всего заработная плата -		Тенге				5013			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73410				
		Накладные расходы -	Тенге			5034				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				755			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5098				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			90073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			90073				

корректировка (в связи с заменой)

22	**Е0157-17-4**	**Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2**	**-620**	**1920,69**	**5,23**	**-1190828**	**-3243**	**-83006**	**0,75**	**-465**
		1м2		**120,11**	**0,83**	**-74468**	**-515**	**110,7**	**0,01**	**-6**
80	**Е0115-61-1**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**-620**	**271,84**	**4,23**	**-168541**	**-2623**	**-79360**	**0,75**	**-465**
		м2		**134,55**	**0,90**	**-83421**	**-558**	**94,5**	**0,06**	**-37**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**-1359369**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-162366**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-91304				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			-1613039				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**9 442 042**				
	Стоимость оборудования -		Тенге			7 034				
	Временные здания и сооружения 2,72%		Тенге			256 632				
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		Тенге			9 698 674				
	Доп. Затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		Тенге			223 877				
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге			96 916				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		Тенге			38 767				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года		Тенге			10 058 234				
	ИТОГО в текущих ценах 2015 г. МРП=1982		тенге			25 723 122				
	Налоги, сборы, обязат. Платежи 2%		Тенге			514 462				
	ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами		Тенге			26 237 584				
	Итого с понижающим коэффициентом		тенге			21 270 467,18				
	НДС 12%		тенге			2 552 456,06				
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС		тенге			23 822 923,24				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Директор _____ Джекебаев С. А.

Технический надзор:

ТОО "ЫҚЫЛАС" _____ Абдраимов С.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.