Счет-фактура № 75 от 4 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 04.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040940008718, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 32 "Б" мкр., дом № 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0006543, от 15.01.2015

ИИК поставщика: KZ308560000009928082, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках №19 от 21.08.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Мангистауская обл., Мангистауский р-н, Шетпинский с.о., с.Шетпе, площадь Центральная, 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040940008718, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй",130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 32 "Б" мкр., дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150740018601, Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства",Мангистауская обл., Мангистауский р-н, Шетпинский с.о., с.Шетпе, площадь Центральная, 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150740018601, Мангистауская обл., Мангистауский р-н, Шетпинский с.о., с.Шетпе, площадь Центральная, 1

ИИК получателя: KZ95070103KSN4304000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерство Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе	работа	1	27 804 773,00	27 804 773,00	12%	3 336 573,00	31 141 346,00		
Всего по счету:					**27 804 773,00**		**3 336 573,00**	**31 141 346,00**		

Руководитель: Әуезханов Б. Қ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства",Мангистауская обл., Мангистауский р-н, Шетпинский с.о., с.Шетпе, площадь Центральная, 1, тел.: +8 (72931) 2-20-98** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150740018601**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй",130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 32 "Б" мкр., дом № 2, тел.: +8 (7292) 203334 203558** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040940008718**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках №19 от 21.08.2017г.	

Номер документа	Дата составления
76	**04.09.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе			работа	1	31 141 346,00	31 141 346,00
				Итого	1	x	31 141 346,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.09.2017

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик (застройщик): Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"
Подрядчик (субподрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"
Наименование объекта: по специфике 040--431 "Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе"
Договор №19 от 21.08.2017г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№19	21.08.2017				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
				СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце за сентябрь	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	**114 000 000**								**13 680 000**	**127 680 000**
2	в том числе за сентябрь:		**27 804 773**							**3 336 573**	**31 141 346**
3	Удерживается 5% по договору		**1 390 238**							**166 829**	**1 557 067**
	Всего к оплате		**26 414 535**							**3 169 744**	**29 584 279**

Итого к оплате: 91 711 722 (девяносто один миллион семьсот одинадцать тысяч семьсот двадцать две) тенге

Заказчик: **Жанбуршиев Н. К.**

Подрядчик: **Б.Қ. Әуезханов**

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **по специфике 040--431 Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе**

Договор №19 от 21.08.2017г.

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года.

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Стоимость в ценах 2016 года, тенге
Смета 2-1 Административное здание существующее			
1	2-1-2	Электроосвещение помещения 14 /большой зал/	1 515 747
Итого по смете 2-1			**1 515 747**
Смета 2-2 Пристройка к административному зданию			
2	2-2-4	Электроосвещение	3 127 093
3	2-2-5	Телефонизация	533 916
4	2-2-6	Автоматическая пожарная сигнализация	864 967
5	2-2-7	Технологическое оборудование	6 585 156
Итого по смете 2-2			**11 111 131**
Смета 4-1 Наружные сети электроснабжения			
6	4-1-1	Внешнее электроснабжение	1 214 652
7	4-1-2	Дизельная электростанция	191 414
Итого по смете 4-1			**1 406 065**
Смета 6-1 Наружные сети водопровода, теплосети			
8	6-1-1	НВК	1 821 662
9	6-1-2	Тепловые сети	2 090 624
Итого по смете 6-1			**3 912 286**
Смета 7-1 Благоустройство и озеленение территории			
10	7-1-1	Покрытие дорог и тротуаров	4 570 969
11	7-1-2	Озеленение	111 857
12	7-1-3	МАФ	247 896
13	7-1-4	Площадка для мусорного контейнера	171 289
14	7-1-5	Ограждение	4 793 714
Итого по смете 6-1			**9 895 725**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2016Г.			**27 840 955**
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА СУММУ СКИДКИ: К=0,995842622			**27 804 773**
НДС 12%			3 336 573
Всего			31 141 346
Удерживается 5% по договору			1 557 067
Всего к оплате			**29 584 279**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жанбуршиев Н. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Б.Қ. Әуезханов**

ТЕХНАДЗОР _____

Составлена в ценах I квартала 2016 года

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **по специфике 040--431 Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе**

Договор подряда	
номер	№19
дата	21.08.2017

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

А К Т
о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		технологическое оборудование, № 2-2-7					
1	**ТТОО"ВОДОЛЕЙ" 28.03.16**	**Зеркало обзорное 1х0,6**	**шт**	**3,0000**		**17848,21**	**53545**
		Накладные расходы	%	--		756,76	2270
		Сметная прибыль	%	8		1488,40	4465
		Сметная стоимость:				**20093,38**	**60280**
2	**13-080305-1201 РСНБ РК 2015**	**Электрополотенце. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**1022,21**	**3067**
		Итого оплата труда:				**971,59**	**2915**
		Итого эксплуатация машин:				**54,64**	**164**
		Итого материалов:				**17,56**	**53**
		Накладные расходы	%	--		476,81	1430
		Сметная прибыль	%	8		119,92	360
		Сметная стоимость:				**1618,95**	**4857**
3	**ТТОО"СТРОЙ ИНВЕСТ-АКТАУ" 28.03.16**	**Электросушитель для рук**	**шт**	**3,0000**		**11598,21**	**34795**
		Накладные расходы	%	--		491,76	1475
		Сметная прибыль	%	8		967,20	2902
		Сметная стоимость:				**13057,18**	**39172**

4	ТИП Чигин г.Актау 28.03.16	**Стул полумягкий**	**шт**	**36,0000**	**6071,43**	**218571**
		Накладные расходы	%	--	257,43	9267
		Сметная прибыль	%	8	506,31	18227
		Сметная стоимость:			**6835,17**	**246066**
5	ТИП Чигин г.Актау 28.03.16	**Стол письменный без тумбы**	**шт**	**1,0000**	**27678,57**	**27679**
		Накладные расходы	%	--	1173,57	1174
		Сметная прибыль	%	8	2308,17	2308
		Сметная стоимость:			**31160,31**	**31160**
6	ТИП Чигин г.Актау 28.03.16	**Стол письменный двухтумбовый**	**шт**	**22,0000**	**55803,57**	**1227679**
		Накладные расходы	%	--	2366,07	52054
		Сметная прибыль	%	8	4653,57	102379
		Сметная стоимость:			**62823,21**	**1382111**
7	ТИП Чигин г.Актау 28.03.16	**Шкаф для документов**	**шт**	**21,0000**	**32142,86**	**675000**
		Накладные расходы	%	--	1362,86	28620
		Сметная прибыль	%	8	2680,46	56290
		Сметная стоимость:			**36186,17**	**759910**
8	ТИП Чигин г.Актау 28.03.16	**Кресло актового зала 3-х местное**	**шт**	**18,0000**	**17678,57**	**318214**
		Накладные расходы	%	--	749,57	13492
		Сметная прибыль	%	8	1474,25	26537
		Сметная стоимость:			**19902,39**	**358243**
9	ТИП Чигин г.Актау 28.03.16	**Кресло для руководителя**	**шт**	**3,0000**	**60446,43**	**181339**
		Накладные расходы	%	--	2562,93	7689
		Сметная прибыль	%	8	5040,75	15122
		Сметная стоимость:			**68050,11**	**204150**
10	ТИП Чигин г.Актау 28.03.16	**Стол президиума**	**шт**	**1,0000**	**121428,57**	**121429**
		Накладные расходы	%	--	5148,57	5149
		Сметная прибыль	%	8	10126,17	10126
		Сметная стоимость:			**136703,31**	**136703**
11	ТИП Чигин г.Актау 28.03.16	**Шкаф книжный**	**шт**	**3,0000**	**63571,43**	**190714**

		Накладные расходы	%	--	2695,43	8086
		Сметная прибыль	%	8	5301,35	15904
		Сметная стоимость:			**71568,21**	**214705**
12	**ТИП Чигин г.Актау 28.03.16**	**Директорская мебель**	**к-т**	**1,0000**	**102500,00**	**102500**
		Накладные расходы	%	--	4346,00	4346
		Сметная прибыль	%	8	8547,68	8548
		Сметная стоимость:			**115393,68**	**115394**
13	**ТИП Чигин г.Актау 28.03.16**	**Стол для заседаний**	**шт**	**2,0000**	**24107,14**	**48214**
		Накладные расходы	%	--	1022,14	2044
		Сметная прибыль	%	8	2010,34	4021
		Сметная стоимость:			**27139,63**	**54279**
14	**ТТД"ТЕХНОДОМ" г.Актау 28.03.16**	**Компьютер**	**к-т**	**7,0000**	**142848,21**	**999938**
		Накладные расходы	%	--	6056,76	42397
		Сметная прибыль	%	8	11912,40	83387
		Сметная стоимость:			**160817,38**	**1125722**
15	**ТТД"ТЕХНОДОМ" г.Актау 28.03.16**	**Операционная система с установкой**	**шт**	**7,0000**	**190900,00**	**1336300**
		Накладные расходы	%	--	8094,16	56659
		Сметная прибыль	%	8	15919,53	111437
		Сметная стоимость:			**214913,69**	**1504396**
16	**ТТД"ТЕХНОДОМ" г.Актау 28.03.16**	**Антивирус с установкой**	**шт**	**7,0000**	**11400,00**	**79800**
		Накладные расходы	%	--	483,36	3384
		Сметная прибыль	%	8	950,67	6655
		Сметная стоимость:			**12834,03**	**89838**
17	**ТТОО"ДЕЛЬТАКАПИТАЛ" г.Атырау 28.03.16**	**Сейф**	**шт**	**1,0000**	**38151,79**	**38152**
		Накладные расходы	%	--	1617,64	1618
		Сметная прибыль	%	8	3181,55	3182
		Сметная стоимость:			**42950,98**	**42951**
18	**ТТОО"ДЕЛЬТАКАПИТАЛ" г.Актау 28.03.16**	**Трибуна**	**шт**	**1,0000**	**22968,75**	**22969**
		Накладные расходы	%	--	973,88	974

		Сметная прибыль	%	8	1915,41	1915
		Сметная стоимость:			**25858,03**	**25858**
19	**ТТОО"ДЕЛЬТ АКАПИТАЛ" г.Актау 28.03.16**	**Стеллаж каталажный**	**шт**	**1,0000**	**48669,64**	**48670**
		Накладные расходы	%	--	2063,59	2064
		Сметная прибыль	%	8	4058,66	4059
		Сметная стоимость:			**54791,89**	**54792**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**5728573**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**2850**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**164**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**65**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**53**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**5725506**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**1248**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**5729820**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**242944**
ИТОГО:	Тенге	**5972765**
Сметная прибыль	Тенге	**477821**
ИТОГО по смете с учетом накладных расходов:	Тенге	**6 450 586**
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	**96 759**
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**6 547 345**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге	**37 811**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2016Г.	Тенге	**6 585 156**
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА СУММУ СКИДКИ: К=0,995842622	Тенге	**6 576 598**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге	**789 192**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	Тенге	**7 365 790**
УДЕРЖИВАЕТСЯ 5% ПО ДОГОВОРУ	Тенге	**368 290**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге	**6 997 500**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жанбуршиев Н. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Б.Қ. Әуезханов**

ТЕХНАДЗОР _____

Составлена в ценах I квартала 2016 года

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **по специфике 040--431 Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе**

Договор подряда	номер	№19
	дата	21.08.2017

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		автоматическая пожарная сигнализация, № 2-2-6					
1	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**22470,97**	**22471**
		Итого оплата труда:				**22166,71**	**22167**
		Итого эксплуатация машин:				**1,20**	**1**
		Итого материалов:				**303,06**	**303**
		Накладные расходы	%	--		10334,04	10334
		Сметная прибыль	%	8		2624,40	2624
		Сметная стоимость:				**35429,41**	**35429**
2	23-080303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	**шт.**	**1,0000**		**11111,22**	**11111**
		Накладные расходы	%	--		471,12	471
		Сметная прибыль	%	8		926,59	927
		Сметная стоимость:				**12508,92**	**12509**
3	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**2029,83**	**2030**

		Итого оплата труда:			**1843,56**	**1844**
		Итого материалов:			**186,27**	**186**
		Накладные расходы	%	--	908,56	909
		Сметная прибыль	%	8	235,07	235
		Сметная стоимость:			**3173,46**	**3173**
4	**23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**1,0000**	**2012,61**	**2013**
		Накладные расходы	%	--	85,33	85
		Сметная прибыль	%	8	167,84	168
		Сметная стоимость:			**2265,78**	**2266**
5	**13-100701-0303 РСНБ РК 2015**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**4984,88**	**4985**
		Итого оплата труда:			**4887,70**	**4888**
		Итого эксплуатация машин:			**0,98**	**1**
		Итого материалов:			**96,21**	**96**
		Накладные расходы	%	--	2279,90	2280
		Сметная прибыль	%	8	581,18	581
		Сметная стоимость:			**7845,97**	**7846**
6	**23-080306-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Блок питания ИВЭПР 112-1,2-1**	**шт.**	**1,0000**	**3187,57**	**3188**
		Накладные расходы	%	--	135,15	135
		Сметная прибыль	%	8	265,82	266
		Сметная стоимость:			**3588,54**	**3589**
7	**13-100701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16,0000**	**1882,76**	**30124**
		Итого оплата труда:			**1843,56**	**29497**
		Итого эксплуатация машин:			**1,20**	**19**
		Итого материалов:			**37,99**	**608**
		Накладные расходы	%	--	860,05	13761
		Сметная прибыль	%	8	219,42	3511
		Сметная стоимость:			**2962,23**	**47396**

8	**23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	**шт.**	**16,0000**	**911,04**	**14577**
		Накладные расходы	%	--	38,63	618
		Сметная прибыль	%	8	75,97	1216
		Сметная стоимость:			**1025,64**	**16410**
9	**13-100701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**36,0000**	**945,57**	**34040**
		Итого оплата труда:			**921,78**	**33184**
		Итого эксплуатация машин:			**0,45**	**16**
		Итого материалов:			**23,34**	**840**
		Накладные расходы	%	--	430,20	15487
		Сметная прибыль	%	8	110,06	3962
		Сметная стоимость:			**1485,83**	**53490**
10	**23-080302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**	**шт.**	**36,0000**	**637,68**	**22956**
		Накладные расходы	%	--	27,04	973
		Сметная прибыль	%	8	53,18	1914
		Сметная стоимость:			**717,90**	**25844**
11	**13-100701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС ручной в нормальномисполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**11,0000**	**945,57**	**10401**
		Итого оплата труда:			**921,78**	**10140**
		Итого эксплуатация машин:			**0,45**	**5**
		Итого материалов:			**23,34**	**257**
		Накладные расходы	%	--	430,20	4732
		Сметная прибыль	%	8	110,06	1211
		Сметная стоимость:			**1485,83**	**16344**
12	**23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**11,0000**	**1365,87**	**15025**
		Накладные расходы	%	--	57,91	637
		Сметная прибыль	%	8	113,90	1253

		Сметная стоимость:			**1537,69**	**16915**
13	**13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**	**903,52**	**8132**
		Итого оплата труда:			**803,18**	**7229**
		Итого эксплуатация машин:			**90,06**	**811**
		Итого материалов:			**34,45**	**310**
		Накладные расходы	%	--	396,65	3570
		Сметная прибыль	%	8	104,01	936
		Сметная стоимость:			**1404,18**	**12638**
14	**23-080304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"**	**шт.**	**9,0000**	**1138,59**	**10247**
		Накладные расходы	%	--	48,28	434
		Сметная прибыль	%	8	94,95	855
		Сметная стоимость:			**1281,82**	**11536**
15	**13-100411-0207 РСНБ РК 2015**	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**шт.**	**2,0000**	**1927,45**	**3855**
		Итого оплата труда:			**1738,92**	**3478**
		Итого материалов:			**188,53**	**377**
		Накладные расходы	%	--	817,66	1635
		Сметная прибыль	%	8	219,61	439
		Сметная стоимость:			**2964,72**	**5929**
16	**23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Оповещатели модели Маяк-12-К**	**шт.**	**2,0000**	**879,51**	**1759**
		Накладные расходы	%	--	37,29	75
		Сметная прибыль	%	8	73,34	147
		Сметная стоимость:			**990,15**	**1980**
17	**13-100105-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене и кабелегону**	**м кабеля**	**610,0000**	**441,76**	**269473**
		Итого оплата труда:			**301,03**	**183625**
		Итого эксплуатация машин:			**49,95**	**30467**
		Итого материалов:			**104,89**	**63984**
		Накладные расходы	%	--	146,13	89139
		Сметная прибыль	%	8	47,03	28689

		Сметная стоимость:			**634,92**	**387301**
18	**23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,5665**	**10939,72**	**6197**
		Накладные расходы	%	--	463,84	263
		Сметная прибыль	%	8	912,29	517
		Сметная стоимость:			**12315,85**	**6977**
19	**23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Шнуры на напряжение до220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил -2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,0515**	**33729,04**	**1737**
		Накладные расходы	%	--	1430,11	74
		Сметная прибыль	%	8	2812,73	145
		Сметная стоимость:			**37971,88**	**1956**
20	**23-060145-1629 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0102**	**168100,30**	**1715**
		Накладные расходы	%	--	7127,45	73
		Сметная прибыль	%	8	14018,22	143
		Сметная стоимость:			**189245,97**	**1930**
21	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**600,0000**	**162,76**	**97656**
		Итого оплата труда:			**148,56**	**89134**
		Итого эксплуатация машин:			**1,47**	**879**
		Итого материалов:			**12,82**	**7692**
		Накладные расходы	%	--	73,18	43908
		Сметная прибыль	%	8	18,88	11325
		Сметная стоимость:			**254,81**	**152888**
22	**23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**612,0000**	**26,70**	**16340**
		Накладные расходы	%	--	1,13	693

		Сметная прибыль	%	8	2,23	1363
		Сметная стоимость:			**30,06**	**18396**
23	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка.Монтаж на стене**	**шт.**	**1,0000**	**470,71**	**471**
		Итого оплата труда:			**467,77**	**468**
		Итого материалов:			**2,94**	**3**
		Накладные расходы	%	--	217,93	218
		Сметная прибыль	%	8	55,09	55
		Сметная стоимость:			**743,73**	**744**
24	**23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**1,0000**	**59,31**	**59**
		Накладные расходы	%	--	2,51	3
		Сметная прибыль	%	8	4,95	5
		Сметная стоимость:			**66,77**	**67**
25	**13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**2,0000**	**318,40**	**637**
		Итого оплата труда:			**244,26**	**489**
		Итого эксплуатация машин:			**33,42**	**67**
		Итого материалов:			**50,87**	**102**
		Накладные расходы	%	--	122,47	245
		Сметная прибыль	%	8	35,27	71
		Сметная стоимость:			**476,14**	**952**
26	**23-010101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0400**	**244,08**	**498**
		Накладные расходы	%	--	10,35	21
		Сметная прибыль	%	8	20,35	42
		Сметная стоимость:			**274,78**	**561**
27	**13-080206-1702 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**2,0000**	**417,21**	**834**
		Итого оплата труда:			**332,42**	**665**
		Итого эксплуатация машин:			**51,12**	**102**
		Итого материалов:			**50,93**	**102**
		Накладные расходы	%	--	166,00	332

		Сметная прибыль	%	8		46,66	93
		Сметная стоимость:				**629,86**	**1260**
28	**23-010101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0400**		**420,32**	**857**
		Накладные расходы	%	--		17,82	36
		Сметная прибыль	%	8		35,05	72
		Сметная стоимость:				**473,19**	**965**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**593389**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**377881**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**32369**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**8924**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**183139**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**159229**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**752618**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**31911**
ИТОГО:	Тенге	**784529**
Сметная прибыль	Тенге	**62762**
ИТОГО по смете с учетом накладных расходов:	Тенге	**847 291**
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	**12 709**
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**860 000**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге	**4 967**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2016Г.	Тенге	**864 967**
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА СУММУ СКИДКИ: К=0,995842622	Тенге	**1 296 326**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге	**155 559**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	Тенге	**1 451 885**
УДЕРЖИВАЕТСЯ 5% ПО ДОГОВОРУ	Тенге	**72 594**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге	**1 379 291**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жанбуршиев Н. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Б.Қ. Әуезханов**

ТЕХНАДЗОР _____

Составлена в ценах I квартала 2016 года

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **по специфике 040--431 Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе**

Договор подряда номер №19
дата 21.08.2017

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

АКТ
о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		телефонизация, №2-2-5					
1	13-100412-0208 РСНБ РК 2015	**Коробка подключения аппаратуры, количество линий до 10. Монтаж**	шт.	3,0000		5472,45	16417
		Итого оплата труда:				4608,90	13827
		Итого материалов:				863,55	2591
		Накладные расходы	%	--		2182,58	6548
		Сметная прибыль	%	8		612,40	1837
		Сметная стоимость:				8267,43	24802
2	23-061707-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТП-10/**	шт.	3,0000		2003,97	6012
		Накладные расходы	%	--		84,97	255
		Сметная прибыль	%	8		167,12	501
		Сметная стоимость:				2256,05	6768
3	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка телефонная. Монтаж оборудования**	шт.	12,0000		827,59	9931

		Итого оплата труда:			816,45	9797
		Итого материалов:			11,14	134
		Накладные расходы	%	--	380,62	4567
		Сметная прибыль	%	8	96,66	1160
		Сметная стоимость:			1304,87	15658
4	23-070220-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	12,0000	234,63	2816
		Накладные расходы	%	--	9,95	119
		Сметная прибыль	%	8	19,57	235
		Сметная стоимость:			264,14	3170
5	13-100203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ илиАТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	12,0000	869,83	10438
		Итого оплата труда:			663,68	7964
		Итого материалов:			206,15	2474
		Накладные расходы	%	--	317,76	3813
		Сметная прибыль	%	8	95,01	1140
		Сметная стоимость:			1282,60	15391
6	23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	12,0000	2723,89	32687
		Накладные расходы	%	--	115,49	1386
		Сметная прибыль	%	8	227,15	2726
		Сметная стоимость:			3066,53	36798
7	13-100105-0505 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене , кабелегону, в трубе	м кабеля	370,0000	550,88	203825
		Итого оплата труда:			391,93	145016
		Итого эксплуатация машин:			64,02	23687
		Итого материалов:			112,99	41807
		Накладные расходы	%	--	189,23	70015
		Сметная прибыль	%	8	59,21	21907
		Сметная стоимость:			799,32	295747

8	23-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Провод для телефоннойсвязи ТРГ 0,4**	км	0,2678	11002,25	2946
		Накладные расходы	%	--	466,50	125
		Сметная прибыль	%	8	917,50	246
		Сметная стоимость:			12386,25	3317
9	23-060401-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,1122	139856,70	15692
		Накладные расходы	%	--	5929,92	665
		Сметная прибыль	%	8	11662,93	1309
		Сметная стоимость:			157449,55	17666
10	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	350,0000	162,76	56966
		Итого оплата труда:			148,56	51995
		Итого эксплуатация машин:			1,47	513
		Итого материалов:			12,82	4487
		Накладные расходы	%	--	73,18	25613
		Сметная прибыль	%	8	18,88	6606
		Сметная стоимость:			254,81	89185
11	23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	м	357,0000	26,70	9532
		Накладные расходы	%	--	1,13	404
		Сметная прибыль	%	8	2,23	795
		Сметная стоимость:			30,06	10731
12	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	12,0000	202,29	2427
		Итого оплата труда:			128,44	1541
		Итого эксплуатация машин:			5,91	71
		Итого материалов:			70,32	844
		Накладные расходы	%	--	65,88	791

		Сметная прибыль	%	8		21,45	257
		Сметная стоимость:				**289,62**	**3475**
13	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**12,2400**		**21,48**	**263**
		Накладные расходы	%	--		0,91	11
		Сметная прибыль	%	8		1,79	22
		Сметная стоимость:				**24,18**	**296**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**369952**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**223398**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**24270**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**6742**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**122283**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**94615**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**464567**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**19698**
ИТОГО:	Тенге	**484264**
Сметная прибыль	Тенге	**38741**
ИТОГО по смете с учетом накладных расходов:	Тенге	**523 005**
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	**7 845**
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**530 850**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге	**3 066**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2016Г.	Тенге	**533 916**
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА СУММУ СКИДКИ: К=0,995842622	Тенге	**533 222**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге	**63 987**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	Тенге	**597 209**
УДЕРЖИВАЕТСЯ 5% ПО ДОГОВОРУ	Тенге	**29 860**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге	**567 349**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жанбуршиев Н. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Б.К. Әуезханов**

ТЕХНАДЗОР _____

Составлена в ценах I квартала 2016 года

Заказчик: **Государственное учреждение Мангистауский районный отдел строительства**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **по специфике 040--431 Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе**

Договор подряда		
	номер	№19
	дата	21.08.2017

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		электроосвещение, № 2-2-4					
1	13-080304-0201 РСНБ РК 2015	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4903,89**	**4904**
		Итого оплата труда:				**2202,16**	**2202**
		Итого эксплуатация машин:				**837,05**	**837**
		Итого материалов:				**2166,82**	**2167**
		Накладные расходы	%	--		1190,41	1190
		Сметная прибыль	%	8		487,54	488
		Сметная стоимость:				**6581,85**	**6582**
2	51-080401-0273 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Устройства (ящики) управления РУС 8105-03 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**29996,00**	**29996**
		Накладные расходы	%	--		1271,83	1272
		Сметная прибыль	%	8		2501,43	2501
		Сметная стоимость:				**33769,26**	**33769**
3	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише**	**шт.**	**1,0000**		**4016,69**	**4017**
		Итого оплата труда:				**2115,84**	**2116**

		Итого эксплуатация машин:			**593,56**	**594**
		Итого материалов:			**1523,11**	**1523**
		Накладные расходы	%	--	1114,28	1114
		Сметная прибыль	%	8	410,48	410
		Сметная стоимость:			**5541,45**	**5541**
4	**51-080401-0820 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Пункт распределительный ПР 8501-3046-3УЗ ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**	**70628,00**	**70628**
		Накладные расходы	%	--	2994,63	2995
		Сметная прибыль	%	8	5889,81	5890
		Сметная стоимость:			**79512,44**	**79512**
5	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж**	**шт.**	**2,0000**	**187,78**	**376**
		Итого оплата труда:			**177,48**	**355**
		Итого эксплуатация машин:			**16,77**	**34**
		Накладные расходы	%	--	87,14	174
		Сметная прибыль	%	8	21,99	44
		Сметная стоимость:			**296,91**	**594**
6	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**2,0000**	**2458,60**	**4917**
		Итого оплата труда:			**1921,60**	**3843**
		Итого эксплуатация машин:			**55,91**	**112**
		Итого материалов:			**502,67**	**1005**
		Накладные расходы	%	--	961,56	1923
		Сметная прибыль	%	8	273,61	547
		Сметная стоимость:			**3693,78**	**7388**
7	**23-070201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**	**8247,03**	**16494**
		Накладные расходы	%	--	349,67	699
		Сметная прибыль	%	8	687,74	1375
		Сметная стоимость:			**9284,44**	**18569**
8	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**	**4490,03**	**8980**
		Итого оплата труда:			**1844,48**	**3689**

		Итого эксплуатация машин:			**52,68**	**105**
		Итого материалов:			**2614,45**	**5229**
		Накладные расходы	%	--	1013,29	2027
		Сметная прибыль	%	8	440,27	881
		Сметная стоимость:			**5943,59**	**11887**
9	**23-070204-0648 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**	**1081,36**	**2163**
		Накладные расходы	%	--	45,85	92
		Сметная прибыль	%	8	90,18	180
		Сметная стоимость:			**1217,39**	**2435**
10	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**58,0000**	**3154,56**	**182964**
		Итого оплата труда:			**911,45**	**52864**
		Итого материалов:			**2243,11**	**130100**
		Накладные расходы	%	--	540,39	31343
		Сметная прибыль	%	8	295,60	17145
		Сметная стоимость:			**3990,55**	**231452**
11	**23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**36,0000**	**290,86**	**10471**
		Накладные расходы	%	--	12,33	444
		Сметная прибыль	%	8	24,26	873
		Сметная стоимость:			**327,45**	**11788**
12	**23-070204-1804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**22,0000**	**1802,09**	**39646**
		Накладные расходы	%	--	76,41	1681
		Сметная прибыль	%	8	150,28	3306
		Сметная стоимость:			**2028,78**	**44633**
13	**13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник люминисцентный с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**9,0000**	**1329,20**	**11963**
		Итого оплата труда:			**1012,64**	**9114**

		Итого эксплуатация машин:			413,74	3724
		Итого материалов:			193,45	1741
		Накладные расходы	%	--	508,14	4573
		Сметная прибыль	%	8	146,99	1323
		Сметная стоимость:			1984,33	17859
14	23-070102-1325 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильник люминисцентный для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ГОСТ 17677-82	шт.	9,0000	2014,97	18135
		Накладные расходы	%	--	85,43	769
		Сметная прибыль	%	8	168,03	1512
		Сметная стоимость:			2268,44	20416
15	Т151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	9,1800	--	--
16	Т151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип ОС-40	шт	9,1800	--	--
17	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник люминисцентный с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	24,0000	1722,15	41332
		Итого оплата труда:			1344,52	32269
		Итого эксплуатация машин:			588,19	14117
		Итого материалов:			193,45	4643
		Накладные расходы	%	--	672,87	16149
		Сметная прибыль	%	8	191,60	4598
		Сметная стоимость:			2586,62	62079
18	23-070102-1326 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	24,0000	2786,95	66887
		Накладные расходы	%	--	118,17	2836
		Сметная прибыль	%	8	232,41	5578
		Сметная стоимость:			3137,53	75301
19	Т151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	48,9600	--	--
20	Т151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип ОС-40	шт	48,9600	--	--
21	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник люминисцентный с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	80,0000	2394,22	191538
		Итого оплата труда:			1939,58	155166
		Итого эксплуатация машин:			813,76	65101
		Итого материалов:			193,45	15476

		Накладные расходы	%	--	966,85	77348
		Сметная прибыль	%	8	268,89	21511
		Сметная стоимость:			**3629,96**	**290397**
22	**23-070102-1411 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Светильник для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружней установки 4x18 OLPS/U (4755)**	**шт.**	**80,0000**	**4741,50**	**379320**
		Накладные расходы	%	--	201,04	16083
		Сметная прибыль	%	8	395,40	31632
		Сметная стоимость:			**5337,94**	**427035**
23	**Т151705-3**	**Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип ОС-40**	**шт**	**326,4000**	**--**	**--**
24	**23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**326,4000**	**1038,42**	**338940**
		Накладные расходы	%	--	44,03	14371
		Сметная прибыль	%	8	86,60	28265
		Сметная стоимость:			**1169,04**	**381576**
25	**13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**14,0000**	**1339,89**	**18758**
		Итого оплата труда:			**1088,03**	**15232**
		Итого эксплуатация машин:			**520,57**	**7288**
		Итого материалов:			**106,81**	**1495**
		Накладные расходы	%	--	542,23	7591
		Сметная прибыль	%	8	150,57	2108
		Сметная стоимость:			**2032,69**	**28458**
26	**23-070102-1321 РСНБ РК 2015 прим в ценах I квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип TLWP 118**	**шт.**	**2,0000**	**2455,50**	**4911**
		Накладные расходы	%	--	104,11	208
		Сметная прибыль	%	8	204,77	410
		Сметная стоимость:			**2764,38**	**5529**

27	23-070101-0707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Светильники, тип НПО22-60-032 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**12,0000**	**739,98**	**8880**
		Накладные расходы	%	--	31,38	377
		Сметная прибыль	%	8	61,71	741
		Сметная стоимость:			**833,06**	**9997**
28	23-070104-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2016 года	**Лампы энергосберегающие 21Вт**	**шт.**	**12,2400**	**696,05**	**8520**
		Накладные расходы	%	--	29,51	361
		Сметная прибыль	%	8	58,05	710
		Сметная стоимость:			**783,61**	**9591**
29	23-070204-1223 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2016 года	**Блок аварийного питания**	**шт**	**13,2600**	**8319,94**	**110322**
		Накладные расходы	%	--	352,77	4678
		Сметная прибыль	%	8	693,82	9200
		Сметная стоимость:			**9366,52**	**124200**
30	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**23,0000**	**289,45**	**6657**
		Итого оплата труда:			**276,37**	**6356**
		Итого эксплуатация машин:			**2,11**	**48**
		Итого материалов:			**11,84**	**272**
		Накладные расходы	%	--	135,57	3118
		Сметная прибыль	%	8	34,00	782
		Сметная стоимость:			**459,03**	**10558**
31	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**23,4600**	**166,37**	**3903**
		Накладные расходы	%	--	7,05	165
		Сметная прибыль	%	8	13,87	325

		Сметная стоимость:			187,30	4394
32	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9,0000	289,45	2605
		Итого оплата труда:			276,37	2487
		Итого эксплуатация машин:			2,11	19
		Итого материалов:			11,84	107
		Накладные расходы	%	--	135,57	1220
		Сметная прибыль	%	8	34,00	306
		Сметная стоимость:			459,03	4131
33	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,0800	189,84	775
		Накладные расходы	%	--	8,05	33
		Сметная прибыль	%	8	15,83	65
		Сметная стоимость:			213,72	872
34	23-070218-1505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5,1000	448,92	2289
		Накладные расходы	%	--	19,03	97
		Сметная прибыль	%	8	37,44	191
		Сметная стоимость:			505,39	2577
35	13-080305-0106 РСНБ РК 2015	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4,0000	358,60	1434
		Итого оплата труда:			314,37	1257
		Итого эксплуатация машин:			2,59	10
		Итого материалов:			42,51	170
		Накладные расходы	%	--	155,46	622
		Сметная прибыль	%	8	41,13	165
		Сметная стоимость:			555,19	2221
36	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	68,0000	345,29	23480
		Итого оплата труда:			323,87	22023
		Итого эксплуатация машин:			2,11	143
		Итого материалов:			20,18	1372
		Накладные расходы	%	--	159,13	10821

		Сметная прибыль	%	8	40,35	2744
		Сметная стоимость:			**544,77**	**37045**
37	**23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**51,0000**	**217,32**	**11083**
		Накладные расходы	%	--	9,21	470
		Сметная прибыль	%	8	18,12	924
		Сметная стоимость:			**244,66**	**12478**
38	**23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**18,3600**	**332,26**	**6100**
		Накладные расходы	%	--	14,09	259
		Сметная прибыль	%	8	27,71	509
		Сметная стоимость:			**374,06**	**6868**
39	**23-070202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК /КУВ1/**	**шт.**	**102,0000**	**61,23**	**6245**
		Накладные расходы	%	--	2,60	265
		Сметная прибыль	%	8	5,11	521
		Сметная стоимость:			**68,93**	**7031**
40	**23-070202-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм, типа ИЭК /У191/**	**шт.**	**408,0000**	**39,80**	**16238**
		Накладные расходы	%	--	1,69	689
		Сметная прибыль	%	8	3,32	1354
		Сметная стоимость:			**44,81**	**18281**
41	**13-080206-1201 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**м кабеля**	**1531,0000**	**251,17**	**384547**
		Итого оплата труда:			**157,85**	**241663**
		Итого эксплуатация машин:			**103,33**	**158203**

		Итого материалов:			**30,78**	**47129**
		Накладные расходы	%	--	81,07	124122
		Сметная прибыль	%	8	26,58	40694
		Сметная стоимость:			**358,83**	**549363**
42	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**9,0000**	**201,74**	**1816**
		Итого оплата труда:			**125,09**	**1126**
		Итого эксплуатация машин:			**86,68**	**780**
		Итого материалов:			**22,88**	**206**
		Накладные расходы	%	--	64,36	579
		Сметная прибыль	%	8	21,29	192
		Сметная стоимость:			**287,39**	**2587**
43	**23-060145-1629 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5814**	**168100,30**	**97734**
		Накладные расходы	%	--	7127,45	4144
		Сметная прибыль	%	8	14018,22	8150
		Сметная стоимость:			**189245,97**	**110028**
44	**23-060145-1803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4080**	**203278,96**	**82938**
		Накладные расходы	%	--	8619,03	3517
		Сметная прибыль	%	8	16951,84	6916
		Сметная стоимость:			**228849,83**	**93371**
45	**23-060145-1630 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4284**	**241529,16**	**103471**
		Накладные расходы	%	--	10240,84	4387
		Сметная прибыль	%	8	20141,60	8629
		Сметная стоимость:			**271911,60**	**116487**

46	23-060145-1631 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х[illegible]ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,1020	368088,29	37545
		Накладные расходы	%	--	15606,94	1592
		Сметная прибыль	%	8	30695,62	3131
		Сметная стоимость:			414390,85	42268
47	23-060145-2005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0306	556417,79	17026
		Накладные расходы	%	--	23592,11	722
		Сметная прибыль	%	8	46400,79	1420
		Сметная стоимость:			626410,70	19168
48	23-060145-2008 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0357	2024089,89	72260
		Накладные расходы	%	--	85821,41	3064
		Сметная прибыль	%	8	168792,90	6026
		Сметная стоимость:			2278704,21	81350
49	23-060145-2009 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0051	3152103,89	16076
		Накладные расходы	%	--	133649,20	682
		Сметная прибыль	%	8	262860,25	1341
		Сметная стоимость:			3548613,34	18098
50	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	2,0000	318,40	637
		Итого оплата труда:			244,26	489
		Итого эксплуатация машин:			33,42	67
		Итого материалов:			50,87	102
		Накладные расходы	%	--	122,47	245
		Сметная прибыль	%	8	35,27	71

		Сметная стоимость:			**476,14**	**952**
51	**23-010101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0400**	**244,08**	**498**
		Накладные расходы	%	--	10,35	21
		Сметная прибыль	%	8	20,35	42
		Сметная стоимость:			**274,78**	**561**
52	**13-080206-1702 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**2,0000**	**417,21**	**834**
		Итого оплата труда:			**332,42**	**665**
		Итого эксплуатация машин:			**51,12**	**102**
		Итого материалов:			**50,93**	**102**
		Накладные расходы	%	--	166,00	332
		Сметная прибыль	%	8	46,66	93
		Сметная стоимость:			**629,86**	**1260**
53	**23-010101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0400**	**498,92**	**1018**
		Накладные расходы	%	--	21,15	43
		Сметная прибыль	%	8	41,61	85
		Сметная стоимость:			**561,68**	**1146**
54	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**25,0000**	**162,76**	**4069**
		Итого оплата труда:			**148,56**	**3714**
		Итого эксплуатация машин:			**1,47**	**37**
		Итого материалов:			**12,82**	**320**
		Накладные расходы	%	--	73,18	1829
		Сметная прибыль	%	8	18,88	472
		Сметная стоимость:			**254,81**	**6370**
55	**23-061710-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**25,5000**	**87,90**	**2241**
		Накладные расходы	%	--	3,73	95

		Сметная прибыль	%	8	7,33	187
		Сметная стоимость:			**98,96**	**2523**
56	**13-080208-0206 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**10,0000**	**346,66**	**3467**
		Итого оплата труда:			**148,17**	**1482**
		Итого эксплуатация машин:			**14,09**	**141**
		Итого материалов:			**188,51**	**1885**
		Накладные расходы	%	--	80,80	808
		Сметная прибыль	%	8	34,20	342
		Сметная стоимость:			**461,67**	**4617**
	Итого прямые затраты:		Тенге			**2482048**
	в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**432788**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**251461**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**125324**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**1697175**
		- перевозка грузов	Тенге			**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**100624**
	Накладные расходы I уровня		Тенге			**238872**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			**2720920**
	Накладные расходы II уровня		Тенге			**115367**
	ИТОГО:		Тенге			**2836287**
	Сметная прибыль		Тенге			**226903**
	ИТОГО по смете с учетом накладных расходов:		Тенге			**3 063 190**
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге			**45 948**
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		Тенге			**3 109 138**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%		Тенге			**17 955**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2016Г.		Тенге			**3 127 093**
	ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА СУММУ СКИДКИ: К=0,995842622		Тенге			**3 123 029**
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%		Тенге			**374 764**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%		Тенге			**3 497 793**
	УДЕРЖИВАЕТСЯ 5% ПО ДОГОВОРУ		Тенге			**174 890**
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ		Тенге			**3 322 903**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жанбуршиев Н. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Б.Қ. Әуезханов**

ТЕХНАДЗОР _____

Составлена в ценах I квартала 2016 года

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **по специфике 040--431 Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе**

Договор подряда номер №19
дата 21.08.2017

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

А К Т
о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		электроосвещение помещения 14 /большой зал/, № 2-1-2					
1	13-080305-0901 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж**	шт.	2,0000		213,43	427
		Итого оплата труда:				203,13	406
		Итого эксплуатация машин:				16,77	34
		Накладные расходы	%	--		99,67	199
		Сметная прибыль	%	8		25,05	50
		Сметная стоимость:				338,15	676
2	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	2,0000		2751,99	5504
		Итого оплата труда:				2209,84	4420
		Итого эксплуатация машин:				64,30	129
		Итого материалов:				502,67	1005
		Накладные расходы	%	--		1102,60	2205
		Сметная прибыль	%	8		308,37	617
		Сметная стоимость:				4162,96	8326

3	23-070201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭКГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**	**8247,03**	**16494**
		Накладные расходы	%	--	349,67	699
		Сметная прибыль	%	8	687,74	1375
		Сметная стоимость:			**9284,44**	**18569**
4	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**	**4771,37**	**9543**
		Итого оплата труда:			**2121,15**	**4242**
		Итого эксплуатация машин:			**60,59**	**121**
		Итого материалов:			**2614,45**	**5229**
		Накладные расходы	%	--	1148,65	2297
		Сметная прибыль	%	8	473,60	947
		Сметная стоимость:			**6393,63**	**12787**
5	23-070204-0648 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**	**1081,36**	**2163**
		Накладные расходы	%	--	45,85	92
		Сметная прибыль	%	8	90,18	180
		Сметная стоимость:			**1217,39**	**2435**
6	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**72,0000**	**3291,28**	**236972**
		Итого оплата труда:			**1048,17**	**75468**
		Итого материалов:			**2243,11**	**161504**
		Накладные расходы	%	--	607,19	43717
		Сметная прибыль	%	8	311,88	22455
		Сметная стоимость:			**4210,34**	**303145**

7	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический В/ -29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48,0000	290,86	13961
		Накладные расходы	%	--	12,33	592
		Сметная прибыль	%	8	24,26	1164
		Сметная стоимость:			327,45	15717
8	23-070204-1804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24,0000	1802,09	43250
		Накладные расходы	%	--	76,41	1834
		Сметная прибыль	%	8	150,28	3607
		Сметная стоимость:			2028,78	48691
9	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	8,0000	1524,85	12199
		Итого оплата труда:			1251,24	10010
		Итого эксплуатация машин:			598,65	4789
		Итого материалов:			106,81	854
		Накладные расходы	%	--	622,89	4983
		Сметная прибыль	%	8	171,82	1375
		Сметная стоимость:			2319,56	18556
10	23-070101-0710 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильники, тип НПО22-60-250 ГОСТ 17677-82	шт.	8,0000	685,92	5487
		Накладные расходы	%	--	29,08	233
		Сметная прибыль	%	8	57,20	458
		Сметная стоимость:			772,20	6178

11	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лампы накаливания электрическ ЛБ-60	10 шт.	0,8160	549,78	449
		Накладные расходы	%	--	23,31	19
		Сметная прибыль	%	8	45,85	37
		Сметная стоимость:			618,94	505
12	13-080305-0311 РСНБ РК 2015	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования	шт.	8,0000	3063,72	24510
		Итого оплата труда:			2046,86	16375
		Итого эксплуатация машин:			1263,62	10109
		Итого материалов:			707,59	5661
		Накладные расходы	%	--	1043,10	8345
		Сметная прибыль	%	8	328,55	2628
		Сметная стоимость:			4435,36	35483
13	Т151701-39 примен	Люстра пяти рожковая	шт	8,0000	14422,80	115382
		Накладные расходы	%	--	611,53	4892
		Сметная прибыль	%	8	1202,75	9622
		Сметная стоимость:			16237,07	129897
14	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лампы накаливания электрические ЛБ-60	10 шт.	4,0800	549,78	2243
		Накладные расходы	%	--	23,31	95
		Сметная прибыль	%	8	45,85	187
		Сметная стоимость:			618,94	2525
15	13-080305-0416 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках	шт.	64,0000	1889,48	120927
		Итого оплата труда:			1726,34	110486
		Итого эксплуатация машин:			584,93	37435
		Итого материалов:			4,47	286
		Накладные расходы	%	--	850,32	54420
		Сметная прибыль	%	8	219,18	14028

		Сметная стоимость:			**2958,98**	**189375**
16	**23-070102-1304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**64,0000**	**1090,22**	**69774**
		Накладные расходы	%	--	46,23	2958
		Сметная прибыль	%	8	90,92	5819
		Сметная стоимость:			**1227,36**	**78551**
17	**Т151706-80**	**Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36**	**шт**	**65,2800**	**276,41**	**18044**
		Накладные расходы	%	--	11,72	765
		Сметная прибыль	%	8	23,05	1505
		Сметная стоимость:			**311,18**	**20314**
18	**Т151705-3**	**Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип ОС-40**	**шт**	**65,2800**	**38,31**	**2501**
		Накладные расходы	%	--	1,62	106
		Сметная прибыль	%	8	3,20	209
		Сметная стоимость:			**43,13**	**2816**
19	**23-070204-1223 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2016 года**	**Блок аварийного питания**	**шт**	**5,1000**	**8319,94**	**42432**
		Накладные расходы	%	--	352,77	1799
		Сметная прибыль	%	8	693,82	3538
		Сметная стоимость:			**9366,52**	**47769**
20	**13-080305-0319 РСНБ РК 2015**	**Светильник точечный. Монтаж в подвесных потолках**	**шт.**	**59,0000**	**2820,18**	**166390**
		Итого оплата труда:			**1423,75**	**84001**
		Итого эксплуатация машин:			**409,77**	**24176**
		Итого материалов:			**1296,05**	**76467**
		Накладные расходы	%	--	754,78	44532
		Сметная прибыль	%	8	286,00	16874
		Сметная стоимость:			**3860,95**	**227796**

21	23-070101-0232 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2016 года	Светильники точечные MTD 115(5W	шт.	59,0000	762,55	44990
		Накладные расходы	%	--	32,33	1908
		Сметная прибыль	%	8	63,59	3752
		Сметная стоимость:			858,47	50650
22	23-070104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	60,1800	554,94	33396
		Накладные расходы	%	--	23,53	1416
		Сметная прибыль	%	8	46,28	2785
		Сметная стоимость:			624,75	37597
23	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6,0000	331,10	1987
		Итого оплата труда:			317,82	1907
		Итого эксплуатация машин:			2,42	15
		Итого материалов:			11,84	71
		Накладные расходы	%	--	155,83	935
		Сметная прибыль	%	8	38,95	234
		Сметная стоимость:			525,88	3155
24	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,1200	166,37	1018
		Накладные расходы	%	--	7,05	43
		Сметная прибыль	%	8	13,87	85
		Сметная стоимость:			187,30	1146

25	23-070202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Коробки монтажные распаячные , твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК /КУВ1/	шт.	6,1200	61,23	375
		Накладные расходы	%	--	2,60	16
		Сметная прибыль	%	8	5,11	31
		Сметная стоимость:			68,93	422
26	23-070202-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм, типа ИЭК /У191/	шт.	51,0000	39,80	2030
		Накладные расходы	%	--	1,69	86
		Сметная прибыль	%	8	3,32	169
		Сметная стоимость:			44,81	2285
27	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	360,0000	284,23	102324
		Итого оплата труда:			181,52	65348
		Итого эксплуатация машин:			118,83	42780
		Итого материалов:			30,78	11082
		Накладные расходы	%	--	93,04	33494
		Сметная прибыль	%	8	30,18	10865
		Сметная стоимость:			407,45	146683
28	23-060145-1629 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2856	168100,30	48009
		Накладные расходы	%	--	7127,45	2036
		Сметная прибыль	%	8	14018,22	4004
		Сметная стоимость:			189245,97	54049

29	23-060145-1803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространя. ие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	203278,96	16588
		Накладные расходы	%	--	8619,03	703
		Сметная прибыль	%	8	16951,84	1383
		Сметная стоимость:			**228849,83**	**18674**
	Итого прямые затраты:		Тенге			**1159369**
	в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**299035**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**119588**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**73629**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**740746**
		- перевозка грузов	Тенге			**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге			**159500**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			**1318869**
	Накладные расходы II уровня		Тенге			**55920**
	ИТОГО:		Тенге			**1374789**
	Сметная прибыль		Тенге			**109983**
	ИТОГО по смете с учетом накладных расходов:		Тенге			**1 484 772**
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге			**22 272**
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		Тенге			**1 507 044**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%		Тенге			**8 703**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2016Г.		Тенге			**1 515 747**
	ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА СУММУ СКИДКИ: К=0,995842622		Тенге			**1 210 628**
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%		Тенге			**145 275**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%		Тенге			**1 355 903**
	УДЕРЖИВАЕТСЯ 5% ПО ДОГОВОРУ		Тенге			**67 795**
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ		Тенге			**1 288 108**

ЗАКАЗЧИК: _____ Жанбуршиев Н. К.

ПОДРЯДЧИК: _____ Б.Қ. Әуезханов

ТЕХНАДЗОР _____

Составлена в ценах I квартала 2016 года

Заказчик: **Государственное учреждение ' ангистауский районный отдел строительст.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **по специфике 040--431 Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе**

Договор подряда номер №19
дата 21.08.2017

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

А К Т
о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		тепловые сети, № 6-1-2					
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	12-160101-0301 РСНБ РК 2015	**Разборка вручную кладки стен камер,каналов,компенсаторных ниш, углов поворота**	**м3 кладки**	**4,2600**		**4810,16**	**20491**
		Итого оплата труда:				**4810,16**	**20491**
		Накладные расходы	%	--		3167,29	13493
		Сметная прибыль	%	8		638,20	2719
		Сметная стоимость:				**8615,65**	**36703**
2	11-460401-0203 РСНБ РК 2015	**Конструкции бетонные лотки Л4-8 и плиты П5-5,объем более 1м3,бетон класса В15.Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**10,0100**		**55002,65**	**550577**
		Итого оплата труда:				**40985,76**	**410267**
		Итого эксплуатация машин:				**28663,97**	**286926**
		Накладные расходы	%	--		24035,68	240597
		Сметная прибыль	%	8		6323,07	63294
		Сметная стоимость:				**85361,39**	**854468**

3	41-010105-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отвоз мусора строительного бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Масс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	35,6750	384,95	13733
		Накладные расходы	%	--	16,32	582
		Сметная прибыль	%	8	32,10	1145
		Сметная стоимость:			433,37	15461
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
4	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	10,2030	62,31	636
		Итого оплата труда:			24,17	247
		Итого эксплуатация машин:			57,06	582
		Накладные расходы	%	--	17,53	179
		Сметная прибыль	%	8	6,39	65
		Сметная стоимость:			86,23	880
5	11-010205-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,7680	1560,43	1198
		Итого оплата труда:			1560,43	1198
		Накладные расходы	%	--	1027,48	789
		Сметная прибыль	%	8	207,03	159
		Сметная стоимость:			2794,94	2146
6	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,0115	9,40	47
		Итого оплата труда:			3,93	20
		Итого эксплуатация машин:			9,40	47
		Накладные расходы	%	--	2,82	14
		Сметная прибыль	%	8	0,98	5
		Сметная стоимость:			13,20	66
7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5568	645,79	360
		Итого оплата труда:			645,79	360
		Накладные расходы	%	--	425,23	237
		Сметная прибыль	%	8	85,68	48
		Сметная стоимость:			1156,70	644

8	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5,4027	16,26	88
		Итого оплата труда:			6,80	37
		Итого эксплуатация машин:			16,26	88
		Накладные расходы	%	--	4,88	26
		Сметная прибыль	%	8	1,69	9
		Сметная стоимость:			22,83	123
		Ж/Б ЛОТКИ				
9	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,3500	1679,62	17384
		Итого оплата труда:			241,74	2502
		Итого эксплуатация машин:			94,78	981
		Итого материалов:			1377,35	14256
		Накладные расходы	%	--	224,68	2325
		Сметная прибыль	%	8	152,34	1577
		Сметная стоимость:			2056,64	21286
10	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,8200	7065,21	12859
		Итого оплата труда:			3517,89	6403
		Итого эксплуатация машин:			1686,65	3070
		Итого материалов:			2448,86	4457
		Накладные расходы	%	--	2576,80	4690
		Сметная прибыль	%	8	771,36	1404
		Сметная стоимость:			10413,37	18952
11	21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 /Л4-8/2, Л4д-8/	м3	1,2600	44525,86	56103
		Накладные расходы	%	--	1887,90	2379
		Сметная прибыль	%	8	3713,10	4679
		Сметная стоимость:			50126,86	63160
12	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /П5-5, П5д-5/	м3	0,5600	37868,65	21206

		Накладные расходы	%	--	1605,63	899
		Сметная прибыль	%	8	3157,94	1768
		Сметная стоимость:			**42632,22**	**23874**
13	**21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Подушки опорные марки ОП1,размерами 200мм х 200мм х 90мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**6,0000**	**423,30**	**2540**
		Накладные расходы	%	--	17,95	108
		Сметная прибыль	%	8	35,30	212
		Сметная стоимость:			**476,55**	**2859**
		ТРУБОПРОВОДЫ				
14	**11-240101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0103**	**634293,59**	**6533**
		Итого оплата труда:			**477319,70**	**4916**
		Итого эксплуатация машин:			**228114,68**	**2350**
		Итого материалов:			**9505,71**	**98**
		Накладные расходы	%	--	335877,60	3460
		Сметная прибыль	%	8	77613,69	799
		Сметная стоимость:			**1047784,88**	**10792**
15	**21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**1,0000**	**44525,86**	**44526**
		Накладные расходы	%	--	1887,90	1888
		Сметная прибыль	%	8	3713,10	3713
		Сметная стоимость:			**50126,86**	**50127**
16	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,6000**	**625,24**	**12880**
		Накладные расходы	%	--	26,51	546
		Сметная прибыль	%	8	52,14	1074
		Сметная стоимость:			**703,89**	**14500**

17	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, на [illegible]ным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000	319,11	638
		Накладные расходы	%	--	13,53	27
		Сметная прибыль	%	8	26,61	53
		Сметная стоимость:			359,25	719
18	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Опоры неподвижные	т	0,0061	242198,49	1485
		Накладные расходы	%	--	10269,22	63
		Сметная прибыль	%	8	20197,42	124
		Сметная стоимость:			272665,12	1672
19	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Опоры скользящие	т	0,0070	242198,49	1700
		Накладные расходы	%	--	10269,22	72
		Сметная прибыль	%	8	20197,42	142
		Сметная стоимость:			272665,12	1914
20	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5000	681,65	3067
		Итого оплата труда:			316,30	1423
		Итого эксплуатация машин:			12,84	58
		Итого материалов:			358,17	1612
		Накладные расходы	%	--	228,05	1026
		Сметная прибыль	%	8	72,78	327
		Сметная стоимость:			982,47	4421
21	23-040902-1306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные фланцевые ART 2036, T до +200°C, PN 40, DN 50, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000	33986,50	67973
		Накладные расходы	%	--	1441,03	2882

		Сметная прибыль	%	8	2834,20	5668
		Сметная стоимость:			**38261,73**	**76523**
22	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**	**821,58**	**3286**
		Накладные расходы	%	--	34,83	139
		Сметная прибыль	%	8	68,51	274
		Сметная стоимость:			**924,93**	**3700**
23	**23-040902-3103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**	**1816,97**	**7268**
		Накладные расходы	%	--	77,04	308
		Сметная прибыль	%	8	151,52	606
		Сметная стоимость:			**2045,53**	**8182**
		АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
24	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,5000**	**57,48**	**201**
		Итого оплата труда:			**30,26**	**106**
		Итого эксплуатация машин:			**1,06**	**4**
		Итого материалов:			**26,35**	**92**
		Накладные расходы	%	--	19,53	68
		Сметная прибыль	%	8	6,16	22
		Сметная стоимость:			**83,18**	**291**
25	**11-130301-0410 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	**м2**	**3,5000**	**113,63**	**398**
		Итого оплата труда:			**46,21**	**162**
		Итого эксплуатация машин:			**2,83**	**10**
		Итого материалов:			**65,33**	**229**
		Накладные расходы	%	--	30,93	108
		Сметная прибыль	%	8	11,56	40
		Сметная стоимость:			**156,12**	**546**
		ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ				
26	**11-260101-0701 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми**	**м3 изоляции**	**0,2300**	**101957,10**	**23450**

		Итого оплата труда:				100541,21	23124
		Итого эксплуатация машин:				1523,82	350
		Итого материалов:				675,59	155
		Накладные расходы	%	--		62279,68	14324
		Сметная прибыль	%	8		13138,94	3022
		Сметная стоимость:				177375,72	40796
27	ОО"Мамыр"г. Актау 05.01.16	**Шнур теплоизоляционный из минваты М200 в оплетке из нити стеклянной, толщиной 40 мм**	**м3**	**0,2300**		**83035,71**	**19098**
		Накладные расходы	%	--		3520,71	810
		Сметная прибыль	%	8		6924,51	1593
		Сметная стоимость:				93480,94	21501
28	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**8,5000**		**409,11**	**3477**
		Итого оплата труда:				268,74	2284
		Итого эксплуатация машин:				10,09	86
		Итого материалов:				134,62	1144
		Накладные расходы	%	--		172,26	1464
		Сметная прибыль	%	8		46,51	395
		Сметная стоимость:				627,88	5337
29	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000 м2**	**0,0099**		**475420,98**	**4688**
		Накладные расходы	%	--		20157,85	199
		Сметная прибыль	%	8		39646,31	391
		Сметная стоимость:				535225,14	5277
		ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ1 разм.1,8х1,8х4,0 с.3.903 КЛ13 в1-5					
30	11-010205-0207 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 4 м**	**м3 грунта**	**17,8965**		**1790,00**	**32035**
		Итого оплата труда:				1790,00	32035
		Накладные расходы	%	--		1178,64	21094
		Сметная прибыль	%	8		237,49	4250
		Сметная стоимость:				3206,13	57378

31	11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,р[illegible]аботанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,5535	1204,04	666
		Итого оплата труда:			1204,04	666
		Накладные расходы	%	--	792,81	439
		Сметная прибыль	%	8	159,75	88
		Сметная стоимость:			2156,59	1194
32	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,4900	645,79	3545
		Итого оплата труда:			645,79	3545
		Накладные расходы	%	--	425,23	2335
		Сметная прибыль	%	8	85,68	470
		Сметная стоимость:			1156,70	6350
33	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	4,0500	22477,95	91036
		Итого оплата труда:			8049,46	32600
		Итого эксплуатация машин:			2127,53	8617
		Итого материалов:			13074,56	52952
		Накладные расходы	%	--	6163,73	24963
		Сметная прибыль	%	8	2291,33	9280
		Сметная стоимость:			30933,01	125279
34	Т143018-163	Колодцы объемных сооружений на лотковой сети из тяжелого бетона класса В15	м3	4,0500	76082,32	308133
		Накладные расходы	%	--	3225,89	13065
		Сметная прибыль	%	8	6344,66	25696
		Сметная стоимость:			85652,87	346894
35	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,8000	742,95	21397
		Итого оплата труда:			195,07	5618
		Итого эксплуатация машин:			10,66	307
		Итого материалов:			539,06	15525
		Накладные расходы	%	--	134,80	3882
		Сметная прибыль	%	8	70,22	2022
		Сметная стоимость:			947,97	27302
36	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,0000	11352,96	22706

		Итого оплата труда:				1147,61	2295
		Итого эксплуатация машин:				124,20	248
		Итого материалов:				10145,68	20291
		Накладные расходы	%	--		1224,25	2448
		Сметная прибыль	%	8		1006,18	2012
		Сметная стоимость:				13583,39	27167
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ					
37	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,4725		947,17	4236
		Итого оплата труда:				947,17	4236
		Накладные расходы	%	--		623,67	2789
		Сметная прибыль	%	8		125,67	562
		Сметная стоимость:				1696,52	7588
38	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,1025		645,79	2004
		Итого оплата труда:				645,79	2004
		Накладные расходы	%	--		425,23	1319
		Сметная прибыль	%	8		85,68	266
		Сметная стоимость:				1156,70	3589
39	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,8900		1679,62	4854
		Итого оплата труда:				241,74	699
		Итого эксплуатация машин:				94,78	274
		Итого материалов:				1377,35	3981
		Накладные расходы	%	--		224,68	649
		Сметная прибыль	%	8		152,34	440
		Сметная стоимость:				2056,64	5944
40	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,0900		27798,51	30300
		Итого оплата труда:				14848,19	16185
		Итого эксплуатация машин:				6480,90	7064
		Итого материалов:				9259,07	10092
		Накладные расходы	%	--		10790,34	11761
		Сметная прибыль	%	8		3087,11	3365
		Сметная стоимость:				41675,96	45427

41	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	2,0000	10283,31	20567
		Накладные расходы	%	--	436,01	872
		Сметная прибыль	%	8	857,55	1715
		Сметная стоимость:			11576,87	23154
42	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1,0000	2657,90	2658
		Накладные расходы	%	--	112,69	113
		Сметная прибыль	%	8	221,65	222
		Сметная стоимость:			2992,24	2992
43	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1,0000	9307,00	9307
		Накладные расходы	%	--	394,62	395
		Сметная прибыль	%	8	776,13	776
		Сметная стоимость:			10477,75	10478
44	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,0000	17233,62	17234
		Накладные расходы	%	--	730,71	731
		Сметная прибыль	%	8	1437,15	1437
		Сметная стоимость:			19401,47	19401
45	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000	10066,16	10066
		Накладные расходы	%	--	426,81	427

		Сметная прибыль	%	8		839,44	839
		Сметная стоимость:				**11332,40**	**11332**
46	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**16,6000**		**742,95**	**12333**
		Итого оплата труда:				**195,07**	**3238**
		Итого эксплуатация машин:				**10,66**	**177**
		Итого материалов:				**539,06**	**8948**
		Накладные расходы	%	--		134,80	2238
		Сметная прибыль	%	8		70,22	1166
		Сметная стоимость:				**947,97**	**15736**
47	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,3000**		**701,15**	**3716**
		Итого оплата труда:				**225,46**	**1195**
		Итого эксплуатация машин:				**88,51**	**469**
		Итого материалов:				**415,92**	**2204**
		Накладные расходы	%	--		171,44	909
		Сметная прибыль	%	8		69,81	370
		Сметная стоимость:				**942,40**	**4995**
48	**11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до 10см**	**м2 покрытия**	**5,3000**		**-86,40**	**-458**
		Итого оплата труда:				**-10,59**	**-56**
		Итого эксплуатация машин:				**-6,49**	**-34**
		Итого материалов:				**-71,17**	**-377**
		Накладные расходы	%	--		-10,32	-55
		Сметная прибыль	%	8		-7,74	-41
		Сметная стоимость:				**-104,46**	**-554**
49	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,3000**		**1303,39**	**6908**
		Итого оплата труда:				**128,88**	**683**
		Итого эксплуатация машин:				**1,92**	**10**
		Итого материалов:				**1173,30**	**6218**
		Накладные расходы	%	--		136,28	722
		Сметная прибыль	%	8		115,17	610
		Сметная стоимость:				**1554,84**	**8241**
50	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб Д-200. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0040**		**2406863,97**	**9507**

	Итого оплата труда:				**141674,75**	**560**
	Итого материалов:				**2265189,22**	**8947**
	Накладные расходы	%	--		193761,41	765
	Сметная прибыль	%	8		208050,03	822
	Сметная стоимость:				**2808675,41**	**11094**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				**1510641**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**423043**
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**311683**
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**156000**
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**762181**
- перевозка грузов		Тенге				**13733**
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня		Тенге				**308435**
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1819076**
Накладные расходы II уровня		Тенге				**77129**
ИТОГО:		Тенге				**1896205**
Сметная прибыль		Тенге				**151696**
ИТОГО по смете с учетом накладных расходов:		Тенге				**2 047 901**
Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге				**30 719**
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**2 078 620**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%		Тенге				**12 004**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2016Г.		Тенге				**2 090 624**
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА СУММУ СКИДКИ: К=0,995842622		Тенге				**2 087 907**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%		Тенге				**250 549**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%		Тенге				**2 338 456**
УДЕРЖИВАЕТСЯ 5% ПО ДОГОВОРУ		Тенге				**116 923**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ		Тенге				**2 221 533**

ЗАКАЗЧИК: _____ Жанбуршиев Н. К.

ПОДРЯДЧИК: _____ Б.Қ. Әуезханов

ТЕХНАДЗОР _____

Составлена в ценах I квартала 2016 года

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **по специфике 040--431 Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе**

Договор подряда номер №19
дата 21.08.2017

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		НВК, № 6-1-1					
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1					
		Земляные работы					
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**228,2532**		**62,31**	**14222**
		Итого оплата труда:				**24,17**	**5516**
		Итого эксплуатация машин:				**57,06**	**13023**
		Накладные расходы	%	--		17,53	4001
		Сметная прибыль	%	8		6,39	1458
		Сметная стоимость:				**86,23**	**19681**
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**17,1803**		**1136,61**	**19527**
		Итого оплата труда:				**1136,61**	**19527**
		Накладные расходы	%	--		748,41	12858
		Сметная прибыль	%	8		150,80	2591

		Сметная стоимость:			2035,82	34976
3	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	205,5385	9,40	1932
		Итого оплата труда:			3,93	808
		Итого эксплуатация машин:			9,40	1932
		Накладные расходы	%	--	2,82	580
		Сметная прибыль	%	8	0,98	201
		Сметная стоимость:			13,20	2713
4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,8376	645,79	14748
		Итого оплата труда:			645,79	14748
		Накладные расходы	%	--	425,23	9711
		Сметная прибыль	%	8	85,68	1957
		Сметная стоимость:			1156,70	26416
5	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,1950	911,20	5645
		Итого оплата труда:			829,93	5141
		Итого эксплуатация машин:			113,53	703
		Накладные расходы	%	--	575,88	3568
		Сметная прибыль	%	8	118,97	737
		Сметная стоимость:			1606,04	9949
6	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	17,0574	16,26	277
		Итого оплата труда:			6,80	116
		Итого эксплуатация машин:			16,26	277
		Накладные расходы	%	--	4,88	83
		Сметная прибыль	%	8	1,69	29
		Сметная стоимость:			22,83	389
		Трубопроводы				
7	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0590	204866,09	12087
		Итого оплата труда:			176668,59	10423
		Итого эксплуатация машин:			44246,81	2611
		Итого материалов:			1289,59	76
		Накладные расходы	%	--	123049,27	7260
		Сметная прибыль	%	8	26233,23	1548
		Сметная стоимость:			354148,59	20895

8	23-010405-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для водос бжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипр лена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	59,5900	436,48	26010
		Накладные расходы	%	--	18,51	1103
		Сметная прибыль	%	8	36,40	2169
		Сметная стоимость:			491,39	29282
			Футляры			
9	11-220301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры из труб водопроводных стальных, диаметр 273x5мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0090	981727,17	8836
		Итого оплата труда:			721506,95	6494
		Итого эксплуатация машин:			399486,81	3595
		Итого материалов:			42592,37	383
		Накладные расходы	%	--	508678,62	4578
		Сметная прибыль	%	8	119232,46	1073
		Сметная стоимость:			1609638,25	14487
10	23-010201-0236 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,0360	6334,02	57234
		Накладные расходы	%	--	268,56	2427
		Сметная прибыль	%	8	528,21	4773
		Сметная стоимость:			7130,79	64434
			Арматура			
11	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8,0000	381,55	3052
		Итого оплата труда:			339,69	2718
		Итого эксплуатация машин:			21,83	175
		Итого материалов:			20,02	160
		Накладные расходы	%	--	236,07	1889
		Сметная прибыль	%	8	49,41	395
		Сметная стоимость:			667,03	5336

12	23-020103-2407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные вст[illegible]к ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, [illegible]50 ГОСТ 12816-80**	комплект	8,0000	3481,87	27855
		Накладные расходы	%	--	147,63	1181
		Сметная прибыль	%	8	290,36	2323
		Сметная стоимость:			**3919,86**	**31359**
13	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки клиновые стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	4,0000	**1154,58**	**4618**
		Итого оплата труда:			**969,03**	**3876**
		Итого эксплуатация машин:			**53,23**	**213**
		Итого материалов:			**159,97**	**640**
		Накладные расходы	%	--	676,24	2705
		Сметная прибыль	%	8	146,47	586
		Сметная стоимость:			**1977,28**	**7909**
14	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	4,0000	**18136,45**	**72546**
		Накладные расходы	%	--	768,99	3076
		Сметная прибыль	%	8	1512,43	6050
		Сметная стоимость:			**20417,87**	**81671**
			Фитинги			
15	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4,0000	**833,27**	**3333**
		Итого оплата труда:			**544,82**	**2179**
		Итого эксплуатация машин:			**473,31**	**1893**
		Накладные расходы	%	--	388,01	1552
		Сметная прибыль	%	8	97,70	391
		Сметная стоимость:			**1318,98**	**5276**
16	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4,0000	**774,45**	**3098**

		Накладные расходы	%	--	32,84	131
		Сметная прибыль	%	8	64,58	258
		Сметная стоимость:			**871,87**	**3487**
17	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0018**	**602190,58**	**1084**
		Итого оплата труда:			**431736,66**	777
		Итого эксплуатация машин:			**252504,38**	**455**
		Итого материалов:			**17745,77**	**32**
		Накладные расходы	%	--	305009,14	549
		Сметная прибыль	%	8	72575,98	131
		Сметная стоимость:			**979775,70**	**1764**
18	**23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**3,0000**	**738,79**	**2216**
		Накладные расходы	%	--	31,32	94
		Сметная прибыль	%	8	61,61	185
		Сметная стоимость:			**831,72**	**2495**
19	**11-160401-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**2,0000**	**1151,50**	**2303**
		Итого оплата труда:			**921,23**	**1842**
		Итого эксплуатация машин:			**71,11**	**142**
		Итого материалов:			**168,38**	**337**
		Накладные расходы	%	--	628,84	1258
		Сметная прибыль	%	8	142,43	285
		Сметная стоимость:			**1922,76**	**3846**
20	**23-020103-0607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**	**1459,24**	**2918**
		Накладные расходы	%	--	61,87	124
		Сметная прибыль	%	8	121,69	243
		Сметная стоимость:			**1642,80**	**3286**
21	**Т"ШЕВРОН"**	**Фланцы PP/сталь DN/de 50/63**	**шт.**	**2,0000**	**3492,69**	**6985**
		Накладные расходы	%	--	148,09	296

		Сметная прибыль	%	8	291,26	583
		Сметная стоимость:			**3932,04**	**7864**
22	**23-030103-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2016 года**	**Головки ГМ-65 для присоединения рукавов пожарных, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)**	**шт.**	**2,0000**	**683,74**	**1367**
		Накладные расходы	%	--	28,99	58
		Сметная прибыль	%	8	57,02	114
		Сметная стоимость:			**769,75**	**1539**
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду 1500 /3 шт				
23	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,6200**	**1679,62**	**22876**
		Итого оплата труда:			**241,74**	**3293**
		Итого эксплуатация машин:			**94,78**	**1291**
		Итого материалов:			**1377,35**	**18760**
		Накладные расходы	%	--	224,68	3060
		Сметная прибыль	%	8	152,34	2075
		Сметная стоимость:			**2056,64**	**28011**
24	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,2250**	**16246,39**	**52395**
		Итого оплата труда:			**9907,77**	**31953**
		Итого эксплуатация машин:			**5623,16**	**18135**
		Итого материалов:			**3200,41**	**10321**
		Накладные расходы	%	--	7102,45	22905
		Сметная прибыль	%	8	1867,91	6024
		Сметная стоимость:			**25216,74**	**81324**
25	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**1,0000**	**18016,14**	**18016**
		Накладные расходы	%	--	763,88	764
		Сметная прибыль	%	8	1502,40	1502

		Сметная стоимость:				**20282,43**	**20282**
26	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20**	**шт.**	**1,0000**		**28544,56**	**28545**
		Накладные расходы	%	--		1210,29	1210
		Сметная прибыль	%	8		2380,39	2380
		Сметная стоимость:				**32135,24**	**32135**
27	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6**	**шт.**	**1,0000**		**12409,31**	**12409**
		Накладные расходы	%	--		526,15	526
		Сметная прибыль	%	8		1034,84	1035
		Сметная стоимость:				**13970,30**	**13970**
28	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**2,0000**		**18839,23**	**37678**
		Накладные расходы	%	--		798,78	1598
		Сметная прибыль	%	8		1571,04	3142
		Сметная стоимость:				**21209,05**	**42418**
29	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9**	**шт.**	**2,0000**		**25212,71**	**50425**
		Накладные расходы	%	--		1069,02	2138
		Сметная прибыль	%	8		2102,54	4205
		Сметная стоимость:				**28384,27**	**56769**

30	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1**	**шт.**	**1,0000**	**8459,05**	**8459**
		Накладные расходы	%	--	358,66	359
		Сметная прибыль	%	8	705,42	705
		Сметная стоимость:			**9523,13**	**9523**
31	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1**	**шт.**	**1,0000**	**25993,26**	**25993**
		Накладные расходы	%	--	1102,11	1102
		Сметная прибыль	%	8	2167,63	2168
		Сметная стоимость:			**29263,00**	**29263**
32	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**2,0000**	**2549,61**	**5099**
		Накладные расходы	%	--	108,10	216
		Сметная прибыль	%	8	212,62	425
		Сметная стоимость:			**2870,33**	**5741**
33	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0460**	**346315,55**	**15931**
		Накладные расходы	%	--	14683,78	675
		Сметная прибыль	%	8	28879,95	1328
		Сметная стоимость:			**389879,28**	**17934**
34	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**	**18297,80**	**36596**

		Накладные расходы	%	--	775,83	1552
		Сметная прибыль	%	8	1525,89	3052
		Сметная стоимость:			**20599,52**	**41199**
35	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**24,0210**	**742,95**	**17846**
		Итого оплата труда:			**195,07**	**4686**
		Итого эксплуатация машин:			**10,66**	**256**
		Итого материалов:			**539,06**	**12949**
		Накладные расходы	%	--	134,80	3238
		Сметная прибыль	%	8	70,22	1687
		Сметная стоимость:			**947,97**	**22771**
36	**11-460301-0214 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм**	**отверстие**	**4,0000**	**1956,79**	**7827**
		Итого оплата труда:			**1712,67**	**6851**
		Итого эксплуатация машин:			**775,00**	**3100**
		Итого материалов:			**38,79**	**155**
		Накладные расходы	%	--	989,89	3960
		Сметная прибыль	%	8	235,73	943
		Сметная стоимость:			**3182,42**	**12730**
37	**11-161201-0102 РСНБ РК 2015**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**4,0000**	**2203,92**	**8816**
		Итого оплата труда:			**2051,93**	**8208**
		Итого материалов:			**151,99**	**608**
		Накладные расходы	%	--	1385,36	5541
		Сметная прибыль	%	8	287,14	1149
		Сметная стоимость:			**3876,42**	**15506**
38	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,6000**	**701,15**	**7432**
		Итого оплата труда:			**225,46**	**2390**
		Итого эксплуатация машин:			**88,51**	**938**
		Итого материалов:			**415,92**	**4409**
		Накладные расходы	%	--	171,44	1817
		Сметная прибыль	%	8	69,81	740
		Сметная стоимость:			**942,40**	**9989**
39	**11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до 10см**	**м2 покрытия**	**10,6000**	**-86,40**	**-916**

		Итого оплата труда:				**-10,59**	**-112**
		Итого эксплуатация машин:				**-6,49**	**-69**
		Итого материалов:				**-71,17**	**-754**
		Накладные расходы	%	--		-10,32	-109
		Сметная прибыль	%	8		-7,74	-82
		Сметная стоимость:				**-104,46**	**-1107**
40	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,6000**		**1303,39**	**13816**
		Итого оплата труда:				**128,88**	**1366**
		Итого эксплуатация машин:				**1,92**	**20**
		Итого материалов:				**1173,30**	**12437**
		Накладные расходы	%	--		136,28	1445
		Сметная прибыль	%	8		115,17	1221
		Сметная стоимость:				**1554,84**	**16481**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**661140**
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
41	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**77,4408**		**62,31**	**4825**
		Итого оплата труда:				**24,17**	**1872**
		Итого эксплуатация машин:				**57,06**	**4419**
		Накладные расходы	%	--		17,53	1358
		Сметная прибыль	%	8		6,39	495
		Сметная стоимость:				**86,23**	**6677**
42	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**39,2832**		**1136,61**	**44650**
		Итого оплата труда:				**1136,61**	**44650**
		Накладные расходы	%	--		748,41	29400
		Сметная прибыль	%	8		150,80	5924
		Сметная стоимость:				**2035,82**	**79974**
43	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**22,4100**		**78,61**	**1762**
		Итого оплата труда:				**30,49**	**683**

		Итого эксплуатация машин:			**71,97**	**1613**
		Накладные расходы	%	--	22,12	496
		Сметная прибыль	%	8	8,06	181
		Сметная стоимость:			**108,78**	**2438**
44	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,6868**	**1483,37**	**2502**
		Итого оплата труда:			**1483,37**	**2502**
		Накладные расходы	%	--	976,74	1648
		Сметная прибыль	%	8	196,81	332
		Сметная стоимость:			**2656,92**	**4482**
45	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**76,9104**	**9,40**	**723**
		Итого оплата труда:			**3,93**	**302**
		Итого эксплуатация машин:			**9,40**	**723**
		Накладные расходы	%	--	2,82	217
		Сметная прибыль	%	8	0,98	75
		Сметная стоимость:			**13,20**	**1015**
46	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,5456**	**645,79**	**5519**
		Итого оплата труда:			**645,79**	**5519**
		Накладные расходы	%	--	425,23	3634
		Сметная прибыль	%	8	85,68	732
		Сметная стоимость:			**1156,70**	**9885**
47	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**55,3640**	**16,26**	**900**
		Итого оплата труда:			**6,80**	**376**
		Итого эксплуатация машин:			**16,26**	**900**
		Накладные расходы	%	--	4,88	270
		Сметная прибыль	%	8	1,69	94
		Сметная стоимость:			**22,83**	**1264**
48	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,1550**	**911,20**	**1052**
		Итого оплата труда:			**829,93**	**959**
		Итого эксплуатация машин:			**113,53**	**131**

		Накладные расходы	%	--	575,88	665
		Сметная прибыль	%	8	118,97	137
		Сметная стоимость:			**1606,04**	**1855**
		ТРУБОПРОВОДЫ				
49	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0110**	**305222,87**	**3357**
		Итого оплата труда:			**249016,85**	**2739**
		Итого эксплуатация машин:			**80366,60**	**884**
		Итого материалов:			**7548,14**	**83**
		Накладные расходы	%	--	174137,63	1916
		Сметная прибыль	%	8	38348,84	422
		Сметная стоимость:			**517709,33**	**5695**
50	**23-010501-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160x4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**11,1100**	**1363,53**	**15149**
		Накладные расходы	%	--	57,81	642
		Сметная прибыль	%	8	113,71	1263
		Сметная стоимость:			**1535,05**	**17054**
51	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**833,27**	**833**
		Итого оплата труда:			**544,82**	**545**
		Итого эксплуатация машин:			**473,31**	**473**
		Накладные расходы	%	--	388,01	388
		Сметная прибыль	%	8	97,70	98
		Сметная стоимость:			**1318,98**	**1319**
52	**23-020403-0410 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°,DN 160**	**шт.**	**1,0000**	**502,27**	**502**
		Накладные расходы	%	--	21,30	21
		Сметная прибыль	%	8	41,89	42
		Сметная стоимость:			**565,45**	**565**
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ К1 Д-1000 /1 шт/				

53	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,8900**	**1679,62**	**4854**
		Итого оплата труда:			**241,74**	**699**
		Итого эксплуатация машин:			**94,78**	**274**
		Итого материалов:			**1377,35**	**3981**
		Накладные расходы	%	--	224,68	649
		Сметная прибыль	%	8	152,34	440
		Сметная стоимость:			**2056,64**	**5944**
54	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**0,5800**	**35664,86**	**20686**
		Итого оплата труда:			**14848,19**	**8612**
		Итого эксплуатация машин:			**6480,90**	**3759**
		Итого материалов:			**17125,42**	**9933**
		Накладные расходы	%	--	11123,87	6452
		Сметная прибыль	%	8	3743,10	2171
		Сметная стоимость:			**50531,83**	**29308**
55	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10**	**шт.**	**1,0000**	**9307,00**	**9307**
		Накладные расходы	%	--	394,62	395
		Сметная прибыль	%	8	776,13	776
		Сметная стоимость:			**10477,75**	**10478**
56	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6**	**шт.**	**1,0000**	**7170,59**	**7171**
		Накладные расходы	%	--	304,03	304
		Сметная прибыль	%	8	597,97	598
		Сметная стоимость:			**8072,59**	**8073**

57	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1**	**шт.**	**1,0000**	**7254,81**	**7255**
		Накладные расходы	%	--	307,60	308
		Сметная прибыль	%	8	604,99	605
		Сметная стоимость:			**8167,41**	**8167**
58	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**1,0000**	**2549,61**	**2550**
		Накладные расходы	%	--	108,10	108
		Сметная прибыль	%	8	212,62	213
		Сметная стоимость:			**2870,33**	**2870**
59	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**	**10066,16**	**10066**
		Накладные расходы	%	--	426,81	427
		Сметная прибыль	%	8	839,44	839
		Сметная стоимость:			**11332,40**	**11332**
60	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,3912**	**742,95**	**2520**
		Итого оплата труда:			**195,07**	**662**
		Итого эксплуатация машин:			**10,66**	**36**
		Итого материалов:			**539,06**	**1828**
		Накладные расходы	%	--	134,80	457
		Сметная прибыль	%	8	70,22	238
		Сметная стоимость:			**947,97**	**3215**
61	11-460301-0214 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм**	**отверстие**	**2,0000**	**1956,79**	**3914**
		Итого оплата труда:			**1712,67**	**3425**
		Итого эксплуатация машин:			**775,00**	**1550**

		Итого материалов:			**38,79**	**78**
		Накладные расходы	%	--	989,89	1980
		Сметная прибыль	%	8	235,73	471
		Сметная стоимость:			**3182,42**	**6365**
62	**11-161201-0102 РСНБ РК 2015**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**2,0000**	**2203,92**	**4408**
		Итого оплата труда:			**2051,93**	**4104**
		Итого материалов:			**151,99**	**304**
		Накладные расходы	%	--	1385,36	2771
		Сметная прибыль	%	8	287,14	574
		Сметная стоимость:			**3876,42**	**7753**
63	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,3000**	**701,15**	**3716**
		Итого оплата труда:			**225,46**	**1195**
		Итого эксплуатация машин:			**88,51**	**469**
		Итого материалов:			**415,92**	**2204**
		Накладные расходы	%	--	171,44	909
		Сметная прибыль	%	8	69,81	370
		Сметная стоимость:			**942,40**	**4995**
64	**11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до 10см**	**м2 покрытия**	**5,3000**	**-86,40**	**-458**
		Итого оплата труда:			**-10,59**	**-56**
		Итого эксплуатация машин:			**-6,49**	**-34**
		Итого материалов:			**-71,17**	**-377**
		Накладные расходы	%	--	-10,32	-55
		Сметная прибыль	%	8	-7,74	-41
		Сметная стоимость:			**-104,46**	**-554**
65	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,3000**	**1303,39**	**6908**
		Итого оплата труда:			**128,88**	**683**
		Итого эксплуатация машин:			**1,92**	**10**
		Итого материалов:			**1173,30**	**6218**
		Накладные расходы	%	--	136,28	722
		Сметная прибыль	%	8	115,17	610
		Сметная стоимость:			**1554,84**	**8241**
		СЕПТИК ДВУХКАМЕРНЫЙ Д-2000 /2 шт/				

66	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропитк[illegible] битумом. Устройство	м2 покрытия	14,5800	1679,62	24489
		Итого оплата труда:			241,74	3525
		Итого эксплуатация машин:			94,78	1382
		Итого материалов:			1377,35	20082
		Накладные расходы	%	--	224,68	3276
		Сметная прибыль	%	8	152,34	2221
		Сметная стоимость:			2056,64	29986
67	11-230601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	4,2350	40411,71	171144
		Итого оплата труда:			9949,48	42136
		Итого эксплуатация машин:			4494,41	19034
		Итого материалов:			27953,04	118381
		Накладные расходы	%	--	8154,06	34532
		Сметная прибыль	%	8	3885,26	16454
		Сметная стоимость:			52451,03	222130
68	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	2,0000	28544,56	57089
		Накладные расходы	%	--	1210,29	2421
		Сметная прибыль	%	8	2380,39	4761
		Сметная стоимость:			32135,24	64270
69	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	2,0000	18893,94	37788
		Накладные расходы	%	--	801,10	1602
		Сметная прибыль	%	8	1575,60	3151
		Сметная стоимость:			21270,65	42541

70	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9**	**шт.**	**4,0000**	**25212,71**	**100851**
		Накладные расходы	%	--	1069,02	4276
		Сметная прибыль	%	8	2102,54	8410
		Сметная стоимость:			**28384,27**	**113537**
71	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1**	**шт.**	**2,0000**	**25993,26**	**51987**
		Накладные расходы	%	--	1102,11	2204
		Сметная прибыль	%	8	2167,63	4335
		Сметная стоимость:			**29263,00**	**58526**
72	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**2,0000**	**2549,61**	**5099**
		Накладные расходы	%	--	108,10	216
		Сметная прибыль	%	8	212,62	425
		Сметная стоимость:			**2870,33**	**5741**
73	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**	**2657,90**	**5316**
		Накладные расходы	%	--	112,69	225
		Сметная прибыль	%	8	221,65	443
		Сметная стоимость:			**2992,24**	**5984**
74	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**39,9408**	**742,95**	**29674**
		Итого оплата труда:			**195,07**	**7791**
		Итого эксплуатация машин:			**10,66**	**426**
		Итого материалов:			**539,06**	**21531**

		Накладные расходы	%	--	134,80	5384
		Сметная прибыль	%	8	70,22	2805
		Сметная стоимость:			**947,97**	**37863**
75	**11-150203-0502 РСНБ РК 2015**	**Сплошное выравниваниебетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором внутри септика**	**м2оштукатуриваемой поверхности**	**37,6800**	**467,31**	**17608**
		Итого оплата труда:			**384,10**	**14473**
		Итого эксплуатация машин:			**4,25**	**160**
		Итого материалов:			**81,41**	**3068**
		Накладные расходы	%	--	239,23	9014
		Сметная прибыль	%	8	56,52	2130
		Сметная стоимость:			**763,07**	**28752**
76	**23-030101-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**	**9604,69**	**19209**
		Накладные расходы	%	--	407,24	814
		Сметная прибыль	%	8	800,95	1602
		Сметная стоимость:			**10812,88**	**21626**
77	**11-460301-0214 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм**	**отверстие**	**5,0000**	**1956,79**	**9784**
		Итого оплата труда:			**1712,67**	**8563**
		Итого эксплуатация машин:			**775,00**	**3875**
		Итого материалов:			**38,79**	**194**
		Накладные расходы	%	--	989,89	4949
		Сметная прибыль	%	8	235,73	1179
		Сметная стоимость:			**3182,42**	**15912**
78	**11-161201-0102 РСНБ РК 2015**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**5,0000**	**2203,92**	**11020**
		Итого оплата труда:			**2051,93**	**10260**
		Итого материалов:			**151,99**	**760**
		Накладные расходы	%	--	1385,36	6927
		Сметная прибыль	%	8	287,14	1436
		Сметная стоимость:			**3876,42**	**19382**

79	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Изготовление и укладка крышки ревянной	м2	0,8000	3393,23	2715
		Итого оплата труда:			206,17	165
		Итого эксплуатация машин:			77,52	62
		Итого материалов:			3145,68	2517
		Накладные расходы	%	--	272,39	218
		Сметная прибыль	%	8	293,25	235
		Сметная стоимость:			3958,86	3167
80	11-100102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	м2 крышки	0,8000	1828,86	1463
		Итого оплата труда:			265,44	212
		Итого эксплуатация машин:			3,73	3
		Итого материалов:			1561,63	1249
		Накладные расходы	%	--	243,00	194
		Сметная прибыль	%	8	165,75	133
		Сметная стоимость:			2237,61	1790
81	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0036	339900,19	1210
		Итого оплата труда:			295793,28	1053
		Итого эксплуатация машин:			61032,61	217
		Итого материалов:			11027,58	39
		Накладные расходы	%	--	205887,75	733
		Сметная прибыль	%	8	43663,04	155
		Сметная стоимость:			589450,98	2098
82	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5742	1234,92	4414
		Накладные расходы	%	--	52,36	187
		Сметная прибыль	%	8	102,98	368
		Сметная стоимость:			1390,26	4969
83	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2,0000	3175,05	6350
		Итого оплата труда:			342,24	684
		Итого эксплуатация машин:			28,94	58

		Итого материалов:			2813,54	5627
		Накладные расходы	%	--	350,10	700
		Сметная прибыль	%	8	282,01	564
		Сметная стоимость:			3807,16	7614
84	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0007	685135,01	480
		Итого оплата труда:			485993,81	340
		Итого эксплуатация машин:			268957,63	188
		Итого материалов:			43185,38	30
		Накладные расходы	%	--	343648,29	241
		Сметная прибыль	%	8	82302,66	58
		Сметная стоимость:			1111085,96	778
85	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	10,6000	701,15	7432
		Итого оплата труда:			225,46	2390
		Итого эксплуатация машин:			88,51	938
		Итого материалов:			415,92	4409
		Накладные расходы	%	--	171,44	1817
		Сметная прибыль	%	8	69,81	740
		Сметная стоимость:			942,40	9989
86	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до 10см	м2 покрытия	10,6000	-86,40	-916
		Итого оплата труда:			-10,59	-112
		Итого эксплуатация машин:			-6,49	-69
		Итого материалов:			-71,17	-754
		Накладные расходы	%	--	-10,32	-109
		Сметная прибыль	%	8	-7,74	-82
		Сметная стоимость:			-104,46	-1107
87	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,6000	1303,39	13816
		Итого оплата труда:			128,88	1366
		Итого эксплуатация машин:			1,92	20
		Итого материалов:			1173,30	12437
		Накладные расходы	%	--	136,28	1445

Сметная прибыль	%	8		115,17	1221
Сметная стоимость:				**1554,84**	**16481**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**742691**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				**1403831**
Итого прямые затраты:					
в том числе:	Тенге				**266171**
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**90194**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**38946**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1047466**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**181219**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**1585050**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**67206**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**1652256**
ИТОГО:	Тенге				**132180**
Сметная прибыль	Тенге				**1 784 436**
ИТОГО по смете с учетом накладных расходов:	Тенге				**26 767**
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				**1 811 203**
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**10 460**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				**1 821 662**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2016Г.	Тенге				**1 819 295**
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА СУММУ СКИДКИ: К=0,995842622	Тенге				**218 315**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге				**2 037 610**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	Тенге				**101 881**
УДЕРЖИВАЕТСЯ 5% ПО ДОГОВОРУ	Тенге				**1 935 729**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ					

ЗАКАЗЧИК: _____ Жанбуршиев Н. К.

ПОДРЯДЧИК: _____ Б.Қ. Әуезханов

ТЕХНАДЗОР _____