Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 05 мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по объектам: главный корпус, административное здание, гараж, прачечная, склад, пожарный водоем, благоустройство КГУ «МСУ для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район»

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг и выполненных работ

на 28 июля 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		73	13 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт	89 881 446	52 120 041							6 254 405	58 374 446

Заказчик:

Директор КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

_____Джекебаев С. А.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания по объектам: главный корпус, административное здание, гараж, прачечная, склад, пожарный водоем, благоустройство КГУ «МСУ для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район»

Договор о государственных закупках работ № 73 от 13 июня 2016 г.

А К Т № 2
выполненных работ
на 28 июля 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАВНЫЙ КОРПУС								
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОЛЫ								
13	ИП 1		--	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е0157-20-2	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	517,9	1083,21	14,85	560994	7691	141190	1,54	796
		1м2		243,95	2,32	126342	1202	110,7	0,02	12
17	Е0157-23-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	554,15	166,91	2,26	92492	1252	30783	0,29	160
		1м		49,84	0,34	27619	188	110,7	--	1
18	ИП 2		--	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Е0157-17-3	**Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью до 10 м2**	26,7	1941,68	5,23	51843	140	4195	0,90	24
		1м2		141,10	0,83	3767	22	110,7	0,01	0
22	Е0157-17-4	**Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2**	775,7	1920,69	5,23	1489879	4057	103851	0,75	620
		1м2		120,11	0,83	93169	644	110,7	0,01	9
23	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	879,1	180,18	2,35	158395	2066	75553	0,54	472
		м2		90,05	0,90	79159	791	94,5	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	940,64	178,36	0,09	167773	85	14189	0,09	89
		1м		15,12	0,02	14222	19	99,63	–	–
		СТЕНЫ								
26	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/толщ.1мм/	1412	124,00	4,29	175088	6057	115327	0,52	734
		м2		84,79	1,64	119723	2316	94,5	0,01	14
28	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2480	271,84	4,23	674163	10490	317441	0,75	1860
		м2		134,55	0,90	333684	2232	94,5	0,06	149
		ПОТОЛОК								
33	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/ толщ.1 мм	1098,3	157,30	4,93	172763	5415	123810	0,64	703
		м2		117,43	1,86	128973	2043	94,5	0,01	11
		ДВЕРИ И ОКНА								
46	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	264,6	379,30	23,60	100363	6245	58548	1,18	312
		м2		196,66	8,22	52036	2175	108	0,04	11
47	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	264,6	5781,00	–	1529653	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
48	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов/ширина 500 мм/	188,16	28,28	0,47	5321	88	4605	0,16	30
		м		25,09	0,09	4721	17	97,2	–	–
49	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	191,9232	4100,00	–	786885	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм/ПРИМ.4/	285,6	446,02	2,53	127385	722	20065	0,45	129
		м		73,75	0,60	21063	170	94,5	--	--
52	прайс-лист стр.20 ИП"Жаркынтаев" 2014г	Москитные сетки	70,56	1068,32	--	75381	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТКОСЫ								
53	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов/лист5/	177,7	958,09	31,40	170253	5580	87333	3,23	575
		м2		572,99	4,86	101820	864	85,05	0,03	5
54	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором/лист5/	355,3	1065,81	67,78	378682	24082	198117	3,85	1369
		м2		644,33	11,29	228930	4011	85,05	0,06	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**6717312**				
		Накладные расходы -	Тенге			1295007				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			480739				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8 493 059				
		РАЗДЕЛ 3. ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОЛЫ								
		ТИП 1								
69	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	255,2	1083,21	14,85	276435	3790	62616	1,54	392
		1м2		243,95	2,32	62256	592	99,63	0,02	6
70	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	273,06	166,91	2,26	45576	617	13651	0,29	79
		1м		49,84	0,34	13609	93	99,63	--	1
75	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1131,2	180,18	2,35	203818	2658	97219	0,54	608
		м2		90,05	0,90	101859	1018	94,5	--	5
76	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1210,38	178,36	0,09	215883	109	18257	0,09	114
		1м		15,12	0,02	18301	24	99,63	--	--
		СТЕНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/толщ.1мм	1798	124,00	4,29	222952	7713	146854	0,52	935
		м2		84,79	1,64	152452	2949	94,5	0,01	18
79	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1848	254,87	2,35	470999	4343	79755	0,27	491
		м2		44,77	0,90	82734	1663	94,5	--	8
80	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3104	271,84	4,23	843791	13130	397313	0,75	2328
		м2		134,55	0,90	417643	2794	94,5	0,06	186
81	Е0163-7-1	Смена обоев обыкновенного качества	3154	144,97	1,31	457239	4132	225623	0,53	1660
		м2		83,70	0,41	263990	1293	85,05	--	6
82	Е0115-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	360	1631,80	2,63	587448	947	136777	2,39	860
		м2		401,06	0,99	144382	356	94,5	0,00	2
		ПОТОЛОК								
83	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/толщ.1 мм	882,85	157,30	4,93	138872	4352	99523	0,64	565
		м2		117,43	1,86	103673	1642	94,5	0,01	9
84	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2039,7	260,86	2,91	532076	5941	98877	0,30	610
		м2		50,20	1,10	102388	2244	94,5	0,01	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3995090				
		Накладные расходы -	Тенге			1376465				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			322293				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5 693 848				
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
147	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	8	11001,06	1,96	88009	16	572	0,35	3
		1кран		62,10	--	497	--	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" стр.21,22 2014г	Кран шаровый полиэтиленовый диам.15мм	8	326,91	--	2615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эргономика" стр.23 2014г	Клапан обратный муфтовый диам.15мм.Slovarm	5	252,84	--	1264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эргономика" стр.23 2014г	Клапан обратный муфтовый диам.20мм.Slovarm	9	432,67	--	3894	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эргономика" стр.23 2014г	Клапан обратный муфтовый диам.25мм. Slovarm	14	673,04	--	9423	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м,Dн до 13,5 мм	124	659,00	--	81716	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	6	15522,87	28,86	93137	173	1330	1,04	6
		1кран		181,13	11,25	1087	67	115,2	0,05	--
154	1301-182	Огнетушитель пенный ОХП-10	12	630,00	--	7560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	1209-33	Щит пожарный металлический ЩПМ	6	18000,00	--	108000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	26	12,59	--	327	--	368	0,06	1
		м		12,29	--	320	--	115,2	--	--
157	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	74	12,73	--	942	--	1048	0,06	4
		м		12,29	--	910	--	115,2	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
158	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	43,2	41,98	0,05	1813	2	335	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		9,57	–	413	–	81	–	–
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЗ								
164	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" стр.21,22 2014г	Кран шаровый полиэтиленовый диам.15мм	11	326,91	–	3596	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
165	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" стр.21,22 2014г	Кран шаровый полиэтиленовый диам.20мм	17	326,91	–	5557	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
166	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	244	486,70	15,24	118755	3718	96157	1,89	460
		м		336,38	5,71	82076	1394	115,2	0,03	7
167	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	219,356	30,00	–	6581	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
168	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	161	373,69	9,88	60163	1590	50115	1,48	239
		м		266,51	3,69	42909	594	115,2	0,02	3
169	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	149,569	44,00	–	6581	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
170	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	99	659,00	–	65241	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
171	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	89,7	200,00	–	17940	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			683114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			115560				
		Накладные расходы -	Тенге			149925				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43049				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			876 088				
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС(ГАРАЖ, ПРАЧЕЧНАЯ)								
		ПОЛЫ								
		ПОЛЫ ПРАЧЕЧНАЯ								
27	Е0157-3-2	**Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки**	95,1	20,76	0,19	1974	18	1951	0,14	14
		1м		20,57	0,02	1956	2	99,63	--	--
28	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	125,6	116,63	10,56	14649	1326	13482	0,70	88
		1м2		106,07	1,67	13322	210	99,63	0,01	2
		ПОЛЫ ГАРАЖ №1,№2, КОТЕЛЬНАЯ								
29	Е0113-44-7	**Очистка щетками**	505,1	69,86	--	35288	--	28583	0,39	197
		м2		69,86	--	35288	--	81	--	--
		СТЕНЫ								
37	Е0163-8-5	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток**	37,6	133,16	23,58	5007	887	3637	0,74	28
		м2		109,58	4,16	4120	156	85,05	0,02	1
38	Е0146-4-2	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами/уголок-90,5кг, полоса-13,44кг/лист 5 прим.7/**	0,10394	40839,43	3209,40	4245	334	3122	179,48	19
		т		32166,00	1212,75	3343	126	90	5,92	1
39	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,0905	50291,00	--	4551	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	**Прокат полосовой, толщина от 4мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005**	0,01344	49389,00	--	664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	941,47	271,84	4,23	255925	3984	120508	0,75	704
		м2		134,55	0,90	126675	847	94,5	0,06	59
		ПОТОЛОК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм/до толщ.2мм	703	80,06	4,00	56282	2812	34654	0,37	262
		м2		57,35	0,61	40317	429	85,05	--	2
47	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	703	25,15	0,05	17682	35	13196	0,14	101
		м2		22,05	0,02	15501	14	85,05	--	--
		ДВЕРИ И ОКНА								
52	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	13,01	158,38	23,78	2061	309	1681	0,91	12
		м2		134,60	8,98	1751	117	90	0,04	1
53	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	31,17	270,90	23,78	8444	741	7184	1,65	52
		м2		247,12	8,98	7703	280	90	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			406772				
		Накладные расходы -	Тенге			227998				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38086				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			672 856				
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ								
71	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	18	197,20	15,96	3550	287	3429	1,21	22
		шт		181,24	2,52	3262	45	103,68	0,02	--
72	Е0118-9-8 К=0,4	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	72	17,81	--	1282	--	1477	0,11	8
		м		17,81	--	1282	--	115,2	0,01	1
73	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	138	88,41	1,24	12201	171	12501	0,57	79
		м		87,17	0,20	12029	28	103,68	--	--
74	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	334	116,90	1,81	39045	605	39955	0,75	252
		м		115,09	0,29	38440	97	103,68	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			56078				
		Накладные расходы -	Тенге			57362				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6806				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			120 246				
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
107	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм/холодная вода/	121	88,41	1,24	10698	150	10961	0,57	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		87,17	0,20	10548	24	103,68	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			10698				
		Накладные расходы -	Тенге			10961				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1300				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			22 959				
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1,К3								
140	Е0165-2-1	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм**	28	118,01	1,59	3304	45	3387	0,69	19
		м		116,42	0,25	3260	7	103,68	--	--
141	Е0165-2-2	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**	34	145,63	3,27	4951	111	5037	0,85	29
		м		142,36	0,52	4840	18	103,68	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			8255				
		Накладные расходы -	Тенге			8424				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1001				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			17 680				
		РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
159	Е0167-7-1	**Демонтаж выключателей, розеток**	78	8,42	--	657	--	575	0,06	5
		шт		8,42	--	657	--	87,48	--	--
160	Е0167-7-3	**Демонтаж светильников с лампами накаливания**	44	9,32	0,23	410	10	352	0,06	3
		шт		9,09	0,05	400	2	87,48	--	--
161	Ц0108-596-2 К=0,4	**Демонтаж прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 1000 Вт**	7	118,80	--	832	--	711	0,71	5
		шт		118,80	--	832	--	85,5	--	--
162	Е0167-4-1	**Демонтаж скрытой электропроводки**	609	3,69	--	2247	--	1966	0,03	15
		м		3,69	--	2247	--	87,48	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			4146				
		Накладные расходы -	Тенге			3604				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			465				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8 215				
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0166-6-3	**Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм**	410	294,48	0,20	120737	82	127088	1,77	725
		м		294,28	0,09	120655	37	105,3	--	--
2	Е0122-42-1 К=0,6	**Разборка кладки кирпича кирпичных колодцев**	3,84	747,90	--	2872	--	3360	4,54	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		747,90	--	2872	--	117	0,21	1
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
3	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	265,586	29,64	28,03	7871	7444	2009	0,01	3
		м3		1,61	7,06	428	1874	87,3	0,02	7
4	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,21	467,10	--	3835	--	3900	2,98	24
		м3		467,10	--	3835	--	101,7	--	--
5	Е0101-24-11	Перемещение разработанного грунта 3гр. вручную на расстояние 10м	8,21	8,28	8,28	68	68	19	--	--
		м3		--	2,69	--	22	87,3	0,01	--
6	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	207,74	7,57	7,57	1573	1573	446	--	--
		м3		--	2,46	--	511	87,3	0,01	2
7	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	207,74	3,28	3,28	681	681	193	--	--
		м3		--	1,06	--	221	87,3	--	1
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	51,93	134,10	--	6964	--	7082	0,97	50
		м3		134,10	--	6964	--	101,7	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	207,74	21,55	4,52	4476	938	3089	0,11	22
		м3		17,03	--	3538	--	87,3	--	--
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов/лишний грунт/	14,13	3,79	3,24	54	46	20	--	--
		м3		0,48	1,12	7	16	87,3	--	--
		КОЛОДЕЦ								
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА УЧТЕНА В РАЗДЕЛЕ "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	12	6154,88	2308,84	73859	27706	44236	13,87	166
		м3		2286,00	864,68	27432	10376	117	4,22	51
12	С143018-344	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	10	2321,00	--	23210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-341	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	10	3681,00	--	36810	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	10	693,00	--	6930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-33 к=1,25 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	1,16	4362,50	--	5061	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-325	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	10	5513,00	--	55130	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-36 К=1,1 тех.ч. книга 4 СН РК 8.02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	5,9	5148,00	--	30373	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	10	7569,00	--	75690	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	4,8	8290,00	--	39792	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1708	133700,00	--	22836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за раза	5,124	40,72	0,04	209	–	35	0,04	–
		м2		8,32	–	43	–	81	–	–
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	80,27006	245,44	3,82	19701	307	3307	0,21	17
		м2		37,35	1,44	2998	116	106,2	0,01	1
23	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,055	58881,69	25695,31	3238	1413	2567	194,00	11
		км		33075,00	6813,45	1819	375	117	26,38	1
24	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,005	51202,26	20326,01	256	102	212	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	154	27	117	20,64	–
25	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,291	96708,90	47796,27	28142	13909	20751	286,00	83
		км		48375,00	12572,33	14077	3659	117	49,07	14
26	С130804-2310 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	60,6	218,00	–	13211	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
27	С130804-2313 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	293,91	938,00	–	275688	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
28	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,03	270167,88	115634,50	8105	3469	5956	662,00	20
		км		126000,00	43681,50	3780	1310	117	213,34	6
29	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	30,12	4836,00	–	145660	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 1. ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ								
30	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	11,76	218,93	–	2575	–	2618	1,54	18
		м3		218,93	–	2575	–	101,7	–	–
31	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,64	134,10	–	1293	–	1315	0,97	9
		м3		134,10	–	1293	–	101,7	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы (лишний грунт) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,12	39,75	37,82	84	80	24	0,01	--
		м3		1,87	11,00	4	23	87,3	0,04	--
33	Е010333-А15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	3,39	108,20	108,20	367	367	66	--	--
		т		--	21,64	--	73	90	0,45	2
34	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2,14	3,79	3,24	8	7	3	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	87,3	--	--
35	Ц0118-1-22	Монтаж на открытой площадке аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 1,2 т	1	6865,92	1977,23	6866	1977	2901	19,00	19
		шт		3105,00	477,00	3105	477	81	2,77	3
36	коммерческое предложение "WavinLabko" стр.19,19а,19б	Жироотделитель /GreaseSeparators/ производительностью 2л/сек	1	494639,25	--	494639	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,2	2357,77	100,89	472	20	34	0,85	--
		м3		123,75	38,25	25	8	106,2	0,18	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			506303				
	Стоимость оборудования -		Тенге			494639				
		Накладные расходы -	Тенге			6961				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1119				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			514 383				
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0107-62-1 прим. К=0,8	Разборка подземной камеры из кирпича	3,2	1121,40	--	3588	--	4521	6,62	21
		м3		1121,40	--	3588	--	126	0,83	3
2	Е0107-61-1 К=0,8	Демонтаж лотков в земле	64,28	453,60	--	29157	--	36738	2,66	171
		м3		453,60	--	29157	--	126	0,60	39
3	Е0124-2-4 К=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,144	54675,00	--	7873	--	9212	296,40	43
		км		54675,00	--	7873	--	117	53,09	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0124-2-3 К=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,256	47790,00	–	12234	–	14314	264,00	68
		км		47790,00	–	12234	–	117	53,02	14
5	Е0124-2-1 К=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,234	45630,00	–	10677	–	12493	254,40	60
		км		45630,00	–	10677	–	117	53,02	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/лотки учтены/	468,44	29,64	28,03	13884	13129	3544	0,01	5
		м3		1,61	7,06	754	3305	87,3	0,02	11
7	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14,49	467,10	–	6768	–	6883	2,98	43
		м3		467,10	–	6768	–	101,7	–	–
8	Е0101-24-11	Перемещение разработанного грунта 3гр. вручную на расстояние 10м	14,49	8,28	8,28	120	120	34	–	–
		м3		–	2,69	–	39	87,3	0,01	–
9	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	325,48	7,57	7,57	2465	2465	699	–	–
		м3		–	2,46	–	800	87,3	0,01	3
10	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 10м	325,48	3,28	3,28	1068	1068	303	–	–
		м3		–	1,06	–	347	87,3	–	1
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	81,37	134,10	–	10912	–	11097	0,97	79
		м3		134,10	–	10912	–	101,7	–	–
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	325,48	21,55	4,52	7013	1470	4839	0,11	35
		м3		17,03	–	5543	–	87,3	–	–
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов/лишний грунт/	76,08	3,79	3,24	288	247	106	–	–
		м3		0,48	1,12	37	85	87,3	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**106048**				
		Накладные расходы -	Тенге			**104783**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12650**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**223 481**				
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
14	**С130901-110**	**Клапан проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм**	**4**	**4760,00**	**–**	**19040**	**–**	**–**	**–**	**–**
		шт		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
15	**С130809-69**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм**	**8**	**953,00**	**–**	**7624**	**–**	**–**	**–**	**–**
		компл		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
16	**С130901-111**	**Клапан проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм**	**4**	**6380,00**	**–**	**25520**	**–**	**–**	**–**	**–**
		шт		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
17	**С130809-70**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм**	**8**	**1090,00**	**–**	**8720**	**–**	**–**	**–**	**–**
		компл		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
18	**С130901-101**	**Клапан проходные фланцевые 15с22нж1 для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм**	**4**	**5320,00**	**–**	**21280**	**–**	**–**	**–**	**–**
		шт		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
19	**С130809-71**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм**	**8**	**1170,00**	**–**	**9360**	**–**	**–**	**–**	**–**
		компл		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
20	**С130902-11**	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy80 мм**	**4**	**10400,00**	**–**	**41600**	**–**	**–**	**–**	**–**
		шт		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
21	**С130809-74**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм**	**8**	**1980,00**	**–**	**15840**	**–**	**–**	**–**	**–**
		компл		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**Е0118-22-3**	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	**8**	**960,18**	**1,62**	**7681**	**13**	**534**	**0,32**	**3**
		комплект		**57,94**	**–**	**464**	**–**	**115,2**	**–**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	64,62	--	517	--	513	0,32	3
		комплект		55,62	--	445	--	115,2	--	--
24	С131205-4	Термометры прямые в оправе	8	352,00	--	2816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа/установка расширителя/	12	436,80	18,80	5242	226	1293	0,58	7
		шт		133,00	--	1596	--	81	--	--
26	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,36	122464,88	45997,13	44087	16559	37948	415,00	149
		км		73125,00	16970,25	26325	6109	117	88,16	32
27	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,23	127242,19	47322,94	29266	10884	25038	430,00	99
		км		76050,00	16992,75	17492	3908	117	88,27	20
28	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	2,525	111,00	--	280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм	358,55	141,00	--	50556	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	2,525	168,00	--	424	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	232,3	452,00	--	105000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,03	62566,88	6788,50	1877	204	1693	253,00	8
		км		45675,00	2565,00	1370	77	117	12,52	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Трубы стальные сварныеводогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм/57х3,5/	30,12	389,00	--	11717	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	2	8099,95	85,07	16200	170	1395	3,11	6
		шт		585,00	11,25	1170	23	117	0,06	--
35	Е0124-12-1 прим.	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм/38х2,5/	4	5320,13	56,38	21281	226	2485	2,80	11
		шт		522,00	9,00	2088	36	117	0,04	--
36	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	8	770,63	--	6165	--	2779	1,80	14
		1сальник		301,50	--	2412	--	115,2	--	--
37	С12021-263	Опоры неподвижные	0,01216	107900,00	--	1312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12021-262	Опоры скользящие	0,2127	107900,00	--	22950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,98	21300,00	--	20874	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,98	-191,00	--	-187	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ УЧТЕНЫ В РАЗДЕЛЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ БОТЫ								
41	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,39	103802,86	16526,11	40483	6445	12110	116,00	45
		км		20295,00	6243,75	7915	2435	117	30,49	12
42	Е0122-12-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,23	162717,90	17414,15	37425	4005	7280	117,00	27
		км		20475,00	6579,00	4709	1513	117	32,13	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	2,5	95,34	7,62	238	19	119	0,30	1
		м		49,95	2,93	125	7	90	0,01	--
44	Е0126-3-6	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	355	96,72	7,62	34335	2705	17256	0,30	107
		м		51,08	2,93	18133	1040	90	0,01	5
45	Е0126-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	2,5	99,19	8,16	248	20	125	0,31	1
		м		52,43	3,15	131	8	90	0,02	--
46	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	230	549,97	10,09	126493	2321	15186	0,41	94
		м		69,53	3,83	15992	881	90	0,02	4
47	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	30	103,03	8,47	3091	254	1574	0,33	10
		м		55,13	3,15	1654	95	90	0,02	--
48	С11031-153 прим.	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	13,3	14800,00	--	196840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляцоии трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	390	137,80	8,16	53741	3182	14531	0,24	94
		м		38,25	3,15	14918	1228	90	0,02	6
50	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	230	153,84	10,09	35383	2321	7268	0,20	46
		м		31,28	3,83	7194	881	90	0,02	4
51	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л -В /ГУ 6-11-145-80/	0,3372	179500,00	--	60527	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0126-15-2	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диамтром до 65 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 60 мм	12	674,86	48,99	8098	588	6614	3,24	39
		компл		594,00	18,45	7128	221	90	0,09	1
53	Е0126-15-5	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 80-200 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 60 мм	4	959,61	78,27	3838	313	3159	4,67	19
		компл		848,25	29,25	3393	117	90	0,14	1
54	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	0,16	4590,00	–	734	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
55	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80	0,035325	72495,00	–	2561	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1101077				
		Накладные расходы -	Тенге			158900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75598				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 335 575				
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД, ПРОХОДЯЩИЙ В КАНАЛЕ ТЕПЛОСЕТИ								
56	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	311	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	115,2	0,07	–
57	С130901-98	Клапан проходные фланцевые 15кч16п для пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	2790,00	–	2790	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
58	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1360,00	–	2720	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
59	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	311	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	115,2	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С130901-99	Клапан проходные фланцевые 15кч16пдля пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 65 мм	1	4400,00	--	4400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С130809-73	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	2	1600,00	--	3200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	555	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	115,2	0,16	--
63	С130901-92	Клапан проходные фланцевые 15кч19п2для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	682,00	--	682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130809-69	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	953,00	--	1906	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,12	58881,69	25695,31	7066	3083	5600	194,00	23
		км		33075,00	6813,45	3969	818	117	26,38	3
66	С130804-1003 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для вдоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 75х6,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	121,2	331,00	--	40117	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,05	51202,26	20326,01	2560	1016	2116	179,00	9
		км		30825,00	5353,43	1541	268	117	20,64	1
68	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	50,5	237,00	--	11969	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,13	47611,09	17877,09	6189	2324	5232	173,00	22
		км		29700,00	4698,68	3861	611	117	18,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РКИСО 4427-2004	131,3	66,00	–	8666	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
71	Е0124-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	1	668,61	66,73	669	67	640	3,00	3
		шт		535,50	11,25	536	11	117	0,06	–
72	С130804-1003 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75x6,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,87	331,00	–	1612	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
73	Е0124-12-1 прим.	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	2	5320,13	56,38	10640	113	1243	2,80	6
		шт		522,00	9,00	1044	18	117	0,04	–
74	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9,74	66,00	–	643	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
75	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам.до 100 мм	4	770,63	–	3083	–	1389	1,80	7
		1сальник		301,50	–	1206	–	115,2	–	–
76	С12021-263	Опоры неподвижные	0,00656	107900,00	–	708	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
77	С12021-262	Опоры скользящие	0,1522	107900,00	–	16422	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
78	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,49	21300,00	–	10437	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
79	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,49	-191,00	–	-94	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ УЧТЕНЫ В РАЗДЕЛЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ БОТЫ								
80	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	120	494,05	9,39	59286	1127	6804	0,35	42
		м		59,40	3,60	7128	432	90	0,02	2
81	Е0126-3-9 прим.	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм/63х3,8мм/	50	507,83	8,47	25392	424	2623	0,33	17
		м		55,13	3,15	2757	158	90	0,02	1
82	Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	130	95,34	7,62	12394	991	6187	0,30	39
		м		49,95	2,93	6494	381	90	0,01	2
83	С11031-153 прим.	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	6,4	14800,00	--	94720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	300	137,80	8,16	41339	2448	11178	0,24	72
		м		38,25	3,15	11475	945	90	0,02	5
85	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,1639	179500,00	--	29420	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0126-15-2	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром до 65 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 60 мм	3	674,86	48,99	2025	147	1654	3,24	10
		компл		594,00	18,45	1782	55	90	0,09	--
87	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	0,04	4590,00	--	184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80	0,007065	72495,00	--	512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**403496**				
		Накладные расходы -	Тенге			**45843**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26959**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**476 298**				
		РАЗДЕЛ 4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОДЗЕМНЫЕ КАНАЛЫ								
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА УЧТЕНА В РАЗДЕЛЕ "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"								
89	**Е0107-61-1**	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/канал+ ниша компенсаторная/**	**56,583**	**1986,57**	**564,43**	**112406**	**31937**	**54361**	**3,33**	**188**
		м3		**567,00**	**195,49**	**32083**	**11061**	**126**	**0,75**	**43**
90	**С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные**	**15,87**	**21800,00**	**--**	**345966**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
91	**С143015-31**	**Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3**	**0,56**	**21300,00**	**--**	**11928**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
92	***С143001-46***	**Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**0,56**	**-191,00**	**--**	**-107**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
93	**С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5**	**6,74**	**23000,00**	**--**	**155020**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
94	**С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3**	**31,98**	**21800,00**	**--**	**697164**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С143014-3СН РК 8.02-2002 изм. и доп.вып.2 К=1,36	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные;башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,433	25568,00	--	36639	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/заделки/	4,98	7980,00	--	39740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/лист 4/	260	246,48	9,95	64084	2587	16101	0,36	93
		м2		52,20	3,74	13572	972	110,7	0,02	5
98	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	260	727,66	11,21	189192	2915	9860	0,20	52
		м2		31,50	4,21	8190	1095	106,2	0,02	5
99	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/лист 4/	260	246,48	9,95	64084	2587	16101	0,36	93
		м2		52,20	3,74	13572	972	110,7	0,02	5
100	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30мм	260	72,57	1,34	18869	348	507	0,01	2
		м2		1,26	0,50	328	130	110,7	--	1
		УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА ТК2-3 шт.								
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА УЧТЕНА В РАЗДЕЛЕ "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"								
101	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	20,056	5933,45	789,92	119001	15843	42316	8,27	166
		м3		1401,75	272,75	28113	5470	126	1,04	21
102	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/заделки/	5,76	7980,00	--	45965	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143001-2 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/днище/	2,5	7840,00	--	19600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010/основание/	4,2	8290,00	--	34818	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	4	693,00	--	2772	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С143018-33 к=1,25 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,58	4362,50	--	2530	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,4	21800,00	--	30520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	С143015-118	Перемычки железобетонные брусковые 1ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	18	385,00	--	6930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	С143003-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	42	2330,00	--	97860	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	С143003-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	24	1826,00	--	43824	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	С143003-500	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	18	1304,00	--	23472	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	6	13400,00	--	80400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,08304	13711,47	5475,87	1139	455	443	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	419	129	81	5,46	--
114	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,08304	133700,00	--	11102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за раза	2,4912	40,72	0,04	101	--	17	0,04	--
		м2		8,32	--	21	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	55,5	373,88	3,58	20750	199	6596	0,73	41
		м2		124,88	0,88	6931	49	94,5	0,04	2
		УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА ТК1								
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА УЧТЕНА В РАЗДЕЛЕ "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"								
117	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	7,133	5933,45	789,92	42323	5634	15050	8,27	59
		м3		1401,75	272,75	9999	1946	126	1,04	7
118	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/заделки/	1,63	7980,00	--	13007	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	С143001-2 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/днище/	1,25	7840,00	--	9800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010/основание/	1,82	8290,00	--	15088	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	693,00	--	1386	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	С143018-33 к=1,25 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,29	4362,50	--	1265	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
123	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,44	21800,00	--	9592	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	С143015-118	Перемычки железобетонные брусковые 1ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	2	385,00	--	770	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	С143003-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	6	2330,00	--	13980	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С143003-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	23	1826,00	–	41998	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
127	С143003-500	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	4	1304,00	–	5216	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
128	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00	–	26800	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
129	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,02768	13711,47	5475,87	380	152	148	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	140	43	81	5,46	–
130	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,02768	133700,00	–	3701	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
131	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за раза	0,8304	40,72	0,04	34	–	6	0,04	–
		м2		8,32	–	7	–	81	–	–
132	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	25	373,88	3,58	9347	89	2971	0,73	18
		м2		124,88	0,88	3122	22	94,5	0,04	1
		СБРОСНОЙ КОЛОДЕЦ								
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА УЧТЕНА В РАЗДЕЛЕ "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"								
133	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,44	7508,92	1879,87	40849	10226	12564	8,86	48
		м3		1435,50	538,43	7809	2929	117	2,06	11
134	С143018-344	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	4	2321,00	–	9284	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С143018-341	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	4	3681,00	--	14724	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	4	693,00	--	2772	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	С143018-33 к=1,25 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	2,32	4362,50	--	10121	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
138	С143018-325	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	16	5513,00	--	88208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
139	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/заделки/	0,2	7980,00	--	1596	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
140	С143001-2 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/днище/	0,12	7840,00	--	941	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ530-2012	0,048	15800,00	--	758	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
142	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
143	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,03416	133700,00	--	4567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за раза	1,0248	40,72	0,04	42	--	7	0,04	--
		м2		8,32	--	9	--	81	--	--
145	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	62,995576	245,44	3,82	15462	241	2595	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2353	91	106,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2713379**				
		Накладные расходы -	Тенге			179641				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173581				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3 066 601				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**21 521 289**				
	Стоимость оборудования -		Тенге			610 199				
	Временные здания и сооружения 2,72%		Тенге			568 782				
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		Тенге			22 090 070				
	Доп. Затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		Тенге			496 185				
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге			214 799				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		Тенге			85 919				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года		Тенге			22 886 973				
	ИТОГО в текущих ценах 2015 г. МРП=1982		тенге			58 531 589				
	Налоги, сборы, обязат. Платежи 2%		Тенге			1 170 632				
	ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами		Тенге			59 702 220				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,873 (12,7%)		тенге			52 120 041				
	НДС 12%		тенге			6 254 405				
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС		тенге			58 374 446				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Директор_____Джекебаев С. А.

Технический надзор:

ТОО "ЫҚЫЛАС"_____Абдраимов С.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор_____Каражанов С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйстваот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по объектам: главный корпус, административное здание, гараж, прачечная, склад, пожарный водоем, благоустройство КГУ «МСУ для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район»

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг и выполненных работ

на 25 августа 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		73	13 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт	123 478 689	29 997 538							3 599 705	33 597 243

Заказчик:

Директор КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

_____ Джекебаев С. А.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____ Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания по объектам: главный корпус, административное здание, гараж, прачечная, склад, пожарный водоем, благоустройство КГУ «МСУ для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район»

Договор о государственных закупках работ № 73 от 13 июня 2016 г.

А К Т № 3

выполненных работ

на 25 августа 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАВНЫЙ КОРПУС								
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
27	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1512	254,87	2,35	385363	3553	65254	0,27	402
		м2		44,77	0,90	67691	1361	94,5	--	7
31	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	160	316,78	2,63	50685	420	11457	0,45	72
		м2		74,78	0,99	11966	158	94,5	--	1
32	Е0115-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	484	1631,80	2,63	789790	1271	183890	2,39	1158
		м2		401,06	0,99	194114	478	94,5	--	2
		ПОТОЛОК								
34	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1248,3	260,86	2,91	325632	3636	60513	0,30	373
		м2		50,20	1,10	62662	1373	94,5	0,01	7
		ДВЕРИ И ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	177,44	448,56	128,16	79592	22741	41965	1,03	183
		м2		174,40	44,59	30945	7912	108	0,17	31
38	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	61,68	673,27	39,81	41527	2456	15619	1,32	82
		м2		219,42	15,05	13534	928	108	0,07	5
39	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	181,8	4010,00	--	729018	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	38,92	4250,00	--	165410	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	18,4	5470,00	--	100648	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	131	1380,00	--	180780	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	8	1960,00	--	15680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинаскакованной по асбесту с двух сторон/лист 3 прим.3/	1,8	1760,31	5,80	3169	10	446	1,51	3
		м2		227,45	2,20	409	4	108	0,01	--
45	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	139	844,00	--	117316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОТКОСЫ								
55	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/откосы/	355,3	316,78	2,63	112552	933	25441	0,45	159
		м2		74,78	0,99	26571	351	94,5	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0115-156-1 прим.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая/откосы/	177,7	140,49	2,06	24965	367	4869	0,15	27
		м2		28,21	0,79	5013	140	94,5	--	1
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
58	Е0109-29-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /на разборку (демонтаж) металлических конструкций/ лист 6/	0,412	8630,67	4791,38	3556	1974	1614	19,94	8
		т		3477,60	1358,76	1433	560	81	4,78	2
59	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением/лист 5 прим.6/	0,412	15836,43	6844,83	6525	2820	2582	33,24	14
		т		5796,00	1941,09	2388	800	81	6,83	3
60	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/лист 5 прим.6/	0,412	133700,00	--	55084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза/лист 5 прим.6/	12,36	41,98	0,05	519	1	96	0,05	1
		м2		9,57	--	118	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3187811				
		Накладные расходы -	Тенге			413746				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216093				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3 817 650**				
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
114	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	403,2	109,76	0,09	44255	35	26432	0,42	171
		м2		69,35	0,02	27960	10	94,5	--	--
115	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,7	22,68	0,06	674	2	161	0,03	1
		м2		6,68	0,03	198	1	81	--	--
116	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	59,4	20,12	0,03	1195	1	173	0,02	1
		м2		3,60	--	214	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			46124				
		Накладные расходы -	Тенге			26766				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4373				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			77 263				
		РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ								
207	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	198	804,84	189,59	159358	37539	113590	2,89	572
		шт		476,10	114,11	94268	22594	97,2	0,50	99
208	С151702-108 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) ЭПРА/ARS/S 4х18/	198	2280,00	--	451440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	125	463,23	125,59	57904	15699	41428	1,64	206
		шт		269,10	71,87	33638	8984	97,2	0,32	40
210	С151702-106 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) ЭПРА/ARS/S 2х18/	125	1611,00	--	201375	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	37	463,23	125,59	17140	4647	12263	1,64	61
		шт		269,10	71,87	9957	2659	97,2	0,32	12
212	С151702-104 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ЭПРА ГОСТ 17677-82/Arctic 2х18/	37	1487,00	--	55019	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	33	216,58	1,61	7147	53	6213	1,25	41
		шт		214,97	0,25	7094	8	87,48	--	--
214	С151702-104 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ЭПРА ГОСТ 17677-82/CD 218/	33	1487,00	--	49071	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	Е0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	8	216,58	1,61	1733	13	1506	1,25	10
		шт		214,97	0,25	1720	2	87,48	--	--
216	С151702-104 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ЭПРА ГОСТ 17677-82/NBT 11 1х18	8	1487,00	--	11896	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
229	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	6	40,31	--	242	--	181	0,20	1
		шт		31,05	--	186	--	97,2	--	--
230	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип А16-222	6	134,00	--	804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	381	37,55	--	14307	--	12515	0,24	91
		шт		37,55	--	14307	--	87,48	--	--
232	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип С510-819	3	182,00	--	546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
233	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С56-164	79	182,00	--	14378	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
234	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С110-817, С16-158	72	156,00	--	11232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220/РС16-256/	227	68,00	--	15436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
236	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип К-201УХЛ3	0,387	24200,00	--	9365	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
237	С151803-52	Коробки для разводки проводов КМ-202,КМ-212	0,6	60400,00	--	36240	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1114633				
		Накладные расходы -	Тенге			187696				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78140				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**1 380 469**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФАСАДЫ								
1	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	0,6	9263,01	300,96	5558	181	621	5,63	3
		м3		873,00	101,79	524	61	106,2	0,39	--
2	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов/Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6/ЛИСТ 2 узел.1, прим.2/	162,5	780,11	54,76	126768	8898	76091	2,59	421
		м2		456,45	39,06	74173	6347	94,5	0,18	29
3	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	3,4125	7830,00	--	26720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	162,5	140,49	2,06	22829	335	4453	0,15	25
		м2		28,21	0,79	4584	128	94,5	--	1
8	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных/матовые плиты/лист 5/	12	1496,02	37,95	17952	455	2153	0,92	11
		м2		152,78	9,32	1833	112	110,7	0,05	1
9	Е0113-26-17 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 за 2 раза/Окраска стен за 2раза кузбасским лаком/цоколь//лист 1/	50,1	56,96	0,30	2853	15	264	0,03	2
		1м2		6,37	0,13	319	6	81	--	--
		ПОЛЫ								
12	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	115	5,64	0,19	649	22	627	0,04	4
		1м		5,45	0,02	627	2	99,63	--	--
13	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	122	51,33	4,89	6262	597	5746	0,34	41
		1м2		46,44	0,83	5666	101	99,63	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	122	11,07	0,04	1351	5	1343	0,08	9
		1м2		11,03	0,02	1346	2	99,63	--	--
15	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	122	17,38	0,93	2120	113	2016	0,11	14
		1м2		16,45	0,14	2007	17	99,63	--	--
		СТЕНЫ								
24	Е0155-1-3	Разборка деревянных перегородок щитовых/лист4/	21,3	61,66	8,92	1313	190	1123	0,38	8
		м2		52,74	1,49	1123	32	97,2	0,01	--
25	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных/лист4/	42,5	16,97	0,07	721	3	612	0,12	5
		м2		16,90	0,02	718	1	85,05	--	--
26	Е0153-1-1 прим.	Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен/Разборка облицовки стен из деревянных панелей/лист4/	125,5	20,04	2,92	2515	366	2149	0,12	15
		м2		17,12	0,50	2149	63	97,2	--	1
27	Е0107-19-4	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, вертикальных/заделка трещин каучуковой мастикой(тамбур)/лист4/	5,6	74,04	0,22	415	1	264	0,22	1
		м		37,26	0,09	209	--	126	--	--
28	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2/Установка перегородок из ПВХ/лист 2,3/	15,98	537,52	23,97	8590	383	4718	1,59	25
		м2		265,62	7,73	4245	124	108	0,04	1
29	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	15,98	4472,00	--	71463	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменых стен площадью проема до 3 м2								
			3,78	392,85	24,17	1485	91	688	0,96	4
		м2		160,30	8,22	606	31	108	0,04	--
31	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спареные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные								
			3,78	13000,00	--	49140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
32	Е0161-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм								
			302	453,48	33,79	136951	10205	63817	1,47	443
		м2		242,84	5,62	73338	1697	85,05	0,03	9
33	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен								
			302	124,00	4,29	37447	1295	24665	0,52	158
		м2		84,79	1,64	25606	495	94,5	0,01	2
34	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
			302	254,87	2,35	76971	710	13034	0,27	80
		м2		44,77	0,90	13520	272	94,5	--	1
35	Е0115-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			3,84	1631,80	2,63	6266	10	1459	2,39	9
		м2		401,06	0,99	1540	4	94,5	--	--
		ПОТОЛОК								
36	Е0163-11-2 прим.	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков/Разборка потолочной плитки из пенополистерола								
			52,3	16,57	1,05	867	55	709	0,10	5
		м2		15,52	0,41	812	21	85,05	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	122	157,30	4,93	19191	601	13753	0,64	78
		м2		117,43	1,86	14326	227	94,5	0,01	1
38	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	122	264,27	2,91	32241	355	5914	0,30	36
		м2		50,20	1,10	6124	134	94,5	0,01	1
		ОТКОСЫ								
39	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	16,8	958,09	31,40	16096	528	8257	3,23	54
		м2		572,99	4,86	9626	82	85,05	0,03	--
40	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	33,7	1065,81	67,78	35918	2284	18791	3,85	130
		м2		644,33	11,29	21714	380	85,05	0,06	2
41	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/откосы/	33,7	316,78	2,63	10675	88	2413	0,45	15
		м2		74,78	0,99	2520	33	94,5	--	--
42	Е0115-156-1 прим	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая/откосы/	16,8	140,49	2,06	2360	35	460	0,15	3
		м2		28,21	0,79	474	13	94,5	--	--
		ДВЕРИ И ОКНА								
43	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов/лист4/	10,39	158,38	23,78	1646	247	1343	0,91	9
		м2		134,60	8,98	1398	93	90	0,04	--
44	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками/лист4/	25,9	270,90	23,78	7016	616	5970	1,65	43
		м2		247,12	8,98	6400	233	90	0,04	1
45	Е0109-36-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5прим	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых /на разборку (демонтаж) металлических конструкций/решетка окна, лист4, п.16/	29,435	60,72	3,75	1787	110	1366	0,33	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		55,89	1,42	1645	42	81	0,01	--
46	Е0109-36-3прим	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых/решетка окна,л.3,5/	29,435	131,79	5,35	3879	157	2269	0,55	16
		м2		93,15	2,03	2742	60	81	0,01	--
47	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,7233599	134000,00	--	96930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/лист3/	14,72	41,98	0,05	618	1	114	0,05	1
		м2		9,57	--	141	--	81	--	--
49	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоковиз ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2/ОК-1/	18,9	379,30	23,60	7169	446	4182	1,18	22
		м2		196,66	8,22	3717	155	108	0,04	1
50	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2/ОК-2/	7,02	460,21	24,15	3231	170	1681	1,28	9
		м2		213,70	7,99	1500	56	108	0,04	--
51	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-1/	18,9	5781,00	--	109261	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2/	7,02	5618,00	--	39438	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	19,2	28,28	0,47	543	9	470	0,16	3
		м		25,09	0,09	482	2	97,2	--	--
54	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	19,584	4100,00	--	80294	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	19,2	446,02	2,53	8564	49	1349	0,45	9
		м		73,75	0,60	1416	11	94,5	--	--
56	прайс-лист стр.20 ИП"Жаркынтаев" 2014г	Москитные сетки	14,6	1068,32	--	15597	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
57	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,4	448,56	128,16	2422	692	1277	1,03	6
		м2		174,40	44,59	942	241	108	0,17	1
58	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	4,99	673,27	39,81	3360	199	1264	1,32	7
		м2		219,42	15,05	1095	75	108	0,07	--
59	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9	4010,00	--	36090	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,39	4250,00	--	5908	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380,00	--	8280	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен 2,1х1,2м	2,52	379,71	40,10	957	101	893	1,71	4
		м2		313,09	15,16	789	38	108	0,07	--
63	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные/стоимость 37400:2.1,2 22440тг/-2,1х1,2	1	22440,00	--	22440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен 2,1х0,9м	1,89	379,71	40,10	718	76	670	1,71	3
		м2		313,09	15,16	592	29	108	0,07	--
65	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные стоимость 37400:2.0,9 22440тг/-2,1х0,9	1	16830,00	--	16830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	8	844,00	--	6752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1203417				
		Накладные расходы -	Тенге			278988				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88944				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1 571 349**				
				РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ						
67	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	13	197,20	15,96	2564	207	2477	1,21	16
		шт		181,24	2,52	2356	33	103,68	0,02	--
68	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	13	88,41	1,24	1149	16	1178	0,57	7
		м		87,17	0,20	1133	3	103,68	--	--
69	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	51	116,90	1,81	5962	92	6101	0,75	38
		м		115,09	0,29	5870	15	103,68	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**9675**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9756**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1166**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**20 597**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
116	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	28	8,42	--	236	--	206	0,06	2
		шт		8,42	--	236	--	87,48	--	--
117	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	19	9,32	0,23	177	4	152	0,06	1
		шт		9,09	0,05	173	1	87,48	--	--
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
118	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене/Шкаф навесной ЩРН-1-12-1 УХЛ4 на 12 модулей 375х320х120 ИЭК/	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
		шт		522,68	17,92	523	18	97,2	0,09	--
119	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт" стр.1 2014г	Шкаф навесной ЩРВ-1-12-1 УХЛ4 на 12 модулей 375х320х120 ИЭК	1	1182,27	--	1182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25а	7	533,14	3,83	3732	27	1858	1,61	11
		шт		271,69	1,44	1902	10	97,2	0,01	--
121	прайс-лист АО"Кентауский трансформаторный завод" стр.13,14 2014г	Выключатель автоматический ВА96-29 3Р 63/16А	1	194,32	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	прайс-лист АО"Кентауский трансформаторный завод" стр.13,14 2014г	Выключатель автоматический ВА96-29 1Р 63/10А	6	70,66	--	424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	1	533,14	3,83	533	4	265	1,61	2
		шт		271,69	1,44	272	1	97,2	0,01	--
124	прайс-лист ТОО"КазПромСвет" стр.2,3 2014г	Выключатель автоматический АП50Б-1МТ	1	914,02	--	914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	7	463,23	125,59	3243	879	2320	1,64	12
		шт		269,10	71,87	1884	503	97,2	0,32	2
126	С151702-104 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ЭПРА ГОСТ 17677-82/Arctic 2х18/	7	1487,00	--	10409	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	1	216,58	1,61	217	2	188	1,25	1
		шт		214,97	0,25	215	--	87,48	--	--
128	С151702-104 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ЭПРА ГОСТ 17677-82/NBT 11 1х18	1	1487,00	--	1487	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	14	804,84	189,59	11268	2654	8032	2,89	40
		шт		476,10	114,11	6665	1598	97,2	0,50	7
130	С151702-108 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A(4554)ЭПРА/ARS/S 4х18/	14	2280,00	--	31920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	2	463,23	125,59	926	251	663	1,64	3
		шт		269,10	71,87	538	144	97,2	0,32	1
132	С151702-106 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) ЭПРА/ARS/S 2х18/	2	1611,00	--	3222	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	1	154,18	--	154	--	139	0,89	1
		шт		142,83	--	143	--	97,2	--	--
134	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"г. Астана стр.4,11 2014г 2014г	Светильник аварийного освещения Mars2233-6	1	4538,58	--	4539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ18, ЛД18, ЛДЦ18, ЛТБ18, ЛХБ18	75	82,00	--	6150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ8799-75/, тип 2ОС-127	75	17,00	--	1275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
137	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	290	24,84	--	7204	--	6302	0,15	43
		м		24,84	--	7204	--	87,48	--	--
138	С151601-1244 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	78043,00	--	796	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
139	С151601-1227 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,255	54398,00	--	13871	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
140	С151601-1190 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0306	36702,00	--	1123	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	40,31	--	40	--	30	0,20	--
		шт		31,05	--	31	--	97,2	--	--
142	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип А16-222	1	134,00	--	134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов- выключатель, розетка	26	43,18	--	1123	--	982	0,27	7
		шт		43,18	--	1123	--	87,48	--	--
144	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С16-158	5	156,00	--	780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С56-164	5	182,00	--	910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220/РС16-256/	16	68,00	--	1088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип К-201 УХЛ3	0,03	24200,00	--	726	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
148	С151803-52	Коробки для разводки проводов КМ-202,КМ-212	0,02	60400,00	--	1208	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			111872				
	Стоимость оборудования -		Тенге			1532				
		Накладные расходы -	Тенге			21663				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7920				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			141 455				
			РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
149	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	20,37	33,88	33,88	690	690	435	--	--
		т		--	23,71	--	483	90	0,50	10
150	Е010333-А5-1 К=1,1 табл.7	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1	20,37	61,88	61,88	1260	1260	227	--	--
		т		--	12,38	--	252	90	0,26	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1950				--
		Накладные расходы -	Тенге			662				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**2 769**				
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС (ГАРАЖ, ПРАЧЕЧНАЯ)								
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФАСАДЫ								
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков/лист 7/	557	32,87	--	18309	--	16478	0,23	127
		м2		32,87	--	18309	--	90	--	--
2	Е0153-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельным и местами/лист 4/	1,5	14005,68	474,95	21009	712	7652	35,39	53
		м3		5258,25	78,75	7887	118	95,58	0,43	1
3	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов/Растворготовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6/толщ.30мм/лист 4 прим.6/	557	780,11	54,76	434522	30500	260816	2,59	1443
		м2		456,45	39,06	254241	21755	94,5	0,18	100
4	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6/толщ.30мм/	17,267	7830,00	--	135201	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	557	140,49	2,06	78251	1149	15263	0,15	85
		м2		28,21	0,79	15713	439	94,5	--	2
9	Е0146-33-1 прим.	Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях/Ремонт крылец бетоном кл. В12,5/лист6/	0,4	22367,23	208,73	8947	83	2991	55,16	22
		м3		8230,50	78,75	3292	32	90	0,39	--
		ОТМОСТКА								
10	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного/лист 6 прим.3/	105,4	263,23	2,06	27744	217	5087	0,32	34
		1м2		47,99	0,45	5058	47	99,63	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0157-22-2 прим.	Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2/отмостка/	105,4	346,36	35,06	36507	3695	9947	0,64	67
		1м2		89,21	5,51	9403	581	99,63	0,03	3
		КРОВЛЯ								
12	Е0158-10-4	Ремонт отдельных мест покрытия из листовой стали с постановкой заплат размером 0,5 м2/лист 4/	24	109,13	1,01	2619	24	2395	0,66	16
		место		103,28	0,23	2479	6	96,39	--	--
13	С11011-3798 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	12	706,00	--	8472	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/лист 3/	34,84	598,35	1,55	20846	54	6597	1,12	39
		м2		176,21	0,59	6139	20	107,1	--	--
19	Е0158-20-1 прим.	Устройство выравнивающей цементной стяжки/Ремонт обоймы дымовой трубы /котельной/лист 4 узел 1/	1,3	242,46	14,18	315	18	90	0,43	1
		м2		69,30	2,23	90	3	96,39	0,01	--
20	Е0158-18-6 прим.	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали/Устройство жестяной рубашки из листовой стали/дымовая труба/	0,8	235,42	0,84	188	1	17	0,14	--
		м		22,34	0,14	18	--	96,39	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			792930				
		Накладные расходы -	Тенге			327333				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67216				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1 187 479**				
		РАЗДЕЛ 2. ЧЕРДАК ХОДОВЫЕ ТРАПЫ/лист 3/								
		ПОЛЫ								
		ТИП1								
30	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	68,68	258,98	14,01	17787	962	6979	0,67	46
		1м2		99,79	2,21	6854	152	99,63	0,01	1
31	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	56,92	244,98	14,01	13944	797	4990	0,58	33
		1м2		85,79	2,21	4883	126	99,63	0,01	1
32	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе/рифленая/	125,6	1083,21	14,85	136051	1865	30817	1,54	193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		243,95	2,32	30640	291	99,63	0,02	3
33	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	95,1	166,91	2,26	15873	215	4754	0,29	28
		1м		49,84	0,34	4740	32	99,63	--	--
		ТИП2								
34	Е0157-22-1 К=1,5	Устройство бетонных покрытий площадью до 20 м2, до толщ.30 мм из бетона кл.В20	45,57	469,78	35,06	21408	1598	4528	0,67	31
		1м2		94,23	5,51	4294	251	99,63	0,03	1
35	Е0157-22-2 К=1,5	Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2, до толщ.30 мм из бетона кл.В20	526,93	464,76	35,06	244893	18474	49726	0,64	337
		1м2		89,21	5,51	47007	2903	99,63	0,03	16
36	Е0157-23-2	Устройство плинтусов цементных	612,575	50,53	2,01	30953	1231	15673	0,15	92
		1м		25,36	0,32	15535	196	99,63	--	1
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/лист 5 прим.7/	3,1182	22,68	0,06	71	--	17	0,03	--
		м2		6,68	0,03	21	--	81	--	--
42	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза/лист 5 прим.7/	3,1182	41,98	0,05	131	--	24	0,05	--
		м2		9,57	--	30	--	81	--	--
44	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	941,5	25,15	0,05	23680	47	17672	0,14	135
		м2		22,05	0,02	20760	19	85,05	--	--
45	Е0115-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	37,6	1631,80	2,63	61356	99	14286	2,39	90
		м2		401,06	0,99	15080	37	94,5	--	--
		ОТКОСЫ								
48	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов/лист5/	8,5	958,09	31,40	8144	267	4177	3,23	27
		м2		572,99	4,86	4870	41	85,05	0,03	--
49	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором/лист5/	16,7	1065,81	67,78	17799	1132	9312	3,85	64
		м2		644,33	11,29	10760	189	85,05	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/откосы/	16,7	316,78	2,63	5290	44	1196	0,45	7
		м2		74,78	0,99	1249	16	94,5	--	--
51	Е0115-156-1 прим.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая/откосы/	8,5	140,49	2,06	1194	18	233	0,15	1
		м2		28,21	0,79	240	7	94,5	--	--
		ДВЕРИ И ОКНА								
54	Е0109-46-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания/на разборку (демонтаж)металлических конструкций	3,005	20895,81	15255,62	62792	45843	18021	28,57	86
		т		5278,50	2125,09	15862	6386	81	7,13	21
		ОКНА								
55	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	26,85	415,36	23,43	11152	629	5302	1,05	28
		м2		175,10	7,73	4701	208	108	0,04	1
56	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	4,32	510,22	23,76	2204	103	1204	1,50	6
		м2		250,39	7,73	1082	33	108	0,04	--
57	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	31,17	6433,00	--	200517	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	16	28,28	0,47	453	8	392	0,16	3
		м		25,09	0,09	401	1	97,2	--	--
59	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	16,32	2860,00	--	46675	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	16	446,02	2,53	7136	40	1124	0,45	7
		м		73,75	0,60	1180	10	94,5	--	--
		ДВЕРИ								
61	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,77	448,56	128,16	2140	611	1128	1,03	5
		м2		174,40	44,59	832	213	108	0,17	1
62	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	5,96	673,27	39,81	4013	237	1509	1,32	8
		м2		219,42	15,05	1308	90	108	0,07	--
63	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	10,73	4250,00	--	45603	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380,00	--	9660	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен 2,1х1,2м	2,4	379,71	40,10	911	96	851	1,71	4
		м2		313,09	15,16	751	36	108	0,07	--
66	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные/стоимость 37400:2.1,2 22440тг/-2,1х1,2	1	22440,00	--	22440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	8	844,00	--	6752	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОРОТА								
68	Е0109-46-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. безмеханизмов открывания/ВР 30х30-УХЛ1, ВР 30х40-УХЛ1/	3,005	20895,81	15255,62	62792	45843	18021	28,57	86
		т		5278,50	2125,09	15862	6386	81	7,13	21
69	С12022-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	5	131400,00	--	657000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С12022-4 прим.	Ворота распашные ВР30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные/ворота 30х40/	1	175200,00	--	175200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1916014				
		Накладные расходы -	Тенге			211936				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127677				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2 255 627**				
		РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
163	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене/Шкаф навесной ЩРН-1-12-1 УХЛ4 на 12 модулей 375х320х120 ИЭК/	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
		шт		522,68	17,92	523	18	97,2	0,09	--
164	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт" стр.1 2014г	Шкаф навесной ЩРВ-1-12-1 УХЛ4 на 12 модулей 375х320х120 ИЭК	1	1182,27	--	1182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25а	9	533,14	3,83	4798	34	2389	1,61	14
		шт		271,69	1,44	2445	13	97,2	0,01	--
166	прайс-лист АО"Кентауский трансформаторный завод" стр.13,14 2014г	Выключатель автоматический ВА96-29 3Р 63/20А	1	194,32	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	прайс-лист АО"Кентауский трансформаторный завод" стр.13,14 2014г	Выключатель автоматический ВА96-29 1Р 63/16А	8	70,66	--	565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	1	533,14	3,83	533	4	265	1,61	2
		шт		271,69	1,44	272	1	97,2	0,01	--
169	прайс-лист ТОО"КазПромСвет" стр.2,3 2014г	Выключатель автоматический АП50Б3МТ	1	914,02	--	914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ								
170	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	4	804,84	189,59	3219	758	2295	2,89	12
		шт		476,10	114,11	1904	456	97,2	0,50	2
171	С151702-108 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) ЭПРА/ARS/S 4x18/	4	2280,00	--	9120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	5	463,23	125,59	2316	628	1657	1,64	8
		шт		269,10	71,87	1346	359	97,2	0,32	2
173	С151702-106 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) ЭПРА/ARS/S 2x18/	5	1611,00	--	8055	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	72	463,23	125,59	33353	9043	23863	1,64	118
		шт		269,10	71,87	19375	5175	97,2	0,32	23
175	С151702-104 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ЭПРА ГОСТ 17677-82/Arctic 2x18/	72	1487,00	--	107064	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	5	216,58	1,61	1083	8	941	1,25	6
		шт		214,97	0,25	1075	1	87,48	--	--
177	С151702-104 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ЭПРА ГОСТ 17677-82/CD 218/	5	1487,00	--	7435	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	9	216,58	1,61	1949	14	1694	1,25	11
		шт		214,97	0,25	1935	2	87,48	--	--
179	С151702-104 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ЭПРА ГОСТ 17677-82/NBT 11 1х18	9	1487,00	--	13383	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	6	154,18	--	925	--	833	0,89	5
		шт		142,83	--	857	--	97,2	--	--
181	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"г. Астана стр.4,11,12 2014г 2014г	Светильник аварийного освещения Mars2233-6 с пиктограммой "ВЫХОД"	6	4644,34	--	27866	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18, ЛД18, ЛДЦ18, ЛТБ18, ЛХБ18	189	82,00	--	15498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип ЕНР5, длина кабеля 12 м	8	561,00	--	4488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127 шт	189	17,00 --	-- --	3213 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
185	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах м	1270	24,84 24,84	-- --	31547 31547	-- --	27597 87,48	0,15 --	189 --
186	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0102	93270,00 --	-- --	951 --	-- --	-- --	-- --	-- --
187	С151601-1244 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,1326	78043,00 --	-- --	10349 --	-- --	-- --	-- --	-- --
188	С151601-1227 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	1,071	54398,00 --	-- --	58260 --	-- --	-- --	-- --	-- --
189	С151601-1190 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,0816	36702,00 --	-- --	2995 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
190	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	7	40,31 31,05	-- --	282 217	-- --	211 97,2	0,20 --	1 --
191	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип А16-222 шт	7	134,00 --	-- --	938 --	-- --	-- --	-- --	-- --
192	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	73	37,55 37,55	-- --	2741 2741	-- --	2398 87,48	0,24 --	17 --
193	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип С510-819 шт	8	182,00 --	-- --	1456 --	-- --	-- --	-- --	-- --
194	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С56-164 шт	2	182,00 --	-- --	364 --	-- --	-- --	-- --	-- --
195	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С110-817, С16-158 шт	13	156,00 --	-- --	2028 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220/РС16-256/ шт	50	68,00	--	3400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
197	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип К-201 УХЛ3 1000шт	0,08	24200,00	--	1936	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
198	С151803-52	Коробки для разводки проводов КМ-202,КМ-212 1000шт	0,15	60400,00	--	9060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
199	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква шт	8	352,54	25,84	2820	207	2051	1,45	12
				253,58	10,24	2029	82	97,2	0,05	--
200	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	8	4720,00	--	37760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			414707				
	Стоимость оборудования -		Тенге			1674				
		Накладные расходы -	Тенге			66719				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28785				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**510 211**				
		РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
201	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	15,7	33,88	33,88	532	532	335	--	--
				--	23,71	--	372	90	0,50	8
202	Е010333-А5-1 К=1,1 табл.7	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1 т	15,7	61,88	61,88	971	971	175	--	--
				--	12,38	--	194	90	0,26	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1503				--
		Накладные расходы -	Тенге			510				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**2 134**				
		ПОЖАРНЫЙ ВОДОЕМ								
		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНЫЙ ВОДОЕМ								
1	Е0158-2-4 прим.	Разборка стен из волнистых асбестоцементных листов м2	20	48,37	4,36	967	87	957	0,29	6
				44,01	0,68	880	14	107,1	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0153-1-1	Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	20	20,04	2,92	401	58	381	0,12	2
		м2		17,12	0,50	342	10	108	--	--
3	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В12,5	0,98	10330,72	122,90	10124	120	783	5,07	5
		м3		799,54	46,44	784	46	94,5	0,23	--
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/узел1 лист 3/	1,455	252,00	4,77	367	7	69	0,24	--
		м2		42,95	1,80	62	3	106,2	0,01	--
5	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, могоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т/стойки/	0,1323	5455,17	2856,97	722	378	277	10,75	1
		т		1816,43	771,41	240	102	81	2,93	--
6	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1323	622,84	180,65	82	24	36	1,54	--
		т		336,38	--	45	--	81	--	--
7	С11011-4881 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,1323	57533,00	--	7612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0189	55300,00	--	1045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м/+балки, прогоны/	0,23862	5876,38	2525,03	1402	603	627	16,22	4
		т		2613,38	628,04	624	150	81	2,24	1
10	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,23862	2773,18	682,20	662	163	274	6,04	1
		т		1415,36	--	338	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С11011-4881 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89(ГОСТ 8240-97)	0,19167	57533,00	--	11027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,04695	57972,00	--	2722	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-43-1	Монтаж фахверка/ригель/	0,14205	13343,72	5738,19	1895	815	746	29,10	4
		т		5433,75	1050,14	772	149	81	3,76	1
14	С11011-4923 Изм. и доп.вып.19 прим.	Швеллер гнутый равнополочный размерами 100 мм х 60 мм х 4 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,14205	58116,00	--	8255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МН-114-1	0,0108	99034,93	380,30	1070	4	390	227,70	2
		1т		38036,25	143,44	411	2	94,5	0,70	--
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,7131	22,68	0,06	356	1	85	0,03	1
		м2		6,68	0,03	105	--	81	--	--
17	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	15,7131	41,98	0,05	660	1	122	0,05	1
		м2		9,57	--	150	--	81	--	--
18	Стех.часть СН РК 8.02-04-2002часть 2	Доплата за изменение марки стали на С245/прим.7/	0,55689	1860,00	--	1036	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	20,22	385,11	156,36	7787	3162	3321	1,08	22
		м2		165,60	37,17	3348	752	81	0,13	3
20	С11011-3798 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	23,253	706,00	--	16417	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	8,03	137,88	10,38	1107	83	944	0,65	5
		м2		108,31	1,46	870	12	107,1	0,01	--
22	С11011-3798 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	9,2345	706,00	--	6520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен 2х0,7м	1,4	379,71	40,10	532	56	496	1,71	2
		м2		313,09	15,16	438	21	108	0,07	--
24	С12022-1 прим.	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные/стоимость 25100:1.0,7 17570тг/	1	17570,00	--	17570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0153-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами/оголовок колодца/	1,44	14005,68	474,95	20168	684	7346	35,39	51
		м3		5258,25	78,75	7572	113	95,58	0,43	1
27	Е0123-24-1	Установка люков	1	8396,03	44,28	8396	44	301	1,51	2
		шт		240,64	16,88	241	17	117	0,09	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			129745	6290			110
		Накладные расходы -	Тенге			17155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8814				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**155 714**				
		РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильныхперевозках	0,96	33,88	33,88	33	33	20	--	--
		т		--	23,71	--	23	90	0,50	--
29	Е010333-А5-1 К=1,1 табл.7	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1	0,96	61,88	61,88	59	59	11	--	--
		т		--	12,38	--	12	90	0,26	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			92				--
		Накладные расходы -	Тенге			31				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**130**				
		КОРРЕКТИРОВКА к акту 1 (июнь)								
		2-1 ГЛАВНЫЙ КОРПУС								
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОЛЫ								
19	Е0157-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью до 10 м2	-53,4	629,21	8,95	-33600	-478	-7425	0,82	-44
		1м2		124,18	1,42	-6631	-76	110,7	0,02	-1
20	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	-825,7	619,76	8,95	-511738	-7390	-106167	0,76	-631
		1м2		114,73	1,42	-94733	-1172	110,7	0,02	-12
		ТИП 2								
71	Е0157-12-5	Укладка лаг по перекрытию из брускг	-11,7	394,20	1,86	-4612	-22	-729	0,39	-5
		шт		62,26	0,29	-728	-3	99,63	--	--
72	Е0157-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	-1119,5	382,50	1,86	-428209	-2082	-56716	0,33	-374
		1м2		50,56	0,29	-56602	-325	99,63	--	-4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			-978159				--
		Накладные расходы -	Тенге			-171037				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-68952				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			- **1 218 148**				
		КОРРЕКТИРОВКА к акту 2 (июль)								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1013032				--
		Накладные расходы -	Тенге			224268				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74238				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**1 311 538**				
		Дополнительные работы (акт согласования)								
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ГАРАЖ, ПРАЧЕЧНАЯ, СТОЛОВАЯ								
27	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из профлиста /гараж, прачечная/	200	17,19	2,02	3438	404	3284	0,10	21
		м2		15,17	0,16	3034	32	107,1	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	200	1444,82	42,80	288963	8561	11227	0,36	73
		м2		58,74	10,56	11748	2113	81	0,04	8
29	Е0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство натяжного потолка в столовой	122,7	374,77	2,76	45984	339	42724	2,02	248
		м2		367,43	1,04	45083	127	94,5	0,01	1
30	С	Стоимость натяжного потолка	122,7	1810,46	--	222143	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону /прачечная/	30	1067,70	5,78	32031	173	8344	1,75	52
		м2		293,22	3,93	8796	118	93,6	0,02	1
38	Е0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подвесного потолка /коридор/	60	374,77	2,76	22486	166	20892	2,02	121
		м2		367,43	1,04	22046	62	94,5	0,01	--
39	С	Стоимость подвесного потолка "Грильято"	60	1056,10	--	63366	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	14	510,22	23,76	7143	333	3903	1,50	21
		м2		250,39	7,73	3505	108	108	0,04	1
41	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	14	6433,00	--	90062	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0155-9-11	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью более 5 м2	18	1393,17	53,03	25077	955	6020	2,15	39
		м2		305,93	8,98	5507	162	106,2	0,05	1
45	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по	18	270,52	2,50	4869	45	1837	0,65	12
		м2		107,64	0,34	1938	6	94,5	0,05	1
46	Е0115-17-5 Изм. и	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без	18	1067,70	5,78	19219	104	5006	1,75	31
		м2		293,22	3,93	5278	71	93,6	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			824 781				
		Накладные расходы -	Тенге			103 237				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55 681				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**983 699**				
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
47	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	295	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	85,5	0,03	--
48	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Выключатель автоматический ВА96-29 3Р32А	1	387,49	--	387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Шина нулевая 12/2	1	90,41	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Шина коммутационная 63А	2	1420,78	--	2842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	283	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	85,5	0,08	--
52	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Корпус модульный пластиковый КМП-16	1	1259,33	--	1259	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Губка для вставок	15	232,49	--	3487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	442	27,70	2,10	12243	928	7634	0,10	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		19,70	0,50	8707	221	85,5	--	1
55	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,25	33644,00	--	8411	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
56	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15	53341,00	--	8001	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
57	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,042	200060,00	--	8403	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	13	47,00	0,20	611	3	507	0,29	4
		шт		45,50	0,10	592	1	85,5	--	--
59	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	20	133,40	3,60	2668	72	1972	0,68	14
		шт		115,00	0,30	2300	6	85,5	--	--
60	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Выключатель ВС16-133	7	145,31	--	1017	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Выключатель ВА56-232	6	145,31	--	872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Коробка распаячная КМ41005 накладная 20х20	11	125,93	--	1385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Розетка РСб10-3	19	122,70	--	2331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Розетка РС20-3-ББ	1	387,49	--	387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	380	108,60	48,90	41268	18582	16830	0,22	84
		м		39,60	12,20	15048	4636	85,5	0,07	27
66	СПрайс ТОО	Кабель канал 20х20	200	45,21	--	9041	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс ТОО	Кабель канал 25х25	180	119,47	--	21505	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			128 372				
		Накладные расходы -	Тенге			27 519				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 353				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			165 245				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**12 365 182**				
	Стоимость оборудования -		Тенге			**3 206**				
	Временные здания и сооружения 2,72%		Тенге			**336 246**				
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		Тенге			**12 701 428**				
	Доп. Затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		Тенге			**293 329**				
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге			**126 982**				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		Тенге			**50 793**				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года		Тенге			**13 172 532**				
	ИТОГО в текущих ценах 2015 г. МРП=1982		тенге			**33 687 688**				
	Налоги, сборы, обязат. Платежи 2%		Тенге			**673 754**				
	ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами		Тенге			**34 361 441**				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,873 (12,7%)		тенге			**29 997 538**				
	НДС 12%		тенге			**3 599 705**				
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС		тенге			**33 597 243**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Директор _____ Джекебаев С. А.

Технический надзор:

ТОО "ЫҚЫЛАС" _____ Абдраимов С.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.