Счет-фактура № 73 от 24 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 24.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040940008718, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 32 "Б" мкр., дом № 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0006543, от 15.01.2015

ИИК поставщика: KZ308560000009928082, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках №19 от 21.08.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Мангистауская обл., Мангистауский р-н, Шетпинский с.о., с.Шетпе, площадь Центральная, 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040940008718, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй",130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 32 "Б" мкр., дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150740018601, Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства",Мангистауская обл., Мангистауский р-н, Шетпинский с.о., с.Шетпе, площадь Центральная, 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150740018601, Мангистауская обл., Мангистауский р-н, Шетпинский с.о., с.Шетпе, площадь Центральная, 1

ИИК получателя: KZ95070103KSN4304000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерство Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе	работа	1	86 195 227,00	86 195 227,00	12%	10 343 427,00	96 538 654,00		
Всего по счету:					**86 195 227,00**		**10 343 427,00**	**96 538 654,00**		

Руководитель: Әуезханов Б. Қ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт вып. раб.
жок экз.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик (застройщик): Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"

Подрядчик (субподрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"

Наименование объекта: по специфике 040--431 "Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе"

Договор №19 от 21.08.2017г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№19	21.08.2017				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
				СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце за август	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	**86 195 227**								**10 343 427**	**96 538 654**
2	в том числе за август		**86 195 227**							**10 343 427**	**96 538 654**
3	Удерживается 5% по договору		**4 309 761**							**517 171**	**4 826 932**
4	Всего к оплате		**81 885 466**							**9 826 256**	**91 711 722**

Итого к оплате: 91 711 722 (девяносто один миллион семьсот одинадцать тысяч семьсот двадцать две) тенге

Заказчик:

Жанбуршиев Н. К.

Подрядчик:

Б.Қ. Әуезханов

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **по специфике 040--431 Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе**

Договор №19 от 21.08.2017г.

А К Т
о приемке выполненных работ за август 2017 года.

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Стоимость в ценах 2016 года, тенге
		Смета 2-1	
1	2-1-1	Демонтажные работы, Административное здание существующее	2 816 612
		Итого по смете 2-1	**2 816 612**
		Смета 2-2	
2	2-2-1	Общестроительные работы	66 580 270
3	2-2-2	Водопровод, канализация	1 543 418
4	2-2-3	Отопление, вентиляция	5 385 381
		Итого по смете 2-2	**73 509 069**
		Смета 4-1	
5	4-1-2	Дизельная электростанция	10 229 389
		Итого по смете 4-1	**10 229 389**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2016Г.			**86 555 069**
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА СУММУ СКИДКИ: К=0,995842622			**86 195 227**
НДС 12%			10 343 427
Всего			96 538 654
Удерживается 5% по договору			4 826 932
Всего к оплате			**91 711 722**

ЗАКАЗЧИК _____ **Жанбуршиев Н. К.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Б.К. Дуезханов**

ТЕХНАДЗОР _____

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **по специфике 040--431 Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе**

Договор подряда	
номер	№19
дата	21.08.2017

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

АКТ
о приемке выполненных работ за август 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Демонтажные работы, Административное здание существующее, № 2-1-1					
		ЗДАНИЕ АКИМАТА					
1	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**801,6000**		**259,22**	**207793**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=746,92)	чел-ч	0,345	276,552	746,92	206562
		Итого оплата труда:				**257,69**	**206562**
1. 2	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,00756	6,06	203,12	1231
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**1231**
		НР первого уровня	%	59,1		152,29	122078
		НР второго уровня	%	4,24		17,45	13987
		Накладные расходы	%	--		169,74	136065
		Сметная прибыль	%	8		34,32	27509
		Сметная стоимость:				**463,28**	**371367**
2	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**801,6000**		**154,28**	**123669**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=760,69)	чел-ч	0,18192	145,827	760,69	110929
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00552	4,425	921,78	4079
		Итого оплата труда:				**143,47**	**115008**
2. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00552	4,425	2879,13	12740
		Итого эксплуатация машин:				**15,89**	**12740**
		НР первого уровня	%	59,1		84,79	67970
		НР второго уровня	%	4,24		10,14	8125
		Накладные расходы	%	--		94,93	76095

		Сметная прибыль	%	8		19,94	15981
		Сметная стоимость:				**269,14**	**215745**
3	**12-080101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**801,6000**		**266,18**	**213369**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=774,46)	чел-ч	0,32496	260,488	774,46	201737
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00504	4,04	921,78	3724
		Итого оплата труда:				**256,31**	**205462**
3. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00504	4,04	2879,13	11632
		Итого эксплуатация машин:				**14,51**	**11632**
		НР первого уровня	%	59,1		151,48	121428
		НР второго уровня	%	4,24		17,71	14195
		Накладные расходы	%	--		169,19	135623
		Сметная прибыль	%	8		34,83	27919
		Сметная стоимость:				**470,20**	**376912**
4	**12-170101-0706 РСНБ РК 2015 примен**	**Электрощиты.Демонтаж**	**шт.**	**2,0000**		**253,18**	**506**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=816,45)	чел-ч	0,30864	0,61728	816,45	504
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00084	0,00168	816,43	1
		Итого оплата труда:				**252,67**	**505**
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00084	0,00168	1416,32	2
		Итого эксплуатация машин:				**1,19**	**2**
		НР первого уровня	%	59,1		149,33	299
		НР второго уровня	%	4,24		17,07	34
		Накладные расходы	%	--		166,40	333
		Сметная прибыль	%	8		33,57	67
		Сметная стоимость:				**453,14**	**906**
5	**12-170101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж**	**шт.**	**12,0000**		**166,14**	**1994**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=767,58)	чел-ч	0,21468	2,576	767,58	1977
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00096	0,01152	816,45	9
		Итого оплата труда:				**165,57**	**1987**
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00096	0,01152	1416,32	16
		Итого эксплуатация машин:				**1,36**	**16**
		НР первого уровня	%	59,1		97,85	1174
		НР второго уровня	%	4,24		11,19	134
		Накладные расходы	%	--		109,04	1309
		Сметная прибыль	%	8		22,02	264
		Сметная стоимость:				**297,20**	**3566**
6	**13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник люминисцентный с количеством ламп в светильнике 1.Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**12,0000**		**1556,35**	**18676**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=950,01)	чел-ч	0,912	10,944	950,01	10397
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4152	4,982	839,98	4185

		Итого оплата труда:				**1215,17**	**14582**
6. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе н онтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0186	0,2232	3123,66	697
6. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,378	4.536	1054,23	4782
6. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0186	0,2232	2144,82	479
		Итого эксплуатация машин:				**496,49**	**5958**
6. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000378	12694,98	5
6. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	24,48	89,76	2197
6. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,336	354,96	119
		Итого материалов:				**193,45**	**2321**
		НР первого уровня	%	42,8		520,09	6241
		НР второго уровня	%	4,24		88,04	1056
		Накладные расходы	%	--		608,13	7298
		Сметная прибыль	%	8		173,16	2078
		Сметная стоимость:				**2337,64**	**28052**
7	**23-070102-1325 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**12,0000**		**2014,97**	**24180**
		НР второго уровня	%	4,24		85,43	1025
		Накладные расходы	%	--		85,43	1025
		Сметная прибыль	%	8		168,03	2016
		Сметная стоимость:				**2268,44**	**27221**
8	**Т151706-80**	**Лампы ртутные низкого давления/ГОСТ 6825-74/,тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36**	**шт**	**12,0000**		**276,41**	**3317**
		НР второго уровня	%	4,24		11,72	141
		Накладные расходы	%	--		11,72	141
		Сметная прибыль	%	8		23,05	277
		Сметная стоимость:				**311,18**	**3734**
9	**Т151705-3**	**Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип ОС-40**	**шт**	**12,2400**		**38,31**	**469**
		НР второго уровня	%	4,24		1,62	20
		Накладные расходы	%	--		1,62	20
		Сметная прибыль	%	8		3,20	39
		Сметная стоимость:				**43,13**	**528**
10	**12-150102-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**278,0000**		**370,34**	**102955**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=816,45)	чел-ч	0,4536	126,101	816,45	102955
		Итого оплата труда:				**370,34**	**102955**
		НР первого уровня	%	59,1		218,87	60846
		НР второго уровня	%	4,24		24,98	6945
		Накладные расходы	%	--		243,85	67792
		Сметная прибыль	%	8		49,14	13660
		Сметная стоимость:				**663,33**	**184406**

11	12-150102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**50,0000**		**535,92**	**26796**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=816,45)	чел-ч	0,6564	32,82	816,45	26796
		Итого оплата труда:				**535,92**	**26796**
		НР первого уровня	%	59,1		316,73	15836
		НР второго уровня	%	4,24		36,15	1808
		Накладные расходы	%	--		352,88	17644
		Сметная прибыль	%	8		71,10	3555
		Сметная стоимость:				**959,90**	**47995**
12	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка**	**м2**	**16,9200**		**1668,60**	**28233**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=774,46)	чел-ч	1,985	33,581	774,46	26007
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09288	1,572	816,45	1283
		Итого оплата труда:				**1612,89**	**27290**
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,09288	1,572	1416,32	2226
		Итого эксплуатация машин:				**131,55**	**2226**
		НР первого уровня	%	50,8		819,35	13863
		НР второго уровня	%	4,24		105,49	1785
		Накладные расходы	%	--		924,84	15648
		Сметная прибыль	%	8		207,48	3510
		Сметная стоимость:				**2800,91**	**47391**
13	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**8,1000**		**1993,71**	**16149**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=837,79)	чел-ч	1,127	9,127	837,79	7646
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,10035	0,812835	872,66	709
		Итого оплата труда:				**1031,57**	**8356**
13. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0468	0,37908	1416,32	537
13. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,18705	1,515	8,46	13
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05355	0,433755	1774,28	770
13. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2883	2,335	14,03	33
		Итого эксплуатация машин:				**166,92**	**1352**
13. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	5,589	585,95	3275
13. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	31,509	25,51	804
13. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	4,536	108,12	490
13.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	12,636	80,58	1018
13.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	64,8	9,18	595
13.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	19,764	49,00	968
		Итого материалов:				**882,79**	**7151**
		НР первого уровня	%	59,8		616,88	4997
		НР второго уровня	%	4,24		110,69	897
		Накладные расходы	%	--		727,57	5893

		Сметная прибыль	%	8		217,70	1763
		Сметная стоимость:				**2938,98**	**23806**
14	**21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**8,1000**		**14371,86**	**116412**
		НР второго уровня	%	4,24		609,37	4936
		Накладные расходы	%	--		609,37	4936
		Сметная прибыль	%	8		1198,50	9708
		Сметная стоимость:				**16179,73**	**131056**
15	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**4,6200**		**611,96**	**2827**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=816,45)	чел-ч	0,292422	1,351	816,45	1103
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00285	0,013167	899,61	12
		Итого оплата труда:				**241,31**	**1115**
15. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,002772	1416,32	4
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00225	0,010395	1774,28	18
		Итого эксплуатация машин:				**4,84**	**22**
15. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	2,615	585,95	1532
15. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	18,48	9,18	170
		Итого материалов:				**368,37**	**1702**
		НР первого уровня	%	59,8		144,30	667
		НР второго уровня	%	4,24		32,07	148
		Накладные расходы	%	--		176,37	815
		Сметная прибыль	%	8		63,07	291
		Сметная стоимость:				**851,39**	**3933**
16	**21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**4,6200**		**1189,23**	**5494**
		НР второго уровня	%	4,24		50,42	233
		Накладные расходы	%	--		50,42	233
		Сметная прибыль	%	8		99,17	458
		Сметная стоимость:				**1338,83**	**6185**
17	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка**	**м2**	**7,5900**		**978,65**	**7428**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=774,46)	чел-ч	1,094	8,302	774,46	6430
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09288	0,704959	816,45	576

		Итого оплата труда:				**922,94**	**7005**
17. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,09288	0,704959	1416,32	998
		Итого эксплуатация машин:				**131,55**	**998**
		НР первого уровня	%	50,8		468,85	3559
		НР второго уровня	%	4,24		61,37	466
		Накладные расходы	%	--		530,23	4024
		Сметная прибыль	%	8		120,71	916
		Сметная стоимость:				**1629,59**	**12369**
18	**12-150101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары.Демонтаж**	**прибор**	**2,0000**		**630,39**	**1261**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=816,45)	чел-ч	0,76608	1,532	816,45	1251
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00348	0,00696	816,45	6
		Итого оплата труда:				**628,31**	**1257**
18. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00348	0,00696	1416,32	10
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**10**
		НР первого уровня	%	59,1		371,33	743
		НР второго уровня	%	4,24		42,47	85
		Накладные расходы	%	--		413,80	828
		Сметная прибыль	%	8		83,54	167
		Сметная стоимость:				**1127,73**	**2255**
19	**11-100501-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Витраж площадью более 2 м2. Разборка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**20,5950**		**800,11**	**16478**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=837,79)	чел-ч	1,031	21,236	670,23	14233
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,357	873,51	1186
		Итого оплата труда:				**748,66**	**15419**
19. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,621969	1416,32	881
19. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0962	1,981	8,46	17
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,735242	1774,28	1305
19. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1482	3,052	14,03	43
		Итого эксплуатация машин:				**109,01**	**2245**
		НР первого уровня	%	59,8		447,70	9220
		НР второго уровня	%	4,24		52,91	1090
		Накладные расходы	%	--		500,61	10310
		Сметная прибыль	%	8		104,06	2143
		Сметная стоимость:				**1404,77**	**28931**
20	**12-030101-0203 РСНБ РК 2015**	**Перегородки, стены из камня-ракушечника. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**3,1000**		**17894,74**	**55474**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=735,22)	чел-ч	19,774	61,298	735,22	45068
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,788	5,543	955,56	5296
		Итого оплата труда:				**16246,49**	**50364**

20. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,596	4,948	1713,89	8480
20. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,192	0,5952	2956,27	1760
20. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,192	9,895	16,86	167
		Итого эксплуатация машин:				**3356,79**	**10406**
		НР первого уровня	%	59,1		9601,68	29765
		НР второго уровня	%	4,24		1165,85	3614
		Накладные расходы	%	--		10767,52	33379
		Сметная прибыль	%	8		2292,98	7108
		Сметная стоимость:				**30955,24**	**95961**
21	**11-460401-0206 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5.Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**2,3000**		**23547,02**	**54158**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=816,45)	чел-ч	14,532	33,424	816,45	27289
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,412	12,448	921,78	11474
		Итого оплата труда:				**16853,32**	**38763**
21. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,412	12,448	1770,18	22034
21. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	10,824	24,895	16,86	420
		Итого эксплуатация машин:				**9762,71**	**22454**
21. 5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	0,598	5987,54	3581
21. 6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	4,6	181,45	835
		Итого материалов:				**1919,66**	**4415**
		НР первого уровня	%	50,8		8561,49	19691
		НР второго уровня	%	4,24		1361,40	3131
		Накладные расходы	%	--		9922,89	22823
		Сметная прибыль	%	8		2677,59	6158
		Сметная стоимость:				**36147,50**	**83139**
22	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,4758**		**45117,38**	**21467**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=900,44)	чел-ч	27,519	13,093	900,44	11790
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,878	3,272	1060,47	3470
		Итого оплата труда:				**32072,19**	**15260**
22. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11,274	5,364	201,70	1082
22. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,129	0,537059	19,80	11
22. 5	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,07875	0,037469	4377,84	164
22. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1575	0,074939	2956,27	222
22. 7	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,392	3,041	2608,36	7933
22. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,380625	0,181101	18,68	3

22. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,511875	0,24355	114,01	28
22.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,249375	0,118653	1774,28	211
22.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,205	1,049	23,38	25
		Итого эксплуатация машин:				**20338,55**	**9677**
		НР первого уровня	%	60,9		19531,96	9293
		НР второго уровня	%	4,24		2741,13	1304
		Накладные расходы	%	--		22273,10	10598
		Сметная прибыль	%	8		5391,24	2565
		Сметная стоимость:				**72781,72**	**34630**
23	**12-130103-0402 РСНБ РК 2015**	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков.Разборка**	**м2 облицовки**	**205,5000**		**99,30**	**20407**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.1=826,78)	чел-ч	0,11496	23,624	826,78	19532
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,4932	921,78	455
		Итого оплата труда:				**97,26**	**19987**
23. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0024	0,4932	1774,28	875
		Итого эксплуатация машин:				**4,26**	**875**
		НР первого уровня	%	59,1		57,48	11812
		НР второго уровня	%	4,24		6,65	1366
		Накладные расходы	%	--		64,13	13178
		Сметная прибыль	%	8		13,07	2687
		Сметная стоимость:				**176,51**	**36272**
24	**12-150101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**2,0000**		**507,03**	**1014**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=816,45)	чел-ч	0,6156	1,231	816,45	1005
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00312	0,00624	816,44	5
		Итого оплата труда:				**505,15**	**1010**
24. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00312	0,00624	1416,32	9
		Итого эксплуатация машин:				**4,42**	**9**
		НР первого уровня	%	59,1		298,55	597
		НР второго уровня	%	4,24		34,16	68
		Накладные расходы	%	--		332,70	665
		Сметная прибыль	%	8		67,18	134
		Сметная стоимость:				**906,91**	**1814**
25	**12-150101-0406 РСНБ РК 2015**	**Сифон.Демонтаж**	**прибор**	**2,0000**		**577,67**	**1155**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=816,45)	чел-ч	0,70692	1,414	816,45	1154
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00036	0,00072	816,39	1
		Итого оплата труда:				**577,46**	**1155**
25. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00036	0,00072	1416,32	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,51**	**1**
		НР первого уровня	%	59,1		341,28	683
		НР второго уровня	%	4,24		38,96	78
		Накладные расходы	%	--		380,24	760

		Сметная прибыль	%	8		76,63	153
		Сметная стоимость:				**1034,55**	**2069**
26	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 К=0,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Демонтаж.Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм.**	**м трубопровода**	**14,5000**		**486,86**	**7059**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=950,01)	чел-ч	0,90528	13,127	380,00	4988
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0682	0,9889	819,46	810
		Итого оплата труда:				**399,90**	**5799**
26. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0667	0,96715	2093,42	2025
26. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00025	0,003625	3293,35	12
26. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,002175	2956,27	6
26. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,01595	1774,28	28
		Итого эксплуатация машин:				**142,85**	**2071**
		НР первого уровня	%	60,4		241,54	3502
		НР второго уровня	%	4,24		30,88	448
		Накладные расходы	%	--		272,42	3950
		Сметная прибыль	%	8		60,74	881
		Сметная стоимость:				**820,02**	**11890**
27	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 К=0,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Демонтаж.Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.**	**м трубопровода**	**5,0000**		**123,79**	**619**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=950,01)	чел-ч	0,322368	1,612	380,00	613
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00065	0,00325	945,97	3
		Итого оплата труда:				**123,12**	**616**
27. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00005	0,00025	3293,35	1
27. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,00025	2956,27	1
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00055	0,00275	1774,28	5
		Итого эксплуатация машин:				**1,29**	**6**
		НР первого уровня	%	60,4		74,36	372
		НР второго уровня	%	4,24		8,40	42
		Накладные расходы	%	--		82,76	414
		Сметная прибыль	%	8		16,52	83
		Сметная стоимость:				**223,08**	**1115**
28	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 К=0,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Демонтаж.Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.**	**м трубопровода**	**6,0000**		**120,37**	**722**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=950,01)	чел-ч	0,30912	1,855	380,00	705
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0084	944,25	8

		Итого оплата труда:				**118,79**	**713**
28. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0002	0,0012	3293,35	4
28. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0006	2956,27	2
28. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0066	1774,28	12
		Итого эксплуатация машин:				**2,91**	**17**
		НР первого уровня	%	60,4		71,75	430
		НР второго уровня	%	4,24		8,15	49
		Накладные расходы	%	--		79,89	479
		Сметная прибыль	%	8		16,02	96
		Сметная стоимость:				**216,29**	**1298**
29	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка**	**м**	**110,0000**		**33,79**	**3717**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=746,92)	чел-ч	0,04524	4,976	746,92	3717
		Итого оплата труда:				**33,79**	**3717**
		НР первого уровня	%	59,1		19,97	2197
		НР второго уровня	%	4,24		2,28	251
		Накладные расходы	%	--		22,25	2447
		Сметная прибыль	%	8		4,48	493
		Сметная стоимость:				**60,52**	**6658**
30	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**110,0000**		**272,15**	**29937**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=935,55)	чел-ч	0,124062	13,647	935,55	12767
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00045	0,0495	921,78	46
		Итого оплата труда:				**116,48**	**12813**
30. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00045	0,0495	1774,28	88
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**88**
30. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	5,665	547,74	3103
30. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	111,1	125,82	13979
		Итого материалов:				**155,29**	**17082**
		НР первого уровня	%	60,9		70,94	7803
		НР второго уровня	%	4,24		14,55	1600
		Накладные расходы	%	--		85,48	9403
		Сметная прибыль	%	8		28,61	3147
		Сметная стоимость:				**386,25**	**42487**
31	**12-120101-1605 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной.Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**210,0000**		**537,65**	**112907**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=826,78)	чел-ч	0,33624	70,61	826,78	58379
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00192	0,4032	855,95	345
		Итого оплата труда:				**279,64**	**58724**
31. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0012	0,252	1416,32	357
31. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00072	0,1512	1774,28	268
		Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**625**

31. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,00924	963,27	9
31. 6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0243	5,103	1139,12	5813
31. 7	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	140,7	276,54	38909
31. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	3,36	162,18	545
31. 9	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00012	0,0252	14040,30	354
31.10	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,032	6,72	120,36	809
31.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	0,504	44,30	22
31.12	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,64	134,4	55,37	7442
		Итого материалов:				**256,68**	**53903**
		НР первого уровня	%	59,1		165,27	34706
		НР второго уровня	%	4,24		29,80	6259
		Накладные расходы	%	--		195,07	40965
		Сметная прибыль	%	8		58,62	12310
		Сметная стоимость:				**791,34**	**166182**
		ГАРАЖ					
32	**11-070105-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях /6х1,5м/. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**11,0000**		**2499,54**	**27495**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=869,46)	чел-ч	2,274	25,017	695,57	17401
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2477	2,725	1054,93	2874
		Итого оплата труда:				**1843,19**	**20275**
32. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,236	2,596	3739,76	9708
32. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,118	1,298	121,30	157
32. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0117	0,1287	1774,28	228
		Итого эксплуатация машин:				**917,66**	**10094**
		НР первого уровня	%	62,1		1144,62	12591
		НР второго уровня	%	4,24		154,51	1700
		Накладные расходы	%	--		1299,14	14291
		Сметная прибыль	%	8		303,89	3343
		Сметная стоимость:				**4102,58**	**45128**
33	**11-460601-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича надземной части зданий. Разборка**	**м3 строительного объема**	**47,0000**		**2436,08**	**114496**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=900,44)	чел-ч	2,317	108,908	900,44	98065
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1212	5,696	1186,54	6759
		Итого оплата труда:				**2230,31**	**104824**
33. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0192	0,9024	1770,18	1597
33. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0384	1,805	16,86	30
33. 5	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,102	4,794	3087,68	14802

		Итого эксплуатация машин:				**349,58**	**16430**
		НР первого уровня	%	50,8		1133,00	53251
		НР второго уровня	%	4,24		151,33	7112
		Накладные расходы	%	--		1284,33	60363
		Сметная прибыль	%	8		297,63	13989
		Сметная стоимость:				**4018,04**	**188848**
34	**11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные.Разборка**	**м3**	**15,0000**		**14564,43**	**218467**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=848,12)	чел-ч	9,924	148,86	848,12	126251
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,408	51,12	921,78	47121
		Итого оплата труда:				**11558,17**	**173373**
34. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,408	51,12	1770,18	90492
34. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,816	102,24	16,86	1724
		Итого эксплуатация машин:				**6147,69**	**92215**
		НР первого уровня	%	50,8		5871,55	88073
		НР второго уровня	%	4,24		866,49	12997
		Накладные расходы	%	--		6738,04	101071
		Сметная прибыль	%	8		1704,20	25563
		Сметная стоимость:				**23006,67**	**345100**
35	**11-090501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Ворота глухие.Разборка (демонтаж) металлических конструкций ПОЛОТЕН, применен коэффициент к затратам труда- 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/без разборки каркаса/**	**м2**	**24,0000**		**217,57**	**5222**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=848,12)	чел-ч	0,247572	5,942	848,12	5039
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003255	0,07812	1043,56	82
		Итого оплата труда:				**213,37**	**5121**
35. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,044205	1,061	7,51	8
35. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00126	0,03024	2956,27	89
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001995	0,04788	1774,28	85
		Итого эксплуатация машин:				**7,60**	**182**
		НР первого уровня	%	60,9		129,94	3119
		НР второго уровня	%	4,24		14,73	354
		Накладные расходы	%	--		144,68	3472
		Сметная прибыль	%	8		28,98	696
		Сметная стоимость:				**391,22**	**9389**
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
36	**11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**0,3600**		**16710,57**	**6016**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=782,03)	чел-ч	17,556	6,32	782,03	4943
		Итого оплата труда:				**13729,32**	**4943**

36. 2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19.62 кН (2 т)	маш.-ч	0,384	0,13824	65,60	9
		Итого эксплуатация машин:				**25,19**	**9**
36. 3	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0864	12316,93	1064
		Итого материалов:				**2956,06**	**1064**
		НР первого уровня	%	50,8		6974,49	2511
		НР второго уровня	%	4,24		1004,25	362
		Накладные расходы	%	--		7978,74	2872
		Сметная прибыль	%	8		1975,15	711
		Сметная стоимость:				**26664,46**	**9599**
37	**ТЦЕНА**	**Камень-ракушечник**	**м3**	**0,3528**		**9578,71**	**3379**
		НР второго уровня	%	4,24		406,14	143
		Накладные расходы	%	--		406,14	143
		Сметная прибыль	%	8		798,79	282
		Сметная стоимость:				**10783,63**	**3804**
38	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7,2000**		**1169,16**	**8418**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=900,44)	чел-ч	0,888	6,394	900,44	5757
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07548	0,543456	816,45	444
		Итого оплата труда:				**861,22**	**6201**
38. 3	31-030205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,0564	0,40608	88,03	36
38. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01008	0,072576	1416,32	103
38. 5	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0654	0,47088	906,42	427
		Итого эксплуатация машин:				**78,52**	**565**
38. 6	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	0,13464	11708,78	1576
38. 7	21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	0,39888	1284,18	512
38. 8	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000432	12694,98	5
38. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,00864	153,73	1
		Итого материалов:				**291,04**	**2096**
		НР первого уровня	%	54,8		471,95	3398
		НР второго уровня	%	4,24		69,58	501
		Накладные расходы	%	--		541,53	3899
		Сметная прибыль	%	8		136,85	985
		Сметная стоимость:				**1847,54**	**13302**
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
39	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**133,2200**		**442,00**	**58883**
		НР второго уровня	%	4,24		18,74	2497
		Накладные расходы	%	--		18,74	2497

		Сметная прибыль	%	8		36,86	4910
		Сметная стоимость:				**497,60**	**66290**
40	**41-010202-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**133,2200**		**582,56**	**77609**
		НР второго уровня	%	4,24		24,70	3291
		Накладные расходы	%	--		24,70	3291
		Сметная прибыль	%	8		48,58	6472
		Сметная стоимость:				**655,84**	**87371**
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1746627**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1162991**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**204160**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**94963**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**242984**
		- перевозка грузов	Тенге				**136492**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**712715**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2459342**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**104276**
	ИТОГО:		Тенге				**2563618**
	Сметная прибыль		Тенге				**205089**
	ИТОГО по смете с учетом накладных расходов:		Тенге				**2 768 708**
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге				**34 444**
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**2 803 152**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%		Тенге				**13 460**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2016Г.		Тенге				**2 816 612**
	ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА СУММУ СКИДКИ: К=0,995842622		Тенге				**2 804 902**
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%		Тенге				**336 588**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%		Тенге				**3 141 490**
	УДЕРЖИВАЕТСЯ 5% ПО ДОГОВОРУ		Тенге				**157 074**
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ		Тенге				**2 984 416**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жанбуршиев Н. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Б.Қ. Әуезханов**

ТЕХНАДЗОР _____

Составлена в ценах I квартала 2016 года

Заказчик: **Государственное учреждение "Манг. уский районный отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **по специфике 040--431 Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе**

Договор подряда		
	номер	№19
	дата	21.08.2017

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

АКТ

о приемке выполненных работ за август 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Отопление, вентиляция № 2-2-3					
		РАЗДЕЛ 1.Отопление					
1	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**36,8480**		**823,96**	**30361**
		Итого оплата труда:				**551,28**	**20314**
		Итого эксплуатация машин:				**54,89**	**2022**
		Итого материалов:				**246,51**	**9084**
		Накладные расходы	%	--		382,03	14077
		Сметная прибыль	%	8		96,48	3555
		Сметная стоимость:				**1302,47**	**47994**
2	**23-051001-0246 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**188,0000**		**1276,18**	**239922**
		Накладные расходы	%	--		54,11	10173
		Сметная прибыль	%	8		106,42	20008
		Сметная стоимость:				**1436,71**	**270102**
3	**23-041008-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**35,0000**		**3686,50**	**129028**
		Накладные расходы	%	--		156,31	5471

		Сметная прибыль	%	8	307,42	10760
		Сметная стоимость:			**4150,23**	**145258**
4	**23-040905-3101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**35,0000**	**2184,01**	**76440**
		Накладные расходы	%	--	92,60	3241
		Сметная прибыль	%	8	182,13	6375
		Сметная стоимость:			**2458,74**	**86056**
5	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**252,0000**	**404,57**	**101951**
		Итого оплата труда:			**278,60**	**70207**
		Итого эксплуатация машин:			**11,18**	**2818**
		Итого материалов:			**119,62**	**30143**
		Накладные расходы	%	--	192,56	48525
		Сметная прибыль	%	8	47,77	12038
		Сметная стоимость:			**644,90**	**162515**
6	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**68,0000**	**438,84**	**29841**
		Итого оплата труда:			**278,60**	**18945**
		Итого эксплуатация машин:			**11,18**	**760**
		Итого материалов:			**153,89**	**10465**
		Накладные расходы	%	--	194,01	13193
		Сметная прибыль	%	8	50,63	3443
		Сметная стоимость:			**683,49**	**46477**
7	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**320,0000**	**59,34**	**18988**
		Итого оплата труда:			**55,80**	**17857**
		Итого материалов:			**1,78**	**571**
		Накладные расходы	%	--	37,65	12048
		Сметная прибыль	%	8	7,76	2483
		Сметная стоимость:			**104,75**	**33519**
8	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**22,6000**	**636,01**	**14374**
		Итого оплата труда:			**548,24**	**12390**
		Итого эксплуатация машин:			**0,67**	**15**
		Итого материалов:			**87,45**	**1976**
		Накладные расходы	%	--	340,14	7687
		Сметная прибыль	%	8	78,09	1765
		Сметная стоимость:			**1054,25**	**23826**

9	23-041008-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Клапан термостатический RA-N для дву[illegible]бных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**[illegible]5,0000**	**3686,50**	**129028**
		Накладные расходы	%	--	156,31	5471
		Сметная прибыль	%	8	307,42	10760
		Сметная стоимость:			**4150,23**	**145258**
10	23-040905-3101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, T от -30°C до +150°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**35,0000**	**2184,01**	**76440**
		Накладные расходы	%	--	92,60	3241
		Сметная прибыль	%	8	182,13	6375
		Сметная стоимость:			**2458,74**	**86056**
11	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**140,0000**	**404,57**	**56639**
		Итого оплата труда:			**278,60**	**39004**
		Итого эксплуатация машин:			**11,18**	**1566**
		Итого материалов:			**119,62**	**16746**
		Накладные расходы	%	--	192,56	26959
		Сметная прибыль	%	8	47,77	6688
		Сметная стоимость:			**644,90**	**90286**
12	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**165,0000**	**438,84**	**72409**
		Итого оплата труда:			**278,60**	**45969**
		Итого эксплуатация машин:			**11,18**	**1845**
		Итого материалов:			**153,89**	**25392**
		Накладные расходы	%	--	194,01	32012
		Сметная прибыль	%	8	50,63	8354
		Сметная стоимость:			**683,49**	**112775**
13	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**305,0000**	**59,34**	**18098**
		Итого оплата труда:			**55,80**	**17020**
		Итого эксплуатация машин:			**1,75**	**534**
		Итого материалов:			**1,78**	**544**
		Накладные расходы	%	--	37,65	11483
		Сметная прибыль	%	8	7,76	2367
		Сметная стоимость:			**104,75**	**31948**

14	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23,5000	636,01	14946
		Итого оплата труда:			548,24	12884
		Итого эксплуатация машин:			0,67	16
		Итого материалов:			87,45	2055
		Накладные расходы	%	--	340,14	7993
		Сметная прибыль	%	8	78,09	1835
		Сметная стоимость:			1054,25	24775
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			1008466

РАЗДЕЛ 2.Вентиляция

15	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,0000	43016,71	43017
		Итого оплата труда:			37648,56	37649
		Итого эксплуатация машин:			2064,32	2064
		Итого материалов:			3908,83	3909
		Накладные расходы	%	--	25527,80	25528
		Сметная прибыль	%	8	5483,56	5484
		Сметная стоимость:			74028,07	74028
16	51-050603-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1,0000	722157,00	722157
		Накладные расходы	%	--	30619,46	30619
		Сметная прибыль	%	8	60222,12	60222
		Сметная стоимость:			812998,57	812999
17	11-200201-0101 РСНБ РК 2015	Узел смесительный 4-Н ТЕПЛОМАШ, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	1,0000	1313,52	1314
		Итого оплата труда:			1096,12	1096
		Итого эксплуатация машин:			64,95	65
		Итого материалов:			162,12	162
		Накладные расходы	%	--	745,82	746
		Сметная прибыль	%	8	164,75	165
		Сметная стоимость:			2224,08	2224
18	ТТОО"ВЕНТКОМПЛЕКТ"	Узел смесительный 4-Н ТЕПЛОМАШ	шт	1,0000	68492,86	68493
		Накладные расходы	%	--	2904,10	2904
		Сметная прибыль	%	8	5711,76	5712
		Сметная стоимость:			77108,71	77109

19	11-201701-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка**	**агрегат**	**1,0000**	**9032,08**	**9032**
		Итого оплата труда:			**6749,61**	**6750**
		Итого эксплуатация машин:			**541,11**	**541**
		Итого материалов:			**1893,38**	**1893**
		Накладные расходы	%	--	4632,58	4633
		Сметная прибыль	%	8	1093,17	1093
		Сметная стоимость:			**14757,84**	**14758**
20	ТТОО"ВЕНТКОМПЛЕКТ"	**Компрессорно-конденсаторный блок Lennox N 8kВт TSA 030 S4**	**шт**	**1,0000**	**306266,96**	**306267**
		Накладные расходы	%	--	12985,72	12986
		Сметная прибыль	%	8	25540,21	25540
		Сметная стоимость:			**344792,90**	**344793**
21	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**12,5680**	**3568,83**	**44853**
		Итого оплата труда:			**1084,44**	**13629**
		Итого эксплуатация машин:			**26,42**	**332**
		Итого материалов:			**2469,19**	**31033**
		Накладные расходы	%	--	834,09	10483
		Сметная прибыль	%	8	352,23	4427
		Сметная стоимость:			**4755,15**	**59763**
22	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**36,6200**	**3585,11**	**131287**
		Итого оплата труда:			**1251,57**	**45833**
		Итого эксплуатация машин:			**26,42**	**968**
		Итого материалов:			**2318,34**	**84897**
		Накладные расходы	%	--	940,01	34423
		Сметная прибыль	%	8	362,01	13257
		Сметная стоимость:			**4887,13**	**178967**
23	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2.Размер 400х300мм. Установка**	**решетка**	**8,0000**	**2493,27**	**19946**
		Итого оплата труда:			**974,15**	**7793**
		Итого эксплуатация машин:			**36,04**	**288**
		Итого материалов:			**1492,75**	**11942**
		Накладные расходы	%	--	719,05	5752
		Сметная прибыль	%	8	256,99	2056
		Сметная стоимость:			**3469,30**	**27754**

24	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2,0000	3578,48	7157
		Итого оплата труда:			974,15	1948
		Итого эксплуатация машин:			36,04	72
		Итого материалов:			2577,96	5156
		Накладные расходы	%	--	765,06	1530
		Сметная прибыль	%	8	347,48	695
		Сметная стоимость:			4691,02	9382
25	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами ламинальными	м3 изоляции	0,6000	15978,54	9587
		Итого оплата труда:			13643,74	8186
		Итого эксплуатация машин:			906,49	544
		Итого материалов:			1898,42	1139
		Накладные расходы	%	--	8542,38	5125
		Сметная прибыль	%	8	1961,67	1177
		Сметная стоимость:			26482,60	15890
26	21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,9270	8075,32	7486
		Накладные расходы	%	--	342,39	317
		Сметная прибыль	%	8	673,42	624
		Сметная стоимость:			9091,13	8427
27	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,3880	3568,83	40642
		Итого оплата труда:			1084,44	12350
		Итого эксплуатация машин:			26,42	301
		Итого материалов:			2469,19	28119
		Накладные расходы	%	--	834,09	9499
		Сметная прибыль	%	8	352,23	4011
		Сметная стоимость:			4755,15	54152
28	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,8200	3585,11	60302
		Итого оплата труда:			1251,57	21051
		Итого эксплуатация машин:			26,42	444
		Итого материалов:			2318,34	38994
		Накладные расходы	%	--	940,01	15811

		Сметная прибыль	%	8		362,01	6089
		Сметная стоимость:				**4887,13**	**82202**
29	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2.Размер 400х300мм. Установка**	**решетка**	**4,0000**		**2493,27**	**9973**
		Итого оплата труда:				**974,15**	**3897**
		Итого эксплуатация машин:				**36,04**	**144**
		Итого материалов:				**1492,75**	**5971**
		Накладные расходы	%	--		719,05	2876
		Сметная прибыль	%	8		256,99	1028
		Сметная стоимость:				**3469,30**	**13877**
30	**11-200301-0208 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**3578,48**	**7157**
		Итого оплата труда:				**974,15**	**1948**
		Итого эксплуатация машин:				**36,04**	**72**
		Итого материалов:				**2577,96**	**5156**
		Накладные расходы	%	--		765,06	1530
		Сметная прибыль	%	8		347,48	695
		Сметная стоимость:				**4691,02**	**9382**
31	**11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**5961,31**	**5961**
		Итого оплата труда:				**5166,30**	**5166**
		Итого эксплуатация машин:				**115,41**	**115**
31. 6	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	501620,32	702
		Итого материалов:				**702,27**	**702**
		Накладные расходы	%	--		3505,51	3506
		Сметная прибыль	%	8		757,35	757
		Сметная стоимость:				**10224,17**	**10224**
32	**ТТОО"ВЕНТКОМПЛЕКТ"**	**Вентилятор радиальный канальный тип VENT-V-125L**	**шт**	**1,0000**		**21558,04**	**21558**
		Накладные расходы	%	--		914,06	914
		Сметная прибыль	%	8		1797,77	1798
		Сметная стоимость:				**24269,86**	**24270**
33	**11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,3400**		**3585,11**	**8389**
		Итого оплата труда:				**1251,57**	**2929**
		Итого эксплуатация машин:				**26,42**	**62**
		Итого материалов:				**2318,34**	**5425**
		Накладные расходы	%	--		940,01	2200
		Сметная прибыль	%	8		362,01	847
		Сметная стоимость:				**4887,13**	**11436**

34	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные.Наружной установки, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 0х200 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1197,32**	**1197**
		Итого оплата труда:				**974,15**	**974**
		Итого эксплуатация машин:				**36,04**	**36**
		Итого материалов:				**196,81**	**197**
		Накладные расходы	%	--		664,10	664
		Сметная прибыль	%	8		148,91	149
		Сметная стоимость:				**2010,34**	**2010**
35	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1321,66**	**1322**
		Итого оплата труда:				**974,15**	**974**
		Итого эксплуатация машин:				**20,76**	**21**
		Итого материалов:				**336,43**	**336**
		Накладные расходы	%	--		669,37	669
		Сметная прибыль	%	8		159,28	159
		Сметная стоимость:				**2150,32**	**2150**
36	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1232,15**	**1232**
		Итого оплата труда:				**974,15**	**974**
		Итого эксплуатация машин:				**20,76**	**21**
		Итого материалов:				**246,92**	**247**
		Накладные расходы	%	--		665,58	666
		Сметная прибыль	%	8		151,82	152
		Сметная стоимость:				**2049,54**	**2050**
37	11-200301-0205 РСНБ РК 2015 примен	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1973,66**	**1974**
		Итого оплата труда:				**974,15**	**974**
		Итого эксплуатация машин:				**36,04**	**36**
		Итого материалов:				**973,15**	**973**
		Накладные расходы	%	--		697,02	697
		Сметная прибыль	%	8		213,65	214
		Сметная стоимость:				**2884,33**	**2884**
38	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**5961,31**	**5961**
		Итого оплата труда:				**5166,30**	**5166**
		Итого эксплуатация машин:				**115,41**	**115**
38. 6	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	501620,32	702
		Итого материалов:				**702,27**	**702**
		Накладные расходы	%	--		3505,51	3506
		Сметная прибыль	%	8		757,35	757
		Сметная стоимость:				**10224,17**	**10224**

39	ТТОО"ВЕНТКОМПЛЕКТ"	Вентилятор радиальный канальный тип VENT-V-100L	шт	1,0000	21383,93	21384
		Накладные расходы	%	--	906,68	907
		Сметная прибыль	%	8	1783,25	1783
		Сметная стоимость:			24073,86	24074
40	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3300	3585,11	8353
		Итого оплата труда:			1251,57	2916
		Итого эксплуатация машин:			26,42	62
		Итого материалов:			2318,34	5402
		Накладные расходы	%	--	940,01	2190
		Сметная прибыль	%	8	362,01	843
		Сметная стоимость:			4887,13	11387
41	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные.Наружной установки, штампованные перегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1,0000	1197,32	1197
		Итого оплата труда:			974,15	974
		Итого эксплуатация машин:			36,04	36
		Итого материалов:			196,81	197
		Накладные расходы	%	--	664,10	664
		Сметная прибыль	%	8	148,91	149
		Сметная стоимость:			2010,34	2010
42	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2,0000	1321,66	2643
		Итого оплата труда:			974,15	1948
		Итого эксплуатация машин:			20,76	42
		Итого материалов:			336,43	673
		Накладные расходы	%	--	669,37	1339
		Сметная прибыль	%	8	159,28	319
		Сметная стоимость:			2150,32	4301
43	11-200301-0205 РСНБ РК 2015 примен	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	1,0000	1973,66	1974
		Итого оплата труда:			974,15	974
		Итого эксплуатация машин:			36,04	36
		Итого материалов:			973,15	973
		Накладные расходы	%	--	697,02	697
		Сметная прибыль	%	8	213,65	214
		Сметная стоимость:			2884,33	2884
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1571814

РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение калорифера П1

44	23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**	**978,57**	**2936**
		Накладные расходы	%	--	41,49	124
		Сметная прибыль	%	8	81,60	245
		Сметная стоимость:			**1101,67**	**3305**
45	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**58,0000**	**499,86**	**28992**
		Итого оплата труда:			**278,60**	**16159**
		Итого эксплуатация машин:			**11,18**	**649**
		Итого материалов:			**214,91**	**12465**
		Накладные расходы	%	--	196,60	11403
		Сметная прибыль	%	8	55,72	3232
		Сметная стоимость:			**752,18**	**43627**
46	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**59,0000**	**395,54**	**23337**
		Итого оплата труда:			**223,50**	**13186**
		Итого эксплуатация машин:			**44,36**	**2617**
		Итого материалов:			**150,73**	**8893**
		Накладные расходы	%	--	145,60	8591
		Сметная прибыль	%	8	43,29	2554
		Сметная стоимость:			**584,43**	**34482**
47	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**64,9000**	**259,37**	**16833**
		Накладные расходы	%	--	11,00	714
		Сметная прибыль	%	8	21,63	1404
		Сметная стоимость:			**292,00**	**18951**
48	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**58,0000**	**59,34**	**3442**
		Итого оплата труда:			**55,80**	**3237**
		Итого эксплуатация машин:			**1,75**	**102**
		Итого материалов:			**1,78**	**103**
		Накладные расходы	%	--	37,65	2184
		Сметная прибыль	%	8	7,76	450
		Сметная стоимость:			**104,75**	**6075**

49	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с [illegible]авлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,1000	636,01	3880
		Итого оплата труда:			548,24	3344
		Итого эксплуатация машин:			0,67	4
		Итого материалов:			87,45	533
		Накладные расходы	%	--	340,14	2075
		Сметная прибыль	%	8	78,09	476
		Сметная стоимость:			1054,25	6431
50	23-040501-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000	2281,69	4563
		Накладные расходы	%	--	96,74	193
		Сметная прибыль	%	8	190,27	381
		Сметная стоимость:			2568,71	5137
51	11-180701-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 40мм ТС-569. Установка	шт.	1,0000	39202,93	39203
		Итого оплата труда:			2442,62	2443
		Итого эксплуатация машин:			146,18	146
		Итого материалов:			36636,36	36636
		Накладные расходы	%	--	3200,10	3200
		Сметная прибыль	%	8	3392,24	3392
		Сметная стоимость:			45795,27	45795
52	23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000	978,57	1957
		Накладные расходы	%	--	41,49	83
		Сметная прибыль	%	8	81,60	163
		Сметная стоимость:			1101,67	2203
53	23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,0000	634,65	7616
		Накладные расходы	%	--	26,91	323
		Сметная прибыль	%	8	52,92	635
		Сметная стоимость:			714,48	8574

54	23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**	**401,01**	**1604**
		Накладные расходы	%	--	17,00	68
		Сметная прибыль	%	8	33,44	134
		Сметная стоимость:			**451,45**	**1806**
55	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Расходомер, теплосчетчик, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**3,0000**	**878,52**	**2636**
		Итого оплата труда:			**837,79**	**2513**
		Итого материалов:			**40,73**	**122**
		Накладные расходы	%	--	421,51	1265
		Сметная прибыль	%	8	104,00	312
		Сметная стоимость:			**1404,03**	**4212**
56	23-051501-0907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Расходомер ультразвуковой SONO 1500-CT с наружной резьбой, расход Gном 3,5 м3/ч, расход Gмакс 7 м3/ч,монтажная длина 260 мм,Тмакс 150°С,PN 25,DN 25,типа Danfoss**	**шт.**	**2,0000**	**79763,12**	**159526**
		Накладные расходы	%	--	3381,96	6764
		Сметная прибыль	%	8	6651,61	13303
		Сметная стоимость:			**89796,68**	**179593**
57	23-051501-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**	**53727,19**	**53727**
		Накладные расходы	%	--	2278,03	2278
		Сметная прибыль	%	8	4480,42	4480
		Сметная стоимость:			**60485,64**	**60486**
58	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2,0000**	**2307,32**	**4615**
		Итого оплата труда:			**215,27**	**431**
		Итого материалов:			**2092,05**	**4184**
		Накладные расходы	%	--	233,37	467
		Сметная прибыль	%	8	203,25	407
		Сметная стоимость:			**2743,94**	**5488**
59	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**	**1241,30**	**2483**
		Итого оплата труда:			**534,72**	**1069**
		Итого эксплуатация машин:			**66,59**	**133**
		Итого материалов:			**640,07**	**1280**
		Накладные расходы	%	--	278,93	558

		Сметная прибыль	%	8	121,62	243
		Сметная стоимость:			1641,85	3284
60	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**2,0000**	**323,52**	**647**
		Итого оплата труда:			287,51	575
		Итого материалов:			36,01	72
		Накладные расходы	%	--	194,74	389
		Сметная прибыль	%	8	41,46	83
		Сметная стоимость:			559,72	1119
61	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**2,0000**	**1288,42**	**2577**
		Накладные расходы	%	--	54,63	109
		Сметная прибыль	%	8	107,44	215
		Сметная стоимость:			1450,49	2901
62	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**	**1193,79**	**5969**
		Итого оплата труда:			527,35	2637
		Итого эксплуатация машин:			25,77	129
		Итого материалов:			650,66	3253
		Накладные расходы	%	--	382,64	1913
		Сметная прибыль	%	8	126,11	631
		Сметная стоимость:			1702,55	8513
63	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89х4мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**	**2108,42**	**10542**
		Итого оплата труда:			694,90	3475
		Итого эксплуатация машин:			44,85	224
		Итого материалов:			1385,30	6926
		Накладные расходы	%	--	526,92	2635
		Сметная прибыль	%	8	210,83	1054
		Сметная стоимость:			2846,16	14231
64	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**10,0000**	**63,69**	**637**
		Итого оплата труда:			55,80	558
		Итого эксплуатация машин:			1,75	18
		Итого материалов:			6,13	61
		Накладные расходы	%	--	37,83	378
		Сметная прибыль	%	8	8,12	81
		Сметная стоимость:			109,64	1096

65	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колер количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,4000	401,08	1765
		Итого оплата труда:			313,31	1379
		Итого эксплуатация машин:			0,67	3
		Итого материалов:			87,45	385
		Накладные расходы	%	--	195,98	862
		Сметная прибыль	%	8	47,77	210
		Сметная стоимость:			644,83	2837
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			379485

РАЗДЕЛ 4.Кондиционирование

66	11-202601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	15,0000	14066,32	210995
		Итого оплата труда:			10630,97	159465
		Итого эксплуатация машин:			503,29	7549
		Итого материалов:			3110,05	46651
		Накладные расходы	%	--	7289,77	109347
		Сметная прибыль	%	8	1708,49	25627
		Сметная стоимость:			23064,58	345969
67	11-202601-1401 РСНБ РК 2015	Блоки присоединительные БП-1, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	блок	15,0000	8839,55	132593
		Итого оплата труда:			7026,96	105404
		Итого эксплуатация машин:			229,44	3442
		Итого материалов:			1660,81	24912
		Накладные расходы	%	--	4799,04	71986
		Сметная прибыль	%	8	1091,09	16366
		Сметная стоимость:			14729,67	220945
68	TVENTA-KOMPLEKT	Кондиционер Gree-07	кондиц	8,0000	50892,86	407143
		Накладные расходы	%	--	2157,86	17263
		Сметная прибыль	%	8	4244,06	33952
		Сметная стоимость:			57294,77	458358
69	TVENTA-KOMPLEKT	Кондиционер Gree-09	кондиц	2,0000	55357,14	110714
		Накладные расходы	%	--	2347,14	4694
		Сметная прибыль	%	8	4616,34	9233
		Сметная стоимость:			62320,63	124641
70	TVENTA-KOMPLEKT	Кондиционер Gree-12	кондиц	1,0000	60714,29	60714
		Накладные расходы	%	--	2574,29	2574
		Сметная прибыль	%	8	5063,09	5063
		Сметная стоимость:			68351,66	68352

71	TVENTA-KOMPLEKT	**Кондиционер Gree-18**	**кондиц**	**4,0000**	**91696,43**	**366786**
		Накладные расходы	%	--	3887,93	15552
		Сметная прибыль	%	8	7646,75	30587
		Сметная стоимость:			**103231,11**	**412924**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**1288945**
ИТОГО ПО ФОРМЕ						
Итого прямые затраты:			Тенге			**4248710**
в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**744589**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**31569**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**11974**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**1387336**
		- перевозка грузов	Тенге			**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**2085216**
Накладные расходы I уровня			Тенге			**453570**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			**4702280**
Накладные расходы II уровня			Тенге			**199377**
ИТОГО:			Тенге			**4901657**
Сметная прибыль			Тенге			**392133**
ИТОГО по смете с учетом накладных расходов:			Тенге			**5 293 790**
Временные здания и сооружения 1,5%			Тенге			**65 856**
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями			Тенге			**5 359 646**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%			Тенге			**25 735**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2016Г.			Тенге			**5 385 381**
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА СУММУ СКИДКИ: К=0,995842622			Тенге			**5 362 992**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%			Тенге			**643 559**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%			Тенге			**6 006 551**
УДЕРЖИВАЕТСЯ 5% ПО ДОГОВОРУ			Тенге			**300 328**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ			Тенге			**5 706 223**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жанбуршиев Н. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Б.К. Әуезханов**

ТЕХНАДЗОР _____