Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинский области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко 131** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Алматы Production Construction & Invest",050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76** — **040740001327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №47 от 02.08.2016 г.

Номер документа	Дата составления
36	31.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подключение к инженерным сетям мясоперерабатывающего комбината ПК "Касымбек" Жамбылского района, Алматинской области			Услуга	1	34 405 000,00	34 405 000,00	3 686 250,00
				Итого	1	x	34 405 000,00	3 686 250,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Н. Бросимов.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Алматинская область,Талдыкорган Г.А,, г.Талдыкорган, Шевченко, 131
БИН 150340016795
БИК KKMEKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО " Алматы Production & Constuction Invest"
г.Алматы, Маметовой , 71
БИН/ ИИН 040740001327
ИИК KZ918560000006331097 в АО «Банк Центр Кредит»

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 47	02.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)					Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх 1991г.			
				в отчетном месяце (за ____)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подключение к инженерным сетям мясоперерабатывающего комбината ПК "Касымбек" Жамбылского района Алматинской области	34 405 000	34 405 000						3 686 250	34 405 000
Итого									**34 405 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ " Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

_____ **Мурат Маржан Мураткызы**

Подрядчик:
Директор ТОО «Алматы Production Construction & Invest»

_____ **Абросимов Н.Ю.**

"SANA-2015". Версия 16.2.1 от 16.05.16 г.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Порядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Договор № 47 от 02 августа 2016 г.

Наименование строительства и его адрес : Поключение к инженерным сетям мясоперерабатывающего комбината ПК "Касымбек" Жамбылского района Алматинской области

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на LSm 4-1-1 Наружные сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

Раздел: Воздушная линия 10кВ

1.1 Опора ответвительная (анкерная с РЛНД)

2	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	*шт.*	2	43409,23	86818	
3	29-000000-0001(пл)	Траверса ТМ73	*шт*	1	9911	9911	
4	29-000000-0002(пл)	Траверса ТМs60	*шт*	1	3036	3036	
5	29-000000-0003(пл)	Траверса ТМ51		1	9911	9911	

6	29-000000-0004(пл)	Хомут Х51	шт	2	1080	2160
7	29-000000-0005(пл)	Хомут Х42	шт	1	1080	1080
8	29-000000-0006(пл)	Крепление подкоса У52	шт	1	4714	4714
9	29-000000-0007(пл)	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	1107	2214
10	21-130205-0501	Гайка М20 (прим.)	шт.	1	51,06	51
11	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	710,03	3550
12	24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	318,26	1591
13	24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	8654,41	34618
14	24-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,3	15664,63	20364
15	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	422,58	1268
16	29-000000-0008(пл)	Изолятор натяжной SDI90.150	шт	3	6781	20343
17	24-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	9290,03	27870
18	24-040207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2367,63	7103
20	29-000000-0009(пл)	Разъединитель РЛНД	шт	1	34821	34821
21	29-000000-0010(пл)	Привод ПРНЗ	шт	1	3571	3571
22	29-000000-0011(пл)	Кронштейн РА1	шт	1	7902	7902
23	29-000000-0012(пл)	Кронштейн РА2		1	2063	2063

24	29-000000-0013(пл)	Вал привода РА7	шт	2	6629	13258
25	29-000000-0014(пл)	Кронштейн РА5	шт	3	1080	3240
26	29-000000-0015(пл)	Хомуты Х7, Х8	шт	3	1080	3240
27	29-000000-0016(пл)	Заземляющий проводник ЗП1	шт	4,5	937	4217
28	21-130205-0501	Болт, гайка, шайба М12 (прим.)	м	33	51,06	1685
29	24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	8654,41	25963
30	24-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	15664,63	15665
31	24-040206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	796,68	4780
33	23-061201-0803	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1 х70-35 ГОСТ Р 52373-2005К=1,030;	км	0,00824	405413,92	3341

1.2 Опора промежуточная

37	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт.	1	43409,23	43409
38	29-000000-0017(пл)	Оголовок ОГs54	шт	1	13125	13125
39	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	710,03	710
40	24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		1	318,26	318

		шт.			
41	24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	3	8654,41	25963
		шт.			
42	24-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	1	15664,63	15665
43	29-000000-0018(пл)	Длинно-искровой разрядник SDI97	1	22979	22979
		шт			
	1.3 Опора промежуточная				
47	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012К=18,000;	18	43409,23	781366
		шт.			
48	29-000000-0019(пл)	Оголовок ОГs55К=18,000;	18	14464	260352
		шт			
49	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98К=18,000;	18	710,03	12781
		шт.			
50	24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98К=18,000;	18	318,26	5729
		шт.			
51	24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97К=18,000;	54	8654,41	467338
		шт.			
52	24-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98К=18,000;	18	15664,63	281963
		шт.			
53	29-000000-0018(пл)	Длинно-искровой разрядник SDI97К=18,000;	18	22979	413622
		шт			
	1.4 Опора анкерная				
57	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	2	43409,23	86818
		шт.			
58	29-000000-0001(пл)	Траверса ТМ73	1	9911	9911

		шт			
59	29-000000-0020(пл)	Траверса TMs60a	1	3036	3036
		шт			
60	29-000000-0021(пл)	Траверса TM52	1	1974	1974
61	29-000000-0022(пл)	Хомут Х1	2	1080	2160
		шт			
62	29-000000-0023(пл)	Крепление подкоса У1	1	4143	4143
		шт			
63	29-000000-0007(пл)	Проводник заземляющий ЗП21	2	1107	2214
		м			
64	21-130205-0501	Гайка М20 (прим.)	1	51,06	51
		шт.			
65	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	4	710,03	2840
		шт.			
66	24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	4	318,26	1273
		шт.			
67	24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	1	8654,41	8654
		шт.			
68	24-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	0,3	15664,63	4699
		шт.			
69	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	422,58	2535
		шт.			
70	29-000000-0008(пл)	Изолятор натяжной SDI90.150	6	6781	40686
		шт			
71	24-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	6	9290,03	55740
		шт.			
72	29-000000-0018(пл)	Длинно-искровой разрядник SDI97	1	22979	22979
		шт			
	1.5 Опора угловая анкерная				
76	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	3	43409,23	130228

			шт.			
77	29-000000-0001(пл)	Траверса ТМ73	*шт*	1	9911	9911
78	29-000000-0020(пл)	Траверса ТМs60а	*шт*	1	3036	3036
79	29-000000-0021(пл)	Траверса ТМ52	*шт*	1	1974	1974
80	29-000000-0022(пл)	Хомут Х1	*шт*	2	1080	2160
81	29-000000-0023(пл)	Крепление подкоса У1	*шт*	2	4143	8286
82	29-000000-0024(пл)	Крепление подкоса KNsL	*шт*	1	1886	1886
83	29-000000-0007(пл)	Проводник заземляющий ЗП21	*м*	4	1107	4428
84	21-130205-0501	Гайка М20 (прим.)	*шт.*	2	51,06	102
85	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	*шт.*	6	710,03	4260
86	24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	*шт.*	6	318,26	1910
87	24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	*шт.*	3	8654,41	25963
88	24-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	*шт.*	1	15664,63	15665
89	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	*шт.*	6	422,58	2535
90	29-000000-0008(пл)	Изолятор натяжной SDI90.150	*шт*	6	6781	40686
91	24-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	*шт.*	6	9290,03	55740
92	29-000000-0018(пл)	Длинно-искровой разрядник SDI97	*шт*	1	22979	22979

1.6 Опора концевая анкерная (с РЛНД)

96	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012		2	43409,23	86818
97	29-000000-0001(пл)	Траверса ТМ73	шт	1	9911	9911
98	29-000000-0020(пл)	Траверса ТМs60а	шт	1	3036	3036
99	29-000000-0021(пл)	Траверса ТМ52	шт	1	1974	1974
100	29-000000-0022(пл)	Хомут Х1	шт	2	1080	2160
101	29-000000-0023(пл)	Крепление подкоса У1	шт	1	4143	4143
102	29-000000-0007(пл)	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	1107	2214
103	21-130205-0501	Гайка М20 (прим.)	шт.	1	51,06	51
104	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	710,03	2840
105	24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	318,26	1273
106	24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	8654,41	8654
107	24-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,3	15664,63	4699
108	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	422,58	1268
109	29-000000-0008(пл)	Изолятор натяжной SDI90.150	шт	3	6781	20343
110	24-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	9290,03	27870
112	29-000000-0009(пл)	Разъединитель РЛНД		1	34821	34821

			шт			
113	29-000000-0010(пл)	Привод ПРН3	1	3571	3571
			шт			
114	29-000000-0011(пл)	Кронштейн РА1	1	7902	7902
			шт			
115	29-000000-0012(пл)	Кронштейн РА2	1	2063	2063
			шт			
116	29-000000-0025(пл)	Вал привода РА3	2	6429	12858
			шт			
117	29-000000-0026(пл)	Кронштейн РА5а	3	1080	3240
			шт			
118	29-000000-0027(пл)	Кронштейн КМ1	1	3143	3143
			шт			
119	29-000000-0015(пл)	Хомуты Х7, Х8	3	1080	3240
			шт			
120	29-000000-0016(пл)	Заземляющий проводник ЗП1	4,5	937	4217
			м			
121	21-130205-0501	Болт, гайка, шайба М12 (прим.)	33	51,06	1685
			шт.			
122	24-040207-4302	Ограничители перенапряжения	3	4052,75	12158
			шт.			
123	24-040206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	796,68	4780
			шт.			
124	24-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	6	2762,19	16573
			шт.			
126	23-061201-0803	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1 х70-35 ГОСТ Р 52373-2005К=1,030;	0,00824	405413,92	3341
			км			

Итого по разделу: Воздушная линия 10кВ **3577976**

Накладные расходы II уровня (4 %), тенге 143119

Сметная прибыль (8 %), тенге 297688

Раздел: Комплектная трансформаторная подстанция

134	51-080102-0424(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	1	1542373	1542373
		шт.			
135	51-080101-0311(об)	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/35/10, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	1	6375053	6375053
		шт.			
137	21-041201-0336	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	2	10974,57	21949
		шт.			
142	23-070503-0314	Трансформаторы тока марки ТТИ-100 1600/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	3	6592,23	19777
		шт.			
143	23-070501-1017	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	31328,91	31329
		шт.			
145	23-070503-0116	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	2	2370,2	4740
		шт.			
		Итого по разделу: Комплектная трансформаторная подстанция			**7995221**
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге			319 801
		Сметная прибыль (8 %), тенге			665 202

Итого:	**11573197**
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	**462 920**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**962 890**

Итого: с накладными и сметной прибылью	**12 999 007**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	337 974
Итого	13 336 981
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	276 076
Итого	13 613 057
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)	13 613 057
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**1 633 567**
Итого с НДС	**15 246 623**

(Пятнадцать миллионов двести сорок шесть тысяч шестьсот двадцать три тенге 00 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Мурат Маржан Мураткызы

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Абросимов Н.Ю.

"SANA-2015". Версия 16.2.1 от 16.05.16 г.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Порядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Договор № 47 от 02 августа 2016 г.

Наименование строительства и его адрес : Поключение к инженерным сетям мясоперерабатывающего комбината ПК "Касымбек" Жамбылского района Алматинской области

АКТ № 2
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на LSm 6-1-1 Наружные сети газоснабжения

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Раздел: Надземный газопровод									
1	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2							
		м3 грунта	122,5	2127,27	–	260591	–	2,8	343
				2127,27	–	260591	–	–	–

2	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 *м2 спланированной площади*	613	102,15	–	62618	–	0,123	75,399
3	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *м3*	122,5	102,15 18445,53	660,05	62617 2259577	80856	59,1 4,9	600,25
4	11-090301-0201	Монтаж опор *т конструкций*	26,518	4069,31 16811,75	187,07 7280,19	498490 445814	22916 193056	0,197 9,35	24,1325 247,9433
5	21-060510-1004	Опоры неподвижные *т*	26,518	8367,22 242154,9	2183,42	221882 6421464	57900	2,03	53,83154
6	11-240101-0406	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка *км трубопровода*	0,735	3025923,19	320198,72	2224053,5	235346,06	571	419,625
7	23-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*		559757 93	115092,26 3710,71	411421,4 345096	84592,811	98,52	72,4122
8	23-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 30°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	1	3710,71		3711			
9	23-020103-3529	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17379-2001 *шт.*	1	6117,96		6118			
10	23-040201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425 °С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	2	62444,71		124889			

		шт.						
	Итого по разделу: Надземный газопровод				**12153932**			
	Накладные расходы I уровня, тенге							922310
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге							523050
	Сметная прибыль (8 %), тенге							1087943
	Раздел: Подземный газопровод							
18	11-010101-0314							
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	252,5	88,84	80,1	22431	20225	0,0115	2,90375
	м3 грунта		8,74	31,44	2206	7939	0,025	6,3125
19	11-010101-0338							
	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	137,5	103,97	103,97	14296	14296	–	–
	м3 грунта		–	40,81	–	5611	0,03245	4,46188
20	11-230101-0101							
	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	75,7	2336,62	114,29	176882	8652	1,02	77,214
	м3 основания		811,36	32,81	61420	2484	0,035	2,6495
25	23-010201-0237							
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	43,5	7715,26		335614			
	м							
29	23-020101-0233							
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	8	3710,71		29686			
	шт.							

30	23-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 30°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	3710,71	3711
		шт.			
32	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	23	7715,26	177451
		м			
34	23-051204-0101	Ковер	3	385,77	1157
		шт.			
36	24-040207-3999	Протектор ПМ	9	11315,88	101843
		шт.			
38	29-222122-2121(пл)	Изолированное фланцевое соединение д=150мм	10	55357	553570
		шт			
		Итого по разделу : подземный газопровод			**1416641**
		Накладные расходы I уровня, тенге			48 996,0
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге			58 625
		Сметная прибыль (8 %), тенге			121 941
		Итого :			**13570573**
		Накладные расходы I уровня, тенге			971 306
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге			581 675
		Сметная прибыль (8 %), тенге			1 209 884
		Итого: с накладными и сметной прибылью			**16 334 100**
		Временные здания и сооружения (2,6 %)			424 687
		Итого			16 758 737
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			346 907
		Итого			17 105 694

Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)	17 105 694
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**2 052 683**
Итого с НДС	**19 158 377**

(Девятнадцать миллионов сто пятьдесят восемь тысяч триста семьдесят семь тенге 00 тыин)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области

Мурат Маржан Мураткызы

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Абросимов Н.Ю.