Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинский области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко 131 — 150340016795

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Алматы Production Construction & Invest",050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76 — 040740001327

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №47 от 02.08.2016 г.

Номер документа	Дата составления
44	19.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подключение к инженерным сетям мясоперерабатывающего комбината ПК "Касымбек" Жамбылского района, Алматинской области			Услуга	1	21 115 864,00	21 115 864,00	2 262 414,00
				Итого	1	x	21 115 864,00	2 262 414,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / М. Мурат
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Алматинская область,Талдыкорган Г.А,, г.Талдыкорган, Шевченко, 131
БИН 150340016795
БИК KKMEKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО " Алматы Production Constuction & Invest"
г.Алматы, Маметовой , 71
БИН/ ИИН 040740001327
ИИК KZ918560000006331097 в АО «Банк Центр Кредит»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 47	02.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подключение к инженерным сетям мясоперерабатывающего комбината ПК "Касымбек" Жамбылского района Алматинской области	55 520 864	21 115 864						2 262 414	21 115 864
Итого									**21 115 864**

Авторский надзор
ТОО "Икар-Строй"
Нурмагабай С.Б.

Заказчик:
Руководитель ГУ " Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Мурат Маржан Мураткызы

Подрядчик:
Директор ТОО «Алматы Production Construction & Invest»

Абросимов Н.Ю.

"SANA-2015". Версия 16.2.1 от 16.05.16 г.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства иинду стриально-инновационного развития Алматинской области"

Порядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Договор № 47 от 02 августа 2016 г.

Наименование строительства и его адрес : Поключение к инженерным сетям мясоперерабатывающего комбината ПК "Касымбек" Жамбылского района Алматинской области

АКТ № 3
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на LSM 4-1-1 Наружные сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Раздел: Воздушная линия 10кВ								
130	11-330204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *км линии*	0,537	93453,85 43963,08	46893,85 18714,62	50184,7175 57152	60962 24329	48 19,96	62,4 25,948
131	23-061201-0803	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1 х70-35 ГОСТ Р 52373-2005К=1,030; *км*	1,64322	405413,92		666184,262			
		Итого по разделу: Воздушная линия 10кВ					**716369**		
		Накладные расходы 1уровня , тенге						26997	

Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	29548
Сметная прибыль (8 %), тенге	61648
Итого: с накладными и сметной прибылью	**834 562**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	21 699
Итого	856 261
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	17725
Итого	873 986
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)	873 986
Налог на добавленную стоимость (12 %)	104 878
Итого с НДС	978 864

(девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре тенге 00 тыин)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

_____ Мурат Маржан Мураткызы

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

_____ Абросимов Н.Ю.

Авторский надзор
ТОО "Инкар-Строй"
Нурлыбаев С.Б.

"SANA-2015". Версия 16.2.1 от 16.05.16 г.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства ииндустриально-инновационного развития Алматинской области"

Порядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Договор № 47 от 02 августа 2016 г.

Наименование строительства и его адрес : Поключение к инженерным сетям мясоперерабатывающего комбината ПК "Касымбек" Жамбылского района Алматинской области

АКТ № 4
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на LSm 6-1-1 Наружные сети газоснабжения

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Раздел: Надземный газопровод									
		т							
6	11-240101-0406	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка	4,121	3025923,19	320198,72	12469829	1319538,92	571	2353,091
		км трубопровода		559757	115092,26	2306758,6	474295,2	98,52	406
11	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	2424	103,93	1,28	251934	3093	0,0218	52,8432
		м2		23,23	0,28	56317	682	0,0003	0,7272

12 11-150403-1002	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2424	193,91	0,68	470034	1658	0,111	269,064
	м2 окрашиваемой поверхности		95,76	0,36	232116	883	0,0004	0,9696
13 11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	471,3	103,93	1,28	48983	601	0,0218	10,27434
	м2		23,23	0,28	10950	132	0,0003	0,14139
14 11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	471,3	51,29	0,85	24174	400	0,0213	10,03869
	м2		18,84	0,19	8878	88	0,0002	0,09426
	Итого по разделу: Надземный газопровод				**13264954**			
	Накладные расходы I уровня, тенге							2204501
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге							618778
	Сметная прибыль (8 %), тенге							1287059

Раздел: Защита от падения ВЛЭП

40 11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	12	1999,83	658,75	23998	7905	1,42	17,04
	м оград		1316,5	265,75	15798	3189	0,2128	2,5536
41 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,1	3990	1080	399	108	0,85	0,085
	м3 основания		680	520	68	52	0,54	0,054
42 21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,06706	364856,31		24467			
	т							
43 21-020101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	0,768	13911,3		10684			
	м3							

44	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	5,76	749,31	13,72	4316	79	0,212	1,22112
		м2 поверхности		196,53	1,91	1132	11	0,002	0,01152
45	23-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	32,8	1064,02		34900			
		м							
46	21-060209-0201	Конструкции стальные -каркас панелей	0,00823	329926,29		2715			
		т							
47	21-050308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	19,8	511,65		10131			
		м2							
48	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7	58,15	1,11	157	3	0,0295	0,07965
		м2		30,74	–	83	–	0,0002	0,00054
49	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,7	42,22	0,74	114	2	0,0213	0,05751
		м2		18,89	–	51	–	0,0002	0,00054

Итого по разделу : Защита от падения ВЛЭП	**111881**		
Накладные расходы I уровня, тенге			12 506
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге			4 975
Сметная прибыль (8 %), тенге			10 349
			27 830
Итого:	**13375835**		
Накладные расходы I уровня, тенге			2217007
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге			623753
Сметная прибыль (8 %), тенге			1297405

Итого: с накладными и сметной прибылью	**17 614 837**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	457 986

Итого	17 614 837
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	364 627
Итого	17 979 464
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)	17 979 464
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**2 157 536**
Итого С НДС	**20 137 000**

(Двадцать миллионов сто тридцать семь тысяч тенге 00 тыин)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области

Мурат Маржан Мураткызы

Авторский надзор
ТОО "Икар-Строй"
Нурмухан С.Р.

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Абросимов Н.Ю.