Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинский области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко 131** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76** — **040740001327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №47 от 02.08.2016 г, Доп.согл. №1 от 25.11.2016 г.

Номер документа	Дата составления
61	22.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подключение к инженерным сетям мясоперерабатывающего комбината ПК "Касымбек" Жамбылского района, Алматинской области			Услуга	1	6 408 587,56	6 408 587,56	686 634,38
				Итого	1	x	6 408 587,56	686 634,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Н. Просимов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук-ль / _____ / М. Мурат
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Алматинская область,Талдыкорган Г.А,, г.Талдыкорган, Шевченко, 131
БИН 150340016795
БИК KKMEKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО " Алматы Production Constuction & Invest"
г.Алматы, Маметовой , 71
БИН/ ИИН 040740001327
ИИК KZ918560000006331097 в АО «Банк Центр Кредит»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 47 Доп. согл. №1	02.08.2016г. 25 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх 1991г.	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за ____)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подключение к инженерным сетям мясоперерабатывающего комбината ПК "Касымбек" Жамбылского района Алматинской области	61 929 451,56	6 408 587,56						686 634,38	6 408 587,56
Итого									**6 408 587,56**

Заказчик:
Руководитель ГУ " Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

_____ **Мурат Маржан Мураткызы**

Подрядчик:
Директор ТОО «Алматы Production Construction & Invest»

_____ **Абросимов Николай Юрьевич**

"SANA-2015". Версия 16.2.1 от 16.05.16 г.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства ииндустриальноиноинновационного развития Алматинской области"

Порядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Договор № 47 от 02 августа 2016 г.

Наименование строительства и его адрес : Поключение к инженерным сетям мясоперерабатывающего комбината ПК "Касымбек" Жамбылского района Алматинской области

АКТ № 6
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на LSm 6-1-1 Наружные сети газоснабжения

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Раздел: Надземный газопровод								
		т							
15	11-250211-0103	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	44	14665,61	13460,8	645287	592275	1,27	55,88
		стык		1190,75	3445,82	52393	151616	2,74	120,56
16	11-240202-0105	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	1	11596	1870	11596	1870	8,84	8,84
		врезка							

				8790	–	8790	–	–	–
17	24-010201-0103	Знаки ограничения высоты проезда	20	4280,93		85619			
		шт.							
		Итого по разделу: Надземный газопровод				**742502,0**			
		Накладные расходы I уровня, тенге						125212	
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге						34709	
		Сметная прибыль (8 %), тенге						72194	

Раздел: Подземный газопровод

21	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	83,7	11,96	11,96	1001,052	1001,052	–	–
		м3 грунта							
				–	4,78	–	1681	0,0038	1,33646
22	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	83,7	123,75	48,13	10357,875	4028,481	0,108	37,9836
		м3 уплотненного грунта							
				75,62	24,61	6329,394	2059,857	0,02625	9,23213
23	11-221401-0218	Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	10,36	10365,75	7345,36	107389,17	76097,9296	3,12	135,72
		м продавливания							
				2968,99	4008,6	30758,7364	41529,096	3,6769	159,94515
24	11-061601-0101	Опалубка крупнощитовая котлована. Монтаж и демонтаж	37,128	3684,49	1569,34	136797,7447	58266,4555	1,42	221,52
		м2 конструкций							
				1078,83	530,65	40054,80024	19701,9732	0,553	86,268
26	11-220601-1007	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,01	3156505,75	375195,4	31565,0575	3751,954	71,8	3,1233
		км трубопровода							
				70390,8	132873,56	703,908	1328,7356	114,94	4,99989
27	11-240101-0106	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 150 мм. Прокладка	0,0787	3148293,41	376739,52	247770,6914	29649,4002	626	209,084
		км трубопровода							
				595700,6	124883,23	46881,63722	9828,3102	106,32	35,51088

28 11-220601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0787	1688380,24	91452,1	132875,5249	7197,28027	55	18,37
	км трубопровода		53916,17	34532,93	4243,202579	2717,74159	27,48	9,17832
31 11-220301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,005426	796956,52	289652,17	4324,286078	1571,65267	441	10,143
	км трубопровода		444956,52	123521,74	2414,334078	13,1001767	115,86	2,66478
33 11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	3	4965,25	1302,67	14895,75	3908,01	2,74	32,88
	шт.		2509,5	530,08	7528,5	22585,5	0,48	5,76
35 11-250129-0401	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе	2	16629,67	6336,89	33259,34	66518,68	12,2	109,8
	протектор		9790	2630,11	19580	39160	2,44	21,96
37 11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Установка	3	1163,5	103,6	3490,5	10471,5	0,9	9
	фланец		971,8	9,4	2915,4	28,2	0,01	0,1
39 11-250211-0103	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	13	14665,62	13460,79	190653,06	2478489,78	1,27	67,31
	стык		1190,75	3445,83	15479,75	201236,75	2,74	145,22
	Итого по разделу: Подземный газопровод				**914380,1**			
	Накладные расходы I уровня, тенге						752115	
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге						170592	
	Сметная прибыль (8 %), тенге						354833	
Раздел 4 Контрольно-измерительный пункт								
50 11-240207-0202	Пункт контрольный. Устройство	1	4496,8	402,4	4496,8	402,4	2,33	11,65
	шт.		2060,6	187,6	2060,6	187,6	0,2	1
51 21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,005	13076,44		65			

		м3						
52	21-050106-9904	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00231	138814,11		321			
		т							
53	11-250129-0101	Установка контрольно-измерительной колонки металлической	1	30551,2	2402,8	30551,2	2402,8	20,4	102
		колонка		17384,2	1258,2	17384,2	1258,2	1,342	6,71
54	29-000000-0002(пл)	Колонка контрольно-измерительная	3	20089		60267			
		шт							
55	11-250129-0401	Установка одиночного упакованного протекторакК=5,000;	29	30599,33	6336,89	887380,57	183769,81	12,2	915
		протектор		9790,01	2630,11	283910,29	76273,19	2,44	183
56	11-220601-0703	Трубопроводы стальные. Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	1,455	2492,4	439,2	3626,442	639,036	0,253	0,6325
		м2 трубопровода		229,2	134	333,486	194,97	0,0951	0,23775
57	21-130816-3001	Трубка контрольная (прим.)	30,5	401,88		12257,34			
		кг							
58	21-040305-0105	Подушки опорные	5	2805,9		14029,5			
		шт.							
		Итого по разделу:				**1000737,5**			**1029**
									190,9
		Накладные расходы I уровня, тенге					**140081,7**		
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге					**45632,8**		
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**94916,2**		
		Итого :				**2657619,6**	**447896,4**		
		Накладные расходы I уровня, тенге					**124221,1**		
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге					**258379,1**		
		Сметная прибыль (8 %), тенге							

Итого: с накладными и сметной прибылью	**3 488 116,2**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	**90 691,0**
Итого	**3 578 807,2**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	**74 081,3**
Итого	**3 652 888,5**
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)	**3 652 889,1**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**438 346,7**
Итого с НДС	**4 091 235,8**

(Четыре миллиона девяносто одна тысяча двести тридцать пять тенге 80 тыин)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области

_____ Мурат Маржан Мураткызы

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

_____ Абросимов Николай Юрьевич

"SANA-2015". Версия 16.2.1 от 16.05.16 г.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства ииндустриально-инновационного развития Алматинской области"

Порядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Договор № 47 от 02 августа 2016 г.

Наименование строительства и его адрес : Поключение к инженерным сетям мясоперерабатывающего комбината ПК "Касымбек" Жамбылского района Алматинской области

АКТ № 5
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на LSm 4-1-1 Наружные сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		Раздел: Воздушная линия 10кВ							
		1.1 Опора ответвительная (анкерная с РЛНД)							
1	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12397	6716	12397	6716	5,98	5,98
		опора		5096	2387	5096	2387	2	2
19	11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную	1	8005	662	8005	662	7,42	7,42
		комплект		7274	347	7274	347	0,37	0,37
32	11-330204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,008	93500	47000	748	376	48	0,384
		км линии							

			44000	18750	352	150	19,96	0,15968
34 13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	4	1638	117	6552	468	0,7	2,8
	шт.		641	30,75	2564	123	0,028	0,112
35 13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	9	256,22	12,67	2306	114	0,16	1,44
	м		146,56	3,11	1319	28	0,0028	0,0252
1.2 Опора промежуточная								
36 11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	1	6083	2890	6083	2890	3,06	3,06
	опора		2608	1033	2608	1033	0,87	0,87
44 13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	4	1638	117	6552	468	0,7	2,8
	шт.		641	30,75	2564	123	0,028	0,112
45 13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	9	256,22	12,67	2306	114	0,16	1,44
	м		146,56	3,11	1319	28	0,0028	0,0252
1.3 Опора промежуточная								
46 11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаК=18,000;	18	6082,11	2890,33	109478	52026	3,06	55,08
	опора		2607,67	1033,33	46938	18600	0,87	15,66
54 13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудованияК=18,000;	72	1638,25	117,04	117954	8427	0,7	50,4
	шт.		641,13	30,74	46161	2213	0,028	2,016
55 13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудованияК=18,000;	162	256,22	12,69	41508	2056	0,16	25,92
	м		146,54	3,07	23740	498	0,0028	0,4536

1.4 Опора анкерная

56	11-330202-0102							
		Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12397	6716	12397	6716	5,98	5,98
		опора		5096	2387	5096	2387	2	2
73	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	4	1638	117	6552	468	0,7	2,8
		шт.		641	30,75	2564	123	0,028	0,112
74	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	9	256,22	12,67	2306	114	0,16	1,44
		м		146,56	3,11	1319	28	0,0028	0,0252

1.5 Опора угловая анкерная

75	11-330202-0103							
		Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	1	19098	10843	19098	10843	9	9
		опора		7670	3842	7670	3842	3,21	3,21
93	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	4	1638	117	6552	468	0,7	2,8
		шт.		641	30,75	2564	123	0,028	0,112
94	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	9	256,22	12,67	2306	114	0,16	1,44
		м		146,56	3,11	1319	28	0,0028	0,0252

1.6 Опора концевая анкерная (с РЛНД)

95	11-330202-0102							
		Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12397	6716	12397	6716	5,98	5,98
		опора		5096	2387	5096	2387	2	2
111	11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную	1	8005	662	8005	662	7,42	7,42
		комплект		7274	347	7274	347	0,37	0,37

125 11-330204-0205								
	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,008	93500	47000	748	376	48	0,384
	км линии		44000	18750	352	150	19,96	0,15968
127 13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	4	1638	117	6552	468	0,7	2,8
	шт.		641	30,75	2564	123	0,028	0,112
128 13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	9	256,22	12,67	2306	114	0,16	1,44
	м		146,56	3,11	1319	28	0,0028	0,0252
129 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	61,6	749,27	13,67	46155	842	0,212	13,0592
	м2 поверхности		196,54	1,88	12107	116	0,002	0,1232
130 11-330204-0205								
	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,763	93453,85	46893,85	71305,28755	35780,00755	48	36,624
	км линии		43963,08	18714,62	33543,83004	14279,25506	19,96	15,22948
131 23-061201-0803	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1 х70-35 ГОСТ Р 52373-2005К=1,030;	2,37378	405413,92		962363,455			
	км							
	Итого по разделу: Воздушная линия 10кВ				**1472932**			
	Накладные расходы 1уровня , тенге						157993	
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге						66237	
	Сметная прибыль (8 %), тенге						135693	

Раздел: Комплектная трансформаторная подстанция

132 11-080101-0202								
	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,24	3991,67	1083,33	958	260	0,85	0,204

	м3 основания							
			675	520,83	162	125	0,54	0,1296
133 13-080101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	1	78771	36284	78771	36284	37	37
	подстанция							
			34691	14494	34691	14494	12,09	12,09
136 11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	2	3307	1679,5	6614	3359	1,18	2,36
	шт. сборных конструкций							
			1030,5	740,5	2061	1481	0,691	1,382
138 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	5,92	749,32	13,68	4436	81	0,212	1,25504
	м2 поверхности							
			196,62	1,86	1164	11	0,002	0,01184
139 13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	8	1638,25	117	13106	936	0,7	5,6
	шт.							
			641,13	30,75	5129	246	0,028	0,224
140 13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	21	256,19	12,71	5380	267	0,16	3,36
	м							
			146,52	3,1	3077	65	0,0028	0,0588
141 13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	3	2417,67	258	7253	774	2	6
	шт.							
			1875,33	104,67	5626	314	0,1	0,3
	Итого по разделу: Комплектная трансформаторная подстанция				**116518**			
	Накладные расходы 1уровня , тенге						30182	
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге						5 868	
	Сметная прибыль (8 %), тенге						12 205	

Раздел: Сопутствующие работы

146 11-010207-1302	Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	0,06	6433,33	6433,33	386	386	–	–

га	–	2033,33	–	122	1,89	0,1134
Итого по разделу : Сопутствующие работы			**386**			–
						0,113
Накладные расходы I уровня, тенге					72	
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге					18	
Сметная прибыль (8 %), тенге					38	
Итого:			**1589836**			
Накладные расходы 1уровня , тенге				165 838,96		
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				72 123		
Сметная прибыль (8 %), тенге				147 936		
Итого: с накладными и сметной прибылью			**1 975 733,96**			
Временные здания и сооружения (2,6 %)			51 369,08			
Итого			2 027 103,04			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			41 961,03			
Итого			2 069 064,07			
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)			2 069 064,07			
Налог на добавленную стоимость (12 %)			248 287,69			
Итого с НДС			**2 317 351,76**			

(Два миллиона триста семнадцать тысяч триста пятьдесят одна тенге 76 тыин)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

_____ Мурат Маржан Мураткызы

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

_____ Абросимов Николай Юрьевич