Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **по специфике 040--431 Реконструкция и строительство пристройки к зданию районного акимата в селе Шетпе**

Договор подряда		
	номер	№19
	дата	21.08.2017

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

АКТ
о приемке выполненных работ за август 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Общестроительные работы № 2-2-1					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**958,8579**		**88,10**	**84478**
		Итого оплата труда:				**34,66**	**33233**
		Итого эксплуатация машин:				**82,04**	**78660**
		Итого материалов:				**0,09**	**88**
		Накладные расходы	%	--		25,09	24056
		Сметная прибыль	%	8		9,06	8683
		Сметная стоимость:				**122,25**	**117216**
2	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**72,1721**		**1136,61**	**82031**
		Итого оплата труда:				**1136,61**	**82031**
		Накладные расходы	%	--		748,41	54014
		Сметная прибыль	%	8		150,80	10884
		Сметная стоимость:				**2035,82**	**146929**
3	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 после ручной доработки**	**м3 грунта**	**72,1721**		**88,10**	**6359**
		Итого оплата труда:				**34,66**	**2501**
		Итого эксплуатация машин:				**82,04**	**5921**

		Итого материалов:			**0,09**	**7**
		Накладные расходы	%	--	25,09	1811
		Сметная прибыль	%	8	9,06	654
		Сметная стоимость:			**122,25**	**8823**
4	**41-010102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**1866,1643**	**677,51**	**1264345**
		Накладные расходы	%	--	28,73	53608
		Сметная прибыль	%	8	56,50	105436
		Сметная стоимость:			**762,74**	**1423389**
5	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1031,0300**	**10,98**	**11319**
		Итого оплата труда:			**5,76**	**5934**
		Итого эксплуатация машин:			**8,89**	**9161**
		Итого материалов:			**0,06**	**63**
		Накладные расходы	%	--	4,01	4136
		Сметная прибыль	%	8	1,20	1236
		Сметная стоимость:			**16,19**	**16691**
6	**11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**м3**	**1031,0300**	**6,62**	**6821**
		Итого оплата труда:			**1,32**	**1364**
		Итого эксплуатация машин:			**6,25**	**6442**
		Итого материалов:			**0,37**	**379**
		Накладные расходы	%	--	1,10	1129
		Сметная прибыль	%	8	0,62	636
		Сметная стоимость:			**8,33**	**8586**
7	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)**	**м3**	**752,6900**	**108,36**	**81559**
		Итого оплата труда:			**42,62**	**32082**
		Итого эксплуатация машин:			**100,88**	**75935**
		Итого материалов:			**0,12**	**92**
		Накладные расходы	%	--	30,85	23223
		Сметная прибыль	%	8	11,14	8383
		Сметная стоимость:			**150,35**	**113164**
8	**41-010102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**1264,5192**	**677,51**	**856724**
		Накладные расходы	%	--	28,73	36325
		Сметная прибыль	%	8	56,50	71444

		Сметная стоимость:			762,74	964493
9	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	752,6900	13,43	10107
		Итого оплата труда:			7,02	5282
		Итого эксплуатация машин:			10,83	8149
		Итого материалов:			0,12	92
		Накладные расходы	%	--	4,89	3682
		Сметная прибыль	%	8	1,47	1103
		Сметная стоимость:			19,79	14893
10	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	677,4210	11,23	7610
		Итого оплата труда:			4,70	3183
		Итого эксплуатация машин:			11,23	7610
		Накладные расходы	%	--	3,37	2283
		Сметная прибыль	%	8	1,17	792
		Сметная стоимость:			15,77	10685
11	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	75,2690	645,79	48608
		Итого оплата труда:			645,79	48608
		Накладные расходы	%	--	425,23	32006
		Сметная прибыль	%	8	85,68	6449
		Сметная стоимость:			1156,70	87064
12	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы б-600мм. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	162,7100	322,14	52415
		Итого оплата труда:			177,08	28813
		Итого эксплуатация машин:			211,61	34431
		Накладные расходы	%	--	124,97	20334
		Сметная прибыль	%	8	35,77	5820
		Сметная стоимость:			482,88	78569
		ФУНДАМЕНТЫ				
13	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	112,0600	3359,24	376436
		Итого оплата труда:			483,49	54179
		Итого эксплуатация машин:			189,57	21243
		Итого материалов:			2754,70	308692
		Накладные расходы	%	--	449,36	50355
		Сметная прибыль	%	8	304,69	34143
		Сметная стоимость:			4113,29	460935

14	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские ФП-1 В15,W4.F50.Устройство**	м3	31,0300	23894,55	741448
		Итого оплата труда:			1729,82	53676
		Итого эксплуатация машин:			930,35	28869
		Итого материалов:			21502,76	667231
		Накладные расходы	%	--	1887,66	58574
		Сметная прибыль	%	8	2062,58	64002
		Сметная стоимость:			27844,79	864024
15	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм См-1 В15,W4.F50.Устройство**	м3	84,6000	26693,75	2258291
		Итого оплата труда:			3339,60	282530
		Итого эксплуатация машин:			1132,85	95839
		Итого материалов:			22507,67	1904149
		Сметная стоимость:			31875,06	2696630
16	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные под перегородки В15,W4.F50. Устройство**	м3	7,4000	4043,78	29924
		Итого оплата труда:			2541,16	18805
		Итого эксплуатация машин:			738,36	5464
		Итого материалов:			973,89	7207
		Накладные расходы	%	--	1456,18	10776
		Сметная прибыль	%	8	440,00	3256
		Сметная стоимость:			5939,95	43956
17	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14мм ГОСТ 5781-82**	т	1,7623	100334,73	176821
		Накладные расходы	%	--	4254,19	7497
		Сметная прибыль	%	8	8367,11	14745
		Сметная стоимость:			112956,04	199064
18	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8мм ГОСТ 5781-82**	т	1,9054	106254,37	202461
		Накладные расходы	%	--	4505,19	8584
		Сметная прибыль	%	8	8860,76	16884
		Сметная стоимость:			119620,32	227929
19	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	44,8240	617,07	27660
		Итого оплата труда:			315,57	14145
		Итого эксплуатация машин:			7,10	318

		Итого материалов:			298,09	13362
		Накладные расходы	%	--	193,27	8663
		Сметная прибыль	%	8	64,83	2906
		Сметная стоимость:			875,17	39229
20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	358,5920	742,95	266417
		Итого оплата труда:			195,07	69951
		Итого эксплуатация машин:			10,66	3824
		Итого материалов:			539,06	193303
		Накладные расходы	%	--	134,80	48338
		Сметная прибыль	%	8	70,22	25180
		Сметная стоимость:			947,97	339935
21	11-080301-0203 РСНБ РК 2015	Стены несущие внутренние и наружные толщ.390мм из камней известняковых при высоте этажа до 4м с парапетом.Кладка рядовая	м3 кладки	268,4946	5601,45	1503959
		Итого оплата труда:			3469,11	931436
		Итого эксплуатация машин:			1251,47	336014
		Итого материалов:			1231,15	330557
		Накладные расходы	%	--	2074,53	557000
		Сметная прибыль	%	8	614,08	164877
		Сметная стоимость:			8290,06	2225836
22	ТЦЕНА	Камень ракушечник	м3	263,1247	9578,71	2520395
		Накладные расходы	%	--	406,14	106865
		Сметная прибыль	%	8	798,79	210181
		Сметная стоимость:			10783,63	2837440
23	11-080301-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки толщ.100мм неармированные из плит известняковых при высоте этажа до 4м.Кладка	м3 кладки	16,6065	5601,45	93021
		Итого оплата труда:			3469,11	57610
		Итого эксплуатация машин:			1251,47	20783
		Итого материалов:			1231,15	20445
		Накладные расходы	%	--	2074,53	34451
		Сметная прибыль	%	8	614,08	10198
		Сметная стоимость:			8290,06	137669
24	ТЦЕНА	Камень ракушечник	м3	16,2744	9578,71	155887
		Накладные расходы	%	--	406,14	6610
		Сметная прибыль	%	8	798,79	13000
		Сметная стоимость:			10783,63	175497
25	11-080301-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки толщ.190мм неармированные из плит известняковых при высоте этажа до 4м.Кладка	м3 кладки	36,4202	5601,45	204006
		Итого оплата труда:			3469,11	126345
		Итого эксплуатация машин:			1251,47	45579
		Итого материалов:			1231,15	44839

		Накладные расходы	%	--	2074,53	75555
		Сметная прибыль	%	8	614,08	22365
		Сметная стоимость:			**8290,06**	**301925**
26	**ТЦЕНА**	**Камень ракушечник**	**м3**	**35,6917**	**9578,71**	**341881**
		Накладные расходы	%	--	406,14	14496
		Сметная прибыль	%	8	798,79	28510
		Сметная стоимость:			**10783,63**	**384887**
27	**11-120101-0601 РСНБ РК 2015**	**Швы деформационные.Устройство**	**м деформационных швов**	**1,5600**	**3127,91**	**4880**
		Итого оплата труда:			**658,78**	**1028**
		Итого эксплуатация машин:			**34,30**	**54**
		Итого материалов:			**2441,69**	**3809**
		Накладные расходы	%	--	519,93	811
		Сметная прибыль	%	8	291,83	455
		Сметная стоимость:			**3939,67**	**6146**
28	**11-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Крепление стальными затяжками в месте сопряжения с плитами перекрытия**	**т металлических изделий**	**0,1045**	**382777,21**	**40000**
		Итого оплата труда:			**32060,85**	**3350**
		Итого эксплуатация машин:			**2478,28**	**259**
		Итого материалов:			**349233,60**	**36495**
		Накладные расходы	%	--	33207,23	3470
		Сметная прибыль	%	8	33278,75	3478
		Сметная стоимость:			**449263,19**	**46948**
29	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,1959**	**200066,30**	**39193**
		Итого оплата труда:			**48331,73**	**9468**
		Итого эксплуатация машин:			**1307,50**	**256**
		Итого материалов:			**150924,83**	**29566**
		Накладные расходы	%	--	34076,36	6676
		Сметная прибыль	%	8	18731,41	3669
		Сметная стоимость:			**252874,06**	**49538**
30	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**76,0000**	**287,72**	**21867**
		Итого оплата труда:			**163,63**	**12436**
		Итого эксплуатация машин:			**138,88**	**10555**
		Итого материалов:			**24,85**	**1889**
		Накладные расходы	%	--	118,12	8977

		Сметная прибыль	%	8		32,47	2468
		Сметная стоимость:				**438,31**	**33312**
31	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**11,5520**		**42648,37**	**492674**
		Накладные расходы	%	--		1808,29	20889
		Сметная прибыль	%	8		3556,53	41085
		Сметная стоимость:				**48013,19**	**554648**
32	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Перемычка Пр-5.Монтаж**	**т конструкций**	**0,0076**		**14834,43**	**113**
		Итого оплата труда:				**11987,98**	**91**
		Итого эксплуатация машин:				**469,76**	**4**
		Итого материалов:				**2551,82**	**19**
		Накладные расходы	%	--		8239,21	63
		Сметная прибыль	%	8		1845,89	14
		Сметная стоимость:				**24919,52**	**190**
33	**21-060405-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**М/к перемычки**	**т**	**0,0076**		**310938,20**	**2366**
		Накладные расходы	%	--		13183,78	100
		Сметная прибыль	%	8		25929,76	197
		Сметная стоимость:				**350051,74**	**2664**
		БАЛКА БМ-1, БМ-2					
34	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015 0,56+0,67**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**--**		**41102,72**	**--**
35	**21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25мм до 28мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2908**		**100334,73**	**29177**
		НР второго уровня	%	4,24		4254,19	1237
		Накладные расходы	%	--		4254,19	1237
		Сметная прибыль	%	8		8367,11	2433
		Сметная стоимость:				**112956,04**	**32848**
36	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0288**		**101245,73**	**2916**

		НР второго уровня	%	4,24	4292,82	124
		Накладные расходы	%	--	4292,82	124
		Сметная прибыль	%	8	8443,08	243
		Сметная стоимость:			**113981,63**	**3283**
37	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке из бетона В15. Устройство**	**м3**	**19,0300**	**30593,74**	**582199**
		Итого оплата труда:			**7751,39**	**147509**
		Итого эксплуатация машин:			**2626,26**	**49978**
		Итого материалов:			**20885,26**	**397447**
		Накладные расходы	%	--	5216,00	99260
		Сметная прибыль	%	8	2864,78	54517
		Сметная стоимость:			**38674,52**	**735976**
38	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3048**	**101245,73**	**30855**
		Накладные расходы	%	--	4292,82	1308
		Сметная прибыль	%	8	8443,08	2573
		Сметная стоимость:			**113981,63**	**34736**
39	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,8644**	**99424,01**	**85942**
		Накладные расходы	%	--	4215,58	3644
		Сметная прибыль	%	8	8291,17	7167
		Сметная стоимость:			**111930,76**	**96753**
40	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**	**2833,35**	**11333**
		Итого оплата труда:			**1698,12**	**6792**
		Итого эксплуатация машин:			**539,77**	**2159**
		Итого материалов:			**744,79**	**2979**
		Накладные расходы	%	--	1219,38	4878
		Сметная прибыль	%	8	324,22	1297
		Сметная стоимость:			**4376,95**	**17508**
41	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**84,0000**	**4306,30**	**361729**
		Итого оплата труда:			**2627,43**	**220704**

		Итого эксплуатация машин:			**725,58**	**60949**
		Итого материалов:			**1156,26**	**97126**
		Накладные расходы	%	--	1883,40	158206
		Сметная прибыль	%	8	495,18	41595
		Сметная стоимость:			**6684,88**	**561530**
42	**21-040108-0463 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92**	**шт.**	**23,0000**	**62174,93**	**1430023**
		Накладные расходы	%	--	2636,22	60633
		Сметная прибыль	%	8	5184,89	119253
		Сметная стоимость:			**69996,04**	**1609909**
43	**21-040108-0163 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.10-8т СТ РК 949-92**	**шт.**	**7,0000**	**46523,80**	**325667**
		Накладные расходы	%	--	1972,61	13808
		Сметная прибыль	%	8	3879,71	27158
		Сметная стоимость:			**52376,12**	**366633**
44	**21-040108-0454 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92**	**шт.**	**8,0000**	**50973,01**	**407784**
		Накладные расходы	%	--	2161,26	17290
		Сметная прибыль	%	8	4250,74	34006
		Сметная стоимость:			**57385,01**	**459080**
45	**21-040108-0154 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.10-8т СТ РК 949-92**	**шт.**	**3,0000**	**40701,96**	**122106**
		Накладные расходы	%	--	1725,76	5177
		Сметная прибыль	%	8	3394,22	10183
		Сметная стоимость:			**45821,94**	**137466**
46	**21-040108-0424 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.12-8т СТ РК 949-92**	**шт.**	**2,0000**	**25380,62**	**50761**
		Накладные расходы	%	--	1076,14	2152
		Сметная прибыль	%	8	2116,54	4233
		Сметная стоимость:			**28573,30**	**57147**

47	21-040108-0430 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 39.12-8т СТ РК 949-92**	**шт.**	**1,0000**	**32587,32**	**32587**
		Накладные расходы	%	--	1381,70	1382
		Сметная прибыль	%	8	2717,52	2718
		Сметная стоимость:			**36686,54**	**36687**
48	21-040108-0445 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.12-8т СТ РК 949-92**	**шт.**	**1,0000**	**44827,23**	**44827**
		Накладные расходы	%	--	1900,67	1901
		Сметная прибыль	%	8	3738,23	3738
		Сметная стоимость:			**50466,14**	**50466**
49	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**339,6600**	**6311,32**	**2143703**
		Накладные расходы	%	--	267,60	90893
		Сметная прибыль	%	8	526,31	178768
		Сметная стоимость:			**7105,23**	**2413364**
50	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Заливка в опалубке между плитами.Устройство**	**м3**	**1,3800**	**30593,74**	**42219**
		Итого оплата труда:			**7751,39**	**10697**
		Итого эксплуатация машин:			**2626,26**	**3624**
		Итого материалов:			**20885,26**	**28822**
		Накладные расходы	%	--	5216,00	7198
		Сметная прибыль	%	8	2864,78	3953
		Сметная стоимость:			**38674,52**	**53371**
51	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0992**	**99424,01**	**9863**
		Накладные расходы	%	--	4215,58	418
		Сметная прибыль	%	8	8291,17	822
		Сметная стоимость:			**111930,76**	**11104**

52	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0074**		**101245,73**	**745**
		Накладные расходы	%	--		4292,82	32
		Сметная прибыль	%	8		8443,08	62
		Сметная стоимость:				**113981,63**	**839**
53	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Изоляция между полом и монолитными плитами перекрытия керамзитовая.Устройство**	**м3 изоляции**	**1,9000**		**13163,63**	**25011**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=816,45)	чел-ч	3,44	6,536	816,45	5336
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,855	879,65	752
		Итого оплата труда:				**3204,43**	**6088**
53. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,513	3243,61	1664
53. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,342	1416,32	484
		Итого эксплуатация машин:				**1130,71**	**2148**
53. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	2,09	8385,75	17526
		Итого материалов:				**9224,33**	**17526**
		Накладные расходы	%	--		2592,38	4926
		Сметная прибыль	%	8		1260,48	2395
		Сметная стоимость:				**17016,48**	**32331**
54	**11-060801-0107 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 100 мм из бетона В15.Устройство**	**м3**	**3,1400**		**36016,79**	**113093**
		Итого оплата труда:				**12179,25**	**38243**
		Итого эксплуатация машин:				**1779,54**	**5588**
		Итого материалов:				**22496,97**	**70640**
		Накладные расходы	%	--		7684,50	24129
		Сметная прибыль	%	8		3496,10	10978
		Сметная стоимость:				**47197,39**	**148200**
55	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм**	**т**	**0,3260**		**14122,60**	**4604**
		Итого оплата труда:				**13237,01**	**4315**
		Итого эксплуатация машин:				**857,47**	**280**
		Итого материалов:				**275,40**	**90**
		Накладные расходы	%	--		7290,95	2377
		Сметная прибыль	%	8		1713,08	558
		Сметная стоимость:				**23126,64**	**7539**

56	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная пер[illegible]дического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3260**	**99424,01**	**32412**
		Накладные расходы	%	--	4215,58	1374
		Сметная прибыль	%	8	8291,17	2703
		Сметная стоимость:			**111930,76**	**36489**
57	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1284**	**100334,73**	**12883**
		Накладные расходы	%	--	4254,19	546
		Сметная прибыль	%	8	8367,11	1074
		Сметная стоимость:			**112956,04**	**14504**
58	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25мм до 28мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1650**	**100334,73**	**16555**
		Накладные расходы	%	--	4254,19	702
		Сметная прибыль	%	8	8367,11	1381
		Сметная стоимость:			**112956,04**	**18638**
59	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0474**	**101245,73**	**4795**
		Накладные расходы	%	--	4292,82	203
		Сметная прибыль	%	8	8443,08	400
		Сметная стоимость:			**113981,63**	**5398**
60	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0081**	**101245,73**	**820**
		Накладные расходы	%	--	4292,82	35
		Сметная прибыль	%	8	8443,08	68
		Сметная стоимость:			**113981,63**	**923**
61	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции люков, лазов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0843**	**70927,41**	**5979**
		Итого оплата труда:			**68309,27**	**5758**
		Итого эксплуатация машин:			**2924,03**	**246**

		Итого материалов:			**972,83**	**82**
		Накладные расходы	%	--	46371,52	3909
		Сметная прибыль	%	8	9383,91	791
		Сметная стоимость:			**126682,85**	**10679**
62	**21-060408-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Конструкции под установку крышек и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали**	**т**	**0,0843**	**277575,84**	**23400**
		Накладные расходы	%	--	11769,22	992
		Сметная прибыль	%	8	23147,60	1951
		Сметная стоимость:			**312492,66**	**26343**
63	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,2761**	**57,48**	**131**
		Итого оплата труда:			**30,26**	**69**
		Итого эксплуатация машин:			**1,06**	**2**
		Итого материалов:			**26,35**	**60**
		Накладные расходы	%	--	19,53	44
		Сметная прибыль	%	8	6,16	14
		Сметная стоимость:			**83,18**	**189**
64	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**2,2761**	**85,22**	**194**
		Итого оплата труда:			**37,41**	**85**
		Итого эксплуатация машин:			**1,65**	**4**
		Итого материалов:			**46,53**	**106**
		Накладные расходы	%	--	24,75	56
		Сметная прибыль	%	8	8,80	20
		Сметная стоимость:			**118,77**	**270**
65	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Столбики бетонные, В12,5. Устройство**	**м3**	**1,7600**	**24209,07**	**42608**
		Итого оплата труда:			**4184,52**	**7365**
		Итого эксплуатация машин:			**638,37**	**1124**
		Итого материалов:			**19570,09**	**34443**
		Накладные расходы	%	--	3142,01	5530
		Сметная прибыль	%	8	2188,09	3851
		Сметная стоимость:			**29539,16**	**51989**
66	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**719,1000**	**531,38**	**382115**
		Итого оплата труда:			**142,37**	**102378**

		Итого эксплуатация машин:				**14,07**	**10118**
		Итого материалов:				**377,74**	**271633**
		Накладные расходы	%	--		106,23	76391
		Сметная прибыль	%	8		51,01	36680
		Сметная стоимость:				**688,62**	**495186**
67	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия.Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**107,8650**		**11770,27**	**1269600**
		Итого оплата труда:				**2337,56**	**252141**
		Итого эксплуатация машин:				**1108,80**	**119600**
67. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	111,101	8385,75	931665
		Итого материалов:				**8637,32**	**931665**
		Накладные расходы	%	--		1873,34	202068
		Сметная прибыль	%	8		1091,49	117733
		Сметная стоимость:				**14735,10**	**1589402**
68	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015 К=2**	**Пароизоляция прокладная.Устройство в два слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**719,1000**		**550,67**	**395988**
		Итого оплата труда:				**120,47**	**86631**
		Итого эксплуатация машин:				**14,06**	**10108**
		Итого материалов:				**420,33**	**302259**
		Накладные расходы	%	--		94,18	67721
		Сметная прибыль	%	8		51,59	37097
		Сметная стоимость:				**696,43**	**500806**
69	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**719,1000**		**455,05**	**327228**
		Итого оплата труда:				**199,38**	**143377**
		Итого эксплуатация машин:				**66,27**	**47658**
		Итого материалов:				**207,28**	**149053**
		Накладные расходы	%	--		136,51	98168
		Сметная прибыль	%	8		47,33	34032
		Сметная стоимость:				**638,89**	**459428**
70	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщ.30мм. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**719,1000**		**168,46**	**121140**
		Итого оплата труда:				**14,23**	**10234**
		Итого эксплуатация машин:				**14,67**	**10550**
70. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	11,002	9392,59	103339
		Итого материалов:				**143,71**	**103339**
		Накладные расходы	%	--		15,51	11153
		Сметная прибыль	%	8		14,72	10583
		Сметная стоимость:				**198,69**	**142877**

71	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8557	10731,52	9183
		Итого оплата труда:			10238,80	8762
		Итого эксплуатация машин:			863,34	739
		Итого материалов:			29,99	26
		Накладные расходы	%	--	5631,39	4819
		Сметная прибыль	%	8	1309,03	1120
		Сметная стоимость:			17671,95	15122
72	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная по наружному периметру в прикарнизной части.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	84,1000	275,34	23156
		Итого оплата труда:			60,24	5066
		Итого эксплуатация машин:			7,03	591
		Итого материалов:			210,16	17675
		Накладные расходы	%	--	47,09	3960
		Сметная прибыль	%	8	25,79	2169
		Сметная стоимость:			348,22	29285
73	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Каркас кровли.Установка	м3 древесины в конструкции	16,1833	59888,50	969193
		Итого оплата труда:			17975,43	290902
		Итого эксплуатация машин:			864,59	13992
		Итого материалов:			41436,73	670582
		Накладные расходы	%	--	13744,35	222429
		Сметная прибыль	%	8	5890,63	95330
		Сметная стоимость:			79523,48	1286951
74	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	16,1833	5758,41	93190
		Итого оплата труда:			662,13	10715
		Итого эксплуатация машин:			36,07	584
		Итого материалов:			5077,44	82170
		Накладные расходы	%	--	656,90	10631
		Сметная прибыль	%	8	513,22	8306
		Сметная стоимость:			6928,53	112126

75	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю,покрытия и н[illegible]илы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1399,0000		200,77	280870
		Итого оплата труда:				25,10	35110
		Итого эксплуатация машин:				1,67	2341
		Итого материалов:				174,80	244539
		Накладные расходы	%	--		24,16	33795
		Сметная прибыль	%	8		17,99	25173
		Сметная стоимость:				242,92	339838
76	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	Крепление стальные на кровле(мауэрлаты,стойки,подкосы и т.п.)	т металлических изделий	0,0314		382777,21	12015
		Итого оплата труда:				32060,85	1006
		Итого эксплуатация машин:				2478,28	78
		Итого материалов:				349233,60	10962
		Накладные расходы	%	--		33207,23	1042
		Сметная прибыль	%	8		33278,75	1045
		Сметная стоимость:				449263,19	14102
77	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1399,0000		2955,85	4135234
		Итого оплата труда:				1432,68	2004321
		Итого эксплуатация машин:				56,41	78913
		Итого материалов:				1485,65	2078423
		НР первого уровня	%	56,4		808,03	1130437
		НР второго уровня	%	4,24		159,59	223264
		Накладные расходы	%	--		967,62	1353701
		Сметная прибыль	%	8		313,88	439115
		Сметная стоимость:				4237,35	5928050
78	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	111,8000		70,64	7897
		Итого оплата труда:				54,35	6076
		Итого эксплуатация машин:				13,96	1560
78. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000559	197175,18	110
78. 8	21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	0,58136	1087,32	632
		Итого материалов:				6,64	742
		Накладные расходы	%	--		34,95	3907
		Сметная прибыль	%	8		8,45	944
		Сметная стоимость:				114,03	12748
79	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые.Укладка	м ходов	58,3333		69,06	4028

		Итого оплата труда:			**29,37**	**1713**
		Итого эксплуатация машин:			**3,07**	**179**
		Итого материалов:			**37,97**	**2215**
		Накладные расходы	%	--	21,24	1239
		Сметная прибыль	%	8	7,22	421
		Сметная стоимость:			**97,52**	**5689**
80	**21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**81,0000**	**754,03**	**61076**
		Накладные расходы	%	--	31,97	2590
		Сметная прибыль	%	8	62,88	5093
		Сметная стоимость:			**848,88**	**68759**
81	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,0000**	**1949,86**	**1950**
		Итого оплата труда:			**796,08**	**796**
		Итого эксплуатация машин:			**7,83**	**8**
		Итого материалов:			**1148,45**	**1148**
		Накладные расходы	%	--	550,70	551
		Сметная прибыль	%	8	200,05	200
		Сметная стоимость:			**2700,61**	**2701**
82	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые.Устройство**	**слуховое окно**	**1,0000**	**10118,24**	**10118**
		Итого оплата труда:			**5201,41**	**5201**
		Итого эксплуатация машин:			**522,45**	**522**
		Итого материалов:			**4631,78**	**4632**
		Накладные расходы	%	--	3671,34	3671
		Сметная прибыль	%	8	1103,17	1103
		Сметная стоимость:			**14892,75**	**14893**
83	**21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Блоки оконные двустворные одинарной конструкции для слухового окна**	**м2**	**1,0000**	**4115,06**	**4115**
		Накладные расходы	%	--	174,48	174
		Сметная прибыль	%	8	343,16	343
		Сметная стоимость:			**4632,70**	**4633**
84	**Т11011-791**	**Скобяные изделия**	**комплект**	**1,0000**	**3776,75**	**3777**
		Накладные расходы	%	--	160,13	160
		Сметная прибыль	%	8	314,95	315
		Сметная стоимость:			**4251,83**	**4252**

85	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**1,4000**	**2488,48**	**3484**
		Итого оплата труда:			**1242,52**	**1740**
		Итого эксплуатация машин:			**56,41**	**79**
		Итого материалов:			**1208,44**	**1692**
		Накладные расходы	%	--	836,01	1170
		Сметная прибыль	%	8	265,96	372
		Сметная стоимость:			**3590,44**	**5027**
86	**11-120101-0410 РСНБ РК 2015**	**Примыкания в месте сопряжения слухового окна и кровли.Фартук из стали толщ.0,7мм.Устройство**	**м примыканий**	**0,9000**	**439,71**	**396**
		Итого оплата труда:			**351,69**	**317**
		Итого эксплуатация машин:			**9,50**	**9**
		Итого материалов:			**80,26**	**72**
		Накладные расходы	%	--	225,41	203
		Сметная прибыль	%	8	53,21	48
		Сметная стоимость:			**718,33**	**646**
87	**11-100109-0102 РСНБ РК 2015**	**Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство**	**м2 горизонтальной проекции**	**1,6769**	**10884,15**	**18252**
		Итого оплата труда:			**3816,17**	**6399**
		Итого эксплуатация машин:			**106,46**	**179**
		Итого материалов:			**7016,83**	**11767**
		Накладные расходы	%	--	2840,32	4763
		Сметная прибыль	%	8	1097,96	1841
		Сметная стоимость:			**14822,43**	**24856**
88	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные.Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0799**	**5758,41**	**460**
		Итого оплата труда:			**662,13**	**53**
		Итого эксплуатация машин:			**36,07**	**3**
		Итого материалов:			**5077,44**	**406**
		Накладные расходы	%	--	656,90	52
		Сметная прибыль	%	8	513,22	41
		Сметная стоимость:			**6928,53**	**553**
89	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0235**	**48829,88**	**1148**
		Итого оплата труда:			**31579,56**	**742**
		Итого эксплуатация машин:			**15496,04**	**364**

		Итого материалов:			7311,12	172
		Накладные расходы	%	--	22117,78	520
		Сметная прибыль	%	8	5675,81	133
		Сметная стоимость:			76623,46	1801
90	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0235	299966,52	7049
		Накладные расходы	%	--	12718,58	299
		Сметная прибыль	%	8	25014,81	588
		Сметная стоимость:			337699,91	7936
91	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6345	57,48	36
		Итого оплата труда:			30,26	19
		Итого эксплуатация машин:			1,06	1
		Итого материалов:			26,35	17
		Накладные расходы	%	--	19,53	12
		Сметная прибыль	%	8	6,16	4
		Сметная стоимость:			83,18	53
92	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,6345	85,22	54
		Итого оплата труда:			37,41	24
		Итого эксплуатация машин:			1,65	1
		Итого материалов:			46,53	30
		Накладные расходы	%	--	24,75	16
		Сметная прибыль	%	8	8,80	6
		Сметная стоимость:			118,77	75
93	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	185,0000	1396,22	258301
		Итого оплата труда:			229,43	42445
		Итого эксплуатация машин:			6,70	1239
		Итого материалов:			1162,55	215072
		Накладные расходы	%	--	194,09	35906
		Сметная прибыль	%	8	127,22	23537
		Сметная стоимость:			1717,53	317744
94	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	135,0000	1051,16	141906
		Итого оплата труда:			976,11	131774
		Итого эксплуатация машин:			50,86	6866
		Итого материалов:			41,23	5566

		Накладные расходы	%	--	618,44	83489
		Сметная прибыль	%	8	133,57	18032
		Сметная стоимость:			**1803,16**	**243426**
95	**ТТОО"СТРОЙ КОМТРЕЙД" г.Актау 28.03.16**	**Желоб д-125, L-3м /185м/**	**шт**	**32,0000**	**2003,57**	**64114**
		Накладные расходы	%	--	84,95	2718
		Сметная прибыль	%	8	167,08	5347
		Сметная стоимость:			**2255,60**	**72179**
96	**ТТОО"СТРОЙ КОМТРЕЙД" г.Актау 28.03.16**	**Держатель желоба**	**шт**	**188,0000**	**333,93**	**62779**
		Накладные расходы	%	--	14,16	2662
		Сметная прибыль	%	8	27,85	5235
		Сметная стоимость:			**375,93**	**70676**
97	**ТТОО"СТРОЙ КОМТРЕЙД" г.Актау 28.03.16**	**Соединитель желоба**	**шт**	**38,0000**	**709,15**	**26948**
		Накладные расходы	%	--	30,07	1143
		Сметная прибыль	%	8	59,14	2247
		Сметная стоимость:			**798,36**	**30338**
98	**ТТОО"СТРОЙ КОМТРЕЙД" г.Актау 28.03.16**	**Заглушка желоба**	**шт**	**4,0000**	**417,41**	**1670**
		Накладные расходы	%	--	17,70	71
		Сметная прибыль	%	8	34,81	139
		Сметная стоимость:			**469,92**	**1880**
99	**ТТОО"СТРОЙ КОМТРЕЙД" г.Актау 28.03.16**	**Воронка**	**шт**	**16,0000**	**1229,46**	**19671**
		Накладные расходы	%	--	52,13	834
		Сметная прибыль	%	8	102,53	1640
		Сметная стоимость:			**1384,12**	**22146**
100	**ТТОО"СТРОЙ КОМТРЕЙД" г.Актау 28.03.16**	**Сетка защитная**	**шт**	**16,0000**	**--**	**--**
101	**ТТОО"СТРОЙ КОМТРЕЙД" г.Актау 28.03.16**	**Угол желоба /наружный/**	**шт**	**7,0000**	**1229,46**	**8606**

		Накладные расходы	%	--	52,13	365
		Сметная прибыль	%	8	102,53	718
		Сметная стоимость:			**1384,12**	**9689**
102	**ТТОО"СТРОЙ КОМТРЕЙД" г.Актау 28.03.16**	**Угол желоба /внутренний/**	**шт**	**3,0000**	**1229,46**	**3688**
		Накладные расходы	%	--	52,13	156
		Сметная прибыль	%	8	102,53	308
		Сметная стоимость:			**1384,12**	**4152**
103	**ТТОО"СТРОЙ КОМТРЕЙД" г.Актау 28.03.16**	**Труба водостойчная д-100, L-3м**	**шт**	**45,0000**	**2379,23**	**107065**
		Накладные расходы	%	--	100,88	4540
		Сметная прибыль	%	8	198,41	8928
		Сметная стоимость:			**2678,52**	**120533**
104	**ТТОО"СТРОЙ КОМТРЕЙД" г.Актау 28.03.16**	**Держатель труб**	**шт**	**64,0000**	**409,82**	**26229**
		Накладные расходы	%	--	17,38	1112
		Сметная прибыль	%	8	34,18	2187
		Сметная стоимость:			**461,37**	**29528**
105	**ТТОО"СТРОЙ КОМТРЕЙД" г.Актау 28.03.16**	**Угловое колено**	**шт**	**16,0000**	**793,08**	**12689**
		Накладные расходы	%	--	33,63	538
		Сметная прибыль	%	8	66,14	1058
		Сметная стоимость:			**892,84**	**14285**
106	**ТТОО"СТРОЙ КОМТРЕЙД" г.Актау 28.03.16**	**Муфта соединительная**	**шт**	**16,0000**	**440,18**	**7043**
		Накладные расходы	%	--	18,66	299
		Сметная прибыль	%	8	36,71	587
		Сметная стоимость:			**495,55**	**7929**
107	**ТТОО"СТРОЙ КОМТРЕЙД" г.Актау 28.03.16**	**Наконечник**	**шт**	**16,0000**	**793,08**	**12689**
		Накладные расходы	%	--	33,63	538
		Сметная прибыль	%	8	66,14	1058
		Сметная стоимость:			**892,84**	**14285**
		ПРОЕМЫ				

		ОКОННЫЕ				
108	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	0,9744	2633,55	2566
		Итого оплата труда:			1149,20	1120
		Итого эксплуатация машин:			113,00	110
		Итого материалов:			1428,91	1392
		Накладные расходы	%	--	828,03	807
		Сметная прибыль	%	8	276,93	270
		Сметная стоимость:			3738,50	3643
109	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	0,9744	8111,10	7903
		Накладные расходы	%	--	343,91	335
		Сметная прибыль	%	8	676,40	659
		Сметная стоимость:			9131,41	8898
110	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	92,8400	1678,13	155798
		Итого оплата труда:			742,44	68928
		Итого эксплуатация машин:			111,28	10331
		Итого материалов:			882,79	81958
		Накладные расходы	%	--	533,95	49572
		Сметная прибыль	%	8	176,97	16430
		Сметная стоимость:			2389,05	221799
111	21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	88,7216	14371,86	1275094
		Накладные расходы	%	--	609,37	54064
		Сметная прибыль	%	8	1198,50	106333
		Сметная стоимость:			16179,73	1435491
112	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	4,1184	13532,40	55732
		Накладные расходы	%	--	573,77	2363
		Сметная прибыль	%	8	1128,49	4648
		Сметная стоимость:			15234,67	62742
113	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	53,8000	544,60	29300

		Итого оплата труда:				174,72	9400
		Итого эксплуатация машин:				3,23	174
		Итого материалов:				368,37	19818
		Накладные расходы	%	--		132,00	7102
		Сметная прибыль	%	8		54,13	2912
		Сметная стоимость:				730,73	39313
114	21-09О205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	53,8000		831,70	44745
		Накладные расходы	%	--		35,26	1897
		Сметная прибыль	%	8		69,36	3731
		Сметная стоимость:				936,32	50374
		ДВЕРНЫЕ					
115	11-10О107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	4,2000		1672,03	7023
		Итого оплата труда:				887,77	3729
		Итого эксплуатация машин:				304,92	1281
		Итого материалов:				576,19	2420
		Накладные расходы	%	--		624,29	2622
		Сметная прибыль	%	8		183,71	772
		Сметная стоимость:				2480,03	10416
116	11-10О107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	44,9400		954,59	42899
		Итого оплата труда:				695,15	31240
		Итого эксплуатация машин:				49,29	2215
		Итого материалов:				233,90	10511
		Накладные расходы	%	--		473,80	21292
		Сметная прибыль	%	8		114,27	5135
		Сметная стоимость:				1542,66	69327
117	21-09О102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	42,2100		3558,90	150221
		Накладные расходы	%	--		150,90	6369
		Сметная прибыль	%	8		296,78	12527
		Сметная стоимость:				4006,58	169118

118	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние**	**м2**	**2,7300**	**4122,79**	**11255**
		Накладные расходы	%	--	174,81	477
		Сметная прибыль	%	8	343,81	939
		Сметная стоимость:			**4641,40**	**12671**
119	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П**	**м2**	**4,2000**	**14402,19**	**60489**
		Накладные расходы	%	--	610,65	2565
		Сметная прибыль	%	8	1201,03	5044
		Сметная стоимость:			**16213,87**	**68098**
120	21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**25,0000**	**4633,65**	**115841**
		Накладные расходы	%	--	196,47	4912
		Сметная прибыль	%	8	386,41	9660
		Сметная стоимость:			**5216,53**	**130413**
121	21-090404-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Доводчик дверной на входные двери**	**шт.**	**2,0000**	**2550,73**	**5101**
		Накладные расходы	%	--	108,15	216
		Сметная прибыль	%	8	212,71	425
		Сметная стоимость:			**2871,59**	**5743**
122	Т11011-789	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**	**комплект**	**1,0000**	**4105,16**	**4105**
		Накладные расходы	%	--	174,06	174
		Сметная прибыль	%	8	342,34	342
		Сметная стоимость:			**4621,56**	**4622**
123	Т11011-790	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**	**комплект**	**2,0000**	**5364,08**	**10728**
		Накладные расходы	%	--	227,44	455
		Сметная прибыль	%	8	447,32	895
		Сметная стоимость:			**6038,84**	**12078**
124	Т11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	**комплект**	**22,0000**	**3776,75**	**83088**
		Накладные расходы	%	--	160,13	3523
		Сметная прибыль	%	8	314,95	6929
		Сметная стоимость:			**4251,83**	**93540**
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА Мр-1 /18 шт/				

125	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Решетка металлическая Мр-1.Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,2041	81335,08	16602
		Итого оплата труда:			73685,88	15041
		Итого эксплуатация машин:			1115,01	228
		Итого материалов:			6857,69	1400
		Накладные расходы	%	--	50226,00	10252
		Сметная прибыль	%	8	10524,89	2148
		Сметная стоимость:			142085,97	29003
126	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Переплеты оконные,нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,2041	403965,51	82457
		Накладные расходы	%	--	17128,14	3496
		Сметная прибыль	%	8	33687,49	6876
		Сметная стоимость:			454781,14	92830
127	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,5112	57,48	317
		Итого оплата труда:			30,26	167
		Итого эксплуатация машин:			1,06	6
		Итого материалов:			26,35	145
		Накладные расходы	%	--	19,53	108
		Сметная прибыль	%	8	6,16	34
		Сметная стоимость:			83,18	458
128	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,5112	85,22	470
		Итого оплата труда:			37,41	206
		Итого эксплуатация машин:			1,65	9
		Итого материалов:			46,53	256
		Накладные расходы	%	--	24,75	136
		Сметная прибыль	%	8	8,80	48
		Сметная стоимость:			118,77	655
		ПОЛЫ		Тип-1		
129	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	70,2000	1679,62	117909
		Итого оплата труда:			241,74	16970
		Итого эксплуатация машин:			94,78	6654
		Итого материалов:			1377,35	96690
		Накладные расходы	%	--	224,68	15772
		Сметная прибыль	%	8	152,34	10695
		Сметная стоимость:			2056,64	144376

130	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**70,2000**		**983,77**	**69061**
		Итого оплата труда:				**299,91**	**21054**
		Итого эксплуатация машин:				**65,38**	**4590**
		Итого материалов:				**643,78**	**45193**
		Накладные расходы	%	--		232,10	16294
		Сметная прибыль	%	8		97,27	6828
		Сметная стоимость:				**1313,14**	**92183**
131	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	**Покрытия бетонные. Устройство до толщ.80мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**70,2000**		**1003,46**	**70443**
		Итого оплата труда:				**94,62**	**6643**
		Итого эксплуатация машин:				**27,65**	**1941**
131. 5	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,051	3,58	17582,39	62948
		Итого материалов:				**896,70**	**62948**
		Накладные расходы	%	--		102,62	7204
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6212
		Сметная стоимость:				**1194,57**	**83859**
132	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**70,2000**		**504,73**	**35432**
		Итого оплата труда:				**281,17**	**19738**
		Итого эксплуатация машин:				**18,82**	**1321**
		Итого материалов:				**215,11**	**15101**
		Накладные расходы	%	--		199,90	14033
		Сметная прибыль	%	8		56,37	3957
		Сметная стоимость:				**761,00**	**53422**
133	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2 покрытия**	**70,2000**		**2266,98**	**159142**
		Итого оплата труда:				**175,37**	**12311**
		Итого эксплуатация машин:				**7,91**	**555**
		Итого материалов:				**2087,99**	**146577**
		Накладные расходы	%	--		207,45	14563
		Сметная прибыль	%	8		197,95	13896
		Сметная стоимость:				**2672,38**	**187601**
				Тип-2			
134	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**127,7200**		**1679,62**	**214521**
		Итого оплата труда:				**241,74**	**30875**
134. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,983444	3243,61	3190
134. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	1,558	2956,45	4607
134. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	1,482	2402,75	3560
134. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	6,514	62,86	409

134. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,19158	1774,28	340
		Итого эксплуатация машин:				**94,78**	**12106**
134. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	2,35	3784,23	8893
134. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	1,175	3437,69	4039
134.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	3,806	3126,70	11900
134.11	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0124	1,584	95396,63	151082
		Итого материалов:				**1377,35**	**175915**
		НР первого уровня	%	60,9		147,22	18803
		НР второго уровня	%	4,24		77,46	9893
		Накладные расходы	%	--		224,68	28696
		Сметная прибыль	%	8		152,34	19457
		Сметная стоимость:				**2056,64**	**262675**
135	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция керамзитобетон, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**127,7200**		**994,40**	**127005**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=760,69)	чел-ч	0,361	46,107	760,69	35073
135. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	3,627	891,00	3232
		Итого оплата труда:				**299,91**	**38305**
135. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	1,533	3243,61	4971
135. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	5,058	9,14	46
135. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	1,035	1770,18	1831
135. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	1,06	1416,32	1501
		Итого эксплуатация машин:				**65,38**	**8350**
135. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	3,908	1801,71	7042
135. 8	21-020201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	3,908	19533,61	76342
135. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,47	44,30	198
		Итого материалов:				**654,41**	**83581**
		НР первого уровня	%	60,9		182,65	23328
		НР второго уровня	%	4,24		49,91	6374
		Накладные расходы	%	--		232,55	29702
		Сметная прибыль	%	8		98,16	12537
		Сметная стоимость:				**1325,11**	**169243**
136	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10**	**Теплоизоляция керамзитобетон. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до б-80мм**	**м2 покрытия**	**127,7200**		**1102,98**	**140872**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=760,69)	чел-ч	0,104	13,283	760,69	10104
136. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	2,427	816,45	1981
		Итого оплата труда:				**94,62**	**12085**
136. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,081	10,345	9,14	95
136. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,019	2,427	1416,32	3437
		Итого эксплуатация машин:				**27,65**	**3532**

136. 5	21-020201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200 класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,051	6,514	19533,61	127236
		Итого материалов:				**996,21**	**127236**
		НР первого уровня	%	60,9		57,63	7360
		НР второго уровня	%	4,24		49,21	6285
		Накладные расходы	%	--		106,84	13645
		Сметная прибыль	%	8		96,78	12361
		Сметная стоимость:				**1306,60**	**166879**
137	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**127,7200**		**504,73**	**64464**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=760,69)	чел-ч	0,356	45,468	760,69	34587
137. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,622	816,45	1324
		Итого оплата труда:				**281,17**	**35912**
137. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	11,584	9,14	106
137. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,622	1416,32	2297
		Итого эксплуатация машин:				**18,82**	**2403**
137. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,605	10468,62	27276
137. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,47	44,30	198
		Итого материалов:				**215,11**	**27474**
		НР первого уровня	%	60,9		171,24	21870
		НР второго уровня	%	4,24		28,66	3661
		Накладные расходы	%	--		199,90	25531
		Сметная прибыль	%	8		56,37	7200
		Сметная стоимость:				**761,00**	**97195**
138	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**127,7200**		**2268,08**	**289679**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=795,8)	чел-ч	0,382	48,789	795,80	38826
138. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,086	878,41	954
		Итого оплата труда:				**311,46**	**39780**
138. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,44702	1416,32	633
138. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,6386	1774,28	1133
		Итого эксплуатация машин:				**13,83**	**1766**
138. 5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,06386	207649,18	13260
138. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,6386	84,66	54
138. 7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновe ГОСТ 7251-77	м2	1,07	136,66	1725,24	235772
		Итого материалов:				**1950,25**	**249087**
		НР первого уровня	%	60,9		189,68	24226
		НР второго уровня	%	4,24		104,21	13310
		Накладные расходы	%	--		293,89	37536
		Сметная прибыль	%	8		204,96	26177
		Сметная стоимость:				**2766,93**	**353392**

139	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой би[illegible]мом. Устройство**	**м2 покрытия**	**38,7000**	**1679,62**	**65001**
		Итого оплата труда:			**241,74**	**9355**
		Итого эксплуатация машин:			**94,78**	**3668**
		Итого материалов:			**1377,35**	**53303**
		Накладные расходы	%	--	224,68	8695
		Сметная прибыль	%	8	152,34	5896
		Сметная стоимость:			**2056,64**	**79592**
140	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**38,7000**	**983,77**	**38072**
		Итого оплата труда:			**299,91**	**11607**
		Итого эксплуатация машин:			**65,38**	**2530**
		Итого материалов:			**643,78**	**24914**
		Накладные расходы	%	--	232,10	8982
		Сметная прибыль	%	8	97,27	3764
		Сметная стоимость:			**1313,14**	**50819**
141	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	**Покрытия бетонные. Устройство до толщ.80мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**38,7000**	**1003,46**	**38834**
		Итого оплата труда:			**94,62**	**3662**
		Итого эксплуатация машин:			**27,65**	**1070**
		Итого материалов:			**896,70**	**34702**
		Накладные расходы	%	--	102,62	3971
		Сметная прибыль	%	8	88,49	3424
		Сметная стоимость:			**1194,57**	**46230**
142	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**38,7000**	**1057,72**	**40934**
		Итого оплата труда:			**457,38**	**17701**
		Итого эксплуатация машин:			**46,19**	**1787**
		Итого материалов:			**562,78**	**21779**
		Накладные расходы	%	--	335,20	12972
		Сметная прибыль	%	8	111,43	4312
		Сметная стоимость:			**1504,35**	**58218**
143	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**38,7000**	**693,59**	**26842**
		Итого оплата труда:			**275,68**	**10669**
		Итого эксплуатация машин:			**23,16**	**896**
		Итого материалов:			**399,67**	**15467**

		Накладные расходы	%	--	204,42	7911
		Сметная прибыль	%	8	71,84	2780
		Сметная стоимость:			**969,85**	**37533**
144	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**38,7000**	**504,73**	**19533**
		Итого оплата труда:			**281,17**	**10881**
		Итого эксплуатация машин:			**18,82**	**728**
		Итого материалов:			**215,11**	**8325**
		Накладные расходы	%	--	199,90	7736
		Сметная прибыль	%	8	56,37	2182
		Сметная стоимость:			**761,00**	**29451**
145	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**38,7000**	**2656,40**	**102803**
		Итого оплата труда:			**933,85**	**36140**
		Итого эксплуатация машин:			**62,86**	**2433**
		Итого материалов:			**1697,11**	**65678**
		Накладные расходы	%	--	705,46	27301
		Сметная прибыль	%	8	268,95	10408
		Сметная стоимость:			**3630,81**	**140512**
				Тип-4		
146	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**99,1800**	**1679,62**	**166585**
		Итого оплата труда:			**241,74**	**23976**
		Итого эксплуатация машин:			**94,78**	**9401**
		Итого материалов:			**1377,35**	**136606**
		Накладные расходы	%	--	224,68	22284
		Сметная прибыль	%	8	152,34	15109
		Сметная стоимость:			**2056,64**	**203978**
147	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция керамзитобетон, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**99,1800**	**994,40**	**98625**
		Итого оплата труда:			**299,91**	**29745**
		Итого эксплуатация машин:			**65,38**	**6484**
		Итого материалов:			**654,41**	**64905**
		Накладные расходы	%	--	232,55	23065
		Сметная прибыль	%	8	98,16	9735
		Сметная стоимость:			**1325,11**	**131424**
148	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10**	**Теплоизоляция керамзитобетон. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до б-80мм**	**м2 покрытия**	**99,1800**	**1102,98**	**109393**
		Итого оплата труда:			**94,62**	**9385**
		Итого эксплуатация машин:			**27,65**	**2742**
		Итого материалов:			**996,21**	**98805**

		Накладные расходы	%	--	106,84	10596
		Сметная прибыль	%	8	96,78	9599
		Сметная стоимость:			**1306,60**	**129588**
149	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**99,1800**	**504,73**	**50059**
		Итого оплата труда:			**281,17**	**27887**
		Итого эксплуатация машин:			**18,82**	**1866**
		Итого материалов:			**215,11**	**21335**
		Накладные расходы	%	--	199,90	19826
		Сметная прибыль	%	8	56,37	5591
		Сметная стоимость:			**761,00**	**75476**
150	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**99,1800**	**2268,08**	**224948**
		Итого оплата труда:			**311,46**	**30891**
		Итого эксплуатация машин:			**13,83**	**1372**
		Итого материалов:			**1950,25**	**193426**
		Накладные расходы	%	--	293,89	29148
		Сметная прибыль	%	8	204,96	20328
		Сметная стоимость:			**2766,93**	**274424**
151	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**99,1800**	**2656,40**	**263462**
		Итого оплата труда:			**933,85**	**92619**
		Итого эксплуатация машин:			**62,86**	**6234**
		Итого материалов:			**1697,11**	**168319**
		Накладные расходы	%	--	705,46	69967
		Сметная прибыль	%	8	268,95	26674
		Сметная стоимость:			**3630,81**	**360103**
				Тип-5		
152	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные(керамзитобетон) толщиной 20мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**70,2000**	**809,10**	**56799**
		Итого оплата труда:			**355,78**	**24976**
		Итого эксплуатация машин:			**18,85**	**1323**
		Итого материалов:			**444,84**	**31228**
		Накладные расходы	%	--	260,16	18263
		Сметная прибыль	%	8	85,54	6005
		Сметная стоимость:			**1154,81**	**81067**
153	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция керамзитобетон, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**70,2000**	**994,40**	**69807**
		Итого оплата труда:			**299,91**	**21054**
		Итого эксплуатация машин:			**65,38**	**4590**
		Итого материалов:			**654,41**	**45940**

		Накладные расходы	%	--	232,55	16325
		Сметная прибыль	%	8	98,16	6891
		Сметная стоимость:			**1325,11**	**93023**
154	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10**	**Теплоизоляция керамзитобетон. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до б-50мм**	**м2 покрытия**	**70,2000**	**441,19**	**30972**
		Итого оплата труда:			**37,85**	**2657**
		Итого эксплуатация машин:			**11,06**	**776**
		Итого материалов:			**398,49**	**27974**
		Накладные расходы	%	--	42,73	3000
		Сметная прибыль	%	8	38,71	2718
		Сметная стоимость:			**522,64**	**36689**
155	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**70,2000**	**504,73**	**35432**
		Итого оплата труда:			**281,17**	**19738**
		Итого эксплуатация машин:			**18,82**	**1321**
		Итого материалов:			**215,11**	**15101**
		Накладные расходы	%	--	199,90	14033
		Сметная прибыль	%	8	56,37	3957
		Сметная стоимость:			**761,00**	**53422**
156	**11-110101-3408 РСНБ РК 2015**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2 покрытия**	**70,2000**	**2266,98**	**159142**
		Итого оплата труда:			**175,37**	**12311**
		Итого эксплуатация машин:			**7,91**	**555**
		Итого материалов:			**2087,99**	**146577**
		Накладные расходы	%	--	207,45	14563
		Сметная прибыль	%	8	197,95	13896
		Сметная стоимость:			**2672,38**	**187601**
				Тип-6		
157	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные(керамзитобетон) толщиной 20мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**232,8500**	**809,10**	**188399**
		Итого оплата труда:			**355,78**	**82843**
		Итого эксплуатация машин:			**18,85**	**4389**
		Итого материалов:			**444,84**	**103581**
		Накладные расходы	%	--	260,16	60579
		Сметная прибыль	%	8	85,54	19918
		Сметная стоимость:			**1154,81**	**268897**
158	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция керамзитобетон, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**232,8500**	**994,40**	**231546**
		Итого оплата труда:			**299,91**	**69835**
		Итого эксплуатация машин:			**65,38**	**15224**
		Итого материалов:			**654,41**	**152380**

		Накладные расходы	%	--	232,55	54150
		Сметная прибыль	%	8	98,16	22856
		Сметная стоимость:			**1325,11**	**308552**
159	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10**	**Теплоизоляция керамзитобетон. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до б-50мм**	**м2 покрытия**	**232,8500**	**441,19**	**102731**
		Итого оплата труда:			**37,85**	**8813**
		Итого эксплуатация машин:			**11,06**	**2575**
		Итого материалов:			**398,49**	**92787**
		Накладные расходы	%	--	42,73	9951
		Сметная прибыль	%	8	38,71	9015
		Сметная стоимость:			**522,64**	**121696**
160	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**232,8500**	**504,73**	**117527**
		Итого оплата труда:			**281,17**	**65471**
		Итого эксплуатация машин:			**18,82**	**4381**
		Итого материалов:			**215,11**	**50088**
		Накладные расходы	%	--	199,90	46546
		Сметная прибыль	%	8	56,37	13126
		Сметная стоимость:			**761,00**	**177199**
161	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**232,8500**	**2268,08**	**528122**
		Итого оплата труда:			**311,46**	**72524**
		Итого эксплуатация машин:			**13,83**	**3220**
		Итого материалов:			**1950,25**	**454117**
		Накладные расходы	%	--	293,89	68432
		Сметная прибыль	%	8	204,96	47724
		Сметная стоимость:			**2766,93**	**644279**
				Тип-7		
162	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция керамзитобетон, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,1000**	**994,40**	**17004**
		Итого оплата труда:			**299,91**	**5129**
		Итого эксплуатация машин:			**65,38**	**1118**
		Итого материалов:			**654,41**	**11190**
		Накладные расходы	%	--	232,55	3977
		Сметная прибыль	%	8	98,16	1678
		Сметная стоимость:			**1325,11**	**22659**
163	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция керамзитобетон. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до б-50мм**	**м2 покрытия**	**17,1000**	**-110,30**	**-1886**
		Итого оплата труда:			**-9,46**	**-162**
		Итого эксплуатация машин:			**-2,77**	**-47**
		Итого материалов:			**-99,62**	**-1704**

		Накладные расходы	%	--	-10,68	-183
		Сметная прибыль	%	8	-9,68	-166
		Сметная стоимость:			**-130,66**	**-2234**
164	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**17,1000**	**1057,72**	**18087**
		Итого оплата труда:			**457,38**	**7821**
		Итого эксплуатация машин:			**46,19**	**790**
		Итого материалов:			**562,78**	**9623**
		Накладные расходы	%	--	335,20	5732
		Сметная прибыль	%	8	111,43	1906
		Сметная стоимость:			**1504,35**	**25724**
165	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**17,1000**	**693,59**	**11860**
		Итого оплата труда:			**275,68**	**4714**
		Итого эксплуатация машин:			**23,16**	**396**
		Итого материалов:			**399,67**	**6834**
		Накладные расходы	%	--	204,42	3496
		Сметная прибыль	%	8	71,84	1228
		Сметная стоимость:			**969,85**	**16584**
166	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**17,1000**	**504,73**	**8631**
		Итого оплата труда:			**281,17**	**4808**
		Итого эксплуатация машин:			**18,82**	**322**
		Итого материалов:			**215,11**	**3678**
		Накладные расходы	%	--	199,90	3418
		Сметная прибыль	%	8	56,37	964
		Сметная стоимость:			**761,00**	**13013**
167	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**17,1000**	**2656,40**	**45424**
		Итого оплата труда:			**933,85**	**15969**
		Итого эксплуатация машин:			**62,86**	**1075**
		Итого материалов:			**1697,11**	**29021**
		Накладные расходы	%	--	705,46	12063
		Сметная прибыль	%	8	268,95	4599
		Сметная стоимость:			**3630,81**	**62087**
				Плинтусы		

168	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.Устро[illegible]тво на клее КН-2	м плинтусов	529,2000	239,93	126968
		Итого оплата труда:			84,38	44655
		Итого эксплуатация машин:			0,53	282
		Итого материалов:			155,29	82178
		Накладные расходы	%	--	63,74	33732
		Сметная прибыль	%	8	24,29	12856
		Сметная стоимость:			327,96	173556
169	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	53,6000	456,66	24477
		Итого оплата труда:			215,66	11559
		Итого эксплуатация машин:			1,06	57
		Итого материалов:			240,49	12890
		Накладные расходы	%	--	156,26	8376
		Сметная прибыль	%	8	49,03	2628
		Сметная стоимость:			661,95	35481
170	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	675,8500	1156,95	781922
		Итого оплата труда:			438,85	296596
		Итого эксплуатация машин:			21,85	14765
		Итого материалов:			714,10	482626
		Накладные расходы	%	--	299,74	202580
		Сметная прибыль	%	8	116,53	78760
		Сметная стоимость:			1573,22	1063261
171	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	675,8500	646,65	437041
		Итого оплата труда:			422,28	285397
		Итого эксплуатация машин:			3,12	2110
		Итого материалов:			222,89	150641
		Накладные расходы	%	--	268,64	181559
		Сметная прибыль	%	8	73,22	49488
		Сметная стоимость:			988,52	668088
172	11-150108-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки. Облицовка плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	м2	12,6000	10871,20	136977

		Итого оплата труда:			8921,99	112417
		Итого эксплуатация машин:			52,59	663
		Итого материалов:			1924,03	24243
		Накладные расходы	%	--	5557,49	70024
		Сметная прибыль	%	8	1314,30	16560
		Сметная стоимость:			17742,99	223562
173	22-030301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	12,9780	1911,49	24807
		Накладные расходы	%	--	81,05	1052
		Сметная прибыль	%	8	159,40	2069
		Сметная стоимость:			2151,94	27928
174	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1568,5000	1022,80	1604268
		Итого оплата труда:			717,68	1125682
		Итого эксплуатация машин:			65,43	102634
		Итого материалов:			291,04	456502
		Накладные расходы	%	--	453,33	711050
		Сметная прибыль	%	8	118,09	185225
		Сметная стоимость:			1594,23	2500543
175	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1401,2000	541,82	759204
		Итого оплата труда:			336,34	471282
		Итого эксплуатация машин:			2,94	4126
		Итого материалов:			204,08	285962
		Накладные расходы	%	--	215,10	301403
		Сметная прибыль	%	8	60,55	84849
		Сметная стоимость:			817,48	1145455
176	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	43,2000	557,27	24074
		Итого оплата труда:			408,00	17626
		Итого эксплуатация машин:			2,09	90
		Итого материалов:			148,27	6405
		Накладные расходы	%	--	256,69	11089

		Сметная прибыль	%	8		65,12	2813
		Сметная стоимость:				**879,08**	**37976**
177	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**124,1000**		**3773,56**	**468299**
		Итого оплата труда:				**1766,65**	**219242**
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**1625**
		Итого материалов:				**2000,89**	**248310**
		Накладные расходы	%	--		1169,17	145094
		Сметная прибыль	%	8		395,42	49071
		Сметная стоимость:				**5338,15**	**662465**
178	**11-100403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**157,6000**		**1388,64**	**218849**
		Итого оплата труда:				**812,01**	**127973**
		Итого эксплуатация машин:				**7,79**	**1227**
		Итого материалов:				**572,08**	**90160**
		Накладные расходы	%	--		565,05	89052
		Сметная прибыль	%	8		156,29	24632
		Сметная стоимость:				**2109,98**	**332533**
179	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**157,6000**		**404,00**	**63671**
		Итого оплата труда:				**224,20**	**35334**
		Итого эксплуатация машин:				**1,92**	**302**
		Итого материалов:				**178,89**	**28193**
		Накладные расходы	%	--		145,20	22884
		Сметная прибыль	%	8		43,94	6924
		Сметная стоимость:				**593,14**	**93479**
180	**11-150203-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**192,6000**		**1543,88**	**297351**
		Итого оплата труда:				**1164,09**	**224204**
		Итого эксплуатация машин:				**67,56**	**13012**
		Итого материалов:				**364,81**	**70262**
		Накладные расходы	%	--		730,43	140681
		Сметная прибыль	%	8		181,94	35043
		Сметная стоимость:				**2456,25**	**473075**

181	**11-150303-0101 РСНБ РК 2015 примен**	**Карнизы пластиковые простого или с[illegible]ного рисунка высотой до 100 мм. Установка**	**м деталей**	**260,8000**		**331,22**	**86381**
		Итого оплата труда:				**330,77**	**86264**
181. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	15,648	7,51	118
		Итого эксплуатация машин:				**0,45**	**118**
		Накладные расходы	%	--		202,99	52940
		Сметная прибыль	%	8		42,74	11146
		Сметная стоимость:				**576,94**	**150467**
182	**22-060401-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Карниз из пластиката**	**м**	**260,8000**		**125,82**	**32814**
		Накладные расходы	%	--		5,33	1391
		Сметная прибыль	%	8		10,49	2736
		Сметная стоимость:				**141,65**	**36942**
183	**11-150405-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены и карнизы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**231,7200**		**799,78**	**185325**
		Итого оплата труда:				**578,20**	**133981**
		Итого эксплуатация машин:				**3,97**	**921**
		Итого материалов:				**219,69**	**50908**
		Накладные расходы	%	--		364,20	84392
		Сметная прибыль	%	8		93,12	21577
		Сметная стоимость:				**1257,10**	**291295**
184	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**27,9000**		**1949,86**	**54401**
		Итого оплата труда:				**796,08**	**22211**
		Итого эксплуатация машин:				**7,83**	**218**
		Итого материалов:				**1148,45**	**32042**
		Накладные расходы	%	--		550,70	15365
		Сметная прибыль	%	8		200,05	5581
		Сметная стоимость:				**2700,61**	**75347**
185	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм**	**м2**	**978,3000**		**2581,50**	**2525481**
		Итого оплата труда:				**195,54**	**191296**
		Итого эксплуатация машин:				**2,09**	**2044**
		Итого материалов:				**2384,54**	**2332795**
		Накладные расходы	%	--		221,15	216356

		Сметная прибыль	%	8	224,21	219347
		Сметная стоимость:			**3026,87**	**2961184**
186	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**978,3000**	**7115,80**	**6961383**
		Итого оплата труда:			**2498,18**	**2443974**
		Итого эксплуатация машин:			**18,93**	**18516**
		Итого материалов:			**4608,06**	**4508069**
		Накладные расходы	%	--	1728,76	1691247
		Сметная прибыль	%	8	707,56	692210
		Сметная стоимость:			**9552,12**	**9344840**
187	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,4750**	**1679,62**	**4157**
		Итого оплата труда:			**241,74**	**598**
		Итого эксплуатация машин:			**94,78**	**235**
		Итого материалов:			**1377,35**	**3409**
		Накладные расходы	%	--	224,68	556
		Сметная прибыль	%	8	152,34	377
		Сметная стоимость:			**2056,64**	**5090**
188	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские из бетона B15.W4.F150.Устройство**	**м3**	**0,3700**	**21889,81**	**8099**
		Итого оплата труда:			**979,24**	**362**
		Итого эксплуатация машин:			**652,73**	**242**
		Итого материалов:			**20445,12**	**7565**
		Накладные расходы	%	--	1423,19	527
		Сметная прибыль	%	8	1865,04	690
		Сметная стоимость:			**25178,04**	**9316**
189	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**2,4750**	**504,73**	**1249**
		Итого оплата труда:			**281,17**	**696**
		Итого эксплуатация машин:			**18,82**	**47**
		Итого материалов:			**215,11**	**532**
		Накладные расходы	%	--	199,90	495
		Сметная прибыль	%	8	56,37	140
		Сметная стоимость:			**761,00**	**1883**
190	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**3,2000**	**2656,40**	**8500**
		Итого оплата труда:			**933,85**	**2988**
		Итого эксплуатация машин:			**62,86**	**201**
		Итого материалов:			**1697,11**	**5431**

		Накладные расходы	%	--	705,46	2257
		Сметная прибыль	%	8	268,95	861
		Сметная стоимость:			**3630,81**	**11619**
191	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,1675**	**1679,62**	**8679**
		Итого оплата труда:			**241,74**	**1249**
		Итого эксплуатация машин:			**94,78**	**490**
		Итого материалов:			**1377,35**	**7117**
		Накладные расходы	%	--	224,68	1161
		Сметная прибыль	%	8	152,34	787
		Сметная стоимость:			**2056,64**	**10628**
192	**11-060601-0204 РСНБ РК 2015**	**Крыльцо, пандус B15.W4.F150. Устройство**	**м3**	**1,2000**	**33241,59**	**39890**
		Итого оплата труда:			**8953,31**	**10744**
		Итого эксплуатация машин:			**2908,35**	**3490**
		Итого материалов:			**22122,90**	**26547**
		Накладные расходы	%	--	5935,91	7123
		Сметная прибыль	%	8	3134,20	3761
		Сметная стоимость:			**42311,71**	**50774**
193	**21-050309-0133 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-85**	**м2**	**0,0072**	**273,34**	**2**
		Накладные расходы	%	--	11,59	0
		Сметная прибыль	%	8	22,79	0
		Сметная стоимость:			**307,72**	**2**
194	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0144**	**14693,40**	**212**
		Итого оплата труда:			**13991,86**	**201**
		Итого эксплуатация машин:			**636,32**	**9**
		Итого материалов:			**275,40**	**4**
		Накладные расходы	%	--	7696,78	111
		Сметная прибыль	%	8	1791,21	26
		Сметная стоимость:			**24181,39**	**348**
195	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0144**	**101549,01**	**1462**
		Накладные расходы	%	--	4305,68	62

		Сметная прибыль	%	8	8468,38	122
		Сметная стоимость:			**114323,06**	**1646**
196	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**1,4000**	**504,73**	**707**
		Итого оплата труда:			**281,17**	**394**
		Итого эксплуатация машин:			**18,82**	**26**
		Итого материалов:			**215,11**	**301**
		Накладные расходы	%	--	199,90	280
		Сметная прибыль	%	8	56,37	79
		Сметная стоимость:			**761,00**	**1065**
197	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**1,4000**	**2656,40**	**3719**
		Итого оплата труда:			**933,85**	**1307**
		Итого эксплуатация машин:			**62,86**	**88**
		Итого материалов:			**1697,11**	**2376**
		Накладные расходы	%	--	705,46	988
		Сметная прибыль	%	8	268,95	377
		Сметная стоимость:			**3630,81**	**5083**
198	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0087**	**118444,05**	**1026**
		Итого оплата труда:			**92535,45**	**801**
		Итого эксплуатация машин:			**29843,94**	**258**
		Итого материалов:			**4718,12**	**41**
		Накладные расходы	%	--	63765,53	552
		Сметная прибыль	%	8	14576,77	126
		Сметная стоимость:			**196786,34**	**1704**
199	**23-010201-0938 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81**	**м**	**2,5955**	**2532,79**	**6574**
		Накладные расходы	%	--	107,39	279
		Сметная прибыль	%	8	211,21	548
		Сметная стоимость:			**2851,39**	**7401**
200	**23-010201-0926 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81**	**м**	**1,7234**	**1885,82**	**3250**
		Накладные расходы	%	--	79,96	138
		Сметная прибыль	%	8	157,26	271
		Сметная стоимость:			**2123,04**	**3659**

201	23-010201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 12 мм, толщина стенки 1 мм ГОСТ 11068-81	м	6,7957	428,57	2912
		Накладные расходы	%	--	18,17	123
		Сметная прибыль	%	8	35,74	243
		Сметная стоимость:			482,48	3279
202	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	2,5150	1778,75	4474
		Итого оплата труда:			1678,58	4222
		Итого эксплуатация машин:			55,60	140
		Итого материалов:			70,13	176
		Накладные расходы	%	--	1162,01	2922
		Сметная прибыль	%	8	235,26	592
		Сметная стоимость:			3176,03	7988
203	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	41,6480	1679,62	69953
		Итого оплата труда:			241,74	10068
		Итого эксплуатация машин:			94,78	3948
		Итого материалов:			1377,35	57364
		Накладные расходы	%	--	224,68	9357
		Сметная прибыль	%	8	152,34	6345
		Сметная стоимость:			2056,64	85655
204	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Крыльцо, пандус В15.W4.F150. Устройство	м3	8,1000	33241,59	269257
		Итого оплата труда:			8953,31	72522
		Итого эксплуатация машин:			2908,35	23558
		Итого материалов:			22122,90	179195
		Накладные расходы	%	--	5935,91	48081
		Сметная прибыль	%	8	3134,20	25387
		Сметная стоимость:			42311,71	342725
205	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0390	205455,46	8013
		Итого оплата труда:			50807,71	1982
		Итого эксплуатация машин:			816,04	32
		Итого материалов:			154210,74	6014
		Накладные расходы	%	--	34397,86	1342
		Сметная прибыль	%	8	19188,27	748
		Сметная стоимость:			259041,59	10103

206	21-050309-0133 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-85**	м2	0,0747	273,34	20
		Накладные расходы	%	--	11,59	1
		Сметная прибыль	%	8	22,79	2
		Сметная стоимость:			307,72	23
207	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,2732	14693,40	4014
		Итого оплата труда:			13991,86	3823
		Итого эксплуатация машин:			636,32	174
		Итого материалов:			275,40	75
		Накладные расходы	%	--	7696,78	2103
		Сметная прибыль	%	8	1791,21	489
		Сметная стоимость:			24181,39	6606
208	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,2732	101549,01	27743
		Накладные расходы	%	--	4305,68	1176
		Сметная прибыль	%	8	8468,38	2314
		Сметная стоимость:			114323,06	31233
209	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20мм.Устройство**	м2 стяжки	55,6000	504,73	28063
		Итого оплата труда:			281,17	15633
		Итого эксплуатация машин:			18,82	1046
		Итого материалов:			215,11	11960
		Накладные расходы	%	--	199,90	11114
		Сметная прибыль	%	8	56,37	3134
		Сметная стоимость:			761,00	42312
210	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	55,6000	2656,40	147696
		Итого оплата труда:			933,85	51922
		Итого эксплуатация машин:			62,86	3495
		Итого материалов:			1697,11	94359
		Накладные расходы	%	--	705,46	39224
		Сметная прибыль	%	8	268,95	14954
		Сметная стоимость:			3630,81	201873

211	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	12,2820	742,95	9125
		Итого оплата труда:			195,07	2396
		Итого эксплуатация машин:			10,66	131
		Итого материалов:			539,06	6621
		Накладные расходы	%	--	134,80	1656
		Сметная прибыль	%	8	70,22	862
		Сметная стоимость:			947,97	11643
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1				
212	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,0975	118444,05	11551
		Итого оплата труда:			92535,45	9024
		Итого эксплуатация машин:			29843,94	2910
		Итого материалов:			4718,12	460
		Накладные расходы	%	--	63765,53	6218
		Сметная прибыль	%	8	14576,77	1422
		Сметная стоимость:			196786,34	19191
213	23-010201-0938 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81**	м	27,8021	2532,79	70417
		Накладные расходы	%	--	107,39	2986
		Сметная прибыль	%	8	211,21	5872
		Сметная стоимость:			2851,39	79275
214	23-010201-0926 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81**	м	20,6813	1885,82	39001
		Накладные расходы	%	--	79,96	1654
		Сметная прибыль	%	8	157,26	3252
		Сметная стоимость:			2123,04	43907
215	23-010201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 12 мм, толщина стенки 1 мм ГОСТ 11068-81**	м	80,1864	428,57	34365
		Накладные расходы	%	--	18,17	1457
		Сметная прибыль	%	8	35,74	2866
		Сметная стоимость:			482,48	38688
216	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические. Установка**	м ограждения	26,9400	1778,75	47920

		Итого оплата труда:			1678,58	45221
		Итого эксплуатация машин:			55,60	1498
		Итого материалов:			70,13	1889
		Накладные расходы	%	--	1162,01	31305
		Сметная прибыль	%	8	235,26	6338
		Сметная стоимость:			3176,03	85562
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2				
217	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0114	118444,05	1350
		Итого оплата труда:			92535,45	1055
		Итого эксплуатация машин:			29843,94	340
		Итого материалов:			4718,12	54
		Накладные расходы	%	--	63765,53	727
		Сметная прибыль	%	8	14576,77	166
		Сметная стоимость:			196786,34	2243
218	23-010201-0938 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81	м	2,8896	2532,79	7319
		Накладные расходы	%	--	107,39	310
		Сметная прибыль	%	8	211,21	610
		Сметная стоимость:			2851,39	8239
219	23-010201-0926 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81	м	3,4469	1885,82	6500
		Накладные расходы	%	--	79,96	276
		Сметная прибыль	%	8	157,26	542
		Сметная стоимость:			2123,04	7318
220	23-010201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 12 мм, толщина стенки 1 мм ГОСТ 11068-81	м	6,5016	428,57	2786
		Накладные расходы	%	--	18,17	118
		Сметная прибыль	%	8	35,74	232
		Сметная стоимость:			482,48	3137
221	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	2,5150	1778,75	4474
		Итого оплата труда:			1678,58	4222
		Итого эксплуатация машин:			55,60	140
		Итого материалов:			70,13	176

		Накладные расходы	%	--		1162,01	2922
		Сметная прибыль	%	8		235,26	592
		Сметная стоимость:				**3176,03**	**7988**
222	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркас.Связи и распорки из гнутосварные профили. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1352**		**69607,12**	**9414**
		Итого оплата труда:				**51151,07**	**6918**
		Итого эксплуатация машин:				**13101,03**	**1772**
		Итого материалов:				**9170,96**	**1240**
		Накладные расходы	%	--		35423,15	4791
		Сметная прибыль	%	8		8402,42	1136
		Сметная стоимость:				**113432,69**	**15341**
223	**21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Стоимость м/конструкций.Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1352**		**361317,23**	**48864**
		Накладные расходы	%	--		15319,85	2072
		Сметная прибыль	%	8		30130,97	4075
		Сметная стоимость:				**406768,05**	**55011**
224	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,6153**		**57,48**	**208**
		Итого оплата труда:				**30,26**	**109**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**4**
		Итого материалов:				**26,35**	**95**
		Накладные расходы	%	--		19,53	71
		Сметная прибыль	%	8		6,16	22
		Сметная стоимость:				**83,18**	**301**
225	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**3,6153**		**110,80**	**401**
		Итого оплата труда:				**28,38**	**103**
		Итого эксплуатация машин:				**2,75**	**10**
		Итого материалов:				**80,22**	**290**
		Накладные расходы	%	--		20,73	75
		Сметная прибыль	%	8		10,52	38
		Сметная стоимость:				**142,05**	**514**
226	**11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**8013,39**	**8013**
		Итого оплата труда:				**5187,36**	**5187**
		Итого эксплуатация машин:				**3555,77**	**3556**

		Итого материалов:				258,12	258
		Накладные расходы	%	--		3697,71	3698
		Сметная прибыль	%	8		936,89	937
		Сметная стоимость:				12647,98	12648
227	21-049999-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Козырек КВ 24.19.6.Панели сплошные плоские,плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	4,5600		3701,44	16879
		Накладные расходы	%	--		156,94	716
		Сметная прибыль	%	8		308,67	1408
		Сметная стоимость:				4167,05	19002
228	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	3,6000		455,05	1638
		Итого оплата труда:				199,38	718
		Итого материалов:				207,28	746
		Накладные расходы	%	--		136,51	491
		Сметная прибыль	%	8		47,33	170
		Сметная стоимость:				638,89	2300
229	11-120101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли плоские2-х слойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	3,6000		1957,13	7046
		Итого оплата труда:				246,38	887
		Итого эксплуатация машин:				66,63	240
		Итого материалов:				1654,58	5957
		Накладные расходы	%	--		227,83	820
		Сметная прибыль	%	8		174,80	629
		Сметная стоимость:				2359,76	8495
		ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ					
230	11-100103-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки из ЛДСП в санузлах. Устройство	м2 перегородок	9,6060		5953,49	57189
		Итого оплата труда:				780,01	7493
		Итого эксплуатация машин:				68,00	653
		Итого материалов:				5140,70	49382
		Накладные расходы	%	--		738,65	7095
		Сметная прибыль	%	8		535,37	5143
		Сметная стоимость:				7227,51	69427
231	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Металлическое соединение	т	0,0202		346315,55	6989
		Накладные расходы	%	--		14683,78	296
		Сметная прибыль	%	8		28879,95	583

		Сметная стоимость:			389879,28	7868
		ПОДИУМ Пм-1				
232	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1,8000	1679,62	3023
		Итого оплата труда:			241,74	435
		Итого эксплуатация машин:			94,78	171
		Итого материалов:			1377,35	2479
		Накладные расходы	%	--	224,68	404
		Сметная прибыль	%	8	152,34	274
		Сметная стоимость:			2056,64	3702
233	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные из бетона В15. Устройство**	м3	0,3000	24931,49	7479
		Итого оплата труда:			3339,60	1002
		Итого эксплуатация машин:			1132,85	340
		Итого материалов:			20745,40	6224
		Накладные расходы	%	--	2745,48	824
		Сметная прибыль	%	8	2214,16	664
		Сметная стоимость:			29891,12	8967
234	21-050309-0133 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-85**	м2	0,0035	273,34	1
		Накладные расходы	%	--	11,59	0
		Сметная прибыль	%	8	22,79	0
		Сметная стоимость:			307,72	1
235	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20мм.Устройство**	м2 стяжки	1,4000	504,73	707
		Итого оплата труда:			281,17	394
		Итого эксплуатация машин:			18,82	26
		Итого материалов:			215,11	301
		Накладные расходы	%	--	199,90	280
		Сметная прибыль	%	8	56,37	79
		Сметная стоимость:			761,00	1065
236	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	1,4000	2656,40	3719
		Итого оплата труда:			933,85	1307
		Итого эксплуатация машин:			62,86	88
		Итого материалов:			1697,11	2376
		Накладные расходы	%	--	705,46	988
		Сметная прибыль	%	8	268,95	377
		Сметная стоимость:			3630,81	5083

		ВХОДНАЯ ГРУППА ВХ-1				
237	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	**Каркас.Связи и распорки из гнутосварные профили. Монтаж**	т конструкций	2,1779	69607,12	151599
		Итого оплата труда:			51151,07	111403
		Итого эксплуатация машин:			13101,03	28533
		Итого материалов:			9170,96	19974
		Накладные расходы	%	--	35423,15	77149
		Сметная прибыль	%	8	8402,42	18300
		Сметная стоимость:			113432,69	247047
238	21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Стоимость м/конструкций.Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,1779	361317,23	786920
		Накладные расходы	%	--	15319,85	33365
		Сметная прибыль	%	8	30130,97	65623
		Сметная стоимость:			406768,05	885908
239	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	58,8038	57,48	3380
		Итого оплата труда:			30,26	1779
		Итого эксплуатация машин:			1,06	62
		Итого материалов:			26,35	1549
		Накладные расходы	%	--	19,53	1149
		Сметная прибыль	%	8	6,16	362
		Сметная стоимость:			83,18	4891
240	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	58,8038	110,80	6515
		Итого оплата труда:			28,38	1669
		Итого эксплуатация машин:			2,75	162
		Итого материалов:			80,22	4718
		Накладные расходы	%	--	20,73	1219
		Сметная прибыль	%	8	10,52	619
		Сметная стоимость:			142,05	8353
241	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Витраж площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	0,6762	2376,87	1607
		Итого оплата труда:			1215,56	822
		Итого эксплуатация машин:			109,07	74
		Итого материалов:			1109,81	750
		Накладные расходы	%	--	858,50	581
		Сметная прибыль	%	8	258,83	175
		Сметная стоимость:			3494,20	2363

242	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Витраж площадью более 2 м2. Установ блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	31,6800	1715,83	54358
		Итого оплата труда:			840,06	26613
		Итого эксплуатация машин:			109,01	3453
		Итого материалов:			824,33	26115
		Накладные расходы	%	--	596,41	18894
		Сметная прибыль	%	8	184,98	5860
		Сметная стоимость:			2497,22	79112
243	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	3,0870	2233,01	6893
		Итого оплата труда:			990,09	3056
		Итого эксплуатация машин:			113,43	350
		Итого материалов:			1187,87	3667
		Накладные расходы	%	--	711,86	2197
		Сметная прибыль	%	8	235,59	727
		Сметная стоимость:			3180,45	9818
244	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	32,3562	8111,10	262444
		Накладные расходы	%	--	343,91	11128
		Сметная прибыль	%	8	676,40	21886
		Сметная стоимость:			9131,41	295458
245	21-090201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	3,0870	15120,54	46677
		Накладные расходы	%	--	641,11	1979
		Сметная прибыль	%	8	1260,93	3892
		Сметная стоимость:			17022,58	52549
		ЛЕСТНИЦА Лм-1				
246	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Площадки и ступени из бетона В25.Устройство	м3	3,4000	32424,33	110243
		Итого оплата труда:			7751,39	26355
		Итого эксплуатация машин:			2626,26	8929
		Итого материалов:			22715,86	77234
		Накладные расходы	%	--	5293,62	17998
		Сметная прибыль	%	8	3017,44	10259
		Сметная стоимость:			40735,38	138500

247	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовле в построечных условиях из арматуры диаметром до 16мм**	т	0,0173	14693,40	254
		Итого оплата труда:			13991,86	242
		Итого эксплуатация машин:			636,32	11
		Итого материалов:			275,40	5
		Накладные расходы	%	--	7696,78	133
		Сметная прибыль	%	8	1791,21	31
		Сметная стоимость:			24181,39	418
248	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,3618	99424,01	35976
		Накладные расходы	%	--	4215,58	1525
		Сметная прибыль	%	8	8291,17	3000
		Сметная стоимость:			111930,76	40501
249	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0429	101245,73	4343
		Накладные расходы	%	--	4292,82	184
		Сметная прибыль	%	8	8443,08	362
		Сметная стоимость:			113981,63	4890
250	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,0810	118444,05	9592
		Итого оплата труда:			92535,45	7494
		Итого эксплуатация машин:			29843,94	2417
		Итого материалов:			4718,12	382
		Накладные расходы	%	--	63765,53	5164
		Сметная прибыль	%	8	14576,77	1180
		Сметная стоимость:			196786,34	15936
251	23-010201-0938 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81**	м	10,1446	2532,79	25694
		Накладные расходы	%	--	107,39	1089
		Сметная прибыль	%	8	211,21	2143
		Сметная стоимость:			2851,39	28926

252	23-010201-0926 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные из ко[illegible]зионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 1,[illegible] мм ГОСТ 11068-81**	м	11,2024	1885,82	21126
		Накладные расходы	%	--	79,96	896
		Сметная прибыль	%	8	157,26	1762
		Сметная стоимость:			2123,04	23783
253	23-010201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 12 мм, толщина стенки 1 мм ГОСТ 11068-81**	м	29,8145	428,57	12778
		Накладные расходы	%	--	18,17	542
		Сметная прибыль	%	8	35,74	1066
		Сметная стоимость:			482,48	14385
254	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические. Установка**	м ограждения	9,8300	1778,75	17485
		Итого оплата труда:			1678,58	16500
		Итого эксплуатация машин:			55,60	547
		Итого материалов:			70,13	689
		Накладные расходы	%	--	1162,01	11423
		Сметная прибыль	%	8	235,26	2313
		Сметная стоимость:			3176,03	31220
255	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20мм.Устройство**	м2 стяжки	17,3000	504,73	8732
		Итого оплата труда:			281,17	4864
		Итого эксплуатация машин:			18,82	326
		Итого материалов:			215,11	3721
		Накладные расходы	%	--	199,90	3458
		Сметная прибыль	%	8	56,37	975
		Сметная стоимость:			761,00	13165
256	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	17,3000	2656,40	45956
		Итого оплата труда:			933,85	16156
		Итого эксплуатация машин:			62,86	1087
		Итого материалов:			1697,11	29360
		Накладные расходы	%	--	705,46	12204
		Сметная прибыль	%	8	268,95	4653
		Сметная стоимость:			3630,81	62813
		ПРИЯМОК Пр-1				

257	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой би ом. Устройство**	м2 покрытия	0,8000	1679,62	1344
		Итого оплата труда:			241,74	193
		Итого эксплуатация машин:			94,78	76
		Итого материалов:			1377,35	1102
		Накладные расходы	%	--	224,68	180
		Сметная прибыль	%	8	152,34	122
		Сметная стоимость:			2056,64	1645
258	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм В15.W4.F50. Устройство**	м3	0,4100	37049,81	15190
		Итого оплата труда:			12565,98	5152
		Итого эксплуатация машин:			3255,65	1335
		Итого материалов:			22547,67	9245
		Накладные расходы	%	--	7923,82	3249
		Сметная прибыль	%	8	3597,89	1475
		Сметная стоимость:			48571,53	19914
259	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0198	14693,40	291
		Итого оплата труда:			13991,86	277
		Итого эксплуатация машин:			636,32	13
		Итого материалов:			275,40	5
		Накладные расходы	%	--	7696,78	152
		Сметная прибыль	%	8	1791,21	35
		Сметная стоимость:			24181,39	479
260	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0198	101549,01	2011
		Накладные расходы	%	--	4305,68	85
		Сметная прибыль	%	8	8468,38	168
		Сметная стоимость:			114323,06	2264
261	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,0221	172415,98	3810
		Итого оплата труда:			17768,23	393
		Итого эксплуатация машин:			816,04	18
		Итого материалов:			154210,74	3408
		Накладные расходы	%	--	16293,42	360
		Сметная прибыль	%	8	15096,75	334
		Сметная стоимость:			203806,15	4504

262	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Гидроизоляциябоковая о[illegible]зочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,0400	742,95	2259
		Итого оплата труда:			195,07	593
		Итого эксплуатация машин:			10,66	32
		Итого материалов:			539,06	1639
		Накладные расходы	%	--	134,80	410
		Сметная прибыль	%	8	70,22	213
		Сметная стоимость:			947,97	2882
263	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0073	411709,02	3005
		Итого оплата труда:			38170,71	279
		Итого эксплуатация машин:			5466,12	40
		Итого материалов:			370367,43	2704
		Накладные расходы	%	--	37669,35	275
		Сметная прибыль	%	8	35950,27	262
		Сметная стоимость:			485328,64	3543
		ОТМОСТКА				
264	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	66,6500	1679,62	111947
		Итого оплата труда:			241,74	16112
		Итого эксплуатация машин:			94,78	6317
		Итого материалов:			1377,35	91800
		Накладные расходы	%	--	224,68	14975
		Сметная прибыль	%	8	152,34	10154
		Сметная стоимость:			2056,64	137075
265	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30мм.Устройство	м2 покрытия	66,6500	983,77	65568
		Итого оплата труда:			299,91	19989
		Итого эксплуатация машин:			65,38	4358
		Итого материалов:			643,78	42908
		Накладные расходы	%	--	232,10	15470
		Сметная прибыль	%	8	97,27	6483
		Сметная стоимость:			1313,14	87521
266	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные толщ.50мм.Устройство. добавлять на каждые5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	66,6500	434,10	28933
		Итого оплата труда:			37,85	2523
		Итого эксплуатация машин:			11,06	737
		Итого материалов:			391,40	26087
		Накладные расходы	%	--	42,43	2828
		Сметная прибыль	%	8	38,12	2541

	Сметная стоимость:				514,66	34302
	Итого прямые затраты:	Тенге				**50 936 777**
	в том числе:					
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**12 367 625**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1 639 720**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**580 689**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**34 808 363**
	- перевозка грузов	Тенге				**2 121 069**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня	Тенге				**7 198 223**
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**58 134 999**
	Накладные расходы II уровня	Тенге				**2 464 924**
	ИТОГО:	Тенге				**60 599 923**
	Сметная прибыль	Тенге				**4 847 994**
	ИТОГО по смете с учетом накладных расходов:	Тенге				**65 447 917**
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				**814 189**
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**66 262 106**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				**318 164**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2016Г.	Тенге				**66 580 270**
	ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА СУММУ СКИДКИ: К=0,995842622	Тенге				**66 303 470**
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге				**7 956 416**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	Тенге				**74 259 886**
	УДЕРЖИВАЕТСЯ 5% ПО ДОГОВОРУ	Тенге				**3 712 994**
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**70 546 892**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жанбуршиев Н. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Б.Қ. Әуезханов**

ТЕХНАДЗОР _____