Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинский области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко 131** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76** — **040740001327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №47 от 02.08.2016 г.

Номер документа	Дата составления
97	26.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подключение к инженерным сетям мясоперерабатывающего комбината ПК "Касымбек" Жамбылского района, Алматинской области			Услуга	1	2 458 214,52	2 458 214,52	263 380,13
				Итого	1	x	2 458 214,52	263 380,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Н. Абросимов

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. рук-ля / _____ / Разбеков Т.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Алматинская область, г. Талдыкорган, Шевченко, 131
ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК
БИК KKMFKZ2A
БИН 150 340 016 795
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
г. Алматы, Маметовой, 76
БИН/ИИН 040740001327
ИИК KZ918560000006331097 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№47 Доп.согл.№3	02.08.2016 г. 11.09.2017г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поключение к инженерным сетям мясоперерабатывающего комбината ПК "Касымбек" Жамбылского района Алматинской области	85 857 376,96	2 458 214,52						263 380,13	2 458 214,52
Итого		2 458 214,52							**2 458 214,52**

Заказчик: Заместитель руководителя "Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Разбеков Т.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Абросимов Н.Ю.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Порядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Договор № 47 от 02 августа 2016 г. Доп.согл.№3 11.09.2017г

Наименование строительства и его адрес : Поключение к инженерным сетям мясоперерабатывающего комбината ПК "Касымбек" Жамбылского района Алматинской области

АКТ №5

приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

на см. 6-1-1 Наружные сети газоснабжения(Остаточные объемы)

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Шкафной газорегуляторный пункт и узел учета газа					
1	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,8000**		**2306,25**	**4151**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=823,66)	чел-ч	2,8	5,04	823,66	4151
		Итого оплата труда:				**2306,25**	**4151**
		НР первого уровня	%	59,1		1362,99	2453
		НР второго уровня	%	4,24		155,58	280
		Накладные расходы	%	--		1518,57	2733
		Сметная прибыль	%	8		305,99	551
		Сметная стоимость:				**4130,80**	**7435**
2	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментов (под подстамент, под опоры ограждения)**	**м3**	**1,9200**		**19154,38**	**36776**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=900,33)	чел-ч	4,41	8,467	900,33	7623
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,55776	1020,90	569
		Итого оплата труда:				**4267,03**	**8193**
2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005184	3583,44	19

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005184	1016,48	5
2. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,50496	34,24	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,53472	3729,72	1994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,53472	1016,48	544
2. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,007104	3368,91	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,007104	1363,40	10
2. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,016128	52,43	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,010752	1966,73	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,010752	1016,48	11
		Итого эксплуатация машин:				**1081,33**	**2076**
2. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,958	12001,31	23503
2.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,72	66,30	48
2.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,013056	26086,40	341
2.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000518	15596,92	8
2.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,45696	319,11	146
2.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,29376	6598,38	1938
2.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,008467	28,00	0
2.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,231	887,95	1093
		Итого материалов:				**14102,60**	**27077**
		НР первого уровня	%	48,5		2069,51	3973
		НР второго уровня	%	4,24		899,89	1728
		Накладные расходы	%	--		2969,40	5701
		Сметная прибыль	%	8		1769,90	3398
		Сметная стоимость:				**23893,68**	**45876**
3	**11-330109-0112 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т(под подстамент ШГРП). Установка**	**т**	**0,1003**		**34845,90**	**3497**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1031,66)	чел-ч	15	1,505	1031,66	1553
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,49	0,450545	1361,85	614
		Итого оплата труда:				**21589,63**	**2166**
3. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	4,25	0,426462	437,62	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,47	0,448538	3368,91	1511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,47	0,448538	1363,40	612

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,002007	2457,88	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, эксплуат. 1 чел.	чел-ч	0,02	0,002007	1016,48	2
		Итого эксплуатация машин:				**16968,07**	**1703**
3. 6	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,012	0,001204	200244,36	241
		Итого материалов:				**2402,93**	**241**
		НР первого уровня	%	61,7		13320,80	1337
		НР второго уровня	%	4,24		2042,27	205
		Накладные расходы	%	--		15363,07	1542
		Сметная прибыль	%	8		4016,72	403
		Сметная стоимость:				**54225,69**	**5441**
4	**21-050201-0128 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0531**		**154016,54**	**8178**
		НР второго уровня	%	4,24		6530,30	347
		Накладные расходы	%	--		6530,30	347
		Сметная прибыль	%	8		12843,75	682
		Сметная стоимость:				**173390,59**	**9207**
5	**21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0452**		**154580,57**	**6993**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,22	297
		Накладные расходы	%	--		6554,22	297
		Сметная прибыль	%	8		12890,78	583
		Сметная стоимость:				**174025,57**	**7873**
6	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0074**		**151728,37**	**1123**
		НР второго уровня	%	4,24		6433,28	48
		Накладные расходы	%	--		6433,28	48
		Сметная прибыль	%	8		12652,93	94
		Сметная стоимость:				**170814,59**	**1265**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для для редуцирования двления газа.Устройство**	**установка**	**1,0000**		**13192,58**	**13193**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=981,56)	чел-ч	11,2	11,2	981,56	10993
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	0,21	1132,12	238
		Итого оплата труда:				**11231,22**	**11231**
7. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,07	0,07	3368,91	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1363,40	95
7. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,39	1,39	154,38	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	0,14	1966,73	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,14	1016,48	142
7. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06	0,06	17,05	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**726,78**	**727**
7. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	0,59	1335,89	788
7. 8	21-020499-9901	Растворы	м3	0,005	0,005	--	--
7. 9	21-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	0,001	100479,99	100
7.10	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00064	0,00064	236303,40	151
7.11	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,001	0,001	178506,12	179
7.12	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,007	0,007	4812,84	34
7.13	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,05	0,05	228,81	11
7.14	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,002	84,66	0
7.15	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00013	0,00013	222237,60	29
7.16	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	0,05	381,80	19
7.17	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,001	30195,06	30
7.18	22-040201-0102	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,08	0,08	1568,06	125
7.19	22-040401-0201	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00001	0,00001	501709,98	5
		Итого материалов:				**1472,33**	**1472**
		НР первого уровня	%	60,4		6783,66	6784
		НР второго уровня	%	4,24		846,99	847
		Накладные расходы	%	--		7630,65	7631
		Сметная прибыль	%	8		1665,86	1666
		Сметная стоимость:				**22489,09**	**22489**
8	**ПРАЙС лист**	**Газорегулятроный пункт ШГРП с регулятором РДБК-1-50/35**	**шт**	**1,0000**		**446428,57**	**446429**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		18928,57	18929
		Накладные расходы	%	--		18928,57	18929
		Сметная прибыль	%	8		37228,57	37229
		Сметная стоимость:				**502585,71**	**502586**
9	**13-110203-0106 РСНБ РК 2015**	**Счетчик,диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**7081,10**	**7081**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=923,87)	чел-ч	6	6	923,87	5543
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,31	1016,48	315
		Итого оплата труда:				**5858,33**	**5858**
9.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,31	1966,73	610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,31	1016,48	315
		Итого эксплуатация машин:				**609,69**	**610**
9.4	21-130201-0106	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0022	415192,12	913
9.5	21-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	0,002	544,20	1
9.6	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,02	0,02	683,91	14
		Итого материалов:				**928,19**	**928**
		НР первого уровня	%	44		2577,66	2578
		НР второго уровня	%	4,24		409,53	410
		Накладные расходы	%	--		2987,20	2987
		Сметная прибыль	%	8		805,46	805
		Сметная стоимость:				**10873,76**	**10874**
10	**ПРАЙС листООО Мультигаз**	**Счетчик газа ротационный RVG-G160**	**шт**	**1,0000**		**777142,86**	**777143**
		НР второго уровня	%	4,24		32950,86	32951
		Накладные расходы	%	--		32950,86	32951
		Сметная прибыль	%	8		64807,50	64807
		Сметная стоимость:				**874901,21**	**874901**
11	**11-190801-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 100 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**10235,97**	**10236**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1062,79)	чел-ч	4,16	4,16	1062,79	4421
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07	1016,48	71
		Итого оплата труда:				**4492,36**	**4492**
11.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,33	1,33	154,38	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	1966,73	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1016,48	71
11. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06	0,06	17,05	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**344,02**	**344**
11. 6	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16	т	0,00352	0,00352	236303,40	832
11. 7	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,006	0,006	4812,84	29
11. 8	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,052	0,052	228,81	12
11. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	222237,60	18
11.10	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2	1711,73	3423
11.11	23-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,02	0,02	57847,26	1157
		Итого материалов:				**5470,75**	**5471**
		НР первого уровня	%	60,4		2713,39	2713
		НР второго уровня	%	4,24		549,05	549
		Накладные расходы	%	--		3262,44	3262
		Сметная прибыль	%	8		1079,87	1080
		Сметная стоимость:				**14578,28**	**14578**
12	**ПРАЙС листООО Мультигаз**	**Фильтр газовый ФГ16-80**	**шт**	**1,0000**		**88392,86**	**88393**
13	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**3195,32**	**19172**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=958,79)	чел-ч	2,6	15,6	958,79	14957
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,24	1103,21	265
		Итого оплата труда:				**2536,98**	**15222**
13. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,06	3729,72	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1016,48	61
13. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,06	3368,91	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1363,40	82
13. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	3,78	154,38	584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,12	1966,73	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,12	1016,48	122
		Итого эксплуатация машин:				**207,58**	**1245**
13. 7	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,01242	178751,94	2220

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00198	195385,08	387
13. 9	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	30195,06	362
		Итого материалов:				**494,88**	**2969**
		НР первого уровня	%	60,4		1532,34	9194
		НР второго уровня	%	4,24		200,45	1203
		Накладные расходы	%	--		1732,79	10397
		Сметная прибыль	%	8		394,25	2365
		Сметная стоимость:				**5322,36**	**31934**
14	**23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**4,0000**		**32267,65**	**129071**
		НР второго уровня	%	4,24		1368,15	5473
		Накладные расходы	%	--		1368,15	5473
		Сметная прибыль	%	8		2690,86	10763
		Сметная стоимость:				**36326,66**	**145307**
15	**23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**20596,39**	**41193**
		НР второго уровня	%	4,24		873,29	1747
		Накладные расходы	%	--		873,29	1747
		Сметная прибыль	%	8		1717,57	3435
		Сметная стоимость:				**23187,25**	**46375**
16	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1785,52**	**5357**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=958,79)	чел-ч	1,47	4,41	958,79	4228
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	1016,48	61
		Итого оплата труда:				**1429,75**	**4289**
16. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	154,38	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	1966,73	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1016,48	61
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**280**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	177261,72	585
16. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	195385,08	82
16. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	30195,06	181
		Итого материалов:				**282,73**	**848**
		НР первого уровня	%	60,4		863,57	2591
		НР второго уровня	%	4,24		112,32	337
		Накладные расходы	%	--		975,89	2928
		Сметная прибыль	%	8		220,91	663
		Сметная стоимость:				**2982,32**	**8947**
17	**23-040905-0903**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1525,69**	**1526**
		НР второго уровня	%	4,24		64,69	65
		Накладные расходы	%	--		64,69	65
		Сметная прибыль	%	8		127,23	127
		Сметная стоимость:				**1717,61**	**1718**
18	**23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**863,14**	**863**
		НР второго уровня	%	4,24		36,60	37
		Накладные расходы	%	--		36,60	37
		Сметная прибыль	%	8		71,98	72
		Сметная стоимость:				**971,72**	**972**
19	**23-040905-1811 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1801,58**	**1802**
		НР второго уровня	%	4,24		76,39	76
		Накладные расходы	%	--		76,39	76
		Сметная прибыль	%	8		150,24	150
		Сметная стоимость:				**2028,20**	**2028**
20	**13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**1107,75**	**1108**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1047,6)	чел-ч	1,03	1,03	1047,60	1079
		Итого оплата труда:				**1079,03**	**1079**

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 2	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,042	0,042	683,91	29
		Итого материалов:				**28,72**	**29**
		НР первого уровня	%	44		474,77	475
		НР второго уровня	%	4,24		67,10	67
		Накладные расходы	%	--		541,87	542
		Сметная прибыль	%	8		131,97	132
		Сметная стоимость:				**1781,59**	**1782**
21	**23-051501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160**	**комплект**	**1,0000**		**2288,88**	**2289**
		НР второго уровня	%	4,24		97,05	97
		Накладные расходы	%	--		97,05	97
		Сметная прибыль	%	8		190,87	191
		Сметная стоимость:				**2576,80**	**2577**
22	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**1288,69**	**7732**
		НР второго уровня	%	4,24		54,64	328
		Накладные расходы	%	--		54,64	328
		Сметная прибыль	%	8		107,47	645
		Сметная стоимость:				**1450,80**	**8705**
23	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**725,76**	**2177**
		НР второго уровня	%	4,24		30,77	92
		Накладные расходы	%	--		30,77	92
		Сметная прибыль	%	8		60,52	182
		Сметная стоимость:				**817,05**	**2451**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**		**162,73**	**163**
		НР второго уровня	%	4,24		6,90	7
		Накладные расходы	%	--		6,90	7
		Сметная прибыль	%	8		13,57	14
		Сметная стоимость:				**183,20**	**183**
25	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0067**		**692351,94**	**4639**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1170,58)	чел-ч	312,7	2,095	1170,58	2452
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,63181	1167,00	737
		Итого оплата труда:				**476088,58**	**3190**
25. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,617137	3303,21	2039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,617137	1170,58	722
25. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,014673	1966,73	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,014673	1016,48	15
		Итого эксплуатация машин:				**308565,81**	**2067**
25. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000603	197175,18	119
		Итого материалов:				**17745,77**	**119**
		НР первого уровня	%	62,1		295651,01	1981
		НР второго уровня	%	4,24		41891,33	281
		Накладные расходы	%	--		337542,33	2262
		Сметная прибыль	%	8		82391,54	552
		Сметная стоимость:				**1112285,82**	**7452**
26	**23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**866,26**	**1733**
		НР второго уровня	%	4,24		36,73	73
		Накладные расходы	%	--		36,73	73
		Сметная прибыль	%	8		72,24	144
		Сметная стоимость:				**975,23**	**1950**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**266,88**	**534**
		НР второго уровня	%	4,24		11,32	23
		Накладные расходы	%	--		11,32	23
		Сметная прибыль	%	8		22,26	45
		Сметная стоимость:				**300,45**	**601**
28	**23-020101-1057 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1404,18**	**1404**
		НР второго уровня	%	4,24		59,54	60
		Накладные расходы	%	--		59,54	60
		Сметная прибыль	%	8		117,10	117
		Сметная стоимость:				**1580,81**	**1581**
29	**23-020101-1023 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**451,23**	**451**
		НР второго уровня	%	4,24		19,13	19
		Накладные расходы	%	--		19,13	19
		Сметная прибыль	%	8		37,63	38
		Сметная стоимость:				**507,99**	**508**
30	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**12,0000**		**816,00**	**9792**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1170,58)	чел-ч	0,6	7,2	1170,58	8428
		Итого оплата труда:				**702,35**	**8428**
30. 2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	4,32	154,38	667
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**55,58**	**667**
30. 3	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00348	200244,36	697
		Итого материалов:				**58,07**	**697**
		НР первого уровня	%	62,1		436,16	5234

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		53,09	637
		Накладные расходы	%	--		489,25	5871
		Сметная прибыль	%	8		104,42	1253
		Сметная стоимость:				**1409,66**	**16916**
31	**23-020103-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**3127,38**	**25019**
		НР второго уровня	%	4,24		132,60	1061
		Накладные расходы	%	--		132,60	1061
		Сметная прибыль	%	8		260,80	2086
		Сметная стоимость:				**3520,78**	**28166**
32	**23-020103-0707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**2265,39**	**9062**
		НР второго уровня	%	4,24		96,05	384
		Накладные расходы	%	--		96,05	384
		Сметная прибыль	%	8		188,92	756
		Сметная стоимость:				**2550,36**	**10201**
				Заземление			
33	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**4,0000**		**92,65**	**371**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=823,66)	чел-ч	0,00888	0,03552	823,66	29
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,0772	1363,40	105
		Итого оплата труда:				**33,63**	**135**
33. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,0772	4421,48	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,0772	1363,40	105
		Итого эксплуатация машин:				**85,33**	**341**
		НР первого уровня	%	59,1		19,87	79
		НР второго уровня	%	4,24		4,77	19
		Накладные расходы	%	--		24,64	99
		Сметная прибыль	%	8		9,38	38
		Сметная стоимость:				**126,68**	**507**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Монтаж заземлениям**	**м**	**37,5000**		**190,13**	**7130**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=992,95)	чел-ч	0,14	5,25	992,95	5213
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,165	1189,94	196
		Итого оплата труда:				**144,25**	**5409**
34. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0825	3551,89	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0825	1363,40	112
34. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	1,174	154,38	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0825	2457,88	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0825	1016,48	84
		Итого эксплуатация машин:				**18,05**	**677**
34. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000338	222237,60	75
34. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,387	839,51	1165
		Итого материалов:				**33,06**	**1240**
		НР первого уровня	%	42,8		61,74	2315
		НР второго уровня	%	4,24		10,68	400
		Накладные расходы	%	--		72,42	2716
		Сметная прибыль	%	8		21,00	788
		Сметная стоимость:				**283,55**	**10633**
35	**21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0019**		**177629,09**	**336**
		НР второго уровня	%	4,24		7531,47	14
		Накладные расходы	%	--		7531,47	14
		Сметная прибыль	%	8		14812,85	28
		Сметная стоимость:				**199973,41**	**378**
36	**21-050201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0871**		**155044,89**	**13508**
		НР второго уровня	%	4,24		6573,90	573
		Накладные расходы	%	--		6573,90	573

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12929,50	1126
		Сметная стоимость:				**174548,30**	**15207**
				Ограждение с калиткой, навес			
37	**11-070111-0112**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м . Установка**	**м оград**	**12,0000**		**2431,26**	**29175**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1005,09)	чел-ч	1,49	17,88	1005,09	17971
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2148	2,578	1350,80	3482
		Итого оплата труда:				**1787,74**	**21453**
37. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	0,906	405,15	367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
37. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	2,484	3368,91	8368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,207	2,484	1363,40	3387
37. 5	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,0624	212,32	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
37. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0078	0,0936	1966,73	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,0936	1036,48	98
		Итого эксплуатация машин:				**744,40**	**8933**
37. 7	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0138	0,1656	12001,31	1987
37. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,00144	197175,18	284
		Итого материалов:				**189,28**	**2271**
		НР первого уровня	%	62,1		1110,18	13322
		НР второго уровня	%	4,24		150,16	1802
		Накладные расходы	%	–		1260,34	15124
		Сметная прибыль	%	8		295,33	3544
		Сметная стоимость:				**3986,93**	**47843**
38	**11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**8942,59**	**8943**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1047,6)	чел-ч	7,85	7,85	1047,60	8224
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0302	1020,56	31
		Итого оплата труда:				**8254,48**	**8254**
38. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,0435	34,24	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
38. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	154,38	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
38. 5	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0.25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0008	2760,50	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0008	1170,58	1
38. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0294	1966,73	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,0294	1016,48	30
		Итого эксплуатация машин:				**79,43**	**79**
38. 7	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,05	12001,31	600
38. 8	21-090403-0102	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	1	--	--
38. 9	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	197175,18	39
		Итого материалов:				**639,50**	**640**
		НР первого уровня	%	62,1		5126,03	5126
		НР второго уровня	%	4,24		596,51	597
		Накладные расходы	%	--		5722,54	5723
		Сметная прибыль	%	8		1173,21	1173
		Сметная стоимость:				**15838,34**	**15838**
39	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**29,2000**		**725,76**	**21192**
		НР второго уровня	%	4,24		30,77	899
		Накладные расходы	%	--		30,77	899
		Сметная прибыль	%	8		60,52	1767
		Сметная стоимость:				**817,05**	**23858**
40	**21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,2652**		**154580,57**	**40995**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,22	1738
		Накладные расходы	%	--		6554,22	1738
		Сметная прибыль	%	8		12890,78	3419
		Сметная стоимость:				**174025,57**	**46152**
41	**21-050308-0125 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**28,6000**		**363,81**	**10405**
		НР второго уровня	%	4,24		15,43	441
		Накладные расходы	%	--		15,43	441
		Сметная прибыль	%	8		30,34	868

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**409,57**	**11714**
42	**21-050108-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**5,7000**		**1844,48**	**10514**
		НР второго уровня	%	4,24		78,21	446
		Накладные расходы	%	--		78,21	446
		Сметная прибыль	%	8		153,81	877
		Сметная стоимость:				**2076,50**	**11836**
				Защита от коррозии			
43	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,2000**		**69,90**	**154**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.7=1124,28)	чел-ч	0,0295	0,0649	1124,28	73
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00044	1016,59	0
		Итого оплата труда:				**33,37**	**73**
43. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00022	3583,44	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00022	1016,48	0
43. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00022	35,14	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00022	1966,73	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00022	1016,48	0
43. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,02464	45,56	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,07**	**2**
43. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000033	273897,54	9
43. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000198	350663,53	69
		Итого материалов:				**35,67**	**78**
		НР первого уровня	%	54,2		18,09	40
		НР второго уровня	%	4,24		3,73	8
		Накладные расходы	%	--		21,82	48
		Сметная прибыль	%	8		7,34	16
		Сметная стоимость:				**99,06**	**218**
44	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,2000**		**129,04**	**284**

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=958,79)	чел-ч	0,0426	0,09372	958,79	90
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00088	508,30	0
		Итого оплата труда:				**41,05**	**90**
44. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00022	3583,44	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, эксплуат. 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00022	1016,48	0
44. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00022	35,14	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, эксплуат. 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00022	1966,73	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, эксплуат. 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00022	1016,48	0
44. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,0143	45,56	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, эксплуат. 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**2**
44. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000062	253708,49	16
44. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000396	445752,11	177
		Итого материалов:				**87,34**	**192**
		НР первого уровня	%	54,2		22,25	49
		НР второго уровня	%	4,24		6,41	14
		Накладные расходы	%	--		28,66	63
		Сметная прибыль	%	8		12,62	28
		Сметная стоимость:				**170,32**	**375**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1811282**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**1223571**
Накладные расходы -			Тенге				**51879**
Сметная прибыль -			Тенге				**102036**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**1377487**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**15319**
Материалы -			Тенге				**2197**
Всего заработная плата -			Тенге				**12347**
Накладные расходы -			Тенге				**6245**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**5368**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**877**
Сметная прибыль -			Тенге				**1725**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**23288**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**13**
Сметная заработная плата -			Тенге				**12347**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**189832**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**31315**
	Всего заработная плата -		Тенге				**56134**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**92051**
		Накладные расходы -	Тенге				**43068**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**33595**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9473**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18632**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**251532**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56134**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**294166**
	Материалы -		Тенге				**10761**
	Всего заработная плата -		Тенге				**35235**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**246209**
		Накладные расходы -	Тенге				**34657**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**21282**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**13375**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26306**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**355129**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35235**
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**88393**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**88393**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**88393**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2095830**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103715**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1811282**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**96999**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6684**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**426653**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1223571
	Накладные расходы I уровня		Тенге				112124
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1923406
	Накладные расходы II уровня		Тенге				23725
	ИТОГО:		Тенге				1947131
	Сметная прибыль		Тенге				148699
	ИТОГО по смете:		Тенге				2095830
	Итого с временными, 2,6 %						2150323
	Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						2194835
	ИТОГО:						2194835
	в текущих ценах на 2017 год , К=1,069778 (2269:2121)						2347986
	Итого с НДС						2629745
	Всего:						2629745

Сумма скидки составляет 171530

Итого с учетом скидки 2458214,52

Заказчик: Заместитель руководителя "Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Разбеков Т.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Абросимов Н.Ю.