Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствaот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Подгорненской средней школы в с.Подгорное Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
на 26 августа 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		135	03 мая 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне 2001	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Подгорненской средней школы в с.Подгорное Жаксынского района Акмолинской области	75 672 843	17 500 000							2 100 000	19 600 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Жаксынского района"

_____ Саутова А.С.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____ Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания Подгорненской средней школы в с.Подгорное Жаксынского района Акмолинской области

Договор о государственных закупках работ № 135 от 03 мая 2016 г.

А К Т № 4
выполненных работ
на 26 августа 2016 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел 3 Проёмы								
73	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	2,6	392,85	24,17	1021	63	473	0,95933	2
		м2 проемов		160,3	8,22	417	21	108	0,04013	–
74	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	3,6	352,51	25,52	1269	92	590	0,85503	3
		м2 проемов		142,88	8,91	514	32	108	0,0435	–
75	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6,2	12700		78740				
		м2								
76	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (дверной доводчик для ПХВ дверей входной группы)	2	5500		11000				
		шт								

79	Е10-23-1								
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	23,94	446,86	128,16	10698	3068	5661	1,03385	25
	м2 проемов		174,4	44,59	4175	1067	108	0,17413	4
80	Е10-23-2								
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	15,39	365,39	103,92	5623	1599	3259	0,92115	14
	м2 проемов		159,65	36,46	2457	561	108	0,14613	2
81	Е10-23-3								
	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	15,33	671,57	39,81	10295	610	3883	1,3225	20
	м2 проемов		219,42	15,05	3364	231	108	0,07338	1
82	Е10-23-4								
	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленных стен площадью более 3 м2	7,68	527,93	39,21	4055	301	1718	1,13505	9
	м2 проемов		192,26	14,83	1477	114	108	0,07238	1
83	6-2-7								
	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутреннееК=3,000;	15,39	3660		56327				
	м2								
84	6-2-3								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутреннееК=4,000;	6,72	4010		26947				
	м2								
85	6-2-2								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутреннееК=2,000;	2,94	4250		12495				
	м2								
86	6-2-4								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутреннееК=8,000;	21,84	3760		82118				
	м2								
87	6-2-6								
	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутреннееК=2,000;	7,68	3760		28877				
	м2								
88	6-2-4								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	2,1	3760		7896				
	м2								

89	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутреннеиК=3,000; *м2*	5,67	4010		22737			
90	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	18	1380		24840			
91	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	5	1500		7500			
92	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами *шт*	23	583		13409			
		Итого по разделу 3				**405 847**			
		Накладные расходы, тенге				15 584			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24 408			
		Всего по разделу, тенге				**445 839**			

Раздел 4 Полы

115	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки *м2 покрытия*	109,9	680,49	3,7	74786	407	5697	0,2185	24
				45,55	1,15	5006	126	111	0,00613	1
120	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамогранитных плиток на растворе(1-ый этаж 2-ух эт. корпуса в помещ. №24,28,28а,29,30,31; 1-ый этаж старого корпуса в помещ. №2- весь коридор; 2-ой эт. помещ. № 1,12 *м2*	791,03	1826,79	14,85	1445046	11747	216236	1,5362	1215
				243,95	2,32	192972	1835	111	0,0237	19
122	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе- сан.узлы, душевые, раздевалки, каб.№40, 44, 27 -1-ый этаж; каб.№22, 2, 3, 5, 6 - 2-ой этаж *м2*	210	1083,21	14,85	227474	3119	57406	1,5362	323
				243,95	2,32	51230	487	111	0,0237	5
126	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	1093,4	935,07	6,13	1022406	6703	84460	0,4393	480
				67,28	2,31	73564	2526	111	0,01125	12

128	E57-20-2	Устройство покрытий из керамогранитных пл. ок на растворе - лестничные клетки	55	1826,79	14,85	100473	817	15035	1,5362	84
		м2		243,95	2,32	13417	128	111	0,0237	1

Итого по разделу 4	**2 870 185**
Накладные расходы, тенге	378 834
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	194 941
Всего по разделу, тенге	**3 443 960**

Раздел 5 Отделка

5.1 Внутренняя

139	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	744,058	254,87	2,35	189638	1749	32282	0,26565	198
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	33311	670	95	0,00438	3
141	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	196,93	1090,34	2,63	214721	518	71829	2,3	453
		м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	75414	195	95	0,00488	1

Итого по разделу 5	**404 359**
Накладные расходы, тенге	104 111
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	38 064
Всего по разделу, тенге	**546 535**

Работы, неучтенные в смете

		ЦОКОЛЬ								
1	E0152-1-3	Разборка цоколя бетонного	39,18	3714,23	2438,48	145524	95540	82416	7,78	305
		м3		1275,75	950,21	49984	37229	94,5	5,22	205
2	E0106-1-22	Устройство ж/бетонного цоколя	41,43	8863,07	353,46	367197	14644	31257	3,60	149
		м3		585,00	133,52	24237	5532	105	0,65	27

3	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодическо профиля класса А-III, d 10 мм	2,249	67700,00	--	152257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0256	45800,00	--	1172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0113-20-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска цоколя кузбаслаком	165,73	23,48	0,03	3892	4	625	0,02	4
		м2		4,66	--	772	--	81	--	--
		СТЕНЫ								
6	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	476,8	645,94	6,12	307984	2918	71947	0,81	384
		м2		141,39	2,32	67415	1106	105	0,01	5
7	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	476,8	46,50	0,05	22171	24	12733	0,18	88
		м2		28,24	0,02	13465	10	94,5	--	--
8	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	145,458	302,59	18,89	44014	2748	34658	1,24	180
		м2		194,85	7,07	28342	1028	118	0,03	5

9	С Прайс Енки	Кирпич керамический лицевой пустотелый	4277	25,91	--	110835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0109-25-1	Укладка перемычек из уголка	1,178	5030,50	2020,02	5926	2380	2942	14,10	17
		т		2272,50	502,43	2677	592	90	1,79	2
11	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,178	64200,00	--	75628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	145,458	8,62	0,02	1254	3	1126	0,05	8
		отверст		8,60	--	1251	--	90	--	--
13	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0236	126994,77	680,89	2997	16	144	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	131	6	105	1,26	--
14	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м парапет	4,9282	2470,64	335,84	12176	1655	4802	4,54	22
		м3		699,75	126,00	3449	621	118	0,61	3
15	С Прайс Енки	Кирпич керамический лицевой пустотелый	1873	25,91	--	48537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
16	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	43,23	29,02	2,02	1255	87	1265	0,17	8
		м2		27,00	0,32	1167	14	107,1	--	--
17	Е0158-20-1 К=0,8	Разборка выравнивающей цементной стяжки	43,23	66,78	11,34	2887	490	2384	0,34	15
		м2		55,44	1,78	2397	77	96,39	0,01	--
18	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	43,23	224,53	14,18	9707	613	3312	0,43	18
		м2		69,30	2,23	2996	96	107,1	0,01	1

19	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков								
			43,23	598,57	4,66	25876	202	2166	0,27	11
		м		45,02	1,75	1946	76	107,1	0,01	--
20	Е0158-24-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - настенных желобов								
			51,3	442,29	1,68	22689	86	7153	0,87	44
		м		129,92	0,27	6665	14	107,1	--	--
21	Е0158-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали								
			222,76	673,31	0,74	149988	165	8014	0,22	.48
		м		33,48	0,11	7458	25	107,1	--	--
22	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			94,66	27,10	27,10	2565	2565	215	--	--
		т		--	18,97	--	1796	12	0,40	38
23	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			94,66	49,50	49,50	4686	4686	937	--	--
		т		--	9,90	--	937	100	0,21	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 521 216	128825			1303
		Накладные расходы -	Тенге			268 096				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107 358				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1 896 670**				

Водопровод и канализация

4	Е65-17-3	Смена унитаза с бачком	5	893,12	14,95	4466	75	4970	4,6	23
		комплект		774	2,61	3870	13	128	0,0235	–
5	Е65-17-1	Смена раковины (умывальника)	16	382,72	6,85	6124	110	7396	2,12	34
		комплект		360	1,1	5760	18	128	0,0101	–
7	Е65-15-1	Смена смесителя с душем	4	342,73	0,53	1371	2	1740	1,94	8
		комплект		339,75	0,09	1359	–	128	0,0007	–
13	11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	5	3470		17350				
		комплект								

14	11-1-81	Унитазы керамические тарельчатые УНТ, УНТП и УНТП1 с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки *шт*	5	3720		18600			
15	Е10-35-1	Навеска держателей туалетной бумаги (прим) *изделие*	5	353,32	29,84	1767	149	760	0,77855	4
				115,4	11,28	577	56	120	0,055	–
16	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180,200-175 мм *шт*	16	1750		28000			
17	11-1-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550x500x150 мм *комплект*	16	5470		87520			
18	11-1-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором *комплект*	16	5840		93440			
19	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге *комплект*	4	1650		6600			
20	Е65-12-5	Установка поддонов душевых *комплект*	4	605,4	2,03	2422	8	2790	3,14	13
				544,5	0,45	2178	2	128	0,004	–
21	11-1-37	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном *шт*	4	3950		15800			
22	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей *комплект*	5	1742,13	121,34	8711	607	10373	9,0505	45
				1575,79	45	7879	225	128	0,225	1
23	80-1-1(пл)ма	Водонагреватель " Аристон" емк.100л *шт*	5	10621,39		53107				
24	Е65-17-2	Смена мойки стальной на одно отделение-прим. *комплект*	4	643,09	10,72	2572	43	3165	3,35	13
				616,5	1,78	2466	7	128	0,0152	–

25 11-1-23	Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600 мм *шт*	4	3590		14360

Всего прямые затраты	**362 210**
оборудования, тенге	53 107
Накладные расходы, тенге	31 194
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	20 437
Всего по ВК	**624 253**

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1181	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	97,2	--	--
2	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	1	106400,00	--	106400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	3	598,80	14,80	1796	44	745	2,00	6
		шт		288,00	2,30	864	7	85,5	0,01	--
4	С151801-48	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М1 56, пластмасса	2	461,00	--	922	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С151801-49	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М3 30, пластмасса	1	418,00	--	418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электроустановочные изделия								
137	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	152	37,55	--	5708	--	5548	0,24	36
		шт		37,55	--	5708	--	97,2	--	--
138	С	Стоимость выключателя одноклавишного для с/установки С16-057	110	60,12	--	6613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

139	С	Стоимость выключателя двухклавишного для с/установки С56-043	42	68,07	--	2859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0167-17-3	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический	20	74,51	0,03	1490	1	1448	0,47	9
		шт		74,48	--	1490	--	97,2	--	--
141	С	Выключатель открытого монтажа ВА66-102б	20	101,93	--	2039	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	228	37,55	--	8561	--	8322	0,24	,54
		шт		37,55	--	8561	--	97,2	--	--
143	С	Розетка с/у РС16-004	180	64,27	--	11569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	С	Розетка с/у РА10-164	36	52,52	--	1891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	С	Розетка открытой установки брызгозащищенная РА16-112б	12	112,99	--	1356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,332	16300,00	--	5412	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	0,55	24200,00	--	13310	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
148	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	5	244,00	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	Ц0108-420-1 прим	Коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения, Шкаф с выключателем и приспособлением для опломбирования	2	578,10	31,10	1156	62	780	2,09	4
		шт		403,00	7,60	806	15	95	0,04	--

150	С151803-191 прим	Шкаф с выключателем и приспособлением для опломбирования	2	1590,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
151	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,90	3,30	1857	99	667	0,14	4
		м		23,00	0,40	690	12	95	--	--
152	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,10	24,10	990	72	338	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			180 817				
	Стоимость оборудования -		Тенге			185 114				
		Накладные расходы -	Тенге			19 029				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			884				
		ИТОГО ПО эо:	Тенге			**200 730**				

Ограждение

1 Е7-24-11 (ДМ	Демонтаж металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей с металлическими столбами - прим. ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	170	391,99	192,19	66638	32672	60000	1,136	193
	м оград		199,8	52,3	33966	8891	140	0,18808	32
2 Е7-24-2 (ДМ)	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 3 м по ж/б столбам (с воротами и калитками) ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	608	401,24	282,44	243954	171724	168571	0,728	443
	м оград		118,8	79,24	72230	48178	140	0,29584	180
3 Е68-9-2	Разборка деревянных штакетных заборов(внутри территории)	5,12	79,01	0,03	405	–	485	0,5336	3
	м2 забора		78,98	–	404	–	120	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**310 997**				
	Накладные расходы, тенге				229 056				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				49 437				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35 369				
	Всего по смете				**575 422**				
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге							

	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	Тенге			7 [illegible]409				
	В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЕ				238 221				
	Временные здания и сооружения 3,4% х 0,8	Тенге			203 869				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			7 937 278				
	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,31%	Тенге			177 848				
	Итого с зимними удорожаниями	Тенге			8 115 126				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге			76 991				
	Итого с затратами на выслугу лет	Тенге			8 192 117				
	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%	Тенге			30 796				
	Итого с затратами на доп. Отпуска	Тенге			8 222 913				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014 к=2,39	Тенге			19 652 763				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			393 055				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	Тенге			20 045 818				
	Скидка Подрядчика 12,7%	Тенге			2 545 818				
	Итого со скидкой Подрядчика	Тенге			17 500 000				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге			2 100 000				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			19 600 000				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Жаксынского района"

Руководитель _____ Саутова А.С.

Технический надзор:

ИП "Сабдин" _____ Сабдин Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстанпо делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 05 мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаксынского района"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Подгорненской средней школы в с.Подгорное Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
на 27 сентября 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		135	03 мая 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Подгорненской средней школы в с.Подгорное Жаксынского района Акмолинской области	91 641 863,04	4 496 535,75							539 584,29	5 036 120,04

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Жаксынского района"
_____Саутова А.С.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
_____Каражанов С.К.
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания Подгорненской средней школы в с.Подгорное Жаксынского района Акмолинской области

Договор о государственных закупках работ № 135 от 03 мая 2016 года.

А К Т № 6
выполненных работ
на 27 сентября 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
	Раздел 3 Проёмы									
	3.2 Двери									
93	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	52,54	1065,81	67,78	55998	3561	32724	3,852	202
		м2		644,33	11,29	33853	593	95	0,0624	3
94	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	52,54	177,96	1,83	9350	96	2783	0,3573	19
		м2		55,46	0,29	2914	15	95	0,0029	–
95	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами дверныв откосов, подготовленных под окраску	52,54	254,87	2,35	13391	123	2279	0,26565	14
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	2352	47	95	0,00438	–

96	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	7,15	958,09	31,4	6850	225	3925	3,234	23
		м2		572,99	4,86	4097	35	95	0,0264	–
97	Е62-19-1	Окраска известковыми составами наружных откосов по штукатурке с земли и лесов	7,15	46,5	0,05	332	–	192	0,1846	1
		м2		28,24	0,02	202	–	95	0,0001	–
		Итого по разделу 3				**85921**				
		Накладные расходы, тенге				41903				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7669				
		Всего по разделу, тенге				**135 493**				

Раздел 4 Полы

112	Е57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	346,89	123,9	0,33	42980	114	8447	0,1419	49
		м		21,89	0,05	7593	17	111	0,0006	–
116	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	117,59	178,36	0,09	20973	11	1976	0,0944	11
		м		15,12	0,02	1778	2	111	0,0001	–
121	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	846,4	146,36	0,4	123879	339	45105	0,2714	230
		м плинтусов		47,87	0,14	40517	118	111	0,00075	1
123	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	224,7	166,91	2,26	37505	508	12515	0,2896	65
		м		49,84	0,34	11199	76	111	0,0023	1
127	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	1169,94	178,36	0,09	208670	105	19660	0,0944	110
		м		15,12	0,02	17689	23	111	0,0001	–
129	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	58,85	166,91	2,26	9823	133	3278	0,2896	17
		м		49,84	0,34	2933	20	111	0,0023	–
		Итого по разделу 4				**443830**				
		Накладные расходы, тенге				90981				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32089				
		Всего по разделу, тенге				**566 900**				

Раздел 5 Отделка

5.1 Внутренняя

133 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1129,53	260,86	2,91	294649	3287	55048	0,299	338
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	56702	1242	95	0,00538	6
139 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	839,692	254,87	2,35	214012	1973	36431	0,26565	223
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	37593	756	95	0,00438	4
140 Е62-7-5	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	480	119,7	0,11	57456	53	33120	0,449	216
	м2		72,61	0,02	34853	10	95	0,0001	–
142 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным - спортзалы	324,2	180,18	2,35	58414	762	28012	0,53705	174
	м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	29194	292	95	0,00438	1
143 Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лестничных ограждений решеток	25,92	150,43	0,04	3899	1	2929	0,738	19
	м2		118,89	0,02	3082	1	95	0,0001	–
5.2 Наружная									
148 Е15-156-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (старый фасад без цоколя Sм2=841.07+21.66-100.32)	762,41	319,2	2,54	243361	1937	19628	0,1472	112
	м2 окрашиваемой поверхности		26,14	0,96	19929	732	95	0,00475	4
	Итого по разделу 5				**871791**				
	Накладные расходы, тенге				175168				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				62818				
	Всего по разделу, тенге				**1 109 777**				

Раздел 6 Прочие

6.1 Отмостка

157 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщ.100мм	36,03	2868,95	–	103368	–	24422	3,726	134
	м3 подстилающего слоя		610,65	–	22002	–	111	–	–

158 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщ.80мм	28,82	9289,23	–	267716	–	20859	4,209	121
	м3 подстилающего слоя		652,05	–	18792	–	111	–	–
	Итого по разделу 6				**371084**				
	Накладные расходы, тенге				45281				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24982				
	Всего по разделу, тенге				**441 347**				
	Покрытие								
3 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	757,352	464,85	–	352055	–	24930	0,144	109
	м2 покрытия		24,75	–	18744	–	133	–	–
4 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,76	1651,76	68,13	9514	392	261	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	123	73	133	0,0438	–
5 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	160	616,04	6,63	98566	1061	23502	0,698	112
	м бортового камня		108,68	1,76	17389	282	133	0,0061	1
6 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,016;	2,56	26700		68352				
	м3								
	Всего прямые затраты				**528487**				
	Накладные расходы, тенге				48693				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34631				
	Всего по смете				**611 811**				
	корректировка (в связи с заменой работ)								
149 Е15-15-1 (ДМ	Разборка наружной облицовки бетонной поверхности цоколя и приямков фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	-63,87	338,65	2,05	-21630	-131	-20472	2,04	-130
	м2 поверхности облицовки		336,6	0,78	-21499	-50	95	0,00376	–
151 Е6-13-1	Восстановление разобранного участка цоколя	-2,25	9533,3	108,25	-21450	-244	-1293	3,519	-8
	м3		564,08	40,9	-1269	-92	95	0,19975	–
152 Е61-10-3	Ремонт штукатурки цоколя, стенок крылец и приямков	-109,02	477,47	15,7	-52054	-1712	-29761	1,712	-187

		м2								
				284,92	2,43	-31062	-265	95	0,0132	-1
153	Е15-5-3	Облицовка цоколя плитняком-2-х эт. корпус	-127,74	1846,06	40,95	-235816	-5231	-183999	7,705	-984
		м2 поверхности облицовки								
				1500,75	15,48	-191706	-1977	95	0,07563	-10
154	99-1-1(пл)Ка:	Камень-плитняк	-125,19	380,08		-47582				
		м2								

Всего прямые затраты	**-378532**
Накладные расходы, тенге	-235525
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	-36843
Всего по смете	**- 650 900**

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге							
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	Тенге			2 214 428				
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЕ				-				
Временные здания и сооружения 3,4% х 0,8	Тенге			60 232				
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			2 274 660				
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,31%	Тенге			52 545				
Итого с зимними удорожаниями	Тенге			2 327 205				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге			22 747				
Итого с затратами на выслугу лет	Тенге			2 349 951				
Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%	Тенге			9 099				
Итого с затратами на доп. Отпуска	Тенге			2 359 050				
Итого в текущих ценах на 1.01.2014 к=2,39	Тенге			5 638 129				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			112 763				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	Тенге			5 750 892				
Скидка Подрядчика	Тенге			1 254 356				
Итого со скидкой Подрядчика	Тенге			4 496 535,75				
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге			539 584,29				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			5 036 120,04				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Жаксынского района"

Руководитель _____ Саутова А.С.

Технический надзор:

ИП "Сабдин"_____ Сабдин Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.