Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствоот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Подгорненской средней школы в с.Подгорное Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
на 29 августа 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		135	03 мая 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Подгорненской средней школы в с.Подгорное Жаксынского района Акмолинской области	86 605 743	9 761 518							1 171 382	10 932 900

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Жаксынского района"

_____Саутова А.С.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаксынского рай[illegible]"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания Подгорненской средней школы в с.Подгорное Жаксынского района Акмолинской области

Договор о государственных закупках № 135 от 03 мая 2016 г.

А К Т № 5

выполненных работ

на 29 августа 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА								
65	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	3	168,51	0,50	506	2	490	0,98	3
		шт		168,01	0,09	504	--	97,2	--	--
66	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	3	537,00	--	1611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0121-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	477	283,46	81,70	135209	38971	100825	1,09	519
		шт		174,40	43,07	83188	20542	97,2	0,20	93
68	С	Светильник люминесцентный с рассеивателем типа АОТ OPL 236	260	2174,07	--	565258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

69	С	Светильник люминесцентный с рассеивателем типа ASM 136	42	2228,00	--	93576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С	Светильник LZ236	39	3063,52	--	119477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С	Светильник люминесцентный с рассеивателем типа OPL/S 236	48	2366,54	--	113594	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С	Решетка Sport 2x36 к светильнику OPL/S 236Sport	26	1467,72	--	38161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С	Светильник люминесцентный с рассеивателем типа OPL/S 258 Sport	24	3598,01	--	86352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С	Решетка Sport 2x58 к светильнику OPL/S 258 Sport	24	2366,54	--	56797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С	Светильник люминесцентный NBT11F 118	42	3833,53	--	161008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С	Светильник настенный аварийного освещения люминесцентный PC180	17	4136,09	--	70314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С	Блок аврийного питания ES1	60	3533,03	--	211982	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С	Светильник люминесцентный с рассеивателем типа OPL/S 218	5	1530,17	--	7651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0121-18-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	87	438,21	111,23	38124	9677	30466	1,85	161
		шт		297,56	62,71	25888	5456	97,2	0,28	24

80	С	Светильник люминесцентный с рассеивателем типа OPL/S 418	87	2190,02	--	190532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0167-15-4	Монтаж бра однолампового	1	70,21	0,30	70	--	68	0,44	--
		шт		69,91	0,05	70	--	97,2	--	--
82	С	Светильник НПО02-100 "Не входить" НББ05-25 "Не входить"	1	388,09	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561,00	--	1122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0167-15-5	Монтаж бра двухлампового	4	85,60	0,44	342	2	331	0,54	2
		шт		85,16	0,07	341	--	97,2	--	--
85	С	Светильник настенный -Бра 2-х рожковый 2х60 с компакными люм. лампами 15W	4	2176,80	--	8707	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	--	1599	--	1281	10,00	10
		компл		1581,75	--	1582	--	81	--	--
87	1810-32 прим.	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 ОБН 2х100	1	10340,00	--	10340	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		ИСТОЧНИКИ СВЕТА								
88	С	Лампа компактная люминесцентная 15W	4	238,07	--	952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С	Лампа компактная люминесцентная 18W	42	208,70	--	8765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С	Лампа люминесцентная энергосберегающая Economy 11W	1	145,12	--	145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С	Лампа люминесцентная энергосберегающая Economy 18W	2	120,93	--	242	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С151706-60	Лампы накаливания электрические для мест освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17,00	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	1	19,00	--	19	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	740	101,00	--	74740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С	Лампа люминесцентная 1xTLD58	48	81,20	--	3898	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	360	82,00	--	29520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	1150	14,00	--	16100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЭО:	Тенге			2047118				
		Накладные расходы -	Тенге			133461				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130835				
		ИТОГО ПО ЭО:	**Тенге**			**2 311 414**				

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3463	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	81	--	--
2	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	6	326,40	0,20	1958	1	1511	1,70	10
		луч		311,00	--	1866	--	81	--	--
3	СПр.л.ТОО"БайтерекСтан"	Прибор приемно-контрольный ВЭРС-пк-16	1	4845,56	--	4846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

4	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	307,70	--	308	--	237	2,00	2
		шт		277,00	--	277	--	85,5	--	--
5	СПр.л.ТОО"БайтерекСтан"	Аккумулятор 4а.ч	1	659,26	--	659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	24	369,90	1,60	8878	38	6746	2,00	48
		шт		347,00	--	8328	--	81	--	--
7	СПр.л.ТОО"БайтерекСтан"	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45	24	286,78	--	6883	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	80	153,50	--	12280	--	9331	1,00	80
		шт		144,00	--	11520	--	81	--	--
9	СПр.л.ТОО"БайтерекСтан"	Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1-А3	80	55,28	--	4422	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	9	97,70	1,60	879	14	658	1,00	9
		шт		85,50	--	770	--	85,5	--	--
11	СПр.л.ТОО"БайтерекСтан"	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	9	293,70	--	2643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	10	85,50	0,20	855	2	377	0,23	2
		шт		38,00	0,10	380	1	99	--	--
13	СПр.л.ТОО"БайтерекСтан"	Устройство контроля шлейфа УКШ-1	10	417,39	--	4174	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-386-15	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	19	611,00	--	11609	--	6718	2,00	38

			шт		389,00	--	7391	--	90,9	--	--
15	СНр.л.ТОО"БайтерекСтан"	Световой оповещатель "МОЛНИЯ-12 "Вых(: сигнальной сиреной		19	190,04	--	3611	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнииЗВУКОВОЙ		13	369,90	1,60	4809	21	3654	2,00	26
			шт		347,00	--	4511	--	81	--	--
17	С	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ МАЯК-12-3		13	183,13	--	2381	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов		10	97,70	1,60	977	16	731	1,00	10
			шт		85,50	--	855	--	85,5	--	--
19	С	Резистор		10	5,18	--	52	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами		430	72,13	6,92	31016	2976	21089	0,29	123
			м		46,13	4,33	19836	1861	97,2	0,02	8
21	С	Стоимость кабельного канала сеч.25х16		434,3	31,10	--	13507	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами		34	72,13	6,92	2452	235	1668	0,29	10
			м		46,13	4,33	1568	147	97,2	0,02	1
23	С	Труба ПВХ д20мм		30,3	19,00	--	576	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
24	С	Труба ПВХ д25мм		4,04	27,64	--	112	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

25	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	70	92,40	--	6468	--	5103	0,50	35
		шт		90,00	--	6300	--	81	--	--
26	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	70	59,00	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1350	27,70	2,10	37395	2835	23316	0,10	135
		м		19,70	0,50	26595	675	85,5	--	4
28	С	Кабель телефонный распределительный с ПВХ изоляцией, двухпарный с диаметром жилы КСПВ4х0,5 мм	1377	8,64	--	11895	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПС:	Тенге			184261				
	Стоимость оборудования -		Тенге			5505				
		Накладные расходы -	Тенге			84602				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15801				
		ИТОГО ПО ПС:	**Тенге**			**284 665**				

ПОКРЫТИЯ

1	Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	1600	8,57	–	13712	–	18237	0,0596	95
		м2		8,57	–	13712	–	133	–	–
2	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	160	2611,88	248,35	417901	39736	23572	0,216	35
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	5149	12574	133	0,2734	44
3	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	842,648	464,85	–	391704,9228	–	27737,8655	0,144	121
		м2 покрытия		24,75	–	20855,538	–	133	–	–

Всего прямые затраты ПОКРЫТИЯ	**823318**
Накладные расходы, тенге	69547
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	53572
Всего покрытия	**946 437**

ОГРАЖДЕНИЕ

4 Т1-32-29	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой, без цоколя, высота 1,9 м, тип М6В строительные работы	187,3	619,53	68,72	116038	12871	20215	0,319	59,7487
	м		52,64	24,45	9859	4579	140	0,119	22,2887
5 Т1-32-30	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой, без цоколя, высота 1,9 м, тип М6В – монтаж металлоконструкций	187,3	1918,13	3,34	359266	626	38329	1,3	243,49
	м		226,37	1,01	42399	189	90	0,004	0,7492
6 Т1-34-25	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высота 1,9 м, тип ВМ6В – строительные работы	2	7966,72	555,1	15933	1110	2216	3,6	7
	ворота		594	197,4	1188	395	140	0,964	2
7 Т1-34-26	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высота 1,9 м, тип ВМ6В – монтаж металлоконструкций	2	56783,88	99,92	113568	200	12202	39	78
	ворота		6748,76	29,92	13498	60	90	0,111	–
8 Т1-34-53	Калитки металлические, высота 1,9 м, тип КМ6В – монтаж металлоконструкций	2	10092,52	15,61	20185	31	2184	7	14
	калитка		1208,01	5,61	2416	11	90	0,021	–
9 Т1-34-55	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ6В – строительные работы	2	10016,64	–	20033	–	–	–	–
	калитка		–	–	–	–	140	–	–
	Всего прямые затраты ОГРАЖДЕНИЕ				**645023**				
	Накладные расходы, тенге				75146				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43210				
	Всего по ОГРАЖДЕНИЮ				**763 379**				

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге							
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	Тенге			4 305 894				
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЕ				5 505				
Временные здания и сооружения 3,4% х 0,8	Тенге			116 971				
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			4 422 865				
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,31%	Тенге			102 041				
Итого с зимними удорожаниями	Тенге			4 524 906				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге			44 174				
Итого с затратами на выслугу лет	Тенге			4 569 079				

	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%	Тенге			17 669				
	Итого с затратами на доп. Отпуска	Тенге			4 [illegible] 749				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014 к=2,39	Тенге			10 962 330				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			219 247				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	Тенге			11 181 576				
	Скидка Подрядчика 12,7%	Тенге			1 420 060				
	Итого со скидкой Подрядчика	Тенге			9 761 518				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге			1 171 382				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			10 932 900				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Жаксынского района"

Руководитель _____ Саутова А.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.

Технический надзор:

ИП "Сабдин"_____ Сабдин Е.К.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» сентября 2016 г.

Заказчик **ГУ «Отдел образования Жаксынского района» Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, ул.Дружбы 3, 021000**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии от **21 сентября 2016г ТОО «Бизнес Консалтинг –ЕС» г.Астана, ул.Жубанова 21 кв.59, в лице директора Каражанова Сагадата Касымовича**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 23 сентября 2016 года ИП «Сабдин Еркеш Калимжанович» , в лице Сабдина Еркеша Калимжановича,**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о'соответствии выполненных работ проекту от **21 сентября 2016 года, ТОО «Строй Смета – KZ», в лице Осиненко Ольги Петровны**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт Подгорненской СШ в с.Подгорное Жаксынского р-на Акмолинской обл.»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Акмолинская область, Жаксынский район, с.Подгорное,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области» от 05.05.2016 года № KZ77REA00024800**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) **«Капитальный ремонт Подгорненской СШ в с.Подгорное Жаксынского р-на Акмолинской обл. № 562**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) 20 января 2014 г. ГУ «Отдел образования Жаксынского района»;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **06 мая 2016 года**;
(месяц, год)
окончание работ **21 сентября 2016 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **5 (пять)**
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**3,5**;
фактически, месяц:5;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса ил очереди
600	Уч-ся	600		130	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактическ
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир,	
		общая	жилая		общая	жила
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной

документации):
всего 107695,671 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 93726,337 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ**«Капитальный ремонт Подгорненской СШ в с.Подгорное Жаксынского р-на Акмолинской обл.»** принять в эксплуатацию.
(наименование объекта (комплекса))

Заказчик **С.Султова Аккаркын Султановна** _____

М.П.

Технический надзор **Сабдин Еркеш Калижанович** _____

М.П.

Авторский надзор **Осиненко Ольга Петровна** _____
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Каражанов Сагадат Касымович**

М.П.