Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары".
БИН 060340004747 ИИК KZ 358560000000457688
KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

Полная сметная стоимость
Лимит финансирования на 2017 г. 17 920 000,00
Стоимость выполненных работ по
а) настоящему акту с начала года 5 000 000,00
б) за отчетный месяц 5 000 000,00

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за май месяц 2017 г.

по Договору №84/05/17 от 10.05.17 г.
Администратор бюджетной программы 271 "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программы 003 "Развитие объектов органов внутренних дел"
Программа 000
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненного объема работ за май месяц 2017 г.			Стоимость выполненых работ с начала года.		
					сумма аванса	сумма погашения	остаток		сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС	сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской облсти (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тенге	17 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	5 000 000,00	4 464 285,71	535 714,29	5 000 000,00	4 464 285,71	535 714,29

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ Бектасов Т.А.

Эксперт технадзор

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ М.Сапаргалиев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки. Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 84/05/17 от 10.05.2017 г.

Ф 2

Акт № 1
приемки выполненных работ за май 2017 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Землянные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	257,0	27,84 1,66	26,18 7,2	7155 427	6728 1850	2209 97	0,0115 0,025	3 6
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	10,2	262,72 262,72		2680 2680		3028 113	1,848	19
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	59	39,76 1,87	37,82 11	2346 110	2231 649	737 97	0,013 0,0376	1 2
4	П8-3-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 3 кмК=1,800; *т*	106,2	32,3 –	32,3 6,46	3430	3430 686	686 100	0,01357	1
5	Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу	241,4	78,4	52,6	18926	12698	5861	0,0514	12

	м2 уплотненной поверхности основания									
6 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		7,11	17,92	1716	4326	97	0,06538	16
	м3 грунта	198	6,48	6,48	1283	1283	403		
7 Е8-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания под полы		–	2,1		416	97	0,00806	2
	м3 основания	43	1219,27	100,89	52429	4338	8220	0,85	37
8 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		123,75	38,25	5321	1645	118	0,18	8
	м3 грунта	10,2	134,1	–	1368		1546	0,972	10
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		134,1	–	1368		113		
	м3 уплотненного грунта	198	21,55	4,52	4267	895	3271	0,108	21
			17,03	–	3372		97		
Раздел 2 Фундаменты									
10 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5	5,6	8062,57	66,01	45150	370	1298	1,35	8
	м3		195,75	24,93	1096	140	105	0,1218	1
11 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В 15	14	9001,45	311,32	126020	4358	8212	2,82	39
	м3		441	117,61	6174	1647	105	0,5744	8
12 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов из бетона В15	40	9519,1	311,32	380764	12453	23462	2,82	113
	м3		441	117,61	17640	4704	105	0,5744	23
13 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм (выпуски)	0,01035	66000		683				
	т								
14 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,06252	64400		4026				
	т								
15 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,17854	69000		12319				
	т								
16 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,57428	64500		37041				
	т								

17	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В 25	*м3*	4	10087,5	311,32	40350	1245	2346	2,82	11
					441	117,61	1764	470	105	0,5744	2
18	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	*т*	0,05202	65000		3381				
19	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	*т*	0,10242	67700		6934				
20	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	*м3*	0,2	9275,42	100,65	1855	20	39	0,97	
					146,25	38,03	29	8	105	0,1857	
21	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	*т*	0,00259	41200		107				
22	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	*м2 поверхности*	158	245,44	3,82	38780	604	7232	0,212	33
					37,35	1,44	5901	228	118	0,007	1
23	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	*м2 поверхности*	25,1	187,79	4,19	4714	105	1766	0,382	10
					58,05	1,58	1457	40	118	0,0076	
24	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	*м3 изоляции*	22,07	6338,36	261,86	139888	5779	16247	3,44	76
					499,5	99	11024	2185	123	0,48	11
25	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	*м3 основания*	2,6	2530,27	100,89	6579	262	497	0,85	2
					123,75	38,25	322	99	118	0,18	
26	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	*м2 покрытия*	43,3	418,9	–	18138		1425	0,144	6
					24,75	–	1072		133		
27	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=5,000;	*м2 покрытия*	216,5	65,69	–	14222		1146	0,0232	5

				3,98		862		133	
	Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
	3.1 Кладка стен								
28	Е8-10-3								
	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамзитового в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	46,31	2523,16	337,41	116853	15626	54225	5,34	247
	м3 кладки		866,25	126	40118	5835	118	0,62	29
29	99-2-2(пл) Кирпич керамзитовыеК=380,000;	17599	23,39		411633				
	шт								
30	Е8-12-1 Армирование кладки стен и других конструкций	0,28260	8679,65	422,15	2453	119	2806	56,4	16
	т металлических изделий		8257,5	157,5	2334	45	118	0,77	
31	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,28260	41200		11643				
	т								
	Всего прямые затраты				**1 517 416**	**72546**	**146660**		**2023**
					104787	**24972**			**155**
	Накладные расходы, тенге				146660				
	- заработная плата, тенге				21999				
	- трудоемкость, чел-ч				73				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				99845				
	Всего по смете				**1 763 920**				
	Сметная заработная плата, тенге				151757				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2251				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				19403				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				32742				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				17833				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7133				
	Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1 841 032				
	Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				4 400 066				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				88001				

Итого в текущих ценах с учетом налога	+88 067
НДС (12 %)	538568
Всего по акту с учетом НДС (12%)	5 026 635
Всего по акту с учетом тендерной скидки к=0, 0,9947012	**5 000 000**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы-жолдары"

М.П.