Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области.",Республика Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 060140013977

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары",г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135, тел.: 3882347, 3882135
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060340004747

Договор (контракт): Договор №84/05/17 от 10.05.2017г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000066	09.08.2017

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы по объекту "Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Бақалы Сарканского района Алматинской области (1тип на 1-3 участковых инспекторов) за август 2017 года			тенге	1	6 757 574,47	6 757 574,47	724 025,84
				Итого	1	x	6 757 574,47	724 025,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сапаргалиев М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.08.2017

М.П.

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской облсти (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары".
БИН 060340004747 ИИК KZ 358560000000457688
KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

Полная сметная стоимость
Лимит финансирования на 2017 г. 17 920 000,00
Стоимость выполненных работ по
а) настоящему акту с начала года 17 920 000,00
б) за отчетный месяц 6 757 574,47

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за август месяц 2017 г.

по Договору №84/05/17 от 10.05.17 г.
Администратор бюджетной программы 271 "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программы 003 "Развитие объектов органов внутренних дел"
Программа 000
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненного объема работ за август месяц 2017 г.			Стоимость выполненых работ с начала года.		
					сумма аванса	сумма погашения	остаток		сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС	сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской облсти (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тенге	17 920 000,00	0,00	0,00	0,00	11 162 425,53	6 757 574,47	6 033 548,64	724 025,83	17 920 000,00	16 000 000,00	1 920 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Бектасов Т.А.

Директор ТОО "KRAV Инжиниринг"
_____ Кравченко О.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ М.Сапаргалиев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алмати[illegible]ой области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 84/05/17 от 10.05.2017 г.

Ф 2

Акт №
приемки выполненных работ за август 2017 г.
(локальная смета 7-3-1)
Ограждение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сетчатое ограждение								
1	Е7-24-8	Установка сетчатого ограждения / *м оград*	153,52	567,3 / 344,25	214,15 / 58,46	87092 / 52849	32876 / 8975	86554 / 140	2,01 / 0,2111	309 / 32
2	Е7-25-8	Устройство калиток / *шт*	2	1488,85 / 1435,5	33,47 / 12,65	2978 / 2871	67 / 25	4055 / 140	7,85 / 0,0617	16
3	Е7-25-1	Устройство ворот распашных / *шт*	2	4676,39 / 3217,5	1172,83 / 334,76	9353 / 6435	2346 / 670	9946 / 140	17,8 / 1,276	36 / 3
4	2-1-45	Конструкции ограждения / *т*	3,18782	99800		318144				
5	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно / *т*	0,53658	50800		27258				
6	1-1-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки / *м2*	213,6	23		4913				
7	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) / *м3*	3,435	7520		25831				
8	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 / *м2*	92,44678	20,35 / 4,16	0,02 / 0	1881 / 385	2 / 0	346 / 90	0,0213 / –	2

Итого по разделу 1	477450	35291	100901	362
	62540	9670		35
Накладные расходы, тенге				
- заработная плата, тенге	100901			
- трудоемкость, чел-ч	15135			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	50			
Всего по разделу, тенге	34701			
Сметная заработная плата, тенге	613052			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	87345			
	448			
Всего прямые затраты				
	477450	**35291**	**100901**	**362**
	62540	**9670**		**35**
Накладные расходы, тенге				
- заработная плата, тенге	100901			
- трудоемкость, чел-ч	15135			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	50			
Всего по смете	34701			
Сметная заработная плата, тенге	**613052**			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	87345			
	448			
Временные здания и сооружения (1,1 %)	6744			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	11379			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6198			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2479			
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	639 853			
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	1 529 247			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	30585			
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%	1 559 832			
НДС (12 %)	187180			
Всего по акту с учетом НДС (12%)	1 747 012			
Всего по акту с учетом тендерной скидки к= 0,9947013	**1 737 755,37**			

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор
Кажиев А.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

расценки со сметой сличены

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 84/05/17 от 10.05.2017 г.

Ф 2

Акт №
приемки выполненных работ за август 2017 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9 Фасад								
136	Е15-164-2	Простая окраска карниза ,прим.	19,72	122,95	1,88	2425	37	1012	0,296	6
		м2 окрашиваемой поверхности		48,15	0,72	950	14	105	0,0035	
		9.1 Стены								
137	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	23,22	216,7	1,96	5032	46	2666	0,611	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2529	10	105	0,0262	1
138	Е15-163-8	Окраска цоколя по штукатурке колером масляным разбеленным	23,22	88,67	1,42	2059	33	754	0,192	4
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	705	13	105	0,0026	
139	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	134,88	25,35	0,05	3419	7	1239	0,049	7
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	1039	3	119	0,0001	
140	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	130,62	216,7	1,96	28305	256	14997	0,611	80

	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	14225	59	105	0,0262	3
141 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	130,62	46,47	1,65	6070	216	1491	0,0618	8
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1338	82	105	0,003	
142 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	8,2	481,76	1,22	3950	10	435	0,278	2
	м желобов		44,1	0,45	362	4	119	0,0022	

Раздел 10 Крыльцо Кр1

143 Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15	2,2	8530,82	100,65	18768	221	426	0,97	2
	м3		146,25	38,03	322	84	105	0,1857	
144 8-2-12	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 250 мм, Dв 224 мм	2,4	869		2086				
	м								
145 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0216	41200		890				
	т								
146 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,836	6197,72	316,57	5181	265	3618	22,5	19
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	2916	100	120	0,58	
147 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,836	12700		10617				
	м3								
148 4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800		1971				
	т								
149 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800		2559				
	т								
150 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47		11	0,0295	
	м2		5,81	0,02	13		90	0,0001	
151 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44		8	0,0213	
	м2		4,16	–	9		90	–	
152 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	8,2	481,76	1,22	3950	10	435	0,278	2

	м желобов								
153 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		44,1	0,45	362	4	119	0,0022	
	м2 кровли	4,42	738,3	8,2	3263	36	1452	1,71	8
154 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	
	м2 окрашиваемой поверхности	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
155 Е6-36-4	Железнение поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	
	м2 поверхности	8,2	57,48	0,23	471	2	442	0,289	2
156 Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга		51,3	0,09	421	1	105	0,0004	
	м2 фронтонов (за вычетом проемов)	3,6	120,6	8,67	434	31	466	0,68	2
157 1-1-564	Панели декоравные сайдинг		104,63	3,26	377	12	120	0,016	
	м2	3,6	1300		4680				

Раздел 11 Крыльцо Кр2

158 Е6-1-15	Устройство крыльца с пандусом из бетона В 15								
	м3	6,5	8530,82	100,65	55450	654	1258	0,97	6
159 4-1-90			146,25	38,03	951	247	105	0,1857	1
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
	т	0,06804	41200		2803				
160 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
	т	0,1794	121637,97	11119,34	21822	1995	2215	42,5	8
161 2-1-41	Конструкции стальные стоек		7560	4200,75	1356	754	105	20,52	4
	т	0,1794	147100		26390				
162 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
	м2	5,13	21,8	0,05	112		27	0,0295	
163 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		5,81	0,02	30		90	0,0001	
	м2	5,13	20,35	0,02	104		19	0,0213	
			4,16	–	21		90	–	

164 Е7-60-4	Установка металлических ограждений из хромированных труб								
	м ограждений	14,03	89,04	5,89	1249	83	1454	0,415	6
165 99-2-3(пл)	Ограждение из хромировнных труб		71,78	2,23	1007	31	140	0,0109	
	м	14,03	4184,1		58703				
166 Е6-36-4	Железнение поверхности крыльца и пандуса								
	м2 поверхности	19,3	57,48	0,23	1109	4	1041	0,289	6
			51,3	0,09	990	2	105	0,0004	
Раздел 12 Крыльцо Кр3									
167 Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15								
	м3	1,8	8530,82	100,65	15355	181	348	0,97	2
			146,25	38,03	263	68	105	0,1857	
168 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
	т	0,01944	41200		801				
169 Е6-36-4	Железнение поверхности								
	м2 поверхности	3,5	57,48	0,23	201	1	189	0,289	1
			51,3	0,09	180	0	105	0,0004	
	Всего прямые затраты				**290 803**	**4092**	**36276**		**186**
					31825	**1502**			**9**
	Накладные расходы, тенге				36276				
	- заработная плата, тенге				5441				
	- трудоемкость, чел-ч				18				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19625				
	Всего по смете				**346 704**				
	Сметная заработная плата, тенге				38769				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				214				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				3814				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				6436				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3505				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1402				

Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		361 860
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)		864 913
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		17298
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		882 212
НДС (12 %)		105865
Всего по акту с учетом НДС (12%)		988 077
Всего по акту с учетом тендерной скидки к=	**0,9947013**	**982 841,45**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Кажиев А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г. Цены региона Алматинская об

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 84/05/17 от 10.05.2017 г.

Ф 2

Акт №

приемки выполненных работ за август 2017 г.

(локальная смета 7-2-1)

покрытия

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Тип 1									
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	49,1	19,95	15,58	980	765	426	0,0093	0
				1,03	5,5	51	270	133	0,02686	1
2	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	49,1	329,38	34,3	16173	1684	967	0,0398	2
				6,01	8,8	295	432	133	0,03015	1
	Раздел 2 Тип 2									
3	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	137,3	19,95	15,58	2739	2139	1192	0,0093	1
				1,03	5,5	141	755	133	0,02686	4
4	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	137,3	329,38	34,3	45224	4709	2704	0,0398	5

	основания								
5 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		6,01	8,8	825	1208	133	0,03015	4
	м2 покрытия	137,3	560,65	15,35	76977	2108	2009	0,0336	5
			5,94	5,06	816	695	133	0,01766	2
Раздел 3 Тип 3									
6 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)								
	м2 корыта	1	19,95	15,58	20	16	9	0,0093	
			1,03	5,5	1	6	133	0,02686	
7 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм								
	м2 основания	1	329,38	34,3	329	34	20	0,0398	
			6,01	8,8	6	9	133	0,03015	
8 Е6-1-1	Устройство бетонного покрытия из бетона В20								
	м3	0,04	8817,37	66,01	353	3	9	1,35	
			195,75	24,93	8	1	105	0,1218	
9 2-2-17	Мусорный контейнер								
	шт	1	10300		10300				
	Всего прямые затраты				**153094**	**11458**	**7337**		**14**
					2143	**3376**			**13**
	Накладные расходы, тенге				7337				
	- заработная плата, тенге				1101				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9626				
	Всего по смете				**170057**				
	Сметная заработная плата, тенге				6619				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				1871				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				3157				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1719				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				688				
	Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				177 491				

Итого по сметному расчету: в текущ ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)		424 204
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		8484
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		432 688
НДС (12 %)		51923
Всего по акту с учетом НДС (12%)		484 611
Всего по акту с учетом тендерной скидки к=	**0,9947013**	**482 042,90**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Кажиев А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г. Цены региона Алматинская обл

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 84/05/17 от 10.05.2017 г.

Ф 2

Акт №

приемки выполненных работ за август 2017 г.

(локальная смета 7-1-1)

Вертикальная планировка

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	60,15	47,43 / –	44,84 / 3	2853	2697	957	0,0179 / 0,0115	1
2	П8-5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;								
		т	108,27	2,59 / 45	13,81 / 45	156 / 4872	831 / 4872	97 / 974	0,0519	3
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (насыпь)								
		м3 грунта	33,8	9,24 / –	9,24 / 9	312 / 0	312 / 974	98 / 100	0,0189	2
4	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход								
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1000	0,2 / –	0,2 / 0,07	200	200 / 70	68 / 97	0,00023	
5	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 2 проход								
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1000	0,2 / –	0,2 / 0,07	200	200 / 70	68 / 97	0,00023	
		Всего прямые затраты				**8437 / 156**	**8282 / 2047**	**2165**		**1 / 5**

Стоимость: материалов, тенге	–
Накладные расходы, тенге	2165
- заработная плата, тенге	325
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	636
Всего по смете	**11239**
Сметная заработная плата, тенге	2527
Нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Временные здания и сооружения (1,1 %)	124
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	209
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	114
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	45
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	11 730
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	28 035
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	561
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%	28 596
НДС (12 %)	3432
Всего по акту с учетом НДС (12%)	32 028
Всего по акту с учетом тендерной скидки к= 0,9947013	**31 858,02**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Кажиев А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Цены региона Алматинская обл

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 84/05/17 от 10.05.2017 г.

Ф 2

Акт №

приемки выполненных работ за август 2017 г.

(локальная смета 6-2-1)

наружные сети канализации

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		м3 грунта	29	28,89	27,85	838	808	267	0,00724	0
				1,04	8,44	30	245	97	0,0315	1
2	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	2,8	47,43	44,84	133	126	45	0,0179	
				2,59	13,81	7	39	97	0,0519	
3	П8-5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;								
		т	5,04	45	45	227	227	45		
				–	9		45	100	0,0189	
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	0,8	262,72	–	210		237	1,848	1
				262,72	–	210		113		
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта трамбовками в основании колодцев								
		м3 уплотненного грунта	0,15	21,55	4,52	3	1	2	0,108	
				17,03	–	3		97	–	

6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м							
		м3 грунта	29	6,48	6,48	188	188	59	–
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		–	2,1		61	97	0,00806
		м3 грунта	0,8	134,1	–	107		121	0,972	1
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		134,1	–	107		113	
		м3 уплотненного грунта	29	21,55	4,52	625	131	479	0,108	3
9	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм		17,03	–	494		97		
		км трубопровода	0,004	465331,02	1733,92	1861	7	320	361	1
10	Е23-13-2	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в просадочных грунтах		60966	650,25	244	3	130	3,17	
		м3 конструкций колодцев	0,3	35364,89	5331,38	10609	1599	2713	31,888	10
11	Е8-5-1	Устройство водоупорного замка из глины		4961,25	1996,43	1488	599	130	9,751	3
		м3 изолирующего слоя	0,85	2780,82	274,19	2364	233	1101	6,93	6
12	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки		994,5	103,5	845	88	118	0,5	
		м3	0,55	8062,57	66,01	4434	36	127	1,35	1
13	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	
		комплект	1	8060		8060				
14	2-1-267	Стремянки								
		т	0,0066	133700		882				
15	Е6-11-7	Установка закладных деталей								
		т	0,00776	33398,37	34,3	259		269	198	2
				33075	8,8	257		105	0,56	

Раздел 2 Опорный пункт

16	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3							
		м3 грунта	59	28,89	27,85	1705	1643	543	0,00724	0
17	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		1,04	8,44	61	498	97	0,0315	2
		м3 грунта	1,5	262,72	–	394		445	1,848	3
				262,72	–	394		113		

18	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы							
		м3 грунта	4,2	47,43	44,84	199	188	67	0,0179
				2,59	13,81	11	58	97	0,0519
19	П8-5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 км К=1,800;							
		т	7,56	45	45	340	340	68	–
				–	9		68	100	0,0189
20	Е1-134-1	Уплотнение грунта трамбовками в основании колодцев							
		м3 уплотненного грунта	0,24	21,55	4,52	5	1	4	0,108
				17,03	–	4		97	
21	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м							
		м3 грунта	59	6,48	6,48	382	382	120	
				–	2,1		124	97	0,00806
22	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы							
		м3 грунта	1,5	134,1	–	201		227	0,972	1
				134,1	–	201		113	
23	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками							
		м3 уплотненного грунта	59	21,55	4,52	1271	267	975	0,108	6
				17,03	–	1005		97	
24	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм							
		км трубопровода	0,013	465331,02	1733,92	6049	23	1041	361	5
				60966	650,25	793	8	130	3,17	
25	Е23-13-2	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в просадочных грунтах							
		м3 конструкций колодцев	0,3	35364,89	5331,38	10609	1599	2713	31,888	10
				4961,25	1996,43	1488	599	130	9,751	3
26	Е8-5-1	Устройство водоупорного замка из глины	0,852	2780,82	274,19	2369	234	1104	6,93	6
		м3 изолирующего слоя								
				994,5	103,5	847	88	118	0,5	
27	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	127	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	
28	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
29	2-1-267	Стремянки	0,0066	133700		882				
		т								
30	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,00776	93997,62	304,24	729	2	270	198	2
		т								
				33075	114,75	257	1	105	0,56	

31	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен колодца из кирпича *м3 кладки*	0,0312	2288,24 699,75	335,84 126	71 22	10 4	30 118	4,54 0,61	
32	Е23-13-8	Устройство септика в просадочных грунтах *м3 конструкций колодцев*	2,37	20828,82 1552,73	1265,69 474,08	49364 3680	3000 1124	6245 130	9,16 2,315	22 5
33	1-1-773	Скобы ходовые *шт*	15	221		3315				
34	Е15-61-1	Простая штукатурка внутренних стен колодца *м2 оштукатуриваемой поверхности*	12,5	953,13 117	5,38 2,25	11914 1463	67 28	1565 105	0,65 0,0505	8 1
35	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,14	62,15 52,2	9,95 3,74	195 164	31 12	216 123	0,356 0,0182	1
36	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-3,000; *м2 стяжки*	-9,42	1,3 0,63	0,67 0,25	-12 -6	-6 -2	-10 123	0,0044 0,0012	
37	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П *м2*	0,77	12300		9471				
38	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	8060		8060				
39	Е6-11-7	Установка закладных деталей *т*	0,03632	33379,24 33075	304,24 114,75	1212 1201	11 4	1266 105	198 0,56	7
40	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,002	47884,82 45900	1984,82 749,25	96 92	4 1	121 130	270 3,66	1
41	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм *зонт*	1	66,13 60,75	5,38 2,25	66 61	5 2	81 128	0,36 0,01	
42	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен колодца из кирпича *м3 кладки*	0,0156	6924,24 699,75	335,84 126	108 11	5 2	15 118	4,54 0,61	
43	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	0,55	8062,57 195,75	66,01 24,93	4434 108	36 14	127 105	1,35 0,1218	1
44	Е8-5-1	Устройство водоупорного замка из глины *м3 изолирующего слоя*	0,43	2780,82 994,5	274,19 103,5	1196 428	118 45	557 118	6,93 0,5	3

Всего прямые затраты	157925	11354	23707	101
	16184	3784		15
Накладные расходы, тенге	23707			
- заработная плата, тенге	3556			
- трудоемкость, чел-ч	12			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)	10898			
Всего по смете	192530			
Сметная заработная плата, тенге	23525			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	127			
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2118			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	3574			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1946			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	779			
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	200 946			
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	480 262			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	9605			
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%	489 867			
НДС (12 %)	58784			
Всего по акту с учетом НДС (12%)	548 651			
Всего по акту с учетом тендерной скидки к= 0,9947013	**545 743,80**			

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор
Кажиев А.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"
М.П.

Расценки со сметой сличены

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алма[illegible]ской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Ф 2

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 84/05/17 от 10.05.2017 г.

Акт №

приемки выполненных работ за август 2017 г.

(локальная смета 4-1-1)
наружные сети электроснабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Опорный пункт								
1	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление		213,75	13,5	214	14	105	0,07	0
2	99-14-34(пл)	Крюк SOT 28.2	1	1020,25		1020				
		шт								
3	99-14-34(пл)	Зажим поддерживающий SO 125	1	1433,8		1434				
		шт								
4	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	2	114,69		229				
		шт								
5	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	2	294,01		588				
		шт								
6	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.127	2	579,8		1160				
		шт								
7	99-14-34(пл)	Крюк SOT 29	1	520,02		520				
		шт								
8	99-14-37(пл)	Скрепа COT 36	2	38,85		78				
		шт								
9	99-14-37(пл)	Бандаж COT 37	2	174,46		349				
		шт								
10	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,026	5096,44	752,81	133	20	121	24,4	1

	км линии								
			4140	276,75	108	7	105	1,35	
11 16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,026	34872		907				
	км								
12 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
	шт								
			116	2,5	348	8	95	0,015	
13 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	61,9	3,3	248	13	89	0,14	1
	м								
			23	0,4	92	2	95	0,002	
Раздел 2 Жилой дом									
14 Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	15	26,92	–	404		401	0,152	2
	м провода								
			24,75	–	371		108		
15 16-1-111	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,015	30100		452				
	1000м								
	Итого по разделу 2				**855**	**0**	**401**		**2**
					371				
	Накладные расходы, тенге				401				
	- заработная плата, тенге				60				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				75				
	Всего по смете				**10572**				
	Сметная заработная плата, тенге				1340				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				116				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				196				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				107				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				43				
	Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				11 035				

Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года. МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2.390)		26 373
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		527
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		26 900
НДС (12 %)		3228
Всего по акту с учетом НДС (12%)		30 128
Всего по акту с учетом тендерной скидки к=	**0,9947013**	**29 968,33**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Кажиев А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г.

Цены региона Алматинская обл

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с Бакалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 84/05/17 от 10.05.2017 г.

Ф 2

Акт №

приемки выполненных работ за август 2017 г.

(локальная смета 3-1-2)

углярка

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Раздел без наименования								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы / *м3 грунта*	7,8	659,25 / 659,25	– / –	5142 / 5142		5811 / 113	3,56	28 / 0
2	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы / *м3 грунта*	6,25	190,58 / 190,58	– / –	1191 / 1191		1346 / 113	1,38	9
		1.2 Фундаменты								
3	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных / *м3*	1,62	9001,45 / 441	311,32 / 117,61	14582 / 714	504 / 191	950 / 105	2,82 / 0,5744	5 / 1
		1.3 Стены								
4	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м / *м3 кладки*	5,73	1558,31 / 594	372,83 / 139,5	8929 / 3404	2136 / 799	4959 / 118	3,72 / 0,68	21 / 4
5	30-3-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм / *шт*	358	43		15394				

6	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,00598	49879,65	422,15	298	3	59	56,4
7	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке *м3*	0.37	8257,5 11284,67	157,5 316.01	49 4175	1 117	118 578	0,77 8,25
8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,03011	1368 50642	119,39	506 1525	44	105	0,583
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00482	55620		268			
10	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1,А-2) *т*	0,004	69800		279			
	1.4 Проемы								
11	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью до 2 м2 *м2 проемов*	0,2	828,63	71,29	166	14	71	1,64
12	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками *м2*	0,2	272,25 6860	25,25	54 1372	5	120	0,1042
13	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях *м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок*	0,2	767,76	3,04	154	1	15	0,452
14	1-1-797	Скобяные изделия окон *комплект*	1	69,98 360	1,15	14 360		105	0,0056
15	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	1,33	398,48	102,53	530	136	299	0,899
16	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П *м2*	1,33	151,65 4250	35,67	202 5653	47	120	0,1393
17	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1380		1380			
18	1-2-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта (перемычка ПД-1)	0,01	13600		136			

6			
7			
8			3
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			1
16			
17			
18			

	1.5 Полы	*м3*							
19 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	7,56	108,05	2,62	817	20	107	0,0681	1
			10,51	0,99	79	7	123	0,0048	
20 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(80 мм) *м2 покрытия*	7,56	340,26	14,76	2572	112	539	0,361	3
			52,43	5,54	396	42	123	0,027	
21 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (добавка до 80мм)К=10,000; *м2 покрытия*	75,6	40,71	0,67	3078	51	180	0,0104	1
			1,69	0,25	128	19	123	0,0012	
	1.6 Кровля								
22 Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	0,22	21304,82	334,28	4687	74	930	22,1	5
			3397,5	126	747	28	120	0,62	
23 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	12,6	557,71	8,2	7027	103	1062	0,424	5
			67,73	3,08	853	39	119	0,015	
24 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	0,22	573,75	28,11	126	6	35	0,78	
			123,75	10,58	27	2	120	0,052	
25 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	12,6	20,49	0,91	258	11	76	0,029	
			4,68	0,34	59	4	120	0,00168	
26 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам *м2 покрытий по фермам*	12,6	131,98	0,55	1663	7	101	0,0403	1
			6,48	0,2	82	3	120	0,001	
27 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали *т*	0,017	63800		1085				
	1.7 Наружная и внутренняя отделка								
28 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	26,8	228,84	3,39	6133	91	3313	0,65	17

	м2 оштукатуриваемой поверхности									
29	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке (внутри)	11,31	117	0,72	3136	19	105	0.0505	1
		м2 окрашиваемой поверхности		17,43	0,12	197	1	164	0,092	1
30	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	24,35	13,73	0,05	155	1	105	0,0002	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		228,99	1,96	5576	48	2796	0,611	15
31	Е15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	24,35	108,9	0,45	2652	11	105	0,0262	1
		м2 фасада		10,56	0,9	257	22	180	0,0406	1
				6,71	0,34	163	8	105	0,0016	
	Итого по разделу 1					**95010**	**3457**	**23572**		**116**
						19755	**1270**			**7**
	Накладные расходы, тенге					23572				
	- заработная плата, тенге					3536				
	- трудоемкость, чел-ч					12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					7115				
	Всего по разделу, тенге					**125697**				
	Сметная заработная плата, тенге					24561				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					134				
	Всего прямые затраты					**95010**	**3457**	**23572**		**116**
						19755	**1270**			**7**
	Накладные расходы, тенге					23572				
	- заработная плата, тенге					3536				
	- трудоемкость, чел-ч					12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					7115				
	Всего по смете					**125697**				
	Сметная заработная плата, тенге					24561				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					134				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)					1383				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)					2333				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					1271				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					508				

Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		131 192
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)		313 548
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		6271
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		319 819
НДС (12 %)		38378
Всего по акту с учетом НДС (12%)		358 198
Всего по акту с учетом тендерной скидки к=	**0,9947013**	**356 299,78**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Кажиев А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Цены региона Алматинская обл

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 84/05/17 от 10.05.2017 г.

Ф 2

Акт №

приемки выполненных работ за август 2017 г.

(локальная смета 2-1-7)

пожарная сигнализация

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Автоматическая пожарная сигнализация								
1	80-9-1(пл)	Прибор приемно констрольный "Вектор-2" / *шт*	1	7325,92		7326				
2	Ц10-667-13	Монтаж прибора приемно-контрольного / *шт*	1	792,7 / 758	1,6 / –	793 / 758	1,6	682 / 90	4 / –	4
3	Ц8-121-2	Монтаж аккумулятора / *шт*	1	380,3 / 333	– / –	380 / 333		316 / 95	2	2
4	80-8-2(пл)	Аккумулятор 7А-4 / *шт*	1	1789,9		1790				
5	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 / *шт*	2	97,7 / 85,5	1,6 / –	195 / 171	3	162 / 95	1	2
6	80-8-3(пл)	Сирена со строб.вспышкой - "Янтарь" / *шт*	2	475,19		950				
7	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении / *шт*	4	369,9	1,6	1480	6	1249	2	8

8 80-8-4(пл)	Извещатель пожарный дымовой "Скиф-Д", исполнение 02			347	–	1388		90		
9 Ц10-386-10	Кнопка ручного пуска	шт	4	467,27		1869				
10 80-8-4(пл)	Кнопка ручного пуска "Скиф-Н-РН"	шт	1	232,5	–	233		205	1	1
11 Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный	шт	1	203 396	–	203 396		101		
12 99-8-5(пл)	Кабельный канал шир.15мм.	м	25	170,1	15,3	4253	383	451	0,09	2,25
13 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	25	15,8 34,74	3,2	395 869	80	95	0,019	
14 16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 4х0,5 ммК=1,020;	м кабеля	28	27,7	2,1	776	59	538	0,1	2,8
15 16-6-10	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 1х2х0,5 ммК=1,020;	1000м	0,00816	19,7 69800	0,5	552 570	14	95	0,003	
		1000м	0,0204	77200		1575				
	Итого по разделу 1					**23453** **3800**	**453** **94**	**3604**		**22** **–**
	Накладные расходы, тенге					3604				
	- заработная плата, тенге					541				
	- трудоемкость, чел-ч					2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					884				
	Всего по разделу, тенге					**27941**				
	Сметная заработная плата, тенге					4435				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					24				
	Всего прямые затраты					**23453** **3800**	**453** **94**	**3604**		**22** **–**
	Накладные расходы, тенге					3604				

- заработная плата, тенге	541
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	884
Всего по смете	
Сметная заработная плата, тенге	27941
Нормативная трудоемкость, чел-ч	4435
Временные здания и сооружения (1,1 %)	24
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	172
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	290
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	158
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	63
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	28 623
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	68 410
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%	1368
НДС (12 %)	69 778
Всего по акту с учетом НДС (12%)	8373
Всего по акту с учетом тендерной скидки к= 0,9947013	78 151
	77 737,37

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Кажиев А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001" Версия 21-2 24 от 24.11.14 г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Цены региона Алматинская обл

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 84/05/17 от 10.05.2017 г.

Ф 2

Акт №

приемки выполненных работ за август 2017 г.

(локальная смета 2-1-6)

технологическое оборудование

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кабинет (2*)									
1	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый / *шт*	2	9030		18060				
2	77-1-16	Шкаф комбинированный / *шт*	2	16125		32250				
3	77-1-2	Кресло рабочее / *шт*	2	3225		6450				
4	77-1-53	Стул полумягкий / *шт*	2	1505		3010				
5	77-1-135	Компьютер / *комплект*	2	57760		115520				
6	77-1-18	Шкаф для одежды / *шт*	1	12900		12900				
	Раздел 2 Кабинет (3*)									
7	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый / *шт*	1	9030		9030				
8	77-1-16	Шкаф комбинированный / *шт*	1	16125		16125				
9	77-1-2	Кресло рабочее / *шт*	1	3225		3225				
10	77-1-53	Стул полумягкий / *шт*	1	1505		1505				

11	77-1-135	Компьютер	комплект	1	57760	57760	
12	77-1-18	Шкаф для одежды	шт	1	12900	12900	
		Всего прямые затраты				288735	– –
		Стоимость: материалов, тенге				–	– –
		оборудования, тенге				–	
						288735	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–	
		Всего по смете				**288735**	
		Сметная заработная плата, тенге				–	
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–	

Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		288 735
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)		690 077
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		13802
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		703 878
НДС (12 %)		84465
Всего по акту с учетом НДС (12%)		788 343
Всего по акту с учетом тендерной скидки к=	**0,9947013**	**784 166,29**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Кажиев А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г. Цены региона Алматинская обл

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 84/05/17 от 10.05.2017 г.

Ф 2

Акт №

приемки выполненных работ за август 2017 г.

(локальная смета 2-1-5)

телефонизация

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС / *шт*	1	978,9 / 947	–	979		852 / 90	7	7
2	99-1-10(пл)	Аппарат телефонный / *шт*	1	2480,57	–	2481			–	
3	80-1-2(пл)	Стационарный CDMA -терминал в комплекте с двумя наружными антенами / *шт*	1	14770,64		14771				
		Всего прямые затраты				**18230**		**852**		**7**
		оборудования, тенге				**947**				**0**
						14771				
		Накладные расходы, тенге				852				
		- заработная плата, тенге				128				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				259				
		Всего по смете				**19342**				
		Сметная заработная плата, тенге				1075				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				50				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	85
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	46
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	19 541
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	46 704
Налоги. сборы, обязательные платежи (2 %)	934
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%	47 638
НДС (12 %)	5717
Всего по акту с учетом НДС (12%)	53 354
Всего по акту с учетом тендерной скидки к=0, 0,9947012	**53 071,75**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки. Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 84/05/17 от 10.05.2017 г.

Ф 2

Акт №
приемки выполненных работ за август 2017 г.
(локальная смета 3-1-3)
Уборная на 1 очко

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	5,6	294,75 294,75	– –	1651 1651		1865 113	1,89	11 0
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	3	134,1 134,1	– –	402 402		455 113	0,972	3
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы *м3*	0,779	9285,07 490,5	86,6 32,72	7233 382	67 25	428 105	3,06 0,1598	2
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,02243	41200		924				
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,202	22541,72 3487,5	316,57 119,25	4553 704	64 24	874 120	22,5 0,58	5
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	7,3	622,52 58,05	4,64 1,76	4544 424	34 13	524 120	0,363 0,0085	3
7	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	1,47	836,59	36,52	1230	54	1421	4,42	6

	м2 проемов								
8 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние		792	13.79	1164	20	120	0,0674	
	м2	1,47	4250		6248				
9 1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов								
	комплект	1	843		843				
10 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм								
	м2 покрытия	1,26	1536,74	8,54	1936	11	139	0,547	1
11 Е12-7-1			86,63	3,2	109	4	123	0,0156	
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством								
	м2 кровли	1,2	521,22	8,2	625	10	101	0,424	1
12 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным		67,73	3,08	81	4	119	0,015	
	м2 окрашиваемой поверхности	17,54	165,65	1,61	2906	28	1644	0,532	9
			88,65	0,61	1555	11	105	0,003	
	Всего прямые затраты				**33095**	**268**	**7452**		**40**
					6473	**101**			**0**
	Накладные расходы, тенге				7452				
	- заработная плата, тенге				1118				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2433				
	Всего по смете				**42980**				
	Сметная заработная плата, тенге				7692				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				44				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				473				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				798				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				435				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				174				
	Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				44 859				
	Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				107 213				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				2144				

Итого в текущих ценах с учетом налога 2 %		109 357
НДС (12 %)		13123
Всего по акту с учетом НДС (12%)		122 480
Всего по акту с учетом тендерной скидки к=	0,9947013	121 830,58

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Кажиев А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки. Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 84/05/17 от 10.05.2017 г.

Ф 2

Акт №
приемки выполненных работ за август 2017 г.
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) / *котел*	1	5265,48 / 4264,2	347,53 / 129,78	5265 / 4264	348 / 130	5624 / 128	22,763 / 0,6386	23 / 1
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16 кВт / *шт*	1	13600		13600				
3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 / *бак*	1	4578,67 / 639,63	70,66 / 25,49	4579 / 640	71 / 25	851 / 128	3,7389 / 0,1339	4 / 0
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов / *кВт*	14,35	4331,43 / 111,7	35,77 / 13,4	62156 / 1603	513 / 192	2298 / 128	0,70246 / 0,06541	10 / 1
5	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм / *шт*	1	367		367				
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	268,17	4,08	536	8	142	0,30591	1

		м трубопровода									
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм		53,77	1,53	108	3	128	0,00752		
		м трубопровода	41	266,17	4,08	10913	167	2902	0,30591	13	
8	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм		53,77	1,53	2205	63	128	0,00752		
		м трубопровода	30	345,17	4,08	10355	122	2124	0,30591	9	
9	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм		53,77	1,53	1613	46	128	0,00752		
		м трубопровода	34	424,17	4,08	14422	139	2407	0,30591	10	
10	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм		53,77	1,53	1828	52	128	0,00752		
		м трубопровода	4	608,51	8,19	2434	33	361	0,38316	2	
11	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм		67,44	3,06	270	12	128	0,01494		
		м трубопровода	111	11,31	–	1255		1564	0,0516	6	
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера		11,01	–	1222		128	–		
		м2 окрашиваемой поверхности	34,2	148,39	0,07	5075	2	3879	0,646	22	
13	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидной эмалью		108	0,02	3694	1	105	0,0001		
		м2	2	62,4	0,05	125		5	0,0138		
14	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм		2,77	0,02	6		90	0,0001		
		м трубопровода	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2	
				103,95	2,03	416	8	100	0,01		

15	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм							
		м трубопровода	4	206,35	5,31	825	21	551	0,74	3
				135,68	2,03	543	8	100	0,01	
16	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм								
		м3	0,1	17600		1760				
17	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м трубопровода	8	114,31	6,39	914	51	259	0,192	2
				29,93	2,48	239	20	100	0,012	
18	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)								
		1000м2	0,0031	185900		576				
19	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой МРБ-Х-Т15								
		м2	0,92	21,8	0,05	20		5	0,0295	
				5,81	0,02	5		90	0,0001	
20	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем								
		м2 поверхности изоляции	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	
				92,03	18,68	85	17	100	0,092	
21	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER								
		м3	0,3	2890		867				
22	Е26-22-1	Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным прим.								
		м2 покрытия	1,5	191,79	26,19	288	39	242	0,905	1
				151,65	9,9	227	15	100	0,048	
23	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)								
		1000м2	0,0015	185900		279				
24	Е26-1-19	Изоляция дымовой трубы диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм								
		м трубопровода	0,2	372,73	5,47	75	1	40	1,08	

25	1-3-151			198	2,03	40		100	0.01	
	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм									
	м3	0,02	12800			256				
26	Е16-11-5									
	Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм									
	м трубопровода	2,8	237,49 / 194,21	28,47 / 10,66	665 / 544	80 / 30	734 / 128	1,1433 / 0,05202	3	
27	8-6-90									
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм									
	м	2,8	1055		2954					
28	Е16-6-6									
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм									
	м трубопровода	3	608,51 / 67,44	8,19 / 3,06	1826 / 202	25 / 9	271 / 128	0,38316 / 0,01494	1	
29	8-10-45									
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)									
	кг	2,5	200		500					

Раздел 2 Вентиляция

30	Е20-3-1									
	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм									
	м2 поверхности воздуховодов	6,21	1151,92 / 259,88	13,82 / 5,18	7153 / 1614	86 / 32	2107 / 128	1,617 / 0,02531	10	
31	Е20-12-11									
	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм									
	решетка	1	241,85 / 186,64	16,96 / 7,09	242 / 187	17 / 7	248 / 128	1,1235 / 0,0315	1	
32	Е20-12-10									
	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм									
	решетка	2	241,85 / 186,64	16,96 / 7,09	484 / 373	34 / 14	496 / 128	1,1235 / 0,0315	2	
33	13-12-72									
	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм									
	м2	0,04	2850		114					
34	13-12-71									
	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм									
	м2	0,045	3950		178					

35	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм							
		зонт	3	900,19	5,65	2701	17	254	0,378	1
				63,79	2,36	191	7	128	0,0105	
36	Е26-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм								
		м трубопровода	3,1	135,68	14,48	421	45	251	0,45	1
				75,6	5,4	234	17	100	0,026	
37	Е26-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм								
		м трубопровода	1,9	153,59	17,64	292	34	177	0,51	1
				86,85	6,53	165	12	100	0,032	
38	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм								
		м3	0,17	12800		2176				
39	Е26-22-1	Покрытие изоляциистеклопластиком рулонным ,прим.								
		м2 покрытия	4,2	191,79	26,19	806	110	679	0,905	4
				151,65	9,9	637	42	100	0,048	
40	1-1-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм								
		м2	4,2	262		1100				
		Всего прямые затраты				**159362**	**2030**	**28996**		**132**
						23154	**763**			**2**
		Накладные расходы, тенге				28996				
		- заработная плата, тенге				4349				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10486				
		Всего по смете				**198844**				
		Сметная заработная плата, тенге				28266				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				148				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				2187				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				3691				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2010				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	749
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	206 942
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	494 591
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	9892
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%	504 482
НДС (12 %)	60538
Всего по акту с учетом НДС (12%)	565 020
Всего по акту с учетом тендерной скидки к=0, 0,9947012	**562 026,34**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Цены региона Алматинская обл

Наименование стройки. Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 84/05/17 от 10.05.2017 г.

Ф 2

Акт №

приемки выполненных работ за август 2017 г.

(локальная смета 2-1-3)

Внутренние сети водопровода и канализации

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
	1.1 Водоснабжение									
1	Е4-30-2	Роторное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 2 группы станками типа ЛБУ-50 / *м*	10	454,13 / 97,65	346,94 / 79,25	4541 / 977	3469 / 793	1840 / 104	0,52 / 0,2842	5 / 3
2	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм / *м*	10	131		1310				
3	99-1-10(пл)	Наконечник д. 32 мм / *шт*	1	933,95		934				
4	99-2-1(пл)	Пушка д. 25 / *шт*	1	1681,11		1681				
5	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды / *фильтр*	1	4867,02 / 130,5	50,89 / 18	4867 / 131	51 / 18	190 / 128	0,75 / 0,09	1 /
6	Е18-13-1	Установка насосов / *насос*	1	2689,67 / 2218,5	120,17 / 45	2690 / 2219	120 / 45	2897 / 128	13 / 0,22	13 /
7	80-1-1(пл)	Насос "Сперони" / *комплект*	1	17701,01		17701				
8	Е4-46-2	Установка труб / *м*	10	437,91	332,83	4379	3328	1558	0,596	6

9	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм *м*	105,08	44,69	1051	447	104	0,166	2
10	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	10 56		560				
11	99-12-20(пл)	Переход д.25 *1 н.р. *шт*	1 483		483				
12	99-12-20(пл)	Переход д.25 *3/4 н.р. *шт*	1 186,79		187				
13	99-12-20(пл)	Переход д.20 *3/4 н.р. *шт*	1 186,79		187				
14	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	1 168,11		168				
15	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	15 329,67 59,85	4,19 1,58	4945 898	63 24	1179 128	0,337 0,0076	5
16	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	3 364,67 59,85	4,19 1,58	1094 180	13 5	236 128	0,337 0,0076	1
17	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	6 401		2406				
18	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм *кран*	1 483		483				
19	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(для поливочного крана) *шт*	1 7372,57 54	1,57 –	7373 54	2	69 128	0,3 –	
20	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	1 401		401				
21	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	18 10,99 10,69	– –	198 192		246 128	0,0501 –	1
			1,14 148,39	0,07	169		129	0,646	1

	1.2 Горячее водоснабжение		108	0,01	123		105	0,0001	
22	Е16-7-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм								
	м трубопровода	10	329,67	4,19	3297	42	786	0,337	3
			59,85	1,58	599	16	128	0,0076	
23	9-1-49 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
	шт	2	367		734				
24	Е16-29-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм								
	м трубопровода	10	10,99	–	110		137	0,0501	1
			10,69	–	107		128	–	
25	Е15-172-4 Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера								
	м2 окрашиваемой поверхности	0,6	148,39	0,07	89		68	0,646	
			108	0,02	65		105	0,0001	
26	Е17-8-1 Установка индивидуальных водоводяных нагревателей								
	комплект	2	1467,32	97,07	2935	194	3600	7,87	16
			1370,25	36	2741	72	128	0,18	
27	80-1-2(пл) Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 15 л.	1	7682,32		7682				
	шт								
28	80-1-2(пл) Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 50 л.	1	10454,29		10454				
	шт								
	1.3 Канализация								
29	Е16-13-1 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм								
	м трубопровода	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,584	2
			106,2	0,25	425	1	128	0,0012	
30	Е16-13-2 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм								
	м трубопровода	11	748,88	1,43	8238	16	1449	0,56	6
			102,38	0,54	1126	6	128	0,0026	
31	Е16-5-2 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм								
	м трубопровода	7,5	1218,62	10,58	9140	79	1420	0,77	6
			144	3,96	1080	30	128	0,0194	
32	Е15-178-4 Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	2,55	22,29	–	57		50	0,11	

		м2 окрашиваемой п[illegible]хности								
33	99-16-20(пл)	Ревизия 100	1	18,68 / 138,22	–	48 / 138		105	–	
34	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100 *шт*	1	52,3		52				
35	30-14-3	Упор бетонный *шт*	0,1	18200		1820				
36	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями TERMAFLEX *м трубопровода*	2	57,23 / 38,59	16,85 / 4,33	114 / 77	34 / 9	86 / 100	0,211 / 0,025	
37	1-3-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм *м*	2	1700		3400				
		1.4 Санитарно-технические приборы								
38	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	1	5680,28 / 346,5	21,53 / 9	5680 / 347	22 / 9	455 / 128	1,95 / 0,04	2
39	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	1	6926,62 / 387	39,24 / 15,75	6927 / 387	39 / 16	516 / 128	2,22 / 0,07	2
40	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение *комплект*	1	1757,4 / 279	13,9 / 4,5	1757 / 279	14 / 5	363 / 128	1,56 / 0,03	2
41	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн *комплект*	1	5778,07 / 330,75	93,94 / 36	5778 / 331	94 / 36	469 / 128	1,95 / 0,17	2
42	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом *комплект*	1	1530		1530				
		Раздел 2 Противопросадочные мероприятия								
43	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под каналы *м3 основания*	0,32	1722,2 / 112,5	97,07 / 36	551 / 36	31 / 12	56 / 118	0,78 / 0,18	0 / 0
44	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты *м3 сборных конструкций*	0,493	1986,57 / 567	564,43 / 195,49	979 / 280	278 / 96	526 / 140	3,33 / 0,7533	2 / 0

45	30-18-143	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 и опорные подушки	м3	0,293	17200		5040			
46	30-18-60	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,2	18200		3640			
47	Е7-57-15	Устройство деформационных швов	м шва	2,7	55,34 / 53,1	0,07 / 0,02	149 / 143	0 / 0	201 / 140	0,298 / 0,0001	1 / 0
48	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	1,43	33843,2	2104,76	48396	3010	5551	13,9	20
49	Е8-5-1	Устройство глинян. замков	м3 изолирующего слоя	0,85	2362,5 / 2780,82 / 994,5	623,48 / 274,19 / 103,5	3378 / 2364 / 845	892 / 233 / 88	130 / 1101 / 118	2,475 / 6,93 / 0,5	4 / 6 / 0
50	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	8060		8060				
51	2-1-267	Стремянки ходовые С-1,С-2	т	0,01708	133700		2284				
52	2-1-262	Опоры скользящие	т	0,0022	107900		237				
53	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,02772	64092,87 / 3330	304,24 / 114,75	1777 / 92	8 / 3	100 / 105	20 / 0,56	1 / 0

Раздел 3 Опорный пункт

3.1 Водоснабжение

54	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	м трубопровода	6	120,7 / 100,35	14,12 / 5,29	724 / 602	85 / 32	811 / 128	0,553 / 0,0258	3 / 0
55	8-1-57	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	6	262		1572				

56	Е22-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионно[illegible]итумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм							
		км трубопровода	0,006	99658,86	16526,11	598	99	207	116	1
				20295	6243,75	122	37	130	30,49	0
57	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
		шт	1	401		401				
58	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	6	10,99		66	0	82	0,0501	0
				10,69		64	0	128		0
59	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера								
		м2 окрашиваемой поверхности	0,6	148,39	0,07	89	0	68	0,646	0
				108	0,02	65	0	105	0,0001	0
	3.2 Канализация									
60	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	8	620,54	0,64	4964	5	1090	0,584	5
				106,2	0,25	850	2	128	0,0012	0
61	Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм								
		м трубопровода	7,5	781,79	7,07	5863	53	1278	0,7	5
				130,5	2,66	979	20	128	0,0129	0
62	Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	1,35	22,29		30	0	26	0,11	0
		м2 окрашиваемой поверхности		18,68		25	0	105		0
63	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	2	52,3		105				
		шт								
	3.3 Санитарно-технические приборы									
64	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
		комплект	1	5680,28	21,53	5680	22	455	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	0
	Раздел 4 Противопросадочные мероприятия									
65	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под каналы								
		м3 основания	0,32	1722,2	97,07	551	31	56	0,78	
				112,5	36	36	12	118	0,18	

66	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов перекрываемых или опирающихся на плиты								
		м3 сборных конструкций	0,493	1986,57	564,43	979	278	526	3,33	2
				567	195,49	280	96	140	0,7533	
67	30-18-143	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 и опорные подушки								
		м3	0,293	17200		5040				
68	30-18-60	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные								
		м3	0,2	18200		3640				
69	Е7-57-15	Устройство деформационных швов								
		м шва	2,7	55,34	0,07	149	0	201	0,298	1
				53,1	0,02	143	0	140	0,0001	
70	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	1,43	33843,2	2104,76	48396	3010	5551	13,9	20
				2362,5	623,48	3378	892	130	2,475	4
71	Е8-5-1	Устройство глинян. замков								
		м3 изолирующего слоя	0,85	2780,82	274,19	2364	233	1101	6,93	6
				994,5	103,5	845	88	118	0,5	
72	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	8060		8060				
73	2-1-267	Стремянки ходовые С-1,С-2								
		т	0,01708	133700		2284				
74	2-1-262	Опоры скользящие								
		т	0,00178	107900		192				
75	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
		т	0,02772	64092,87	304,24	1777	8	100	20	1
				3330	114,75	92	3	105	0,56	
76	Е8-6-1	Кладка стен колодца из кирпича								
		м3 кладки	0,0156	6924,24	335,84	108	5	15	4,54	
				699,75	126	11	2	118	0,61	
		Всего прямые затраты				**296280**	**14972**	**37394**		**149**
						26046	**3813**			**13**
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				37394				
		- трудоемкость, чел-ч				5609				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19				
						17871				

Всего по смете		
Сметная заработная плата, тенге		351545
Нормативная трудоемкость, чел-ч		35468
		180
Временные здания и сооружения (1,1 %)		3473
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)		5860
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		3192
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		1277
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		365 346
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)		873 178
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		17464
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		890 641
НДС (12 %)		106877
Всего по акту с учетом НДС (12%)		997 518
Всего по акту с учетом тендерной скидки к=	**0,9947013**	**992 232,49**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Кажиев А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены