Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

«БЕЙНЕУ АУДАНДЫҚ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КІРІС № 29
«8» 12 2016 ж.

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» 10 2016 г. № 4

Заказчик **ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства», Бейнеуский район, село Бейнеу, ул. Д.Тажиева, зд. районного акимата**
наименование организации, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «27» октября 2016г. ТОО «Альянс LTD», директор Керелбаев А.С., РК, Мангистауская область, г.Жанаозен, Промзона, зд Темиртас-1
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «27» октября 2016 г., ТОО «Автоматтандыру жүйелері және құрылыс», эксперт Жанабергенов С.К. аттестат АДС и ЖКХ №00760 от «27» марта 2012 г.; аттестат АДС и ЖКХ №01109 от «26» апреля 2012 г., аттестат АДС и ЖКХ №01110 от «26» апреля 2012 г.,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «27 » октября 2016 г. ТОО «Проектно Строительный Центр» Джанов Р.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водоочистного сооружения в селе Бейнеу Бейнеуского района»** Капитальное строительство
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительно-технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «13» апреля 2012 г , № 108 Решение акима села Бейнеу
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года № ;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурного-строительного контроля» Мангистауской области, №172 от 26.05.2014 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Проектно-строительный Центр» Лицензия №МКЛ №0000192 от 28.06.2007 г., проект №6-16-03, (приказ от 10.11.2011 г. №58)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом ГУ «Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №136- ө от 28.12.2012 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2014 г.;

месяц, год

окончание работ октябрь 2016 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 16 (шестнадцать)

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 16 (шестнадцать)

фактически, месяц:_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность водоналивной станции	$м^3$/сут	12035	12035	12035	12035

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь застройки	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	Этаж	***	***
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	****	****
В том числе подземной части	$м^3$	***	***
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	***	***

Показатели	По проекту.			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	***	***	***	***	***	***

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоочистные сооружения предназначены для приема, хранения и приготовления очищенной питьевой воды, водоподготовки и отпуска воды в распределительную сеть водоснабжения села Бейнеу. Для этого предусмотрено строительство следующих зданий и сооружений:

- узел учета воды;
- насосная станция 1 подъема;
- теплый ангар (с водоочистными сооружениями),
- склад реагентов;
- насосная станция 2 подъема;
- резервуар для сбора ила 10000 м3;
- насосная откачки воды;
- административное здание с лабораторией;
- контрольно-пропускной пункт;
- здание водораздаточной;
- площадка для спецтехники;
- навес для автомашин;
- туалет на 2 очка;
- площадка с трансформаторной подстанцией;
- ограждение территории;
- площадка для мусорных контейнеров;
- беседка 4 шт;
- септик;
- водопроводная камера ВК-1;
- резервуары вертикальные стальные РВС-5 объемом 5000 м3 – 1 шт;
- резервуары вертикальные стальные РВС-1; РВС-2, РВС-3; РВС-4 объемом 10000 м3 – 4 шт;

Источником водоснабжения является магистральный водовод волжской воды «Астрахань мангышлак». Исходная вода из водопровода подается через узел учета воды на вертикальные стальные резервуары объемом 10000 м3 (2 шт).

Узел учета воды предназначен для замера количества воды поступающей от водопроводной трассы Астрахань-Мангышлак. Здание одноэтажное в полууглубленном исполнении с размерами по осям 8,0 х 6,0м, прямоугольной конфигурации.

Резервуары РВС-1; РВС-2 с номинальным объемом V=10000м3 предназначены для сбора и хранения сырой воды поступающая от трассы Астрахань-Мангышлак. Резервуары вертикальные стальные со стационарной конической крышей.

Насосная станция I подъема - одноэтажное с размерами по осям 20,9 х 9,0м, прямоугольной конфигурации, скомпонованное из камня-ракушечника марки М-35 толщиной 390мм на растворе марки М-50, высотой 6,3 м. Здание оснащенно оборудованием: 2 центробежных насоса **Grundfos HS250-200.** Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос с радиальным всасывающим и напорным каналами 750 м3/ч, гидростатический напор = 28 м, 75 кВт (рабочий и резервный).

Теплый ангар - одноэтажное с размерами по осям 84х36м, прямоугольной конфигурации. Высота помещений 7,6 и 12,7 м. Здание ангара одноэтажное из металлических конструкций. Стены и покрытие из панелей типа «Сэндвич». Здание оснащено очистным оборудованием для приготовления питьевой воды, которая размещается в отапливаемом и вентилируемом помещении:

Здание склада для хранения реагентов одноэтажное с размерами по осям 14,0 х 6,0м, прямоугольной конфигурации, высотой – 6,3 м.

Насосная станция II подъема, одноэтажное здание с размерами по осям 31,6 х 9,0 м., прямоугольной конфигурации высотой – 6,3 м.

Здание водораздаточной, к котором установлена малогабаритная насосная станция в комплекте с 3 насосами (2 рабочих, 1 резервный).

Резервуар для сбора ил и промывных вод V=10000м3. Резервуар железобетонный, стенки из бетона, армированного сеткой прямоугольной формы с металлической лестницей, резервуар имеет размеры по осям 30,0 х 25,0, толщина стенки - 500 мм. Под днище выполнена подготовка из ПГС толщиной в 1м и щебня толщиной 100мм, пропитанного битумом. Высота резервуара от уровня земли составляет 12м.

Здание насосной для откачки воды, с установленными центробежными консольные насосы в количестве 2 штук: Здание одноэтажное с размерами по осям 8,0 х 4,6м, прямоугольной конфигурации, высотой 5,45 м, прямоугольной конфигурации.

Административное здание с лабораторией. Административное здание с лабораторией, двухэтажное с размерами по осям 37,0 х 15,0 м, прямоугольной конфигурации, высотой – 3,0 м, прямоугольной конфигурации.

Контрольно-пропускной пункт. Здание КПП одноэтажное прямоугольной конфигурации с размерами 6х4,2м.

Площадка для спецтехники. Площадка для спецтехники выполнена из бетона класса В20 армированного сеткой, прямоугольной формы с размеры в плане 17,5 х 8,0м, по периметру установлен бордюрный камень.

Навес для автомашин (на 3 ед.). Навес со смотровой ямой на 6 мест из металлических конструкции, размером 9,0 х 4,5м.

Туалет на 2 очка. Туалет размером 3,0 х 4,4 м, высотой 2,4 метра, с несущими продольными стенами

Площадка трансформаторной подстанции. Площадка прямоугольной конфигурации с размерами 8 х 4м из бетона класса В15, толщиной 100мм, под площадкой щебень толщиной 100мм пропитанного битумом. По периметру площадки установлен бордюр из бортового камня. Для вывода силового кабеля на площадке предусмотрена отверстие, через которое выводится кабель с помощью асбестоцементной трубы Ду-300мм.

Забор из камня ракушечника.Периметр территории водоочистной станции огражден забором высотой 2,5 метра.

Площадка для мусорных контейнеров. Площадка для мусорных контейнеров размером 6,0 х 4,0м, ограждена забором из камня ракушечника .

Котельная. Здание котельной с насосным управлением одноэтажное прямоугольной конфигурации с размерами 16,0х6,0м. В здании размещены помещения котлового оборудования с насосной и помещения емкостей для воды V=10м3 (2шт).

Беседки. Беседки в количестве 2-х единиц расположены перед зданием и имеет форму шестиугольника, изготовлены из деревянных материалов, все материалы окрашены, площадка внутри беседок выполнена из брусчатой плитки. Кровля – металлочерепица.

Септик.Железобетонный колодец объемом 10 м3, из сборных железобетонных элементов. Внутренние и наружные поверхности стен и днища колодцев обмазаны флюатом.

Наружное газоснабжение.Точка подключения газопровода низкого давления Дн89х4,0мм - заранее проектированный существующий подземный газопровод среднего давления Ду100.

Водопровод и канализация:Хоз-питьевой водопровод - В**1.** Водоснабжение административного здания выполнено отдельным вводом из стальных труб Ø108х4,0мм от зданий водораздаточной, в подземном исполнений на глубине 2,1м.

Противопожарный водопровод - В2 Внутренняя система противопожарного водопровода В2 выполнен объединена с хоз. питьевым водопроводом В1. Система В2 из стальных труб Ø57х3,5мм. .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 2221174,62 тыс.тг, в том числе строительно-монтажных работ 1154511,8 тыс.тг., оборудования, инструмента и инвентаря 747 379,31 тыс.тг; прочих затрат – 319283,52 тыс. тг;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2 190 610,380 тыс.тг, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.тг.; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тг; прочих затрат – _____тыс. тг;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство водоочистного сооружения в селе Бейнеу Бейнеуского района»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ С. Бисенов

Технический надзор _____ С.К. Жанабергенов

Авторский надзор _____ Р. Джанов

Подрядчик _____ А. Керелбаев

Счет-фактура № 00000000014 от 10 марта 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980740001739, Республика Казахстан, Мангистауская, г.Жанаозен, Промзона, зд. Темиртас-1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0006301, от 04.10.2012

ИИК поставщика: KZ154500539870000857, в банке АО Банк Астаны, БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №4 от 05.05.2014 г, доп согл. №3 от 15.01.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980740001739, Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD",Республика Казахстан, Мангистауская, г.Жанаозен, Промзона, зд. Темиртас-1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150340024156, ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", Бейнеуский район, с.Бейнеу,ул. Д.Тажиева здание райАкимата

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340024156, Бейнеуский район, с.Бейнеу,ул. Д.Тажиева здание райАкимата. Код 4672759

ИИК получателя: KZ66070103KSN4302000, ГУ Бейнеуское районное управление Казначейства Департамента по Мангистауской области Комитета Казначейства Министерство финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водоочистного сооружения в селе Бейнеу Бейнеуского района" за март 2016 г.	тенге	1	112 932 331,00	112 932 331,00	12%	13 551 879,72	126 484 210,72		
Всего по счету:					**112 932 331,00**		**13 551 879,72**	**126 484 210,72**		

Руководитель: Керелбаев А. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Джандаурова Р. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик) **Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства "**

форма №КС-3

Подрядчик (субподряд.) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"**

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство водоочистного сооружения в селе Бейнеу Бейнеуского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за МАРТ месяц 2016года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

	код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
			Договор №4	05.05.2014г				
			Доп.соглашение № 3	15.01.2016г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретен	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце за	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	1 118 347 325,43		488 325 717,13		597 768 236,91	32 253 371,39			134 201 679,05	1 252 549 004,48
в том числе за отчетный месяц		112 932 331,00		59 483 108,90	50 428 022,91	3 021 199,19			13 551 879,72	126 484 210,72
Удержание 5% согласно договора		5 646 616,55							677 593,99	6 324 210,54
Итого к оплате		107 285 714,45							12 874 285,73	120 160 000,18

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик : **Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства"**

Форма №2в

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»**

Договор №4 от 05 мая 2014г. Дополнительное соглашение № 3 от 15 января 2016г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водоочистного сооружения в селе Бейнеу Бейнеуского района"**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **март** 2016 г.

по обьекту : "Строительство водоочистного сооружения в селе бейнеу Бейнеуского района"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Административное здание с лабораторией Смета № 2-6-6. Сети связи										
1	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный	1	978,90	--	979	--	852	7,00	7
		шт		947,00	--	947	--	90	--	--
2	СПрайс лист	Телефонный аппарат "Панасоник"	1	4040,14	--	4040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,30	--	702	--	654	4,00	4
		шт		648,00	--	648	--	101	--	--
4	С151802-14	Коробка телефонная распределительная ТВС-1	1	463,00	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс лист	Розетка RJ-45	1	231,28	--	231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс лист	Подрозетник QFR1	1	177,91	--	178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

7	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6	108,60	48,90	652	293	295	0,22	1
		м		39,60	12,20	238	73	95	0,07	--
8	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в	6	8,50	0,10	51	1	42	0,05	--
		м		7,30	--	44	--	95	--	--
9	С130804-1 Изм. и	Трубы винипластовые	5,76	650,00	--	3744	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	4	43,80	--	175	--	88	0,15	1
		м		24,50	--	98	--	90	--	--
11	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовойизоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,0102	2980,00	--	30	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс лист	Мини плинтус 20х12,5 2,1м	4	16,01	--	64	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11310	294			13
			Тенге			1974	73			--
		РАЗДЕЛ 2. Резервуар №2 для воды (Р-1,2,3,4 V-10000м3 Смета № 2-11-1)								
		МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА								
42	Е0109-7-3	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для воды без понтона, вместимостью до 10000 м3	278,3	15294,94	5579,79	4256581	1552855	1083886	15,30	4258
		т		3150,00	1177,41	876645	327673	90	4,22	1174
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА								
		ВНУТРЕНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ РЕЗЕРВУАРА								
44	Е0113-44-1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диам. более500 мм	3039,09	683,24	251,10	2076428	763115	480024	0,39	1185
				81,00	94,50	246166	287194	90	0,46	1398

		м2								
47	Е0113-44-9 т.ч. п.3.52 К=1,1	Обеспыливаниепри работес лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м	3039,09	60,13	47,75	182725	145117	83081	0,08	234
		м2		12,38	18,00	37609	54704	90	0,09	274
48	Е0113-45-5 т.ч. п.3.16 К=1,3	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 ммуайт-спиритом /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/	3039,09	19,91	0,11	60493	334	25667	0,04	135
		м2		9,33	0,05	28367	152	90	--	1
49	Е0113-16-5 т.ч. п.3.13 К=1,3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой Hempadur 15570 за один раз /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/	3039,09	7,85	0,09	23866	274	20796	0,03	90
		м2		7,55	0,05	22954	152	90	--	1
50	Е0113-26-6 т.ч. п.3.13 К=1,3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидным покрытием Hempadur 15130 за два раза/дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/	3039,09	5,55	0,02	16861	61	14792	0,02	65
		м2		5,41	--	16435	--	90	--	--
		НАРУЖНАЯ ПОВЕРНОСТЬ РЕЗЕРВУАРА С ПЛОЩАДКАМИ, ЛЕСТНИЦАМИ								
53	Е0113-44-7	Очистка щетками	2120,92	60,75	--	128846	--	115961	0,34	721
		м2		60,75	--	128846	--	90	--	--
54	Е0113-44-9	Обеспыливание сплошных наружных поверхностей	2120,92	59,00	47,75	125134	101274	55833	0,07	148
		м2		11,25	18,00	23860	38177	90	0,09	191
55	Е0113-45-5	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм уайт-спиритом	2120,92	17,75	0,11	37648	233	13801	0,04	94
		м2		7,18	0,05	15228	106	90	--	--
56	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2120,92	21,80	0,05	46231	106	11128	0,03	63
				5,81	0,02	12323	42	90	--	--

		м2								
57	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2120,92	49,69	0,04	105379	85	15881	0,04	90
		м2		8,32	--	17646	--	90	--	--
				Тепловая изоляция						
58	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	2120,92	164,72	50,15	349362	106364	234807	0,53	1133
		м2		92,03	18,68	195188	39619	100	0,09	195
59	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	2129,36	191,79	26,19	408390	55768	343998	0,91	1927
		м2		151,65	9,90	322917	21081	100	0,05	102
60	С11031-164 Изм. и	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50	210,63	4330,00	--	912028	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8729973	2725585			10144
			Тенге			1944185	768899			3336
		РАЗДЕЛ 3. Резервуар №3 для воды (Р-1,2,3,4 V-10000м3 Смета № 2-11-1)								
				ОТМОСТКА						
40	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	167,83	1581,51	49,10	265428	8241	20243	0,53	88
		м2		79,66	18,40	13369	3088	123	0,09	15
41	Е0106-1-15	Устройство плит бетонных плоских	16,78	16658,75	100,65	279587	1689	3247	0,97	16
		м3		146,25	38,03	2455	638	105	0,19	3
		МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА								
42	Е0109-7-3	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для воды без понтона, вместимостью до 10000 м3	278,3	15294,94	5579,79	4256581	1552855	1083886	15,30	4258
		т		3150,00	1177,41	876645	327673	90	4,22	1174
43	Спрайс	Стоимость резервуара 10000 м3	208,63	97848,06	--	20414040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т								
АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА										
ВНУТРЕНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ РЕЗЕРВУАРА										
44	Е0113-44-1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диам. более500 мм	3039,09	683,24	251,10	2076428	763115	480024	0,39	1185
		м2		81,00	94,50	246166	287194	90	0,46	1398
45	Е0113-56-1	Устройство и разборка инвентарныхтрубчатых лесов высотой до 20 м внутри аппаратов	3039,09	802,79	12,49	2439751	37958	279043	0,61	1866
		м2		97,34	4,68	295825	14223	90	0,02	69
46	Е0113-56-2 К=4,5	Исключать на каждые 2 м изменения высоты инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов (до11м)	3039,09	-458,51	-7,16	-1393438	-21745	-127145	-0,28	-840
		м2		-43,83	-2,65	-133203	-8069	90	-0,01	-40
47	Е0113-44-9 т.ч. п.3.52 К=1,1	Обеспыливаниепри работес лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м	3039,09	60,13	47,75	182725	145117	83081	0,08	234
		м2		12,38	18,00	37609	54704	90	0,09	274
48	Е0113-45-5 т.ч. п.3.16	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 ммуайт-спиритом /дежурство при	3039,09	19,91	0,11	60493	334	25667	0,04	135
		м2		9,33	0,05	28367	152	90	--	1
49	Е0113-16-5 т.ч. п.3.13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой Hempadur 15570 за один раз /дежурство при выполнении работ	3039,09	7,85	0,09	23866	274	20796	0,03	90
		м2		7,55	0,05	22954	152	90	--	1
50	Е0113-26-6 т.ч. п.3.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидным покрытием Hempadur 15130 за два раза/дежурство	3039,09	5,55	0,02	16861	61	14792	0,02	65
		м2		5,41	--	16435	--	90	--	--
51	Спрайс	Эпоксидное покрытием Hempadur 15570	281,4	648,65	--	182527	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
52	Спрайс	Эпоксидное покрытием Hempadur 15130	1240,44	615,63	--	763654	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
НАРУЖНАЯ ПОВЕРНОСТЬ РЕЗЕРВУАРА С ПЛОЩАДКАМИ, ЛЕСТНИЦАМИ										
53	Е0113-44-7	Очистка щетками	1438	60,75	--	87359	--	78623	0,34	489
				60,75	--	87359	--	90	--	--

		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			29655862	2487899			7587
			Тенге			1493981	679755			2895
РАЗДЕЛ 4.Туалет на 2 очка Смета № 2-16-1Общестроительные работы										
34	Е0123-24-1	Установка люков	1	8378,51	35,42	8379	35	290	1,31	1
				209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
35	Е0116-10-7	Монтаж вентиляционной трубы	3,42	2029,57	27,87	6941	95	835	1,04	4
		м		180,23	10,44	616	36	128	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15320	131			5
			Тенге			826	49			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8379				
	Материалы -		Тенге			8060				
	Всего заработная плата -		Тенге				223,00			
	Местные материалы -		Тенге			74				
		Накладные расходы -	Тенге			290				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				266,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6941				
	Материалы -		Тенге			6229				
	Всего заработная плата -		Тенге				652,00			
		Накладные расходы -	Тенге			835				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				125,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			467				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				777,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6

		Сметная заработная плата -	Тенге				1043,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			38412464	5213909			17749
			Тенге			3440966	1448777			6232
	Стоимость оборудования -		Тенге			20418080				
	Запасные части -		Тенге			204181				
	Тара и упаковка -		Тенге			103111				
	Транспортные расходы -		Тенге			621761				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			256166				
	Комплектация -		Тенге			123734				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**21727033**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			949707				
	Материалы -		Тенге			291				
	Всего заработная плата -		Тенге				2048,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			947148				
		Накладные расходы -	Тенге			1932				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				290,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57098				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1008737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2337,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8520830				
	Материалы -		Тенге			3458800				
	Всего заработная плата -		Тенге				2478407,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			912028				
	Местные материалы -		Тенге			357106				
		Накладные расходы -	Тенге			2294431				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1147
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				344165,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			648916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11464176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14246
		Сметная заработная плата -	Тенге				2822571,00			

		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8513162				
		Материалы -	Тенге			776540				
		Всего заработная плата -	Тенге				2408636,00			
		Местные материалы -	Тенге			2877622				
		Накладные расходы -	Тенге			2167773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1084
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				325166,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			640856				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11321791				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11949
		Сметная заработная плата -	Тенге				2733802,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10685				
		Материалы -	Тенге			6229				
		Всего заработная плата -	Тенге				652,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3744				
		Накладные расходы -	Тенге			835				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				125,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			691				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				777,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			45533965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26213
		Сметная заработная плата -	Тенге				5559488,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ Без оборудования:	**Тенге**	**45533965-21727033**		**23806932**				
		Временные здания и сооружения 4,3%	**Тенге**			**1023698,08**				
		Итого	**Тенге**			**24 830 630,08**				
		Зимнее удорожание 3,213%	**Тенге**			**797 808,14**				
		Выслуга лет 1%	**Тенге**			**248 306,30**				
		Доп.отпуска 0,4%	**Тенге**			**99 322,52**				
		ИТОГОСМР в ценах 2001г	**Тенге**			**25 976 067,04**				
		ИТОГОСМР в ценах 2001г с оборудованием	**Тенге**			**47 703 100,04**				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**110 717 971,57**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**			**2 214 359,43**				
		Итого с налогами в текущих ценах	**Тенге**			**112 932 331,00**				

НДС 12%	Тенге	13 551 879,72
ВСЕГО С НДС:	Тенге	126 484 210,72
Удержано согласно договора 5%	Тенге	6 324 210,54
Итого к оплате за текущий месяц	Тенге	120 160 000,18

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства руководителя

_____Бисенов С.Х.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Автоматтандыру Жүйелері және құрылыс»

_____Жанабергенов С.К.

Технадзор
Жанабергенов С.К.
№01109, 01110 от 26.04.2012 г.
№00760 от 27.03.2012 г.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Альянс LTD»

директор

_____Керелбаев А.С.

АЛЬЯНС LTD