Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Строительство улицы Бухар Жырау на участке от пр. Тауелсиздык до ул. №37**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 626	02.02.2021	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	Всего
				Из них				Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования							
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке Всего текущий м-ц	113 744 541 113 744 541	64 546 728									6 915 721	

Заказчик:

М.п.

Подрядчик:

М.п.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Наименование стройки: ***Строительство улицы Бухар Жырау на участке от пр. Тауелсиздык до ул. №37***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО СП "КазГерСтрой"***

А К Т

приемки выполненных работ за август 2021 г

на **Ливневая канализация К2**

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	955,967	159,69	159,69	152658	152658	–	29069
						–	42,23	–	40373	–	14538
2	2	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2230,591	175,66	175,66	391822	391822	–	74609
						–	46,46	–	103623	–	37314

3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	98,6781	2869,02	–	283109	–	–	203838	525903
					2869,02	–	283109	–	–	38956	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18,952	1084,75	–	20558	–	–	14802	38189
					1084,75	–	20558	–	–	2829	
5	5 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	18,952	1218		23084		23084	–	24931
					–		–		–	1847	
6	6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2242	20,24	20,24	45384	45384	–	14636	64822
					–	9,07	–	20328	–	4802	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2242	190,55	84,81	427204	190153	–	241441	722137
					105,73	43,84	237051	98284	–	53492	
8	8 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	936	36,28	36,28	33955	33955	–	10950	48497
					–	16,25	–	15209	–	3592	
9	9 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	936	28,71	28,71	26875	26875	–	8667	38385
					–	12,86	–	12037	–	2843	

Раздел 2 Ливневая канализация К2

10	10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	23,37	2818,28		170,84		65863	3992	31311	31607	105268
					1307,64		58,45		30560	1366	–	7798	
11	11 1123-0101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	16,2	22326,74		2296,82		361693	37209	293041	52836	447691
					1940,95		1353,49		31443	21927	–	33162	
12	12 1123-0401-0105	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1000 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	154,2	3953,74		992,52		609667	153047	171092	347598	1033846
					1851,67		425,3		285528	65581	–	76581	
13	14 2301-1202-1306	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1000 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	154,2	72167				11128151		11128151	–	12018403
					–				–		–	890252	
14	14 2301-1202-1306	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1000 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 /ОТВЕТХРАНЕНИЕ/	м	154,2	-72167				-11128151		-11128151	–	-12018403
					–				–		–	-890252	

Итого	**3 749 679**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	888 249
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 035 095
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	378 728
- материалы, изделия и конструкции, тенге	518 528
- накладные расходы, тенге	1 030 053
в т.ч. зарплата, тенге	92 705
- сметная прибыль (8 %), тенге	277 754

ВСЕГО:		3 749 679
Итого в текущих ценах на 01.01.20г.		**3 749 679**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	48 746
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**3 798 425**
Зимнее удорожание 1,8%	Тенге	68 372
Итого с зимним удорожанием	**Тенге**	**3 866 796**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	77 336
Итого в текущих ценах 2020г	**Тенге**	**3 944 132**
Итого в текущих ценах 2021г (К=1,050035997)	**Тенге**	**4 141 481**
Скидка 10%	Тенге	- 414 148
Итого за минус скидки	**Тенге**	**3 727 333**
Нолаг на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге	447 280
Итого с НДС	**Тенге**	**4 174 613**

Заказчик:

Подрядчик:

«АДС САПА»

Наименование стройки: ***Строительство улицы Бухар Жырау на участке от пр. Тауелсиздык до ул. №37***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО СП "КазГерСтрой"***

А К Т

приемки выполненных работ за август 2021 г

на **Ливневая канализация К2**

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	94,2756	159,69	159,69	15055	15055	–	2866	19355
						–	42,23	–	3981	–	1434	
2	2	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	219,9764	175,66	175,66	38641	38641	–	7358	49679
						–	46,46	–	10219	–	3680	

3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ktpp1=1,15; т.ч. п.3.179: ktpp2=1,2;	м3 грунта	9,7314	2869,02 2869,02	– –	27920 27920	– –	– –	20102 3842	51864
	Раздел 2 Ливневая канализация К2										
4	10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	7,144	2818,28 1307,64	170,84 58,45	20134 9342	1220 418	9572 –	9662 2384	32180
5	16 1123-1401-0104	Трубопроводы из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	75,2	156,02 115,97	32,3 14,08	11733 8721	2429 1059	583 –	9682 1713	23128
6	17 2301-0503-0205	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	75,2	3197 –		240414 –		240414 –	– 19233	259647
	Раздел 3 Колодцы										
7	26 1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	7,3	59956,1 24357,39	12264,52 5480,55	437680 177809	89531 40008	170340 –	215639 52266	705585
8	32 2303-0101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	6	36857 –		221142 –		221142 –	– 17691	238833

Наименование стройки: ***Строительство улицы Бухар жырау на участке от проспекта Тауелсіздік до улицы №37***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур--Султан"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО "СП КазГерСтрой"***

А К Т

приемки выполненных работ за август 2021г

на **Водопровод В1**

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	611,8398	159,69	159,69	97704	97704	–	18604	125613
						–	42,23	–	25839	–	9305	
2	2	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1427,6262	175,66	175,66	250774	250774	–	47751	322407
						–	46,46	–	66321	–	23882	

3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	63,1342	2869,02	–	181133	–	–	130416	336473
					2869,02	–	181133	–	–	24924	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	206,879	1084,75	–	224412	–	–	161577	416868
					1084,75	–	224412	–	–	30879	
5	5 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	206,879	1218		251979		251979	–	272137
					–		–		–	20158	
6	6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1040,335	20,24	20,24	21059	21059	–	6792	30079
					–	9,07	–	9433	–	2228	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1040,335	190,55	84,81	198232	88235	–	112034	335087
					105,73	43,84	109997	45606	–	24821	
8	8 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (лишний грунт) НР = 72 %	м3 грунта	55,28	36,28	36,28	2005	2005	–	647	2864
					–	16,25	–	898	–	212	
9	9 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	55,28	28,71	28,71	1587	1587	–	512	2267
					–	12,86	–	711	–	168	

Раздел 2 Сети водопровода В1

10	10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	29,026	2818,28	170,84	81804	4959	38889	39256	130745
					1307,64	58,45	37956	1697	–	9685	
11	11 1122-0501-0109	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,305	1014508,6	329622,58	309425	100535	12133	229117	581625
					645106,45	113682,8	196757	34674	–	43083	
12	12 2301-0501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	308,05	16691		5141663		5141663	–	5552996
					–		–		–	411333	
13	17 1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,01318	2995251,28	1335692,31	39477	17604	1180	26785	71563
					1570025,64	482835,9	20693	6363	–	5301	
14	18 2301-0201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,183	37543		494929		494929	–	534523
					–		–		–	39594	
15	19 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	0,5393	33719,15	3251,2	18184	1753	9933	6478	26635
					12048,9	83,5	6498	45	–	1973	
16	20 1122-0601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01318	7734620,51	1217087,18	101942	16041	77913	12571	123674
					606056,41	357379,49	7988	4710	–	9161	

Итого		**8 865 556**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		785 434
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		602 256
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		196 297
- материалы, изделия и конструкции, тенге		6 028 619
- накладные расходы, тенге		792 540
в т.ч. зарплата, тенге		71 329
- сметная прибыль (8 %), тенге		656 707
Всего		**8 865 556**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.		**8 865 556**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	115 252
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**8 980 808**
Зимнее удорожание 1,8%	Тенге	161 655
Итого с зимним удорожанием	**Тенге**	**9 142 462**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	182 849
Итого в текущих ценах 2020г	**Тенге**	**9 325 312**
Итого в текущих ценах 2021г (К=1,050035997)	**Тенге**	**9 791 913**
Скидка 10%	Тенге	- 979 191
Итого за минус скидки	**Тенге**	**8 812 722**
Нолаг на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге	1 057 527
Итого с НДС	**Тенге**	**9 870 248**

Заказчик:

Подрядчик:

Наименование стройки: ***Строительство улицы Бухар Жырау на участке от пр. Тауелсиздык до ул. №37***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО СП "КазГерСтрой"***

А К Т
приемки выполненных работ за август 2021 г

на **Водопонижение**

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	10	388230,12	279589,29	3882301	2795893	–	1736612	6068427
					108640,82	95666,53	1086408	956665	–	449513	
2	1104-0101-1702	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 2 группы НР = 85 %	м бурения	140	2515,2	1781,17	352128	249364	–	174493	568751
					656,5	809,83	91910	113376	–	42130	
3	1104-0201-0302	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	140	2575,83	1682,8	360616	235592	–	164688	567328
					881,26	502,67	123376	70374	–	42024	

4 2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 8,9 мм kстм=0,1;	м 30%	140	2241,5		313810		313810	–	338915
				–		–		–	25105	
5 1104-0401-0103	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения НР = 85 %	м труб 30%	140	1837,25	1177,06	257215	164788	–	116024	403098
				627,39	347,6	87835	48664	–	29859	
6 2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 194, толщина стенки 7,6 мм kстм=0,1;	м 30%	140	1689,3		236502		236502	–	255422
				–		–		–	18920	
7 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (фильтры). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций 30%	1,64016	200239,06	43084,39	328424	70665	–	190720	560675
				151969,93	16553,63	249255	27151	–	41532	
8 3205-0101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 3 кВт	маш.-ч 30%	6840	426	426	2913840	2913840	–		3146947
				–	351		2400840	–	233107	
9 1104-0201-0608	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м труб, обжатых грунтами 30%	140	3402,57	1478,34	476360	206968	–	281109	818066
				1924,23	438,03	269392	61324	–	60597	
10 1104-0701-0101	Оголовок на шахтном колодце. Устройство НР = 85 %	колодец 30%	10	7979,32	519,12	79793	5191	–	59950	150923
				6800,06	252,88	68001	2529	–	11179	

11 1104-0701-0101	Оголовок на шахтном колодце. Демонтаж НР = 85 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	колодец	30 %	10	4391,5	311,47	43915	3115	–	35970	86276
					4080,03	151,74	40800	1517	–	6391	
12 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	30 %	10	1506,24	30,68	15062	307	–	13059	30371
					1302,41	16,71	13024	167	–	2250	
13 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	задвижка или клапан	30 %	10	799,85	18,41	7999	184	–	7836	17101
					781,44	10,03	7814	100	–	1267	
14 1331-0102-0406	Бак напорный винипластовый, тип: 8П-7, 8П-18. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	✓	1	22638	–	22638		–	13809	39363
					22638	–	22638		–	2916	
15 1331-0102-0406	Бак напорный винипластовый. Демонтаж НР = 61 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	шт.	✓	1	11319	–	11319	–	–	6905	19682
					11319	–	11319	–	–	1458	
16 1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети НР = 99 %	врезка	30 %	10	14946,06	7756,65	149461	77567	–	81219	249134
					5417,68	2786,24	54177	27862	–	18454	
17 1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж НР = 72 %	м коллектора	30 %	480	959,13	561,93	460382	269726	–	189966	702376
					355	194,67	170400	93442	–	52028	
18 1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР = 72 %	м коллектора	30 %	480	560,05	333,9	268824	160272	–	120863	420862
					226,15	123,57	108552	59314	–	31175	

19 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 кстм=0,1;	м	30%	480	345,2	165696	165696	–	178952
					–	–	–	13256	

Итого	**14622670**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2404902
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7153472
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3863325
- материалы, изделия и конструкции, тенге	716008
- накладные расходы, тенге	3193223
в т.ч. зарплата, тенге	287390
- сметная прибыль (8 %), тенге	1083161

Всего		**14 622 670**
Итого в текущих ценах на 01.01.20г.		**14 622 670**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	190 095
Итого с временными зданиями и сооружениям	**Тенге**	**14 812 764**
Зимнее удорожание 1,8%	Тенге	266 630
Итого с зимним удорожанием	**Тенге**	**15 079 394**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	301 588
Итого в текущих ценах 2020г	**Тенге**	**15 380 982**
Итого в текущих ценах 2021г (К=1,050035997)	**Тенге**	**16 150 585**
Скидка 10%	Тенге	- 1 615 058
Итого за минус скидки	**Тенге**	**14 535 526**
Нолаг на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге	1 744 263
Итого с НДС	**Тенге**	**16 279 790**

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Наименование стройки: ***Строительство улицы Бухар Жырау на участке от пр. Тауелсиздык до ул. №37***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО СП "КазГерСтрой"***

А К Т
приемки выполненных работ за август 2021 г

на Наружные сети электроснабжения 10 кВ

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3 Кабельный канал										
1	68	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	62,64	12484,92	2985,73	782055	187026	269210	465232	1347070
						5201,46	1092,68	325819	68445	–	99783	
		Итого										**1 347 070**
		в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	325 819
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187 026
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 445
- материалы, изделия и конструкции, тенге	269 210
- накладные расходы, тенге	465 232
в т.ч. зарплата, тенге	41 871
- сметная прибыль (8 %), тенге	99 783

ВСЕГО:		1 347 070
Итого в текущих ценах на 01.01.20г.		**1 347 070**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	17 512
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 364 582**
Зимнее удорожание 1,8%	Тенге	24 562
Итого с зимним удорожанием	**Тенге**	**1 389 144**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	27 783
Итого в текущих ценах 2020г	**Тенге**	**1 416 927**
Итого в текущих ценах 2021г (К=1,050035997)	**Тенге**	**1 487 825**
Скидка 10%	Тенге	- 148 782
Итого за минус скидки	**Тенге**	**1 339 042**
Нолаг на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге	160 685
Итого с НДС	**Тенге**	**1 499 727**

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Наименование стройки: ***Строительство улицы Бухар Жырау на участке от пр. Тауелсиздык до ул. №37***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО СП "КазГерСтрой"***

А К Т
приемки выполненных работ за август 2021 г

на Наружные сети электроснабжения 10 кВ

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3 Кабельный канал										
1	63	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	567,552	224,77	224,77	127571	127571	–	27251	167208
						–	66,69	–	37849	–	12386	
2	64	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	26	3468,81	1124,54	90189	29238	34952	36520	136846
						999,96	510,38	25999	13270	–	10137	
3	67	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	41,99	20011,84	1153,44	840297	48433	725541	71923	985198
						1579,5	302,76	66323	12713	–	72978	
4	82	1122-0501-0301	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,8544	193576,93	2368,97	552546	6762	1967	541254	1181304

						190518,85	1017,38	543817	2904	–	87504	
5	84	2301-0805-0202	ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса	м	2854,4	1749		4992346		4992346	–	5391734
						–		–		–	399388	
6	89	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=21,000;	м3 основания	8,55015	7590,86	1924,29	64903	16453	39133	16043	87422
						1089,69	927,82	9317	7933	–	6476	

Итого	**7 949 712**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	645 456
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	228 457
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 669
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 793 939
- накладные расходы, тенге	692 991
в т.ч. зарплата, тенге	62 369
- сметная прибыль (8 %), тенге	588 869

Всего		**7 949 712**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.		**7 949 712**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	103 346
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**8 053 058**
Зимнее удорожание 1,8%	Тенге	144 955
Итого с зимним удорожанием	**Тенге**	**8 198 013**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	163 960
Итого в текущих ценах 2020г	**Тенге**	**8 361 974**
Итого в текущих ценах 2021г (К=1,050035997)	**Тенге**	**8 780 373**
Скидка 10%	Тенге	878 037
Итого за минус скидки	**Тенге**	**7 902 336**
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге	948 280
Итого с НДС	**Тенге**	**8 850 616**

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Наименование стройки: ***Строительство улицы Бухар Жырау на участке от пр. Тауелсиздык до ул. №37***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО СП "КазГерСтрой"***

А К Т
приемки выполненных работ за август 2021 г

на **Наружные сети электроснабжения 10 кВ**

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3 Кабельный канал										
1	63	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	90,675	224,77	224,77	20381	20381	–	4354	26714
						–	66,69	–	6047	–	1979	
2	64	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,9	3468,77	1124,51	13529	4386	5243	5479	20529

999,96	510,38	3900	1991	–	1521

Итого	**47 243**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 900
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 767
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 038
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 243
- накладные расходы, тенге	9 833
в т.ч. зарплата, тенге	885
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 500
Всего	**47 243**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**47 243**

Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге		614
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**		**47 857**
Зимнее удорожание 1,8%	Тенге		861
Итого с зимним удорожанием	**Тенге**		**48 719**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		974
Итого в текущих ценах 2020г	**Тенге**		**49 693**
Итого в текущих ценах 2021г (К=1,050035997)	**Тенге**		**52 179**
Скидка 10%	Тенге	-	5 218
Итого за минус скидки	**Тенге**		**46 961**
Нолаг на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге		5 635
Итого с НДС	**Тенге**		**52 597**

Заказчик:

Подрядчик:

Наименование стройки: ***Строительство улицы Бухар жырау на участке от проспекта Тауелсіздік до улицы №37***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур--Султан"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО "СП КазГерСтрой"***

А К Т
приемки выполненных работ за август 2021г

на **Наружные сети связи**

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Наружные сети связи										
1	6	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	66,519	241,29	241,29	16 050	16 050	–	5 076	22 817
						–	105,99	–	7 050	–	1 690	
2	8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	4,986	2818,27	170,84	14 052	852	6 680	6 743	22 459
						1307,64	58,45	6 520	291	–	1 664	
3	9	1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	641,6	89,34	0,92	57 321	590	4 966	37 501	102 408
						80,68	0,5	51 764	321	–	7 586	
4	10	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	641,6	1647		1 056 715		1 056 715	–	1 141 252

						–		–		–	84 537	
5	11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (песком) НР = 72 %	м3 грунта		19,334	1084,75	–	20 973	–	–	15 100	38 959
						1084,75	–	20 973	–	–	2 886	
6	12 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		19,334	1218		23 549		23 549	–	25 433
						–		–		–	1 884	

	Итого	**1 353 327**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 257
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 492
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 663
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 091 910
	- накладные расходы, тенге	64 421
	в т.ч. зарплата, тенге	5 798
	- сметная прибыль (8 %), тенге	100 246
ВСЕГО:		**1 353 327**
Итого в текущих ценах на 01.01.20г.		**1 353 327**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	17 593
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 370 920**
Зимнее удорожание 1,8%	Тенге	24 677
Итого с зимним удорожанием	**Тенге**	**1 395 597**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	27 912
Итого в текущих ценах 2020г	**Тенге**	**1 423 509**
Итого в текущих ценах 2021г (К=1,050035997)	**Тенге**	**1 494 735**
Скидка 10%	Тенге	- 149 474
Итого за минус скидки	**Тенге**	**1 345 262**
Нолаг на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге	161 431
Итого с НДС	**Тенге**	**1 506 693**

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Наименование стройки: ***Строительство улицы Бухар Жырау на участке от пр. Тауелсиздык до ул. №37***

ЗАКАЗЧИК: ГУ " ***Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО СП "КазГерСтрой"***

А К Т
приемки выполненных работ за август 2021 г

на **Светофорная сигнализация**

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Строительство переходов для коммуникаций										
1	40	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	24,04	241,29	241,31	5801	5801	–	1835	8247
						–	105,99	–	2548	–	611	
2	41	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17,051	20,24	20,24	345	345	–	112	494
						–	9,07	–	155	–	37	
3	42	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	4,808	2818,21	170,83	13550	821	6442	6502	21656
						1307,62	58,45	6287	281	–	1604	
4	43	1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	229,6	89,35	0,92	20513	211	1778	13420	36648

					80,68	0,5	18524	115	–	2715		
5	44 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	229,6	1088		249805		249805	–	269789	
					–		–		–	19984		
6	45 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % т.ч. п.3.37.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	22,68	286,86	271,56	6506	6159	–	2197	9399	
					15,3	119,27	347	2705	–	696		
7	46 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,6	7591,25	1924,38	12146	3079	7323	3002	16360	
					1090	927,5	1744	1484	–	1212		
8	47 1134-0201-0505	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-5, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство НР = 76 %	колодец	7	41202,14	4489,57	288415	31427	97352	131732	453759	
					22805,14	1956,57	159636	13696	–	33612		
9	48 2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	5,32	58076		308964		308964	–	333681	
					–		–		–	24717		
10	49 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	84	943,74	20,46	79274	1719	48261	27505	115321	
					348,74	3,35	29294	281	–	8542		
11	52 1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	14	1225,71	–	17160	–	333	12789	32345	
					1201,93	–	16827	–	–	2396		

Итого **1 297 699**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 232 659
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 49 562
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 21 265

- материалы, изделия и конструкции, тенге		720 258
- накладные расходы, тенге		199 094
в т.ч. зарплата, тенге		17 918
- сметная прибыль (8 %), тенге		96 126
ВСЕГО:		**1 297 699**
Итого в текущих ценах на 01.01.20г.		**1 297 699**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	16 870
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 314 569**
Зимнее удорожание 1,8%	Тенге	23 662
Итого с зимним удорожанием	**Тенге**	**1 338 231**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	26 765
Итого в текущих ценах 2020г	**Тенге**	**1 364 996**
Итого в текущих ценах 2021г (К=1,050035997)	**Тенге**	**1 433 295**
Скидка 10%	Тенге	- 143 329
Итого за минус скидки	**Тенге**	**1 289 965**
Нолаг на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге	154 796
Итого с НДС	**Тенге**	**1 444 761**

Заказчик:

Подрядчик:

9	33 1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	22,14	48366,08	8188,07	1070825	181284	578239	390649	1578392
10	34 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			14060,6	3762,12	311302	83293	–	116918	
			шт.	2	40308		80616		80616	–	87065
11	36 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			–		–		–	6449	
			шт.	10	30041		300410		300410	–	324443
					–		–		–	24033	

Итого		
в том числе		**3 370 171**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		535 094
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		328 160
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		138 978
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 601 316
- накладные расходы, тенге		655 958
в т.ч. зарплата, тенге		59 036
- сметная прибыль (8 %), тенге		249 643
Всего		**3 370 171**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.		**3 370 171**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	43 812
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**3 413 983**
Зимнее удорожание 1,8%	Тенге	61 452
Итого с зимним удорожанием	**Тенге**	**3 475 435**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	69 509
Итого в текущих ценах 2020г	**Тенге**	**3 544 944**

Итого в текущих ценах 2021г (К=1,050035997)	Тенге	**3 722 318**
Скидка 10%	Тенге	372 232
Итого за минус скидки	**Тенге**	**3 350 087**
Нолаг на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге	402 010
Итого с НДС	**Тенге**	**3 752 097**

Заказчик:

Подрядчик:

Наименование стройки: ***Строительство улицы Бухар Жырау на участке от пр. Тауелсиздык до ул. №37***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО СП "КазГерСтрой"***

А К Т

приемки выполненных работ за август 2021 г

на **Канализация К1**

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1203,4209	159,69	159,69	192174	192174	–	36593	247068
						–	42,23	–	50823	–	18301	
2	2	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2807,9821	175,66	175,66	493245	493245	–	93921	634139
						–	46,46	–	130446	–	46973	

3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ktpp1=1,15; т.ч. п.3.179: ktpp2=1,2;	м3 грунта	120,3421	2869,02	–	345264	–	–	248590	641362
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	166,499	2869,02 1084,75	– –	345264 180610	– –	– –	47508 130039	335501
5	5 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	166,499	1084,75 1218	– –	180610 202796	– –	– 202796	24852 –	219020
6	6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2161,587	20,24 –	20,24 9,07	43756 –	43756 19599	– –	14111 4629	62496
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2161,587	190,55 105,73	84,81 43,84	411881 228549	183332 94759	– –	232782 51573	696236
8	8 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	108,0794	36,28 –	36,28 16,25	3921 –	3921 1756	– –	1264 415	5600
9	9 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	108,0794	28,71 –	28,71 12,86	3103 –	3103 1390	– –	1001 328	4432
	Раздел 2 Канализация К1										
10	10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	18,369	2818,27	170,83	51769	3138	24611	24843	82741

11	11 1123-1401-0106	Трубопроводы из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 500 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода		1307,64	58,45	24020	1074	–	6129	
				188,4	241,01	43,25	45407	8149	2057	38364	90473
12	12 2301-0603-0508				186,84	18,85	35201	3551	–	6702	
		Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	188,4	18478		3481255		3481255	–	3759755
					–		–		–	278500	
	Раздел 3 Колодцы										
13	14 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	23,92	48618,52	8310,76	1162956	198793	554399	496055	1791732
					17130,6	3816,99	409764	91302	–	132721	
14	15 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	24234		121170		121170	–	130864
					–		–		–	9694	
15	16 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	23	17675		406525		406525	–	439047
					–		–		–	32522	
16	17 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	21539		86156		86156	–	93048
					–		–		–	6892	
17	19 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	7170		28680		28680	–	30974

Итого					2294
в том числе					
- зарплата рабочих-строителей, тенге					**9 264 488**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 223 408
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 129 611
- материалы, изделия и конструкции, тенге					394 700
- накладные расходы, тенге					4 907 649
в т.ч. зарплата, тенге					1 317 563
- сметная прибыль (8 %), тенге					118 581
					686 257

Всего

Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.		**9 264 488**
		9 264 488
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	120 438
Зимнее удорожание 1,8%	Тенге	**9 384 926**
Итого с зимним удорожанием	**Тенге**	168 929
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	**9 553 855**
Итого в текущих ценах 2020г	**Тенге**	191 077
Итого в текущих ценах 2021г (К=1,050035997)	**Тенге**	**9 744 932**
Скидка 10%	Тенге	**10 232 530**
Итого за минус скидки	**Тенге**	- 1 023 253
Нолаг на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге	**9 209 277**
Итого с НДС	**Тенге**	1 105 113
		10 314 390

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Наименование стройки: ***Строительство улицы Бухар жырау на участке от проспекта Тауелсіздік до улицы №37***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур--Султан"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО "СП КазГерСтрой"***

А К Т

приемки выполненных работ за август 2021г

на **Канализация К1**

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	725,5791	159,69	159,69	115867	115867	–	22063	148964
						–	42,23	–	30643	–	11034	
2	2	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1694,0179	175,66	175,66	297568	297568	–	56661	382567

					–	46,46	–	78696	–	28338	
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ktpp1=1,15; т.ч. п.3.179: ktpp2=1,2;	м3 грунта	78,6579	2869,02	–	225671	–	–	162483	419206
					2869,02	–	225671	–	–	31052	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	155,54	1084,75	–	168722	–	–	121480	313418
					1084,75	–	168722	–	–	23216	
5	5 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	155,54	1218		189448		189448	–	204604
					–		–		–	15156	
6	6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2336,413	20,24	20,24	47295	47295	–	15252	67551
					–	9,07	–	21184	–	5004	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2336,413	190,55	84,81	445194	198160	–	251609	752547
					105,73	43,84	247034	102423	–	55744	
8	8 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	138,1694	36,28	36,28	5012	5012	–	1616	7158
					–	16,25	–	2245	–	530	
9	9 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	136,1694	28,71	28,71	3910	3910	–	1261	5585

					–	12,86	–	1751	–	414	
		Раздел 2 Канализация К1									
10	10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	46,729	2818,27	170,83	131696	7983	62608	63198	210486
						1307,64	58,45	61105	2731	–	15592	
11	11	1123-1401-0106	Трубопроводы из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 500 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	176	241,01	43,25	42418	7612	1922	35839	84518
						186,84	18,85	32884	3317	–	6261	
12	12	2301-0603-0508	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	176	18478		3252128		3252128	–	3512298
						–		–		–	260170	

Итого	**6 108 902**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	735 416
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	683 407
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	242 990
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 506 106
- накладные расходы, тенге	731 462
в т.ч. зарплата, тенге	65 831
- сметная прибыль (8 %), тенге	452 511

Всего		**6 108 902**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.		**6 108 902**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	79 416
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**6 188 318**
Зимнее удорожание 1,8%	Тенге	111 390

Итого с зимним удорожанием	**Тенге**	**6 299 707**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	125 994
Итого в текущих ценах 2020г	**Тенге**	**6 425 702**
Итого в текущих ценах 2021г (К=1,050035997)	**Тенге**	**6 747 218**
Скидка 10%	Тенге	- 674 722
Итого за минус скидки	**Тенге**	**6 072 496**
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге	728 700
Итого с НДС	**Тенге**	**6 801 196**

Заказчик:

Подрядчик: