Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания Келлеровской средней школы в с. Келлеровка, Тайыншинского района, Северо-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг и выполненных работ

за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		19	25.01.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМРпо смете 2018г..	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания Келлеровской средней школы в с. Келлеровка, Тайыншинского района, Северо-Казахстанской области	6 058 293	5 409 190							649 103	6 058 293

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

_____ Игибаева Г.С.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____ Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания Келлеровской средней школы в с. Келлеровка, Тайыншинского района, Северо-Казахстанской области**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт кровли здания Келлеровской средней школы в с. Келлеровка, Тайыншинского района, Северо-Казахстанской области**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 19 от 25.01.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за июнь месяц 2019 г.

Составлен в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
		1.2 Спортзал								
14	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	601,6	163,26	1,29	98220	774	57591	0,2875	172,96
		м2 кровли		161,98	–	97446	–	59,1	–	–
15	12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	601,6	45,63	7,02	27452	4221	14625	0,0673	40,48768
		м2 кровли		38,62	2,52	23231	1515	59,1	0,0027	1,62432
16	12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	601,6	140,02	7,53	84239	4533	48068	0,2268	136,4429
		м2 кровли		132,49	2,7	79706	1627	59,1	0,0029	1,74464

	0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с пр рами	601,6	98,94	11,9	59521	7191	32452	0,1516	91,20256
		м2 кровли		86,98	4,29	52330	2581	59,1	0,0046	2,76736
18	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	432	98,32	0,24	42476	102	25043	0,1741	75,2112
		м2 кровли		98,09	–	42374	–	59,1	–	–
22	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (фронтон, парапет)	10,74	14259,59	2479,98	153148	26635	81785	21,241	228,1283
		м3 кладки		11779,61	1105,31	126513	11871	59,1	1,535	16,4859
23	12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора (432м2 x 0,1м x 1200 кг/м3)	51,84	1207,48	–	62596	–	36994	2,1432	111,1035
		т		1207,48	–	62596	–	59,1	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 1				**527 652**				**855,5362**
										22,62222
		Накладные расходы I уровня, тенге				296 558				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				824 210				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				29 672				
		Итого, тенге				853 882				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				68 311				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**922 192**				

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 Кровля

42	12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом (парапет спортзала - 0,38 x 0,45 x 66,6)	11,39	21979,54	1013,35	250347	11542	25395	5,63	64,1257
		м3 кладки		3408,78	363,74	38826	4143	59,1	0,39	4,4421
49	21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	193,3	27091,97		5236878				
		м3								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**5 487 225**				**64,1257**
										4,4421
		Накладные расходы I уровня, тенге				25 395				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге		5 512 620	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге		198 454	
Итого, тенге		5 711 074	
Сметная прибыль (8 %), тенге		456 886	
Итого по разделу на подряд, тенге		**6 167 960**	
Итого по акту		**7 090 152**	**919,6619**
Временные здания и сооружения (2,32%)		164492	**27,06432**
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		**7 254 644**	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%		175562	
ИТОГО в текущих ценах (2016г.)		**7 430 206**	
ИТОГО с коэффициентом понижения (согласно договору 19 от 25.01.2019) к=0,728	0,728	**5 409 190**	
НДС 12%		649 103	
ИТОГО ПО АКТУ С НДС		**6 058 293**	

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

(наименование организации)

Руководитель **Игибаева Г.С.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор:

ТОО "Проект Строй-SNN"

Директор **Абишев С.Т.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Тех.надзор:

ТОО "Дедов и К"

Эксперт **Адамбаев Б.С.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(наименование организации)

Директор **Каражанов С. К.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания Келлеровской средней школы в селе Келлеровка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		19	25.01.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМРпо смете 2018г..	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания Келлеровской средней школы в селе Келлеровка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области	13 665 577	6 792 218							815 066	7 607 284

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

_____ Игибаева Г.С.

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____ Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания Келлеровской средней школы в селе Келлеровка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт кровли здания Келлеровской средней школы в селе Келлеровка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 19 от 25.01.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 2
за июль месяц 2019 г.

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
	1.1 Школа									
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	886,5	163,26	1,29	144734	1141	84863	0,2875	255
		м2 кровли		161,98	–	143593	–	59,1	–	–
2	12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	886,5	45,63	7,02	40452	6219	21551	0,0673	60
		м2 кровли		38,62	2,52	34233	2232	59,1	0,0027	2
3	12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	886,5	140,02	7,54	124132	6680	70831	0,2268	201

13	12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора (755,9м2 x 0,1м x 1200 кг/м3)	90,71	1207,47	–	109530	–	64732	2,1432	194
		т		1207,47	–	109530	–	59,1	–	–
	1.2 Спортзал									
21	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная.Разборка (применительно) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	432	110	13,15	47521	5681	24176	0,1426	62
		м2 изолируемой поверхности		96,85	2,37	41840	1025	56,4	0,0028	1
	1.3 Переход									
24	12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	45,32	59,16	0,07	2681	3	1583	0,1049	5
		м2 кровли		59,09	–	2678	–	59,1	–	–
25	12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	45,32	45,63	7,02	2068	318	1102	0,0673	3
		м2 кровли		38,61	2,52	1750	114	59,1	0,0027	0
26	12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	45,32	140,03	7,55	6346	342	3621	0,2268	10
		м2 кровли		132,48	2,71	6004	123	59,1	0,0029	0
27	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	45,32	98,94	11,96	4484	542	2444	0,1516	7
		м2 кровли		86,98	4,28	3942	194	59,1	0,0046	0
28	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	27,9	98,35	0,25	2744	7	1618	0,1741	5
		м2 кровли		98,1	–	2737	–	59,1	–	–
29	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка (применительно) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	27,9	242,22	25,99	6758	725	3718	0,34216	10
		м2		216,24	9,25	6033	258	59,1	0,00992	0
30	12-080101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Очистка чердака от утеплителя керамзита (применительно) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	27,9	105,27	3,41	2937	95	1708	0,17592	5
		м2		101,86	1,72	2842	48	59,1	0,00264	0

	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная.Разборка (применительно) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	27,9	110	13,15	3069	367	1561	0,1426	4
		м2 изолируемой поверхности		96,85	2,37	2702	66	56,4	0,0028	0
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1 236 219**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				689 812				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 926 031				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				69 337				
		Итого, тенге				1 995 368				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				159 629				
		Итого по разделу, тенге				**2 154 998**				

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 Кровля

32	11-100105-0101	Установка деревянных конструкций кровли (стропила, стойки, прогоны, мауэрлат и т.д.)	11,9	55982,6	943,97	666193	11233	111167	25,415	302
		м3 древесины в конструкции		15255,61	366,06	181542	4356	59,8	0,4625	6
33	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	11,9	5674,55	39,11	67527	465	4096	25,415	302
		м3 древесины в конструкции		559,4	16,25	6657	193	59,8	0,4625	6
34	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	485	420,15	6,72	203773	3259	33161	25,415	12326
		м2		112,4	3,29	54514	1596	59,1	0,4625	224
36	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	49,6	1752,94	17,38	86946	862	30271	1,6445	82
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		1012,75	7,82	50232	388	59,8	0,01125	1
38	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	727,08	197,64	1,81	143700	1316	9487	0,03335	24
		м2 обработанной поверхности		21,07	0,75	15320	545	59,8	0,00099	1
39	11-120101-1503	Прокладная изоляция из рубероида. Устройство в два слоя (лежень)К=2,000;	19,44	257,9	8,21	5014	160	575	0,07981	2
		м2 изолируемой поверхности		50,43	1,98	980	38	56,4	0,00263	0
40	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	692,24	1915,58	14,32	1326041	9913	166562	0,65125	451
		м2 кровли		421,7	4,92	291918	3406	56,4	0,00563	4

	11-120101-0711	Кровли из оцинкованной стали толщ.0,8 мм. (лоток, конек, ендовы, гребни) *м2 кровли*	60	2758,45	18,71	165507	1123	20755	0,9246	55
				606,38	6,95	36383	417	56,4	0,00788	0
47	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	432	521,57	34,12	225318	14740	79534	0,46345	200
				318,62	7,81	137644	3374	56,4	0,01038	4
49	21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012К=1,030; *м3*	22,9588	27091,97		621999				
50	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	432	58,15	7,71	25121	3331	12828	0,07981	34
				50,44	2,21	21790	955	56,4	0,00263	1
51	21-100404-0201	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2К=1,100; *м2*	475,2	82,05		38990				
54	12-080101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек *м труб*	73,2	1187,81	225,62	86948	16515	17819	0,4444	33
				308,99	102,9	22618	7532	59,1	0,148	11
55	11-090701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (воронки, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *т конструкций*	0,19	251934,18	116837,95	47867	22199	16136	185,15	35
				125752,54	13701,22	23893	2603	60,9	16,25	3
56	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,02117	137149,06		2903				
57	21-050106-9902	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 *т*	0,05184	236071,47		12238				
61	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм *отверстие*	174	515,82	240,19	89753	41793	37800	0,38755	67
				269,46	158,18	46886	27523	50,8	0,2275	40

	21-130201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	435	159,41		69343				
		шт.								
63	21-050301-2203	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,0542	91613,64		4965				
		т								
64	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,04824	137149,06		6616				
		т								
65	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,1444	121849,06		17595				
		т								
66	21-050201-9903	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0616	127589,05		7859				
		т								
67	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0552	181239,46		10004				
		т								
68	21-050106-9903	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005 (костыль)	0,0418	236071,47		9868				
		т								
69	11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка (36,4м2+50м2) / 0,4м.)	85	77,93	3,36	6624	286	1300	0,04014	3
		м ходов								
				24,3	1,28	2066	109	59,8	0,0015	0
	2.3 Вентшахты, вентканалы									
80	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012К=1,020;	1,7034	20832,59		35486				
		м3								
95	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012К=1,020;	4,539	20832,59		94559				
		м3								
	2.6 Разное									
117	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	20	334		6680				
		тенге за 1 тонну								
118	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	20	341,29		6826				

тенге за 1 тонну

Итого прямые затраты по разделу 2	**4 092 263**
Накладные расходы I уровня, тенге	541 492
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 633 754
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	166 815
Итого, тенге	4 800 570
Сметная прибыль (8 %), тенге	384 046
Итого по разделу , тенге	**5 184 615**

РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

КРОВЛЯ СПОРТЗАЛА (+100м2)

1	Е11-100105-0101	**Установка деревянных конструкций кровли (стропила, стойки, прогоны, мауэрлат и т.д.)**	2,67275	55982,61	943,98	149628	2523	31254	25,42	68
		м3 древесины в конструкции		15255,61	366,07	40774	978	59,8	0,46	1
		Накладные расходы -		*11693,44*		*31254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9341,76*				*24968*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2351,68*				*6285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5414,08*		*14470*				
		Сметная стоимость				*195352*				
2	Е11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	2,67275	5674,53	39,09	15167	104	1499	0,90	2
		м3 древесины в конструкции		559,40	16,26	1495	43	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*560,92*		*1499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*344,24*				*920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*216,68*				*579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*498,84*		*1333*				
		Сметная стоимость				*17999*				
3	Е12-080101-1402	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	112,1648	420,15	6,72	47126	754	9642	0,20	22
		м2		112,40	3,29	12608	369	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*85,96*		*9642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*68,38*				*7669*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,59*				*1973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,49*		*4541*				
		Сметная стоимость				*61309*				
4	Е11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	112,1648	197,64	1,81	22168	203	2315	0,03	4
		м2 обработанной поверхности		21,08	0,75	2364	85	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*20,64*		*2315*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,05*				*1464*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,58*				*851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,46*		*1959*				
		Сметная стоимость				*26442*				
5	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	112,1648	1915,58	14,32	214861	1606	35695	0,65	73
		м2 кровли		421,69	4,92	47299	552	56,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*318,23*		*35695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*240,61*				*26988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*77,62*				*8707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,71*		*20044*				
		Сметная стоимость				*270600*				
		УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ АРМИРОВАННОЙ (5см)								
6	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	532	536,15	76,73	285232	40821	64450	0,28	149
		м2 стяжки		157,44	16,86	83759	8970	56,4	0,02	13
		Накладные расходы -		*121,15*		*64450*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*98,31*				*52299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,84*				*12151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,58*		*27975*				
		Сметная стоимость				*377657*				
7	Е11-120101-1702 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701/до 50мм/**	18620	18,81	1,13	350222	20982	21789	--	19
		м2 стяжки		0,58	0,26	10858	4855	56,4	--	7
		Накладные расходы -		*1,17*		*21789*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*0,48*				*8862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,69*				*12927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,60*		*29761*				
		Сметная стоимость				*401772*				
8	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетка 100х100)**	1,63856	111437,52	938,52	182597	1538	13911	13,34	22
		т		8534,00	377,72	13983	619	48,5	0,48	1
		Накладные расходы -		*8489,53*		*13911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4322,18*				*7082*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4167,35*				*6828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9594,16*		*15721*				
		Сметная стоимость				*212228*				
		Итого прямые затраты по разделу включаемые работы				**1 267 000**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				130 252				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 397 253				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				50 301				

Итого, тенге		1 447 554
Сметная прибыль (8 %), тенге		115 805
Итого по разделу, тенге		**1 563 359**
Итого прямые затраты по акту		**6 595 482**
Накладные расходы I уровня, тенге		1 361 556
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		7 957 038
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге		286 453
Итого, тенге		8 243 491
Сметная прибыль (8 %), тенге		659 479
ВСЕГО по акту, тенге		**8 902 971**
Временные здания и сооружения (2,32%)		206 549
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		**9 109 520**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%		220 450
ИТОГО в текущих ценах (2016г.)		**9 329 970**
ИТОГО с коэффициентом понижения (согласно договору 19 от 25.01.2019) к=0,728	0,728	**6 792 218**
НДС 12%		815 066
ИТОГО ПО АКТУ С НДС		**7 607 284**

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

(наименование организации)

Руководитель _____ **Итибаева Г.С.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(наименование организации)

Директор _____ **Каражанов С. К.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор:
ТОО "Проект Строй-SNN"
Директор _____ **Абишев С.Т.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Тех.надзор:
ТОО "Дедов и К"
Эксперт _____ **Адамбаев Б.С.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания Келлеровской средней школы в селе Келлеровка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

Экземпляр подрядчика

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		19	25.01.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМРпо смете 2018г..	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания Келлеровской средней школы в селе Келлеровка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области	22 736 000	8 098 592							971 831	9 070 423

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
_____ Игибаева Г.С.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
_____ Каражанов С.К.
М.П.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания Келлеровской средней школы в селе Келлеровка**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт кровли здания Келлеровской средней школы в селе Келлеровка**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 19 от 25.01.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 3
за август месяц 2019 г.

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтажные работы								
		2.1 Кровля								
32	11-100105-0101	Установка деревянных конструкций кровли (стропила, стойки, прогоны, мауэрлат и т.д.)	21,6986	55982,6	943,97	1214744,044	20483	202703	25,415	551
		м3 древесины в конструкции		15255,61	366,06	331025	7943	59,8	0,4625	10
33	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	21,6986	5674,55	39,11	123130	849	7469	0,897	19
		м3 древесины в конструкции		559,4	16,25	12138	353	59,8	0,02125	0
34	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	878,7	420,15	6,72	369186	5905	60079	0,1959	172
		м2		112,4	3,29	98766	2891	59,1	0,0051	4
35	12-080101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	330	642,58	9,98	212053	3295	33636	0,2921	96,393

		м2							
			167,6	4,86	55308	1605	59,1	0,0075	2,475
36	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	74,4	1752,94	17,38	130419	1293	45406	1,6445	122
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п								
				1012,75	7,82	75349	582	59,8	0,01125	1
37	11-150403-0102	Потолки. Окраска простая колером масляным разбеленным по дереву (лобовая доска, карниз)	124	348,98	1,1	43274	137	14652	0,3404	42,2096
		м2 окрашиваемой поверхности								
				215,11	0,52	26674	64	54,8	0,00075	0,093
38	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1090,62	197,64	1,81	215550	1974	14231	0,03335	36
		м2 обработанной поверхности								
				21,07	0,75	22979	818	59,8	0,00099	1
39	11-120101-1503	Прокладная изоляция из рубероида. Устройство в два слоя (лежень)К=2,000;	29,16	257,9	8,21	7520	239	862	0,07981	2
		м2 изолируемой поверхности								
				50,43	1,98	1471	58	56,4	0,00263	0
40	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	1038,36	1915,58	14,32	1989062	14869	249844	0,65125	676
		м2 кровли								
				421,7	4,92	437876	5109	56,4	0,00563	6
41	11-120101-0711	Кровли из оцинкованной стали толщ.0,8 мм. (лоток, конек, ендовы, гребни)	90	2758,45	18,71	248261	1684	31133	0,9246	83
		м2 кровли								
				606,38	6,95	54574	626	56,4	0,00788	1
43	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	59,94	892,24	3,34	53481	200	16047	0,70265	42,11684
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				488,54	–	29283	–	54,8	–	–
44	11-150402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	29,97	103,04	1,03	3088	31	791	0,07107	2,12997
		м2 окрашиваемой поверхности								
				47,71	0,43	1430	13	54,8	0,00063	0,01888
45	11-080201-0303	Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича (0,38х0,38х0,38-37шт.)	2,03	24333	1364,04	49396	2769	5869	7,659	15,54777
		м3 кладки								
				5201,97	489,66	10560	994	50,8	0,525	1,06575
46	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	1215,8	472,55	16,44	574531	19983	85051	0,17825	216,71635
		м2 изолируемой поверхности								
				121,07	2,97	147192	3608	56,4	0,0035	4,2553
47	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	783,8	521,57	34,12	408807	26743	144303	0,46345	363
		м2 утепляемого покрытия								
				318,62	7,81	249734	6121	56,4	0,01038	8

48	11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	783,8	404,4	33,21	316969	26030	112496	0,3588	281
		м2 утепляемого покрытия		246,67	7,81	193340	6121	56,4	0,01038	8
50	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	783,8	58,15	7,71	45578	6043	23275	0,07981	63
		м2 изолируемой поверхности		50,44	2,21	39535	1732	56,4	0,00263	2
51	21-100404-0201	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2К=1,100;	862,18	82,05		70742				
		м2								
52	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	0,6	2415	301,67	1449	181	348	1,4145	0,8487
		м2 проемов		863,33	106,67	518	64	59,8	0,1205	0,0723
53	21-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные	0,6	31517,21		18910				
		м2								
54	12-080101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	110,3	1187,81	225,62	131015	24886	26850	0,4444	49
		м труб		308,99	102,9	34082	11350	59,1	0,148	16
55	11-090701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (воронки, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,27609	251934,18	116837,95	69557	32258	23448	185,15	51
		т конструкций		125752,54	13701,22	34719	3783	60,9	16,25	4
58	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	186	65,13	15,09	12115	2807	5035	0,06785	12,6201
		м ограждения		43,4	4,6	8073	855	56,4	0,00538	1,00068
59	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	0,415	108006,2		44823				
		т								
60	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0,4499	115929,42		52157				
		т								
61	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	261	515,82	240,19	134629	62690	56700	0,38755	101
		отверстие		269,46	158,18	70329	41285	50,8	0,2275	59
69	11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка (36,4м2+50м2) / 0,4м.)	131	77,93	3,36	10209	440	2004	0,04014	5

	м хедов		24,3	1,28	3183	168	59,8	0,0015	0
2.2 Слуховые окна - 7шт.									
70 11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	7	9566,71	569,43	66967	3986	18962	6,992	48,944
	слуховое окно		4306	223,86	30142	1567	59,8	0,275	1,925
71 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. ОгнезащитаК=7,000;	1,134	5674,6	38,8	6435	44	390	0,897	1,0172
	м3 древесины в конструкции		559,08	16,75	634	19	59,8	0,02125	0,0241
72 21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82К=7,000;	0,05075	115929,42		5883				
	т								
73 12-080101-1401	Обрешетка сплошная из досок. УстройствоК=7,000;	23,38	624,85	9,97	14609	233	2383	0,2921	6,8293
	м2		167,62	4,83	3919	113	59,1	0,0075	0,17535
74 11-120101-0711	Кровли из оцинкованной стали толщ.0,7мм.К=7,000;	27,3	2805,79	18,72	76598	511	9444	0,9246	25,24158
	м2 кровли		606,37	6,96	16554	190	56,4	0,00788	0,21512
75 23-050301-1202	Решетки жалюзийные неподвижные односекционныеК=7,000;	6,16	3427,2		21112				
	м2								
76 21-130211-0501	Петля накладная	28	102		2856				
	шт.								
77 12-080101-1811	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам	7	8389,29	0,29	58725	2	792	0,316	2,212
	шт.		191,29	0,14	1339	1	59,1	0,0002	0,0014
2.3 Вентшахты, вентканалы									
78 11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка (востановление вентканалов - ВШ-4, разм. 0,51х0,8х3,18.)	0,9998	26660,33	1169,23	26655	1169	2299	6,8425	6,84113
	м3 кладки		4106,82	420,08	4106	420	50,8	0,45	0,44991
79 11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из минплиты насухо (ВШ-3 - 3шт., ВШ-4 - 1шт.)	1,67	8024,55	627,54	13401	1048	7080	10,8905	18,18714
	м3 изоляции		7397,01	269,46	12353	450	55,3	0,3875	0,64713
81 11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	27,79	2999,03	24,61	83343	684	13536	1,3225	36,75228
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			877,62	11,23	24389	312	54,8	0,018	0,50022
82 11-200701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами (зонт 3-1, 3-2)	4	7375,25	123,25	29501	493	3146	1,9895	7,958
	зонт								
			1272,75	29,25	5091	117	60,4	0,0375	0,15
83 11-140101-1506	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х500 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием (применительно ВШ-1, Н=2,71м. 3шт.)	14,63	9674,5	95,28	141538	1394	20648	3,6225	52,99718
	м2 внутренней поверхности шахты								
			2155,64	39,3	31537	575	64,3	0,05138	0,75169
84 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок 75х5)	0,01624	49445,81	5357,14	803	87	374	49,105	0,79747
	т стальных элементов								
			36206,9	923,65	588	15	62,1	1,2875	0,02091
85 21-050201-9903	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,01624	127589,05		2072				
	т								
86 11-200701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	3	5219	85,67	15657	257	2337	1,9895	5,9685
	зонт								
			1272,67	17,33	3818	52	60,4	0,025	0,075
87 11-140101-1505	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 300х300 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием (применительно ВШ-2, Н=2,71м.,3шт.)	9,76	10833,81	98,98	105738	966	15889	4,186	40,85536
	м2 внутренней поверхности шахты								
			2490,98	40,88	24312	399	64,3	0,0535	0,52216
88 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок 75х5)	0,01044	49329,5	5268,2	515	55	240	49,105	0,51266
	т стальных элементов								
			36206,9	862,07	378	9	62,1	1,2875	0,01344
89 21-050201-9903	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,01044	127589,05		1332				
	т								

90	11-200701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	3	2526	50	7578	150	1242	1,058	3,174
		зонт		677	8,67	2031	26	60,4	0,0125	0,0375
91	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка	2,798	26877,06	1384,56	75202	3874	6282	6,8425	19,14532
		м3 кладки		4107,22	312,72	11492	875	50,8	0,45	1,2591
92	11-070701-0201	Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство	20,67	570,78	199,95	11798	4133	5769	0,5727	11,83771
		м2 покрытия		370,83	78,62	7665	1625	62,1	0,096	1,98432
93	21-130407-0305	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 5 мм ГОСТ 18124-95	20,67	769,41		15904				
		м2								
94	11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из минплиты насухо (венканалы)	4,45	8024,04	627,42	35707	2792	18865	10,8905	48,46273
		м3 изоляции		7396,63	269,44	32915	1199	55,3	0,3875	1,72438
96	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	44,5	2999,06	24,63	133458	1096	21675	1,3225	58,85125
		м2 оштукатуриваемой поверхности		877,62	11,21	39054	499	54,8	0,018	0,801
97	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)К=2,000;	40	58,7	1,28	2348	51	569	0,03393	1,3572
		м2		26,1	0,15	1044	6	54,2	0,00025	0,01
98	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)К=2,000;	40	40,3	0,98	1612	39	352	0,0245	0,98
		м2		16,08	0,15	643	6	54,2	0,00025	0,01
99	12-080101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	17,74	658	1,3	11673	23	945	0,1478	2,62197
		м		89,46	0,68	1587	12	59,1	0,001	0,01774

2.4 Пожарная лестница, стремянка

100	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ПЛ-1, 2шт.)К=2,000;	0,5432	47746,69	17770,62	25936	9653	9201	33,235	18,05325
		т конструкций								

			22573,64	5241,16	12262	2847	60,9	6,55	3,55796
101 21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыК=2,000;	0,5432	299897,78		162904				
	т								
102 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ПЛ-2)	0,1855	47730,46	17762,8	8854	3295	3142	33,235	6,16509
	т конструкций								
			22571,43	5239,89	4187	972	60,9	6,55	1,21503
103 21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1855	299897,78		55631				
	т								
104 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (Стремянка с ограждением СХ-58, с ограждением)	0,1506	47729,08	17762,28	7188	2675	2550	33,235	5,00519
	т конструкций								
			22569,72	5239,04	3399	789	60,9	6,55	0,98643
105 21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1506	299897,78		45165				
	т								
106 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. (Стремянка ЛВ-6.12 - 3 шт.)	0,03513	47765,44	17791,06	1678	625	595	33,235	1,16755
	т конструкций								
			22573,3	5237,69	793	184	60,9	6,55	0,2301
107 21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,03513	299897,78		10535				
	т								
108 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)К=2,000;	30	58,7	1,27	1761	38	428	0,03393	1,0179
	м2								
			26,1	0,2	783	6	54,2	0,00025	0,0075
109 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)К=2,000;	30	40,3	0,97	1209	29	264	0,0245	0,735
	м2								
			16,07	0,2	482	6	54,2	0,00025	0,0075
2.5 Молниезащита									
110 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,12	1726,92	–	5388	–	3184	2,852	8,89824
	м3 грунта								
			1726,92	–	5388	–	59,1	–	–
111 13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	39	2316,97	110,69	90362	4317	10720	0,9	35,1
	шт.								
			611,28	30,92	23840	1206	42,8	0,038	1,482

112	13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	117,13	314,21	13,11	36803	1536	5603	0,16	18,7408
		м		108,67	3,1	12729	363	42,8	0,0038	0,44509
113	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (применительно)	136,02	212,25	9,39	28870	1277	6826	0,17	23,1234
		м		115,46	1,79	15705	244	42,8	0,0022	0,29924
114	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	3,12	820,83	–	2561	–	1514	1,3915	4,34148
		м3 грунта		820,83	–	2561	–	59,1	–	–
	2.6 Разное									
115	11-340104-0101	Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м. Устройство	2	43350,5	–	86701	–	33553	40,71	81,42
		опора		27015,5	–	54031	–	62,1	–	–
116	12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм (карнизная плита спортзала)	2	1565,5	–	3131	–	1300	1,74	3,48
		м2		1099,5	–	2199	–	59,1	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**8 094 350**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 394 330				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 488 680				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				341 592				
		Итого, тенге				9 830 273				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				786 422				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**10 616 694**				
		Итого прямые затраты по акту				**8 094 350**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 394 330				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 488 680				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				341 592				

Итого, тенге		9 830 273
Сметная прибыль (8 %), тенге		786 422
ВСЕГО по акту, тенге		**10 616 694**
Временные здания и сооружения (2,32%)		246 307
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		**10 863 002**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%		262 885
ИТОГО в текущих ценах (2016г.)		**11 125 886**
ИТОГО с коэффициентом понижения (согласно договору 19 от 25.01.2019) к=0,728	0,728	**8 098 592**
НДС 12%		971 831
ИТОГО ПО АКТУ С НДС		**9 070 423**

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

(наименование организации)

Руководитель _____ **Игибаева Г.С.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(наименование организации)

Директор _____ **Каражанов С. К.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор:
ТОО "Проект Строй-SNN"
Директор _____ **Абишев С.Т.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Тех.надзор:
ТОО "Дедов и К"
Эксперт_____**Адамбаев Б.С.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» августа 2019 г.

Заказчик КГУ «Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» 151000 СКО , Тайыншинский район г. Тайынша ул. Конституции Казахстана 197/А
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 28.08.2019г ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС» директор Каражанов С. К., г. Нур-Султан, район «Алматы», ул. Жубанова 21, 59
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 28.08.2019г ТОО «Фирма Дедов и К» СКО, г. Петропавловск , ул. Жумабаева,41 Адамбаев Бауыржан Салхадинович аттестат эксперта №KZ19VJE00043020 № KZ46VJE00043019 от 10.12.2018 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 28.08.2019г ТОО «ПроектСтрой-SNN» Абишев С. Т. Государственная лицензия: № 14007736 от 28 мая 2014 г
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта капитальный ремонт кровли здания Келлеровской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район с. Келлеровка наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район с. Келлеровка
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «19» ноября 2009 г. № 47 Решение акима Келлеровского сельского округа наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ «Управление государственно архитектурного-строительного контроля и лицензирования акимата СКО» № KZ09REA00131366 от 24.05.2019 года,
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "«ПроектСтрой-SNN" № б/н от 29.01.2016 года

наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) КГУ «Отдел образования Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» приказ № 38 от 01 февраля 2016 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2019;
месяц, год
окончание работ август 2019;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___4___;
фактически, месяц:__3___;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						

в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: рабочим проектом предусматривается ремонт кровли

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 33690,549 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 31232,384 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт кровли здания Келлеровской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Келлеровка принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Игибаева Г.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Адамбаев Б.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
Абишев С.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Каражанов С.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ТАЙЫНША АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 05
2019ж. «04» 09
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, 151000 СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ТАЙЫНША АУДАНЫ, ТАЙЫНША Қ. ҚАЗАҚСТАН КОНСТИТУЦИЯСЫ, 2