Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания Саумалкольской КСШ Айыртауского района СКО.

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		163	04.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМРпо смете 2016г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания Саумалкольской КСШ Айыртауского района СКО.	8 500 014	7 589 298							910 716	8 500 014

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"
_____ Сейтахметова Б.Т.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
_____ Каражанов С.К.
М.П.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт кровли здания Саумалкольской КСШ Айыртауского района СКО.

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт кровли здания Саумалкольской КСШ Айыртауского района СКО.

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 163 от 04.04.2019 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.06.2019	01.06.2019	30.06.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОСНОВНАЯ КРОВЛЯ				
1	1	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка (стойки, стропила, диагональная нога, прогон, лежень, мауэрлат, затяжка, накладка, опорный брус, контробрешетка, коньковы1й брус, пробки, связь ветровая)	м3 древесины в конструкции	41,627	87513,59	3642928
			Накладные расходы			*13968,09*	*581450*
			Сметная прибыль			*6482,49*	*269847*
2	2	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	41,627	7279,62	303029
			Накладные расходы			*645,18*	*26857*
			Сметная прибыль			*539,23*	*22447*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	13	21-110101-0109 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175(ПЖ-120) ГОСТ 9573-2012 к 1,03	м3	55,440	27055,76	1499971
			Накладные расходы			*870,52*	*48262*
			Сметная прибыль			*2004,13*	*111109*
4	20	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные. Кладка парапета кирпичом керамическим	м3 кладки	29,800	33537,34	999413
			Накладные расходы			*3675,34*	*109525*
			Сметная прибыль			*2484,25*	*74031*
5	21	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка вентшахт из кирпича керамического	м3 кладки	19,000	33319,21	633065
			Накладные расходы			*3752,69*	*71301*
			Сметная прибыль			*2468,09*	*46894*
6	22	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки вентшахт и парапета	т металлических изделий	0,985	305540,84	301080
			Накладные расходы			*35278,80*	*34764*
			Сметная прибыль			*22632,66*	*22302*
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
7	51	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (плиты карнизные, покрытие вентшахт) массой до 0,5 т. Демонтаж к=0,8; кмат=0	шт. сборных конструкций	82,000	1204,76	98790
			Накладные расходы			*443,35*	*36354*
			Сметная прибыль			*89,24*	*7318*
8	53	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка (помещение выхода на кровлю)	м3	2,500	12075,24	30188
			Накладные расходы			*3627,98*	*9070*
			Сметная прибыль			*894,46*	*2236*
9	55	12-080101-1701 РСНБ РК 2015	Покрытие из листовой стали. Демонтаж обшивки парапета к=0,7; кмат=0,5	м2	10,400	1129,44	11746
			Накладные расходы			*167,13*	*1738*
			Сметная прибыль			*83,66*	*870*
			ИТОГО:				7520211
			В том числе :				
			Накладные расходы				919321
			Сметная прибыль				557053
			Итого с временными		2,32 %	174469,00	7694680

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		2,42 %	186211,00	7880891
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				8432554
			Итого с коэффициентом понижения (согласно договору № 163 от 04.04.2019)	к=	0,900		7589298
			Итого с НДС		12 %	910716	8500014

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

(наименование организации)

Руководитель **Сейтахметова Б.Т.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(наименование организации)

Директор **Каражанов С. К.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Авторский надзор:

Директор ТОО «Фирма АМБ»

_____Багин А.Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Тех.надзор:
Директор ТОО «Стадия»

_____Шевелев С.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания Саумалкольской КСШ Айыртауского района СКО.

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		163	04.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМРпо смете 2016г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания Саумалкольской КСШ Айыртауского района СКО.	21 318 014	11 444 643							1 373 357	12 818 000

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

_____ Сейтахметова Б.Т.

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____ Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт кровли здания Саумалкольской КСШ Айыртауского района СКО.

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт кровли здания Саумалкольской КСШ Айыртауского района СКО.

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 163 от 04.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 2

за июль месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОСНОВНАЯ КРОВЛЯ				
1	3	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита обрешетки основной и плоской кровли	м2 обработанной поверхности	1776,000	255,22	453268
			Накладные расходы			*23,80*	*42262*
			Сметная прибыль			*18,91*	*33575*
2	4	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов (лобовая, ветровая)	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	128,000	2787,71	356826
			Накладные расходы			*818,27*	*104739*
			Сметная прибыль			*206,50*	*26432*
3	6	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	120,000	106,91	12829
			Накладные расходы			*21,70*	*2604*
			Сметная прибыль			*7,92*	*950*
4	7	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из рубероида шир. 1м	м2 изолируемой поверхности	271,200	369,88	100310

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*47,19*	*12797*
			Сметная прибыль			*27,40*	*7430*
5	8	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1301,900	770,24	1002771
			Накладные расходы			*142,14*	*185052*
			Сметная прибыль			*57,05*	*74279*
6	9	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 30мм К=15	м2 стяжки	19528,500	22,23	434186
			Накладные расходы			*1,29*	*25102*
			Сметная прибыль			*1,65*	*32162*
7	10	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из рубероида насухо	м2 изолируемой поверхности	1301,900	305,51	397737
			Накладные расходы			*45,12*	*58738*
			Сметная прибыль			*22,63*	*29462*
8	11	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо в один слой	м2 утепляемого покрытия	1301,900	714,51	930223
			Накладные расходы			*242,78*	*316070*
			Сметная прибыль			*52,93*	*68905*
9	13	21-110101-0109 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175(ПЖ-120) ГОСТ 9573-2012 к 1,03	м3	78,661	27055,76	2128228
			Накладные расходы			*870,52*	*68476*
			Сметная прибыль			*2004,13*	*157647*
10	14	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1776,000	117,20	208143
			Накладные расходы			*39,06*	*69367*
			Сметная прибыль			*8,68*	*15418*
11	15	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ к 1,1	м2	1953,600	109,56	214038
			Накладные расходы			*3,53*	*6887*
			Сметная прибыль			*8,12*	*15855*
12	23	11-061701-0401 РСНБ РК 2015	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя (теплоизоляция вентшахт)	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	102,000	868,03	88539

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*276,53*	*28206*
			Сметная прибыль			*64,30*	*6558*
13	24	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	5,100	14484,99	73873
			Накладные расходы			*466,05*	*2377*
			Сметная прибыль			*1072,96*	*5472*
14	34	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство (кровля на отм.+4,8)	м2	154,000	593,80	91446
			Накладные расходы			*100,73*	*15513*
			Сметная прибыль			*43,99*	*6774*
15	37	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (заделка отверстий В12,5)	м3	1,000	28996,52	28997
			Накладные расходы			*1530,62*	*1531*
			Сметная прибыль			*2147,89*	*2148*
			Раздел: СЛУХОВОЕ ОКНО-6ШТ				
16	38	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6,000	15969,16	95815
			Накладные расходы			*3747,59*	*22486*
			Сметная прибыль			*1182,90*	*7097*
			Раздел: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ				
17	1	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 50мм К=20	м2 стяжки	26038,000	22,23	578915
			Накладные расходы			*1,29*	*33470*
			Сметная прибыль			*1,65*	*42883*
18	2	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4,010	19077,68	76499
			Накладные расходы			*5773,65*	*23151*
			Сметная прибыль			*1413,16*	*5667*
19	4	21-100104-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм, с защитным покрытем от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 (прим)	м2	1481,427	2745,88	4067816
			Накладные расходы			*88,35*	*130882*
			Сметная прибыль			*203,40*	*301320*
			ИТОГО:				11340460

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				1149709
			Сметная прибыль				840034
			Итого с временными		2,32 %	263099,00	11603559
			Итого с зимними удорожаниями		2,42 %	280806,00	11884365
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				12716271
			Итого с коэффициентом понижения (согласно договору № 163 от 04.04.2019)	к=	0,900		11444643
			Итого с НДС		12 %	1373357	12818000

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

(наименование организации)

Руководитель Сейтахметова Б.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(наименование организации)

Директор Каражанов С. К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Авторский надзор:
Директор ТОО «Фирма АМБ»

Директор Багин А.Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор:
Директор ТОО «Стадия»

Шевелев С.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания Саумалкольской КСШ Айыртауского района СКО.

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за августа 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		163	04.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМРпо смете 2016г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания Саумалкольской КСШ Айыртауского района СКО.	29 015 644	6 872 884							824 746	7 697 630

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

_____ Сейтахметова Б.Т.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____ Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт кровли здания Саумалкольской КСШ Айыртауского района СКО.
(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт кровли здания Саумалкольской КСШ Айыртауского района СКО.
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 163 от 04.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 3
за август месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОСНОВНАЯ КРОВЛЯ				
1	17	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	192,500	1100,85	211915
			Накладные расходы			*35,42*	*6818*
			Сметная прибыль			*81,54*	*15697*
2	18	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	77,500	1798,28	139366
			Накладные расходы			*57,86*	*4484*
			Сметная прибыль			*133,21*	*10323*
3	19	21-100102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	182,500	689,15	125770
			Накладные расходы			*22,17*	*4047*
			Сметная прибыль			*51,05*	*9316*
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
4	54	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий (демонтаж зонтов)	м2 кровли	34,500	125,69	4336
			Накладные расходы			*45,74*	*1578*
			Сметная прибыль			*9,31*	*321*
			Раздел: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ				
5	3	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное профнастилом (толщ.0,7мм) без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1622,000	3372,89	5470830
			Накладные расходы			*946,23*	*1534787*
			Сметная прибыль			*249,84*	*405247*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	4	21-100104-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм, с защитным покрытем от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 (прим)	м2	312,505	2745,88	858101
			Накладные расходы			*88,35*	*27609*
			Сметная прибыль			*203,40*	*63563*
			ИТОГО:				6810318
			В том числе :				
			Накладные расходы				1579323
			Сметная прибыль				504467
			Итого с временными		2,32 %	157999	6968317
			Итого с зимними удорожаниями		2,42 %	168633	7136951
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				7636537
			Итого с коэффициентом понижения (согласно договору № 163 от 04.04.2019)	к=	0,900		6872884
			Итого с НДС		12 %	824746	7697630

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

(наименование организации)

Руководитель Сейтахметова Б.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(наименование организации)

Директор Каражанов С. К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор:
Директор ТОО «Фирма АМБ»

Багин А.Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор:
Директор ТОО «Стадия»

Шевелев С.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания Саумалкольской КСШ Айыртауского района СКО.

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		163	04.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМРпо смете 2016г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания Саумалкольской КСШ Айыртауского района СКО.	37 864 543,36	7 900 803,00							948 096,36	8 848 899,36

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"
_____ Сейтахметова Б.Т.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
_____ Каражанов С.К.
М.П.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт кровли здания Саумалкольской КСШ Айыртауского района СКО.

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт кровли здания Саумалкольской КСШ Айыртауского района СКО.

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 163 от 04.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 4
за август месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОСНОВНАЯ КРОВЛЯ				
1	5	11-150403-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву (окраска карниза)	м2 окрашиваемой поверхности	128,000	622,08	79626
			Накладные расходы			*161,08*	*20618*
			Сметная прибыль			*46,08*	*5898*
2	25	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	242,000	1143,92	276828
			Накладные расходы			*68,77*	*16642*
			Сметная прибыль			*84,73*	*20506*
3	26	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	256,000	1962,65	502439
			Накладные расходы			*197,27*	*50502*
			Сметная прибыль			*145,38*	*37218*
4	27	12-080101-1903 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек	м труб	220,000	1981,82	436001
			Накладные расходы			*370,09*	*81419*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*146,80*	*32296*
5	28	11-090701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,404	438283,26	615174
			Накладные расходы			*115487,97*	*162099*
			Сметная прибыль			*32465,43*	*45568*
6	29	12-080101-1701 РСНБ РК 2015	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов (зонт вентшахты)	м2	22,950	779,34	17886
			Накладные расходы			*242,95*	*5576*
			Сметная прибыль			*57,73*	*1325*
7	30	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	22,950	2128,22	48843
			Накладные расходы			*68,48*	*1572*
			Сметная прибыль			*157,65*	*3618*
8	31	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	10,800	1017,27	10986
			Накладные расходы			*146,63*	*1584*
			Сметная прибыль			*75,35*	*814*
9	32	11-160101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах (канализационный стояк)	м труб	12,000	3938,88	47267
			Накладные расходы			*782,04*	*9384*
			Сметная прибыль			*291,77*	*3501*
10	33	12-080101-1808 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к канализационному стояку	м	8,230	1114,17	9170
			Накладные расходы			*99,44*	*818*
			Сметная прибыль			*82,53*	*679*
11	35	12-080101-1701 РСНБ РК 2015	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов (кровля на отм.+4,8)	м2	154,000	779,38	120024
			Накладные расходы			*242,96*	*37415*
			Сметная прибыль			*57,73*	*8891*
			Раздел: СЛУХОВОЕ ОКНО-6ШТ				
12	40	21-100102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60,000	854,49	51269
			Накладные расходы			*27,49*	*1650*
			Сметная прибыль			*63,30*	*3798*
13	41	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж Р1 к=6	т конструкций	0,399	77100,35	30726

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*26696,35*	*10639*
			Сметная прибыль			*5711,14*	*2276*
14	42	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,399	340658,71	135759
			Накладные расходы			*10960,71*	*4368*
			Сметная прибыль			*25233,98*	*10056*
15	43	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,960	92,59	922
			Накладные расходы			*19,97*	*199*
			Сметная прибыль			*6,86*	*68*
16	44	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 к=2	м2	19,920	71,62	1427
			Накладные расходы			*12,81*	*255*
			Сметная прибыль			*5,31*	*106*
17	45	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж лестницы на кровлю К=6	т конструкций	0,111	71024,97	7884
			Накладные расходы			*23340,44*	*2591*
			Сметная прибыль			*5261,11*	*584*
18	46	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,111	335608,69	37253
			Накладные расходы			*10798,22*	*1199*
			Сметная прибыль			*24859,90*	*2759*
19	47	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,780	93,07	259
			Накладные расходы			*19,99*	*56*
			Сметная прибыль			*6,89*	*19*
20	48	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 к=2	м2	5,560	71,52	398
			Накладные расходы			*12,81*	*71*
			Сметная прибыль			*5,30*	*29*
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
21	49	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	1808,800	197,77	357722
			Накладные расходы			*65,73*	*118894*
			Сметная прибыль			*14,65*	*26498*
22	50	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж ОПс п.2.8а К=0,8; кмат=0	м2 стяжки	1537,600	299,24	460107
			Накладные расходы			*90,64*	*139362*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*22,17*	*34082*
23	52	12-080101-2203 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж к=0,8; кмат=0	м2	1537,600	222,17	341615
			Накладные расходы			*80,20*	*123318*
			Сметная прибыль			*16,46*	*25305*
			Раздел: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ				
			ОСНОВНАЯ КРОВЛЯ				
24	5	21-100104-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм, с защитным покрытем от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 (прим)	м2	154,000	2745,88	422865
			Накладные расходы			*88,35*	*13606*
			Сметная прибыль			*203,40*	*31323*
			СЛУХОВЫЕ ОКНА-6ШТ				
25	6	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия профнастилом толщ.0,7мм к=6	м2 кровли	19,200	2575,17	49443
			Накладные расходы			*809,50*	*15542*
			Сметная прибыль			*190,75*	*3662*
26	7	21-100104-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм, с защитным покрытем от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 (прим)	м2	21,235	2745,88	58309
			Накладные расходы			*88,35*	*1876*
			Сметная прибыль			*203,40*	*4319*
			КРОВЛЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА ПРИСТРОЙКИ -40м2				
27	8	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка (стойки, стропила, диагональная нога, прогон, лежень, мауэрлат, затяжка, накладка, опорный брус, контробрешетка, коньковы1й брус, пробки, связь ветровая)	м3 древесины в конструкции	1,290	87513,59	112893
			Накладные расходы			*13968,09*	*18019*
			Сметная прибыль			*6482,49*	*8362*
28	9	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,290	7279,62	9391
			Накладные расходы			*645,18*	*832*
			Сметная прибыль			*539,23*	*696*
29	10	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита обрешетки основной и плоской кровли	м2 обработанной поверхности	40,000	255,22	10209
			Накладные расходы			*23,80*	*952*
			Сметная прибыль			*18,91*	*756*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	11	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов (лобовая, ветровая)	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	3,968	2787,71	11062
			Накладные расходы			*818,27*	*3247*
			Сметная прибыль			*206,50*	*819*
31	12	11-150403-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву (окраска карниза)	м2 окрашиваемой поверхности	3,968	622,08	2468
			Накладные расходы			*161,08*	*639*
			Сметная прибыль			*46,08*	*183*
32	13	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	3,720	106,91	398
			Накладные расходы			*21,70*	*81*
			Сметная прибыль			*7,92*	*29*
33	14	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из рубероида шир. 1м	м2 изолируемой поверхности	40,000	369,88	14795
			Накладные расходы			*47,19*	*1888*
			Сметная прибыль			*27,40*	*1096*
34	15	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	40,000	770,24	30809
			Накладные расходы			*142,14*	*5686*
			Сметная прибыль			*57,05*	*2282*
35	16	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 50мм К=35	м2 стяжки	1400,000	22,23	31127
			Накладные расходы			*1,29*	*1800*
			Сметная прибыль			*1,65*	*2306*
36	17	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,123	19077,68	2350
			Накладные расходы			*5773,65*	*711*
			Сметная прибыль			*1413,16*	*174*
37	18	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из рубероида насухо	м2 изолируемой поверхности	40,000	305,51	12220
			Накладные расходы			*45,12*	*1805*
			Сметная прибыль			*22,63*	*905*
38	19	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо в один слой	м2 утепляемого покрытия	40,000	714,51	28580

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*242,78*	*9711*
			Сметная прибыль			*52,93*	*2117*
39	20	21-110101-0109 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175ГОСТ 9573-2012 к 1,03	м3	4,120	27055,76	111470
			Накладные расходы			*870,52*	*3587*
			Сметная прибыль			*2004,13*	*8257*
40	21	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	40,000	117,20	4688
			Накладные расходы			*39,06*	*1562*
			Сметная прибыль			*8,68*	*347*
41	22	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ к 1,1	м2	44,000	109,56	4821
			Накладные расходы			*3,53*	*155*
			Сметная прибыль			*8,12*	*357*
42	23	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное профнастилом (толщ.0,7мм) без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	49,835	3372,89	168088
			Накладные расходы			*946,23*	*47155*
			Сметная прибыль			*249,84*	*12451*
43	24	21-100104-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм, с защитным покрытем от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 (прим)	м2	55,118	2745,88	151346
			Накладные расходы			*88,35*	*4870*
			Сметная прибыль			*203,40*	*11211*
44	25	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,970	1100,85	6572
			Накладные расходы			*35,42*	*211*
			Сметная прибыль			*81,54*	*487*
45	26	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,400	1798,28	4316
			Накладные расходы			*57,86*	*139*
			Сметная прибыль			*133,21*	*320*
46	27	21-100102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,658	689,15	3899
			Накладные расходы			*22,17*	*125*
			Сметная прибыль			*51,05*	*289*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	28	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные. Кладка парапета кирпичом керамическим	м3 кладки	0,924	35046,92	32376
			Накладные расходы			*4132,49*	*3818*
			Сметная прибыль			*2596,07*	*2398*
48	29	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки парапета	т металлических изделий	0,031	305540,84	9319
			Накладные расходы			*35278,80*	*1076*
			Сметная прибыль			*22632,66*	*690*
49	30	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	25,300	1143,92	28941
			Накладные расходы			*68,77*	*1740*
			Сметная прибыль			*84,73*	*2144*
50	31	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	7,936	1962,65	15576
			Накладные расходы			*197,27*	*1566*
			Сметная прибыль			*145,38*	*1154*
51	32	12-080101-1903 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек	м труб	6,820	1981,82	13516
			Накладные расходы			*370,09*	*2524*
			Сметная прибыль			*146,80*	*1001*
			КОЗЫРЬКИ (2,5х3) - 3шт				
52	33	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (наращивание основания В12,5)	м3	3,500	28996,52	101488
			Накладные расходы			*1530,62*	*5357*
			Сметная прибыль			*2147,89*	*7518*
53	34	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,599	212799,16	127480
			Накладные расходы			*65678,64*	*39346*
			Сметная прибыль			*15762,90*	*9443*
54	35	21-050206-0242 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	30,000	2631,62	78949
			Накладные расходы			*84,67*	*2540*
			Сметная прибыль			*194,93*	*5848*
55	36	21-050206-0144 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	80,000	542,13	43370
			Накладные расходы			*17,44*	*1395*
			Сметная прибыль			*40,16*	*3213*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	37	21-050106-1002 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,019	199365,54	3761
			Накладные расходы			*6414,59*	*121*
			Сметная прибыль			*14767,82*	*279*
57	38	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	48,000	85,66	4112
			Накладные расходы			*2,76*	*132*
			Сметная прибыль			*6,35*	*305*
58	39	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,880	92,59	2119
			Накладные расходы			*19,97*	*457*
			Сметная прибыль			*6,86*	*157*
59	40	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 к=2	м2	45,760	71,62	3277
			Накладные расходы			*12,81*	*586*
			Сметная прибыль			*5,31*	*243*
			СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ				
60	41	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки снегозадержателя. Устройство	м планки	267,300	1871,14	500155
			Накладные расходы			*274,58*	*73396*
			Сметная прибыль			*138,60*	*37049*
61	42	21-100102-9901 РСНБ РК 2015	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка снегозадержателя 95х65х2000	шт.	121,000	1640,26	198471
			Накладные расходы			*52,78*	*6386*
			Сметная прибыль			*121,50*	*14702*
62	43	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Снегозадержатель трубчатый. Устройство (прим)	м планки	270,000	2075,20	560305
			Накладные расходы			*377,50*	*101926*
			Сметная прибыль			*153,72*	*41504*
63	44	21-100102-9901 РСНБ РК 2015	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: снегозадержатель трубчатый L 3м	шт.	90,000	14044,01	1263961
			Накладные расходы			*451,87*	*40668*
			Сметная прибыль			*1040,30*	*93627*
			ИТОГО:				7828878
			В том числе :				
			Накладные расходы				1207462
			Сметная прибыль				579917

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		2,32 %	181630,00	8010508
			Итого с зимними удорожаниями		2,42 %	193854,00	8204362
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				8778667
			Итого с коэффициентом понижения (согласно договору № 163 от 04.04.2019)	к=	0,900		7900803,00
			Итого с НДС		12 %	948096,36	8848899,36

Заказчик

КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

(наименование организации)

Руководитель **Сейтахметова Б.Т.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(наименование организации)

Директор **Каражанов С. К.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор:
Директор ТОО «Фирма АМБ»

Багин А.Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор:
Директор ТОО «Стадия»

Шевелев С.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» августа 2019г.

Заказчик *КГУ «Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области» Руководитель Б. Т. Сейтахметова.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС» г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Жубанова 21,59 ТОО договор №163 от 04.04.2019г., директор Каражанов Сагадат Касымович*
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работТОО «Стадия» эксперт Шевелев С.И, свидетельство об аттестации № KZ96VJE000244654.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту*ТОО «Фирма АМБ», договор № 19 от 22.01.2019г.,Багин Анатолий Николаевич,* (дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Саумалкольская казахская средняя школа»*
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *Северо-Казахстанская область район Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Достык 81А*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:*Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Саумалкольская казахская средняя школа»*

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от *АПЗ*

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *№KZ04REA00130971 от23.05.2019гКГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Северо-Казахстанской области»*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)ТОО «Фирма АМБ» гос.лицензия № 14001831 от 10.02.2014. г. Павлодар ГИП Куркин Е.С приказ от 20.09.2019 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *КГУ «Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области»*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *26.05.2019г.;*

месяц, год

окончание работ *25.08.2019г.*;

месяц, год (перечень документов или номер приложения к акту)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3*;

фактически, месяц: *3*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Саумалкольская казахская средняя школа	*Кв*	*2800,5*			

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее – м2)	2800,5	2800,5
Число этажей	Этаж	2-3	2-3
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир		Число квартир	Площадь квартир	
		Общая	Жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных				-	-	-
И более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *устройство парапета и вентиляционных шахт из керамического кирпича, установка стропильных ног, водосточной системы, ограждения по периметру кровли,устройство кровли из кровельного профлиста, устройство кровли над одноэтажном переходом, огнезащитная обработка, прочие сопутствующие строительные работы.*

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 44772,0_ тенге, в том числе строительно-монтажных

работ_37564,0 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря

__0____тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

_-_тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_-__ тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_- тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Саумалкольская казахская средняя школа»*
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Б.Т Сейтахметова*_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор *ТОО «Стадия»Шевелев С.И.*_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *ТОО «Фирма АМБ» Багин А.Н.*_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)*ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС» директор Каражанов С.К*_____
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.