Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Алматы" г. Астана

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт помещения 1-го этажа здания жилого комплекса "Караван-2" под "Центр социальнойпомощи населению" (ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		316	24.10.2012г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт	14 900 527,85	13304042,72	6247505,46	6247505,46					1596485,13	14 900 527,85

М.П. Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Алматы" г. Астана — Аким Ахметов С. К. (должность ф., и., о., подпись) — 2012г.

М.П. Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" — Директор Каражанов С. К. (должность ф., и., о., подпись) — 2012г.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Астана", г. Астана, Тәуелсіздік, д.7
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС", г. Астана, ул. Жубанова 21-59
организация, адрес, телефон, факс

Стройка "Капитальный ремонт помещения 1-го этажа здания жилого комплекса "Караван-2" под "Центр социальной помощи населению"
наименование, адрес

Объект "Капитальный ремонт помещения 1-го этажа здания жилого комплекса "Караван-2" под "Центр социальнойпомощи населению" (ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

Договор подряда номер 316
дата 24.10.2012г.

Номер документа	Дата составления
1	24 ноября 2012г.

Отчетный период
ноябрь 2012г.

АКТ

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г. по состоянию на 01.01.2012

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Стены и перегородки								
1	Е0153-2-1прим	Частичная разборка кладки простых стен из газобетонных блоков	5,94	4899,14	1880,99	29101	11173	22434	21,24	126
		м3		3018,15	538,09	17928	3196	106,2	2,91	17
2	Е0155-3-1прим	Разборка перегородок из газобетонных блоков	2,6	2719,44	399,69	7071	1039	6579	15,88	41
		м3		2319,75	63,00	6031	164	106,2	0,54	1
3	Е0155-3-1	Частичная разборка кирпичных перегородок	1,77	2719,44	399,69	4813	707	4479	15,88	28
		м3		2319,75	63,00	4106	112	106,2	0,54	1
4	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	402,5	25,70	--	10344	--	9775	0,18	72
		м2		25,70	--	10344	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	220,9	1458,25	14,00	322127	3093	79659	1,97	434
		м2		328,61	5,29	72591	1168	108	0,03	6
6	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство коробов из ГКЛ с креплением на пристенный металлический каркас	50	917,68	6,06	45884	303	12193	1,48	74
		м2		256,29	1,76	12814	88	94,5	0,01	--
11	Е0107-60-4	Установка специальных поручней и опр-кронштейнов в санузлах для инвалидов	11	89,91	7,36	989	81	1183	0,48	5
		м		82,55	2,79	908	31	126	0,01	--
12	С Цена	Металлические поручни из нержавеющей стали	11	7514,48	--	82659	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Потолки								
13	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски	313,02	25,70	--	8045	--	7602	0,18	56
		м2		25,70	--	8045	--	94,5	--	--
14	Е0115-64-4	Сплошное выравн ивание бетонных поверхностей /однослойная штукатур ка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм по толков (финиш)	313,02	552,28	4,93	172875	1542	35286	0,64	199
		м2		117,43	1,86	36757	583	94,5	0,01	3
15	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	313,02	264,27	2,91	82722	912	15174	0,30	94
		м2		50,20	1,10	15713	344	94,5	0,01	2
		Полы								
16	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	4	116,63	10,56	467	42	477	0,70	3
		1м2		106,07	1,67	424	7	110,7	0,01	--
17	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	80	17,38	0,93	1390	74	1469	0,11	9
		1м2		16,45	0,14	1316	11	110,7	--	--
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /по существующему основанию пола/	313,02	281,19	12,44	88019	3893	22421	0,41	128
		м2		60,03	4,67	18791	1463	110,7	0,02	7
		Пандус внутренний								
23	Е0108-22-1прим	Частичное устройство стен из пескоблоков	0,12	2147,62	466,04	258	56	109	4,28	1
		м3		683,10	174,37	82	21	106,2	0,85	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143003-26 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004прим	Пескоблоки, размерами 25х40х60мм	0,1104	14800,00	--	1634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-1-22	Устройство монолитного железобетонного основания под пандус и ступени	0,33	9272,63	441,83	3060	146	262	4,14	1
		м3		672,75	166,90	222	55	94,5	0,82	--
26	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0195	5598,22	402,97	109	8	43	13,34	--
		1т		2173,50	148,50	42	3	94,5	0,75	--
27	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4мм	0,0195	50800,00	--	991	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**862558**		**219145**		
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		Водопровод В1								
48	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	15	51,07	0,69	766	10	872	0,33	5
		м		50,38	0,11	756	2	115,2	--	--
49	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных трубдиам. 20 мм	22	374,70	5,24	8243	115	1794	0,39	9
		м		68,83	1,97	1514	43	115,2	0,01	--
50	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическомсвязующем толщиной 40 мм	22	182,36	6,64	4012	146	2417	0,66	14
		м		119,54	2,54	2630	56	90	0,01	--
51	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	22	61,00	--	1342	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных трубдиам. 15 мм	28	339,70	5,24	9511	147	2284	0,39	11
		м		68,83	1,97	1927	55	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 15мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	28	182,36	6,64	5106	186	3076	0,66	18
		м		119,54	2,54	3347	71	90	0,01	--
54	С11031-199 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 18 мм	28	59,00	--	1652	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 25 мм	1	512,11	9,88	512	10	311	1,48	1
		м		266,51	3,69	267	4	115,2	0,02	--
56	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	8	570,31	15,24	4562	122	3153	1,89	15
		м		336,38	5,71	2691	46	115,2	0,03	--
57	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	395,00	--	1185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	350,00	--	1400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200,00	--	10000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
60	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dндо 13,5 мм	3	659,00	--	1977	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0116-26-1прим	Установка счетчиков с фильтром /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	--
		1счетчик		77,63	--	78	--	115,2	--	--
62	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С131207-1прим	Фильтры магнитный, Dy 20 мм	1	4680,00	--	4680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	50	12,59	--	630	--	708	0,06	3
		м		12,29	--	615	--	115,2	--	--
		Водопровод Т3,Т4								
65	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	35	51,07	0,69	1787	24	2036	0,33	12
		м		50,38	0,11	1763	4	115,2	--	--
66	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	16	374,70	5,24	5995	84	1305	0,39	6
		м		68,83	1,97	1101	32	115,2	0,01	--
67	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	16	182,36	6,64	2918	106	1758	0,66	10
		м		119,54	2,54	1913	41	90	0,01	--
68	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	16	61,00	--	976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	47	339,70	5,24	15966	246	3834	0,39	18
		м		68,83	1,97	3235	93	115,2	0,01	--
70	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	47	182,36	6,64	8571	312	5164	0,66	31
		м		119,54	2,54	5618	119	90	0,01	1
71	С11031-199 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 18 мм	47	59,00	--	2773	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	8	570,31	15,24	4562	122	3153	1,89	15
		м		336,38	5,71	2691	46	115,2	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20мм	1	325,00	--	325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15мм	7	280,00	--	1960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К1								
78	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	15	145,63	3,27	2184	49	2469	0,85	13
		м		142,36	0,52	2135	8	115,2	--	--
79	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	8	118,01	1,59	944	13	1075	0,69	6
		м		116,42	0,25	931	2	115,2	--	--
80	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	1	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1
		компл		98,26	0,54	98	1	115,2	--	--
81	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	276	1,43	1
		компл		238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	--
82	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализацииз полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	61	764,59	1,79	46640	109	8321	0,64	39
		м		117,74	0,67	7182	41	115,2	--	--
83	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализацииз полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50мм	12	636,63	0,80	7640	10	1693	0,67	8
		м		122,13	0,31	1466	4	115,2	--	--
84	С130810-183прим	Ревизии к канализационным трубам,диаметр 100 мм	1	523,00	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С130810-182прим	Ревизии к канализационным трубам,d 50 мм	2	227,00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С130810-183прим	Прочистка, диаметр 100 мм	8	523,00	--	4184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С130810-182прим	Прочистка, d 50 мм	2	227,00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2921,31	11,50	2921	12	191	0,91	1
		комплект		160,43	5,62	160	6	115,2	0,03	--
		ОТОПЛЕНИЕ								
		Отопление(система 1)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	3	197,20	15,96	592	48	635	1,21	4
		шт		181,24	2,52	544	8	115,2	0,02	--
98	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	15	51,07	0,69	766	10	872	0,33	5
		м		50,38	0,11	756	2	115,2	--	--
99	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	20	88,41	1,24	1768	25	2013	0,57	11
		м		87,17	0,20	1743	4	115,2	--	--
100	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	30,4	4352,10	43,41	132304	1320	4937	0,78	24
		1кВт		124,72	16,26	3791	494	115,2	0,08	2
101	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	20	65,51	--	1310	--	596	0,14	3
		комплект		25,88	--	518	--	115,2	--	--
102	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	50	352,30	4,95	17615	248	3565	0,34	17
		м		60,03	1,86	3002	93	115,2	0,01	--
103	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления изстальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	85	431,30	4,95	36661	421	6061	0,34	29
		м		60,03	1,86	5103	158	115,2	0,01	1
104	Е0116-14-2прим	Прокладка трубопроводов из металопластиковых труб диам. 26х3 мм	60	445,87	9,88	26752	593	18676	1,48	89
		м		266,51	3,69	15991	221	115,2	0,02	1
105	Е0116-14-3прим	Прокладка трубопроводов из металопластиковых труб диам. 32 мм	60	433,63	6,60	26018	396	15159	1,21	72
		м		216,83	2,48	13010	149	115,2	0,01	1
106	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	23	521,42	49,05	11993	1128	8269	1,69	39
		1шт		292,39	19,69	6725	453	115,2	0,09	2
107	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны паровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	20	3580,00	--	71600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	3	3850,00	--	11550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
110	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0116-15-1	Установка термостатических клапанов	20	521,42	49,05	10428	981	7190	1,69	34
		1шт		292,39	19,69	5848	394	115,2	0,09	2
112	СПрайс	Термостатический клапан угловой диаметром 20 мм	20	1869,52	--	37390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	СПрайс	Термостатическая головка	20	1214,58	--	24292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубоп роводах из стальных труб диам. до 25 мм	20	521,42	49,05	10428	981	7190	1,69	34
		1шт		292,39	19,69	5848	394	115,2	0,09	2
115	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны с повышенной пропуспуской способностью Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	20	3580,00	--	71600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометробъемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики конц	2	266,57	--	533	--	397	1,00	2
		шт		220,50	--	441	--	90	--	--
117	С Цена	Комбинированный балансировочный клапан, диам.20мм, AB-QM	1	15600,06	--	15600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С Цена	Комбинированный балансировочный клапан, диам.25мм, AB-QM	1	17033,75	--	17034	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	463,00	--	926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	245	82,97	21,06	20326	5160	10979	0,24	59
		м		44,38	5,41	10873	1326	90	0,03	8
121	С11031-251 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 25 мм	50	217,00	--	10850	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
122	С11031-254 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 35 мм	85	275,00	--	23375	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
123	С11031-202 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	60	78,00	--	4680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
124	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	50	96,00	--	4800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопрводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	--
126	С130903-15прим	Автоматический воздухоудалитель	2	1570,00	--	3140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	76	162,41	0,07	12343	5	8580	0,74	56
		м2		119,45	0,02	9078	2	94,5	--	--
128	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,6	22,68	0,06	921	3	221	0,03	1
		м2		6,68	0,03	271	1	81	--	--
129	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	40,6	20,12	0,03	817	1	118	0,02	1
		м2		3,60	--	146	--	81	--	--
130	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	59,8	200,00	--	11960	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	135	12,59	--	1700	--	1912	0,06	8
		м		12,29	--	1660	--	115,2	--	--
		Тепловой узел								
132	Ц0106-281-5	Демонтаж теплообменников	0,484	39239,60	2607,60	18992	1262	14403	222,80	108
		т		36632,00	106,39	17730	51	81	0,62	--
133	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 40 мм	2	100,07	1,00	200	2	229	0,64	1
		м		99,07	0,16	198	--	115,2	--	--
134	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	2	67,96	0,50	136	1	156	0,44	1
		м		67,46	0,09	135	--	115,2	--	--
135	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	3	100,07	1,00	300	3	343	0,64	2
		м		99,07	0,16	297	--	115,2	--	--
137	С Прайс-лист	Теплосчетчик с 2-мя расходомерами диам. 20 мм	1	81064,25	--	81064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	С Прайс-лист	УСПД	1	35990,41	--	35990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	С Прайс-лист	Датчик давления	2	30453,43	--	60907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	С Прайс-лист	Регулятор перепада давления фланцевый диам. 20 мм	1	133612,24	--	133612	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	С Прайс-лист	Импульсная трубка	2	3852,95	--	7706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С Прайс-лист	Седельный регулирующий клапан диам. 15 мм VB2	1	24848,41	--	24848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С Прайс-лист	Редукционный электропривод AMV 30 для VB2	1	54185,74	--	54186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	С Прайс-лист	Седельный регулирующий клапан диам. 15 мм VB2	1	24848,41	--	24848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	С Прайс-лист	Редукционный электропривод AMV 20 для VB2	1	40595,60	--	40596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С Прайс-лист	Седельный регулирующий клапан диам. 15 мм VB2	1	24848,41	--	24848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С Прайс-лист	Редукционный электропривод AMV 20 для VB2	1	40595,60	--	40596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	С Прайс-лист	Седельный регулирующий клапан трехходовой диам. 15 мм VB2	1	16386,32	--	16386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	С Прайс-лист	Редукционный электропривод для VRG3	1	53210,44	--	53210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	С Прайс-лист	Разборный пластинчатый теплообменник, ГВС 1-ой ступени	1	87010,58	--	87011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	С Прайс-лист	Разборный пластинчатый теплообменник, ГВС 2- ой ступени	1	29827,75	--	29828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	С Прайс-лист	Разборный пластинчатый теплообменник отопления	2	45701,50	--	91403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	С Прайс-лист	Разборный пластинчатый теплообменник вентиляции	2	101436,01	--	202872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	С Прайс-лист	Циркуляционный насос вентиляции Wilo Stratos 30/1-12 (с частотным регулированием) в комплекте с гайками	2	57685,12	--	115370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	С Прайс-лист	Циркуляционный насос отопления Wilo TOP-S 30/10 EM в комплекте с гайками	2	26685,11	--	53370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	С Прайс-лист	Клапан предохранительный (1-12 бар)	2	3966,46	--	7933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	С Прайс-лист	Регулятор давления, диам. 15мм	2	64725,40	--	129451	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	С Прайс-лист	Патрубки под приварку, диам. 15мм	2	2056,99	--	4114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	С Цена	Комбинированный балансировочный клапан, диам.15мм, AB-QM	1	14217,00	--	14217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
176	С Прайс-лист	Электронный регулятор ECL 310	2	31812,36	--	63625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	С Прайс-лист	Клемная панель	2	4331,90	--	8664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
178	С Прайс-лист	Интеллектуальная карта для ECL 210 A266	1	15823,13	--	15823	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	С Прайс-лист	Интеллектуальная карта для ECL 210 A260	1	15823,13	--	15823	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	С Прайс-лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	2	4864,24	--	9728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	С Прайс-лист	Датчик температуры поверхностный накладной	6	4864,24	--	29185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	С130904-91 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные регулирующие Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	2	12100,00	--	24200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	С130904-92 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные регулирующие Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	16	13300,00	--	212800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			2539996		159673		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
218	Е0120-32-3прим	Демонтаж вентиляторов	2	685,66	40,36	1371	81	1522	3,80	8
		шт		645,30	15,30	1291	31	115,2	0,07	--
219	Е0120-3-3	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	40	95,13	4,23	3805	169	4262	0,56	23
		м2		90,90	1,58	3636	63	115,2	0,01	--
220	Е0120-12-5прим	Демонтаж решеток воздухораспределительных	4	77,56	6,46	310	26	340	0,43	2
		шт		71,10	2,70	284	11	115,2	0,01	--
221	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	10	691,17	483,04	6912	4830	3539	1,37	14
		отверст		208,13	185,04	2081	1850	90	1,02	10
222	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	10	205,78	2,32	2058	23	1473	1,09	11
		отверст		163,35	0,36	1634	4	90	--	--
223	Е0120-42-2	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3-час	1	15039,54	2275,29	15040	2275	13322	64,17	64
		шт		10712,25	852,19	10712	852	115,2	4,16	4
224	СПРАЙС	Приточная установка VS-21-R-H/S	1	242992,64	--	242993	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
225	СПРАЙС	Автоматика	1	147107,66	--	147108	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
226	СПРАЙС	Опциональное оснащение	1	35104,89	--	35105	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0120-32-3прим	Установка вентиляторов массой до0,1 т	2	2922,98	126,11	5846	252	4385	10,94	22
		шт		1855,24	47,81	3710	96	115,2	0,23	--
228	С131301-3прим	Вентилятор вытяжной канальный,ВИП30х15А1 L 414 м3/ч	1	57000,00	--	57000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
229	С131301-4прим	Вентилятор вытяжной канальный,ВИП30х15Б1 L 577 м3/ч	1	71100,00	--	71100	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0120-16-2	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 5600 мм	1	1478,57	163,66	1479	164	983	4,99	5
		шт		791,78	61,88	792	62	115,2	0,30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	С131306-9прим	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 800х400 с электродвигателем	1	53700,00	--	53700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0120-12-9	Установка решеток воздухозаборных, размером 800х400 мм	1	1212,05	20,19	1212	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
233	Е0120-12-5прим	Установка решеток воздухораспределительных, размером 200х100 мм	14	620,85	20,19	8692	283	3433	1,23	17
		шт		204,41	8,44	2862	118	115,2	0,04	1
234	Е0120-12-6прим	Установка решеток воздухораспределительных, размером 300х100 мм	1	830,85	20,19	831	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
235	Е0120-12-6прим	Установка решеток воздухораспределительных, размером 400х100 мм	2	830,85	20,19	1662	40	490	1,23	2
		шт		204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	--
236	Е0120-12-5прим	Установка решеток воздухораспределительных регулируемых, размером 200х100 мм	2	620,85	20,19	1242	40	490	1,23	2
		шт		204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	--
237	Е0120-12-6прим	Установка решеток воздухораспределительных регулируемых, размером 300х100 мм	1	830,85	20,19	831	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
238	Е0120-12-8	Установка решеток воздухораспределительных регулируемых, размером 300х300 мм	2	1246,85	20,19	2494	40	490	1,23	2
		шт		204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	--
239	Е0120-26-1	Установка глушителей шума ГТП 30х15х60 мм	2	7139,54	11,50	14279	23	484	1,25	3
		шт		204,41	5,62	409	11	115,2	0,03	--
240	Е0120-21-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	1	2029,30	20,19	2029	20	209	1,06	1
		шт		173,36	8,44	173	8	115,2	0,04	--
241	Е0120-23-1прим	Установка дефлекторов диаметром160 мм	1	2312,94	8,69	2313	9	570	3,05	3
		шт		491,63	2,81	492	3	115,2	0,01	--
242	Е0120-23-1прим	Установка дефлекторов диаметром200 мм	1	2312,94	8,69	2313	9	570	3,05	3
		шт		491,63	2,81	492	3	115,2	0,01	--
243	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	2	543,44	28,86	1087	58	1087	2,97	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		460,57	11,25	921	22	115,2	0,05	--
244	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	85,3	1908,30	16,45	162778	1403	28574	1,77	151
		м2		284,63	6,16	24279	526	115,2	0,03	3
245	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм	29,6	1880,35	13,23	55658	391	9080	1,62	48
		м2		261,34	4,95	7736	147	115,2	0,02	1
246	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	15,2	1507,38	10,50	22912	160	3046	1,06	16
		м2		170,00	3,94	2584	60	115,2	0,02	--
247	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной сталитолщиной 0,7 мм	8,1	2000,35	13,23	16203	107	2485	1,62	13
		м2		261,34	4,95	2117	40	115,2	0,02	--
248	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	32	1961,25	11,44	62760	366	8504	1,40	45
		м2		226,41	4,27	7245	137	115,2	0,02	1
249	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	73,5	1897,39	10,50	139458	772	14728	1,06	78
		м2		170,00	3,94	12495	289	115,2	0,02	1
250	С130810-45	Крепления воздуховодов	383,52	200,00	--	76704	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностейматами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	8	278,59	116,03	2229	928	1149	0,68	5
		м2		115,92	43,60	927	349	90	0,21	2
252	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П20Г-50	0,4	4500,00	--	1800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1223311**		**105951**		

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	100	13,94	0,06	1394	6	1349	0,10	10
		м		13,88	--	1388	--	97,2	--	--
254	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	12	29,35	2,80	352	34	315	0,18	2
		шт		26,55	0,45	319	5	97,2	--	--
255	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	10	9,32	0,23	93	2	89	0,06	1
		шт		9,09	0,05	91	--	97,2	--	--
256	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	20	8,42	--	168	--	164	0,06	1
		шт		8,42	--	168	--	97,2	--	--
257	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2252,25	--	4505	--	2716	8,03	16
		шкаф		1397,25	--	2795	--	97,2	--	--
258	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700,00	--	120700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
259	75-6-54	Распределительная панель, типа ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60	1	75600,00	--	75600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
301	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. 20 мм по основанию пола	700	30,80	--	21562	--	14100	0,13	89
		м		20,72	--	14506	--	97,2	--	--
302	С130804-28прим	Труба-гофра поливинилхлоридная диам. 20 мм	65,65	664,00	--	43592	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
303	С130804-28прим	Труба жесткая поливинилхлоридная диам. 20 мм	5,05	664,00	--	3353	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. 25 мм по основанию пола	750	30,80	--	23102	--	15107	0,13	95
		м		20,72	--	15542	--	97,2	--	--
305	С130804-28прим	Труба-гофра поливинилхлориднаядиам. 25 мм	5,05	664,00	--	3353	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
306	С130804-28прим	Труба жесткая поливинилхлоридная диам. 25 мм	70,7	664,00	--	46945	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
307	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	1100	11,86	--	13046	--	12681	0,07	81
		м		11,86	--	13046	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,721	54100,00	--	39006	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
309	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,412	63700,00	--	26244	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
310	Е0167-13-3прим	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением до 18 мм2	245	19,25	0,03	4716	7	4577	0,12	29
		м		19,22	--	4709	--	97,2	--	--
311	С151601-382	Кабели силовые на напряжение 1000В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,00515	83200,00	--	428	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
312	С151601-383	Кабели силовые на напряжение 1000В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,0618	112400,00	--	6946	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
313	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5мм2	0,1133	99700,00	--	11296	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
314	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,0721	159700,00	--	11514	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
315	Е0167-13-4	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 35 мм2	5	24,95	0,06	125	--	121	0,15	1
		м		24,89	--	124	--	97,2	--	--
316	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами спластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,00515	248700,00	--	1281	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
317	Ц0108-472-2	Заземлитель из полосовой стали, 25х4 мм	70	61,90	3,30	4333	231	1556	0,14	10
		м		23,00	0,40	1610	28	95	--	--
318	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,10	24,10	990	72	338	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	95	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**464644**		**53113**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**5090509**				
		ОБОРУДОВАНИЕ				196300				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.								
		Итого прямых затрат				5090509,01				
		Накладные расходы				537882,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				325925,46				
		Временные здания и сооружения 1,44%				82915,44				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				128500,50				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				58409,32				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				23363,73				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				6247505,46				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2012	2,0877419			13043179,14				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2%			13304042,72				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%			1596485,13				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**14 900 527,85**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. акима района "Алматы" г. Астана _____ Айманбетов М. З.

Начальник ПТО акимата района "Алматы" г. Астана _____ Булатбеков Б. Н.

Технадзор ИП "Есимов Е. Е." _____ Есимов Е. Е.

Гл. специалист ПТО района "Алматы" г. Астана _____ Имгрунт О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бизнес Консалтинг ЕС" _____ Каражанов С. К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Алматы" г. Астана

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт помещения 1-го этажа здания жилого комплекса "Караван-2" под "Центр социальнойпомощи населению" (ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ДЕКАБРЬ 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		316	24.10.2012г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт	23 140 783,00	7357370,67	3453781,54	3453781,54					882884,48	8 240 255,15

М.П. Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Алматы" г. Астана — Аким Ахметов С. К. (должность ф., и., о., подпись) — 2012г.

М.П. Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" — Директор Каражанов С. К. (должность ф., и., о., подпись) — 2012г.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Астана", г. Астана, Тәуелсіздік, д.7
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС", г. Астана, ул. Жубанова 21-59
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: "Капитальный ремонт помещения 1-го этажа здания жилого комплекса "Караван-2" под "Центр социальной помощи населению"
наименование, адрес

Объект: "Капитальный ремонт помещения 1-го этажа здания жилого комплекса "Караван-2" под "Центр социальнойпомощи населению" (ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

Договор подряда номер 316, дата 24.10.2012г.

Номер документа	Дата составления
2	

Отчетный период
декабрь 2012г.

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г. по состоянию на 01.01.2012

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Стены и перегородки								
7	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 ммстен по ГКЛ (гипс)	618,94	149,34	4,29	92431	2654	50551	0,52	324
		м2		84,79	1,64	52480	1014	94,5	0,01	5
8	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен (финиш)	618,94	162,92	4,29	100836	2654	50551	0,52	324
		м2		84,79	1,64	52480	1014	94,5	0,01	5
9	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным ко нструкциям стен, подготовленным под окраку	586,2	257,97	2,35	151222	1378	25299	0,27	156
		м2		44,77	0,90	26244	528	94,5	--	3
10	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	32,74	126,50	2,01	4142	66	1873	0,36	12
		м2		59,78	0,76	1957	25	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы								
19	Е0111-37-1	Устройство покрытий из коммерческого линолеума	305,96	1223,65	6,40	374388	1958	26489	0,49	149
		м2		75,82	2,39	23198	730	110,7	0,01	4
20	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	7,06	1645,43	14,85	11617	105	1925	1,54	11
		1м2		243,95	2,32	1722	16	110,7	0,02	--
21	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	192,67	178,36	0,09	34365	17	3229	0,09	18
		1м		15,12	0,02	2913	4	110,7	--	--
22	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	15,96	290,84	2,26	4642	36	887	0,29	5
		1м		49,84	0,34	795	5	110,7	--	--
		Пандус внутренний								
28	Е0107-60-4	Установка ограждений из нержавеющей стали	5,65	89,91	7,36	508	42	607	0,48	3
		м		82,55	2,79	466	16	126	0,01	--
29	С Цена	Лестничные ограждения из нержавеющей стали в 3 ригеля	5,65	7514,48	--	42457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
30	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	25,62	446,86	128,16	11449	3284	6059	1,03	26
		м2		174,40	44,59	4468	1142	108	0,17	4
31	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	3,78	4010,00	--	15158	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П	17,64	3760,00	--	66326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П	4,2	4010,00	--	16842	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	11	1380,00	--	15180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	22	308,00	--	6776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	58,4	97,17	0,40	5675	23	864	0,09	5
		м		13,56	0,14	792	8	108	--	--
37	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	11	77,90	--	857	--	908	0,39	4
		шт		76,46	--	841	--	108	--	--
38	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	11	844,00	--	9284	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной 10 мм дверных откосов плоских (финиш)								
			6,7	823,30	7,65	5516	51	1048	0,93	6
		м2		162,60	2,90	1089	19	94,5	0,01	--
40	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску								
			6,7	257,97	2,35	1728	16	289	0,27	2
		м2		44,77	0,90	300	6	94,5	--	--
41	Е0109-53-1	Монтаж металлических дверей								
			0,07	17023,17	1416,44	1152	96	840	94,42	6
		т		14826,38	497,81	1004	34	81	2,44	--
42	С12022-1	Двери металлические утепленные, огрунтованные и окрашенные, размерами 2х0,9м								
			1	21514,29	--	21514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА								
43	Е0162-36-4	Очистка вручную оконных откосов от масляной окраски								
			4,85	37,04	--	180	--	170	0,26	1
		м2		37,04	--	180	--	94,5	--	--
44	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных откосов плоских (финиш)								
			4,85	823,30	7,65	3993	37	759	0,93	4
		м2		162,60	2,90	789	14	94,5	0,01	--
45	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных откосов, подготовленным под окраку								
			4,85	257,97	2,35	1251	11	209	0,27	1
		м2		44,77	0,90	217	4	94,5	--	--
46	Е0156-10-1	Установка подоконных досок окон (ксуществующим окнам)								
			39,93	77,57	0,47	3097	19	1086	0,16	6
		м		25,09	0,09	1002	4	108	--	--
47	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм								
			40,72	2860,00	--	116469	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1119055		173643		
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		Водопровод В1								
75	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором								
			3	5840,00	--	17520	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
76	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			63	12,59	--	793	--	892	0,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		12,29	--	774	--	115,2	--	--
		Канализация К1								
89	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	2	524,90	3,81	1050	8	1126	2,89	6
		компл		488,25	0,59	977	1	115,2	0,01	--
90	С131101-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	2	6050,00	--	12100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	1	524,90	3,81	525	4	563	2,89	3
		компл		488,25	0,59	488	1	115,2	0,01	--
92	С131101-73прим	Умывальники керамические "Детский" в комплекте с водосливной арматурой	1	6050,00	--	6050	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	1	756,08	6,67	756	7	758	3,77	4
		компл		657,00	1,13	657	1	115,2	0,01	--
94	С131101-10	Бачки смывные керамические с арматурой,с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	1	3570,00	--	3570	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
95	С131101-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	1	2940,00	--	2940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ								
		Тепловой узел								
136	Е0116-26-1прим	Установка теплосчетчика	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	--
		1счетчик		77,63	--	78	--	115,2	--	--
138	Ц0111-350-1прим	Установка УСПД	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
140	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики кон	2	193,78	--	388	--	296	1,00	2
		шт		164,25	--	329	--	90	--	--
142	Ц0111-350-1	Установка регулятора перепада давления	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0116-15-1	Установка седельного регулирующего клапана ГВС	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
148	Е0116-15-1	Установка седельного регулирующего клапана вентиляции	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
151	Е0116-15-1	Установка седельного регулирующего клапана отопления	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
154	Е0116-15-1	Установка седельного регулирующего клапана системы "теплый пол"	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
157	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	12680,84	95,29	25362	191	1288	3,04	6
		1шт		522,68	36,56	1045	73	115,2	0,18	--
158	Ц0106-281-5	Теплообменник водоводяной, производительность 40 т/ч	1,45	109759,00	6519,00	159370	9466	120024	557,00	809
		т		91580,00	265,98	132974	386	90	1,54	2
163	Е0118-13-1	Установка насосов	4	3586,49	150,21	14346	601	12015	14,95	60
		1насос		2551,28	56,25	10205	225	115,2	0,28	1
166	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	848,28	85,75	1697	172	1717	4,17	8
		1бак		714,15	30,94	1428	62	115,2	0,16	--
167	С131203-8	Баки расширительные круглые вместимостьюдо 0,1 м3	2	3820,00	--	7640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	2	826,36	37,55	1653	75	879	2,14	4
		1шт		367,43	14,06	735	28	115,2	0,08	--
170	Ц0111-350-1	Установка регулятора давления "после себя"	2	193,78	--	388	--	296	1,00	2
		шт		164,25	--	329	--	90	--	--
173	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики кон	1	266,57	--	267	--	198	1,00	1
		шт		220,50	--	221	--	90	--	--
175	Ц0111-350-3	Установка электронного регулятора	2	530,56	1,58	1061	3	859	3,00	6
		шт		477,00	--	954	--	90	--	--
180	Ц0111-350-3прим	Установка датчика температуры наружного воздуха	8	530,56	1,58	4244	13	3434	3,00	24
		шт		477,00	--	3816	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	18	521,42	49,05	9386	883	6471	1,69	30
		1шт		292,39	19,69	5263	354	115,2	0,09	2
186	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	32	521,42	49,05	16685	1570	11504	1,69	54
		1шт		292,39	19,69	9356	630	115,2	0,09	3
187	С130904-93 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные регулирующие Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	9	13300,00	--	119700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	С130904-94 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные регулирующие Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	18	15700,00	--	282600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	С130904-95 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные регулирующие Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	5	16300,00	--	81500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки водыв трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	6946,10	88,56	13892	177	489	1,05	2
		1фильтр		178,54	33,75	357	68	115,2	0,16	--
191	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	2	6136,10	88,56	12272	177	489	1,05	2
		1фильтр		178,54	33,75	357	68	115,2	0,16	--
192	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	40	521,42	49,05	20857	1962	14380	1,69	68
		1шт		292,39	19,69	11696	787	115,2	0,09	4
193	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 15 мм	40	1250,00	--	50000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки водыв трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4899,32	63,61	4899	64	199	0,86	1
		1фильтр		150,08	22,50	150	22	115,2	0,11	--
195	Е0118-21-1прим	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20мм	1	4899,32	63,61	4899	64	199	0,86	1
		1фильтр		150,08	22,50	150	22	115,2	0,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
197	С130903-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40мм	4	1250,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	--
199	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	225,00	--	225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	296,00	--	296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	30	71,10	--	2133	--	2146	0,36	11
		комплект		62,10	--	1863	--	115,2	--	--
202	С131205-4	Термометры прямые в оправе	30	352,00	--	10560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовымкраном и трубкой-сифоном	54	967,28	1,96	52233	106	4024	0,36	19
		комплект		64,69	--	3493	--	115,2	--	--
204	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57 мм	10	642,28	17,65	6423	177	1406	0,64	6
		м		115,40	6,61	1154	66	115,2	0,03	--
205	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45 мм	6	444,28	17,65	2666	106	843	0,64	4
		м		115,40	6,61	692	40	115,2	0,03	--
206	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам 38 мм	10	444,28	17,65	4443	177	1406	0,64	6
		м		115,40	6,61	1154	66	115,2	0,03	--
207	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	6	444,28	17,65	2666	106	843	0,64	4
		м		115,40	6,61	692	40	115,2	0,03	--
208	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб диам. 26 мм	5	444,28	17,65	2221	88	703	0,64	3
		м		115,40	6,61	577	33	115,2	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	3	352,30	4,95	1057	15	214	0,34	1
		м		60,03	1,86	180	6	115,2	0,01	--
210	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	30	12,59	--	378	--	425	0,06	2
		м		12,29	--	369	--	115,2	--	--
211	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопрово дов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	10	12,73	--	127	--	142	0,06	1
		м		12,29	--	123	--	115,2	--	--
212	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическомсвязующем толщиной 40 мм	38	182,36	6,64	6930	252	4175	0,66	25
		м		119,54	2,54	4543	96	90	0,01	--
213	С11031-208 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004прим	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 50 мм	10	154,00	--	1540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
214	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004прим	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 40мм	6	106,00	--	636	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
215	С11031-204 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004прим	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 32 мм	10	90,00	--	900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
216	С11031-202 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	6	78,00	--	468	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
217	С11031-200 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	5	60,00	--	300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			991734		197307		
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
260	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
		шт		522,68	17,92	523	18	97,2	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	1	5310,00	--	5310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0121-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	917,45	64,59	1835	129	1493	4,27	9
		шт		742,61	25,60	1485	51	97,2	0,13	--
263	С151803-157	Щиток осветительный на 8 однофазных групп, тип ОЩ-8У4	2	9460,00	--	18920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
264	Е0121-24-5	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нишеили на стене	2	1171,80	109,80	2344	220	1895	5,41	11
		шт		931,50	43,52	1863	87	97,2	0,21	--
265	С151803-159	Щиток осветительный на 14 однофазных групп, тип УОЩВ-14У4	2	14900,00	--	29800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0167-17-6прим	Монтаж ящика	1	226,02	1,02	226	1	219	1,32	1
		шт		225,00	0,16	225	--	97,2	--	--
267	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
268	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
269	С151706-58	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-25	1	17,00	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	2	37,55	--	75	--	73	0,24	--
		шт		37,55	--	75	--	97,2	--	--
271	С151801-20прим	Выключатели и переключатели пакетныеоткрытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-6	1	245,00	--	245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
272	С151801-22прим	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ4-6 М3	1	318,00	--	318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0167-16-8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	30	435,14	7,64	13054	229	12501	2,47	74
		шт		427,50	1,19	12825	36	97,2	0,01	--
274	С151702-18прим	Светильники тип ARS 4X18	30	3540,00	--	106200	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
275	С151706-77прим	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ18, ЛД18, ЛДЦ18, ЛТБ18, ЛХБ18								
			120	82,00	--	9840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
276	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ8799-75/, тип 8ОС-220								
			120	14,00	--	1680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
277	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентныхламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт								
			23	263,81	2,81	6068	65	5845	1,60	37
		шт		261,00	0,45	6003	10	97,2	--	--
278	С151702-53прим	Светильники тип LTX 2X36								
			23	3500,00	--	80500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
279	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36								
			46	101,00	--	4646	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
280	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ8799-75/, тип 8ОС-220								
			46	14,00	--	644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического								
			5	168,51	0,50	843	3	817	0,98	5
		шт		168,01	0,09	840	--	97,2	--	--
282	С151701-13прим	Светильники тип TS 100								
			5	886,00	--	4430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
283	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100								
			5	19,00	--	95	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
284	Ц0134-53-7прим	Установка облучателя бактерицидного								
			4	3500,44	--	14002	--	12474	21,00	84
		шт		3465,00	--	13860	--	90	--	--
285	С151702-10прим	Настенный облучатель с УФ лампой ОБНП-01 1х30								
			4	3300,00	--	13200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
286	С151706-45	Лампы накаливания кварцевые с йодным циклоном типа КГ220-2000-2								
			4	777,00	--	3108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220								
			4	14,00	--	56	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
288	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампаминакаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд","Подъезд" и т.д.								
			8	154,18	--	1233	--	1111	0,89	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		142,83	--	1143	--	97,2	--	--
289	С151704-2прим	Настенно-информационный светильник слампой мощ. 11Вт	4	462,00	--	1848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
290	С151704-2прим	Световой указатель с люминисцентной лампой мощ. 11Вт	4	462,00	--	1848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
291	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	4	154,18	--	617	--	555	0,89	4
		шт		142,83	--	571	--	97,2	--	--
292	С151704-2прим	Указатель световой "Выход"	3	462,00	--	1386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	С151704-2прим	Указатель световой "Венткамера"	1	462,00	--	462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
294	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	50	37,55	--	1878	--	1825	0,24	12
		шт		37,55	--	1878	--	97,2	--	--
295	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	25	156,00	--	3900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
296	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	5	182,00	--	910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
297	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная дляскрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	20	96,00	--	1920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
298	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛ3	0,05	16300,00	--	799	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
299	С151802-18прим	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15скрытой установки	100	70,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	С151802-18прим	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 открытой установки	1	70,00	--	70	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			347275		39333		
		РАЗДЕЛ 5.Телефонизация								
319	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	5	13,94	0,06	70	--	67	0,10	--
		м		13,88	--	69	--	97,2	--	--
320	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный	2	978,90	--	1958	--	1705	7,00	14
		шт		947,00	--	1894	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	СПРАЙС-ЛИСТ	Аппараттелефонный	2	5932,49	--	11865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	50	11,86	--	593	--	576	0,07	4
		м		11,86	--	593	--	97,2	--	--
323	С Прайс	Провод телефонный распределительный 1х2х0,4мм	51,5	31,64	--	1629	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
324	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	1	107,30	--	107	--	100	1,00	1
		шт		99,00	--	99	--	101	--	--
325	С151802-22	Розетка телефонная	1	222,00	--	222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
326	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. 20 мм по основанию пола	60	30,80	--	1848	--	1209	0,13	8
		м		20,72	--	1243	--	97,2	--	--
327	С130804-28прим	Труба-гофра диам. 20 мм	6,06	664,00	--	4024	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			22316		3657		
		РАЗДЕЛ 6.Пожарная сигнализация								
328	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	30	13,94	0,06	418	2	405	0,10	3
		м		13,88	--	416	--	97,2	--	--
329	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
330	СПрайс	Контрольная панель охранно - пожарная на 4 шлейфа "ВЭРС ПК-4"	1	4745,99	--	4746	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
331	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	14	369,90	1,60	5179	22	4372	2,00	28
		шт		347,00	--	4858	--	90	--	--
332	СПрайс	Извещатель пожарный оптико-электронный дымовой - ИП 212-78	14	743,54	--	10410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
333	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловойэлектро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	16	153,50	--	2456	--	2074	1,00	16
		шт		144,00	--	2304	--	90	--	--
334	СПрайс	Извещатель пожарный тепловой максимальный - ИП 1141-01-А1	16	909,65	--	14554	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
335	Ц0110-682-1	Сигнализация вызывная: пульт или таблос количеством сигналов до 5								
			1	768,00	--	768	--	644	4,00	4
		шт		716,00	--	716	--	90	--	--
336	СПрайс	Пульт локальнй для управления контрольными панелями светодиодная индикация -ПУЛ								
			1	1295,26	--	1295	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
337	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля								
			1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
		шт		936,00	--	936	--	90	--	--
338	СПрайс	Блок питания12В/0,7А								
			1	524,04	--	524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
339	Ц0108-121-5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8								
			1	722,00	--	722	--	580	4,00	4
		шт		610,00	--	610	--	95	--	--
340	СПрайс	Аккумулятор 7А; 12В - БП 12/0,7								
			1	1443,57	--	1444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
341	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,мальном исполнении								
			1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2
		шт		347,00	--	347	--	90	--	--
342	СПрайс	Оповещатель охранно-пожарный БИЯ-С								
			1	721,79	--	722	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
343	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении								
			1	332,40	--	332	--	320	2,00	2
		шт		317,00	--	317	--	101	--	--
344	СПрайс	База для оповещателя серии EMA - ELPBR								
			1	39549,91	--	39550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
345	Ц0110-668-3прим	Извещатели пожарные ручные								
			2	457,50	1,60	915	3	787	2,00	4
		шт		437,00	--	874	--	90	--	--
346	СПрайс	Извещатель пожарный ручной - ИПР								
			2	664,44	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
347	Е0121-3-4прим	Прокладка кабель канала								
			250	30,80	--	7701	--	5036	0,13	32
		м		20,72	--	5181	--	97,2	--	--
348	С130804-28прим	Кабель-канал ПВХ 30х17								
			25,25	664,00	--	16766	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
349	Е0121-3-4прим	Прокладка полиэтиленовых труб диам. 25 мм по основанию пола								
			5	30,80	--	154	--	101	0,13	1
		м		20,72	--	104	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	С130804-28прим	Труба ПВХ, диам.25мм	0,51	664,00	--	335	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
351	Е0167-13-1	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	300	9,47	--	2841	--	2761	0,06	18
		м		9,47	--	2841	--	97,2	--	--
352	СПрайс	Провод распределительный ТРП 1х2х0,5	309	21,75	--	6722	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Оповещение о пожаре						
353	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	40	13,94	0,06	558	2	540	0,10	4
		м		13,88	--	555	--	97,2	--	--
354	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	1	980,00	1,60	980	2	855	5,00	5
		шт		950,00	--	950	--	90	--	--
355	СПрайс	Блок оповещения о пожаре с цифровым записывающим устройством на 16 АМ БРО "Орфей"	1	4271,39	--	4271	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--
356	СПрайс	Модуль акустический Ам-1, исп.1	8	692,12	--	5537	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--
357	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля	1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
		шт		936,00	--	936	--	90	--	--
358	СПрайс	Блок питания12В/0,7А	1	524,04	--	524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
359	Ц0108-121-5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8	1	722,00	--	722	--	580	4,00	4
		шт		610,00	--	610	--	95	--	--
360	СПрайс	Аккумулятор 7А; 12В - БП 12/0,7	1	1443,57	--	1444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
361	Е0121-3-4прим	Прокладка полиэтиленовых труб диам. 20 мм по основанию пола	160	30,80	--	4928	--	3223	0,13	20
		м		20,72	--	3316	--	97,2	--	--
362	С130804-28прим	Труба ПВХ, диам.25мм	16,16	664,00	--	10730	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
363	Е0167-13-1	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	200	9,47	--	1894	--	1841	0,06	12
		м		9,47	--	1894	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
364	СПрайс	Провод трансляционный однопарный с полиэтиленовой изоляцией сеч. 2х0,9	206	21,75	--	4481	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			162798		29962		
		РАЗДЕЛ 7. Разные работы								
365	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	22,6	27,10	--	612	--	15	0,11	3
		т		5,42	--	122	--	12	--	--
366	С010333-А15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2	22,6	134,90	--	3049	--	610	0,57	13
		т		26,98	--	610	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3661		624		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2646839**				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.								
		Итого прямых затрат				2646839,01				
		Накладные расходы				444526,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				185481,90				
		Временные здания и сооружения				47186,60				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время				83211,56				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет				33240,34				
		На оплату дополнительных отпусков				13296,13				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				3453781,54				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2012	2,09			7213108,50				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2%			7357370,67				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			882884,48				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**8 240 255,15**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. акима района "Алматы" г. Астана — Айманбетов М. З.

Начальник ПТО акимата района "Алматы" г. Астана — Булатбеков Б. Н.

Технадзор ИП "Есимов Е. Е." — Есимов Е. Е.

Гл. специалист ПТО района "Алматы" г. Астана — Имгрунт О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" — Каражанов С. К.

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от "10"декабря 2012 г. г. Астана
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима города Астаны
от 13.02.2012 г. № 120-3 от 03.04.2012 г., от 19.09. 2012 г. № 120-15
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
Председателя:
Хорошун С.М. - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Бисембаев К.А.** – директор Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г.Астана Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии - представителей:
заказчика:
Ахметов С.К. - аким района «Алматы» г. Астаны».
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
ГУ «Аппарат акима района «Алматы» г. Астаны» в лице Рыспеков Т.Ж.- заместителя акима района «Алматы» г. Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика
Каражанов С.К. - директор ТОО «Бизнес Консалтинг ЕС»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика
Варкушин Ю.Н.- директор ТОО «АстГраждан Проект».
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Департамент комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Бейсенова С.С. директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Департамент по ЧС
Искаков М.К. начальник
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Аппарат акима района «Алматы» г. Астаны
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию Капитальный ремонт помещений 1 этажа здания жилого комплекса «Караван-2» в г.Астане под «Центр социальной помощи населения» (детское отделение) **по адресу:** г. Астана, ул. Мирзояна 31
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю
от "29"марта 2012 г. № 119-324 постановление Акима города Астаны
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
от "___" _____ 20__ г. № _____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Бизнес Консалтинг ЕС»
(наименование организации)

выполнившим Капитальный ремонт помещений 1 этажа здания жилого комплекса «Караван-2» в г.Астане под «Центр социальной помощи населения» (детское отделение)
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация ТОО «АстГраждан Проект»
на строительство разработана генеральным проектировщиком:
(наименование организации)

выполнившим Проектно-сметную документацию _____
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена РГП «Госэкспертиза»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) от « 28» сентября 2012 г. № 01-572/12 .

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 2012; окончание работ 2012;
(месяц, год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства _____; фактически 12 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: акт рабочей комиссии, экспертиза рабочего проекта _____
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и.т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
	м.кв.				
	м.куб.				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Ед. измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно - пристроенных и пристроенных помещений, помещения охраны, технические помещения			

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир м.кв.**		**Число квартир**	**Площадь квартир м.кв.**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.
15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 23 140 783 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке :Капитальный ремонт помещений 1 этажа здания жилого комплекса «Караван-2» в г.Астане под «Центр социальной помощи населения» (детское отделение) _____.
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

1. Председатель государственной приемочной комиссии 22.12.12 **Хорошун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

2. Заместитель председателя государственной приемочной комиссии согласовано по телефону **Бисембаев К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

3. Аким района «Алматы» г.Астаны **Ахметов С.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

4. ГУ Аппарата акима района «Алматы» г.Астаны **Рыспеков Т.Ж.**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печать)

5. ТОО «Бизнес Консалтинг ЕС» **Каражанов С.К.**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печать)

6. ТОО «АстГраждан Проект» **Варкушин Ю.Н.**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печать)

7. Департамент Комитета Госсанэпиднадзора **Бейсенова С.С.**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печать)

8. Департамент по ЧС г. Астаны **Искаков М.К.**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печать)