Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли склада №1филиала «Высота» РГП «Резерв»

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 г

код заказчика	код подрядчика	Договор №01/697	Договор 08.07.2021	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли склада №2 филиала «Высота» РГП «Резерв»	59 253 939,31	27 020 986,98	59 253 939,31	30 263 505,42					3 242 518,44	30 263 505,42
Удержания резерва 5%	1 513 175,27	1 351 049,35							162 125,92	1 513 175,27
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого:									3 080 392,52	28 750 330,15

М. П.

Заказчик

М.П.

Подрядчик

М.П.

Разработчик проекта строительства

М.П.

Эксперт технического надзора

Директор "Высота " Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Кадирсизов А.И. БИН 990140003130

Директор ТОО "Гарейс- Строй" Беспаев А.Е. БИН/ИИН 051240001452

Эксперт технического надзора ТОО "Saulet Trans Servis" Ким С.К. ИИН 831029351078

№ KZ67VJE00027121

Заказчик:Филиал "Высота " Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"

Договор №01/697 2021-07-08

АКТ № 1

приемки выполненных работ от 13.09. 2021 г.
за сентябрь 2021 г.

Наименование объекта : Капитальный ремонт кровли склада №2 филиала «Высота» РГП «Резерв»

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	63 376 545,46
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	30 263 505,42
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2021 года	30 263 505,42
8	Удержания резерва 5%	1 513 175,27
9	Удержание аванса	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	28 750 330,15
11	в т.ч. НДС 12%	3 080 392,52

Заказчик

Филиал "Высота " Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Карагандинская область,Абайский район,Южная п.а,п.Южный ,ул.Садовая,2
БИН 990141006051
БИК EURIKZKA
ИИК KZ9094805KZT22033717
АО "Евразийский Банк"

Директор

_____Кадирсизов А.И.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1
БИН/ИИН 051240001452
БИК SABRKZKA
ИИК KZ24914012203KZ00BCT
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87016152001

Руководитель

_____Беспаев А.Е.

Форма 2в

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
Наименование стройки -Капитальный ремонт кровли склада №1филиала «Высота» РГП «Резерв»
Наименование объекта -Капитальный ремонт кровли склада №1филиала «Высота» РГП «Резерв»
Договор генподряда №01/697 2021-07-08

АКТ № 1

приемки выполненных работ
за сентябрь 2021года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
1	**1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**72,0000**		**81,66**	**5880**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,091	6,552	897,00	5877
		Итого оплата труда:				**81,63**	**5877**
1. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,0864	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**2**
1. 3	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,002	0,144	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		58,77	4232
		Сметная прибыль	%	8		11,23	809
		Сметная стоимость:				**151,67**	**10920**
2	**1208-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**8936,4500**		**156,40**	**1397687**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,1741	1555,836	897,00	1395585
		Итого оплата труда:				**156,17**	**1395585**
2. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	75,066	28,00	2102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,24**	**2102**
2. 3	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0102	91,152	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	72		112,44	1004821
		Сметная прибыль	%	8		21,51	192201
		Сметная стоимость:				**290,35**	**2594708**
3	**1208-0101-2001 РСНБ РК 2015**	**Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж**	**м2**	**8936,4500**		**422,75**	**3777892**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1114)	чел-ч	0,34216	3057,696	1114,00	3406273
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00992	88,65	1281,00	113560
		Итого оплата труда:				**393,87**	**3519833**
3. 3	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00992	88,65	4192,00	371619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00992	88,65	1281,00	113561
		Итого эксплуатация машин:				**41,58**	**371619**
		Накладные расходы	%	72		283,59	2534280
		Сметная прибыль	%	8		56,51	504974
		Сметная стоимость:				**762,85**	**6817146**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5181458**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5181458**
Всего заработная плата -			Тенге				**4921295**
		Накладные расходы -	Тенге				**3543333**
		Сметная прибыль -	Тенге				**697983**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9422774**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4709**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4921295**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9422774**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4709**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4921295**

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ КРОВЛИ

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**8936,4500**		**624,69**	**5582475**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,27945	2497,291	897,00	2240070
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	216,709	1281,00	277604
		Итого оплата труда:				**281,73**	**2517674**
4. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01575	140,749	4454,00	626896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01575	140,749	1281,00	180299
4. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0295	263,625	169,00	44553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
4. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	75,96	6003,00	455987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	75,96	1281,00	97305
		Итого эксплуатация машин:				**126,16**	**1127436**
4. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	273,455	1349,00	368891
4. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	136,728	12963,00	1772401
4. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	393,204	162,00	63699
4. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	344,053	29,00	9978
		Итого материалов:				**247,86**	**2214969**
		Накладные расходы	%	72		202,85	1812725
		Сметная прибыль	%	8		66,20	591616
		Сметная стоимость:				**893,73**	**7986816**
5	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=45**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины до толщины 60 мм к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**8936,4500**		**720,65**	**6440087**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,046575	416,215	897,00	373345
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016875	150,803	1281,00	193178
		Итого оплата труда:				**63,39**	**566523**
5. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01125	100,535	4454,00	447783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01125	100,535	1281,00	128785
5. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005625	50,268	6003,00	301756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	50,268	1281,00	64393

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**83,87**	**749539**
5. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	410,183	12963,00	5317203
		Итого материалов:				**595,00**	**5317203**
		Накладные расходы	%	72		45,64	407897
		Сметная прибыль	%	8		61,30	547839
		Сметная стоимость:				**827,60**	**7395822**
6	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**6,8735**		**16878,16**	**116013**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1135)	чел-ч	13,34	91,693	1135,00	104071
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,475	3,265	1511,74	4936
		Итого оплата труда:				**15858,98**	**109007**
6. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,375	4872,00	6698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,375	1829,00	2515
6. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	1,89	2660,00	5028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	1,89	1281,00	2421
		Итого эксплуатация машин:				**1705,90**	**11726**
6. 5	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	1,925	112,00	216
		Итого материалов:				**31,36**	**216**
		Накладные расходы	%	72		11418,46	78485
		Сметная прибыль	%	8		2263,73	15560
		Сметная стоимость:				**30560,35**	**210057**
7	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**6,8735**		**22327,89**	**153471**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1072)	чел-ч	19,412	133,429	1072,00	143036
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2125	1,461	1829,00	2671
		Итого оплата труда:				**21198,33**	**145707**
7. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2125	1,461	4872,00	7116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2125	1,461	1829,00	2672
7. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,05	0,343676	32,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,925	6,358	209,00	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1230,22**	**8456**
7. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	20,621	96,00	1980
		Итого материалов:				**288,00**	**1980**
		Накладные расходы	%	72		15262,80	104909
		Сметная прибыль	%	8		3007,25	20670
		Сметная стоимость:				**40597,94**	**279051**
8	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**6,8735**		**228481,00**	**1570471**
		Сметная прибыль	%	8		18278,48	125638
		Сметная стоимость:				**246759,48**	**1696109**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**13862517**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13862517**
Материалы -			Тенге				**7534367**
Всего заработная плата -			Тенге				**3338912**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1570471**
		Накладные расходы -	Тенге				**2404016**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1301323**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17567856**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3511**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3338912**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**17567856**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3511**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3338912**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**19043975**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**7668257**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2270880**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**591950**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9104838**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**5947349**
	ИТОГО:		Тенге				**24991324**
	Сметная прибыль		Тенге				**1999306**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**26990630**
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				**323888**
		Итого	Тенге				**27314518**
		Зимние удорожания 2,64%	Тенге				**721103**
		Итого	Тенге				**28035621**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**560712**
		Итого	Тенге				**28596333**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год -100%	Тенге				**30023319**
		скидка	Тенге				**3002332**
		итого со скидкой	Тенге				**27020986,98**
		НДС 12%	Тенге				**3242518,44**
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**30263505,42**

Заказчик

Филиал "Высота " Республиканского государственного
предприятия на праве хозяйственного
ведения "Резерв" Комитета по
государственным материальным резервам
Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан
Карагандинская область,Абайский район,Южная п.а,п.Южный ,ул.Садовая,2
БИН 990141006051
БИК EURIKZKA
ИИК KZ9094805KZT22033717
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 27-44-57

Директор
_____ Кадирсизов А.И.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1
БИН/ИИН 051240001452
БИК SABRKZKA
ИИК KZ24914012203KZ00BCT
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87016152001

Руководитель
_____ Беспаев А.Е.

Технический надзор

ТОО "Saulet Trans Servis"
ИИН 831029351078
Эксперт_____ Ким С.К.
№ KZ67VJE00027122