Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "ЛИРА ЛТД"

Утверждено

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки: Текущий ремонт СШ Донентаева

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат

за сентяюрь 2021г.

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		№ 210342	07.09.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт СШ Донентаева	5 000 000	4 464 286							535 714	5 000 000
За месяц	5 000 000	4 464 286								
К оплате	5 000 000	4 464 286								

К оплате :пять миллионов тенге

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЛИРА ЛТД"

Директор _____ **Назаров Б.Б.**

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области

Руководитель _____ **Смагулов К. Т.**

СШ имени Донентаева села Курколь

Директор _____ **Сейлханова Г.К.**

"SANA-2015". Версия 20.3.1Д от 15.10.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "ЛИРА ЛТД"

Наименование стройки: Текущий ремонт СШ Донентаева

Договор № 210342 от 07.09 .2021 г

АКТ №1

приемки выполненных работ за 30 сентября месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1207-0101-1201	**Полы дощзатые. Разборка покрытия НР-72%**	м2	901	357,31 / 337,01	20,3 / 10,3	321936 / 303646	18290 / 9280	0 / –	225307 / 43779	591 023
2	1207-0101-0102	**Полы. Разборка оснований покрытия лаг из досок и брусков НР = 72 %**	м2	901	76,93 / 76,93		69314 / 69314	0 / 0	0 / –	49906 / 9538	128 758
3	1207-0101-0101	**Полы. Разборка оснований покрытия кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %**	м2	901	143,03	0	128870	0	0	92786	239 388

4	1212-0104-0501	Стены, потолок, Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1646,987	143,03 178,53	0 —	128870 294037	0 0	– 0	17732 211707	546 204
5	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары Демонтаж НР=72%	м2	6	771,65 764,8	6,85 3,47	4630 4589	41 21	0 –	3319 636	8 585
6	1146-0201-0802	Умывальники и писсуары Демонтаж НР=72%	м2	6	620,71 614,57	6,14 3,11	3724 3687	37 19	0 18,66	2668 511	6 903
7	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Разборка НР=72%	м трубопроводов	39	429,63 394,43	3,28 1,2	16756 15383	128 47	1245 –	11110 2229	30 095
8	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм Демонтаж НР=98% ктрр1=0,4 ктрм1=0,4 кзпр1=0,4 кэкс1=0,4 кэпм1=0,4 кмат1=0	м трубопроводов	6,5	334,49 333,09	1,4 0,44	2174 2165	9 3	0 –	2125 344	4 643
9	1217-0101-0705	Светильники для люминисцентных ламп Демонтаж НР=72%	шт	20	191,7 189,81	1,89 0,96	3834 3796	38 19	0 –	2747 526	7 108
10	1217-0101-0601	Кабель Демонтаж НР=72%	м	150,3	96,93 96,69	0,24 0,12	14569 14533	36 18	0 –	10477 2004	27 050

1 589 755

	Итого по разделу 1					**1 589 755**	1589755			
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					840 020				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 579				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 407				
	материалы, изделия и конструкции					1 245				
	- перевозка грузов, тенге					0				
	- накладные расходы, тенге					612 152				
	в т.ч. зарплата, тенге					55 094				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					117 759				
	Раздел 2 Отделочные работы									
	Полы									
11 1111-0101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм Устройство НР=94%**	**м2 стяжки**	**901,2**	1154,43	31,39	1040372	28289	581806	417346	1 574 336
				477,45	15,21	430278	13707	–	116617	
12 1111-0101-1105	**Стяжки легкобетонные Устройство Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94%**	**м2 стяжки**	**901,2**	96,93	0,24	87353	216	0	62818	162 185
				96,69	0,12	87137	108	–	12014	
13 1111-0101-0503	**Гидроизоляция насухо Устройство в один слой НР=94%**	**м2 изолируемой поверхности**	**366,5**	41,95	0,62	15375	227	0	14339	32 090
				41,33	0,29	15147	106	–	2377	
14 235-101-0603	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП350Б**	**м2**	**366,5**	175	0	64138	0	64138	0	69 269
				0	0	0	0	–	5131	

15 1111-0101-1107	**Стяжки из плит древесностружечных Устройство НР=94%**	**м2 стяжки**	**166,35**	451,51	19,15	75109	3186	59760	12267	94 366
				73,12	5,33	12164	887	–	6990	
	Итого по разделу 2					**1 932 245**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					544 726				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 918				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 808				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					705 703				
	- накладные расходы, тенге					506 769				
	в т.ч. зарплата, тенге					45 609				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					143 129				
Раздел 3 Эл. монтажные работы										
33 1308-0206-1303	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72%**	**м**	**208,9**	378,29	2,59	79025	541	32158	33511	121 539
				221,76	1,04	46326	217	–	9003	
34 243-106-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,2089**	346715	0	72429	0	72429	0	78 223
				0	0	0	0	–	5794	
	Итого по разделу 3					**199 762**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					46326				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					541				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					217				

	материалы, изделия и конструкции									
	- перевозка грузов, тенге					104587				
	- накладные расходы, тенге					0				
	в т.ч. зарплата, тенге					33511				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					0				
						14797				
Раздел 4 Водопровод, канализация										
37 1116-0401-0201	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметр до 40 мм Прокладка НР=98%**	**м трубопровода**	**36,5**	1316,87 / 806,83	43,11 / 15,61	48066 / 29449	1574 / 570	17043 / –	29419 / 6199	83 684
38 261-305-0101	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметр 20 мм толщина стенки 2 мм**	**м трубопровода**	**36,5**	442 / 0	0 / 0	16133 / 0	0 / 0	16133 / –	0 / 1291	17 424
39 261-305-0101	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметр 32 мм толщина стенки 2 мм**	**м трубопровода**	**2,5**	581 / 0	0 / 0	1511 / 0	0 / 0	1511 / –	0 / 121	1 632
40 1116-0401-0201	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб диаметр 20 мм Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР=98%**	**м трубопровода**	**15**	622,27 / 608,11	2,21 / 0,07	9334 / 9122	33 / 1	179 / –	8940 / 1462	19 737

41	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размером 20 х3,4 мм	м трубопровода	15	103 / 0	0 / 0	1545 / 0	0 / 0	1545 / –	0 / 124	1 669
42	241-208-0502	Отвод полиэтиленовый прямой 90 градусов компрессионный размером 20х20 мм	шт	5	240 / 0	0 / 0	1200 / 0	0 / 0	1200 / –	0 / 96	1 296
43	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре НР=99%	м подводок	6	767,36 / 370,36	0 / 0	4604 / 2222	0 / 0	2382 / –	2178 / 543	7 325
44	1116-0401-0201	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметр до 100 мм ПрокладкаНР=98%	м трубопровода	12	840,62 / 832,72	3,5 / 1,13	10087 / 9993	42 / 14	53 / –	9806 / 1591	21 486
45	241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	12	493 / 0	0 / 0	5916 / 0	0 / 0	5916 / –	0 / 473	6 389
46	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90 гр для напорных канализационных труб диаметром 100 мм с уплотнительной резинкой	шт	6	281 / 0	0 / 0	1686 / 0	0 / 0	1686 / –	0 / 135	1 821

39 261-305-0101	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметр 100 мм Прокладка НР=98%	м трубопровода	48,2	5286,7 / 1057,78	74,94 / 25,97	254819 / 50985	3612 / 1252	200222 / –	51192 / 24481	330 492
	Итого по разделу 4					492 955				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					101771				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5261				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1836				
	материалы, изделия и конструкции					247870				
	- перевозка грузов, тенге					0				
	- накладные расходы, тенге					101535				
	в т.ч. зарплата, тенге					7				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					36515				
Раздел 5 Септик										
62 1101-0101-0411	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72%	м3 грунта	32	375,46 / 8,99	366,47 / 67,62	12015 / 288	11727 / 2164	0 / –	1765 / 1102	14 882
63 1101-0205-0302	Грунты 2 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка НР=72%	м3	2,4	1781,78 / 1781,78	0 / 0	4276 / 4276	0 / 0	0 / –	3079 / 588	7 943
64 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр1,5 м Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3 конструкций колодца	4,528	34919,92	7569,3	158117	34274	66311	70997	247 444