Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствват «05» мая 2012г. № 170

**Заказчик:** ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны"
**Подрядчик:** ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад № 34 "Ак-бидай" Управления образования города Астаны" г. Астана, мкр-н 5, д. 30

**Программа:** 027 "Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020"

**Подпрограмма:** 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"

# СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг и выполненных работ

за июнь 2014 года

| Код | | Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | | подрядчика | | номер | дата | наименован. | код | наименование | код |
| | | | | 295 | 17.04.2014г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость оказанных услуг и выполненных работ в тенге | | | | | | | | налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включи-тельно | в отчетном месяце | из графы 1 | | | | | | | |
| | с НДС | (за июнь) | Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | без НДС | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад № 34 "Ак-бидай" Управления образования города Астаны" | 20 431 392 | 18 242 314 | | | | | | | 2 189 078 | 20 431 392 |

**Заказчик:**
**Заведующая ГККП Ясли-сад № 34 «Ак бидай» г.Астаны**
**_____Комратова М.Е.**
**М.П.**

**Заместитель акима района "Алматы" города Астаны**
**_____Булатбеков Б.Н.**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"**
**_____Каражанов С.К.**
**М.П.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад № 34 "Ак-бидай" Управления образования города Астаны" г. Астана, мкр-н 5, д. 30

Договор № 295 от 17 апреля 2014 г.

# А К Т № 1
## приемки выполненных работ
за июнь 2014 года

на 2-1 Ремонтно-строительные работы

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 1 | Е0162-36-4 | Очистка стен от масляной, перхлорвиниловой окраски | 2480,3 | 37,04 | -- | 91870 | -- | 86817 | 0,26 | 645 |
| | | м2 | | 37,04 | -- | 91870 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 2 | Е0163-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 394,8 | 133,16 | 23,58 | 52572 | 9309 | 42435 | 0,74 | 292 |
| | | м2 | | 109,58 | 4,16 | 43262 | 1642 | 94,5 | 0,02 | 8 |
| 3 | Е0115-60-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен | 236,88 | 351,30 | 2,64 | 83216 | 625 | 31368 | 0,74 | 175 |
| | | м2 | | 139,73 | 0,40 | 33099 | 95 | 94,5 | 0,05 | 12 |
| 4 | Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен толщиной 2мм, гипс | 2480,3 | 185,40 | 4,29 | 459848 | 10640 | 202582 | 0,52 | 1290 |
| | | м2 | | 84,79 | 1,64 | 210305 | 4068 | 94,5 | 0,01 | 25 |
| | | ПОТОЛКИ | | | | | | | | |
| 8 | Е0162-36-4 | Очистка вручную потолков от масляной, перхлорвиниловой окраски | 1203,3 | 37,04 | -- | 44570 | -- | 42119 | 0,26 | 313 |
| | | м2 | | 37,04 | -- | 44570 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 9 | Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 1203,3 | 540,97 | 4,93 | 650949 | 5932 | 135647 | 0,64 | 770 |
| | | м2 | | 117,43 | 1,86 | 141304 | 2238 | 94,5 | 0,01 | 12 |
| | | ПОЛЫ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 1773,8 | 17,38 | 0,93 | 30829 | 1650 | 32576 | 0,11 | 202 |
| | | 1м2 | | 16,45 | 0,14 | 29179 | 248 | 110,7 | -- | 2 |
| 12 | Е0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 1467,8 | 5,64 | 0,19 | 8278 | 279 | 8888 | 0,04 | 55 |
| | | 1м | | 5,45 | 0,02 | 8000 | 29 | 110,7 | -- | -- |
| 13 | Е0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 512,7 | 116,63 | 10,56 | 59796 | 5414 | 61149 | 0,70 | 358 |
| | | 1м2 | | 106,07 | 1,67 | 54382 | 856 | 110,7 | 0,01 | 7 |
| 18 | Е0157-20-2 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе | 102,54 | 1645,43 | 14,85 | 168722 | 1523 | 27955 | 1,54 | 158 |
| | | 1м2 | | 243,95 | 2,32 | 25015 | 238 | 110,7 | 0,02 | 2 |
| | | | | ОКНА | | | | | | |
| 21 | Е0146-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | 150,1 | 270,90 | 23,78 | 40662 | 3569 | 38441 | 1,65 | 248 |
| | | м2 | | 247,12 | 8,98 | 37093 | 1348 | 100 | 0,04 | 6 |
| 22 | Е0162-36-4 | Очистка вручную откосов от масляной, перхлорвиниловой окраски | 61,6 | 37,04 | -- | 2282 | -- | 2156 | 0,26 | 16 |
| | | м2 | | 37,04 | -- | 2282 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 23 | Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | 150,1 | 379,30 | 23,60 | 56933 | 3542 | 33213 | 1,18 | 177 |
| | | м2 | | 196,66 | 8,22 | 29519 | 1234 | 108 | 0,04 | 6 |
| 24 | С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | 150,1 | 6618,00 | -- | 993362 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Е0156-10-1 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов | 78,85 | 77,57 | 0,47 | 6116 | 37 | 2144 | 0,16 | 13 |
| | | м | | 25,09 | 0,09 | 1978 | 7 | 108 | -- | -- |
| 31 | С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм | 78,85 | 2860,00 | -- | 225511 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ДВЕРИ | | | | | | |
| 35 | Е0146-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | 181,9 | 158,38 | 23,78 | 28809 | 4326 | 26117 | 0,91 | 166 |
| | | м2 | | 134,60 | 8,98 | 24484 | 1633 | 100 | 0,04 | 8 |
| 36 | Е0109-53-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5) | Демонтаж дверей металлических | 0,3656 | 8528,71 | 793,21 | 3118 | 290 | 2373 | 49,26 | 18 |
| | | т | | 7735,50 | 278,77 | 2828 | 102 | 81 | 1,37 | -- |
| | | | | СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | |
| 66 | Е0163-11-1 | Разборка коробов из ГКЛ стен и перегородок | 115 | 12,89 | 1,05 | 1482 | 121 | 1331 | 0,07 | 8 |
| | | м2 | | 11,84 | 0,41 | 1362 | 47 | 94,5 | | 0 |
| 67 | Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим | Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас короба | 115 | 917,68 | 6,06 | 105533 | 697 | 28044 | 1,48 | 170 |
| | | м2 | | 256,29 | 1,76 | 29473 | 202 | 94,5 | 0,01 | 1 |
| 68 | Е0169-9-1 | Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | 773 | 77,00 | 0,81 | 59521 | 626 | 44963 | 0,33 | 255 |
| | | м | | 64,49 | 0,14 | 49851 | 108 | 90 | | 0 |
| | | | | ВЫВОЗ МУСОРА | | | | | | |
| 75 | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 28,2 | 27,10 | 27,10 | 764 | 764 | 535 | -- | -- |
| | | т | | -- | 18,97 | -- | 535 | 100 | 0,40 | 11 |
| 76 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 28,2 | 119,02 | 119,02 | 3356 | 3356 | 671 | -- | -- |
| | | т | | -- | 23,80 | -- | 671 | 100 | 0,50 | 14 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 3178100 | | | | |
| | | | Тенге | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 851524 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 241777 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 4271401 | | | | |
| | | | | РАЗДЕЛ 3.ФАСАД ЗДАНИЯ | | | | | | |
| 96 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | 363 | 32,87 | -- | 11932 | -- | 11932 | 0,23 | 83 |
| | | м2 | | 32,87 | -- | 11932 | -- | 100 | -- | -- |
| 97 | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 7 | 27,10 | 27,10 | 190 | 190 | 133 | -- | -- |
| | | т | | -- | 18,97 | -- | 133 | 100 | 0,40 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 7 | 119,02 | 119,02 | 833 | 833 | 167 | -- | -- |
| | | т | | -- | 23,80 | -- | 167 | 100 | 0,50 | 3 |
| 99 | Е0161-10-6 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором под шубу | 363 | 778,09 | 23,55 | 282447 | 8549 | 162948 | 2,60 | 944 |
| | | м2 | | 471,38 | 3,64 | 171111 | 1321 | 94,5 | 0,02 | 7 |
| 100 | Е0115-158-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная 2слоя | 726 | 75,78 | 2,06 | 55015 | 1497 | 8619 | 0,07 | 52 |
| | | м2 | | 11,78 | 0,79 | 8549 | 572 | 94,5 | -- | 3 |
| 103 | Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство бетонной отмостки | 15,4 | 7414,84 | 82,51 | 114188 | 1271 | 3730 | 1,55 | 24 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 3467 | 480 | 94,5 | 0,15 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 464605 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 187529 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 39128 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 691262 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4.ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | |
| | | ОТОПЛЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) | | | | | | | | |
| 113 | Е0165-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | 151 | 197,20 | 15,96 | 29777 | 2410 | 31965 | 1,21 | 182 |
| | | шт | | 181,24 | 2,52 | 27367 | 381 | 115,2 | 0,02 | 3 |
| 114 | Е0165-18-1 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 20 мм | 130 | 67,96 | 0,50 | 8835 | 65 | 10116 | 0,44 | 57 |
| | | м | | 67,46 | 0,09 | 8770 | 12 | 115,2 | -- | -- |
| 115 | Е0165-18-1 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 25 мм | 310 | 67,96 | 0,50 | 21068 | 155 | 24123 | 0,44 | 135 |
| | | м | | 67,46 | 0,09 | 20913 | 28 | 115,2 | -- | -- |
| 116 | Е0165-18-2 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 40 мм | 400 | 100,07 | 1,00 | 40028 | 400 | 45725 | 0,64 | 256 |
| | | м | | 99,07 | 0,16 | 39628 | 64 | 115,2 | -- | 1 |
| 117 | Е0165-18-4 | Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 57 мм | 110 | 109,47 | 1,00 | 12042 | 110 | 13766 | 0,49 | 54 |
| | | м | | 108,47 | 0,16 | 11932 | 18 | 115,2 | -- | -- |
| 118 | Е0165-18-3 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм | 170 | 128,99 | 1,50 | 21928 | 255 | 25017 | 0,82 | 140 |
| | | м | | 127,49 | 0,25 | 21673 | 43 | 115,2 | -- | -- |
| 119 | Е0165-18-5 | Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 89 мм | 55 | 165,84 | 1,99 | 9121 | 109 | 10402 | 0,75 | 41 |
| | | м | | 163,85 | 0,32 | 9012 | 18 | 115,2 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Е0165-18-1 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм | 10 | 67,96 | 0,50 | 680 | 5 | 778 | 0,44 | 4 |
| | | м | | 67,46 | 0,09 | 675 | 1 | 115,2 | -- | -- |
| | | ОТОПЛЕНИЕ (МОНТАЖ) | | | | | | | | |
| 127 | Е0165-24-1 | Прочистка радиаторов массой до 80 кг | 151 | 287,19 | -- | 43366 | -- | 49957 | 1,79 | 270 |
| | | шт | | 287,19 | -- | 43366 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 138 | Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 39 | 273,30 | 4,95 | 10659 | 193 | 2781 | 0,34 | 13 |
| | | м | | 60,03 | 1,86 | 2341 | 73 | 115,2 | 0,01 | 0 |
| 139 | Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 93 | 352,30 | 4,95 | 32764 | 460 | 6631 | 0,34 | 32 |
| | | м | | 60,03 | 1,86 | 5583 | 173 | 115,2 | 0,01 | 1 |
| 140 | Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 120 | 431,30 | 4,95 | 51756 | 594 | 8556 | 0,34 | 41 |
| | | м | | 60,03 | 1,86 | 7204 | 223 | 115,2 | 0,01 | 1 |
| 141 | Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 33 | 481,30 | 4,95 | 15883 | 163 | 2353 | 0,34 | 11 |
| | | м | | 60,03 | 1,86 | 1981 | 61 | 115,2 | 0,01 | 0 |
| 142 | Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57 мм | 51 | 642,28 | 17,65 | 32756 | 900 | 7168 | 0,64 | 33 |
| | | м | | 115,40 | 6,61 | 5885 | 337 | 115,2 | 0,03 | 2 |
| 143 | Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм 76мм | 16,5 | 621,53 | 26,00 | 10255 | 429 | 3038 | 0,83 | 14 |
| | | м | | 150,08 | 9,74 | 2476 | 161 | 115,2 | 0,05 | 1 |
| 144 | Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм89мм | 3 | 960,53 | 26,00 | 2882 | 78 | 552 | 0,83 | 2 |
| | | м | | 150,08 | 9,74 | 450 | 29 | 115,2 | 0,05 | 0 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 343800 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 242927 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 35204 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 621930 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5.ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ П1 | | | | | | | | |
| 206 | Е0118-5-1 | Демонтаж водоподогревателей | 1 | 1077,00 | 159,00 | 1077 | 159 | 1126 | 5,36 | 5 |
| | | шт | | 918,00 | 59,40 | 918 | 59 | 115,2 | 0,29 | -- |
| 207 | Е0120-31-1 | Разборка вентилятора | 1 | 426,10 | 14,80 | 426 | 15 | 480 | 2,40 | 2 |
| | | шт | | 411,30 | 5,40 | 411 | 5 | 115,2 | 0,03 | -- |
| 208 | Е0120-27-2 | Демонтаж глушителей шума вентустановок | 1 | 57,48 | 7,08 | 57 | 7 | 61 | 0,31 | -- |
| | | шт | | 50,40 | 2,70 | 50 | 3 | 115,2 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Е0120-28-1 | Демонтаж дверей герметических штампованных 1250х500мм | 1 | 198,99 | 48,69 | 199 | 49 | 194 | 0,80 | 1 |
| | | шт | | 150,30 | 18,00 | 150 | 18 | 115,2 | 0,09 | -- |
| 210 | Е0120-14-6 | Демонтаж заслонок воздушных | 1 | 72,35 | 2,15 | 72 | 2 | 82 | 0,42 | -- |
| | | шт | | 70,20 | 0,90 | 70 | 1 | 115,2 | -- | -- |
| 211 | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 ммДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. ДО 400ММ | 0,2 | 104,26 | 5,26 | 21 | 1 | 23 | 0,62 | -- |
| | | м2 | | 99,00 | 1,97 | 20 | -- | 115,2 | 0,01 | -- |
| 212 | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. ДО 600 ММ | 4,14 | 104,26 | 5,26 | 432 | 22 | 482 | 0,62 | 3 |
| | | м2 | | 99,00 | 1,97 | 410 | 8 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 213 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 ммДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. 800 ММ | 0,72 | 95,13 | 4,23 | 68 | 3 | 77 | 0,56 | -- |
| | | м2 | | 90,90 | 1,58 | 65 | 1 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 214 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 ммДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. 1100 ММ | 1,1 | 82,41 | 3,66 | 91 | 4 | 102 | 0,49 | 1 |
| | | м2 | | 78,75 | 1,37 | 87 | 2 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 215 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. 1300 ММ | 1,3 | 82,41 | 3,66 | 107 | 5 | 120 | 0,49 | 1 |
| | | м2 | | 78,75 | 1,37 | 102 | 2 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 216 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. 1600 ММ | 2,4 | 82,41 | 3,66 | 198 | 9 | 222 | 0,49 | 1 |
| | | м2 | | 78,75 | 1,37 | 189 | 3 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 217 | Е0120-3-11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. 1800 ММ | 32,04 | 62,49 | 3,36 | 2002 | 108 | 2229 | 0,37 | 12 |
| | | м2 | | 59,13 | 1,26 | 1895 | 40 | 115,2 | 0,01 | -- |
| | | | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ П2 | | | | | | |
| 233 | Е0118-5-1 | Демонтаж водоподогревателей | 1 | 1077,00 | 159,00 | 1077 | 159 | 1126 | 5,36 | 5 |
| | | шт | | 918,00 | 59,40 | 918 | 59 | 115,2 | 0,29 | -- |
| 234 | Е0120-31-1 | Разборка вентилятора | 1 | 426,10 | 14,80 | 426 | 15 | 480 | 2,40 | 2 |
| | | шт | | 411,30 | 5,40 | 411 | 5 | 115,2 | 0,03 | -- |
| 235 | Е0120-27-2 | Демонтаж глушителей шума вентустановок | 1 | 57,48 | 7,08 | 57 | 7 | 61 | 0,31 | -- |
| | | шт | | 50,40 | 2,70 | 50 | 3 | 115,2 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | Е0120-28-1 | Демонтаж дверей герметических штампованных 1250х500мм | 1 | 198,99 | 48,69 | 199 | 49 | 194 | 0,80 | 1 |
| | | шт | | 150,30 | 18,00 | 150 | 18 | 115,2 | 0,09 | -- |
| 237 | Е0120-14-6 | Демонтаж заслонок воздушных | 1 | 72,35 | 2,15 | 72 | 2 | 82 | 0,42 | -- |
| | | шт | | 70,20 | 0,90 | 70 | 1 | 115,2 | -- | -- |
| 238 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 ммДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. 700ММ | 2,94 | 95,13 | 4,23 | 280 | 12 | 313 | 0,56 | 2 |
| | | м2 | | 90,90 | 1,58 | 267 | 5 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 239 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. 900 ММ | 24,84 | 95,13 | 4,23 | 2363 | 105 | 2646 | 0,56 | 14 |
| | | м2 | | 90,90 | 1,58 | 2258 | 39 | 115,2 | 0,01 | -- |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПЗ | | | | | | | | |
| 250 | Е0118-5-1 | Демонтаж водоподогревателей | 1 | 1077,00 | 159,00 | 1077 | 159 | 1126 | 5,36 | 5 |
| | | шт | | 918,00 | 59,40 | 918 | 59 | 115,2 | 0,29 | -- |
| 251 | Е0120-31-1 | Разборка вентилятора | 1 | 426,10 | 14,80 | 426 | 15 | 480 | 2,40 | 2 |
| | | шт | | 411,30 | 5,40 | 411 | 5 | 115,2 | 0,03 | -- |
| 252 | Е0120-27-2 | Демонтаж глушителей шума вентустановок | 1 | 57,48 | 7,08 | 57 | 7 | 61 | 0,31 | -- |
| | | шт | | 50,40 | 2,70 | 50 | 3 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 253 | Е0120-14-6 | Демонтаж заслонок воздушных | 1 | 72,35 | 2,15 | 72 | 2 | 82 | 0,42 | -- |
| | | шт | | 70,20 | 0,90 | 70 | 1 | 115,2 | -- | -- |
| 254 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 ммДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. 800ММ | 4,8 | 95,13 | 4,23 | 457 | 20 | 511 | 0,56 | 3 |
| | | м2 | | 90,90 | 1,58 | 436 | 8 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 255 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. 1000 ММ | 4 | 82,41 | 3,66 | 330 | 15 | 369 | 0,49 | 2 |
| | | м2 | | 78,75 | 1,37 | 315 | 5 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 256 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. 1400 ММ | 16,8 | 82,41 | 3,66 | 1385 | 61 | 1551 | 0,49 | 8 |
| | | м2 | | 78,75 | 1,37 | 1323 | 23 | 115,2 | 0,01 | -- |
| | | ДЕМОНТАЖ В1 | | | | | | | | |
| 267 | Е0120-32-3 | Разборка вентилятора | 1 | 685,66 | 40,36 | 686 | 40 | 761 | 3,80 | 4 |
| | | шт | | 645,30 | 15,30 | 645 | 15 | 115,2 | 0,07 | -- |
| 268 | Е0120-1-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 ммДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. 400ММ | 2,8 | 104,26 | 5,26 | 292 | 15 | 326 | 0,62 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 99,00 | 1,97 | 277 | 6 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 269 | Е0120-1-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 ммДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. 500ММ | 1,2 | 104,26 | 5,26 | 125 | 6 | 140 | 0,62 | 1 |
| | | м2 | | 99,00 | 1,97 | 119 | 2 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 270 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 ммДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. 700ММ | 1,89 | 95,13 | 4,23 | 180 | 8 | 201 | 0,56 | 1 |
| | | м2 | | 90,90 | 1,58 | 172 | 3 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 271 | Е0120-3-11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 ммДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. 1800ММ | 5,04 | 62,49 | 3,36 | 315 | 17 | 351 | 0,37 | 2 |
| | | м2 | | 59,13 | 1,26 | 298 | 6 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 272 | Е0120-3-11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 ммДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. 2000ММ | 9,6 | 62,49 | 3,36 | 600 | 32 | 668 | 0,37 | 4 |
| | | м2 | | 59,13 | 1,26 | 568 | 12 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 273 | Е0120-3-7 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 ммДЕМОНТАЖ ДИАМ. ОТ 500ММ | 0,55 | 82,41 | 3,66 | 45 | 2 | 51 | 0,49 | -- |
| | | м2 | | 78,75 | 1,37 | 43 | 1 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 274 | Е0120-26-10 | Демонтаж глушителей шума вентустановок | 1 | 126,78 | 7,08 | 127 | 7 | 141 | 0,73 | 1 |
| | | шт | | 119,70 | 2,70 | 120 | 3 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 275 | Е0120-21-8 | Демонтаж зонтов над шахтами | 1 | 224,11 | 22,51 | 224 | 23 | 242 | 1,22 | 1 |
| | | шт | | 201,60 | 8,10 | 202 | 8 | 115,2 | 0,04 | -- |
| | | | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В2 | | | | | | |
| 297 | Е0120-32-3 | Разборка вентилятора | 1 | 685,66 | 40,36 | 686 | 40 | 761 | 3,80 | 4 |
| | | шт | | 645,30 | 15,30 | 645 | 15 | 115,2 | 0,07 | -- |
| 298 | Е0120-1-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 ммДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. 500ММ | 0,4 | 104,26 | 5,26 | 42 | 2 | 47 | 0,62 | -- |
| | | м2 | | 99,00 | 1,97 | 40 | 1 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 299 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 ммДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. 700ММ | 21,7 | 95,13 | 4,23 | 2064 | 92 | 2312 | 0,56 | 12 |
| | | м2 | | 90,90 | 1,58 | 1973 | 34 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 300 | Е0120-3-4 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 ммДЕМОНТАЖ ДИАМ. 250ММ | 0,26 | 104,26 | 5,26 | 27 | 1 | 30 | 0,62 | -- |
| | | м2 | | 99,00 | 1,97 | 26 | 1 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 301 | Е0120-26-10 | Демонтаж глушителей шума вентустановок | 1 | 126,78 | 7,08 | 127 | 7 | 141 | 0,73 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 119,70 | 2,70 | 120 | 3 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 302 | E0120-21-8 | Демонтаж зонтов над шахтами | 1 | 224,11 | 22,51 | 224 | 23 | 242 | 1,22 | 1 |
| | | шт | | 201,60 | 8,10 | 202 | 8 | 115,2 | 0,04 | -- |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В3 | | | | | | | | |
| 315 | E0120-32-3 | Разборка вентилятора | 1 | 685,66 | 40,36 | 686 | 40 | 761 | 3,80 | 4 |
| | | шт | | 645,30 | 15,30 | 645 | 15 | 115,2 | 0,07 | -- |
| 316 | E0120-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 ммДЕМОНТАЖ ДИАМ.125ММ | 13,35 | 104,26 | 5,26 | 1392 | 70 | 1553 | 0,62 | 8 |
| | | м2 | | 99,00 | 1,97 | 1322 | 26 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 317 | E0120-21-8 | ДЕМОНТАЖ ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ | 1 | 224,11 | 22,51 | 224 | 23 | 242 | 1,22 | 1 |
| | | шт | | 201,60 | 8,10 | 202 | 8 | 115,2 | 0,04 | -- |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В4 | | | | | | | | |
| 325 | E0120-32-3 | Разборка вентилятора | 1 | 685,66 | 40,36 | 686 | 40 | 761 | 3,80 | 4 |
| | | шт | | 645,30 | 15,30 | 645 | 15 | 115,2 | 0,07 | -- |
| 326 | E0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 ммДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. 800ММ | 2 | 95,13 | 4,23 | 190 | 8 | 213 | 0,56 | 1 |
| | | м2 | | 90,90 | 1,58 | 182 | 3 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 327 | E0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 ммДЕМОНТАЖ ПЕРИМ. 1000ММ | 2,5 | 82,41 | 3,66 | 206 | 9 | 231 | 0,49 | 1 |
| | | м2 | | 78,75 | 1,37 | 197 | 3 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 328 | E0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 ммДЕМОНТАЖ ПЕРИМ.1200ММ | 3 | 82,41 | 3,66 | 247 | 11 | 277 | 0,49 | 1 |
| | | м2 | | 78,75 | 1,37 | 236 | 4 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 329 | E0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 ммДемонтаж ПЕРИМ.1400ММ | 9,8 | 82,41 | 3,66 | 808 | 36 | 905 | 0,49 | 5 |
| | | м2 | | 78,75 | 1,37 | 772 | 13 | 115,2 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 23231 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 25637 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2932 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 51800 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 8.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ | | | | | | | | |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 488 | E0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм | 50 | 51,07 | 0,69 | 2554 | 35 | 2908 | 0,33 | 17 |
| | | м | | 50,38 | 0,11 | 2519 | 5 | 115,2 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм | 300 | 88,41 | 1,24 | 26523 | 372 | 30195 | 0,57 | 171 |
| | | м | | 87,17 | 0,20 | 26151 | 60 | 115,2 | -- | 1 |
| 490 | Е0165-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | 350 | 116,90 | 1,81 | 40915 | 634 | 46521 | 0,75 | 264 |
| | | м | | 115,09 | 0,29 | 40282 | 102 | 115,2 | -- | 1 |
| | | | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | |
| 491 | Е0116-14-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм | 350 | 638,30 | 12,04 | 223403 | 4213 | 101867 | 1,40 | 491 |
| | | м | | 248,15 | 4,50 | 86851 | 1575 | 115,2 | 0,02 | 8 |
| 492 | Е0116-14-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм | 300 | 433,63 | 6,60 | 130088 | 1980 | 75793 | 1,21 | 362 |
| | | м | | 216,83 | 2,48 | 65050 | 743 | 115,2 | 0,01 | 4 |
| 493 | Е0116-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 50 | 445,87 | 9,88 | 22293 | 494 | 15564 | 1,48 | 74 |
| | | м | | 266,51 | 3,69 | 13326 | 184 | 115,2 | 0,02 | 1 |
| 494 | С130904-46 | Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм | 25 | 1770,00 | -- | 44250 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 495 | С130904-48 | Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 50 мм | 6 | 4050,00 | -- | 24300 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 496 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex50мм | 350 | 82,97 | 21,06 | 29038 | 7372 | 15684 | 0,24 | 85 |
| | | м | | 44,38 | 5,41 | 15532 | 1894 | 90 | 0,03 | 11 |
| 497 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex32мм | 300 | 82,97 | 21,06 | 24890 | 6319 | 13444 | 0,24 | 73 |
| | | м | | 44,38 | 5,41 | 13314 | 1624 | 90 | 0,03 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм | 300 | 96,00 | -- | 28800 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 499 | С11031-208 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм | 350 | 154,00 | -- | 53900 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 650954 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 301976 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 57175 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 1010105 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 500 | Е0165-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | 24,8 | 116,90 | 1,81 | 2899 | 45 | 3296 | 0,75 | 19 |
| | | м | | 115,09 | 0,29 | 2854 | 7 | 115,2 | -- | -- |
| 501 | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм40мм | 60 | 88,41 | 1,24 | 5305 | 74 | 6039 | 0,57 | 34 |
| | | м | | 87,17 | 0,20 | 5230 | 12 | 115,2 | -- | -- |
| 502 | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм32мм | 100 | 88,41 | 1,24 | 8841 | 124 | 10065 | 0,57 | 57 |
| | | м | | 87,17 | 0,20 | 8717 | 20 | 115,2 | -- | -- |
| 503 | Е0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм25мм | 40 | 51,07 | 0,69 | 2043 | 28 | 2327 | 0,33 | 13 |
| | | м | | 50,38 | 0,11 | 2015 | 4 | 115,2 | -- | -- |
| 504 | Е0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм20мм | 80 | 51,07 | 0,69 | 4086 | 55 | 4653 | 0,33 | 27 |
| | | м | | 50,38 | 0,11 | 4030 | 9 | 115,2 | -- | -- |
| 505 | Е0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм15мм | 10 | 51,07 | 0,69 | 511 | 7 | 582 | 0,33 | 3 |
| | | м | | 50,38 | 0,11 | 504 | 1 | 115,2 | -- | -- |
| 506 | Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковй трубы диам. 15мм | 30 | 121,88 | 4,88 | 3656 | 146 | 4107 | 0,66 | 20 |
| | | м | | 117,00 | 1,83 | 3510 | 55 | 115,2 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковй трубы диам. 20мм | 220 | 121,88 | 4,88 | 26813 | 1073 | 30116 | 0,66 | 144 |
| | | м | | 117,00 | 1,83 | 25740 | 402 | 115,2 | 0,01 | 2 |
| 508 | Е0116-14-2 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковй трубы диам. 25мм | 5,7 | 95,86 | 3,16 | 546 | 18 | 616 | 0,52 | 3 |
| | | м | | 92,70 | 1,18 | 528 | 7 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 509 | Е0116-14-3 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковй трубы диам. 32мм | 8,5 | 77,53 | 2,11 | 659 | 18 | 746 | 0,42 | 4 |
| | | м | | 75,42 | 0,79 | 641 | 7 | 115,2 | -- | -- |
| 510 | Е0117-2-1 | Демонтаж полотенцесушителей | 2 | 43,28 | 2,78 | 87 | 6 | 95 | 0,24 | -- |
| | | шт | | 40,50 | 0,90 | 81 | 2 | 115,2 | -- | -- |
| 511 | Е0165-3-1 | Демонтаж смесителя с душем | 16 | 293,06 | 0,56 | 4689 | 9 | 5393 | 1,66 | 27 |
| | | шт | | 292,50 | 0,09 | 4680 | 1 | 115,2 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 60135 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 68035 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7690 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 135860 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 10.КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 534 | Е0166-6-2 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм | 20 | 217,47 | 0,12 | 4349 | 2 | 5087 | 2,30 | 46 |
| | | м | | 217,35 | 0,05 | 4347 | 1 | 117 | -- | -- |
| 535 | Е0166-6-1 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 50 мм | 62 | 149,65 | 0,07 | 9278 | 4 | 10852 | 0,87 | 54 |
| | | м | | 149,58 | 0,02 | 9274 | 1 | 117 | -- | -- |
| 536 | Е0122-33-1 | Разборка чугунных отводов диам, 50-100мм | 0,01 | 2859,27 | 159,27 | 29 | 2 | 32 | 16,84 | -- |
| | | т | | 2700,00 | 60,30 | 27 | 1 | 117 | 0,30 | -- |
| 537 | Е0117-1-12 | Демонтаж трапов диам. 100мм | 8 | 59,48 | 3,68 | 476 | 29 | 531 | 0,32 | 3 |
| | | комплект | | 55,80 | 1,80 | 446 | 14 | 115,2 | 0,01 | -- |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 538 | Е0165-10-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 20 | 775,03 | 0,48 | 15501 | 10 | 3112 | 0,71 | 14 |
| | | м | | 135,00 | 0,09 | 2700 | 2 | 115,2 | -- | -- |
| 539 | Е0165-10-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 62 | 653,49 | 0,37 | 40516 | 23 | 10017 | 0,73 | 45 |
| | | м | | 140,18 | 0,07 | 8691 | 4 | 115,2 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | Е0165-12-9 | Установка трапов чугунных | 8 | 404,58 | 3,39 | 3237 | 27 | 3467 | 2,15 | 17 |
| | | компл | | 375,75 | 0,47 | 3006 | 4 | 115,2 | -- | -- |
| 541 | С131101-63 | Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 260х140х110 мм | 8 | 1300,00 | -- | 10400 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 542 | С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Сталь для крепления труб | 0,054 | 58700,00 | -- | 3170 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ДЕМОНТАЖ САНФАЯНСА | | | | | | | | |
| 543 | Е0165-4-3 | Демонтаж унитазов со смывным бачком | 32 | 244,84 | 6,45 | 7835 | 206 | 8826 | 1,43 | 46 |
| | | компл | | 238,39 | 1,04 | 7628 | 33 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 544 | Е0165-4-1 | Демонтаж раковины /умывальника/ | 44 | 101,59 | 3,33 | 4470 | 147 | 5008 | 0,61 | 27 |
| | | компл | | 98,26 | 0,54 | 4323 | 24 | 115,2 | -- | -- |
| 545 | Е0165-4-2 | Демонтаж мойки чугунной | 23 | 161,43 | 4,65 | 3713 | 107 | 4173 | 0,99 | 23 |
| | | компл | | 156,78 | 0,72 | 3606 | 17 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 546 | Е0165-4-4 | Демонтаж ванн чугунных | 2 | 477,11 | 22,41 | 954 | 45 | 1056 | 2,61 | 5 |
| | | компл | | 454,70 | 3,56 | 909 | 7 | 115,2 | 0,03 | -- |
| 547 | Е0165-12-5 | Демонтаж поддонов душевых | 11 | 218,61 | 0,81 | 2405 | 9 | 2486 | 1,26 | 14 |
| | | компл | | 217,80 | 0,18 | 2396 | 2 | 103,68 | -- | -- |
| 548 | Е0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм | 158 | 51,07 | 0,69 | 8069 | 109 | 9190 | 0,33 | 52 |
| | | м | | 50,38 | 0,11 | 7960 | 17 | 115,2 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 114402 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 63837 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10694 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 188933 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 11.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 564 | Е0121-23-1 | Демонтаж вводно-распределительных устройств | 2 | 364,50 | -- | 729 | -- | 709 | 2,09 | 4 |
| | | шкаф | | 364,50 | -- | 729 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 565 | Е0121-24-3 | Демонтаж групповых осветительных щитков | 8 | 167,65 | 12,40 | 1341 | 99 | 1245 | 0,90 | 7 |
| | | шт | | 155,25 | 4,92 | 1242 | 39 | 97,2 | 0,02 | -- |
| 566 | Е0121-24-3 | Демонтаж силовых щитков | 5 | 167,65 | 12,40 | 838 | 62 | 778 | 0,90 | 5 |
| | | шт | | 155,25 | 4,92 | 776 | 25 | 97,2 | 0,02 | -- |
| 567 | Е0167-17-6 | Демонтаж ящика с трансформатором | 2 | 67,81 | 0,31 | 136 | 1 | 131 | 0,40 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 67,50 | 0,05 | 135 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 568 | Е0167-7-3 | Демонтаж светильников переносных | 2 | 9,32 | 0,23 | 19 | -- | 18 | 0,06 | -- |
| | | шт | | 9,09 | 0,05 | 18 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 569 | Ц0108-102-1 | Демонтаж шкафа управления и регулирования | 3 | 831,00 | 149,10 | 2493 | 447 | 1834 | 3,90 | 12 |
| | | шкаф | | 681,90 | 33,00 | 2046 | 99 | 85,5 | 0,19 | 1 |
| 570 | Ц0108-526-1 | Демонтаж автоматов | 50 | 72,06 | 3,96 | 3603 | 198 | 2941 | 0,30 | 15 |
| | | шт | | 68,10 | 0,69 | 3405 | 34 | 85,5 | -- | -- |
| 571 | Ц0108-526-1 | Демонтаж автоматов | 36 | 72,06 | 3,96 | 2594 | 143 | 2117 | 0,30 | 11 |
| | | шт | | 68,10 | 0,69 | 2452 | 25 | 85,5 | -- | -- |
| 572 | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеляВВГнг3х1,5мм | 3680 | 13,94 | 0,06 | 51299 | 221 | 49648 | 0,10 | 355 |
| | | м | | 13,88 | -- | 51078 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 573 | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеляВВГнг3х2,5мм | 830 | 13,94 | 0,06 | 11570 | 50 | 11198 | 0,10 | 80 |
| | | м | | 13,88 | -- | 11520 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 574 | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеляВВГнг5х2,5мм | 20 | 13,94 | 0,06 | 279 | 1 | 270 | 0,10 | 2 |
| | | м | | 13,88 | -- | 278 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 575 | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеляВВГнг5х4мм | 180 | 13,94 | 0,06 | 2509 | 11 | 2428 | 0,10 | 17 |
| | | м | | 13,88 | -- | 2498 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 576 | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеляВВГнг5х6мм | 100 | 13,94 | 0,06 | 1394 | 6 | 1349 | 0,10 | 10 |
| | | м | | 13,88 | -- | 1388 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 577 | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеляВВГнг 5х10мм | 50 | 13,94 | 0,06 | 697 | 3 | 675 | 0,10 | 5 |
| | | м | | 13,88 | -- | 694 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 578 | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеляВВГнг5х35мм | 25 | 13,94 | 0,06 | 349 | 2 | 337 | 0,10 | 2 |
| | | м | | 13,88 | -- | 347 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 579 | Е0167-4-1 | Демонтаж скрытой электропроводки | 530 | 3,69 | -- | 1956 | -- | 1901 | 0,03 | 13 |
| | | м | | 3,69 | -- | 1956 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 580 | Е0167-12-1 | Демонтаж труб диам. 20мм | 500 | 24,32 | 0,15 | 12159 | 74 | 11757 | 0,15 | 73 |
| | | м | | 24,17 | 0,02 | 12086 | 10 | 97,2 | -- | -- |
| 581 | Е0167-12-2 | Демонтаж труб диам. 32мм | 146 | 26,98 | 0,23 | 3939 | 34 | 3801 | 0,16 | 23 |
| | | м | | 26,75 | 0,03 | 3906 | 5 | 97,2 | -- | -- |
| 582 | Е0167-12-2 | Демонтаж труб диам. 40мм | 60 | 26,98 | 0,23 | 1619 | 14 | 1562 | 0,16 | 10 |
| | | м | | 26,75 | 0,03 | 1605 | 2 | 97,2 | -- | -- |
| 583 | Е0167-12-4 | Демонтаж труб диам. 63мм | 25 | 36,77 | 0,51 | 919 | 13 | 883 | 0,22 | 5 |
| | | м | | 36,26 | 0,08 | 906 | 2 | 97,2 | -- | -- |
| 584 | Ц0108-472-2 | Демонтаж заземлителя горизонтального | 100 | 7,89 | 0,99 | 789 | 99 | 600 | 0,04 | 4 |
| | | м | | 6,90 | 0,12 | 690 | 12 | 85,5 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | Ц0108-472-1 | Демонтаж заземлителя из круглой стали | 3 | 9,09 | 0,84 | 27 | 3 | 21 | 0,05 | -- |
| | | м | | 8,25 | 0,09 | 25 | -- | 85,5 | -- | -- |
| 586 | Е0167-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 14 | 29,35 | 2,80 | 411 | 39 | 367 | 0,18 | 3 |
| | | шт | | 26,55 | 0,45 | 372 | 6 | 97,2 | -- | -- |
| 587 | Е0167-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 8 | 29,35 | 2,80 | 235 | 22 | 210 | 0,18 | 1 |
| | | шт | | 26,55 | 0,45 | 212 | 4 | 97,2 | -- | -- |
| 588 | Е0167-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 245 | 29,35 | 2,80 | 7191 | 686 | 6430 | 0,18 | 44 |
| | | шт | | 26,55 | 0,45 | 6505 | 110 | 97,2 | -- | 1 |
| 589 | Е0167-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 43 | 29,35 | 2,80 | 1262 | 120 | 1128 | 0,18 | 8 |
| | | шт | | 26,55 | 0,45 | 1142 | 19 | 97,2 | -- | -- |
| 590 | Е0167-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 159 | 9,32 | 0,23 | 1482 | 37 | 1413 | 0,06 | 10 |
| | | шт | | 9,09 | 0,05 | 1445 | 8 | 97,2 | -- | -- |
| 591 | Е0167-7-1 | Демонтаж выключателей одноклавишных скрытой установки | 162 | 8,42 | -- | 1364 | -- | 1326 | 0,06 | 9 |
| | | шт | | 8,42 | -- | 1364 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 592 | Е0167-7-1 | Демонтаж выключателей одноклавишных открытой установки | 13 | 8,42 | -- | 109 | -- | 106 | 0,06 | 1 |
| | | шт | | 8,42 | -- | 109 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 593 | Е0167-7-1 | Демонтаж двухклавишных выключателей | 15 | 8,42 | -- | 126 | -- | 123 | 0,06 | 1 |
| | | шт | | 8,42 | -- | 126 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 594 | Е0167-7-1 | Демонтаж двухклавишных выключателей | 9 | 8,42 | -- | 76 | -- | 74 | 0,06 | 1 |
| | | шт | | 8,42 | -- | 76 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 595 | Е0167-7-1 | Демонтаж переключателей направленного тока | 4 | 8,42 | -- | 34 | -- | 33 | 0,06 | -- |
| | | шт | | 8,42 | -- | 34 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 596 | Е0167-7-1 | Демонтаж розеток двухполюсных открытой установки | 44 | 8,42 | -- | 370 | -- | 360 | 0,06 | 3 |
| | | шт | | 8,42 | -- | 370 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 597 | Е0167-7-1 | Демонтаж розеток трехполюсных скрытой установки | 3 | 8,42 | -- | 25 | -- | 25 | 0,06 | -- |
| | | шт | | 8,42 | -- | 25 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 598 | Ц0110-349-4 | Демонтаж коробки из под выключателей и розеток | 262 | 194,40 | -- | 50933 | -- | 46298 | 1,20 | 314 |
| | | шт | | 194,40 | -- | 50933 | -- | 90,9 | -- | -- |
| 599 | Ц0110-349-4 | Демонтаж коробки ответвительной | 200 | 194,40 | -- | 38880 | -- | 35342 | 1,20 | 240 |
| | | шт | | 194,40 | -- | 38880 | -- | 90,9 | -- | -- |
| 600 | Ц0108-530-1 | Демонтаж пускателя магнитного | 1 | 123,57 | 5,37 | 124 | 5 | 102 | 0,60 | 1 |
| | | шт | | 118,20 | 0,69 | 118 | 1 | 85,5 | -- | -- |
| 601 | Ц0108-81-1 | Демонтаж кнопки "ПУСК-СТОП" | 1 | 26,13 | 0,48 | 26 | -- | 22 | 0,30 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 25,65 | -- | 26 | -- | 85,5 | -- | -- |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 602 | Е0169-4-2 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах | 951 | 113,54 | 73,85 | 107977 | 70231 | 58021 | 0,26 | 247 |
| | | м | | 39,69 | 28,10 | 37745 | 26723 | 90 | 0,15 | 143 |
| 620 | Ц0108-146-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | 1980 | 66,80 | 18,10 | 132264 | 35838 | 45332 | 0,12 | 238 |
| | | м | | 20,30 | 3,80 | 40194 | 7524 | 95 | 0,02 | 40 |
| 621 | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 1,5963 | 52100,00 | -- | 83167 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 622 | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,3213 | 60500,00 | -- | 19439 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 623 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 562,5 | 27,70 | 2,10 | 15581 | 1181 | 10794 | 0,10 | 56 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 11081 | 281 | 95 | 0,00 | 2 |
| 624 | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 0,2805 | 52100,00 | -- | 14614 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 625 | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,102 | 60500,00 | -- | 6171 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 626 | С151601-343прим | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм25х2,5мм2 | 0,0102 | 79100,00 | -- | 807 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 627 | С151601-343прим | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм25х4мм2 | 0,0918 | 79100,00 | -- | 7261 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 628 | С151601-344прим | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 | 0,051 | 109800,00 | -- | 5600 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 629 | С151601-345прим | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2 | 0,0255 | 175200,00 | -- | 4468 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 630 | С151601-348прим | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х35 мм2 | 0,01275 | 534800,00 | -- | 6819 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 631 | Е0121-9-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок | 265 | 23,50 | -- | 6228 | -- | 5365 | 0,13 | 34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 20,83 | -- | 5520 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 632 | С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,27295 | 19900,00 | -- | 5432 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 633 | Е0121-3-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола | 250 | 30,80 | -- | 7700 | -- | 5035 | 0,13 | 33 |
| | | м | | 20,72 | -- | 5180 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 634 | Е0121-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола | 73 | 47,86 | -- | 3494 | -- | 1590 | 0,14 | 10 |
| | | м | | 22,41 | -- | 1636 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 635 | Е0121-3-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола | 30 | 49,38 | -- | 1481 | -- | 698 | 0,15 | 5 |
| | | м | | 23,93 | -- | 718 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 636 | Е0121-3-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 70 мм по основанию пола | 12,5 | 57,80 | -- | 723 | -- | 393 | 0,20 | 3 |
| | | м | | 32,35 | -- | 404 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 637 | С130804-28 | Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм | 25,25 | 664,00 | -- | 16766 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 638 | С130804-9 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм | 7,373 | 999,00 | -- | 7366 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 639 | С130804-10 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм | 3,03 | 1420,00 | -- | 4303 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 640 | С130804-12 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм | 1,2625 | 2590,00 | -- | 3270 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 664834 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 316791 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 58898 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 1040523 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | | | | **8 011 815** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,8% х0,8 | Тенге | | | 115 370 | | | | |
| | | **ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ** | **Тенге** | | | **8 127 185** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31% | Тенге | | | 187 738 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | Тенге | | | 81 272 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | | | 32 509 | | | | |
| | | ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.МРП=775 | Тенге | | | 8 428 704 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХк=2,23355 | Тенге | | | 18 825 918 | | | | |
| | | ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К= 0,95 | Тенге | | | 17 884 622 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | Тенге | | | 357 692 | | | | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | **Тенге** | | | ~~18 242 314~~ | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 2 189 078 | | | | |
| | | **ИТОГО С НДС** | **Тенге** | | | **20 431 392** | | | | |

18 242 314.

**Заказчик:**

Заведующая ГККП Ясли-сад № 34 «Ак билай» г. Астаны

_____ Комратова М.Е.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____ Каражабов С. К.

Заместитель акима района "Алматы" города Астаны

_____ Булатбеков Б.Н.

Руководитель ПТО

ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны"

_____ Оралов Р.М.

Главный специалист ПТО

_____ Ахмедина А.А.

Технический надзор заказчика

ТОО "Бизнес Инжиниринг Казахстан"

_____ Котович В.Д.