Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствaот «05» мая 2012г. № 170

подр

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города А[illegible]ы"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад № 34 "Ак-бидай" Управления образования города Астаны" г. Астана, мкр-н 5, д. 30

Программа: 027 "Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020"

Подпрограмма: 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг и выполненных работ

за июль 2014 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
				295	17.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость оказанных услуг и выполненных работ в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад № 34 "Ак-бидай" Управления образования города Астаны"	56 540 314	32 240 109							3 868 813	36 108 922

Заказчик:
Заведующая ГККП Ясли-сад № 34 «Ак бидай» г.Астаны
Комратова М.Е.
М.П.

Заместитель акима района "Алматы" города Астаны
Булатбеков Б.Н.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Каражанов С.К.
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад № 34 "Ак-бидай" Управления образования города Астаны" г. Астана, мкр-н 5, д. 30

Договор № 295 от 17 апреля 2014 г.

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за июль 2014 года

на 2-1 Ремонтно-строительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски	2480,3	37,04	--	91870	--	86817	0,26	645
		м2		37,04	--	91870	--	94,5	--	--
2	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	394,8	133,16	23,58	52572	9309	42435	0,74	292
		м2		109,58	4,16	43262	1642	94,5	0,02	8
3	Е0115-60-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	552,72	351,30	2,64	194171	1459	73193	0,74	409
		м2		139,73	0,40	77232	221	94,5	0,05	28
4	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен толщиной 2мм, гипс	1736,21	185,40	4,29	321893	7448	141807	0,52	903
		м2		84,79	1,64	147213	2847	94,5	0,01	17
5	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2ММ. ФИНИШ	4216,51	185,40	4,29	781741	18089	344389	0,52	2193
		м2		84,79	1,64	357518	6915	94,5	0,01	42
7	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	524	1964,64	2,63	1029471	1378	190119	2,30	1205
		м2		382,95	0,99	200666	519	94,5	0,01	3
		ПОТОЛКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0162-36-4	Очистка вручную потолков от масляной, перхлорвиниловой окраски	1203,3	37,04	--	44570	--	42119	0,26	313
		м2		37,04	--	44570	--	94,5	--	--
9	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	902,48	540,97	4,93	488215	4449	101736	0,64	578
		м2		117,43	1,86	105978	1679	94,5	0,01	9
10	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1203,3	264,27	2,91	317996	3502	58334	0,30	361
		м2		50,20	1,10	60406	1324	94,5	0,01	12
				ПОЛЫ						
14	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1100	306,59	14,01	337249	15411	107158	0,58	638
		1м2		85,79	2,21	94369	2431	110,7	0,01	11
15	Е0111-21-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство полимерцементных двухслойных наливных покрытий толщиной 12 мм	1416,9	1279,76	180,63	1813292	255935	419827	1,24	1757
		м2		200,02	67,64	283408	95839	110,7	0,33	468
18	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	285,08	1645,43	14,85	469079	4233	77719	1,54	439
		1м2		243,95	2,32	69545	661	110,7	0,02	6
				ОКНА						
21	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	150,1	270,90	23,78	40662	3569	38441	1,65	248
		м2		247,12	8,98	37093	1348	100	0,04	6
22	Е0162-36-4	Очистка вручную откосов от масляной, перхлорвиниловой окраски	61,6	37,04	--	2282	--	2156	0,26	16
		м2		37,04	--	2282	--	94,5	--	--
23	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	150,1	379,30	23,60	56933	3542	33213	1,18	177
		м2		196,66	8,22	29519	1234	108	0,04	6
24	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами с откидной фурнитурой: четырехэлементные с одной поворотной створкой	150,1	6618,00	--	993362	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до2 мм оконных и дверных откосов плоских	61,6	297,59	7,65	18332	471	9634	0,93	57
		м2		162,60	2,90	10016	179	94,5	0,01	1
27	Е0158-4-1	Разборка оконных сливов из листовой стали	157,7	14,39	1,29	2269	203	2251	0,09	14
		м		13,10	0,23	2066	36	107,1	--	--
28	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок	63,1	146,99	6,63	9275	418	9636	0,95	60
		м2		140,36	1,04	8857	66	108	0,01	1
29	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	157,7	253,64	0,56	39999	88	6916	0,26	41
		м		40,86	0,09	6444	14	107,1	--	--
30	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	78,85	77,57	0,47	6116	37	2144	0,16	13
		м		25,09	0,09	1978	7	108	--	--
31	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	78,85	2860,00	--	225511	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0146-44-2	Разборка фрамуг остекленных	71,66	250,04	23,78	17918	1704	16857	1,52	109
		м2		226,26	8,98	16214	644	100	0,04	3
33	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью до 2м2	71,66	537,52	23,97	38519	1718	21155	1,59	114
		м2		265,62	7,73	19034	554	108	0,04	3
34	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фрамуги из ПВХ профилей: одноэлементные глухие ГОСТ 30674-99	71,66	5240,00	--	375498	--	--	--	--
				ДВЕРИ						
37	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	90,95	446,86	128,16	40642	11656	21511	1,03	94
		м2		174,40	44,59	15862	4055	108	0,17	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	30,25	4010,00	--	121303	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	26,9	4250,00	--	114325	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	14,7	4250,00	--	62475	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	С12062-5прим	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние	19,1	3540,00	--	67614	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	52	1380,00	--	71760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	49	844,00	--	41356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	227,5	99,63	0,41	22666	93	2958	0,08	18
		м		11,97	0,07	2723	16	108	--	--
47	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	42,33	806,12	7,65	34123	324	6620	0,93	39
		м2		162,60	2,90	6883	123	94,5	0,01	1
				ДВЕРИ (ПОЖАРНЫЕ ВЫХОДЫ)						
49	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	7,14	158,38	23,78	1131	170	1025	0,91	7
		м2		134,60	8,98	961	64	100	0,04	--
50	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	7,14	352,50	25,51	2517	182	1170	0,86	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		142,88	8,91	1020	64	108	0,04	--
51	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	7,14	13000,00	--	92820	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита -обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1500	21,41	1,14	32117	1706	9407	0,03	50
		м2		5,38	0,42	8073	637	108	--	3
				ДВЕРИ (ПОДВАЛ)						
53	Е0109-53-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж дверей металлических	0,35	8528,71	793,21	2985	278	2272	49,26	17
		т		7735,50	278,77	2707	98	81	1,37	--
				ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ						
58	Е0162-36-4	Очистка вручную потолковот масляной, перхлорвиниловой окраски	33,11	37,04	--	1226	--	1159	0,26	9
		м2		37,04	--	1226	--	94,5	--	--
59	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	33,11	540,97	4,93	17912	163	3732	0,64	21
		м2		117,43	1,86	3888	62	94,5	0,01	--
60	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски	192,2	37,04	--	7119	--	6728	0,26	49
		м2		37,04	--	7119	--	94,5	--	--
61	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	192,2	448,10	4,29	86124	824	15698	0,52	101
		м2		84,79	1,64	16297	315	94,5	0,01	2
63	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	33,11	264,27	2,91	8750	96	1605	0,30	10
		м2		50,20	1,10	1662	36	94,5	0,01	--
				СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ						
64	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича пробивка проемов	0,798	4899,14	1880,99	3910	1501	3014	21,24	17
		м3		3018,15	538,09	2408	429	106,2	2,91	2
65	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпичазаделка проемов заделка проемов	0,798	12729,41	300,96	10158	240	826	5,63	4
		м3		873,00	101,79	697	81	106,2	0,39	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0163-11-1	Разборка коробов из ГКЛ стен и перегородок	115	12,89	1,05	1482	121	1331	0,07	8
		м2		11,84	0,41	1362	47	94,5		0
67	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим	Устройство коробов из ГКЛ на металлическом каркасе	115	917,68	6,06	105533	697	28044	1,48	170
		м2		256,29	1,76	29473	202	94,5	0,01	1
68	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	773	77,00	0,81	59521	626	44963	0,33	255
		м		64,49	0,14	49851	108	90		0
69	Е0110-35-1 К=0,8	Демонтаж ограждения радиаторов	118	265,84	19,10	31369	2253	11150	0,54	64
		шт		80,28	7,22	9473	851	108	0,04	4
72	Е0120-11-1прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка внутренних вентрешеток м2	68	819,85	20,19	55750	1373	16674	1,23	84
		шт		204,41	8,44	13900	574	115,2	0,04	3
				ВЫВОЗ МУСОРА						
75	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	18,8	27,10	27,10	509	509	357	--	--
		т		--	18,97	--	357	100	0,40	8
76	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	18,8	119,02	119,02	2238	2238	447	--	--
		т		--	23,80	--	447	100	0,50	9
				КРОВЛЯ						
85	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	220,6	17,19	2,02	3792	446	3622	0,10	23
		м2		15,17	0,16	3347	35	107,1	--	1
86	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	220,6	128,68	42,80	28386	9443	12384	0,36	80
		м2		58,74	10,56	12958	2330	81	0,04	8
87	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	242,66	1190,00	--	288765	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,05515	525600,00	--	28987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	434,4	253,64	0,56	110182	243	19052	0,26	113
		м		40,86	0,09	17750	39	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9328341				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			2043805				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			682329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**12 054 475**				
		РАЗДЕЛ 2.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
90	Е0167-4-1	Демонтаж кабеля	2546	3,69	--	9395	--	9132	0,03	65
		м		3,69	--	9395	--	97,2	--	--
93	Е0110-35-1прим	Демонтаж шкафа пожарного	4	99,38	19,10	398	76	378	0,54	2
		шт		80,28	7,22	321	29	108	0,04	--
94	Е0110-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка шкафа деревянного	4	185,32	29,84	741	119	547	0,78	3
		шт		115,40	11,27	462	45	108	0,06	--
95	С	Шкаф пожарный	4	5625,51	--	22502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33036				
		Накладные расходы -	Тенге			10057				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2586				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**45 679**				
		РАЗДЕЛ 3.ФАСАД ЗДАНИЯ								
101	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	34,55	668,68	7,65	23103	264	5404	0,93	32
		м2		162,60	2,90	5618	100	94,5	0,01	0
102	Е0115-158-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	34,55	75,78	2,06	2618	71	410	0,07	2
		м2		11,78	0,79	407	27	94,5	--	--
104	Е0146-34-4	Разборка кладки стен входов в подвал, крылец	3,5	1795,50	627,75	6284	2197	4914	7,10	25
		м3		1167,75	236,25	4087	827	100	1,16	4
105	Е0153-21-1	Восстановление кладки входов стен подвала из кирпича	3,5	12729,41	300,96	44553	1053	3623	5,63	20
		м3		873,00	101,79	3056	356	106,2	0,39	1
106	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	10	17,19	2,02	172	20	164	0,10	1
		м2		15,17	0,16	152	2	107,1	--	--
107	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	10	128,68	42,80	1287	428	561	0,36	4
		м2		58,74	10,56	587	106	81	0,04	--
108	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	11	1190,00	--	13090	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0025	525600,00	--	1314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0157-2-8	Разборка существующей стяжки	59,4	358,97	192,06	21323	11409	15720	1,11	66
		1м2		166,91	72,15	9914	4286	110,7	0,40	24
111	Е0127-57-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	59,4	145,68	62,31	8654	3701	7213	0,53	31
		м2		79,44	22,00	4719	1307	119,7	0,11	6
112	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 30 мм	59,4	572,00	--	33977	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			156375				
		Накладные расходы -	Тенге			38009				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11663				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**206 047**				
		РАЗДЕЛ 4.ОТОПЛЕНИЕ								
		ОТОПЛЕНИЕ (МОНТАЖ)								
121	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	56	284,00	--	15904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	12	430,00	--	5160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	21	530,00	--	11130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С130901-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	745,00	--	2980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	С130901-17	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	9	999,00	--	8991	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных	151	65,51	--	9892	--	4501	0,14	21
		комплект		25,88	--	3907	--	115,2	--	--
128	Е0118-9-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 57 мм дл.2,5	2,5	424,87	5,36	1062	13	88	0,17	--
		м		28,57	2,00	71	5	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0118-9-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 57 мм дл.3,5м	7	424,87	5,36	2974	38	246	0,17	1
		м		28,57	2,00	200	14	115,2	0,01	--
130	Е0118-9-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 57 мм дл.4,5м	9	424,87	5,36	3824	48	317	0,17	2
		м		28,57	2,00	257	18	115,2	0,01	--
131	Е0118-9-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 57 мм дл. 5,5м	22	424,87	5,36	9347	118	775	0,17	4
		м		28,57	2,00	628	44	115,2	0,01	--
132	Е0118-9-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 57 мм дл.6м	6	424,87	5,36	2549	32	211	0,17	1
		м		28,57	2,00	171	12	115,2	0,01	--
133	Е0118-9-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 57 мм дл.6,5м	6,5	424,87	5,36	2762	35	229	0,17	1
		м		28,57	2,00	186	13	115,2	0,01	--
134	Ц0111-350-1	Приборы и средства монтируемые на трубопроводе Автоматический балансировочный клапан диам.15мм	2	193,78	--	388	--	296	1,00	2
		шт		164,25	--	329	--	90	--	--
135	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации монтируемые на трубопроводеАвтоматический балансировочный клапан диам.20мм	9	193,78	--	1744	--	1330	1,00	9
		шт		164,25	--	1478	--	90	--	--
136	С	Автоматический балансировочный клапан диам. 15мм	1	3142,37	--	3142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	С	Автоматический балансировочный клапан диам. 20мм	9	4180,22	--	37622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	65	273,30	4,95	17765	322	4634	0,34	22
		м		60,03	1,86	3902	121	115,2	0,01	1
139	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	160	352,30	4,95	56368	792	11408	0,34	54
		м		60,03	1,86	9605	298	115,2	0,01	2
140	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	280	431,30	4,95	120764	1386	19963	0,34	95
		м		60,03	1,86	16808	521	115,2	0,01	3
141	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	77	481,30	4,95	37060	381	5490	0,34	26
		м		60,03	1,86	4622	143	115,2	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			351428				
		Накладные расходы -	Тенге			49488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24055				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**424 971**				
		РАЗДЕЛ 5.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ П2								
222	Е0120-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 400мм	0,2	1197,30	16,45	239	3	67	1,77	--
		м2		284,63	6,16	57	1	115,2	0,03	--
223	Е0120-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 600мм	4,14	1197,30	16,45	4957	68	1387	1,77	7
		м2		284,63	6,16	1178	26	115,2	0,03	--
224	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 800мм	0,72	1169,35	13,23	842	10	221	1,62	1
		м2		261,34	4,95	188	4	115,2	0,02	--
225	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 1100мм	1,1	1196,25	11,44	1316	13	292	1,40	2
		м2		226,41	4,27	249	5	115,2	0,02	--
226	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 1300мм	1,3	1196,25	11,44	1555	15	345	1,40	2
		м2		226,41	4,27	294	6	115,2	0,02	--
227	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 1600мм	2,4	1196,25	11,44	2871	27	638	1,40	3
		м2		226,41	4,27	543	10	115,2	0,02	--
228	Е0120-3-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром1800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 1800мм	32,04	1132,38	10,50	36282	336	6420	1,06	34
		м2		170,00	3,94	5447	126	115,2	0,02	1
230	Е0120-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	40,4	109,06	1,50	4406	61	483	0,06	2
		кг		9,81	0,56	396	23	115,2	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ П2								
242	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм700мм	2,94	1169,35	13,23	3438	39	902	1,62	5
		м2		261,34	4,95	768	15	115,2	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм900мм	24,84	1169,35	13,23	29047	329	7620	1,62	40
		м2		261,34	4,95	6492	123	115,2	0,02	1
246	Е0120-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	24	109,06	1,50	2617	36	287	0,06	1
		кг		9,81	0,56	235	14	115,2	--	--
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ П3						
260	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм1000мм	4	1196,25	11,44	4785	46	1063	1,40	6
		м2		226,41	4,27	906	17	115,2	0,02	--
261	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром1400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм1400мм	16,8	1196,25	11,44	20097	192	4465	1,40	24
		м2		226,41	4,27	3804	72	115,2	0,02	--
263	Е0120-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	28	109,06	1,50	3054	42	335	0,06	2
		кг		9,81	0,56	275	16	115,2	--	--
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В1						
276	Е0120-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1368,23	46,24	1368	46	1382	6,90	7
		шт		1182,49	16,88	1182	17	115,2	0,09	--
277	С131301-6прим	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А с электродвигателем АВЕ071	1	10800,00	--	10800	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0120-41-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка виброизоляторов номер 41	5	445,40	1,54	2227	8	659	0,62	3
		шт		113,85	0,56	569	3	115,2	--	--
281	Е0120-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 400ММ	2,8	1197,30	16,45	3352	46	938	1,77	5
		м2		284,63	6,16	797	17	115,2	0,03	--
282	Е0120-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 500ММ	1,2	1197,30	16,45	1437	20	402	1,77	2
		м2		284,63	6,16	342	7	115,2	0,03	--
283	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 700ММ	1,89	1169,35	13,23	2210	25	580	1,62	3
		м2		261,34	4,95	494	9	115,2	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	Е0120-3-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 1800ММ	5,04	1132,38	10,50	5707	53	1010	1,06	5
		м2		170,00	3,94	857	20	115,2	0,02	--
285	Е0120-3-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром2000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 2000ММ	9,6	1132,38	10,50	10871	101	1924	1,06	10
		м2		170,00	3,94	1632	38	115,2	0,02	--
286	Е0120-3-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500ММ	0,55	1244,25	11,44	684	6	146	1,40	1
		м2		226,41	4,27	125	2	115,2	0,02	--
289	Е0120-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	27	109,06	1,50	2945	41	323	0,06	2
		кг		9,81	0,56	265	15	115,2	--	--
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В2						
307	Е0120-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 500ММ	0,4	1197,30	16,45	479	7	134	1,77	1
		м2		284,63	6,16	114	2	115,2	0,03	--
308	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 700ММ	21,7	1169,35	13,23	25375	287	6657	1,62	35
		м2		261,34	4,95	5671	107	115,2	0,02	1
309	Е0120-3-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм 250ММ	0,26	1262,30	16,45	328	4	87	1,77	--
		м2		284,63	6,16	74	2	115,2	0,03	--
314	Е0120-26-2прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х150х600мм	1	7956,09	17,38	7956	17	337	1,77	2
		шт		287,21	5,62	287	6	115,2	0,04	--
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В3						
320	Е0120-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 125ММ	13,35	1179,30	16,45	15744	220	4472	1,77	24
		м2		284,63	6,16	3800	82	115,2	0,03	--
321	Е0120-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	11,2	109,06	1,50	1221	17	134	0,06	1
		кг		9,81	0,56	110	6	115,2	--	--
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 800ММ	2	1169,35	13,23	2339	26	614	1,62	3
		м2		261,34	4,95	523	10	115,2	0,02	--
334	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 1000ММ	2,5	1196,25	11,44	2991	29	664	1,40	4
		м2		226,41	4,27	566	11	115,2	0,02	--
335	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 1200ММ	3	1196,25	11,44	3589	34	797	1,40	4
		м2		226,41	4,27	679	13	115,2	0,02	--
336	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 1400ММ	9,8	1196,25	11,44	11723	112	2604	1,40	14
		м2		226,41	4,27	2219	42	115,2	0,02	--
338	Е0120-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	25	109,06	1,50	2726	38	299	0,06	1
		кг		9,81	0,56	245	14	115,2	--	--
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЕ1						
342	Е0120-3-3	ДЕМОНТАЖ воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	16,56	95,13	4,23	1575	70	1764	0,56	9
		м2		90,90	1,58	1505	26	115,2	0,01	--
345	Е0120-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 600ММ	3	1197,30	16,45	3592	49	1005	1,77	5
		м2		284,63	6,16	854	18	115,2	0,03	--
346	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 800ММ	6,4	1169,35	13,23	7484	85	1963	1,62	10
		м2		261,34	4,95	1673	32	115,2	0,02	--
347	Е0120-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	7,7	109,06	1,50	840	12	92	0,06	--
		кг		9,81	0,56	76	4	115,2	--	--
				ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П1, П2						
350	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 57 мм	20	109,47	1,00	2189	20	2503	0,49	10
		м		108,47	0,16	2169	3	115,2	--	--
351	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32мм	20	67,96	0,50	1359	10	1556	0,44	9
		м		67,46	0,09	1349	2	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 20мм	10	67,96	0,50	680	5	778	0,44	4
		м		67,46	0,09	675	1	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			249297				
		Накладные расходы -	Тенге			58349				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18459				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**326 105**				
		РАЗДЕЛ 7.ВОДОПРОВОД ПОЖАРНЫЙ								
486	Е0116-20-1	Демонтаж кранов пожарных диам. 50мм	4	72,24	9,24	289	37	307	0,36	1
		1кран		63,00	3,60	252	14	115,2	0,02	--
487	Е0116-20-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	4	10292,87	28,86	41171	115	886	1,04	4
		1кран		181,13	11,25	725	45	115,2	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			41460				6
		Накладные расходы -	Тенге			1193				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**45 213**				
		РАЗДЕЛ 9.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
512	Е0116-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	10	275,30	4,95	2753	50	713	0,34	3
		м		60,03	1,86	600	19	115,2	0,01	--
513	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	80	273,30	4,95	21864	396	5704	0,34	27
		м		60,03	1,86	4802	149	115,2	0,01	1
514	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	40	352,30	4,95	14092	198	2852	0,34	14
		м		60,03	1,86	2401	75	115,2	0,01	--
515	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	100	431,30	4,95	43130	495	7130	0,34	34
		м		60,03	1,86	6003	186	115,2	0,01	1
516	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	60	481,30	4,95	28878	297	4278	0,34	20
		м		60,03	1,86	3602	112	115,2	0,01	1
517	Е0116-6-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	24,8	618,12	9,94	15329	246	2257	0,43	11
		м		75,30	3,71	1867	92	115,2	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
518	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из мателлопластиковых труб диам. 15 мм	30	513,85	15,24	15416	457	11823	1,89	57
		м		336,38	5,71	10091	171	115,2	0,03	1
519	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из из мателлопластиковых труб диам. 20 мм	220	513,85	15,24	113047	3352	86699	1,89	415
		м		336,38	5,71	74003	1257	115,2	0,03	6
520	Е0116-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения изиз мателлопластик0вых труб диам. 25 мм	5,7	413,26	9,88	2356	56	1774	1,48	8
		м		266,51	3,69	1519	21	115,2	0,02	--
521	Е0116-14-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из из мателлопластиковых труб диам. 32 мм	8,5	400,89	6,60	3408	56	2147	1,21	10
		м		216,83	2,48	1843	21	115,2	0,01	--
522	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	656,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
523	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	367,00	--	367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
524	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	437,00	--	2185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
525	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	502,00	--	3012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
526	Е0117-2-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	2	7362,17	8,69	14724	17	1103	2,85	6
		шт		476,10	2,81	952	6	115,2	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			282529				
		Накладные расходы -	Тенге			126480				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24541				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**433 550**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
602	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	951	113,54	73,85	107977	70231	58021	0,26	247
		м		39,69	28,10	37745	26723	90	0,15	143
620	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	1980	66,80	18,10	132264	35838	45332	0,12	238
		м		20,30	3,80	40194	7524	95	0,02	40
621	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,5963	52100,00	--	83167	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
622	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,3213	60500,00	--	19439	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
623	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	562,5	27,70	2,10	15581	1181	10794	0,10	56
		м		19,70	0,50	11081	281	95	0,00	2
624	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,2805	52100,00	--	14614	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
625	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,102	60500,00	--	6171	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
626	С151601-343прим	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5мм2	0,0102	79100,00	--	807	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
627	С151601-343прим	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4мм2	0,0918	79100,00	--	7261	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
628	С151601-344прим	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,051	109800,00	--	5600	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
629	С151601-345прим	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,0255	175200,00	--	4468	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
630	С151601-348прим	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х35 мм2	0,01275	534800,00	--	6819	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
631	Е0121-9-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	265	23,50	--	6228	--	5365	0,13	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		20,83	--	5520	--	97,2	--	--
632	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,27295	19900,00	--	5432	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
633	Е0121-3-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. 20 мм по основанию пола	250	30,80	--	7700	--	5035	0,13	33
		м		20,72	--	5180	--	97,2	--	--
634	Е0121-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола	73	47,86	--	3494	--	1590	0,14	10
		м		22,41	--	1636	--	97,2	--	--
635	Е0121-3-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам.40 мм по основанию пола	30	49,38	--	1481	--	698	0,15	5
		м		23,93	--	718	--	97,2	--	--
636	Е0121-3-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. 63 мм по основанию пола	12,5	57,80	--	723	--	393	0,20	3
		м		32,35	--	404	--	97,2	--	--
637	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	25,25	664,00	--	16766	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
638	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	7,373	999,00	--	7366	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
639	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	3,03	1420,00	--	4303	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
640	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	1,2625	2590,00	--	3270	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			460928				
		Накладные расходы -	Тенге			127229				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35289				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**623 447**				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**14 159 486**				
		Временные здания и сооружения 1,8% х0,8	Тенге			203 897				
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**Тенге**			**14 363 382**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			331 794				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			143 634				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			57 454				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.МРП=775	Тенге			14 896 264				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХк=2,23355	Тенге			33 271 526				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К= 0,95	Тенге			31 607 950				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			632 159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**			**32 240 109**				
		НДС 12%	Тенге			3 868 813				
		ИТОГО С НДС	**Тенге**			**36 108 922**				

Заказчик:
Заведующая ГККП Ясли-сад № 34 «Ак билек» г.Астаны
_____ Комратова М.Е.

Заместитель акима района "Алматы" города Астаны
_____ Булатбеков Б.Н.

Руководитель ПТО
ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны"
_____ Оралов Р.М.

Главный специалист ПТО
_____ Ахмедина А.А.

Технический надзор заказчика
ТОО "Бизнес Инжиниринг Казахстан"
_____ Котович В.Г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
_____ Каражанов С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствaот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города А(ны"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад № 34 "Ак-бидай" Управления образования города Астаны" г. Астана, мкр-н 5, д. 30

Программа: 027 "Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020"

Подпрограмма: 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг и выполненных работ

за августа 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		295	17.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость оказанных услуг и выполненных работ в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад № 34 "Ак-бидай" Управления образования города Астаны"	33 455 632	32 962 784							3 955 534	36 918 318

Заказчик:
Заведующая ГККП Ясли-сад № 34 "Ак-бидай" г.Астаны
Комратова М.Е.
М.П.

Заместитель акима района "Алматы" города Астаны
Булатбеков Б.Н.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Каражанов С.К.
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП Ясли-сад № 34 "Ак-бидай" Управления образования города Астаны" г. Астана, мкр-н 5, д. 30

Договор № 295 от 17 апреля 2014 г.

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за август 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
4	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен толщиной 2мм, гипс	744,09	185,40	4,29	137954	3192	60775	0,52	387
		м2		84,79	1,64	63091	1220	94,5	0,01	7
5	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен ТОЛЩ. 2ММ. ФИНИШ	744,09	185,40	4,29	137954	3192	60775	0,52	387
		м2		84,79	1,64	63091	1220	94,5	0,01	7
6	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	4960,6	257,97	2,35	1279684	11657	214088	0,27	1339
		м2		44,77	0,90	222084	4465	94,5	--	#ЗНАЧ!
7	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	265,6	1964,64	2,63	521808	699	96366	2,30	611
		м2		382,95	0,99	101712	263	94,5	0,01	1
		ПОТОЛКИ								
9	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	300,82	540,97	4,93	162735	1483	33911	0,64	193
		м2		117,43	1,86	35325	560	94,5	0,01	3
10	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1203,3	264,27	2,91	317996	3502	58334	0,30	361
		м2		50,20	1,10	60406	1324	94,5	0,01	12

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		ПОЛЫ								
14	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1186,5	306,59	14,01	363769	16623	115584	0,58	688
		1м2		85,79	2,21	101790	2622	110,7	0,01	12
15	Е0111-21-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство полимерцементных двухслойных наливных покрытий толщиной 12 мм	356,9	1279,76	180,63	456746	64467	105749	1,24	443
		м2		200,02	67,64	71387	24141	110,7	0,33	118
16	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1773,8	1267,83	6,13	2248877	10865	136641	0,44	779
		м2		67,28	2,31	119332	4102	110,7	0,01	20
17	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1467,8	178,36	0,09	261797	132	24600	0,09	139
		1м		15,12	0,02	22193	29	110,7	--	--
18	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	125,08	1645,43	14,85	205810	1857	34099	1,54	193
		1м2		243,95	2,32	30513	290	110,7	0,02	3
		ОКНА								
25	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских ТОЛЩ.2ММ	61,6	297,59	7,65	18332	471	9634	0,93	57
		м2		162,60	2,90	10016	179	94,5	0,01	1
26	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку ОТКОСЫ	123,2	257,97	2,35	31782	290	5318	0,27	33
		м2		44,77	0,90	5516	111	94,5	--	1
		ДВЕРИ								
37	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	90,95	446,86	128,16	40642	11656	21511	1,03	94
		м2		174,40	44,59	15862	4055	108	0,17	15
38	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	30,25	4010,00	--	121303	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	26,9	4250,00	--	114325	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	14,7	4250,00	--	62475	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
41	С12062-5прим	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ [illegible]-13П внутренние	19,1	3540,00	--	67614	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	51	1380,00	--	70380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	48	844,00	--	40512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	227,5	99,63	0,41	22666	93	2958	0,08	18
		м		11,97	0,07	2723	16	108	--	--
45	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж дверей металлических	0,3656	17023,17	1416,44	6224	518	4538	94,42	35
		т		14826,38	497,81	5421	182	81	2,44	1
46	С12021-85	Двери металлические	0,365	120300,00	--	43910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	42,33	806,12	7,65	34123	324	6620	0,93	39
		м2		162,60	2,90	6883	123	94,5	0,01	0
48	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	84,66	257,97	2,35	21840	199	3653	0,27	22
		м2		44,77	0,90	3790	76	94,5	--	--
				ДВЕРИ (ПОДВАЛ)						
54	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж дверей металлических 0,85х1,7 неутепленных	0,14	17023,17	1416,44	2383	198	1738	94,42	13
		т		14826,38	497,81	2076	70	81	2,44	--
55	С12021-85	Двери металлические	0,14	120300,00	--	16842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж дверей металлических 0,85х1,7утепленных	0,21	17023,17	1416,44	3575	297	2607	94,42	20
		т		14826,38	497,81	3114	105	81	2,44	1
57	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	3	12867,38	--	38602	--	--	--	--
		Двери стальные утепленные		--	--	--	--	--	--	--
				ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0115-165-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеле...ым по штукатурке	192,2	185,31	2,35	35618	452	16519	0,54	103
		м2		90,05	0,90	17307	173	94,5	--	1
				СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ						
70	Е0110-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка радиаторных решеток	118	353,32	29,84	41692	3521	16143	0,78	92
		шт		115,40	11,27	13617	1330	108	0,06	6
71	С12031-141	Решетки радиаторные лдсп	118	1030,00	--	121540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0120-11-1прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка внутренних вентрешеток м2	61	819,85	20,19	50011	1232	14957	1,23	75
		шт		204,41	8,44	12469	515	115,2	0,04	2
73	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	296,19	158,06	0,07	46816	21	28598	0,63	188
		м2		102,15	0,02	30256	6	94,5	--	--
74	Е0108-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Засыпка отсевом подвала	97,6	1048,34	121,34	102318	11843	18074	0,90	88
		м3		129,38	45,00	12627	4392	106,2	0,23	22
				ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ						
77	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	324	358,97	192,06	116307	62228	85744	1,11	360
		1м2		166,91	72,15	54079	23377	110,7	0,40	130
78	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	324	281,19	12,44	91106	4030	23208	0,41	133
		м2		60,03	4,67	19450	1515	110,7	0,02	7
79	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50мм	1944	47,05	0,84	91473	1628	2231	0,01	10
		м2		0,72	0,31	1408	607	110,7	--	3
80	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	324	290,70	0,74	94186	240	11298	0,20	65
		1м2		31,39	0,11	10170	36	110,7	--	--
81	Е0111-9-1прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенопласта	324	756,36	6,94	245062	2248	18655	0,30	96
		м2		49,43	2,59	16014	838	110,7	0,01	4
82	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей фольгой	324	243,21	36,24	78800	11741	39533	0,69	224
		м2		126,26	9,31	40908	3017	90	0,05	17

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
83	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,37	5604,41	409,16	2074	151	814	13,34	5
		1т		2173,50	154,69	804	57	94,5	0,75	--
84	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,37	50800,00	--	18796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7988459				
		Накладные расходы -	Тенге			1275273				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			555824				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9819556				
		РАЗДЕЛ 3.ФАСАД ЗДАНИЯ								
101	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	34,65	668,68	7,65	23170	265	5419	0,93	32
		м2		162,60	2,90	5634	100	94,5	0,01	0
102	Е0115-158-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	34,65	75,78	2,06	2626	71	412	0,07	2
		м2		11,78	0,79	408	27	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			25796				
		Накладные расходы -	Тенге			5831				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1898				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33524				
		РАЗДЕЛ 4.ОТОПЛЕНИЕ								
		ОТОПЛЕНИЕ (МОНТАЖ)								
122	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	11	430,00	--	4730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	Ц0111-350-1	Автоматический балансировочный клапан диам.20мм	9	193,78	--	1744	--	1330	1,00	9
		шт		164,25	--	1478	--	90	--	--
136	С	Автоматический балансировочный клапан диам. 15мм	1	3142,37	--	3142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	С	Автоматический балансировочный клапан диам. 20мм	9	4180,22	--	37622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	26	273,30	4,95	7106	129	1854	0,34	9

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м		60,03	1,86	1561	48	115,2	0,01	0
139	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	57	352,30	4,95	20081	282	4064	0,34	19
		м		60,03	1,86	3422	106	115,2	0,01	1
142	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	119	642,28	17,65	76431	2100	16726	0,64	76
		м		115,40	6,61	13733	787	115,2	0,03	4
143	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм 76мм	38,5	621,53	26,00	23929	1001	7088	0,83	32
		м		150,08	9,74	5778	375	115,2	0,05	2
144	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм89мм	7	960,53	26,00	6724	182	1289	0,83	6
		м		150,08	9,74	1051	68	115,2	0,05	0
				ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ПОДПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ						
160	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	1624	67,96	0,50	110367	812	126376	0,44	708
		м		67,46	0,09	109555	146	115,2	--	1
161	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 ммподвальное	20	67,96	0,50	1359	10	1556	0,44	9
		м		67,46	0,09	1349	2	115,2	--	--
162	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм диаметр 25мм подвальное	110	67,96	0,50	7476	55	8560	0,44	48
		м		67,46	0,09	7421	10	115,2	--	--
163	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм диаметр 32мм подвальное	12	67,96	0,50	816	6	934	0,44	5
		м		67,46	0,09	810	1	115,2	--	--
164	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	12	100,07	1,00	1201	12	1372	0,64	8
		м		99,07	0,16	1189	2	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			302728				
		Накладные расходы -	Тенге			171149				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28433				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			502310				
				РАЗДЕЛ 5.ВЕНТИЛЯЦИЯ						
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ П2						
218	Е0120-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка приточная VS-40-R-H/S в комлекте с автоматикой	1	10223,41	1259,41	10223	1259	9487	46,12	46
		шт		7762,50	472,50	7763	473	115,2	2,30	2
219	С	Установка приточная VS-40-R-H/S в комлекте с автоматикой ОБОРУДОВАНИЕ	1	426606,89	--	426607	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
220	Е0120-12-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток монорядных 200х400мм	5	1246,85	20,19	6234	101	1226	1,23	6
		шт		204,41	8,44	1022	42	115,2	0,04	--
221	Е0120-12-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток монорядных 150х100мм	2	620,85	20,19	1242	40	490	1,23	2
		шт		204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	--
229	Е0120-28-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка люков герметических	1	486,20	102,01	486	102	358	1,45	1
		шт		271,69	39,37	272	39	115,2	0,19	--
231	Е0126-12-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	32	202,79	53,64	6489	1716	3675	0,62	20
		м2		107,64	19,97	3444	639	90	0,10	3
232	С11031-34	Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою, марка 75, толщина 60 мм	1,6	6740,00	--	10784	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ П2						
240	Е0120-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка приточная VS-10-R-H/S в комлекте с автоматикой	1	10223,41	1259,41	10223	1259	9487	46,12	46
		шт		7762,50	472,50	7763	473	115,2	2,30	2
241	С	Установка приточная VS-10-R-H/S в комлекте с автоматикой ОБОРУДОВАНИЕ	1	221697,31	--	221697	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
244	Е0120-12-9ПРИМ т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж алюминиевой монорядной решетки 100х600мм	1	1212,05	20,19	1212	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
245	Е0120-12-6ПРИМ т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж алюминиевой монорядной решетки с индивидуально регулируемыми жалюзи 100х400мм	1	830,85	20,19	831	20	245	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
247	Е0126-12-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	24	202,79	53,64	4867	1287	2756	0,62	15
		м2		107,64	19,97	2583	479	90	0,10	2
248	С11031-34	Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою, марка 75, толщина 60 мм	1,2	6740,00	--	8088	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
249	Е0120-28-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка люков герметических	1	486,20	102,01	486	102	358	1,45	1
		шт		271,69	39,37	272	39	115,2	0,19	--
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ П3						

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
257	Е0120-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка приточная VS-10-R-H/S в комлекте с автоматикой	1	10223,41	1259,41	10223	1259	9487	46,12	46
		шт		7762,50	472,50	7763	473	115,2	2,30	2
258	С	Установка приточная VS-10-R-H/S в комлекте с автоматикой ОБОРУДОВАНИЕ	1	221697,31	--	221697	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм800мм	4,8	1169,35	13,23	5613	63	1472	1,62	8
		м2		261,34	4,95	1254	24	115,2	0,02	--
262	Е0120-12-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка монорядной решетки 200х400мм	10	1246,85	20,19	12469	202	2452	1,23	12
		шт		204,41	8,44	2044	84	115,2	0,04	--
264	Е0126-12-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	22	202,79	53,64	4461	1180	2527	0,62	14
		м2		107,64	19,97	2368	439	90	0,10	2
265	С11031-34	Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою, марка 75, толщина 60 мм	1,1	6740,00	--	7414	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0120-28-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка люков герметических	1	486,20	102,01	486	102	358	1,45	1
		шт		271,69	39,37	272	39	115,2	0,19	--
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В1						
279	Е0120-12-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж алюминиевой монорядной решетки с индивидуально регулируемыми жалюзи 100х150мм	2	620,85	20,19	1242	40	490	1,23	2
		шт		204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	--
280	Е0120-12-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж алюминиевой монорядной решетки с индивидуально регулируемыми жалюзи 100х200мм	4	620,85	20,19	2483	81	981	1,23	5
		шт		204,41	8,44	818	34	115,2	0,04	--
287	Е0120-14-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 560 мм	1	466,11	11,50	466	12	325	1,69	2
		шт		276,86	5,62	277	6	115,2	0,03	--
288	С131306-6	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d 500 мм	1	4730,00	--	4730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
290	Е0126-12-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	4	202,79	53,64	811	215	459	0,62	2
		м2		107,64	19,97	431	80	90	0,10	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
291	С11031-34	Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою, марка 75, толщина 60 мм	0,2	6740,00	--	1348	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
292	Е0120-28-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка люков герметических	2	486,20	102,01	972	204	717	1,45	3
		шт		271,69	39,37	543	79	115,2	0,19	--
293	Е0120-26-10прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм 800х500х600мм	1	7454,78	22,14	7455	22	406	2,09	2
		шт		344,14	8,44	344	8	115,2	0,04	--
294	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм 4000мм	1	7422,57	70,34	7423	70	697	3,50	3
		шт		579,60	25,31	580	25	115,2	0,13	--
295	Е0120-14-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 560 мм	1	466,11	11,50	466	12	325	1,69	2
		шт		276,86	5,62	277	6	115,2	0,03	--
296	С131306-6	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d 500 мм	1	4730,00	--	4730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В2						
303	Е0120-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1368,23	46,24	1368	46	1382	6,90	7
		шт		1182,49	16,88	1182	17	115,2	0,09	--
304	С131301-6прим	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А с электродвигателем АВЕ071	1	10800,00	--	10800	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
305	Е0120-41-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка виброизоляторов номер 39	4	270,26	0,68	1081	3	431	0,51	2
		шт		93,15	0,29	373	1	115,2	--	--
306	Е0120-12-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж алюминиевой монорядной решетки с индивидуально регулируемыми жалюзи 300х100мм	2	714,85	20,19	1430	40	490	1,23	2
		шт		204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	--
310	Е0120-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	27	109,06	1,50	2945	41	323	0,06	2
		кг		9,81	0,56	265	15	115,2	--	--
311	Е0126-12-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	8	202,79	53,64	1622	429	919	0,62	5
		м2		107,64	19,97	861	160	90	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	С11031-34	Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою, марка 75, толщина 60 мм	0,4	6740,00	--	2696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
313	Е0120-28-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка люков герметических	2	486,20	102,01	972	204	717	1,45	3
		шт		271,69	39,37	543	79	115,2	0,19	--
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В3						
318	Е0120-32-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	1080,73	66,43	1081	66	1198	5,70	6
		шт		1014,30	25,31	1014	25	115,2	0,13	--
319	С131301-6прим	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А с электродвигателем АВЕ071	1	10800,00	--	10800	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0126-12-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	0,4	202,79	53,64	81	21	46	0,62	--
		м2		107,64	19,97	43	8	90	0,10	--
323	С11031-34	Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою, марка 75, толщина 60 мм	0,02	6740,00	--	135	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
324	Е0120-21-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1	3248,33	37,55	3248	38	392	1,99	2
		шт		326,03	14,06	326	14	115,2	0,08	--
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В4						
330	Е0120-32-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	1080,73	66,43	1081	66	1198	5,70	6
		шт		1014,30	25,31	1014	25	115,2	0,13	--
331	С131301-6прим	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А с электродвигателем АВЕ071	1	10800,00	--	10800	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
332	Е0120-12-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж монорядной решетки 500х200мм	4	1212,05	20,19	4848	81	981	1,23	5
		шт		204,41	8,44	818	34	115,2	0,04	--
337	Е0120-12-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж монорядной решетки 600х350мм	4	1212,05	20,19	4848	81	981	1,23	5
		шт		204,41	8,44	818	34	115,2	0,04	--
339	Е0126-12-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	1,2	202,79	53,64	243	64	138	0,62	1
		м2		107,64	19,97	129	24	90	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340	С11031-34	Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою, марка 75, толщина 60 мм	0,06	6740,00	--	404	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
341	Е0120-28-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка люков герметических	2	486,20	102,01	972	204	717	1,45	3
		шт		271,69	39,37	543	79	115,2	0,19	--
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЕ1						
343	Е0120-12-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж монорядной решетки 100х200	1	620,85	20,19	621	20	245	1,23	1
		мм		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	--
344	Е0120-12-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж монорядной решетки 300х200мм	2	714,85	20,19	1430	40	490	1,23	2
		шт		204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	--
348	Е0120-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилятора канального СК100	9	1368,23	46,24	12314	416	12435	6,90	62
		шт		1182,49	16,88	10642	152	115,2	0,09	1
349	С131301-6ПРИМ	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А с электродвигателем АВЕ071	9	10800,00	--	97200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
				МОНТАЖ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П1, П2						
353	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	20	642,28	17,65	12846	353	2811	0,64	13
		м		115,40	6,61	2308	132	115,2	0,03	1
354	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20	431,30	4,95	8626	99	1426	0,34	7
		м		60,03	1,86	1201	37	115,2	0,01	--
355	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	10	273,30	4,95	2733	50	713	0,34	3
		м		60,03	1,86	600	19	115,2	0,01	--
356	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	483,00	--	1932	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
357	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	560,00	--	2240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
358	С130901-42	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1030,00	--	2060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
359	С130901-75	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	2	5570,00	--	11140	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
360	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	3	343,00	--	1029	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
361	Ц0111-350-1	Автоматический воздухоотводчик	6	193,78	--	1163	--	887	1,00	6
		шт		164,25	--	986	--	90	--	--
362	С	Автоматический воздухоотводчик	6	485,46	--	2913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
363	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	--
364	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	292,00	--	584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
365	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
366	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	692,00	--	692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
367	Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4899,32	63,61	4899	64	199	0,86	1
		1фильтр		150,08	22,50	150	22	115,2	0,11	--
368	Е0118-21-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6946,10	88,56	6946	89	245	1,05	1
		1фильтр		178,54	33,75	179	34	115,2	0,16	--
369	Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм20мм	1	4899,32	63,61	4899	64	199	0,86	1
		1фильтр		150,08	22,50	150	22	115,2	0,11	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1243244				
		Оборудование	Тенге			870002				
		Накладные расходы -	Тенге			79665				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27174				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1350083				
		РАЗДЕЛ 6.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
387	Е0165-30-1	Демонтаж водоподогревателя	2	290,84	17,55	582	35	636	1,81	4
		прибор		273,29	2,77	547	6	115,2	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100мм	14	309,45	7,95	4332	111	4883	1,91	27
		шт		301,50	1,26	4221	18	115,2	0,01	--
389	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм20мм	6	67,96	0,50	408	3	467	0,44	3
		м		67,46	0,09	405	1	115,2	--	--
390	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм32мм	12	67,96	0,50	816	6	934	0,44	5
		м		67,46	0,09	810	1	115,2	--	--
391	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм40мм	16	100,07	1,00	1601	16	1829	0,64	10
		м		99,07	0,16	1585	3	115,2	--	--
392	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм50мм	15	100,07	1,00	1501	15	1715	0,64	10
		м		99,07	0,16	1486	2	115,2	--	--
393	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм76мм	6	128,99	1,50	774	9	883	0,82	5
		м		127,49	0,25	765	2	115,2	--	--
394	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм89мм	14	165,84	1,99	2322	28	2648	0,75	10
		м		163,85	0,32	2294	4	115,2	--	--
395	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм100мм	5	165,84	1,99	829	10	946	0,75	4
		м		163,85	0,32	819	2	115,2	--	--
396	Е0165-20-3	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 1,75 м3	1	852,04	41,07	852	41	942	5,39	5
		прибор		810,97	6,48	811	6	115,2	0,06	--
397	Е0165-20-2	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,9 м3	1	456,47	22,53	456	23	504	2,81	3
		прибор		433,94	3,56	434	4	115,2	0,03	--
398	Е0118-19-1	Демонтаж элеваторов номер 1 и 2	1	166,23	24,03	166	24	174	0,79	1
		шт		142,20	9,00	142	9	115,2	0,04	--
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОВОГО УЗЛА						
399	Ц0111-350-1прим	Установка УСПД	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
400	С	УСПД	1	33645,84	--	33646	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
401	Е0118-21-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	3	8273,63	139,56	24821	419	1124	1,59	5
		1фильтр		271,69	53,44	815	160	115,2	0,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
402	Е0118-21-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6946,10	88,56	6946	89	245	1,05	1
		1фильтр		178,54	33,75	179	34	115,2	0,16	--
403	Е0118-21-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	3	6136,10	88,56	18408	266	734	1,05	3
		1фильтр		178,54	33,75	536	101	115,2	0,16	--
404	Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4899,32	63,61	4899	64	199	0,86	1
		1фильтр		150,08	22,50	150	22	115,2	0,11	--
405	Ц0106-281-5	Теплообменник водоводяной, производительность 40 т/ч	0,336	109759,00	6519,00	36879	2190	27774	557,00	187
		т		91580,00	265,98	30771	89	90	1,54	1
406	75-1-А60 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Теплообменник пластинчатый сборный ЭнКо S14-27 ГВС, мощность 231 кВт ОБОРУДОВАНИЕ	2	103900,00	--	207800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
407	Е0118-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	10356,84	95,29	20714	191	1288	3,04	6
		1шт		522,68	36,56	1045	73	115,2	0,18	--
408	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	--
409	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм40мм	13	521,42	49,05	6778	638	4674	1,69	22
		1шт		292,39	19,69	3801	256	115,2	0,09	1
410	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм50мм	10	521,42	49,05	5214	491	3595	1,69	17
		1шт		292,39	19,69	2924	197	115,2	0,09	1
411	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм65мм	2	981,63	112,66	1963	225	1284	2,99	6
		1шт		514,91	42,19	1030	84	115,2	0,20	--
412	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм80мм	9	981,63	112,66	8835	1014	5776	2,99	27
		1шт		514,91	42,19	4634	380	115,2	0,20	2
413	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм100мм	4	981,63	112,66	3927	451	2567	2,99	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		514,91	42,19	2060	169	115,2	0,20	1
414	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	395,00	--	790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
415	С130901-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	13	922,00	--	11986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
416	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	10	1130,00	--	11300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
417	С130901-75	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	2	5570,00	--	11140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
418	С130901-76	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	9	6060,00	--	54540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
419	С130901-77	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6920,00	--	27680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
420	Ц0111-350-3	Регулирующий клапан системы отопления	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	90	--	--
421	С	Регулирующий клапан системы отопления VB-2 d 25mm Danfoss	1	23068,85	--	23069	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
422	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5
		1шт		292,39	19,69	877	59	115,2	0,09	--
423	С130904-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	3	495,00	--	1485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
424	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм50мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	--
425	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм40мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
		1шт		292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
426	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм20мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
427	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм100мм	1	981,63	112,66	982	113	642	2,99	3
		1шт		514,91	42,19	515	42	115,2	0,20	--
428	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	225,00	--	225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
429	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	743,00	--	2972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
430	С130903-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1020,00	--	2040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
431	С130903-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1	5430,00	--	5430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
432	Е0118-22-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка термометров в оправе прямых или угловых	16	71,10	--	1138	--	1145	0,36	6
		комплект		62,10	--	994	--	115,2	--	--
433	С131205-4	Термометры прямые в оправе	16	352,00	--	5632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
434	Е0118-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	21	967,28	1,96	20313	41	1565	0,36	7
		комплект		64,69	--	1358	--	115,2	--	--
435	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
436	С	Регулирующий клапан диам. 20мм VB2	1	22847,74	--	22848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
437	С	Электропривод AMV20	1	34397,88	--	34398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
438	Ц0111-350-5прим	Установка погружного датчика 100мм ESMU	2	1162,49	5,43	2325	11	1725	6,00	12
		шт		956,25	2,25	1913	5	90	0,01	--
439	С	Датчик погружной 100мм EMSU	2	6749,13	--	13498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440	Ц0106-281-5	Теплообменник водоводяной, производительность 40 . . . для бассейна и напольного отопления	0,242	109759,00	6519,00	26562	1578	20004	557,00	135
		т		91580,00	265,98	22162	64	90	1,54	--
441	75-1-А98 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Теплообменник пластинчатый сборный ЭнКо S14-20 для системы отопления, мощность 150 кВт ОБОРУДОВАНИЕ	1	91400,00	--	91400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
442	75-1-А86 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Теплообменник пластинчатый сборный ЭнКо S8-8 для системы отопления, мощность 20 кВт ОБОРУДОВАНИЕ	1	29700,00	--	29700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
449	Е0118-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4668,28	85,75	4668	86	858	4,17	4
		1бак		714,15	30,94	714	31	115,2	0,16	--
450	Е0116-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 ммдля расширительного бака	1	826,36	37,55	826	38	439	2,14	2
		1шт		367,43	14,06	367	14	115,2	0,08	--
451	С130903-10прим	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	202,00	--	202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
452	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
453	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	1	1390,00	--	1390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
454	Ц0111-350-3	Регулятор давления после себя диам. 15мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	90	--	--
455	С	Регулятор давления после себя диам. 15мм	1	54824,60	--	54825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
466	Е0116-10-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	5	1265,53	26,00	6328	130	921	0,83	4
		м		150,08	9,74	750	49	115,2	0,05	--
467	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм89мм	14	960,53	26,00	13447	364	2577	0,83	12
		м		150,08	9,74	2101	136	115,2	0,05	1
468	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм76мм	6	960,53	26,00	5763	156	1105	0,83	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		150,08	9,74	900	58	115,2	0,05	--
469	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм57мм	15	642,28	17,65	9634	265	2108	0,64	10
		м		115,40	6,61	1731	99	115,2	0,03	--
470	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	6	431,30	4,95	2588	30	428	0,34	2
		м		60,03	1,86	360	11	115,2	0,01	--
471	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	273,30	4,95	1640	30	428	0,34	2
		м		60,03	1,86	360	11	115,2	0,01	--
472	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	10	481,30	4,95	4813	50	713	0,34	3
		м		60,03	1,86	600	19	115,2	0,01	--
473	Е0116-7-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	6	481,70	5,24	2890	31	489	0,39	2
		м		68,83	1,97	413	12	115,2	0,01	--
474	Е0116-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	6	606,70	5,24	3640	31	489	0,39	2
		м		68,83	1,97	413	12	115,2	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			918131				
	Стоимость оборудования -		Тенге			328900				
		Накладные расходы -	Тенге			107498				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41804				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1067433				
		РАЗДЕЛ 9.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
527	Е0117-8-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка индивидуальных водоводяных нагревателейАРИСТОН 80Л	1	1742,13	121,34	1742	121	1867	9,05	9
		комплект		1575,79	45,00	1576	45	115,2	0,23	--
528	С131202-8	Водоподогреватели емкстные Аристон 80литров	1	31700,00	--	31700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
529	Е0126-3-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	24	518,64	10,59	12447	254	1454	0,38	9
		м		63,40	3,94	1522	95	90	0,02	--
530	Е0126-18-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм металлопластом при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	60	238,28	23,01	14297	1381	9763	0,98	59
		м		172,07	8,73	10324	524	90	0,04	3
531	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,001885	185900,00	--	350	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
532	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	16	162,61	1,96	2602	31	2671	0,81	13
		шт		144,90	--	2318	--	115,2	--	--
533	С131101-89	Смесители термостатические	16	2040,00	--	32640	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			95778				
		Накладные расходы -	Тенге			15755				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6692				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			118225				
		РАЗДЕЛ 10.КАНАЛИЗАЦИЯ								
		МОНТАЖ САНФАЯНСА								
549	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	32	756,08	6,67	24195	213	24261	3,77	121
		компл		657,00	1,13	21024	36	115,2	0,01	--
550	С131101-77	Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой	29	4250,00	--	123250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
551	С131101-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	3	2940,00	--	8820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
552	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	32	3470,00	--	111040	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
553	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	44	524,90	3,81	23096	168	24778	2,89	127
		компл		488,25	0,59	21483	26	115,2	0,01	--
554	С131101-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	44	6050,00	--	266200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
555	С131101-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	44	5360,00	--	235840	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
556	Е0117-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка моек на одно отделение	22	4022,73	17,38	88500	382	8274	1,79	39
		комплект		320,85	5,62	7059	124	115,2	0,04	1
557	Е0117-5-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка моек на два отделения	1	9257,24	77,06	9257	77	545	2,60	3
		комплект		445,05	28,13	445	28	115,2	0,14	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
558	С131101-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	24	5360,00	--	128640	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
559	Е0117-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка купальных чугунных ванн	2	15363,29	117,43	30727	235	1397	3,34	7
		комплект		561,49	45,00	1123	90	115,2	0,21	--
560	Е0117-1-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	11	12146,13	59,69	133607	657	4056	1,78	20
		комплект		297,56	22,50	3273	247	115,2	0,11	1
561	С131101-88	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	2	4420,00	--	8840	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
562	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	11	1650,00	--	18150	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
563	Е0116-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	158	275,30	4,95	43497	782	11265	0,34	54
		м		60,03	1,86	9485	294	115,2	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1253659				
		Накладные расходы -	Тенге			74576				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79694				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1407929				
		РАЗДЕЛ 11.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
603	Е0121-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2252,25	--	4505	--	2716	8,03	16
		шкаф		1397,25	--	2795	--	97,2	--	--
604	75-6-41 ОБОРУД	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	2	120700,00	--	241400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			245905				
	Стоимость оборудования -		Тенге			241400				
		Накладные расходы -	Тенге			2716				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			433				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			249054				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**14 548 115**				
		оборудование	Тенге			**1 440 302**				
		Временные здания и сооружения 1,8% х0,8	Тенге			188 753				
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**Тенге**			**14 736 867**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			307 151				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			132 966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			53 186				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.МРП=775	Тенге			15 230 170				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХк=2,23355	Тенге			34 017 321				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К= 0,95	Тенге			32 316 455				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			646 329				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**			**32 962 784**				
		НДС 12%	Тенге			3 955 534				
		ИТОГО С НДС	**Тенге**			**36 918 318**				

Заказчик:
Заведующая ГККП "Ясли-сад № 34 "Ак-бидай" г.Астаны
_____ Комратова М.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
_____ Каражанов С. К.

Заместитель акима района "Алматы" города Астаны
_____ Булатбеков Б.Н.

Руководитель ПТО
ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны"
_____ Оралов Р.М.

Главный специалист ПТО
_____ Ахмедина А.А.

Технический надзор заказчика
ТОО "Бизнес Инжиниринг Казахстан"
_____ Котович В.Г.

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «08» октября 2014 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия , назначенная решением Акима города Астаны
от 13.02. 2012 г. № 120-3 от 3.04.2012г.120-7 13.09.2012 г №120-15
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Хорошун С.М. - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Бисембаев К.А.** – руководитель Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Астана Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство регионального развития Республикики Казахстан
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

заказчика:
Сағын Б.Ұ. ГУ «Акимат района «Алматы» города Астаны»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Комратова М.Е. детский сад №34 «Ак бидай»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика
Каражанов С.К. ТОО «Бизнес Консалтинг ЕС»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Малгаждарова М.Р. ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

РГУ «Департамент по защите прав потребителей г.Астаны»
Агенства РК по защите прав потребителей
Бейсенова С.С. руководитель
(фамилия, имя , отчество) (должность)

ГУ «Департамент по ЧС по г.Астана»
Искаков М.К. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Акимат района «Алматы» города Астаны»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Капитальный ремонт детского сада №34 «Ақ бидай»

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана, район Алматы, мкр. №5, д.30

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

Решение акимата района №01-10-26 от 18.04.2012

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:

ГАСК

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: ТОО «Нурәлем-Құрылыс»

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций , виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «Бизнес Консалтинг ЕС»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: РГП «Госэкспертиза» №01-1001/12 от 29.12.2012

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ

(месяц и год)

окончание

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС фактически мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м.кв				
Общий объем	м.куб				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, помещения охраны, технические помещения			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир м.кв.		Число квартир общая	Площадь квартир м.кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир в том числе:						
однокомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
пятикомнатных						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего _____тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Капитальный ремонт детского сада №34 «Ак бидай» в мкр. №5, д.30
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Хорошун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ **Бисембаев К.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ **Сағын Б.Ұ.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Комратова М.Е.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Каражанов С.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Мантаждарова М.Р.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

согласования не требуется _____ **Бейсенова С.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Искаков М.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)