1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Уборка камней и посторонних предметов 2. Скашивание травы в канавах и на обрезах									
5	СРД-26-01-01	**Покос травы вручную**	100 м2	7,28	794,40	--	5783,23	--	--	--	6245,89
		СП - 8%			794,40	--	5783,23	--		462,66	
		Состав работ: 1. Подготовка косы к работе 2. Косьба травы с укладкой ее в рядки 3. Заточка косы в процессе работы 4. Сгребание в кучи									
		Установка дорожных знаков и разметок									
6	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	32,5	5530,72	1010,37	179748,40	32837,03	14690,48	154673,31	361725,59
		НР - 108%; СП - 8%			4077,44	329,21	132516,80	10699,33		27303,88	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
7	2401-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Стойки металлические СКМ 2.35 ГОСТ 26804-2012**	шт.	33,8	16481,00	--	557057,80	--	568076,53	--	1851145,92
		СП - 8%			--	--	--	--		137121,92	
8	2401-0201-0322 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	шт.	1,3	33163,00	--	132652,00	--	132652,00	--	143264,16
		СП - 8%			--	--	--	--		10612,16	
9	2401-0201-0318 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	шт.	1,95	12372,00	--	24125,40	--	31283,49	--	30063,96
		СП - 8%			--	--	--	--		5938,56	
10	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	шт.	17,875	15558,00	--	278099,25	--	288413,37	--	346554,45
		СП - 8%			--	--	--	--		68455,20	
11	2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	шт.	11,375	14046,00	--	159773,25	--	168990,94	--	199102,05
		СП - 8%			--	--	--	--		39328,80	
12	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	км линии	0,0455	91614,25	9473,65	4168,45	431,05	10178,98	275,28	5446,90
		НР - 108%; СП - 8%			2862,00	2740,06	130,22	124,67		1003,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
13	1212-0103-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Металлические поверхности стойки знаков и указателей. Окраска масляными составами за два раза** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	31,65	492,93 350,30	0,30 0,13	15601,23 11087,00	9,47 4,19	4570,89	7985,66 1914,65	25501,54
		Установка сигнальных столбиков									
14	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные. Установка** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Окраска 3. Наклейка фольги	шт.	975,675	1796,52 696,32	861,98 359,29	1752819,65 679382,02	841012,34 350550,27	232584,26	1112326,87 229370,05	3094516,57
15	ПРАЙС ЛИСТ	**СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ"** *СП - 8%*	ШТ	975,675	2232,14 --	-- --	2177843,19 --	-- --	2179351,67	-- 535714,29	2713557,48
		ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ									
16	4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км** *СП - 8%*	т	665	774,00 --	-- --	514710,00 --	-- --		-- 41176,80	555886,80
		ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ									
17	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	шт.	20	5530,72 4077,44	1010,37 329,21	110614,40 81548,80	20207,40 6584,20	8858,14	95183,58 16463,83	222261,76
18	2401-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Стойки металлические СКМ 2.25 ГОСТ 26804-2012** *СП - 8%*	шт.	10	16481,00 --	-- --	164810,00 --	-- --	164810,00	-- 13184,80	177994,80
19	2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные "Скольская дорога", "Ограничение скорости", таблички в одном стойке со световозвращающей пленкой типа 3 РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	20	14046,00 --	-- --	280920,00 --	-- --	280920,00	-- 22473,60	303393,60
20	СРД-290-03-04	**Россыпь противогололедного материала на прямом участке** *СП - 8%*	1000 м2	455	272,20 --	272,20 132,40	123851,00 --	123851,00 60242,00	--	-- 9908,08	133759,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Приведение машины в рабочее состояние 2. Погрузка противогололедных материалов в кузов 3. Россыпь противогололедных материалов 4. Развороты в конце участка									
21	ПРАЙС ЛИСТ	**ПЕСКОСОЛЬНАЯ СМЕСЬ 70/30**	т	455	6517,86	--	2965625,00	--	2965625,00	--	3202875,00
		СП - 8%			--	--	--	--		237250,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				14552044,41	3239385,73	9395254,30	1699996,27	19242684,06
							1461834,04	1223734,20	--	1833677,23	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1699996,27				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1699996,27				
		Сметная прибыль	Тенге				1833677,23				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3533673,50				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19242684,06
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1461834,04				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3239385,73			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1223734,20			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9395254,30		
		- Перевозка грузов	Тенге				514710,00				
		- Накладные расходы	Тенге							1699996,27	
		- Сметная прибыль	Тенге							1833677,23	

В том числе строительно монтажные работы	**19 242 684**
СМР	**19 242 684**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	**52 659**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**13 530**
Всего по главе	**19 308 873**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**421 550**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**19 730 423**
НДС 12%	**2 367 651**
ИТОГО ПО АКТУ	**22 098 074**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Руководитель_____ **Елеумбетов М.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "РеалСтройСнаб"

Директор_____ **Ногайбаев Ж.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "РеалСтройСнаб"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Текущий ремонт и содержание автомобильной дороги областного значения "Кызылорда-Жалагаш" 0-91 км**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от 22.04.2021г

Акт №1 приемки выполненных работ за июль месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "КЫЗЫЛОРДА-ЖАЛАГАШ-САМАРА-ШЫМКЕНТ" км0-91										
		СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ВЕСЕННИЕ, ЛЕТНИЕ И ОСЕННИЕ ПЕРИОДЫ										
1	1218-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2**	м2	516,5		2942,62	268,08	1519862,66	138463,32	1044610,38	278866,27	1942865,29
		НР - 72%; СП - 8%				655,40	94,49	338514,10	48804,09		144136,36	
		Состав работ: 1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона 2. Очистка основания 3. Смазка битумом краев обрубленных мест 4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси 5. Укатка катком										
2	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	78		18181,03	1403,71	1418120,34	109489,38	1299638,18	50685,30	1587322,72
		НР - 108%; СП - 8%				257,66	344,02	20097,48	26833,56		118517,08	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой										
3	3301-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Потрульирование автодороги (уборка мусора, поправка дорожных знаков, установка временных дорожных знаков и другие работы)**	маш.-ч	543,725		3590,00	3590,00	1951972,75	1951972,75		--	2108203,17
		СП - 8%				--	1324,00	--	719891,90		156230,42	
4	СРД-21-01-01	**Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой**	1 км	728		293,80	29,00	213886,40	21112,00	--	--	230997,31
		СП - 8%				264,80	--	192774,40	--		17110,91	