Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Поликлиника на 500 пос/смену по ул. Земнухова/Шацкого в г.Алматы

Наименование обьекта: Покрытие

А К Т N 29

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проезды								
1.	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	2042,00	33,43	29,06	68264	59341	0,01	19
					1,03	10,26	2103	20951	0,05	102
2.	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	449,24	864,08	73,75	388181	33133	0,14	65
					21,38	11,67	9605	5242	0,04	18
3.	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	2042,00	209,98	34,29	428786	70021	0,04	81
					6,01	8,79	12272	17959	0,03	62
4.	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	-2042,00	61,40	5,47	-125373	-11170	0,00	-5
					0,40	1,60	-817	-3275	0,01	-11
5.	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов	м2	2042,00	517,18	15,35	1056085	31348	0,03	69
					5,94	5,06	12129	10333	0,02	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
6.	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2042,00	123,46 0,02	-- --	252105 41	-- --	0,00 --	0 --
7.	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	250,00	1236,96 108,68	6,63 1,76	309240 27170	1658 439	0,70 0,01	175 2
		Итого по разделу: Проезды								2377288
		Раздел: Отмостки								
		==========								
8.	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	25,00	19,95 1,03	15,58 5,50	499 26	390 138	0,01 0,03	0 1
9.	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	25,00	209,98 6,01	34,29 8,79	5250 150	857 220	0,04 0,03	1 1
10.	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 /-до 10 см/	м2	-25,00	30,70 0,20	2,73 0,80	-767 -5	-68 -20	0,00 0,00	-0 -0
11.	27-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации из бетона В15	м2	25,00	1210,09 47,03	26,34 6,58	30252 1176	658 164	0,30 0,03	8 1
12.	27-39-18	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 /- до 10 см/	м2	-25,00	538,81 9,70	0,30 0,10	-13470 -242	-8 -2	0,05 0,00	-1 -0
13.	4-1-57	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,14	55000,00 --	-- --	7631 --	-- --	-- --	-- --
14.	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	25,00	756,36	6,63	18909	166	0,70	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при других видах покрытий			108,68	1,76	2717	44	0,01	0
		Итого по разделу: Отмостки								48303
		Раздел: Плиточное покрытие детской площадки								
15.	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	165,00	19,95	15,58	3292	2571	0,01	2
					1,03	5,50	170	908	0,03	4
16.	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	33,00	1178,76	68,13	38899	2248	0,14	5
					21,38	12,76	706	421	0,04	1
17.	27-38-1	Устройство оснований из бетона марки М100, толщина слоя 8 см	м2	165,00	485,56	7,06	80118	1165	0,27	44
					42,98	1,54	7092	254	0,01	2
18.	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	165,00	197,62	9,95	32607	1642	0,36	59
					52,20	3,74	8613	617	0,02	3
19.	27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	165,00	721,23	49,85	119003	8225	0,46	76
					69,08	17,60	11398	2904	0,09	14
20.	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	65,00	756,36	6,63	49163	431	0,70	45
					108,68	1,76	7064	114	0,01	0
		Итого по разделу: Плиточное покрытие детской площадки								323082
		Раздел: Плиточное покрытие с возможностью проезда								
21.	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными	м2	318,00	33,43	29,06	10631	9241	0,01	3
					1,03	10,26	328	3263	0,05	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обочинами/								
22.	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	31,80	864,08	73,75	27478	2345	0,14	5
					21,38	11,67	680	371	0,04	1
23.	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	38,16	864,08	73,75	32973	2814	0,14	5
					21,38	11,67	816	445	0,04	2
24.	27-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2	м3	50,88	781,38	403,56	39757	20533	1,25	64
					195,75	107,44	9960	5467	0,38	19
25.	30-3-35	Плиты из тяжелого бетона М-400-450, толщина 160 мм	м2	318,00	1312,00	--	417216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытия	м	24,00	1236,96	6,63	29687	159	0,70	17
					108,68	1,76	2608	42	0,01	0
		Итого по разделу: Плиточное покрытие с возможностью проезда								557742
		Раздел: Плиточное покрытие с возможностью проезда на прилегающей территории								
27.	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	316,00	33,43	29,06	10564	9183	0,01	3
					1,03	10,26	325	3242	0,05	16
28.	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	31,60	864,08	73,75	27305	2331	0,14	5
					21,38	11,67	676	369	0,04	1
29.	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	37,92	864,08	73,75	32766	2797	0,14	5
					21,38	11,67	811	442	0,04	2
30.	27-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2	м3	50,56	781,38	403,56	39507	20404	1,25	63
					195,75	107,44	9897	5432	0,38	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	30-3-35	Плиты из тяжелого бетона М-400-450, толщина 160 мм	м2	316,00	1312,00	--	414592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытия	м	60,00	1236,96	6,63	74218	398	0,70	42
					108,68	1,76	6521	105	0,01	0
		Итого по разделу: Плиточное покрытие с возможностью проезда на прилегающей территории								598951
		Раздел: Автопарковка на прилегающей территории								
		==========								
33.	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	706,00	33,43	29,06	23602	20516	0,01	7
					1,03	10,26	727	7244	0,05	35
34.	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	155,32	864,08	73,75	134209	11455	0,14	22
					21,38	11,67	3321	1812	0,04	6
35.	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	706,00	209,98	34,29	148248	24209	0,04	28
					6,01	8,79	4243	6209	0,03	21
36.	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	-706,00	61,40	5,47	-43346	-3862	0,00	-2
					0,40	1,60	-282	-1132	0,01	-4
37.	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	706,00	517,18	15,35	365130	10838	0,03	24
					5,94	5,06	4194	3572	0,02	12
38.	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	706,00	123,46	--	87163	--	0,00	0
					0,02	--	14	--	--	--
39.	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	170,00	1236,96	6,63	210283	1127	0,70	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при других видах покрытий			108,68	1,76	18476	299	0,01	1
		Итого по разделу: Автопарковка на прилегающей территории								925289
		Раздел: Тротуар на прилегающей территории								
40.	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	263,00	19,95	15,58	5247	4098	0,01	2
					1,03	5,50	271	1447	0,03	7
41.	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	263,00	209,98	34,29	55226	9018	0,04	10
					6,01	8,79	1581	2313	0,03	8
42.	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 /-до 10 см/	м2	-263,00	30,70	2,73	-8074	-719	0,00	-0
					0,20	0,80	-53	-211	0,00	-1
43.	27-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации из бетона В15	м2	263,00	1210,09	26,34	318254	6927	0,30	79
					47,03	6,58	12369	1731	0,03	8
44.	27-39-18	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 /- до 10 см/	м2	-263,00	538,81	0,30	-141707	-79	0,05	-14
					9,70	0,10	-2551	-26	0,00	-0
45.	4-1-57	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	1,46	55000,00	--	80281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	210,00	756,36	6,63	158836	1392	0,70	147
					108,68	1,76	22823	369	0,01	1
		Итого по разделу: Тротуар на прилегающей территории								468063
		ИТОГО:					5298720	357738		1292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							199123	100216		409
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						397192		
		Всего накладных расходов:						397192		
		Итого с накладными						5695912		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						341755		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6037667		
		Итого с временными, 1,8 %						6146345		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						6229321		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6253906		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6315369		
		Пересчет в текущие цены, К-2,08774						13184861		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						263697		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13448558		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1613827		
		Итого с НДС						15062385		

«КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

тех.надзор
Алимбаев М.Т.

Сдал: