Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Поликлиника на 500 пос/смену по ул.Земнухова/Шацкого в г.Алматы.
Корректировка

Наименование обьекта: Поликлиника Общестроительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	2674,64	1863,30	4,62	4983657	12357	1,52	4065
					254,97	3,14	681953	8398	0,02	43
		Итого по разделу:								4983657
		Раздел: Наружняя отделка								
2.	15-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	м2	140,00	340,15	2,19	47622	306	1,01	141
					186,75	0,54	26145	76	0,03	4
3.	15-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	140,00	136,40	1,65	19095	231	0,13	18
					24,53	0,63	3434	88	0,00	0
4.	15-14-2	Облицовка приямка сплиттерной плиткой	м2	17,00	594,27	2,56	10103	44	2,70	46
					468,00	0,97	7956	16	0,00	0
5.	СПрайс-лист	Стоимость облицовочной сплиттерной плитки разм.390x190x55мм	шт	212,50	47,47	--	10087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	61-28-1	Устройство основания под облицовку из металлической сетки 5Вр-I	м2	17,00	703,50	0,85	11960	14	0,82	14
					117,50	0,13	1998	2	0,00	0
7.	15-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	м2	81,00	340,15	2,19	27552	177	1,01	82
					186,75	0,54	15127	44	0,03	2
8.	15-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	81,00	136,40	1,65	11048	134	0,13	11
					24,53	0,63	1987	51	0,00	0
		Итого по разделу: Наружняя отделка								137466
		Раздел: Разные работы								
9.	8-22-1	Кладка вентшахты из блоков	м3	0,42	1547,31	372,83	647	156	3,72	2
					594,00	139,50	248	58	0,68	0
10.	СПрайс-лист	Стоимость сплиттерных блоков разм.390x190x190	шт	27,31	59,33	--	1621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	9-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	т	0,57	9751,19	2162,21	5551	1231	17,30	10
					3015,00	415,31	1716	236	1,56	1
12.	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,31	69100,00	--	21642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	1-1-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,05	59500,00	--	2767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,05	59200,00	--	2753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	13-26-6	Окраска металлических конструкций	м2	51,23	24,84	0,02	1273	1	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалью ПФ-115			4,16	--	213	--	--	--
16.	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	8679,65	422,15	44	2	56,40	0
					8257,50	157,50	42	1	0,77	0
17.	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /фартук/	м2	11,40	715,87	1,24	8161	14	0,97	11
					153,23	0,47	1747	5	0,00	0
19.	10-85-1	Устройство обшивки с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм асбофанерой тощиной 16 мм.	м2	16,50	1245,42	15,78	20549	260	1,40	23
					225,00	5,96	3712	98	0,03	0
20.	СПрайс-лист	Плиты теплоизоляционные ROCKWOOL, Руф Баттс	м3	0,55	14332,30	--	7824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	20-20-11	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 1250 мм	шт	6,00	8677,03	61,65	52062	370	2,48	15
					407,25	22,50	2444	135	0,11	1
22.	9-53-2	Монтаж м/конструкций каркаса козырька	т	0,23	10586,23	1162,95	2459	270	51,26	12
					8093,25	108,00	1880	25	0,58	0
23.	1-1-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,18	59500,00	--	10686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,03	42500,00	--	1224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	1-1-881	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	87100,00	--	2083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	10,45	22,38	0,05	234	1	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			6,39	0,02	67	--	0,00	0
27.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	10,45	50,52	0,04	528	--	0,05	0
					9,15	--	96	--	--	--
28.	10-3-5	Устройство козырьков из полигаля над приямками	м2	18,20	228,96	7,54	4167	137	1,43	26
					214,65	2,86	3907	52	0,01	0
29.	СПрайс-лист	Стоимость полигаля /прозрачный/ толщиной 10 мм	м2	18,56	738,50	--	13710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	9-53-2	Монтаж м/конструкций каркаса козырька	т	0,50	10586,23	1162,95	5310	583	51,26	26
					8093,25	108,00	4059	54	0,58	0
31.	1-1-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,46	59500,00	--	27418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,03	42500,00	--	1224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	1-1-881	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	87100,00	--	1042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,57	22,38	0,05	505	1	0,03	1
					6,39	0,02	144	--	0,00	0
35.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	45,14	50,52	0,04	2280	2	0,05	2
					9,15	--	413	--	--	--
36.	10-3-5	Устройство козырьков из полигаля над приямками	м2	24,00	228,96	7,54	5495	181	1,43	34
					214,65	2,86	5152	69	0,01	0
37.	СПрайс-лист	Стоимость полигаля /прозрачный/ толщиной 10 мм	м2	24,48	738,50	--	18079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной	м2	184,00	151,87	15,94	27944	2933	0,24	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15 мм			34,65	5,96	6376	1097	0,03	5
39.	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 35 мм /10-60мм/	м2	184,00	95,78	2,80	17624	515	0,02	3
					2,20	1,00	405	184	0,01	1
40.	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	184,00	369,67	18,33	68019	3373	0,14	25
					24,53	6,86	4514	1262	0,03	6
41.	9-53-2	Монтаж м/конструкций каркаса козырька из уголков	т	4,51	10586,23	1162,95	47745	5245	51,26	231
					8093,25	108,00	36501	487	0,58	3
42.	1-1-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	4,51	59500,00	--	268350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	405,91	50,52	0,04	20505	16	0,05	19
					9,15	--	3715	--	--	--
44.	15-37-4	Подшивка низа козырька гипсокартонными листами толщиной 14 мм по деревянному каркасу с относом 5 см,с установкой каркасов	м2	184,00	1742,91	18,49	320695	3403	5,91	1087
					986,89	4,54	181588	835	0,02	4
45.	15-38-1	Облицовка поверхносей козырька керамогранитом по металлическому каркасу	м2	167,04	3142,91	3,99	524991	666	2,70	451
					467,15	1,22	78033	204	0,00	1
46.	34-60-4	Облицовка внутренней боковой поверхности козырька гипсокартонными плитами толщ.14 мм	м2	125,28	526,51	6,13	65961	768	0,85	107
					135,00	2,34	16913	293	0,01	1
47.	12-10-1	Обшивка внутренней боковой поверхности козырька листовой оцинкованной сталью толщ.0,8 мм	м2	125,28	162,37	1,24	20341	155	0,97	122
					153,23	0,47	19197	59	0,00	0
48.	12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	139,20	836,55	4,29	116448	597	0,42	58
					69,98	1,60	9741	223	0,01	1
		Итого по разделу: Разные работы								1720226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							6841351	34141		6690
							1121423	14052		77

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1142789
На металломонтажные работы	40464
На сантехнические работы	3300
Всего накладных расходов:	1186553
Итого с накладными	8027904

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	481674
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8509578
Итого с временными, 1,8 %	8662750
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8779697
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8814348
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8900976
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	18582941
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	371659
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18954600
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2274552
Итого с НДС	21229152

Принял:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Республика Казахстан Алматы қаласы Медеу ауданы товарищество с ограниченной ответственностью «АсарСтройСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестік Город Алматы Медеуский р-он Республика Казахстан

тех.надзор
Алимбаев М.Т.