Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Поликлиника на 500 пос/смену по ул.Земнухова/Шацкого в г.Алматы.
Корректировка

Наименование обьекта: Поликлиника Общестроительные работы

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	294,10	229,96	1,19	67630	350	0,16	46
					27,00	0,45	7941	132	0,00	1
2.	26-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	44,12	4202,15	360,50	185378	15903	10,93	482
					1874,25	135,00	82683	5956	0,66	29
3.	1-3-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	м3	44,12	10700,00	--	472030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой /толь/	м2	294,10	129,48	0,99	38080	291	0,07	20
					11,59	0,38	3409	112	0,00	1
5.	12-17-1	Устройство уклонообразующих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	294,10	155,69	15,94	45790	4688	0,24	71
					34,65	5,96	10191	1753	0,03	9
6.	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	294,10	100,88	2,80	29669	823	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до толщины 35мм /10-60мм/			2,20	1,00	647	294	0,01	2
7.	12-2-2	Устройство кровель плоских пятислойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	294,10	1519,77	10,68	446964	3140	0,33	96
					56,54	4,00	16628	1176	0,02	6
8.	12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	146,90	836,55	4,29	122890	630	0,42	62
					69,98	1,60	10280	235	0,01	1
9.	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	1178,50	229,96	1,19	271002	1402	0,16	183
					27,00	0,45	31820	530	0,00	3
10.	26-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	176,78	4202,15	360,50	742835	63727	10,93	1932
					1874,25	135,00	331321	23865	0,66	117
11.	1-3-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	м3	176,78	10700,00	--	1891492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	1178,50	229,96	1,19	271002	1402	0,16	183
					27,00	0,45	31820	530	0,00	3
13.	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1178,50	151,87	15,94	178978	18785	0,24	286
					34,65	5,96	40835	7024	0,03	34
14.	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.30мм	м2	1178,50	71,83	2,10	84658	2475	0,01	16
					1,65	0,75	1945	884	0,00	5
15.	12-15-3	Подкладной рубероид насухо шириной 1мп по контуру стен чердака	м2	72,00	125,08	0,99	9006	71	0,07	5
					11,59	0,38	834	27	0,00	0
16.	12-17-1	Устройство уклонообразующих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М100	м2	1178,50	155,69	15,94	183485	18785	0,24	286
					34,65	5,96	40835	7024	0,03	34
17.	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 35мм /10-60мм/	м2	1178,50	100,88	2,80	118887	3300	0,02	21
					2,20	1,00	2593	1179	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	12-2-2	Устройство кровель плоских пятислойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	1178,50	1227,12	8,54	1446164	10064	0,33	386
					56,54	3,20	66629	3771	0,02	23
19.	12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	207,00	836,55	4,29	173167	888	0,42	87
					69,98	1,60	14486	331	0,01	2
20.	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	65,70	112,45	34,24	7388	2250	0,32	21
					51,08	8,45	3356	555	0,03	2
21.	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	65,70	1190,00	--	78183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,07	525600,00	--	34532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	26-33-5	Теплоизоляция покрытий из цементностружечных плит насухо	м3	1,05	10369,79	169,49	10901	178	9,47	10
					1642,50	63,00	1727	66	0,31	0
24.	1-1-621	Плиты цементостружечные нешлифованные, толщиной 16 мм	м2	65,70	449,00	--	29499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	65,70	229,96	1,19	15108	78	0,16	10
					27,00	0,45	1774	30	0,00	0
26.	26-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	9,86	4202,15	360,50	41412	3553	10,93	108
					1874,25	135,00	18471	1330	0,66	7
27.	1-3-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	м3	9,86	10700,00	--	105448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	65,70	229,96	1,19	15108	78	0,16	10
					27,00	0,45	1774	30	0,00	0
29.	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	т	1,68	14773,97	4022,39	24783	6748	62,15	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м по ж/бетонным и каменным опорам/ /КЖ элементы крыши в осях 12-13, В-Г/			9999,00	1071,86	16773	1798	3,81	6
30.	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/	т	1,68	2452,13	545,76	4113	916	5,25	9
					1230,75	--	2065	--	--	--
31.	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	1,66	154200,00	--	256454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,08	114900,00	--	9419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ст.ч.п.2	Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245	т	1,75	1860,00	--	3246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	64,00	20,14	0,23	1289	15	0,12	8
					19,91	0,09	1274	6	0,00	0
35.	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	150,97	24,84	0,02	3751	3	0,02	3
					4,16	--	628	--	--	--
37.	10-15-1	Устройство слуховых окон	шт	100,00	1155,99	81,61	115599	8161	6,08	608
					963,00	31,50	96300	3150	0,15	15
38.	1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0,43	16000,00	--	6854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	9-53-2	Решетки на слуховые окна	т	0,16	9357,79	1162,95	1516	188	46,60	8
					7357,50	108,00	1192	17	0,53	0
40.	1-1-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	54,00	385,00	--	20790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	9-29-1	Монтаж металлических стремянок	т	0,18	13711,47	5475,87	2404	960	28,90	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5040,00	1552,87	884	272	5,46	1
42.	2-1-267	Стоимость пожарной стремянки	т	0,18	133700,00	--	24390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	13-26-6	Окраска металлических стремянок эмалью ПФ-115	м2	15,78	24,84	0,02	392	--	0,02	0
					4,16	--	66	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								7592356
ИТОГО:							7592355	169854		5072
							841181	62077		307

Накладные расходы :

На общестроительные работы	953687
На металломонтажные работы	25373
Всего накладных расходов:	979061
Итого с накладными	8571415

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	514285
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9085700
Итого с временными, 1,8 %	9249243
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9374108
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9411105
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9503597
Пересчет в текущих ценах, К-2 [illegible]	19841058
Налоги, сборы, обязательные платежи	396821
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20237879
Налог на добавленную стоимость 12 %	2428545
Итого с НДС	22666424

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ ММ» ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ИНЖЕНЕР Талманов М.М.

«АсарСтройСервис»