Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Поликлиника на 500 пос/ в смену по ул. Земнухова/Шацкого в г. Алматы

Наименование обьекта:

Наружное освещение

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-13-11	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	34,80	76,35	74,88	2657	2606	0,01	0
					1,47	11,38	51	396	0,04	1
2.	E0101-18-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3	м3	16,53	170,31	161,66	2815	2672	0,05	1
					8,52	43,77	141	724	0,15	3
3.	E0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,87	262,72	--	229	--	1,85	2
					262,72	--	229	--	--	--
4.	E0101-174-2	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	м3	17,40	99,84	--	1737	--	0,62	11
					99,84	--	1737	--	--	--
5.	E010333-A40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,, класс груза 1	т	34,45	209,25	209,25	7209	7209	--	--
					--	41,85	--	1442	0,88	30
6.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	17,40	3,77	3,24	66	56	0,00	0
					0,48	1,12	8	19	0,00	0
7.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	34,80	6,48	6,48	225	225	--	--
					--	2,10	--	73	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	34,80	21,55	4,52	750	157	0,11	4
					17,03	--	593	--	--	--
9.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	34,80	14,12	12,00	491	418	0,01	0
					1,62	2,75	56	96	0,01	0
10.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	290,00	36,70	27,80	10643	8062	0,06	17
					8,80	6,90	2552	2001	0,04	12
11.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	290,00	11,20	7,90	3248	2291	0,02	6
					3,30	2,00	957	580	0,01	3
12.	С143008-9 2	Песок природный	м3	17,40	990,00	--	17226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-572 -7	Распределительный шкаф	шт	1,00	3458,00	241,00	3458	241	4,00	4
					630,00	56,30	630	56	0,33	0
14.	75-6-А9	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением, типа ЩО 90-1-93	шт	1,00	115531,94	--	115532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20	13,20	2506	66	1,00	5
					227,00	2,30	1135	11	0,01	0
16.	С151801-5 8	Выключатели трехфазные на 16А	шт	1,00	3800,00	--	3800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151801-5 8	Выключатели трехфазные на 10А	шт	4,00	3800,00	--	15200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-524 -1	Ящик управления, на ток до 100 А	шт	2,00	1514,60	39,60	3029	79	2,00	4
					405,00	6,80	810	14	0,04	0
19.	75-6-7	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	шт	2,00	37867,02	--	75734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	290,00	32,40 8,60	23,70 5,90	9396 2494	6873 1711	0,06 0,03	17 10
21.	С143006-9	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-150	1000шт	0,84	17700,00 --	-- --	14868 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор на железобетонных фундаментах	опора	10,00	4400,56 1977,75	1831,40 625,01	44006 19778	18314 6250	12,00 2,34	120 23
23.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	1,35	20800,00 --	-- --	28080 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12021-16 4	Опоры металлические	т	0,89	157700,00 --	-- --	140353 --	-- --	-- --	-- --
25.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	77,00	39,00 25,90	1,50 0,20	3003 1994	115 15	0,16 0,00	12 0
26.	С130804-1 0	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	7,78	1420,00 --	-- --	11043 --	-- --	-- --	-- --
27.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	77,00	27,70 19,70	2,10 0,50	2133 1517	162 39	0,10 0,00	8 0
28.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	403,00	26,40 19,10	3,10 0,50	10639 7697	1249 201	0,11 0,00	44 1
29.	С151601-3 43	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,02	131833,33 --	-- --	2017 --	-- --	-- --	-- --
30.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,10	52100,00 --	-- --	5314 --	-- --	-- --	-- --
31.	С151601-7 09	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,32	336900,00 --	-- --	108246 --	-- --	-- --	-- --
32.	С151603-2	Кабели контрольные, марка КВВГ,	1000м	0,05	74900,00	--	3820	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		число жил и сечение 4х1,5 мм2			--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						649473	50797		256
							42379	13628		85

Накладные расходы :	
На монтажные работы	23195
На общестроительные работы	5756
На металломонтажные работы	27329
Всего накладных расходов:	56279
Итого с накладными	705753
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	30869
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	736622
Итого с временными, 1,8 %	746438
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	753933
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	756154
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	761706
Пересчет в текущие ценах, К-2,08774	13184861
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	263697
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13448558
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1613827
Итого с НДС	15062385

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
Принял:

тех.надзор
Алимбаев М.Т.

Сдал: