Заказчик: ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"
Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ПОЛИЦЕЙСКИЕ УЧАСТКИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Г.АСТАНА, УЛ.СЕЙФУЛЛИНА, ДОМ 6/3

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за ___август___ 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		214	17.07.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО, в том числе:	12 807 299	11 435 088							1 372 211	12 807 299
Общестроительные работы АР		11 435 088							1 372 211	12 807 299

Заказчик:
Директор ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"
_____Строчков А.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"
_____Каражанов С.К.
М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОД ПОЛИЦЕЙСКИЕ УЧАСТКИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Г.АСТАНА, УЛ.СЕЙФУЛЛИНА, ДОМ 6/3**

(наименование, адрес)

Объект **РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214** от **17.07.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 1
за август месяц 2017г.
Общестроительные работы АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных проемов. Разборка**	**м2**	**7,35**	**1552,74**	**11413**
			Накладные расходы			***500,17***	***3676***
			Сметная прибыль			***115,02***	***845***
2	**2**	**12-050101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка(15м3)**	**м2 перегородок**	**15**	**2573,49**	**38602**
			Накладные расходы			***910,06***	***13651***
			Сметная прибыль			***190,63***	***2859***
3	**3**	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**92,1**	**1204,92**	**110973**
			Накладные расходы			***435,25***	***40087***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*89,25*	*8220*
4	4	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	92,1	2502,31	230463
			Накладные расходы			*829,32*	*76380*
			Сметная прибыль			*185,36*	*17071*
5	5	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы. Разборка**	м3	2,3	19814,84	45574
			Накладные расходы			*5775,85*	*13284*
			Сметная прибыль			*1467,77*	*3376*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
6	6	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (двухслойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей /на 2 раза/толщиной 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,8	1665,73	9661
			Накладные расходы			*330,71*	*1918*
			Сметная прибыль			*123,39*	*716*
7	7	22-040101-9913 РСНБ РК 2015	**Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00087	93220,11	81
			Накладные расходы			*2999,36*	*3*
			Сметная прибыль			*6905,19*	*6*
8	8	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	280,73	1469,45	412519
			Накладные расходы			*262,50*	*73691*
			Сметная прибыль			*108,85*	*30557*
9	9	22-040101-9913 РСНБ РК 2015	**Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,0421095	93220,11	3925
			Накладные расходы			*2999,36*	*126*
			Сметная прибыль			*6905,19*	*291*
			Раздел: ПОЛЫ				
10	10	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	1,7	4095,17	6962
			Накладные расходы			*1108,16*	*1884*
			Сметная прибыль			*303,35*	*516*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11**	**11-110101-0502 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**1,7**	**2410,92**	**4099**
			Накладные расходы			***768,04***	***1306***
			Сметная прибыль			***178,59***	***304***
12	**12**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1,7**	**935,69**	**1591**
			Накладные расходы			***227,42***	***387***
			Сметная прибыль			***69,31***	***118***
13	**13**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство (15мм). исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**-1,7**	**69,69**	**-166**
			Накладные расходы			***-6,69***	***-11***
			Сметная прибыль			***-7,22***	***-12***
14	**14**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки/заполнение цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1,7**	**935,69**	**1591**
			Накладные расходы			***227,42***	***387***
			Сметная прибыль			***69,31***	***118***
15	**15**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство (до 10мм). исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**-3,4**	**69,69**	**-332**
			Накладные расходы			***-6,69***	***-23***
			Сметная прибыль			***-7,22***	***-25***
16	**16**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**1,7**	**5318,42**	**9041**
			Накладные расходы			***672,44***	***1143***
			Сметная прибыль			***393,96***	***670***
17	**17**	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**4,54**	**3033,70**	**13773**
			Накладные расходы			***238,34***	***1082***
			Сметная прибыль			***224,72***	***1020***
			Раздел: СТЕНЫ				
18	**18**	**11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**5**	**2969,32**	**14847**
			Накладные расходы			***801,73***	***4009***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*219,95*	*1100*
19	**19**	**21-030101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,252**	**75343,01**	**18986**
			Накладные расходы			*2424,16*	*611*
			Сметная прибыль			*5580,96*	*1406*
20	**20**	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I. ВР-1. d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**4,41**	**211304,39**	**931852**
			Накладные расходы			*6798,73*	*29982*
			Сметная прибыль			*15652,18*	*69026*
			Раздел: УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА КРЛ-1, КРОВЛИ				
21	**21**	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8**	**1914,09**	**15313**
			Накладные расходы			*497,30*	*3978*
			Сметная прибыль			*141,78*	*1134*
22	**22**	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,288**	**28071,67**	**36156**
			Накладные расходы			*903,21*	*1163*
			Сметная прибыль			*2079,38*	*2678*
23	**23**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,5**	**4650,50**	**6976**
			Накладные расходы			*806,55*	*1210*
			Сметная прибыль			*344,48*	*517*
24	**24**	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Лестницы монолитные ж/б В15. Устройство**	**м3**	**2,92**	**25760,44**	**75220**
			Накладные расходы			*2747,32*	*8022*
			Сметная прибыль			*1908,18*	*5572*
25	**25**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1462**	**161989,00**	**23683**
			Накладные расходы			*5212,00*	*762*
			Сметная прибыль			*11999,18*	*1754*
26	**26**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1462**	**27653,52**	**4043**
			Накладные расходы			*8709,19*	*1273*
			Сметная прибыль			*2048,41*	*299*
27	**27**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали МН закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,006**	**503433,06**	**3021**
			Накладные расходы			*112618,41*	*676*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*37291,34*	*224*
28	**28**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали МН закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,07008**	**270385,24**	**18949**
			Накладные расходы			*37093,80*	*2600*
			Сметная прибыль			*20028,54*	*1404*
29	**29**	**11-150105-0101 РСНБ РК 2015**	**Ступени и подступенки. Облицовка гранитными термообработанными плитами**	**м2 поверхности облицовки**	**40**	**11733,34**	**469334**
			Накладные расходы			*3931,80*	*157272*
			Сметная прибыль			*869,14*	*34765*
30	**30**	**22-010101-0528 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012**	**м2**	**40**	**29625,29**	**1185012**
			Накладные расходы			*953,19*	*38128*
			Сметная прибыль			*2194,47*	*87779*
31	**31**	**11-090303-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркасы кровли. Монтаж**	**т конструкций**	**0,66734**	**44589,53**	**29756**
			Накладные расходы			*15568,95*	*10390*
			Сметная прибыль			*3302,93*	*2204*
32	**32**	**21-050204-0107 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,33003**	**193182,99**	**63756**
			Накладные расходы			*6215,67*	*2051*
			Сметная прибыль			*14309,85*	*4723*
33	**33**	**21-050201-0124 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,03864**	**181400,57**	**7009**
			Накладные расходы			*5836,57*	*226*
			Сметная прибыль			*13437,08*	*519*
34	**34**	**21-050201-0138 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,2831**	**179787,18**	**50892**
			Накладные расходы			*5784,66*	*1637*
			Сметная прибыль			*13317,57*	*3770*
35	**35**	**21-050106-9905 РСНБ РК 2015**	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0136**	**230045,05**	**3129**
			Накладные расходы			*7401,71*	*101*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17040,37*	*232*
36	36	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,774	106,25	401
			Накладные расходы			*22,32*	*84*
			Сметная прибыль			*7,87*	*30*
37	37	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м2	7,548	86,24	651
			Накладные расходы			*14,46*	*109*
			Сметная прибыль			*6,39*	*48*
38	38	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	6,75	801,18	5408
			Накладные расходы			*234,68*	*1584*
			Сметная прибыль			*59,35*	*401*
39	39	21-050108-0709 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0.65 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,425	1707,82	12681
			Накладные расходы			*54,95*	*408*
			Сметная прибыль			*126,51*	*939*
40	40	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,93	3316,28	26298
			Накладные расходы			*624,06*	*4949*
			Сметная прибыль			*245,65*	*1948*
41	41	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж	м2	6	6707,58	40245
			Накладные расходы			*1845,95*	*11076*
			Сметная прибыль			*496,86*	*2981*
42	42	21-060903-2704 РСНБ РК 2015	Система Люксалон, с полимерно-порошковым покрытием	м2	6	6044,40	36266
			Накладные расходы			*194,48*	*1167*
			Сметная прибыль			*447,73*	*2686*
43	43	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	3,6	5486,97	19753
			Накладные расходы			*587,15*	*2114*
			Сметная прибыль			*406,44*	*1463*
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЯ ОЛ-1(2шт),ОЛ-2(1шт)				
44	44	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	9	10186,45	91678
			Накладные расходы			*609,72*	*5487*
			Сметная прибыль			*754,55*	*6791*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	**45**	**21-061001-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции профилей ограждения из алюминиевого сплава**	**т**	**0,166**	**1284040,32**	**213151**
			Накладные расходы			***41314,04***	***6858***
			Сметная прибыль			***95114,10***	***15789***
46	**46**	**23-010101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,00068**	**346,57**	**1**
			Накладные расходы			***11,15***	***0***
			Сметная прибыль			***25,67***	***0***
			Раздел: Наружная отделка				
47	**47**	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Козырек, парапет. Облицовка плитами на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**50**	**8324,93**	**416247**
			Накладные расходы			***1845,33***	***92267***
			Сметная прибыль			***616,66***	***30833***
48	**48**	**22-010101-0303 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**50**	**12390,23**	**619512**
			Накладные расходы			***398,66***	***19933***
			Сметная прибыль			***917,79***	***45890***
49	**49**	**11-150101-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены цоколя. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6(400х600мм)**	**м2 поверхности облицовки**	**37**	**36946,02**	**1367003**
			Накладные расходы			***12499,22***	***462471***
			Сметная прибыль			***2736,74***	***101259***
50	**50**	**22-010101-0303 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**37**	**12390,23**	**458439**
			Накладные расходы			***398,66***	***14750***
			Сметная прибыль			***917,79***	***33958***
51	**51**	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Стены фасадов зданий. Облицовка плитами на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**120**	**8324,93**	**998992**
			Накладные расходы			***1845,33***	***221440***
			Сметная прибыль			***616,66***	***73999***
52	**52**	**22-010101-0303 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**120**	**12390,23**	**1486828**
			Накладные расходы			***398,66***	***47839***
			Сметная прибыль			***917,79***	***110135***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	**53**	**11-150102-0103 РСНБ РК 2015**	**Колонны четырехгранные. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**25**	**49611,60**	**1240290**
			Накладные расходы			***16901,84***	***422546***
			Сметная прибыль			***3674,93***	***91873***
54	**54**	**22-010101-0305 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**25**	**14867,69**	**371692**
			Накладные расходы			***478,37***	***11959***
			Сметная прибыль			***1101,31***	***27533***
			ИТОГО:				**11263238**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1820102**
			Сметная прибыль				**834314**
			Итого с временными		**0,72 %**	**81095,00**	**11344333**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,8 %**	**90755,00**	**11435088**
			Итого с НДС		**12 %**	**1372211**	**12807299**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"

Директор _____ Строчков А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АСАР-Эксперт"

_____ Нугметжанов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"

Директор: _____ Каражанов С.К.

Майлибекова А.