Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"

Исполнитель: ТОО «Сити Трейд-ПВ»

Наименование строительства и его адрес : Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Северная часть)

СПРАВКА № от 24 сентября 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

код	код	договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Договор № 121 от 18.05.2021г				

Наименование объектов и комплексов рабо	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		в состав СМ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Северная часть) - (всего по договору)	35191459	31420946							3770513	
за месяц	9325402	8326252							999150	
К оплате:	9325402	8326252							999150	9325402

К оплате: Девять миллионов триста двадцать пять тысяч четыреста два тенге.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодар"
Калиякбаров А.С.

Исполнитель
Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ»
Голиков М.П.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара"

Исполнитель ТОО "Сити Трейд-ПВ"

Договор Договор № 121 от 18.05.2021г.

Наименование работ Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Северная часть)

АКТ № 5 от 24 сентября 2021 г
за сентябрь м-ц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге **9325,402**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	141	21,05 / 20,79	0,26 / 0,1	2968 / 2931	37 / 14	– / –	2120 / 407	5495
2	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	141	88,83 / 69,3	0,86 / 0,34	12525 / 9771	121 / 48	2632 / –	7070 / 1568	21163

3 218-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,141	17212 / –		2427 / –		2427 / –	– / 194	2621
4 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (перетяжка провода и регулирование стрелы провеса) НР = 80 %	км линии	2,4	38340,08 / 21557,9	15512,46 / 6358,08	92016 / 51739	37230 / 15259	3047 / –	53598 / 11649	157263
5 3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	30	3694 / –	3694 / 1432	110820 / –	110820 / 42960	– / –	– / 8866	119686
6 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	светильник	91	1643,25 / 765,21	878,04 / 347,98	149536 / 69634	79902 / 31666	– / –	81040 / 18446	249022
7 1133-0207-0102	Светильники светодиодные 120 Вт. Установка НР = 80 %	светильник	50	5496,98 / 2550,69	2926,8 / 1159,92	274849 / 127535	146340 / 57996	975 / –	148425 / 33862	457136
8 247-103-0824	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	50	49056 / –		2452800 / –		2452800 / –	– / 196224	2649024

9	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,05	17212		861		861	–
					–		–		–	69
10	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	17	7665		130305		130305	–
					–		–		–	10424
11	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	37	7665		283605		283605	–
					–		–		–	22688
12	1133-0207-0102	Светильники светодиодные 60 Вт. Установка НР = 80 %	светильник	41	5496,98	2926,8	225376	119999	799	121708
					2550,69	1159,92	104578	47557	–	27767
13	247-103-0820	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	41	24762		1015242		1015242	–
					–		–		–	81219
14	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,041	17212		706		706	–
					–		–		–	56

930	
140729	
306293	
374851	
1096461	
762	

15	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	40	7665 / –		306600 / –		306600 / –	– / 24528	331128
16	1133-0303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж НР = 80 %	опора	7	3927,98 / 1355,48	2572,5 / 1022,5	27496 / 9488	18008 / 7158	– / –	13317 / 3265	44078
17	1133-0303-0301	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж НР = 80 %	опора	29	5885,39 / 2026,64	3858,75 / 1533,75	170676 / 58773	111904 / 44479	– / –	82602 / 20262	273540
18	1133-0304-0301	Бурение ям НР = 80 %	опора	37	3328,83 / 2440,2	888,63 / 388,55	123167 / 90287	32879 / 14376	– / –	83730 / 16552	223449
19	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	3,7	27911,01 / 5870,2	1179,68 / 286,65	103271 / 21720	4365 / 1061	77186 / –	20731 / 9920	133922
20	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	37	26704,15 / 16068	9687,43 / 3817,36	988054 / 594516	358435 / 141242	35103 / –	588606 / 126133	1702793
21	290-000-0000 (пл)	Опоры освещения граненные с покрытием "горячее цинкование" высотой не менее 10 м	шт	37	98214 / –		3633918 / –		3633918 / –	– / 290713	3924631
22	1109-0701-0104	Изготовление конструкций "шанс" НР = 69 %	т конструкций	0,59385	167342,03 /	31497,9 /	99376 /	18705 /	2479 /	58687 /	170708

				131670	11555,5	78192	6862	–	12645	
23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 10 мм	т	0,04551	277977 / –	12651 / –	12651 / –	– / 1012	13663	
24	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,54834	271941 / –	149116 / –	149116 / –	– / 11929	161045	
25	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0148	309548 / –	4581 / –	4581 / –	– / 366	4947	
26	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,59385	81021,11 / 60860	18682,61 / 7344,91	48114 / 36142	11095 / 4362	878 / –	36859 / 6798	91771
27	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км линии	1,2	11121,11 / 6467,37	4653,74 / 1907,42	13345 / 7761	5584 / 2289	– / –	8040 / 1711	23096
28	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	2,183	38340,08 / 21557,9	15512,46 / 6358,08	83696 / 47061	33864 / 13880	2772 / –	48753 / 10596	143045

29	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,933	317171 / –		613092 / –		613092 / –	– / 49047	662139
30	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,25	484864 / –		121216 / –		121216 / –	– / 9697	130913
31	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	402 / –		804 / –		804 / –	– / 64	868
32	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	54	160 / –		8640 / –		8640 / –	– / 691	9331
33	1101-0107-0701	Каналы сечением до 4 м2. Устройство шнекороторными экскаваторами. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	9,108	108,64 / –	108,64 / 37,82	989 / –	990 / 344	– / –	248 / 99	1336

		траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %								
			м3 грунта	8,759	846,95	–	7418	–	–	5341	13780
35	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %			846,95	–	7418	–	–	1021	
			м	99	339,51	29,12	33611	2883	4658	19590	57457
36	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм			263,34	11,48	26071	1137	–	4256	
			м	99	269		26631		26631	–	28761
37	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %			–		–		–	2130	
			м	99	223,47	12,07	22124	1195	3091	13190	38139
38	243-110-0521	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66			180,18	4,86	17838	481	–	2825	
			км	0,023	339321		7804		7804	–	8428
39	243-110-0522	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х10 (ок)-0,66			–		–		–	624	
			км	0,017	489163		8316		8316	–	8981
40	243-110-0519	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х6,0+1х4 (ок)-0,66			–		–		–	665	
			км	0,059	159291		9398		9398	–	10150

41	1308-0303-0115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	978,3 / 975	3,3 / –	978 / 975	3 / –	– / –	702 / 134	1814
42	1308-0303-0115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	1	3756,18 / 3250	10,98 / –	3756 / 3250	11 / –	495 / –	2340 / 488	6584
43	247-205-0126	Рубильник разрывной типа ВР-32 35 В31250-250А	шт.	1	7320 / –		7320 / –		7320 / –	– / 586	7906
44	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	4	429,89 / 423	6,89 / –	1720 / 1692	28 / –	– / –	1218 / 235	3173
45	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2779,5 / 1410	22,97 / –	11118 / 5640	92 / –	5386 / –	4061 / 1214	16393
46	247-204-2610	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 25А 30 мА	шт.	4	2493 / –		9972 / –		9972 / –	– / 798	10770

	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;								
48	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	1261,06 / 1226,7	34,36 / 10,44	2522 / 2453	69 / 21	– / –	1781 / 344	4647
49	247-208-1106	Пускатель магнитный типа LE 1-5011, закрытый с тепловым реле, 50А 220/380V, IP 55	шт.	2	7782,88 / 4089	114,55 / 34,77	15566 / 8178	229 / 70	7159 / –	5939 / 1720	23225
50	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Демонтаж на изоляционном основании НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	31588 / –		63176 / –		63176 / –	– / 5054	68230
51	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР = 72 %	шт.	16	496,77 / 495,9	0,87 / –	7948 / 7934	14 / –	– / –	5712 / 1093	14753
52	247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, УЗ	шт.	16	1772,43 / 1653	2,88 / –	28359 / 26448	46 / –	1865 / –	19043 / 3792	51194
			шт.	16	537 / –		8592 / –		8592 / –	– / 687	9279

53	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное.Демонтаж оборудования фотореле НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	4	859,2 / 859,2	– / –	3437 / 3437	– / –	– / –	2475 / 473	6385
54	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3568,78 / 2864	– / –	14275 / 11456	– / –	2819 / –	8248 / 1802	24325
55	247-208-0209	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	4	17562 / –		70248 / –		70248 / –	– / 5620	75868
56	1308-0206-0401	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м линии	51	110,44 / 99,79	10,65 / 3,76	5632 / 5089	543 / 192	– / –	3802 / 755	10189
57	1308-0206-0401	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка НР = 72 %	м линии	51	753,85 / 332,64	35,5 / 12,52	38446 / 16965	1811 / 639	19671 / –	12675 / 4090	55211
58	243-141-0106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 6 мм2	км	0,051	32078 / –		1636 / –		1636 / –	– / 131	1767
59	1209-0101-1001	Исправление в плане одной металлической опоры НР = 72 %	укрепленная стойка	6	582,08 / 339,11	1,18 / 0,6	3492 / 2035	7 / 4	1451 / –	1468 / 397	5357

60	1308-0201-0502	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	94	186,16	–	17499	–	–	12599	32506
					186,16	–	17499	–	–	2408	

Итого по смете	**14 223 111**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 474 506
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 097 209
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	434 097
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 122 123
- накладные расходы, тенге	1 475 718
в т.ч. зарплата, тенге	132 815
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 053 561
Коэфиицент условной скидки гос.закупок К=0,585403	
Налог на добавленную стоимость 12%	8 326 252
Итого, тенге	999 150
	9 325 402

ИО Зам руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г Павлодара" Найманов К.Н.

Зав. Сектора эксплуатации коммунальной собственности Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора по эксплуатации коммунальной собственности Мушкенов К.Д.

Гл. специалист планово-производственного сектора Капкенова Е.С.

Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ» Голиков М.П.