Заказчик: ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"
Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ПОЛИЦЕЙСКИЕ УЧАСТКИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Г.АСТАНА, УЛ.Л.ПАСТЕРА, ДОМ 69

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		212	17.07.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО, в том числе:	10 446 548	9 327 275							1 119 273	10 446 548
Общестроительные работы АР		8 892 749							1 067 130	9 959 879
Водопровод, канализация		434 526							52 143	486 669

Заказчик:
Директор ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья
_____Строчков А.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"
_____Каражанов С.К.
М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОД ПОЛИЦЕЙСКИЕ УЧАСТКИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Г.АСТАНА, УЛ.Л.ПАСТЕРА, ДОМ 69**

(наименование, адрес)

Объект **РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 212** от **17.07.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 1
за август месяц 2017г.
Общестроительные работы АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов, витражей. Разборка**	**м2**	**34,65**	**2670,59**	**92536**
			Накладные расходы			***872,69***	***30239***
			Сметная прибыль			***197,82***	***6855***
2	**2**	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных проемов. Разборка**	**м2**	**39,69**	**1552,74**	**61628**
			Накладные расходы			***500,17***	***19852***
			Сметная прибыль			***115,02***	***4565***
3	**3**	**12-060101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**9,24**	**1495,27**	**13816**
			Накладные расходы			***544,53***	***5031***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*110,76*	*1023*
4	**4**	**12-050101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка(13,716м3)**	**м2 перегородок**	**114,3**	**2573,49**	**294149**
			Накладные расходы			*910,06*	*104020*
			Сметная прибыль			*190,63*	*21789*
5	**5**	**12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**150,19**	**535,57**	**80438**
			Накладные расходы			*192,92*	*28975*
			Сметная прибыль			*39,67*	*5958*
6	**6**	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**22,4**	**177,65**	**3979**
			Накладные расходы			*64,37*	*1442*
			Сметная прибыль			*13,16*	*295*
7	**7**	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**21,3**	**1204,92**	**25665**
			Накладные расходы			*435,25*	*9271*
			Сметная прибыль			*89,25*	*1901*
8	**8**	**11-460401-0801 РСНБ РК 2015**	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**м3**	**4,37**	**19814,84**	**86591**
			Накладные расходы			*5775,85*	*25240*
			Сметная прибыль			*1467,77*	*6414*
9	**9**	**11-460201-0301 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции. Демонтаж**	**т демонтированных конструкций**	**0,5**	**20638,25**	**10319**
			Накладные расходы			*5681,61*	*2841*
			Сметная прибыль			*1528,76*	*764*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
10	**10**	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство(1,7+17,6+23,5+2,2+2,2+35,3+18,2+36,6+40,8+18,5=196,6м2)**	**м2**	**196,6**	**1993,96**	**392013**
			Накладные расходы			*677,53*	*133202*
			Сметная прибыль			*147,70*	*29038*
11	**11**	**22-030301-0205 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте**	**м2**	**200,532**	**3839,15**	**769872**
			Накладные расходы			*123,52*	*24771*
			Сметная прибыль			*284,38*	*57028*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**12**	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (двухослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей /на 1 раз/толщиной 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6,5**	**1665,73**	**10827**
			Накладные расходы			***330,71***	***2150***
			Сметная прибыль			***123,39***	***802***
13	**13**	**22-040101-9913 РСНБ РК 2015**	**Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,000975**	**93220,11**	**91**
			Накладные расходы			***2999,36***	***3***
			Сметная прибыль			***6905,19***	***7***
14	**15**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (2 слоя) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(лист 7 РП)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**440,97**	**1469,45**	**647983**
			Накладные расходы			***262,50***	***115753***
			Сметная прибыль			***108,85***	***47999***
15	**16**	**22-040101-9913 РСНБ РК 2015**	**Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,0661455**	**93220,11**	**6166**
			Накладные расходы			***2999,36***	***198***
			Сметная прибыль			***6905,19***	***457***
16	**18**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**15,9**	**1784,99**	**28381**
			Накладные расходы			***506,74***	***8057***
			Сметная прибыль			***132,22***	***2102***
17	**19**	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**15,9**	**5523,80**	**87828**
			Накладные расходы			***1030,71***	***16388***
			Сметная прибыль			***409,17***	***6506***
18	**20**	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**38,03**	**1675,02**	**63701**
			Накладные расходы			***333,11***	***12668***
			Сметная прибыль			***124,08***	***4719***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	**21**	**22-040101-9913 РСНБ РК 2015**	**Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,0057045**	**93220,11**	**532**
			Накладные расходы			***2999,36***	***17***
			Сметная прибыль			***6905,19***	***39***
20	**23**	**11-100404-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**11,25**	**1927,68**	**21686**
			Накладные расходы			***537,55***	***6047***
			Сметная прибыль			***142,79***	***1606***
21	**24**	**22-030201-0205 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**11,8125**	**635,71**	**7509**
			Накладные расходы			***20,45***	***242***
			Сметная прибыль			***47,09***	***556***
22	**25**	**11-340108-0401 РСНБ РК 2015**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**11,25**	**633,49**	**7127**
			Накладные расходы			***236,48***	***2660***
			Сметная прибыль			***46,92***	***528***
23	**26**	**21-110102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П-75**	**м3**	**0,513**	**16341,24**	**8383**
			Накладные расходы			***525,78***	***270***
			Сметная прибыль			***1210,46***	***621***
24	**27**	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**9,83**	**20665,51**	**203142**
			Накладные расходы			***7018,20***	***68989***
			Сметная прибыль			***1530,78***	***15048***
25	**28**	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**9,83**	**15997,68**	**157257**
			Накладные расходы			***514,73***	***5060***
			Сметная прибыль			***1185,01***	***11649***
26	**29**	**11-260301-0801 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**196,6**	**2043,77**	**401806**
			Накладные расходы			***579,41***	***113912***
			Сметная прибыль			***151,39***	***29763***
			Раздел: ПОЛЫ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	**30**	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**67,4**	**1219,97**	**82226**
			Накладные расходы			***288,92***	***19473***
			Сметная прибыль			***90,37***	***6091***
28	**31**	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство (до 45мм). добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**67,4**	**649,75**	**43793**
			Накладные расходы			***38,77***	***2613***
			Сметная прибыль			***48,13***	***3244***
29	**32**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**67,4**	**935,69**	**63066**
			Накладные расходы			***227,42***	***15328***
			Сметная прибыль			***69,31***	***4672***
30	**33**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство (15мм). исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**-67,4**	**69,69**	**-6573**
			Накладные расходы			***-6,69***	***-451***
			Сметная прибыль			***-7,22***	***-487***
31	**34**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки/заполнение цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**67,4**	**935,69**	**63066**
			Накладные расходы			***227,42***	***15328***
			Сметная прибыль			***69,31***	***4672***
32	**35**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство (до 10мм). исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**-134,8**	**69,69**	**-13145**
			Накладные расходы			***-6,69***	***-902***
			Сметная прибыль			***-7,22***	***-974***
33	**36**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**67,4**	**5318,42**	**358462**
			Накладные расходы			***672,44***	***45322***
			Сметная прибыль			***393,96***	***26553***
34	**37**	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**55**	**3033,70**	**166853**
			Накладные расходы			***238,34***	***13109***
			Сметная прибыль			***224,72***	***12360***
35	**38**	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство D1200**	**м2 стяжки**	**130,9**	**1219,97**	**159694**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*288,92*	*37819*
			Сметная прибыль			*90,37*	*11829*
36	**39**	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство (до 45мм). добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**130,9**	**649,75**	**85052**
			Накладные расходы			*38,77*	*5075*
			Сметная прибыль			*48,13*	*6300*
37	**40**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**130,9**	**935,69**	**122482**
			Накладные расходы			*227,42*	*29769*
			Сметная прибыль			*69,31*	*9073*
38	**41**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство (15мм). исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**-130,9**	**69,69**	**-12765**
			Накладные расходы			*-6,69*	*-876*
			Сметная прибыль			*-7,22*	*-946*
39	**42**	**11-110101-2101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**130,9**	**1771,10**	**231837**
			Накладные расходы			*478,63*	*62653*
			Сметная прибыль			*131,19*	*17173*
40	**43**	**11-110101-3408 РСНБ РК 2015**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2 покрытия**	**130,9**	**2431,57**	**318292**
			Накладные расходы			*201,30*	*26350*
			Сметная прибыль			*180,12*	*23577*
41	**44**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**90,53**	**375,68**	**34011**
			Накладные расходы			*71,30*	*6455*
			Сметная прибыль			*27,83*	*2519*
42	**45**	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство D1200**	**м2 стяжки**	**4,8**	**1219,97**	**5856**
			Накладные расходы			*288,92*	*1387*
			Сметная прибыль			*90,37*	*434*
43	**46**	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство (до 45мм). добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**4,8**	**649,75**	**3119**
			Накладные расходы			*38,77*	*186*
			Сметная прибыль			*48,13*	*231*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	**47**	**11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**4,8**	**4095,17**	**19657**
			Накладные расходы			***1108,16***	***5319***
			Сметная прибыль			***303,35***	***1456***
45	**48**	**11-110101-0502 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**4,8**	**2410,92**	**11572**
			Накладные расходы			***768,04***	***3687***
			Сметная прибыль			***178,59***	***857***
46	**49**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**4,8**	**935,69**	**4491**
			Накладные расходы			***227,42***	***1092***
			Сметная прибыль			***69,31***	***333***
47	**50**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство (15мм). исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**-4,8**	**69,69**	**-468**
			Накладные расходы			***-6,69***	***-32***
			Сметная прибыль			***-7,22***	***-35***
48	**51**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки/заполнение цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**4,8**	**935,69**	**4491**
			Накладные расходы			***227,42***	***1092***
			Сметная прибыль			***69,31***	***333***
49	**52**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство (до 10мм). исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**-9,6**	**69,69**	**-936**
			Накладные расходы			***-6,69***	***-64***
			Сметная прибыль			***-7,22***	***-69***
50	**53**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**4,8**	**5318,42**	**25528**
			Накладные расходы			***672,44***	***3228***
			Сметная прибыль			***393,96***	***1891***
51	**54**	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**4,8**	**3033,70**	**14562**
			Накладные расходы			***238,34***	***1144***
			Сметная прибыль			***224,72***	***1079***
			Раздел: СТЕНЫ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	**55**	**11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**34,16**	**2969,32**	**101432**
			Накладные расходы			***801,73***	***27387***
			Сметная прибыль			***219,95***	***7513***
53	**56**	**21-030101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,721664**	**75343,01**	**129715**
			Накладные расходы			***2424,16***	***4174***
			Сметная прибыль			***5580,96***	***9609***
54	**57**	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,502152**	**211304,39**	**106107**
			Накладные расходы			***6798,73***	***3414***
			Сметная прибыль			***15652,18***	***7860***
55	**58**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**508,05**	**1016**
			Накладные расходы			***133,44***	***267***
			Сметная прибыль			***37,63***	***75***
56	**59**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,02**	**64621,32**	**1292**
			Накладные расходы			***2079,19***	***42***
			Сметная прибыль			***4786,76***	***96***
57	**60**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**15,9**	**1787,64**	**28423**
			Накладные расходы			***506,83***	***8059***
			Сметная прибыль			***132,42***	***2105***
58	**61**	**11-100401-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**18,3**	**3060,10**	**56000**
			Накладные расходы			***981,68***	***17965***
			Сметная прибыль			***226,67***	***4148***
59	**62**	**22-030201-0206 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**20,13**	**711,51**	**14323**
			Накладные расходы			***22,89***	***461***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*52,70*	*1061*
			Раздел: ПРОЕМЫ				
60	**63**	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**2,121**	**3175,82**	**6736**
			Накладные расходы			*1104,14*	*2342*
			Сметная прибыль			*235,25*	*499*
61	**64**	**21-090403-0201 РСНБ РК 2015**	**Двери стальные ДГ/ДРО-1.02.1**	**шт.**	**1**	**71003,14**	**71003**
			Накладные расходы			*2284,53*	*2285*
			Сметная прибыль			*5259,49*	*5259*
62	**65**	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**18,69**	**2136,88**	**39938**
			Накладные расходы			*648,15*	*12114*
			Сметная прибыль			*158,29*	*2958*
63	**66**	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные сглухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,68**	**8728,34**	**14664**
			Накладные расходы			*280,83*	*472*
			Сметная прибыль			*646,54*	*1086*
64	**67**	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**17,01**	**6167,81**	**104915**
			Накладные расходы			*198,45*	*3376*
			Сметная прибыль			*456,88*	*7771*
65	**68**	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**20**	**479,32**	**9586**
			Накладные расходы			*15,42*	*308*
			Сметная прибыль			*35,50*	*710*
66	**69**	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**11**	**5638,99**	**62029**
			Накладные расходы			*181,43*	*1996*
			Сметная прибыль			*417,70*	*4595*
67	**70**	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**1,95**	**4542,63**	**8858**
			Накладные расходы			*938,04*	*1829*
			Сметная прибыль			*336,49*	*656*
68	**71**	**11-100501-0104 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**31,5**	**3252,81**	**102463**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*670,36*	*21116*
			Сметная прибыль			*240,95*	*7590*
69	**72**	**21-090201-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**33,45**	**32647,72**	**1092066**
			Накладные расходы			*1050,44*	*35137*
			Сметная прибыль			*2418,35*	*80894*
70	**73**	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м**	**п/м**	**24,65**	**1028,78**	**25360**
			Накладные расходы			*153,49*	*3784*
			Сметная прибыль			*76,21*	*1878*
71	**74**	**21-090205-0106 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**24,65**	**1713,63**	**42241**
			Накладные расходы			*55,14*	*1359*
			Сметная прибыль			*126,94*	*3129*
72	**75**	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Ограждения защитные. Монтаж**	**т конструкций**	**1,08368**	**161393,40**	**174899**
			Накладные расходы			*56796,86*	*61550*
			Сметная прибыль			*11955,07*	*12955*
73	**76**	**21-060405-1202 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0.1-0.5 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,31085**	**167382,31**	**52031**
			Накладные расходы			*5385,53*	*1674*
			Сметная прибыль			*12398,69*	*3854*
74	**77**	**21-060405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,77283**	**152837,13**	**118117**
			Накладные расходы			*4917,54*	*3800*
			Сметная прибыль			*11321,27*	*8749*
			Раздел: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ КРЫЛЬЦА				
75	**78**	**11-090303-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркасы кровли. Монтаж**	**т конструкций**	**0,66734**	**44589,53**	**29756**
			Накладные расходы			*15568,95*	*10390*
			Сметная прибыль			*3302,93*	*2204*
76	**79**	**21-050204-0107 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,33203**	**193182,99**	**64143**
			Накладные расходы			*6215,67*	*2064*
			Сметная прибыль			*14309,85*	*4751*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	**80**	**21-050201-0124 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,03864**	**181400,57**	**7009**
			Накладные расходы			***5836,57***	***226***
			Сметная прибыль			***13437,08***	***519***
78	**81**	**21-050201-0138 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,28307**	**179787,18**	**50892**
			Накладные расходы			***5784,66***	***1637***
			Сметная прибыль			***13317,57***	***3770***
79	**82**	**21-050106-9905 РСНБ РК 2015**	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0136**	**230045,05**	**3129**
			Накладные расходы			***7401,71***	***101***
			Сметная прибыль			***17040,37***	***232***
80	**83**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,02**	**106,25**	**427**
			Накладные расходы			***22,32***	***90***
			Сметная прибыль			***7,87***	***32***
81	**84**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза**	**м2**	**8,04**	**86,24**	**693**
			Накладные расходы			***14,46***	***116***
			Сметная прибыль			***6,39***	***51***
82	**85**	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**4,965**	**801,18**	**3978**
			Накладные расходы			***234,68***	***1165***
			Сметная прибыль			***59,35***	***295***
83	**86**	**21-050108-0709 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0.65 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**5,4615**	**1707,82**	**9327**
			Накладные расходы			***54,95***	***300***
			Сметная прибыль			***126,51***	***691***
84	**87**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,004**	**503433,06**	**2014**
			Накладные расходы			***112618,41***	***450***
			Сметная прибыль			***37291,34***	***149***
85	**88**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,23**	**3316,28**	**23977**
			Накладные расходы			***624,06***	***4512***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*245,65*	*1776*
86	**89**	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж**	**м2**	**5,55**	**6707,58**	**37227**
			Накладные расходы			*1845,95*	*10245*
			Сметная прибыль			*496,86*	*2758*
87	**90**	**21-060903-2704 РСНБ РК 2015**	**Система Люксалон, с полимерно-порошковым покрытием**	**м2**	**6,105**	**6044,40**	**36901**
			Накладные расходы			*194,48*	*1187*
			Сметная прибыль			*447,73*	*2733*
88	**91**	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I. ВР-1. d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1617**	**211304,39**	**34168**
			Накладные расходы			*6798,73*	*1099*
			Сметная прибыль			*15652,18*	*2531*
89	**92**	**11-120101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**3,6**	**5486,97**	**19753**
			Накладные расходы			*587,15*	*2114*
			Сметная прибыль			*406,44*	*1463*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПАНДУСА				
90	**93**	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство В15**	**м3**	**2**	**25760,44**	**51521**
			Накладные расходы			*2747,32*	*5495*
			Сметная прибыль			*1908,18*	*3816*
91	**94**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0968**	**27653,52**	**2677**
			Накладные расходы			*8709,19*	*843*
			Сметная прибыль			*2048,41*	*198*
92	**95**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0968**	**161989,00**	**15681**
			Накладные расходы			*5212,00*	*505*
			Сметная прибыль			*11999,18*	*1162*
93	**96**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные МН-122 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0297**	**270385,24**	**8030**
			Накладные расходы			*37093,80*	*1102*
			Сметная прибыль			*20028,54*	*595*
94	**97**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные МН-105 весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,006**	**503433,06**	**3021**
			Накладные расходы			*112618,41*	*676*
			Сметная прибыль			*37291,34*	*224*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	**98**	**11-150105-0101 РСНБ РК 2015**	**Ступени и подступенки. Облицовка гранитными термообработанными плитами**	**м2 поверхности облицовки**	**15**	**11733,34**	**176000**
			Накладные расходы			***3931,80***	***58977***
			Сметная прибыль			***869,14***	***13037***
96	**99**	**22-010101-0528 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012**	**м2**	**15**	**29625,29**	**444379**
			Накладные расходы			***953,19***	***14298***
			Сметная прибыль			***2194,47***	***32917***
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЯ ОП-1(3шт)				
97	**100**	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**4,2**	**10186,45**	**42783**
			Накладные расходы			***609,72***	***2561***
			Сметная прибыль			***754,55***	***3169***
98	**101**	**21-061001-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции профилей ограждения из алюминиевого сплава**	**т**	**0,0473**	**1284040,32**	**60735**
			Накладные расходы			***41314,04***	***1954***
			Сметная прибыль			***95114,10***	***4499***
99	**102**	**23-010101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,000034**	**346,57**	**1**
			Накладные расходы			***11,15***	***0***
			Сметная прибыль			***25,67***	***0***
100	**103**	**21-050106-1001 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,00008**	**229348,58**	**18**
			Накладные расходы			***7379,30***	***1***
			Сметная прибыль			***16988,78***	***1***
			ИТОГО:				**8759106**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1368417**
			Сметная прибыль				**648823**
			Итого с временными		**0,72 %**	**63066,00**	**8822172**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,8 %**	**70577,00**	**8892749**
			Итого с НДС		**12 %**	**1067130,00**	**9959879**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"

Директор _____ Строчков А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АСАР-Эксперт"

_____ Нугметжанов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"

Директор: _____ Каражанов С.К.

Майлибекова А.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОД ПОЛИЦЕЙСКИЕ УЧАСТКИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Г.АСТАНА, УЛ.Л.ПАСТЕРА, ДОМ 69**
(наименование, адрес)

Объект **РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 212** от **17.07.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 2
за август месяц 2017г.
Водопровод, канализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД В1,Т3				
1	**1**	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2**	**806,34**	**1613**
			Накладные расходы			***289,30***	***579***
			Сметная прибыль			***59,73***	***119***
2	**2**	**23-030301-0209 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые FlOdYs/BCKM DN 15**	**шт.**	**2**	**2843,45**	**5687**
			Накладные расходы			***91,49***	***183***
			Сметная прибыль			***210,63***	***421***
3	**3**	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**2**	**1615,87**	**3232**
			Накладные расходы			***560,12***	***1120***
			Сметная прибыль			***119,69***	***239***
4	**4**	**23-041013-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2**	**6467,39**	**12935**
			Накладные расходы			***208,09***	***416***

			Сметная прибыль			*479,07*	*958*
5	5	23-040501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	693,67	1387
			Накладные расходы			*22,32*	*45*
			Сметная прибыль			*51,38*	*103*
6	6	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	28	3705,57	103756
			Накладные расходы			*1281,36*	*35878*
			Сметная прибыль			*274,49*	*7686*
7	7	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,172	96,96	2441
			Накладные расходы			*3,12*	*79*
			Сметная прибыль			*7,18*	*181*
8	8	23-021104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	4	423,54	1694
			Накладные расходы			*13,63*	*55*
			Сметная прибыль			*31,37*	*125*
9	9	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	15180,74	15181
			Накладные расходы			*5520,95*	*5521*
			Сметная прибыль			*1124,50*	*1124*
10	10	51-040106-0102 РСНБ РК 2015	Водонагреватели "Аристон"электрические накопительные на 15 литров, мощность 1.2 кВт. настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	28977,87	28978
			Накладные расходы			*932,36*	*932*
			Сметная прибыль			*2146,51*	*2147*
11	11	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20мм. Прокладка	м трубопровода	18	3704,55	66682
			Накладные расходы			*1281,32*	*23064*
			Сметная прибыль			*274,41*	*4939*
12	12	23-010602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,182	166,36	2692
			Накладные расходы			*5,35*	*87*
			Сметная прибыль			*12,32*	*199*
13	13	23-030102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом наборотный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	3346,00	6692
			Накладные расходы			*107,66*	*215*
			Сметная прибыль			*247,85*	*496*
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1				

14	14	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1450,30	17404
			Накладные расходы			*433,01*	*5196*
			Сметная прибыль			*107,43*	*1289*
15	15	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм. Прокладка	м трубопровода	17	2205,97	37502
			Накладные расходы			*441,73*	*7509*
			Сметная прибыль			*163,41*	*2778*
16	16	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	4052,98	8106
			Накладные расходы			*1402,91*	*2806*
			Сметная прибыль			*300,22*	*600*
17	17	23-030102-0937 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм. с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	10714,43	21429
			Накладные расходы			*344,74*	*689*
			Сметная прибыль			*793,66*	*1587*
18	18	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	4929,51	9859
			Накладные расходы			*1610,07*	*3220*
			Сметная прибыль			*365,15*	*730*
19	19	23-030102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	23047,37	46095
			Накладные расходы			*741,55*	*1483*
			Сметная прибыль			*1707,21*	*3414*
20	20	11-160601-0303 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка	шт.	2	3781,69	7563
			Накладные расходы			*1286,77*	*2574*
			Сметная прибыль			*280,12*	*560*
21	21	23-020601-0704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	3715,30	7431
			Накладные расходы			*119,54*	*239*
			Сметная прибыль			*275,21*	*550*
22	22	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2300,09	2300
			Накладные расходы			*761,97*	*762*
			Сметная прибыль			*170,38*	*170*
23	23	23-030102-0207 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	13145,96	13146
			Накладные расходы			*422,97*	*423*
			Сметная прибыль			*973,77*	*974*

24	24	23-030102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	4628,25	4628
			Накладные расходы			*148,91*	*149*
			Сметная прибыль			*342,83*	*343*
			ИТОГО:				**428431**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**93223**
			Сметная прибыль				**31736**
			Итого с временными		**0,72 %**	**2876,00**	**431307**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,8 %**	**3219,00**	**434526**
			Итого с НДС		**12 %**	**52143**	**486669**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"

Директор _____ Строчков А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АСАР-Эксперт"

_____ Нугметжанов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Майлибекова