ЗАКАЗЧИК: ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бизнес -Консалтинг ЕС"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ УЛ.Л.ПАСТЕРА, ДОМ 69 Г.АСТАНА
ДОГОВОР О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ РАБОТ №212 от 17.07.2017г.

	Всего по актам выполненных работ за сентябрь 2017г.,	**тенге**	**10 049 525,00**
	в том числе:		
3	Общестроительные работы АР	тенге	6 092 100,00
4	Силовое оборудование и освещение	тенге	1 129 526,00
5	Пожарная сигнализация, оповещение	тенге	945 092,00
6	Видеонаблюдение	тенге	1 183 230,00
7	Общестроительные работы АР (дополнительные)	тенге	538 515,00
8	Электрооборудование, освещение (дополнительные материалы)	тенге	161 062,00

ИТОГО к оплате по актам выполненных работ №№ 3-8 за сентябрь 2017г.
согласно договору № 212 от 17.07.2017 года, с учетом ценовой скидки: **тенге** **5 591 852,00**
в том числе НДС 12% тенге 599 127,00

Принял:

Заказчик:

Директор ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление жилья г.Астаны" Строчков А. Н.

М.П.

Технический надзор
Директор ТОО "АСАР-Эксперт" Нугметжанов А.М.

М.П.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" Каражанов С.К..

М.П.

Заказчик: ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ УЛ.Л.ПАСТЕРА, ДОМ 69 Г.АСТАНА

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		212	17.07.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО, в том числе:	16 038 400	4 992 725							599 127	5 591 852
Общестроительные работы АР, электрооборудование, освещение, пожарная сигнализация, оповещение, видеонаблюдение, дополнительные работы - общестроительные, электрооборудование и освещение (материалы)		4 992 725							599 127	5 591 852

Заказчик:
Директор ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья
_____ Строчков А.Н.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
_____ Каражанов С.К.
М.П.

Форма 2-В

Заказчик ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ УЛ.Л.ПАСТЕРА, ДОМ 69 Г.АСТАНА

(наименование, адрес)

Объект РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

(наименование)

ДОГОВОР О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ РАБОТ №212 от 17.07.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 3
за сентябрь 2017г.
Общестроительные работы АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
1	1	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,5	898,69	5842
			Накладные расходы			*295,56*	*1921*
			Сметная прибыль			*66,57*	*433*
2	2	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска включая грунтовку поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	440,97	727,08	320619
			Накладные расходы			*235,78*	*103970*
			Сметная прибыль			*53,86*	*23750*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Откосы. Окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	38,03	1210,51	46036
			Накладные расходы			*404,05*	*15366*
			Сметная прибыль			*89,67*	*3410*
			Раздел: Наружная отделка				
4	4	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Козырек, парапет. Облицовка плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	54	8324,93	449546
			Накладные расходы			*1845,33*	*99648*
			Сметная прибыль			*616,66*	*33300*
5	5	22-010101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	54	12390,23	669072
			Накладные расходы			*398,66*	*21527*
			Сметная прибыль			*917,79*	*49561*
6	6	11-150101-0104 РСНБ РК 2015	Стены цоколя. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6(400х600мм)	м2 поверхности облицовки	10	36946,02	369460
			Накладные расходы			*12499,22*	*124992*
			Сметная прибыль			*2736,74*	*27367*
7	7	22-010101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	10	12390,23	123902
			Накладные расходы			*398,66*	*3987*
			Сметная прибыль			*917,79*	*9178*
8	8	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	130	8324,93	1082241
			Накладные расходы			*1845,33*	*239893*
			Сметная прибыль			*616,66*	*80166*
9	9	22-010104-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	70	10592,48	741474
			Накладные расходы			*340,81*	*23857*
			Сметная прибыль			*784,63*	*54924*
10	10	22-010101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	60	12390,23	743414
			Накладные расходы			*398,66*	*23919*
			Сметная прибыль			*917,79*	*55068*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	11-150102-0103 РСНБ РК 2015	Колонны четырехгранные. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	13	49611,60	644951
			Накладные расходы			*16901,84*	*219724*
			Сметная прибыль			*3674,93*	*47774*
12	12	22-010101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	13	12390,23	161073
			Накладные расходы			*398,66*	*5183*
			Сметная прибыль			*917,79*	*11931*
			ИТОГО:				**5357630**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**883988**
			Сметная прибыль				**396861**
			Итого с временными		**0,72 %**	**38575,00**	**5396205**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,8 %**	**43170,00**	**5439375**
			Итого с НДС		**12 %**	**652725,00**	**6092100**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"

Директор _____ Строчков А.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АСАР-Эксперт"

_____ Нугметжанов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Найлибекова А.

Форма 2-В

Заказчик: ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ УЛ.Л.ПАСТЕРА, ДОМ 69 Г.АСТАНА
(наименование, адрес)

Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
(наименование)

ДОГОВОР О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ РАБОТ №212 от 17.07.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 4
за сентябрь 2017г.
Электросиловое оборудование, освещение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ				
1	1	13-080305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6419,55	6420
			Накладные расходы			*1704,73*	*1705*
			Сметная прибыль			*475,52*	*476*
2	2	23-070201-0318 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8851,21	8851
			Накладные расходы			*284,79*	*285*
			Сметная прибыль			*655,65*	*656*
3	3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	14	2808,41	39318
			Накладные расходы			*562,34*	*7873*
			Сметная прибыль			*208,03*	*2912*

4	4	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1521,74	1522
			Накладные расходы			*48,96*	*49*
			Сметная прибыль			*112,72*	*113*
5	5	23-070204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	510,91	2555
			Накладные расходы			*16,44*	*82*
			Сметная прибыль			*37,85*	*189*
6	6	23-070204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	510,91	2044
			Накладные расходы			*16,44*	*66*
			Сметная прибыль			*37,85*	*151*
7	7	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4297,26	17189
			Накладные расходы			*138,26*	*553*
			Сметная прибыль			*318,32*	*1273*
8	8	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1682,74	1683
			Накладные расходы			*493,31*	*493*
			Сметная прибыль			*124,65*	*125*
9	9	13-080305-0410 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	6	5156,13	30937
			Накладные расходы			*1504,84*	*9029*
			Сметная прибыль			*381,94*	*2292*
10	10	13-080305-0411 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	26	6012,79	156333
			Накладные расходы			*1760,33*	*45768*
			Сметная прибыль			*445,39*	*11580*
11	11	23-070102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	14877,09	89263
			Накладные расходы			*478,67*	*2872*
			Сметная прибыль			*1102,01*	*6612*
12	12	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	8	1666,74	13334
			Накладные расходы			*434,90*	*3479*
			Сметная прибыль			*123,46*	*988*
13	13	23-080304-0102 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	1274,05	10192

			Накладные расходы			*40,99*	*328*	
			Сметная прибыль			*94,37*	*755*	
14	14	11-200201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухорас пределител ь	1	2529,39	2529	
			Накладные расходы			*844,26*	*844*	
			Сметная прибыль			*187,36*	*187*	
15	15	23-051002-0203 РСНБ РК 2015	Электрическая завеса/ конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	17736,65	17737	
			Накладные расходы			*570,68*	*571*	
			Сметная прибыль			*1313,83*	*1314*	
16	16	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	12	650,64	7808	
			Накладные расходы			*188,64*	*2264*	
			Сметная прибыль			*48,20*	*578*	
17	17	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	381,25	4575	
			Накладные расходы			*12,27*	*147*	
			Сметная прибыль			*28,24*	*339*	
18	18	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	16	549,49	8792	
			Накладные расходы			*160,79*	*2573*	
			Сметная прибыль			*40,70*	*651*	
19	19	23-070218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	256,95	4111	
			Накладные расходы			*8,27*	*132*	
			Сметная прибыль			*19,03*	*305*	
20	20	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	549,49	1099	
			Накладные расходы			*160,79*	*322*	
			Сметная прибыль			*40,70*	*81*	
21	21	23-070218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	290,05	580	
			Накладные расходы			*9,33*	*19*	
			Сметная прибыль			*21,48*	*43*	
22	22	23-080306-0102 РСНБ РК 2015	Универсальная коробка УК-4П	шт.	30	112,00	3360	

			Накладные расходы			*3,60*	*108*
			Сметная прибыль			*8,30*	*249*
23	23	23-070202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	30	188,40	5652
			Накладные расходы			*6,06*	*182*
			Сметная прибыль			*13,96*	*419*
24	24	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	498	337,45	168051
			Накладные расходы			*75,63*	*37665*
			Сметная прибыль			*25,00*	*12448*
25	25	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2193	215365,88	47230
			Накладные расходы			*6929,40*	*1520*
			Сметная прибыль			*15953,03*	*3498*
26	26	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26826	137098,84	36778
			Накладные расходы			*4411,16*	*1183*
			Сметная прибыль			*10155,47*	*2724*
27	27	23-060129-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	1718661,39	35061
			Накладные расходы			*55297,99*	*1128*
			Сметная прибыль			*127308,25*	*2597*
28	28	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	452	525,88	237698
			Накладные расходы			*120,73*	*54570*
			Сметная прибыль			*38,95*	*17607*
29	29	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	452	38,83	17549
			Накладные расходы			*1,25*	*565*
			Сметная прибыль			*2,88*	*1300*
30	30	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	667,28	13346
			Накладные расходы			*160,38*	*3208*
			Сметная прибыль			*49,43*	*989*
31	31	23-010504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	20	87,83	1757
			Накладные расходы			*2,83*	*57*
			Сметная прибыль			*6,51*	*130*
			ИТОГО:				993349

			В том числе :				
			Накладные расходы				**179639**
			Сметная прибыль				**73581**
			Итого с временными		**0,72 %**	**7152,00**	**1000501**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,8 %**	**8004,00**	**1008505**
			Итого с НДС		**12 %**	**121021,00**	**1129526**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"

Директор _____ Строчков А.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АСАР-Эксперт"

_____ Нугметжанов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Майлибекова А.Ж.

Форма 2-В

Заказчик ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ УЛ.Л.ПАСТЕРА, ДОМ 69 Г.АСТАНА
(наименование, адрес)

Объект РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
(наименование)

ДОГОВОР О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ РАБОТ №212 от 17.07.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 5
за сентябрь 2017г.
Пожарно-охранная сигнализация и оповещение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ				
1	1	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные Гранит	шт	1	70393,50	70394
			Накладные расходы			*20254,99*	*20255*
			Сметная прибыль			*5214,33*	*5214*
2	2	23-080303-0305 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8А	шт.	1	11987,56	11988
			Накладные расходы			*385,70*	*386*
			Сметная прибыль			*887,97*	*888*
3	3	13-080105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумуляторы	шт	4	8909,57	35638
			Накладные расходы			*2673,32*	*10693*
			Сметная прибыль			*659,97*	*2640*
4	4	23-080306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	4	2251,86	9007
			Накладные расходы			*72,45*	*290*
			Сметная прибыль			*166,80*	*667*
5	5	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	2	21072,20	42144
			Накладные расходы			*5570,20*	*11140*
			Сметная прибыль			*1560,90*	*3122*
6	6	23-080306-0307 РСНБ РК 2015	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	2	7418,25	14837

			Накладные расходы			*238,68*	*477*
			Сметная прибыль			*549,50*	*1099*
7	7	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические:дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	37	3611,45	133624
			Накладные расходы			*1021,79*	*37806*
			Сметная прибыль			*267,51*	*9898*
8	8	23-080302-0307 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-63	шт.	24	4076,14	97827
			Накладные расходы			*131,15*	*3148*
			Сметная прибыль			*301,94*	*7246*
9	9	23-080302-0605 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-И	шт.	4	1528,58	6114
			Накладные расходы			*49,18*	*197*
			Сметная прибыль			*113,23*	*453*
10	10	23-080301-0103 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели Астра-9 ИО-409-20 А2М	шт.	9	3158,86	28430
			Накладные расходы			*101,64*	*915*
			Сметная прибыль			*233,99*	*2106*
11	11	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	13	1812,61	23564
			Накладные расходы			*511,12*	*6644*
			Сметная прибыль			*134,27*	*1745*
12	12	23-080301-0403 РСНБ РК 2015	Извещатели акустические модели ИО/BG-2000	шт.	11	4381,79	48200
			Накладные расходы			*140,98*	*1551*
			Сметная прибыль			*324,58*	*3570*
13	13	23-080301-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели СН 03	шт.	2	316,08	632
			Накладные расходы			*10,17*	*20*
			Сметная прибыль			*23,41*	*47*
14	14	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	5	3520,84	17604
			Накладные расходы			*967,47*	*4837*
			Сметная прибыль			*260,80*	*1304*
15	15	23-080304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	2528,18	12641
			Накладные расходы			*81,34*	*407*
			Сметная прибыль			*187,27*	*936*
16	16	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование : коробка коммутационная	шт	50	894,04	44702
			Накладные расходы			*258,55*	*12927*
			Сметная прибыль			*66,23*	*3311*
17	17	23-080306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	50	66,35	3317
			Накладные расходы			*2,13*	*107*
			Сметная прибыль			*4,91*	*246*
18	18	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	253	337,45	85375
			Накладные расходы			*75,63*	*19135*
			Сметная прибыль			*25,00*	*6324*

19	19	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,125	15298,55	1912
			Накладные расходы			*492,23*	*62*
			Сметная прибыль			*1133,23*	*142*
20	20	23-060408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,085	29574,65	2514
			Накладные расходы			*951,57*	*81*
			Сметная прибыль			*2190,71*	*186*
21	21	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,043	63432,48	2728
			Накладные расходы			*2040,94*	*88*
			Сметная прибыль			*4698,70*	*202*
22	22	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	253	525,88	133048
			Накладные расходы			*120,73*	*30545*
			Сметная прибыль			*38,95*	*9855*
23	23	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	253	19,41	4911
			Накладные расходы			*0,62*	*158*
			Сметная прибыль			*1,44*	*364*
			ИТОГО:				**831151**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**161869**
			Сметная прибыль				**61567**
			Итого с временными		0,72 %	5984,00	**837135**
			Итого с зимними удорожаниями		0,8 %	6697,00	**843832**
			Итого с НДС		12 %	101260,00	**945092**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"

Директор _____ Строчков А.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АСАР-Эксперт"

_____ Нугметжанов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Найлибекова А.К.

Форма 2-В

Заказчик ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ УЛ.Л.ПАСТЕРА, ДОМ 69 Г.АСТАНА

(наименование, адрес)

Объект РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

(наименование)

ДОГОВОР О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ РАБОТ №212 от 17.07.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 6
за сентябрь 2017г.
Видеонаблюдение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
1	1	13-100408-0615 РСНБ РК 2015	Пульт видеоинженера+монитор. Монтаж оборудования	шт.	1	87502,04	87502
			Накладные расходы			*23967,35*	*23967*
			Сметная прибыль			*6481,63*	*6482*
2	2	23-080502-0413 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 8-канальный модели NVR8004X-8, типа EvErFOCus	шт.	1	234773,43	234773
			Накладные расходы			*7553,84*	*7554*
			Сметная прибыль			*17390,62*	*17391*
3	3	23-080505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели SAMsung S23C350H	шт.	1	63995,05	63995
			Накладные расходы			*2059,04*	*2059*
			Сметная прибыль			*4740,37*	*4740*
4	4	13-100408-0622 РСНБ РК 2015	Монтаж видеокамер	шт.	4	38718,98	154876
			Накладные расходы			*10694,33*	*42777*
			Сметная прибыль			*2868,07*	*11472*
5	5	23-080501-2119 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели EDN2245, типа EvErFOCus	шт.	3	85839,31	257518
			Накладные расходы			*2761,88*	*8286*
			Сметная прибыль			*6358,47*	*19075*
6	6	23-080501-2149 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели ECZ230, типа EvErFOCus	шт.	1	10699,73	10700
			Накладные расходы			*344,26*	*344*

			Сметная прибыль			*792,57*	*793*
7	7	23-061709-0401 РСНБ РК 2015	Коннектор обжимной RG-45	шт.	20	82,26	1645
			Накладные расходы			*2,65*	*53*
			Сметная прибыль			*6,09*	*122*
8	8	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	120	322,63	38716
			Накладные расходы			*72,07*	*8649*
			Сметная прибыль			*23,90*	*2868*
9	9	23-061623-0201 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2	км	0,06	43270,22	2596
			Накладные расходы			*1392,22*	*84*
			Сметная прибыль			*3205,20*	*192*
10	10	23-060409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,06	76474,16	4588
			Накладные расходы			*2460,56*	*148*
			Сметная прибыль			*5664,75*	*340*
11	11	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	120	506,93	60831
			Накладные расходы			*115,18*	*13821*
			Сметная прибыль			*37,55*	*4506*
12	12	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	120	19,41	2330
			Накладные расходы			*0,62*	*75*
			Сметная прибыль			*1,44*	*173*
13	13	13-100905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	120507,45	120507
			Накладные расходы			*36158,26*	*36158*
			Сметная прибыль			*8926,48*	*8926*
			ИТОГО:				**1040578**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**143975**
			Сметная прибыль				**77080**
			Итого с временными		0,72 %	7492,00	**1048070**
			Итого с зимними удорожаниями		0,8 %	8385,00	**1056455**
			Итого с НДС		12 %	126775,00	**1183230**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"

Директор _____ Строчков А.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АСАР-Эксперт"

_____ Нугметжанов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Майлыбекова

Форма 2-В

Заказчик ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ УЛ.Л.ПАСТЕРА, ДОМ 69 Г.АСТАНА

(наименование, адрес)

Объект РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

(наименование)

ДОГОВОР О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ РАБОТ №212 от 17.07.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 7
за сентябрь 2017г.
Общестроительные работы (дополнительные)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	12-130103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	38,31	129,90	4976
			Накладные расходы			*46,59*	*1785*
			Сметная прибыль			*9,62*	*369*
			Раздел: НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ				
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,42	2915,93	15804
			Накладные расходы			*1061,90*	*5755*
			Сметная прибыль			*215,99*	*1171*
3	3	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,26	12474,09	202829
			Накладные расходы			*2890,83*	*47005*
			Сметная прибыль			*924,01*	*15024*

4	4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство (прим.)	м3	10,8	23146,42	249981
			Накладные расходы			*1509,53*	*16303*
			Сметная прибыль			*1714,55*	*18517*
			ИТОГО:				**473591**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**70848**
			Сметная прибыль				**35081**
			Итого с временными		**0,72 %**	**3410,00**	**477001**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,8 %**	**3816,00**	**480817**
			Итого с НДС		**12 %**	**57698,00**	**538515**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"

Директор _____ Строчков А.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АСАР-Эксперт"

_____ Нугметжанов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Майлибекова А.Ж.

Форма 2-В

Заказчик ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ УЛ.Л.ПАСТЕРА, ДОМ 69 Г.АСТАНА
(наименование, адрес)

Объект РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
(наименование)

ДОГОВОР О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ РАБОТ №212 от 17.07.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 8

за сентябрь 2017г.

Силовое электрооборудование, освещение (материалы)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ				
1	1	23-070501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	19565,97	19566
			Накладные расходы			*629,54*	*630*
			Сметная прибыль			*1449,33*	*1449*
2	2	ПРАЙС	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем LZ LFD P "Призма" (панель) 595x595x18/36Вт/3400LM/6400К	шт.	26	4695,30	122078
			Накладные расходы			*151,07*	*3928*
			Сметная прибыль			*347,80*	*9043*
			ИТОГО:				141644
			В том числе :				

			Накладные расходы				**4557**
			Сметная прибыль				**10492**
			Итого с временными		**0,72 %**	**1020,00**	**142664**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,8 %**	**1141,00**	**143805**
			Итого с НДС		**12 %**	**17257,00**	**161062**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья г.Астаны"

Директор _____ Строчков А.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АСАР-Эксперт"

_____ Нугметжанов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Майлыбекова А.

«Астана қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ
«27» 10 2017 ж.
№ 1873 П есепке алынды

Утвержден
приказом Министерства по инвестиции
и развитию РК от 24.04.2017 г. № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Астана «28 » июня 2017 года

Заказчик: ГУ «Управление коммунального имущества и государственных закупок города Астаны», от лица которого выступает руководитель Отебаев Е.К., действующий на основании Положения

На основании: Декларации о соответствии от 28 сентября 2017 года. Наименование подрядной организации: ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС», от лица которого выступает Каражанов Сагадат Касымович, действующий на основании Устава, юридический адрес: г. Астана, ул. Жубанова,дом 21.кв. 59.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 26 июня 2017 года, наименование организации технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «АСАР Эксперт», свидетельство об аккредитации № 00464 от 18 ноября 2016 г.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 27 июня 2017 года Товарищество с ограниченной ответственностью "Инновационная архитектурная компания «Қазақ Елі»", ГСЛ №12007098 от 19.07.2012 г.., от лица которого выступает директор Аубакиров Н.Е. , произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Нежилые помещения под полицейский участок по адресу: г. Астана, ул. Луи Пастера, дом 69, н.п.2, заказчиком которого является ГУ «Управление коммунального имущества и государственных закупок города Астаны», проверив комплектность исполнительной технической документаций подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:
1) Соглашение о временном пользовании недвижимым имуществом № 4 от 21.04.2016 г.
2) Постановления акимата города Астаны № 182-752 от 19.04.2016 г. о предоставлении соответствующего права на объект: Нежилые помещения под полицейский участок по адресу: г. Астана, ул.Луи Пастера, дом 69, н.п.2.
3) Постановления акимата города Астаны №120-1944 от 26.09.2017 г.
- заключение экспертизы ТОО «ТЕХНОЭКСПОРТ АСТАНА» № Техэксаст-0017/17 от 03.05.2017 г. по рабочему проекту: Нежилые помещения под полицейский участок по адресу: г. Астана, ул. Луи Пастера, дом 69, н.п.2.
-проекта (проектно-сметная документация): ТОО "Инновационная архитектурная компания «Қазақ Елі»", ГСЛ №12007098 от 19.07.2012 г.

Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): ТОО "Инновационная архитектурная компания «Қазақ Елі»", ГСЛ №12007098 от 19.07.2012 г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 28 июля 2017 года;
окончание работ 28 сентября 2017 года,
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 60 календарных дней;
фактически: 60 календарных дней.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Нежилые помещения под полицейский участок по адресу: г. Астана, ул. Луи Пастера, дом 69, н.п.2.	м2	182,3		182,3	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Конструктивные решения приняты следующие:

- стены внутренние из керамического кирпича КРГ-р 250х120х88/1,4НФ/75/1,4/50/ГОСТ 530-2007 толщиной 120 мм с конструктивным армированием через 7 рядов кладки сеткой из проволоки 4ВрI-100/4ВрI-100 и из газоблоков толщиной 450мм на клеевом растворе;
- перегородки и двери санитарных узлов – высотой 2 м из панелей ДСП с меламиновым покрытием толщиной 25 мм, каркас анодированный алюминиевый профиль;
- стены и перегородки – водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой, декоративная штукатурка;
- потолки –подвесной потолок типа «Армстронг»;
- двери внутренние – деревянные глухие и остекленные по ГОСТ 6629-88, металлические по ГОСТ 24584-81;
- полы – керамогранит, линолеум, керамическая плитка, бетон.
- наружные двери – металлические утепленные по ГОСТ 31173-2009;

Инженерное обеспечение, сети и системы:

- отопление и вентиляция;

- водопровод и канализация;
- горячее водоснабжение;
- электроснабжение и электроосвещение;
- пожарная сигнализация;
- видеонаблюдение;
- охранная сигнализация;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Внутренние инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 22 584 000 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 18 261 000 тенге , оборудование - тенге .

8. Сметная стоимость по договору подряда 16 038 400 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект: Нежилые помещения под полицейский участок по адресу: г.Астана, ул. Луи Пастера, дом 69, н.п.2 принять в эксплуатацию.

Заказчик:
ГУ «Управление коммунального имущества и государственных закупок города Астаны» **Отебаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО «АСАР Эксперт **Нугметжанов А.М.**

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС» **Каражанов С.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Инновационная архитектурная компания «Қазақ Елі»" **Аубакиров Н.Е.**

Пронумеровано
прошнуровано
листах
М.О.
КЕНСЕ