Форма 2-В

8

Заказчик ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Обустройство и (переоборудование и перепланировка под административно-офисные помещения расположенные по адресу г. Астана, р-н "Алматы" жилой массив Железнодорожный, ул. Ж. Жабаева д. 12/2
(наименование, адрес)

Объект Обустройство и (переоборудование и перепланировка под административно-офисные помещения
(наименование)

Договор о государственных закупках № 97 от 02.04.2019
Доп. сог 97/01 от 30.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 8
за июль месяц 2019 г.
Отопление, вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Система отопления офисных помещений				
1	11	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	155,000	955,48	148100
			Накладные расходы			*256,20*	*39710*
			Сметная прибыль			*70,78*	*10970*
2	12	2111-0403-5904 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	49,500	361,80	17909
			Сметная прибыль			*26,80*	*1327*
3	13	2111-0403-5905 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	66,000	455,76	30080

			Сметная прибыль			*33,76*	*2228*
4	14	2111-0403-5906 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	55,000	533,52	29344
			Сметная прибыль			*39,52*	*2174*
5	15	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,000	585,36	8780
			Сметная прибыль			*43,36*	*650*
			ИТОГО:				234213
			В том числе :				
			Накладные расходы				39710
			Сметная прибыль				17349
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				238897
			Итого с НДС		12 %	28668,00	267565

Итого по акту согласно Договору № 97 от 02.04.2019 г. (демпинговой цены заявки) *240809*

В т.ч. НДС 12% *25801*

Заказчик

ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"

(наименование организации)

Директор Строчков А. Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(наименование организации)

Директор Каражанов С. К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технадзор:

ТОО "Кошек-Батыр Курылыс"

Директор Сейсенкулов А.

(подпись)

Авторский надзор:

ТОО "TEVA"

Директор Тсенов Ж.Е.

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Обустройство и (переоборудование и перепланировка под административно-офисные помещения расположенные по адресу г. Астана, р-н "Алматы" жилой массив Железнодорожный, ул. Ж. Жабаева д. 12/2**
(наименование, адрес)

Объект **Обустройство и (переоборудование и перепланировка под административно-офисные помещения**
(наименование)

Договор о государственных закупках № 97 от 02.04.2019
Доп. сог 97/01 от 30.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 9
за июль месяц 2019 г.
Пожарная сигнализация, видеонаблюдение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пожарная сигнализация				
1	1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	2,000	4335,08	8670
			Накладные расходы			*1487,06*	*2974*
			Сметная прибыль			*321,12*	*642*
2	2	2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2АМ	шт.	1,000	44621,28	44621
			Сметная прибыль			*3305,28*	*3305*
3	3	2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1,000	11416,68	11417
			Сметная прибыль			*845,68*	*846*
4	4	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2,000	13139,60	26279
			Накладные расходы			*4538,40*	*9077*
			Сметная прибыль			*973,30*	*1947*

5	5	2308-0303-1402 РСНБ РК 2015	Модуль адресный релейный модели РМ-3К	шт.	1,000	14074,56	14075
			Сметная прибыль			*1042,56*	*1043*
6	6	2308-0306-0310 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1,000	12360,60	12361
			Сметная прибыль			*915,60*	*916*
7	7	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2,000	7183,08	14366
			Сметная прибыль			*532,08*	*1064*
8	8	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	27,000	6309,60	170359
			Накладные расходы			*2171,60*	*58633*
			Сметная прибыль			*467,38*	*12619*
9	9	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	25,000	4691,52	117288
			Сметная прибыль			*347,52*	*8688*
10	10	2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	2,000	3275,64	6551
			Сметная прибыль			*242,64*	*485*
11	11	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	5,000	4335,08	21675
			Накладные расходы			*1487,06*	*7435*
			Сметная прибыль			*321,12*	*1606*
12	12	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3,000	673,92	2022
			Сметная прибыль			*49,92*	*150*
13	13	2308-0304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2,000	528,12	1056
			Сметная прибыль			*39,12*	*78*
14	14	1308-0103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	1,000	1335,25	1335
			Накладные расходы			*481,54*	*482*
			Сметная прибыль			*98,91*	*99*
15	15	2305-0301-0208 РСНБ РК 2015	ИЗ-1 Изолятор шлейфа	шт.	1,000	11769,84	11770
			Сметная прибыль			*871,84*	*872*
16	16	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	5,000	145,80	729
			Сметная прибыль			*10,80*	*54*

17	17	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	260,000	145,38	37799
			Накладные расходы			*48,37*	*12577*
			Сметная прибыль			*10,77*	*2800*
18	18	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,005	79961,04	400
			Сметная прибыль			*5923,04*	*30*
19	19	2306-0903-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,020	69539,04	1391
			Сметная прибыль			*5151,04*	*103*
20	20	2306-0903-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,235	105449,04	24781
			Сметная прибыль			*7811,04*	*1836*
21	21	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	260,000	697,96	181469
			Накладные расходы			*214,44*	*55754*
			Сметная прибыль			*51,70*	*13442*
22	22	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	240,000	24,84	5962
			Сметная прибыль			*1,84*	*442*
23	23	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	20,000	32,40	648
			Сметная прибыль			*2,40*	*48*
			Раздел: Видеонаблюдение				
24	24	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1,000	5796,19	5796
			Накладные расходы			*2021,42*	*2021*
			Сметная прибыль			*429,35*	*429*
25	25	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	5,000	8045,94	40230
			Накладные расходы			*3116,21*	*15581*
			Сметная прибыль			*596,00*	*2980*
26	26	2308-0502-0419 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели TUTIS-8F3, типа EvErFOCus	шт.	1,000	43535,88	43536
			Сметная прибыль			*3224,88*	*3225*

27	27	2308-0501-2144 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели ED210, типа EvErFOCus	шт.	5,000	15013,08	75065
			Сметная прибыль			*1112,08*	*5560*
28	28	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SATA, объем памяти 1000 ГБ	шт.	3,000	17295,12	51885
			Сметная прибыль			*1281,12*	*3843*
29	29	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	3,000	4335,08	13005
			Накладные расходы			*1487,06*	*4461*
			Сметная прибыль			*321,12*	*963*
30	30	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17	шт.	3,000	13106,88	39321
			Сметная прибыль			*970,88*	*2913*
31	31	2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	2,000	2074,68	4149
			Сметная прибыль			*153,68*	*307*
32	32	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	3,000	2303,64	6911
			Сметная прибыль			*170,64*	*512*
33	33	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,000	13139,60	13140
			Накладные расходы			*4538,40*	*4538*
			Сметная прибыль			*973,30*	*973*
34	34	2308-0505-0509 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения	шт.	1,000	8257,68	8258
			Сметная прибыль			*611,68*	*612*
35	35	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели SAMsung S23C350H	шт.	1,000	76859,28	76859
			Сметная прибыль			*5693,28*	*5693*
36	36	2307-0216-0801 РСНБ РК 2015	Разъем РРМ77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LУ3), типа ИЭК	шт.	16,000	615,60	9850
			Сметная прибыль			*45,60*	*730*
37	37	1310-0105-0506 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	165,000	1288,72	212639
			Накладные расходы			*389,93*	*64338*
			Сметная прибыль			*95,46*	*15751*
38	38	СТ	Кабель КВК-В	м	160,000	120,54	19286
			Сметная прибыль			*8,93*	*1429*
39	39	СТ	Кабель HDMI 5м	м	1,000	1446,43	1446
			Сметная прибыль			*107,14*	*107*

40	40	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	140,000	697,96	97714
			Накладные расходы			*214,44*	*30021*
			Сметная прибыль			*51,70*	*7238*
41	41	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	140,000	32,40	4536
			Сметная прибыль			*2,40*	*336*
			ИТОГО:				1440649
			В том числе :				
			Накладные расходы				267893
			Сметная прибыль				106715
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				1469462
			Итого с НДС		12 %	176335,00	1645797

Итого по акту согласно Договору № 97 от 02.04.2019 г. (демпинговой цены заявки) *1481217*

В т.ч. НДС 12% *158702*

Заказчик

ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"

(наименование организации)

Директор **Строчков А. Н.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технадзор:

ТОО "Кошек-Батыр Курылыс"

Авторский надзор:

ТОО "TEVA"

Подрядчик

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(наименование организации)

Директор **Каражанов С. К.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор **Сейсенкулов А.**

(подпись)

Директор **Тсенов Ж.Е.**

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Обустройство и (переоборудование и перепланировка под административно-офисные помещения расположенные по адресу г. Астана, р-н "Алматы" жилой массив Железнодорожный, ул. Ж. Жабаева д. 12/2
(наименование, адрес)

Объект Обустройство и (переоборудование и перепланировка под административно-офисные помещения
(наименование)

Договор о государственных закупках № 97 от 02.04.2019
Доп. сог 97/01 от 30.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 10
за июль месяц 2019 г.

Электромонтажные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	2461,03	2461
			Накладные расходы			*922,41*	*922*
			Сметная прибыль			*182,30*	*182*
2	12	2307-0501-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1,000	23145,48	23145
			Сметная прибыль			*1714,48*	*1714*
3	13	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40,000	934,02	37361
			Накладные расходы			*352,01*	*14080*
			Сметная прибыль			*69,19*	*2767*
4	14	2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	40,000	342,36	13694
			Сметная прибыль			*25,36*	*1014*
5	15	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	20,000	791,29	15826

			Накладные расходы			*300,39*	*6008*
			Сметная прибыль			*58,61*	*1172*
6	16	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20,000	330,48	6610
			Сметная прибыль			*24,48*	*490*
7	17	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,000	791,29	3165
			Накладные расходы			*300,39*	*1202*
			Сметная прибыль			*58,61*	*234*
8	18	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,000	340,20	1361
			Сметная прибыль			*25,20*	*101*
9	20	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2018,71	2019
			Накладные расходы			*736,92*	*737*
			Сметная прибыль			*149,53*	*150*
			ИТОГО:				105642
			В том числе :				
			Накладные расходы				22949
			Сметная прибыль				7825
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				107755
			Итого с НДС		12 %	12931,00	120686

Итого по акту согласно Договору № 97 от 02.04.2019 г. (демпинговой цены заявки) *108617*

В т.ч. НДС 12% *11638*

Заказчик

ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"

(наименование организации)

Директор Строчков А. Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технадзор:

ТОО "Кошек-Батыр Курылыс"

Авторский надзор:

ТОО "TEVA"

Подрядчик

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(наименование организации)

Директор Каражанов С. К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор Сейсенкулов А.

(подпись)

Директор Тсенов Ж.Е.

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Обустройство и (переоборудование и перепланировка под административно-офисные помещения расположенные по адресу г. Астана, р-н "Алматы" жилой массив Железнодорожный, ул. Ж. Жабаева д. 12/2**
(наименование, адрес)

Объект **Обустройство и (переоборудование и перепланировка под административно-офисные помещения**
(наименование)

Договор о государственных закупках № 97 от 02.04.2019
Доп. сог 97/01 от 30.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 11
за июль месяц 2019 г.
Электроснабжение 0,4 кв

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	67,000	4505,84	301891
			Накладные расходы			*1746,45*	*117012*
			Сметная прибыль			*333,77*	*22362*
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,700	1666,56	101160
			Накладные расходы			*645,95*	*39209*
			Сметная прибыль			*123,45*	*7493*
3	3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,500	1854,36	6490
			Сметная прибыль			*137,36*	*481*
4	4	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	50,000	626,63	31332
			Накладные расходы			*174,37*	*8719*
			Сметная прибыль			*46,42*	*2321*
5	5	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40,000	941,11	37645
			Накладные расходы			*261,38*	*10455*

			Сметная прибыль			*69,71*	*2788*
6	6	2306-0603-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,0954	1097004,60	104654
			Сметная прибыль			*81259,60*	*7752*
7	7	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40,000	1727,42	69097
			Накладные расходы			*788,04*	*31522*
			Сметная прибыль			*127,96*	*5118*
8	8	2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	40,000	3342,60	133704
			Сметная прибыль			*247,60*	*9904*
9	9	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1,000	3104,10	3104
			Накладные расходы			*1128,96*	*1129*
			Сметная прибыль			*229,93*	*230*
10	10	2307-0205-0121 РСНБ РК 2015	Рубильник РПС1	шт.	1,000	26120,88	26121
			Сметная прибыль			*1934,88*	*1935*
11	11	2302-1104-2501 РСНБ РК 2015	Наконечники 1/2"	10 шт.	0,300	315,36	95
			Сметная прибыль			*23,36*	*7*
12	12	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	10,000	646,92	6469
			Сметная прибыль			*47,92*	*479*
13	13	1308-0201-3101 РСНБ РК 2015	Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках	шт.	10,000	646,13	6461
			Накладные расходы			*235,17*	*2352*
			Сметная прибыль			*47,86*	*479*
14	14	2306-1710-0701 РСНБ РК 2015	Лотки оцинкованные прямые НЛ 5-П 1,87 УТ 2,5	шт.	10,000	2191,32	21913
			Сметная прибыль			*162,32*	*1623*
15	15	2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	80,000	563,76	45101
			Сметная прибыль			*41,76*	*3341*
16	16	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	30,000	102,60	3078
			Сметная прибыль			*7,60*	*228*
17	17	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	60,000	100,44	6026
			Сметная прибыль			*7,44*	*446*
18	18	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	30,000	182,52	5476
			Сметная прибыль			*13,52*	*406*

19	19	2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,300	1084,32	325
			Сметная прибыль			*80,32*	*24*
20	20	2404-0207-2701 РСНБ РК 2015	Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	425,52	851
			Сметная прибыль			*31,52*	*63*
21	21	2113-0815-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель СМЖ-10	шт.	40,000	60,48	2419
			Сметная прибыль			*4,48*	*179*
			ИТОГО:				913412
			В том числе :				
			Накладные расходы				210398
			Сметная прибыль				67660
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				931680
			Итого с НДС		12 %	111802,00	1043482

Итого по акту согласно Договору № 97 от 02.04.2019 г.
(демпинговой цены заявки) *939134*
В т.ч. НДС 12% *100621*

Заказчик

ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"
(наименование организации)

Директор Строчков А. Н.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технадзор:
ТОО "Кошек-Батыр Курылыс"

Авторский надзор:
ТОО "TEVA"

Подрядчик

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
(наименование организации)

Директор Каражанов С. К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор Сейсенкулов А.
(подпись)

Директор Тсенов Ж.Е.
(подпись)

Заказчик: ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: Обустройство и (переоборудование и перепланировка) под административно-офисные помещения расположенные по адресу г. Астана, р-н "Алматы" жилой массив Железнодорожный, ул. Ж. Жабаева д. 12/2

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		97	02.04.2019				
		доп.согл. № 97/01	30.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМРпо смете 2018г..	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО, в том числе:	19 290 748	37 897							4 548	42 446
Отопление, вентиляция		165 887							19 907	185 794
Архитектурно-строительное решение		- 127 990							- 15 359	- 143 348

Заказчик:

Директор ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"

_____Строчков А.Н.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Обустройство и (переоборудование и перепланировка) под административно-офисные помещения расположенные по адресу г. Астана, р-н "Алматы" жилой массив Железнодорожный, ул. Ж. Жабаева д. 12/2**

(наименование, адрес)

Объект **Обустройство и (переоборудование и перепланировка под административно-офисные помещения**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 97 от 02.04.2019 года
Доп.согл. № 97/01 от 30.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 12
за август 2019г.
Отопление, вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Приточная установка				
1	1	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2,000	21882,49	43765
			Накладные расходы			*9498,12*	*18996*
			Сметная прибыль			*1620,93*	*3242*
2	2	5105-0602-0209 РСНБ РК 2015	Тепловая завеса NEOCliMA T3T-508 (прим)	шт.	2,000	69840,00	139680
			ИТОГО:				183445
			В том числе :				
			Накладные расходы				18996
			Сметная прибыль				3242
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				184320

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		12 %	22118,00	206438

Итого по акту согласно Договору № 97 от 02.04.2019 г. (демпинговой цены заявки) *185794,00*

В т.ч. НДС 12% *19907,00*

Заказчик

ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"

(наименование организации)

Директор **Строчков А. Н.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технадзор:

ТОО "Кошек-Батыр Курылыс"

Авторский надзор:

ТОО "TEVA"

Подрядчик

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(наименование организации)

Директор **Каражанов С. К.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор **Сейсенкулов А.**

(подпись)

Директор **Тсенов Ж.Е.**

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Обустройство и (переоборудование и перепланировка) под административно-офисные помещения расположенные по адресу г. Астана, р-н**
(наименование, адрес)

Объект **Обустройство и (переоборудование и перепланировка под административно-офисные помещения**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 97 от 02.04.2019 года
Доп.согл. № 97/01 от 30.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 13
за август 2019г.
Архитектурно-строительное решение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	6,940	751,95	5219
			Накладные расходы			*307,87*	*2137*
			Сметная прибыль			*55,70*	*387*
2	2	СТ	Ограждения аллюминевые	м	6,000	20535,71	-144643
			Сметная прибыль			*-1785,71*	*-10714*
			ИТОГО:				-139424
			В том числе :				
			Накладные расходы				2137

			Сметная прибыль				-10327
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				-142211
			Итого с НДС		12 %	-17064,00	-159275

Итого по акту согласно Договору № 97 от 02.04.2019 г. *-143348,00*

(демпинговой цены заявки)

В т.ч. НДС 12% *-15359,00*

Заказчик

ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"

(наименование организации)

Директор **Строчков А. Н.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технадзор:

ТОО "Кошек-Батыр Курылыс"

Авторский надзор:

ТОО "TEVA"

Подрядчик

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(наименование организации)

Директор **Каражанов С. К.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор **Сейсенкулов А.**

(подпись)

Директор **Тсенов Ж.Е.**

(подпись)

Заказчик: ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: Обустройство и (переоборудование и перепланировка) под административно-офисные помещения расположенные по адресу г. Астана, р-н "Алматы" жилой массив Железнодорожный, ул. Ж. Жабаева д. 12/2

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		97	02.04.2019				
		доп.согл. № 97/01	30.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМРпо смете 2018г..	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО, в том числе:	24 544 492,94	4 690 843,70							562 901,24	5 253 744,94
Архитектурно-строительное решение (дополнительные работы)		3 506 487,70							420 778,52	3 927 266,22
Электромонтажные работы (дополнительные работы)		35 615,25							4 273,83	39 889,08
Благоустройство, озеленение (дополнительные работы)		1 148 740,75							137 848,89	1 286 589,64

Заказчик:
Директор ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"
_____ Строчков А.Н.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
_____ Каражанов С.К.
М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Обустройство и (переоборудование и перепланировка) под административно-офисные помещения расположенные по адресу г. Астана, р-н "Алматы" жилой массив Железнодорожный, ул. Ж. Жабаева д. 12/2**

(наименование, адрес)

Объект **Обустройство и (переоборудование и перепланировка под административно-офисные помещения**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 97 от 02.04.2019 года
Доп.согл. № 97/01 от 30.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 14
за август 2019г.
Архитектурно-строительное решение (дополнительные работы)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Перегородки				
1	**1**	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**26,100**	**6983,43**	**182268**
			Накладные расходы			***1769,74***	***46190***
			Сметная прибыль			***517,29***	***13501***
2	**2**	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Перегородки внутренние из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**15,000**	**38536,61**	**578049**
			Накладные расходы			***5842,69***	***87640***
			Сметная прибыль			***2854,56***	***42818***
			Раздел: Внутреняя отделка				
3	**3**	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски**	**м2**	**68,930**	**2207,15**	**152139**
			Накладные расходы			***763,97***	***52660***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*163,49*	*11270*
4	**4**	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**68,930**	**1331,52**	**91781**
			Накладные расходы			*449,73*	*31000*
			Сметная прибыль			*98,63*	*6799*
5	**5**	**1108-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м/для монтажа подвесных потолков/**	**м2 горизонтальной проекции**	**155,5487**	**2318,14**	**360583**
			Накладные расходы			*888,07*	*138138*
			Сметная прибыль			*171,71*	*26710*
6	**6**	**1212-0103-0213 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**25,9792**	**1599,84**	**41563**
			Накладные расходы			*548,33*	*14245*
			Сметная прибыль			*118,51*	*3079*
			Раздел: ПОЛЫ ТИП1				
7	**7**	**1111-0101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**54,360**	**1542,29**	**83839**
			Накладные расходы			*412,27*	*22411*
			Сметная прибыль			*114,24*	*6210*
8	**8**	**1111-0101-1110 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 /до 1см/**	**м2 стяжки**	**54,360**	**912,68**	**49613**
			Накладные расходы			*127,78*	*6946*
			Сметная прибыль			*67,61*	*3675*
			Раздел: ИЗОЛЯТОР				
9	**9**	**1115-0203-0106 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,000**	**2490,48**	**7471**
			Накладные расходы			*876,99*	*2631*
			Сметная прибыль			*184,48*	*553*
10	**10**	**1211-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски**	**м2**	**3,000**	**2799,89**	**8400**
			Накладные расходы			*979,46*	*2938*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*207,40*	*622*
11	**11**	**1115-0405-0102 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,000**	**603,63**	**1811**
			Накладные расходы			*178,03*	*534*
			Сметная прибыль			*44,71*	*134*
			Раздел: Наружная отделка				
12	**12**	**1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**140,000**	**319,74**	**44764**
			Накладные расходы			*123,93*	*17350*
			Сметная прибыль			*23,68*	*3316*
13	**13**	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**20,000**	**2325,01**	**46500**
			Накладные расходы			*804,03*	*16081*
			Сметная прибыль			*172,22*	*3444*
14	**14**	**1115-0402-0403 РСНБ РК 2015**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**132,870**	**289,82**	**38508**
			Накладные расходы			*75,46*	*10026*
			Сметная прибыль			*21,47*	*2852*
15	**15**	**1113-0301-0806 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска кузбасслаком (прим)**	**м2**	**19,500**	**101,48**	**1979**
			Накладные расходы			*20,90*	*408*
			Сметная прибыль			*7,52*	*147*
16	**16**	**1115-0108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 350 мм. Устройство к=1,4**	**м**	**24,600**	**3960,85**	**97437**
			Накладные расходы			*608,81*	*14977*
			Сметная прибыль			*293,40*	*7218*
17	**17**	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство к=1,2**	**м**	**9,600**	**2609,83**	**25054**
			Накладные расходы			*521,84*	*5010*
			Сметная прибыль			*193,32*	*1856*
18	**18**	**1208-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**10,000**	**1934,68**	**19347**
			Накладные расходы			*348,41*	*3484*
			Сметная прибыль			*143,31*	*1433*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разные работы				
19	**19**	**1146-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Кладка кирпичная. Разборка**	**м3**	**37,800**	**22102,23**	**835464**
			Накладные расходы			***8633,98***	***326365***
			Сметная прибыль			***1637,20***	***61886***
20	**20**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство пандуса /В22,5/.**	**м3**	**1,000**	**25417,98**	**25418**
			Накладные расходы			***1368,20***	***1368***
			Сметная прибыль			***1882,81***	***1883***
21	**21**	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,362**	**26485,75**	**9588**
			Накладные расходы			***2214,79***	***802***
			Сметная прибыль			***1961,91***	***710***
22	**22**	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,780**	**7522,84**	**28436**
			Накладные расходы			***1510,76***	***5711***
			Сметная прибыль			***557,25***	***2106***
23	**23**	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,0315**	**5784,08**	**182**
			Накладные расходы			***2241,89***	***71***
			Сметная прибыль			***428,45***	***13***
24	**24**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под столбы щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,0090**	**9437,29**	**85**
			Накладные расходы			***1855,56***	***17***
			Сметная прибыль			***699,06***	***6***
25	**25**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0225**	**24056,40**	**541**
			Накладные расходы			***1368,20***	***31***
			Сметная прибыль			***1781,96***	***40***
26	**26**	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0732**	**17779,86**	**1301**
			Накладные расходы			***6347,44***	***465***
			Сметная прибыль			***1317,03***	***96***
27	**27**	**2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86/100х100х4-6м/**	**т**	**0,0732**	**286935,48**	**21004**
			Сметная прибыль			***21254,48***	***1556***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (каркас козырька). Сборка с помощью лебедок ручных или вручную	т конструкций	0,1212	370683,57	44927
			Накладные расходы			*133945,77*	*16234*
			Сметная прибыль			*27458,04*	*3328*
29	29	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86/50х20х2-60м/	т	0,1212	267738,48	32450
			Сметная прибыль			*19832,48*	*2404*
30	30	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа козырька/с подшивкой по низу и облицовкой по бокам/. Монтаж	м2 покрытия	11,160	849,68	9482
			Накладные расходы			*309,48*	*3454*
			Сметная прибыль			*62,94*	*702*
31	31	2110-0103-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,160	1368,36	15271
			Сметная прибыль			*101,36*	*1131*
32	32	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	10,000	100,44	1004
			Сметная прибыль			*7,44*	*74*
33	33	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоб. Устройство	м желобов	3,000	2417,05	7251
			Накладные расходы			*342,57*	*1028*
			Сметная прибыль			*179,04*	*537*
34	34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,800	142,92	1544
			Накладные расходы			*36,94*	*399*
			Сметная прибыль			*10,59*	*114*
35	35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	10,800	257,08	2776
			Накладные расходы			*43,37*	*468*
			Сметная прибыль			*19,04*	*206*
36	36	1146-0401-0702 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из профлиста. Разборка (прим)	м2	7,820	166,03	1298
			Накладные расходы			*69,69*	*545*
			Сметная прибыль			*12,30*	*96*
37	37	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа козырька. Монтаж.	м2 покрытия	7,820	2218,04	17345
			Накладные расходы			*309,48*	*2420*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*164,30*	*1285*
38	**38**	**1115-0106-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**0,750**	**10635,25**	**7976**
			Накладные расходы			*3336,61*	*2502*
			Сметная прибыль			*787,80*	*591*
39	**39**	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,700**	**7522,84**	**27835**
			Накладные расходы			*1510,76*	*5590*
			Сметная прибыль			*557,25*	*2062*
40	**40**	**1110-0212-0201 РСНБ РК 2015**	**Входная группа. Ограждение перилами /из нержавеющей стали/**	**м перил**	**6,060**	**867,25**	**5256**
			Накладные расходы			*355,75*	*2156*
			Сметная прибыль			*64,24*	*389*
41	**41**	**2301-0302-0426 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81/стойка 1м х 20шт/**	**м**	**22,000**	**9556,92**	**210252**
			Сметная прибыль			*707,92*	*15574*
42	**42**	**2301-0302-0436 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81/перила 19м/**	**м**	**19,000**	**13936,32**	**264790**
			Сметная прибыль			*1032,32*	*19614*
43	**43**	**2301-0302-0403 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, D 16 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**70,500**	**3597,48**	**253622**
			Сметная прибыль			*266,48*	*18787*
44	**44**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,156**	**142,92**	**594**
			Накладные расходы			*36,94*	*154*
			Сметная прибыль			*10,59*	*44*
45	**45**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**	**м2**	**4,156**	**257,08**	**1068**
			Накладные расходы			*43,37*	*180*
			Сметная прибыль			*19,04*	*79*
			Раздел: Отмостка				
46	**46**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки В15/прим./.**	**м3**	**6,7273**	**24056,40**	**161835**
			Накладные расходы			*1368,20*	*9204*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1781,96***	***11988***
			ИТОГО:				**3819703**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**851831**
			Сметная прибыль				**282941**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**3896097**
			Итого с НДС		**12 %**	**467532,00**	**4363629,00**

Итого по акту согласно Договору № 97 от 02.04.2019 г.
(демпинговой цены заявки) ***3927266,22***
В т.ч. НДС 12% ***420778,52***

Заказчик

ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"
(наименование организации)

Директор **Строчков А. Н.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технадзор:
ТОО "Кошек-Батыр Курылыс"

Авторский надзор:
ТОО "TEVA"

Подрядчик

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
(наименование организации)

Директор **Каражанов С. К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор **Сейсенкулов А.**
(подпись)

Директор **Тсенов Ж.Е.**
(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Обустройство и (переоборудование и перепланировка) под административно-офисные помещения расположенные по адресу г. Астана, р-н "Алматы" жилой массив Железнодорожный, ул. Ж. Жабаева д. 12/2**
(наименование, адрес)

Объект **Обустройство и (переоборудование и перепланировка под административно-офисные помещения**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 97 от 02.04.2019 года
Доп.согл. № 97/01 от 30.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 15
за август 2019г.
Электромонтажные работы (дополнительные работы)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2018,71	4037
			Накладные расходы			*736,92*	*1474*
			Сметная прибыль			*149,53*	*299*
2	2	2307-0106-0113 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный ДСО-15 с низковольтным питанием предназначен для местного освещения места проведения работ, мощность 8 Вт, световой поток 1020 лм, степень защиты IP 54, количество LED 20 штук ГОСТ 55705-2013	шт.	3,000	11586,24	34759
			Сметная прибыль			*858,24*	*2575*
			ИТОГО:				38796
			В том числе :				
			Накладные расходы				1474
			Сметная прибыль				2874

			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				39572
			Итого с НДС		12 %	4749,00	44321,00

Итого по акту согласно Договору № 97 от 02.04.2019 г.
(демпинговой цены заявки) *39889,08*
В т.ч. НДС 12% *4273,83*

Заказчик

ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"

(наименование организации)

Директор **Строчков А. Н.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технадзор:

ТОО "Кошек-Батыр Курылыс"

Авторский надзор:

ТОО "TEVA"

Подрядчик

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(наименование организации)

Директор **Каражанов С. К.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор **Сейсенкулов А.**

(подпись)

Директор **Тсенов Ж.Е.**

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Обустройство и (переоборудование и перепланировка) под административно-офисные помещения расположенные по адресу г. Астана, р-н "Алматы" жилой массив Железнодорожный, ул. Ж. Жабаева д. 12/2**
(наименование, адрес)

Объект **Обустройство и (переоборудование и перепланировка под административно-офисные помещения**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 97 от 02.04.2019 года
Доп.согл. № 97/01 от 30.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 16
за август 2019г.
Благоустройство, озеленение (дополнительные работы)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ				
1	1	1218-0101-1506 РСНБ РК 2015	Покрытие дорог /+тротуар/ асфальтобетонное однослойное толщиной 100 мм. Ремонт. (к=1,25, увеличение толщины покрытия/	м2	37,850	7062,09	267300
			Накладные расходы			*1270,91*	*48104*
			Сметная прибыль			*523,12*	*19800*
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
2	2	1147-0101-0104 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	м2	283,000	88,28	24984
			Накладные расходы			*38,26*	*10829*
			Сметная прибыль			*6,54*	*1851*
3	3	1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	283,000	230,31	65177
			Накладные расходы			*99,82*	*28248*
			Сметная прибыль			*17,06*	*4828*

4	4	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	283,000	1110,54	314284
			Накладные расходы			*410,77*	*116249*
			Сметная прибыль			*82,26*	*23280*
5	5	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Посев вручную	м2	283,000	444,66	125838
			Накладные расходы			*101,93*	*28845*
			Сметная прибыль			*32,94*	*9321*
6	6	1147-0102-0415 РСНБ РК 2015	Деревья с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	3,000	22246,06	66738
			Накладные расходы			*8193,85*	*24582*
			Сметная прибыль			*1647,86*	*4944*
7	7	1147-0103-0107 РСНБ РК 2015	Деревья с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	3,000	15283,31	45850
			Накладные расходы			*5974,28*	*17923*
			Сметная прибыль			*1132,10*	*3396*
8	8	2501-0202-0801 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (тополь) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,000	10005,12	30015
			Сметная прибыль			*741,12*	*2223*
9	9	1147-0118-0107 РСНБ РК 2015	Деревья с комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Уход	шт.	3,000	12869,13	38607
			Накладные расходы			*4904,86*	*14715*
			Сметная прибыль			*953,27*	*2860*
			Раздел: МАФ				
10	10	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	2,000	17229,24	34458
			Сметная прибыль			*1276,24*	*2552*
11	11	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья антивандальная	шт.	2,000	49140,52	98281
			Накладные расходы			*1936,48*	*3873*
			Сметная прибыль			*3640,04*	*7280*
			Раздел: ПОКРЫТИЕ БРУСЧАТОЕ				
12	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/снятие растительного слоя/	м3 грунта	3,016	3671,43	11073
			Накладные расходы			*1423,03*	*4292*

			Сметная прибыль			*271,96*	*820*
13	13	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	15,080	5641,02	85067
			Накладные расходы			*1323,83*	*19963*
			Сметная прибыль			*417,85*	*6301*
14	14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные/поребрик 10х15/. Установка	м бортового камня	11,600	3765,42	43679
			Накладные расходы			*1000,94*	*11611*
			Сметная прибыль			*278,92*	*3235*
			ИТОГО:				1251352
			В том числе :				
			Накладные расходы				329233
			Сметная прибыль				92693
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				1276379
			Итого с НДС		12 %	153165,00	1429544,00

Итого по акту согласно Договору № 97 от 02.04.2019 г.
(демпинговой цены заявки) *1286589,64*
В т.ч. НДС 12% *137848,89*

Заказчик

ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"
(наименование организации)

Директор **Строчков А. Н.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
(наименование организации)

Директор **Каражанов С. К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технадзор:
ТОО "Кошек-Батыр Курылыс"

Директор **Сейсенкулов А.**
(подпись)

Авторский надзор:
ТОО "TEVA"

Директор **Тсенов Ж.Е.**
(подпись)

Утвержден
приказом Министерства по инвестиции
и развитию РК от 24.04.2017 г. № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Нур-Султан «1» 08 2019 года

Заказчик: Государственное коммунальное предприятия "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан", от лица которого выступает Руководитель Строчков Александр Николаевич, действующий на основании Устава.

На основании: Декларации о соответствии от 25 июля 2019 года. Наименование подрядной организации: ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС», от лица которого выступает Каражанов Сагадат Касымович, действующий на основании Устава, юридический адрес: г. Нур-Султан , район «Байконур», ул. Жубанова,21.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 26 июля 2019 года, наименование организации технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кошек-Батыр-Курылыс», директор Сейсенкулов А., свидетельство об аккредитации № 00400 от 26 августа 2016 г., аттестаты эксперта Сейсенкулов Аширбай, № KZ 87VJE00027828 от 19.06.2017 г. (несущие и ограждающие конструкций), № KZ52VJE00033793 от 28.12.2017 г. (технологическое оборудование).

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 26 июля 2019 года. Товарищество с ограниченной ответственностью «TEVA», государственная лицензия №14014526 от 15.08.2014г., 2-категории г. Нур-Султан , С409, дом 13, тел. 87172273868 от лица которого выступает директор Тсенов Ж.Е. , произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Переоборудование и перепланировка (обустройство) объекта под административно-офисные помещения, расположенные по адресу: г. Нур-Султан , р-н Алматы, жилой массив Железнодорожный, у. Ж. Жабаева, дом 12/2., заказчиком которого является ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан ", проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1. Постановление акимата города Астаны № 206-2368 от 02.12.2016 г.
2. Заключение экспертизы от « 06» апреля 2018 г. № ZKKVE – 0019/18, выданное ТОО «Западно-Казахстанская комплексно-ведомственная экспертиза», по рабочему проекту: «Переоборудование и перепланировка (обустройство) объекта под административно-офисные помещения, расположенные по адресу: г. Нур-Султан, р-н Алматы, жилой массив Железнодорожный, у. Ж. Жабаева, дом 12/2.
3. Проекта (проектно-сметная документация): Товарищество с ограниченной ответственностью «TEVA», государственная лицензия №14014526 от 15.08.2014г

Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): Товарищество с ограниченной ответственностью «TEVA», государственная лицензия №14014526 от 15.08.2014г., 2-категории

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2019 года;
окончание работ июль 2019 года,
при продолжительности строительства, месяц: 2,1.
по норме или по проекту организации строительства: 70 календарных дней;
фактически: 70 календарных дней.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пусковых комплекса или очереди	Обща(с учетом ранее принятых)	в том числе пусковых комплекса или очереди
Переоборудование и перепланировка (обустройство) объекта под административно-офисные помещения, расположенные по адресу: г. Нур-Султан, р-н Алматы, жилой массив Железнодорожный, ул. Ж. Жабаева, дом 12/2.	м 2	230		230	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
- Стены внутренние из керамического кирпича по ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм на растворе М50;
- Перемычки – сборные железобетонные;
- Подоконные доски – из ПВХ индивидуального изготовления;
- Внутренние двери – ПХВ, глухие;
- Полы – керамогранитная плита 400х400 мм.;

Инженерное обеспечение, сети и системы:
- Отопление и вентиляция;
- Водопровод и канализация;
- Канализация;
- Электроосвещение;
- Электроснабжение;
- Благоустройство территории;
- Пожарная сигнализация:
- Охрана окружающей среды.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Внутренние инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Все 31 983 066,8 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 24 544 493 тенге.

8. Сметная стоимость фондов, принимаемых в эксплуатацию: 28 809 425,35 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект: Переоборудование и перепланировка (обустройство) объекта под административно-офисные помещения, расположенные по адресу: г. Астана, р-н Алматы, жилой массив Железнодорожный, у. Ж. Жабаева, дом 12/2. принять в эксплуатацию.

Заказчик:

ГКП «Городская недвижимость» **Строчков А.Н.**

Технический надзор:

ТОО «Кошек-Батыр-Курылыс» **Сейсенкулов А.**

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС» **Каражанов С. К.**

Авторский надзор:

ТОО «TEVA» **Тсенов Ж.Е.**