Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Реквизиты: Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А" БИН 060140007229 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070103KSN0326000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340 БИН/ИИН 131040023265 БИК KCJBKZKX ИИК KZ648562203110858377 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Строительство благоустройство, наружные сети электроснабжения и телефонизации к 5-ти этажным жилым домам (поз.1,2,3) севернее микрорайона Коктем г. Кокшетау, Акмолинской области

Договор №55 от 15.06.2021г.

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за
30 августа 2021 г

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, невходящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**36 873 242**	**15 362 090**							1 963 451	**18 325 541**

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Садуакасов Ш.С.

Подрядчик:

ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Коваленко В.Г.

Технадзор

ТОО "Есиль-Строй экспертиза"

Жабагин З.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 21
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А" БИН 060140007229 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070103KSN0326000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГидроСтройМонтаж" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340 БИН/ИИН 131040023265 БИК KCJBKZKX ИИК KZ648562203110858377 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Строительство благоустройство, наружные сети электроснабжения и телефонизации к 5-ти этажным жилым домам (поз.1,2,3) севернее микрорайона Коктем г. Кокшетау, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №55 от 15.06.2021

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2021 год

на Строительство благоустройство, наружные сети электроснабжения и телефонизации к 5-ти этажным жилым домам (поз.1,2,3) севернее микрорайона Коктем г. Кокшетау, Акмолинской области.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сети телефонизаций											
1	1101-0101-0412	Грунты 3 группы . Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3. НР = 72 %	м3 грунта	53,28	610,59	598,69	32532	31898	–	4613	40117

				11,9	108,35	634	5773	–	2972	
2 1101-0102-0406	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. НР = 72 %	м3 грунта	46,98	548,19	502,89	25754	23626	6	8146	36612
				45,17	195,66	2122	9192	–	2712	
3 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	84,564	356		30105		–	–	32513
				–		–		–	2408	
4 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 3 НР = 72%	м3 грунта	53,28	41,55	41,55	2214	2214	–	596	3035
				–	15,54	–	828	–	225	
5 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	53,28	196,27	91,91	10457	4897	–	5658	17404
				104,35	43,13	5560	2298	–	1289	
6 1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2,собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	9	41803,56	2986	376232	26874	269071	68976	480825
				8920,78	1163,44	80287	10471	–	35617	
8 1310-0902-0210	Консоль трехместная. Установка в коллекторе НР = 61 %	шт.	18	989,67	153,78	17814	2768	9322	4249	23828
				318	69	5724	1242	–	1765	
11 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	447	492,23	409,43	220027	183015	–	80481	324549

				82,8	167,26	37012	74767	–	24042	
4-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,447	152519,02	–	68176	–	759	51237	128966
				150821,03	–	67417	–	–	9553	
0-0902-0101	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации НР = 61 %	км	0,5	202508	41336	101254	20668	14751	44798	157736
				131670	15208	65835	7604	–	11684	
0-0904-0201	Кабели волоконно - оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу НР = 61 %	м кабеля	160	287,02	74,13	45923	11861	148	23933	75444
				211,96	33,26	33914	5321	–	5588	
8-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м кабеля	40	101,43	1,63	4057	65	783	2330	6898
				80,23	0,68	3209	27	–	511	
8-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	30	729,27	51,77	21878	1553	8693	8534	32845
				387,73	7,37	11632	221	–	2433	
0-0902-0923	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену НР = 61 %	шт.	1	10783	–	10783	–	3883	4209	16191
				6900	–	6900	–	–	1199	
0-0904-0501	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4 НР = 61 %	муфта	3	59589,33	42047,33	178768	126142	2932	53068	250383
				16564,67	12434	49694	37302	–	18547	

гие

22	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	719,1	16253		11687532		11687532	–	11687532
					–		–		–	–	
Малые формы											
1	8601-0302-0301	Скамья прямолинейная без спинки НР = 0	шт.	15	46177	200	692655	3000	602085	76830	831044
					5838	53	87570	795	–	61559	
2	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	14	10657	–	149198	–	149198	–	161134
					–	–	–	–	–	11936	
3	8601-0213-0201	Брусья параллельные НР = 0	шт.	1	84823	147	84823	147	83324	1115	92813
					1352	37	1352	37	–	6875	
4	8601-0104-0103	Качалка-балансир, средняя НР = 0	комплект	1	110391	222	110391	222	102722	6308	126035
					7447	61	7447	61	–	9336	
5	8601-1001-0101	Вешалка НР = 0	шт.	4	137642	1681	550568	6724	526096	14144	609889
					4437	506	17748	2024	–	45177	
6	8601-0103-0305	Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами" НР = 0	комплект	1	77731	246	77731	246	71152	5618	90017
					6333	61	6333	61	–	6668	
7	8601-0109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик" НР = 0	комплект	1	305722	564	305722	564	283314	17086	348633
					21844	173	21844	173	–	25825	
8	8601-0104-0207	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект	1	164134	484	164134	484	143492	15898	194435
					20158	115	20158	115	–	14403	
9	8601-0102-0108	Горка НР = 0	комплект	1	167196	397	167196	397	158731	6640	187743
					8068	101	8068	101	–	13907	
10	8601-0201-0106	Гимнастический комплекс для детей младших классов НР = 0	комплект	1	272497	5318	272497	5318	246969	16598	312223
					20210	1594	20210	1594	–	23128	
11	8601-0106-0307	Беседка летняя с крышей из профнастила НР = 0	шт.	2	285034	4239	570068	8478	539960	17872	634975

				10815	1277	21630	2554	–	47035	
12 8601-0307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров НР = 0	шт.	1	188521	320	188521	320	184376	3049	206896
				3825	85	3825	85	–	15326	
13 8601-0202-0106	Турник с кольцами НР = 0	комплект	1	95027	1791	95027	1791	88647	3664	106586
				4589	540	4589	540	–	7895	

Итого по смете	**17 217 303**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	590 713
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	463 272
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	163 186
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 177 940
Накладные расходы, тенге	545 650
Сметная прибыль (8 %), тенге	409 615
Всего	**17 217 303**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	137 738
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7 %)	468 586
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**356 473**
Итого в текущих ценах	**18 180 100**
Итого с понижающим коэффициентом (К=1,11111111099)	**16 362 090**
НДС (12 %)	1 963 451
Итого	**18 325 541**

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел
Садуакасов Ш.С._____

Технадзор
ТОО "Есиль-Строй экспертиза"
Жабагин З.К._____

И.о. главного специалиста
ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау":
Женіс А.Б._____

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Коваленко В.Г._____

Авторский надзор
ТОО "AS Проект"
Ахметов Д.Х._____

расценки проверены

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Строительство благоустройство, наружные сети освещения и телефонизации к трем 5-ти этажным жилым домам (поз. 1.2.3) севернее микрорайона Коктем в г. Кокшетау Акмолинской области Заказ 2

Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 4

Протокол замены

Локальная смета № 7-1-2

Покрытие

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключить:									
20	1127-1301-0101	**Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 % ктрр1=-1; ктрм1=-1; кэкс1=-1; кмат1=-1;**	**м2 покрытия**	**705**	-20882,55	-23,77	-14722199	-16755	-14227361	-522738	-15244937
					-678,13	-8,42	-478083	-5934	–	–	
		Включить:									
1	1127-1301-0101	**Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 % ктрм1=0;**	**м2 покрытия**	**705**	743,67	23,77	524289	16755	29451	522738	1047027
					678,13	8,42	478083	5934	–	–	

2	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм К=1,020;	м2	719,1	16253	11687532	11687532	–	11687532
					–	–	–	–	
3	2110-0502-1827	Клей двухкомпонентный из полиуретана К=1,020;	кг	719,1	3491	2510378	2510378	–	2510378
					–	–	–	–	
		Итого по смете							0

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел
*Садуакасов Ш.С.*_____

И.о. главного специалиста
ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау":
Женіс А.Б._____

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Коваленко В.Г._____

Авторский надзор
ТОО "AS Проект"
*Ахметов Д.Х.*_____

ресурсная проверка