ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-010840000317-20180525-50552502	1.1.	Номер учетной системы	00000000003
2.	Дата выписки	25.05.2018	3.	Дата совершения оборота	25.05.2018
4.	Исправленный	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 010840000317	6.1 БИН реорганизованного лица	10.	Категория поставщика	
7.	Поставщик	7.1 Доля участия	A ☐	Комитент	B ☐ Комиссионер
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Консалтинг ЕС"		C ☐	Экспедитор	D ☐ Лизингодатель
8.	Адрес места нахождения		E ☐	Участник СРП	10.1. количество
	010008, Акмолинская, Алматинский, город Астана, улица Жубанова 21 (63),кв №59		F ☐	Участник договора о совместной деятельности	
			G ☐	Экспортер	H ☐ Международный перевозчик
9.	Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 62001	9.2. номер 0023477	I ☐	Доверитель	
11.	Дополнительные сведения				

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ368560000000074035
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 140140002493	16.1 БИН реорганизованного лица	20.	Категория получателя	
17.	Получатель	17.1 Доля участия	A ☐	Комитент	
	ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Колгалжынского района"		B ☐	Комиссионер	
18.	Адрес места нахождения		C ☐	Лизингополучатель	20.1. количество
	Республика Казахстан, Акмолинская область, Колгалжынский район, с. Коргалжын, Хайретдина Болганбаева, 9		D ☐	Участник договора совместной деятельности	
			E ☐	Государственное учреждение	F ☐ Нерезидент
18.1.	Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		G ☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП	
19.	Дополнительные сведения		H ☐	Доверитель	I ☐ Розничная реализация

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	010840000317	26.1	ИИН/БИН	140140002493
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Консалтинг ЕС"	26.2	Наименование	ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Колгалжынского района"
25.3	Адрес отправки	010008, Акмолинская, Алматинский, город Астана, улица Жубанова 21 (63),кв №59	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, Акмолинская область, Колгалжынский район, с. Коргалжын, Хайретдина Болганбаева, 9
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27	☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3 номер	Договор № 7	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1 номер / 30.2 дата
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4 дата	10.04.2018	31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет		31.1 Условия поставки	XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1 номер	00000000003
		32.2 дата	25.05.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-KZ или СТ-1	Номер товарной позиции из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или Декларации на товары	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство двухквартирного жилого дома			усл	1	7 566 957,14	7 566 957,14	0	0	7 566 957,14	12%	908 034,86	8 474 992			1	
				Всего по счету				7 566 957,14			7 566 957,14		908 034,86	8 474 992				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	v8CcRpNliKgpgE7TlM0L6bCrqO7zil89cotDakR7JVAROnAmOlTylMrCm4Fwxz4wFLhCGknhncpg8drG9hxgg==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. лица, выписывающее ЭСФ	Каражанов Сагадат Касымович

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Колгалжынского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Колгалжынский район, с. Коргалжын, Хайретдина Болганбаева, 9, тел.: +8 (71637) 2-16-49**	**140140002493**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Консалтинг ЕС",010008, Акмолинская, Алматинский, город Астана, улица Жубанова 21 (63),кв №59**	**010840000317**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 7 от 10.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000003	25.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двухквартирного жилого дома в с. Сабынды Коргалжынского района			работа	1	8 474 992,00	8 474 992,00	908 035,00
				Итого	1	x	8 474 992,00	908 035,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каражанов Сагадат Касымович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2018

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствают «05» мая 2012г № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		7	10.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за май), без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнитель-ные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО в т.ч.	**8 474 992**	**7 566 957**							**908 035**	**8 474 992**
Снятие и хранение растительного грунта		32 672							3 921	36 593
Обшестроительные работы		4 340 924							520 911	4 861 835
Водопровод и канализация		457 017							54 842	511 859
Хозпостройка		602 739							72 329	675 068
НВК		875 581							105 070	980 651
Вертикальная планировка		54 336							6 520	60 856
Благоустройство		399 721							47 967	447 688
Транспортировка материалов		803 966							96 476	900 442

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"
Руководитель _____ Атаджанов М.К.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Директор _____ Каражанов С.К.
М.П.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"**

(наименование, адрес)

Объект **"Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 7 от 10.04.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Снятие и хранение растительного грунта

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	183,500	36,20	6642
			Накладные расходы			*6,94*	*1274*
			Сметная прибыль			*2,68*	*492*
2	2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	183,500	33,51	6149
			Накладные расходы			*6,43*	*1179*
			Сметная прибыль			*2,48*	*455*
3	3	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	87,600	131,46	11516
			Накладные расходы			*23,46*	*2055*
			Сметная прибыль			*9,74*	*853*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**41-020102-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**105,120**	**115,27**	**12117**
			Накладные расходы			***4,34***	***456***
			Сметная прибыль			***8,54***	***898***
			ИТОГО:				**36424**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4964**
			Сметная прибыль				**2698**
			Итого с временными		**2,9 %**	**1056,00**	**37480**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,035%**	**1137,00**	**38617**
			Итого ц ценах на 2018г Кмрп = 2405/2269)	**к=**	**1,0599383**		**40932**
			Итого с понижающим коэффициентом	**к=**	**0,7982186**		**32672**
			Итого с НДС		**12 %**	**3921**	**36593**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства
Коргалжынского района"

Руководитель: _____ Атаджанов М.К.

Технический надзор:
ТОО "ТЕХНСТРОЙ"

Директор _____ Галиаскаров Ж.М.

Подрядчик:

ТОО Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО Бизнес-Консалтинг ЕС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"
(наименование, адрес)

Объект "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 7 от 10.04.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Обшестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	75,660	161,68	12232
			Накладные расходы			*28,85*	*2182*
			Сметная прибыль			*11,98*	*906*
2	2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	104,760	115,44	12094
			Накладные расходы			*20,63*	*2161*
			Сметная прибыль			*8,55*	*896*

3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,370	2400,23	12889
			Накладные расходы			*882,37*	*4738*
			Сметная прибыль			*177,79*	*955*
4	4	41-020102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	334,730	115,27	38584
			Накладные расходы			*4,34*	*1453*
			Сметная прибыль			*8,54*	*2858*
5	5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,400	1147,67	6197
			Накладные расходы			*421,91*	*2278*
			Сметная прибыль			*85,01*	*459*
6	6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) приперемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	102,600	17,89	1836
			Накладные расходы			*3,18*	*326*
			Сметная прибыль			*1,33*	*136*
7	7	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	102,600	15,82	1623
			Накладные расходы			*2,81*	*289*
			Сметная прибыль			*1,17*	*120*
8	8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	102,600	191,16	19613
			Накладные расходы			*59,81*	*6137*
			Сметная прибыль			*14,16*	*1453*
			Раздел: Фундаменты				
9	9	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,000	5934,14	41539
			Накладные расходы			*762,11*	*5335*
			Сметная прибыль			*439,57*	*3077*
10	10	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	90,500	21707,63	1964541
			Накладные расходы			*1930,95*	*174751*

			Сметная прибыль			*1607,97*	*145522*
11	11	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	10,800	35848,62	387165
			Накладные расходы			*4746,35*	*51261*
			Сметная прибыль			*2655,45*	*28679*
12	12	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,458	21997,14	10083
			Накладные расходы			*6958,89*	*3190*
			Сметная прибыль			*1629,42*	*747*
13	13	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,074	216016,57	15877
			Накладные расходы			*8135,70*	*598*
			Сметная прибыль			*16001,23*	*1176*
14	14	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,385	187232,84	72066
			Накладные расходы			*7051,63*	*2714*
			Сметная прибыль			*13869,10*	*5338*
15	15	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	399,160	916,25	365730
			Накладные расходы			*124,03*	*49508*
			Сметная прибыль			*67,87*	*27091*
16	16	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция в 2 слоя	м2 поверхности	51,820	2290,26	118681
			Накладные расходы			*164,53*	*8526*
			Сметная прибыль			*169,65*	*8791*
			Раздел: Стены				
17	17	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	46,433	8495,78	394487
			Накладные расходы			*1917,56*	*89039*
			Сметная прибыль			*629,32*	*29221*
18	18	21-030302-0227 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК945-92	шт.	42,719	159,14	6798
			Накладные расходы			*5,99*	*256*
			Сметная прибыль			*11,79*	*504*
19	19	11-150204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	122,670	65,82	8074
			Накладные расходы			*23,04*	*2827*

			Сметная прибыль			*4,88*	*598*
20	20	21-110102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35- /Технолайт/	м3	12,635	8363,97	105679
			Накладные расходы			*315,01*	*3980*
			Сметная прибыль			*619,55*	*7828*
21	21	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Засыпка пустот в кладке рихтовочный зазор	м3	1,227	4118,91	5053
			Накладные расходы			*731,50*	*897*
			Сметная прибыль			*305,10*	*374*
22	22	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - Облицовка СУЛпо М125. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	122,670	4330,18	531183
			Накладные расходы			*633,84*	*77753*
			Сметная прибыль			*320,75*	*39347*
23	23	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,106	75162,80	7928
			Накладные расходы			*25011,22*	*2638*
			Сметная прибыль			*5567,62*	*587*
24	24	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,106	141043,43	14877
			Накладные расходы			*5312,03*	*560*
			Сметная прибыль			*10447,66*	*1102*
25	25	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки - внутренние	м3 кладки	22,707	8495,78	192915
			Накладные расходы			*1917,56*	*43542*
			Сметная прибыль			*629,32*	*14290*
26	26	21-030302-0227 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК945-92	шт.	20,891	159,14	3325
			Накладные расходы			*5,99*	*125*
			Сметная прибыль			*11,79*	*246*
27	27	11-080201-0108 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа свыше 4 м. Кладка	м3 кладки	9,273	24913,39	231022
			Накладные расходы			*2634,85*	*24433*

			Сметная прибыль			*1845,44*	*17113*
28	28	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки,масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	72,000	438,99	31607
			Накладные расходы			*108,33*	*7800*
			Сметная прибыль			*32,52*	*2341*
29	29	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2,000	2150,26	4301
			Накладные расходы			*574,79*	*1150*
			Сметная прибыль			*159,28*	*319*
30	30	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,186	64117,81	140162
			Накладные расходы			*2414,83*	*5279*
			Сметная прибыль			*4749,47*	*10382*
31	31	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,018	216206,24	3965
			Накладные расходы			*30323,25*	*556*
			Сметная прибыль			*16015,28*	*294*
32	32	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,326	32512,61	10596
			Накладные расходы			*8786,89*	*2864*
			Сметная прибыль			*2408,34*	*785*
33	33	21-050201-0156 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,326	195516,27	63719
			Накладные расходы			*7363,61*	*2400*
			Сметная прибыль			*14482,69*	*4720*
34	34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,799	86,53	761
			Накладные расходы			*18,08*	*159*
			Сметная прибыль			*6,41*	*56*
35	35	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,799	155,40	1367
			Накладные расходы			*24,17*	*213*
			Сметная прибыль			*11,51*	*101*
36	36	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,003	75162,80	199
			Накладные расходы			*25011,22*	*66*
			Сметная прибыль			*5567,62*	*15*

37	37	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,003	193460,52	522
			Накладные расходы			*7286,18*	*20*
			Сметная прибыль			*14330,41*	*39*
			ИТОГО:				**4839291**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**582005**
			Сметная прибыль				**358466**
			Итого с временными		**2,9 %**	**140339,00**	**4979630**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,035%**	**151107,00**	**5130737**
			Итого в ценах на 2018г (Кмрп = 2405/2269)	**к=**	**1,0599383**		**5438265**
			Итого с понижающим коэффициентом	**к=**	**0,7982186**		**4340924**
			Итого с НДС		**12 %**	**520911**	**4861835**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"

Руководитель: _____ Атаджанов М.К.

Технический надзор:

ТОО "ТЕХНСТРОЙ"

Директор _____ Галиаскаров Ж.М.

Подрядчик:

ТОО Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО Бизнес-Консалтинг ЕС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"

(наименование, адрес)

Объект "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 7 от 10.04.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Водопровод и канализация

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка /на вводе/	м трубопровода	32,000	1787,68	57206
			Накладные расходы			*633,84*	*20283*
			Сметная прибыль			*132,42*	*4237*
2	8	23-010501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,000	204,87	6556
			Накладные расходы			*7,72*	*247*
			Сметная прибыль			*15,18*	*486*
3	9	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	28,000	581,12	16271
			Накладные расходы			*133,54*	*3739*
			Сметная прибыль			*43,05*	*1205*

4	10	21-110403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	30,800	687,93	21188
			Накладные расходы			*25,91*	*798*
			Сметная прибыль			*50,96*	*1569*
5	11	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	2970,80	29708
			Накладные расходы			*1022,99*	*10230*
			Сметная прибыль			*220,06*	*2201*
6	12	23-010601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,990	205,67	1849
			Накладные расходы			*7,75*	*70*
			Сметная прибыль			*15,23*	*137*
7	13	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	14,000	2265,94	31723
			Накладные расходы			*791,77*	*11085*
			Сметная прибыль			*167,85*	*2350*
8	14	23-010601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	13,006	297,60	3871
			Накладные расходы			*11,21*	*146*
			Сметная прибыль			*22,04*	*287*
9	35	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	35,000	115,44	4040
			Накладные расходы			*20,63*	*722*
			Сметная прибыль			*8,55*	*299*
10	36	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,000	2400,23	2400
			Накладные расходы			*882,37*	*882*
			Сметная прибыль			*177,79*	*178*
11	37	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	34,000	42,30	1438

			Накладные расходы			*8,11*	*276*
			Сметная прибыль			*3,13*	*107*
12	38	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,000	1147,67	2295
			Накладные расходы			*421,91*	*844*
			Сметная прибыль			*85,01*	*170*
13	39	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	29,000	10173,24	295024
			Накладные расходы			*777,27*	*22541*
			Сметная прибыль			*753,57*	*21854*
14	40	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	909,30	5456
			Накладные расходы			*337,14*	*2023*
			Сметная прибыль			*67,36*	*404*
15	41	23-010506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	5,988	296,87	1778
			Накладные расходы			*11,18*	*67*
			Сметная прибыль			*21,99*	*132*
16	42	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15,000	878,72	13181
			Накладные расходы			*323,77*	*4856*
			Сметная прибыль			*65,09*	*976*
17	43	23-010506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	14,970	903,84	13531
			Накладные расходы			*34,04*	*510*
			Сметная прибыль			*66,95*	*1002*
18	44	23-020601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,000	48,23	96
			Накладные расходы			*1,82*	*4*
			Сметная прибыль			*3,57*	*7*
19	45	23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2,000	130,29	261
			Накладные расходы			*4,91*	*10*
			Сметная прибыль			*9,65*	*19*
20	46	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2,000	806,91	1614
			Накладные расходы			*30,39*	*61*
			Сметная прибыль			*59,77*	*120*
			ИТОГО:				509486
			В том числе :				

			Накладные расходы				**79394**
			Сметная прибыль				**37740**
			Итого с временными		**2,9 %**	**14775**	**524261**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,035%**	**15909**	**540170**
			Итого ц ценах на 2018г (Кмрп = 2405/2269)	**к=**	**1,0599383**		**572547**
			Итого с понижающим коэффициентом	**к=**	**0,7982186**		**457017**
			Итого с НДС		**12 %**	**54842**	**511859**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"

Руководитель: _____ Атаджанов М.К.

Технический надзор:

ТОО "ТЕХНСТРОЙ"

Директор _____ Галиаскаров Ж.М.

Подрядчик:

ТОО Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО Бизнес-Консалтинг ЕС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"

(наименование, адрес)

Объект "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 7 от 10.04.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Обшестроительные работы

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	10,490	2000,19	20982
			Накладные расходы			*735,31*	*7713*
			Сметная прибыль			*148,16*	*1554*
2	2	41-020102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	39,653	115,27	4571
			Накладные расходы			*4,34*	*172*
			Сметная прибыль			*8,54*	*339*
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,240	1147,67	6014
			Накладные расходы			*421,91*	*2211*
			Сметная прибыль			*85,01*	*445*
4	4	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,820	5934,14	16734
			Накладные расходы			*762,11*	*2149*

			Сметная прибыль			*439,57*	*1240*
5	5	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,920	23730,31	140483
			Накладные расходы			*2356,96*	*13953*
			Сметная прибыль			*1757,80*	*10406*
6	6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,119	187232,84	22337
			Накладные расходы			*7051,63*	*841*
			Сметная прибыль			*13869,10*	*1655*
7	7	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	164752,83	2751
			Накладные расходы			*6204,98*	*104*
			Сметная прибыль			*12203,91*	*204*
8	8	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	8,460	2290,26	19376
			Накладные расходы			*164,53*	*1392*
			Сметная прибыль			*169,65*	*1435*
9	9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,508	916,25	24288
			Накладные расходы			*124,03*	*3288*
			Сметная прибыль			*67,87*	*1799*
10	10	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундамент щебеночное. Устройство	м3 основания	0,408	5934,14	2421
			Накладные расходы			*762,11*	*311*
			Сметная прибыль			*439,57*	*179*
11	11	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,880	22083,59	19434
			Накладные расходы			*1589,63*	*1399*
			Сметная прибыль			*1635,82*	*1440*
12	12	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	175469,54	632
			Накладные расходы			*6608,60*	*24*
			Сметная прибыль			*12997,74*	*47*
13	13	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	164752,83	247
			Накладные расходы			*6204,98*	*9*
			Сметная прибыль			*12203,91*	*18*
14	14	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,008	141043,43	1185
			Накладные расходы			*5312,03*	*45*
			Сметная прибыль			*10447,66*	*88*

15	15	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,220	9834,06	21832
			Накладные расходы			*2043,29*	*4536*
			Сметная прибыль			*728,45*	*1617*
16	16	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	18,500	1083,94	20053
			Накладные расходы			*114,76*	*2123*
			Сметная прибыль			*80,29*	*1485*
17	17	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие.Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	18,500	185,23	3427
			Накладные расходы			*16,59*	*307*
			Сметная прибыль			*13,72*	*254*
18	18	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м - наружные. Кладка без облицовки	м3 кладки	10,009	8495,78	85036
			Накладные расходы			*1917,56*	*19193*
			Сметная прибыль			*629,32*	*6299*
19	19	21-030302-0227 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	590,000	159,14	93894
			Накладные расходы			*5,99*	*3536*
			Сметная прибыль			*11,79*	*6955*
20	20	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м - внутренние. Кладка без облицовки	м3 кладки	1,871	8495,78	15898
			Накладные расходы			*1917,56*	*3588*
			Сметная прибыль			*629,32*	*1178*
21	21	21-030302-0227 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	110,000	159,14	17506
			Накладные расходы			*5,99*	*659*
			Сметная прибыль			*11,79*	*1297*
22	22	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте зданиядо 25 м. Монтаж	т конструкций	0,182	32512,61	5924
			Накладные расходы			*8786,89*	*1601*
			Сметная прибыль			*2408,34*	*439*
23	23	21-050201-0146 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,181	198687,77	36022
			Накладные расходы			*7483,05*	*1357*
			Сметная прибыль			*14717,61*	*2668*

24	24	21-050101-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,001	204335,84	184
			Накладные расходы			*7695,77*	*7*
			Сметная прибыль			*15135,99*	*14*
25	25	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,919	86,53	426
			Накладные расходы			*18,08*	*89*
			Сметная прибыль			*6,41*	*32*
26	26	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,919	155,40	764
			Накладные расходы			*24,17*	*119*
			Сметная прибыль			*11,51*	*57*
27	27	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,000	89516,83	89517
			Накладные расходы			*13082,26*	*13082*
			Сметная прибыль			*6630,88*	*6631*
			ИТОГО:				671938
			В том числе :				
			Накладные расходы				83808
			Сметная прибыль				49775
			Итого с временными		2,9 %	19486	691424
			Итого с зимними удорожаниями		3,035%	20981	712405
			Итого ц ценах на 2018г (Кмрп = 2405/2269)	к=	1,0599383		755106
			Итого с понижающим коэффициентом	к=	0,7982186		602739
			Итого с НДС		12 %	72329	675068

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"

Руководитель: _____ Атаджанов М.К.

Технический надзор:

ТОО "ТЕХНСТРОЙ"

Директор _____ Галиаскаров Ж.М.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО Бизнес-Консалтинг ЕС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"

(наименование, адрес)

Объект "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 7 от 10.04.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 5

Наружные сети водопровода и канализации

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	40,000	25,89	1036
			Накладные расходы			*4,61*	*184*
			Сметная прибыль			*1,92*	*77*
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	40,000	89,64	3586
			Накладные расходы			*15,94*	*638*
			Сметная прибыль			*6,64*	*266*
3	3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратн ая лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	251,000	115,44	28976
			Накладные расходы			*20,63*	*5178*
			Сметная прибыль			*8,55*	*2146*

4	4	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	65,000	161,68	10509
			Накладные расходы			*28,85*	*1875*
			Сметная прибыль			*11,98*	*778*
5	5	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	122,850	155,21	19068
			Накладные расходы			*5,85*	*718*
			Сметная прибыль			*11,50*	*1412*
6	6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной но 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,000	2400,23	24002
			Накладные расходы			*882,37*	*8824*
			Сметная прибыль			*177,79*	*1778*
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,000	1147,67	18363
			Накладные расходы			*421,91*	*6751*
			Сметная прибыль			*85,01*	*1360*
8	8	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	246,000	17,89	4401
			Накладные расходы			*3,18*	*783*
			Сметная прибыль			*1,33*	*326*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	55,000	191,16	10514
			Накладные расходы			*59,81*	*3290*
			Сметная прибыль			*14,16*	*779*
10	10	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	205,000	1,08	222
			Накладные расходы			*0,19*	*39*
			Сметная прибыль			*0,08*	*16*
11	11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4,000	2947,70	11791
			Накладные расходы			*576,61*	*2306*
			Сметная прибыль			*218,35*	*873*

12	12	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,062	311948,23	19341
			Накладные расходы			*106756,59*	*6619*
			Сметная прибыль			*23107,28*	*1433*
13	13	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,062	71666,10	4443
			Накладные расходы			*26287,71*	*1630*
			Сметная прибыль			*5308,60*	*329*
14	14	23-010501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	62,620	124,76	7812
			Накладные расходы			*4,70*	*294*
			Сметная прибыль			*9,24*	*579*
15	15	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,000	53591,00	53591
			Накладные расходы			*2881,37*	*2881*
			Сметная прибыль			*3969,70*	*3970*
16	16	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	1,000	807,22	807
			Накладные расходы			*305,09*	*305*
			Сметная прибыль			*59,79*	*60*
17	17	24-010107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 /указательный знак ПГ/	100 шт.	0,010	118619,05	1186
			Накладные расходы			*4467,48*	*45*
			Сметная прибыль			*8786,60*	*88*
18	18	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,020	1318522,63	26370
			Накладные расходы			*291863,78*	*5837*
			Сметная прибыль			*97668,34*	*1953*
19	19	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	3286,42	13146
			Накладные расходы			*123,77*	*495*
			Сметная прибыль			*243,44*	*974*
20	20	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1284,78	2570
			Накладные расходы			*354,04*	*708*
			Сметная прибыль			*95,17*	*190*
21	21	23-020302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2154,72	4309
			Накладные расходы			*81,15*	*162*

			Сметная прибыль			*159,61*	*319*
22	22	23-010501-1020 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 26 - 355х13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр в стенках колодцев/	м	0,404	10785,94	4358
			Накладные расходы			*406,22*	*164*
			Сметная прибыль			*798,96*	*323*
23	23	23-010501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр в стенках колодцев/	м	0,202	2238,63	452
			Накладные расходы			*84,31*	*17*
			Сметная прибыль			*165,82*	*33*
24	24	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	1441,72	2883
			Накладные расходы			*478,17*	*956*
			Сметная прибыль			*106,79*	*214*
25	25	23-040902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	7978,32	15957
			Накладные расходы			*300,48*	*601*
			Сметная прибыль			*590,99*	*1182*
26	26	23-021199-9929 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	2,000	65,08	130
			Накладные расходы			*2,45*	*5*
			Сметная прибыль			*4,82*	*10*
27	27	23-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,200	287,44	57
			Накладные расходы			*10,83*	*2*
			Сметная прибыль			*21,29*	*4*
28	28	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,670	37262,37	62228
			Накладные расходы			*6961,69*	*11626*
			Сметная прибыль			*2760,18*	*4609*
29	29	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,000	15020,17	15020
			Накладные расходы			*565,70*	*566*
			Сметная прибыль			*1112,61*	*1113*

30	30	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2,000	11597,24	23194
			Накладные расходы			*436,78*	*874*
			Сметная прибыль			*859,06*	*1718*
31	31	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15-9а	шт.	1,000	17574,63	17575
			Накладные расходы			*661,90*	*662*
			Сметная прибыль			*1301,82*	*1302*
32	32	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1,000	6841,49	6841
			Накладные расходы			*257,67*	*258*
			Сметная прибыль			*506,78*	*507*
33	33	21-040302-0111 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ЗПП15-1	шт.	1,000	0,00	0
34	34	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	1880,94	1881
			Накладные расходы			*70,84*	*71*
			Сметная прибыль			*139,33*	*139*
35	35	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1,000	4093,10	4093
			Накладные расходы			*154,16*	*154*
			Сметная прибыль			*303,19*	*303*
36	36	23-030101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	3983,06	3983
			Накладные расходы			*150,01*	*150*
			Сметная прибыль			*295,04*	*295*
37	37	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,098	27758,68	2720
			Накладные расходы			*3370,75*	*330*
			Сметная прибыль			*2056,20*	*202*
38	38	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами /Крышка деревянная/	м2	0,320	3928,99	1257
			Накладные расходы			*259,35*	*83*
			Сметная прибыль			*291,04*	*93*
39	39	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,020	337683,24	6855
			Накладные расходы			*12717,95*	*258*
			Сметная прибыль			*25013,57*	*508*

40	40	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	5,350	852,30	4560
			Накладные расходы			*73,84*	*395*
			Сметная прибыль			*63,13*	*338*
41	41	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,350	1254,99	6714
			Накладные расходы			*117,47*	*628*
			Сметная прибыль			*92,96*	*497*
42	42	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,425	1151,18	6245
			Накладные расходы			*186,50*	*1012*
			Сметная прибыль			*85,27*	*463*
43	43	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	54,250	832,21	45148
			Накладные расходы			*73,09*	*3965*
			Сметная прибыль			*61,65*	*3344*
44	44	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-54,250	34,18	-2593
			Накладные расходы			*-3,27*	*-177*
			Сметная прибыль			*-3,54*	*-192*
45	45	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,033	85851,26	2799
			Накладные расходы			*3568,75*	*116*
			Сметная прибыль			*6359,35*	*207*
46	46	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячихасфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	54,250	1413,66	76691
			Накладные расходы			*81,01*	*4395*
			Сметная прибыль			*104,72*	*5681*

47	47	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	54,250	320,25	17374
			Накладные расходы			*12,15*	*659*
			Сметная прибыль			*23,72*	*1287*
48	48	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,033	85851,26	2799
			Накладные расходы			*3568,75*	*116*
			Сметная прибыль			*6359,35*	*207*
49	49	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	54,250	1435,45	77873
			Накладные расходы			*81,86*	*4441*
			Сметная прибыль			*106,33*	*5768*
50	50	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,010	475448,29	4754
			Накладные расходы			*157605,65*	*1576*
			Сметная прибыль			*35218,39*	*352*
51	51	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,100	3332,37	33657
			Накладные расходы			*125,50*	*1268*
			Сметная прибыль			*246,84*	*2493*
52	52	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100мм. Протаскивание в футляр диам.25мм	м трубы, уложенной в футляре	13,000	1459,71	18976
			Накладные расходы			*492,30*	*6400*
			Сметная прибыль			*108,13*	*1406*
53	53	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	11034,85	11035
			Накладные расходы			*2880,89*	*2881*
			Сметная прибыль			*817,40*	*817*
54	54	11-220601-0605 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	279885,14	140
			Накладные расходы			*57627,18*	*29*
			Сметная прибыль			*20732,23*	*10*

55	55	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,680	33292,73	89225
			Накладные расходы			*7046,42*	*18884*
			Сметная прибыль			*2466,13*	*6609*
56	56	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2,000	15020,17	30040
			Накладные расходы			*565,70*	*1131*
			Сметная прибыль			*1112,61*	*2225*
57	57	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15-9	шт.	2,000	17574,63	35149
			Накладные расходы			*661,90*	*1324*
			Сметная прибыль			*1301,82*	*2604*
58	58	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4,000	11597,24	46389
			Накладные расходы			*436,78*	*1747*
			Сметная прибыль			*859,06*	*3436*
59	59	21-040302-0111 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1	шт.	2,000	0,00	0
60	60	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	2,000	4093,10	8186
			Накладные расходы			*154,16*	*308*
			Сметная прибыль			*303,19*	*606*
61	61	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2,000	6841,49	13683
			Накладные расходы			*257,67*	*515*
			Сметная прибыль			*506,78*	*1014*
62	62	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,000	1880,94	3762
			Накладные расходы			*70,84*	*142*
			Сметная прибыль			*139,33*	*279*
63	63	23-030101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК2384-2013	комплект	2,000	3983,06	7966
			Накладные расходы			*150,01*	*300*
			Сметная прибыль			*295,04*	*590*
			ИТОГО:				976103
			В том числе :				
			Накладные расходы				118396
			Сметная прибыль				72304
			Итого с временными		2,9 %	28307,00	1004410

			Итого с зимними удорожаниями		**3,035%**	**30479,00**	**1034889**
			Итого ц ценах на 2018г (Кмрп = 2405/2269)	**к=**	**1,0599383**		**1096918**
			Итого с понижающим коэффициентом	**к=**	**0,7982186**		**875581**
			Итого с НДС		**12 %**	**105070**	**980651**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"

Руководитель _____ Атаджанов М.К.

Технический надзор:

ТОО "ТЕХНСТРОЙ"

Директор _____ Галиаскаров Ж.М.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"

(наименование, адрес)

Объект "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 7 от 10.04.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 6

Вертикальная планировка

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	154,400	32,06	4950
			Накладные расходы			*5,70*	*881*
			Сметная прибыль			*2,37*	*367*
2	2	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	154,400	25,38	3918
			Накладные расходы			*4,51*	*697*
			Сметная прибыль			*1,88*	*290*
3	3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостающего/	м3 грунта	72,900	161,68	11786
			Накладные расходы			*28,85*	*2103*
			Сметная прибыль			*11,98*	*873*
4	4	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	134,865	155,21	20933
			Накладные расходы			*5,85*	*788*

			Сметная прибыль			*11,50*	*1551*
5	5	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	223,900	73,71	16504
			Накладные расходы			*12,99*	*2909*
			Сметная прибыль			*5,46*	*1223*
6	6	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	223,900	6,38	1429
			Накладные расходы			*1,02*	*228*
			Сметная прибыль			*0,47*	*106*
7	7	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	972,400	1,08	1053
			Накладные расходы			*0,19*	*187*
			Сметная прибыль			*0,08*	*78*
			ИТОГО:				**60574**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7793**
			Сметная прибыль				**4487**
			Итого с временными		**2,9 %**	**1757,00**	**62331**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,035%**	**1891,00**	**64222**
			Итого ц ценах на 2018г (Кмрп = 2405/2269)	**к=**	**1,0599383**		**68071**
			Итого с понижающим коэффициентом	**к=**	**0,7982186**		**54336**
			Итого с НДС		**12 %**	**6520**	**60856**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"

Руководитель: _____ Атаджанов М.К.

Технический надзор:

ТОО "ТЕХНСТРОЙ"

Директор _____ Галиаскаров Ж.М.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"

(наименование, адрес)

Объект "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 7 от 10.04.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 7

Благоустройство

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Мафы				
1	4	11-100113-0102 РСНБ РК 2015	Заборы решетчатые высотой до 1,2м. Устройство с установкой столбов	м2 забора	117,840	2991,68	352540
			Накладные расходы			*676,73*	*79746*
			Сметная прибыль			*221,61*	*26114*
2	5	11-100113-0306 РСНБ РК 2015	Ворота решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство при установленных столбах	м2ворот	8,326	5729,59	47705
			Накладные расходы			*1354,20*	*11275*
			Сметная прибыль			*424,41*	*3534*
3	6	11-100113-0206 РСНБ РК 2015	Калитки решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство при установленных столбах	м2калиток	7,800	5816,25	45367
			Накладные расходы			*1297,73*	*10122*
			Сметная прибыль			*430,83*	*3361*
			ИТОГО:				445612

			В том числе :				
			Накладные расходы				**101143**
			Сметная прибыль				**33009**
			Итого с временными		**2,9 %**	**12923**	**458535**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,035%**	**13914**	**472449**
			Итого ц ценах на 2018г (Кмрп = 2405/2269)	**к=**	**1,05994**		**500767**
			Итого с понижающим коэффициентом	**к=**	**0,79822**		**399721**
			Итого с НДС		**12 %**	**47967**	**447688**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"

Руководитель: _____ Атаджанов М.К.

Технический надзор:

ТОО "ТЕХНСТРОЙ"

Директор _____ Галиаскаров Ж.М.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС'

Директор _____ Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"

(наименование, адрес)

Объект "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 7 от 10.04.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 8

Транспортировка материалов

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	41-010204-1044 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 44 км	т	900,200	1054,74	949479,9329
			Накладные расходы			*39,72*	*35759,27423*
			Сметная прибыль			*78,13*	*70331,84688*
2	2	41-010204-2044 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 44 км	т	0,616	1240,87	764
			Накладные расходы			*46,73*	*29*
			Сметная прибыль			*91,92*	*57*
			ИТОГО:				950244
			В том числе :				
			Накладные расходы				35788

			Сметная прибыль				**70389**
			Итого ц ценах на 2018г (Кмрп = 2405/2269)	**к=**	**1,059938**		**1007200**
			Итого с понижающим коэффициентом	**к=**	**0,798219**		**803966**
			Итого с НДС		**12 %**	**96476**	**900442**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства Коргалжынского района"

Руководитель: _____ Атаджанов М.К.

Технический надзор:

ТОО "ТЕХНСТРОЙ"

Директор _____ Галиаскаров Ж.М.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.